




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (D03) القطاع الاول بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/٢١

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح / حصر اعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائى / محضر تقييم

شهادة عملية / معملية / مهندس / محاجر

نموذج رقم (٢) محاجر


مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

خطاب محملات



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

١



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايمة ختامية لمشروع تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (D03) القطاع الاول بالامر المباشر رقم العقد :- 593 - 2023 - 2024 تنفيذ شركة عالمية للمقاولات.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


رئيس الادارة المركزية

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature of the General Manager.

  مشروع القطار الكهربائي السريع 					
شركة عالمية عثمان لرويش منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة D.3) القطاع الأول عقد 593/2023/2024 (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) مقايمة ختامية					
لم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الختامية المنفذة	سعر الفئة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
1	أعمال الردم				
1	باعتبار المسطح أعمال تشغيل و تسوية الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم و رشها بالمياد الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و هذا البند يشمل إعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية plate load test و تسليمها و ذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	3م	19,545	15	293,175
	أعمال تحميل و توريد و نقل أتربة مطبقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20 %) و رشها بالمياد الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندسين المشرف. 1- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . 2- حصة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. 3- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوبة	3م	182,950	65.0	11,891,750
	علاوة ارتفاع السورار و تبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 (طبقاً للمفاوضة).	3م	280,000	1.70	476,000
الاجمالي					12,660,925.00



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس /

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
م / إسلام البهادى

14/6


الإستشارى المشرف
مهندس /

شركة المنفذة : شركة عالمية

إدارة التجارة والقطاع الاول
ALAMIA



E-Trans CONSULTING
القطاع الاول



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ٥٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٦

اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين
- مطروح) منطقة (D03) القطاع الثانى بالامر المباشر .


تنفيذ شركة / عالمية للتجارة والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على (توريد الادوات المكتبية عدد (٣٠) كرتونة اوراق
A4) ولا يشمل على اى محملات اخرى .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/٢١

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and date.

مصلحة: القديسة للجامعة للعلوم والدراسات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
			
			
	الجملة	٤٠٩٥٠	

كتب المراجعة

رئيس القسم ١

اسماء بنت ابی بکر

تقيد في السجل برقم :

المكتبة المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
المرفقات		بيانات		نوع الخصم	
م ر ب ح	م ر ب ح	بند	فصل	قسم	جنيه
حصة أعمال	حصة أعمال				٤٩٥٠
للقطار	للقطار				
٥٥٣	٥٥٣				
بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش	
عادي	إضافي				
قرش	قرش				
٥٥٣	٥٥٣				
رسم الدمغة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

المختتم ذو التاريخ



۷۹۷

رئيس المصلحة

علامة

فصل ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتناولات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

زوج في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) محب شيخ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(٥) أدر في كشف الشبهات : ثم : امضاء الكاتب المنوط :

الحقوق

٢٠١٠

نتیجه ۲.۱

امضاء، طالب أو كاتب التصديق

إذن صوف

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (D03) القطاع الاول بالامر المباشر.

عقد رقم :- 593 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة عالمية للتجارة والمقاولات .

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاثنين الموافق 2024/3/4 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (42) بتاريخ 2024/3/3 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / ايمن محمد السيد | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / محمد احمد محمد صديق | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 5- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 6- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 7- المهندس / احمد زيدان | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال الردم.

الاعمال مقبوله بصفه عامه.


توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه يعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال


وعلى هذا جرى التوقيع:-

6-  5- 

7- 

1- 

2- 

3- 

4- 



التقييم الفني

عملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (D03) القطاع الاول بالامر المباشر.

عقد رقم :- 593 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة عالمية للتجارة والمقاولات .

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسنرا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/3/18 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (42) بتاريخ 2024/3/3 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2024/3/4 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1- المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً | 1- المهندس / ايمن محمد السيد |
| 2- المنطقة الاولى المركزيه - عضواً | 2- المهندس / محمد احمد محمد صديق |
| 3- مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً | 3- المهندس / اسلام محمد البهادي |
| 4- ممثل مكتب سيسنرا - الاستشارى العام - عضواً. | 4- المهندس / مصطفى السيد |
| 5- ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. | 5- المهندس / تامر شرف الدين |
| 6- مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً | 6- المهندس / احمد هشام |
| 7- مندوب الشركة المنفذه - عضواً | 7- المهندس / احمد زيدان |
- وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتأتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :- لا يوجد.


الخصم للتجارب المعملية :-



1- خصم على التجارب المعملية للتربة = $0.01 * 171000 * 65 * (19/2) = 11700$ جنية


اجمالى الخصم = 11700 جنية

(احدى عشر الفا و سبعمائة جنيها فقط لا غير)



التوقيعات :-

7-  6-  5- 

4-  3-  2-  1- 



EnTrains
CONSULTING



Green Line (GL) MAIN DEPOT

العدد

إسم المعدة

2

جرير

2

هراس

8

تاتك مياه

5

بلدوز

10

لودر

45



قلاب

12


حفار

4

سيارة خدمة



11/1



ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	المرتبة
	10	مدير المشروع	1
	5	مدير المكتب الفني	2
	5	مدير ضبط الجودة	3
	10	مدير السلامة الوقائية	4
	5	مراقب تنفيذ (فني موان)	5
	6	مراقب تنفيذ (فني موان)	6
	3	مساح	7
	2	مساح	8
	4	فني سلامة	9
	7	فني سلامة	10
	7	محاسب	11

اسم المشروع : أعمال الحفر و تركيب الجوانب و أعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للبحر الكهربائي السريخ
رقم العقد : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٩٣)

مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات



نموذج رقم (2)

القيد : / / 2024 المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

التاريخ : / / 2024

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح

D3 . منطقة القطاع الأول بالامر المباشر أعمال ردم

تنفيذ :-شركة عالمية للتجارة والمقاولات رقم العقد :-593 - 2023 - 2024

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بانه لم يتم استخدام مواد محجربة نظراً للتوريد من

على جانبى القطاع كمنه ١٨٢٩٥٠ م ٣ من جانبى المصار.

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

مهندس الهيئة

المشترى = المشروع

عالية للتجارة والمقاولات

م / أحمد مصطفى


يعتمد

رئيس الادبابة المركزية

مدير عام مشروعات



م. ١٠٠٠٠. ١٠٠٠٠

2/12



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة عالمية عثمان درويش				
منطقة D.3 (القطاع الأول عقد 593/2023/2024) أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) قوائم كميات ختامية				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الختامية المنفذة	
1	إسفل الردم			
1	بالمتر المسطح أعمال تشغيل و تسوية الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و هذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية plate load test و تسليمها و ذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	3م	19,545	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 60سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورتيا حتى 20 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. 1- في حقة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . 2- حشافة النقل حتى 2م و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بزيادة أو النقصان. 3- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . و البند لا يشمل القيمة المحجوبة	3م	182,950	
	علاوة ارتفاع المولار وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 (طبقاً للمفوضة).	3م	280,000	
الإجمالي				

مدير عام المشروعات
م. هشمة السيد / م. ر
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 م. اسلام العبدى
 إدارة مركزية للمنطقة الاولى





الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع إسناد أعمال الحفر و ترحيل الجوانب و أعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع
بجوار منطقة حدائق أكتوبر منطقة D03 القطاع الاول بالامر المباشر

٥٩٣٧

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة و المقاولات

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : ٢٠٢٣/ ١٠/ ٢٦

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٣/ ٦/ ٢٦

تاريخ النهو الفعلى : ٢٠٢٣/ ٠٦/ ٢٠

قيمة العملية : ٢٠٠٠٠٠٠٠

قيمة العملية حسب الختامى : ١٢٦٦.٩٢٥ تم الختم بنسبة ٠,٦٤ نظرا لقله
مسئوب الردم وانخفاض الكمية.

مدير عام مشروعات

٢٠٢٣/ ١٤

م / مشيرة النسي

مهندس الهيئة

٢٠٢٣/ ١٤

م / اسلام محمد


الشركة المنفذة

٢٠٢٣/ ١٤

م / مؤمن محمد

يعتمد ،،،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية





الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

مشروع إسناد أعمال الحفر و ترحيل الجوانب و أعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع
بجوار منطقة حدائق أكتوبر منطقة D03 القطاع الاول بالامر المباشر **عقد ٥٩٣**

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة و المقاولات

شهادة تجارب معملية


نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات

٢٠١٤
م / مشرق السيد

مهندس الهيئة

٢٠١٤
م / اسلام محمد



يعتمد ،،،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية

٢٠١٤
م / محمد السيد





الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع إسناد أعمال الحفر و ترحيل الجوانب و أعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع
بجوار منطقة حدائق أكتوبر منطقة D03 القطاع الاول بالامر المباشر

تنفيذ شركة / عالمية للتجارة و المقاولات

شهادة المحاجر

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه تم استخدام الاتي :-

م	البند	الكمية	الملاحظات
١	أعمال الردم	١٨٤٩٥٠	منهجاينى الحسار .
٢	أعمال تشغيل الأرض الطبيعية	١٩٥٤٥	

مدير عام مشروعات
٢٠١٦
م / هشام السيد

مهندس الهيئة
٢٠١٦
م / اسلام محمد
عقد ٥٩٣٧

الشركة المنفذة
م / مومن محمد

يعتمد ،،،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية

م /





EntTrans
CONSULTING

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

استكمال أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)

أعمال الورش المركزية بجوار محطة حادق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)



الهيئة العامة للتأهيل
مجلس إدارة الطرق
مجلس إدارة السكك الحديدية

منطقة ردم D03 حتى تاريخ 2023 / 12 / 25		شركة : عالمية للتجارة و المقاولات	
يتم صرف كميات ردم المنطقة D03 ضمن أعمال العقد 81 / 2023 / 2024 حسب الموافقة بمذكرة السادة الهيئة العامة للطرق و الكبارى بتاريخ 10 / 10 / 2023			
ملاحظات	الكمية المنفذة الكلية و المعتمدة فى الحصر 3م	وصف البند	
		أعمال التسوية فى الردم	1
	510,000	أعمال الردم فى D03	2

EntTrans
CONSULTING
1956/5 W2
مكتب
مستشارى المساحة
مستشارى المشرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشارى العام

مستشارى المساحة

الشركة المنفذة

مستشارى المساحة
مستشارى المشرق
مستشارى المساحة
مستشارى المشرق

EntTrans
CONSULTING
مستشارى المساحة
مستشارى المشرق

الشركة المنفذة
عالمية للتجارة و المقاولات



الصفحة 1




هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة عالمية للتجارة و المقاولات

اسم المشروع : أعمال الحفر و ترحيل الجوانب و أعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع
رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٩٣)


ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	الوظيفة	مستوى
	10	مدير المشروع	1
	5	مدير المكتب الفني	2
	5	مدير ضبط الجودة	3
	10	مدير السلامة الوقائية	4
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	5
	5	مراقب تنفيذ (فني مواد)	6
	6	مساح	7
	3	مساح	8
	2	فني سلامة	9
	4	فني سلامة	10
	7	محاسب	11



Handwritten signature and date 17/3.



EnTTrains
CONSULTING



Green Line (GL) MAIN DEPOT

2	جرير
2	هراس
8	تاتك مياه
5	بلدوزر
10	لودر
45	قلاّب
12	حفار
٤	سيارة خدمة

2/2

EnTTrains
CONSULTING

عليه التوقيع

