

محضر استلام موقع

مشروع اسناد تنفيذ الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع
(الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع الاول (اكتوبر - بني مزار) من الكم 163+500
حتي الكم 166+500 بطول 3 كم باتجاه الفيوم تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) .
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 24 / 10 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم 572 / 2023 / 2024 .
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- 1- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
2- السيد المهندس / شعبان سعيد حافظ

عن مكتب / مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) (طرف ثاني)

- 3- السيد المهندس / السيد عفيفي السيد
مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 24 / 10 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وأقفل المحضر علي ذلك .

3- مهندس الشركة / السيد عفيفي السيد

2- مهندس الاستشاري / شعبان سعيد حافظ

1- مهندس الهيئة / محمد السيد شعبان

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة
بني سويف
مهندس / طارق الجزار





عن عملية تنفيذ الجسر التريسي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء الخط الكهربائي (أكتوبر - بني مزار) لتنفيذ أعمال الجسر التريسي الطول الأول أكتوبر - بني مزار من الكم ١٦٣٠٠٠ إلى الكم ١٦٦٠٠٠ بطول ٣٠٠ كم اتجاه بني سويف (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (بني عبيدة)

بيان أعمال مستخلص، جاري (١) عقد رقم (٤٢٩-٢٠٢٣-٢٠٢٤)



عن الفترة من بداية العمل حتى ١٠-١٠-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	القيمة حسب المقاييس	القيمة المنفذة فعلياً	القيمة الاجمالية المصروفة سابقاً	القيمة النظية الحالية المستخلص	كمية الأعمال المنجزة في المستخلص
الاعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣-٥-٤							
اعمال الحفر							
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/ ٥/٤ علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه /م إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٧٠٨٧,٣٧	٧٠٨٧,٣٧	٠	٧٠٨٧,٣٧	٦٧٣٣,٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/ ٥/٤ علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه /م إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٣٢٦٠,٩٧	٣٢٦٠,٩٧	٠	٣٢٦٠,٩٧	٣٠٩٧,٩٢
الاعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣-٥-٤							
اعمال الحفر							
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/ ٥/٤ علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه /م إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٩٥٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه /كم إبتداء من ٢٠٢٣/ ٥/٤ علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه /م إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣م	٧٧٥	٧٧٥	٠	٧٧٥	٧٣٦,٢٥
اعمال الردم Embankment							
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان بعد ٢٠٢٣-٥-٠٤ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم و البند لا يشمل القيمة المصروفة. علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه/م	٣م	٤٩٨٦٧,٨٣	٤٩٨٦٧,٨٣	٠	٤٩٨٦٧,٨٣	٤٧٣٧٤,٤٤

يتمدد
مهندس الهيئة

الإستشاري المشرف
مكتب لترنس
التوقيع

استشاري المساحة
مكتب سيرافينج سيستم
التوقيع





مشروع القطار الكهربائي السريع



أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) في المسافة من الكم ١٦٣+٥٠٠ الى الكم ١٦٦+٥٠٠

تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية
مستخلص جاري (١)

بند رقم (١١) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمةالخ

القطاع	STATION		TOTAL QTY(M3)
	FROM	TO	
1	164+280	164+480	26339.58
2	164+600	164+740	23324.19
3	165+000	165+100	204.06
الاجمالي			49867.83

استشاري الهيئة




استشاري المساحة

Asphalt Survey

مهندس الشركة

سيد عيسى السيد





الهيئة القومية للإنفاق

General Authority for Investment and Economic Development
2011



مشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-بني مزار) في المسافة من الكم ١٦٦+٥٠٠ الي ١٦٣+٥٠٠


تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جارى (١)

بند رقم (٥) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح بآلات التسويةالخ

القطاع	STATION		TOTAL QTY(M3)
	FROM	TO	
1	163+500	163+760	2163.41
2	163+700	163+960	2423.33
3	164+600	164+760	3500.63
الاجمالي			8087.37

استشاري الهيئة



مهندس الشركة

السيد محمد السيد





الهيئة القومية للإنفاق

www.pes.gov.ps



مشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) في المسافة من الكم ١٦٦+٥٠٠ الي الكم ١٦٣+٥٠٠

تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جارى (١)

بند رقم (٦) : بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح بآلات التسويةالخ

القطاع	STATION		TOTAL QTY(M3)
	FROM	TO	
1	163+500	163+760	4035.97

استشاري الهيئة

استشاري المساحة

مهندس الشركة



السيد هادي السيد



محضر معاينة مسافة نقل مخلفات (احلال) (تطهير)

بالإشارة الى التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق و الكبارى لصالح شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات و التوريدات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابى و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أسوان - القطاع الأول) فى المسافة من الكم (163+500) إلى الكم (166+500) فقد أجمعت اللجنة يوم

الثلاثاء الموافق 2023/9/12

بحضور كلا من :

ممثل الأستشارى أخصائى المواد (مكتب انترانس)

(1)- م / شعبان سعيد حافظ

ممثل أستشارى المساحة (سيرفينج سيستيمز)

(2)- م / عاطف كمال

ممثل شركة / مؤسسة الأتحاد للمقاولات

(3)- م / محمد علاء

و قامت اللجنة بالمرور على القطاع و قياس المسافة الخاصة بنقل مخلفات الاحلال الى المقلب و وجد ان المسافة من القطاع الى المقلب (5.5 كم) .

و اقبل المحضر على ذلك

التوقيعات



3- محمد علاء

2- عاطف كمال

1- شعبان سعيد حافظ

بمكتب
الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر معاينة مسافة نقل تربة صالحة

بالإشارة الي التكليف من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان) القطاع الاول في المسافة من الكم (163+500) الي الكم (166+500) فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق

2023/2/8

بحضور كلا من :-

مدير المشروع الاستشاري (انترانس)

1- م / شعبان سعيد حافظ

استشاري المساحة (سيرفينج سيستيمز)

2- م / عاطف كمال

مهندس شركة الاتحاد

3- م / محمد علاء

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من المحجر المعتمد (ابو هشيمة) علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع عند الكم 165+000 يبعد مسافة (13.6 كم) عن المحجر المعتمد.

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات :

(1)- م /

(2)- م /

(3)- م / محمد علاء

يتمتع
المهندس العام للطرق والكبارى



مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع "أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أوسمبل) القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) قطاع من كم ١٦٣+٥٠٠ إلى كم ١٦٦+٥٠٠ بطول ٣ كم "اتجاه الفيوم" بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مى عيادة)
- العقد رقم ٥٧٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣
- تاريخ بدء العمل : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
- تاريخ النهو المقرر : ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٤ .
- قيمة العقد الاصيلي : ٥.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه).

ميررات المنطقة بتعديل مقايسة الأعمال

- ورد إلينا خطاب إستشارى القطاع الأول (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب إعداد المقايسة المجدده بنفس قيمة أمر الإسناد وذلك لوجود إختلاف فى الكميات المنفذه على الطبيعه عن الكميات المدرجة بالمقايسة الاصلية للعقد وطبقا للأسعار المدرجة بالمفاوضة المعتمده بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣، وبناء عليه تم تعديل الأسعار.

الرأى

ترى المنطقة الموافقة على تعديل المقايسة طبقا لما ورد من استشارى المشروع.
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



طارق يوسف الجزار

سليم

تحريراً فى : ٠٩ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات

- خطاب الاستشارى
- مقايسة معدلة

أعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / بني مزار)

القطاع الاول (أكتوبر / بني مزار) من محطة ١٦٢+٥٠٠ حتى محطة ١٦٦+٥٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه الفيوم)

تنفيذ شركة / مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (بي عيادة)



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمال
أعمال الحفر					
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والريش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م		٢٣	١٥٨١٢٥
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر				٦٨٧٥
	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر ٥ كم ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥ كم-٥,٥ كم = ٥ كم)				٦٨٧٥
	علاوة زيادة السولار ٦,٦ جنية / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣				٦٨٧٥
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والريش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م		٢٦	٢٧٦٩٠٠
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر				١٠٦٥٠
	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر ٥ كم ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ٥,٥ كم-٥,٥ كم = ٥ كم)				١٠٦٥٠
	علاوة زيادة السولار ٧,٧ جنية / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣				١٠٦٥٠
أعمال الردم Embankment					
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م		٦٠,٠٠	٢٩٩٢٠٦٩,٢٠
	مسافة نقل حتى ٢ كم				٤٩٨٦٧,٨٢
	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية / ٣م ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣				٤٩٨٦٧,٨٢
	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنية/كم بعد تاريخ ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتمدة ١٤ كم-٢ كم = ١٢ كم)				٢٧٥٠٠
	كارتة توريد أتربه				٢٧٥٠٠
	قيمة المواد المحجربة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات				٢٧٥٠٠
الاجمالي					
					٥٦٩٩٣٥٠,٢١

مدير عام المشروعات
التوقيع /

الإسم / محمد السيد شعبان

مهندس الهيئة
التوقيع /

الإسم / محمد السيد شعبان


مدير المشروع (الاستشاري)

التوقيع /

الإسم / شعبان سعيد حافظ



مهندس الشركة
التوقيع /



رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بني سويف)
التوقيع /

الإسم / طارق يوسف الجزار





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١٦٣.٥٠٠ الي كم ١٦٦.٥٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه الفيوم)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية " مي

عيادة " عقد رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي غير متواجدة حتي تاريخ نهاية الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اتربة في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعيين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرافي: ٢٠٢٣/١١/١٩

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 163+500 الى الكم 166+500 اتجاه الفيوم

الشركة المنفذة: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة).

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه بني سويف (2024-2023-572) بتاريخ 2023-10-23

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استماره 50 ع.ج
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان لاعمال
- 4- اصل حصر الاعمال
- 5- اصل محضر مسافه النقل (تربه) (مخلفات)
- 6- صور ريكوستات
- 7- صور تجارب معملية
- 8- اصل برنامج زمني
- 9- اصل محضر استلام موقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير عام المشروعات



مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعدد		الوحدة	كمية البند باخر مقايسة مستعدة	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت		ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	
اعمال الحفر												
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المنحح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنفة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣	٦٨٧٥	٣م	٦٨٧٥	٠	٦٥٣١,٢٥	٦٥٣١,٢٥			١٥٠٢١٨,٧٥	يراعى تطبيق نصوص العقد
	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ م من محور الطريق	٥,٥	٦٨٧٥		٦٨٧٥	٠	٦٥٣١,٢٥	٦٥٣١,٢٥		٣٥٩٢١,٨٧٥	مكتب حفر الجدران عماله	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل خارج الحفر ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتدة ٥,٥ كم = ٥٠م)	٠,٦	٦٨٧٥		٦٨٧٥	٠	٦٥٣١,٢٥	٦٥٣١,٢٥		٣٩١٨,٧٥	لوحه مشروع مقاوله	
	علاوة زيادة السولار ٦,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										رعا ثلاث ايام حفر مقاوله	
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية المنحح بالأت الترسية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجاهة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنفة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦	١٠٦٥	٣م	١٠٦٥	٠	١٠١١٧,٥٠	١٠١١٧,٥٠		٢٦٣٠٥٥,٠٠	البدناجح الزحف	
	لمسافة نقل حتى ٥٠٠ م من محور الطريق	٥,٥	١٠٦٥		١٠٦٥	٠	١٠١١٧,٥٠	١٠١١٧,٥٠		٥٥٦٤٦,٢٥	مقاوله	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل خارج الحفر ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتدة ٥,٥ كم = ٥٠م)	٠,٧	١٠٦٥		١٠٦٥	٠	١٠١١٧,٥٠	١٠١١٧,٥٠		٧٠٨٢,٢٥	لبنان بر (ميدان - اسكندرية) مقاوله	
	علاوة زيادة السولار ٧,٧ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										معدلات لموقع مقاوله	
	علاوة زيادة السولار ٧,٧ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										معدلات لموقع مقاوله	
اعمال الردم Embankment												
١١	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبوقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جاله (95% من الكثافة الجاهة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب والتصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المصنفة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	٤٩٨٦٧,٨٢	٣م	٤٩٨٦٧,٨٢	٠	٤٧٣٧٤,٤٢٩	٤٧٣٧٤,٤٢٩		٢٨٤٢٤٦٥,٧٤	بمادة غير صالحة من البدرج	
	لمسافة نقل حتى ٢ كم من محور الطريق	١,٦	٤٩٨٦٧,٨٢		٤٩٨٦٧,٨٢	٠	٤٧٣٧٤,٤٢٩	٤٧٣٧٤,٤٢٩		٧٥٠٧٩٩,٠٩	تكميل الاعمال	
	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٥/٤ / ٢٠٢٣	١٨	٢٧٥٠٠		٢٧٥٠٠	٠	٢٦١٢٥	٢٦١٢٥		٤٧٠٢٥٠,٠٠	بمادة غير صالحة من البدرج	
	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنيه/كم بعد تاريخ ٥/٤/٢٠٢٣ (مسافة النقل المعتدة ١,٤ كم = ١٢م)	١٣	٢٧٥٠٠		٢٧٥٠٠	٠	٢٦١٢٥	٢٦١٢٥		٣٣٩٦٢٥,٠٠	بمادة غير صالحة من البدرج	
	كارتة توريد أتربة	٤٤,٨	٢٧٥٠٠		٢٧٥٠٠	٠	٢٦١٢٥	٢٦١٢٥		١,١٧٠,٤٠٠,٠٠	بمادة غير صالحة من البدرج	
	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات									٥,٤١٤,٣٨٢,٧٠	بمادة غير صالحة من البدرج	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الى المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع /

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م / اسلام ابو الهنا
م / شعيبان سعيد حافظ
التوقيع /

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع /

التوقيع / السيد عفيفي السيد

مدير عام المستويات
م / مصطفى شعبان
التوقيع /

روبعها يا
التوقيع /

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطر السريع - الخط الثاني

سير فينيج سيستيم للمشروعات
HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشاري الاعمال الهندسية
بالتحليل الاول

مؤسسة الاتحاد
للمقاولات والتوريدات العمومية
ب.ت.س : ٦٧٩٣٢
٥٨٠ - ٤٦ - ٨١٨

