

عملية : ردم ، طريق طناح \ ميت شارس \ دكرنس

تنفيذ : شركة فوزى الرفاعي للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص رقم (10)

أعمال الحصر للبند رقم (1) أعمال حفر وتطهير

كم	من كم	الى كم	طول القطاع	مساحة القطاع	مكعب القطاع
50	0	75	75	60.09625	4507.22
75	75	100	25	50.62	1265.50
107.5	100	115	15	55.26	828.90
145	115	175	60	56.4315	3385.89
200	175	225	50	22.21	1110.50
250	225	275	50	24.13	1206.50
300	275	325	50	23.84	1192.00
350	325	375	50	27.63	1381.50
400	375	425	50	25.98	1299.00
450	425	475	50	24.62	1231.00
500	475	525	50	24.13	1206.48
550	525	575	50	43.89	2194.50
600	575	625	50	43.89	2194.50
650	625	675	50	35.89	1794.63
700	675	714.5	39.5	47.073	1859.38
714.5	714.5	737.5	23	54.5	1253.50
750	737.5	762.5	25	44.52	1113.00
775	762.5	787.5	25	41.35875	1033.97
800	787.5	837.5	50	44.946	2247.30
850	837.5	900	62.5	46.3755	2898.47
900	900	925	25	19.87	496.75
950	925	975	50	26.3	1315.00
1000	975	1025	50	23.79	1189.50
اجمالي الطول			1025	المكعب	38204.98

مهندس الزميل

مهندس الشركة

أ. س. س. س. س.

٩١٢

38204.98	المكعب	1025	الطول	ما سبق	
1258.00	25.16	50	1075	1025	1050
614.25	24.57	25	1100	1075	1100
2250.00	45	50	1150	1100	1125
1248.88	49.955	25	1175	1150	1150
2497.75	49.955	50	1225	1175	1200
1133.19	45.3275	25	1250	1225	1225
1133.19	45.3275	25	1275	1250	1250
2274.15	45.483	50	1325	1275	1300
2085.98	41.72	50	1375	1325	1350
1953.13	39.0625	50	1425	1375	1400
1941.00	38.82	50	1475	1425	1450
2399.65	47.993	50	1525	1475	1500
2627.00	52.54	50	1575	1525	1550
1279.88	51.195	25	1600	1575	1600
1294.35	51.774	25	1625	1600	1625
1348.00	53.92	25	1650	1625	1650
1385.13	55.405	25	1675	1650	1675
2756.75	55.135	50	1725	1675	1700
2561.40	51.228	50	1775	1725	1750
2561.40	51.228	50	1825	1775	1800
2585.50	51.71	50	1875	1825	1850
2478.40	49.568	50	1925	1875	1900
2370.35	47.407	50	1975	1925	1950
82242.28	المكعب	1975	اجمالي الطول		

مهندس الشركة



مهندسة الهيئة

م. س. م. م. م.




82242.28	المكعب	1975	الطول	ما سبق	
				1975	2025
2297.63	30.635	75	2050	1975	2025
1383.98	27.6795	50	2100	2050	2075
1446.00	57.84	25	2125	2100	2100
3265.00	65.3	50	2175	2125	2125
3204.65	64.093	50	2225	2175	2200
3378.00	67.56	50	2275	2225	2250
2371.75	44.555	50	2325	2275	2275
3913.50	52.18	75	2375	2325	2350
2420.33	48.4065	50	2425	2375	2425
3508.73	46.783	75	2500	2425	2450
1435.40	28.708	50	2625	2575	2600
1066.88	17.07	62.5	2687.5	2625	2650
293.19	11.7275	25	2712.5	2687.5	2700
446.50	17.86	25	2737.5	2712.5	2725
522.13	20.885	25	2762.5	2737.5	2750
439.38	17.575	25	2787.5	2762.5	2775
641.75	25.67	25	2812.5	2787.5	2800
470.98	18.839	25	2837.5	2812.5	2825
587.81	23.5125	25	2862.5	2837.5	2850
549.23	21.969	25	2887.5	2862.5	2875
634.65	25.386	25	2912.5	2887.5	2900
1413.44	22.615	62.5	2975	2912.5	2950
117933.14	المكعب	2925	اجمالي الطول		

مهندس الشركة


مهندسة الهيئة



١١٣٣
سما رابو

١٢


117933.14	المكعب	2925	الطول	ما سبق	
1364.1	27.28	50	3025	2975	3000
1244.2	24.884	50	3075	3025	3050
1369.25	27.385	50	3125	3075	3100
1338.5	26.77	50	3175	3125	3150
1237.875	24.7575	50	3225	3175	3200
1445.55	28.911	50	3275	3225	3250
1240	24.8	50	3325	3275	3300
1340.85	26.817	50	3375	3325	3350
1171	23.42	50	3425	3375	3400
1413.375	28.2675	50	3475	3425	3450
1786.95	23.826	75	3625	3550	3600
1205.825	24.1165	50	3675	3625	3650
1018.325	40.733	25	3700	3675	3700
936.1875	37.4475	25	3725	3700	3725
1753.625	35.0725	50	3775	3725	3750
1896.875	37.9375	50	3825	3775	3800
1790.625	35.8125	50	3875	3825	3850
2710.875	36.145	75	3950	3875	3900
2000	40	50	4000	3950	3950
1668.625	66.745	25	4025	4000	4000
2181.75	43.635	50	4075	4025	4050
1688	33.76	50	4125	4075	4100
1329	26.58	50	4175	4125	4150
1537	30.74	50	4225	4175	4200
4026.49	61.946	65	4340	4275	4275
158627.99	المكعب	4165	اجمالى الطول لبند الحفر		
2200	قطاع تكشيف للمواسير من كم 4340 حتى كم 4450 (2 * 10 * 110)				
160827.99	الاجمالى				
مهندس الهيئه			مهندس الشركه		
١١٢					



عمامة : استكمال اذدواج طريق طنح \ ميت فارس \ دكرنس
تنفيذ : شركة فوزى الرفاعي للمقاولات
من بداية العمل حتى مستخلص رقم (10)

مهندس الشركة

عمران سمار ابوہ

63614.7	المكعب	1975	الطول	ما سبق	
1916.35	25.5513	75	2050	1975	2025
1227.39	24.5478	50	2100	2050	2075
1139.70	45.588	25	2125	2100	2100
2490.50	49.81	50	2175	2125	2125
2516.25	50.325	50	2225	2175	2200
2786.75	55.735	50	2275	2225	2250
1753.38	35.0675	50	2325	2275	2275
2998.50	39.98	75	2400	2325	2350
883.08	35.323	25	2425	2400	2425
2402.63	32.035	75	2500	2425	2450
978.73	19.5745	50	2625	2575	2600
1278.75	20.46	62.5	2687.5	2625	2650
486.13	19.445	25	2712.5	2687.5	2700
503.50	20.14	25	2737.5	2712.5	2725
483.88	19.355	25	2762.5	2737.5	2750
459.50	18.38	25	2787.5	2762.5	2775
526.50	21.06	25	2812.5	2787.5	2800
487.33	19.493	25	2837.5	2812.5	2825
544.55	21.782	25	2862.5	2837.5	2850
512.45	20.498	25	2887.5	2862.5	2875
589.58	23.583	25	2912.5	2887.5	2900
1255.63	20.09	62.5	2975	2912.5	2950
91835.7	المكعب	2900	اجمالي الطول		

مهندس الشركة



مهندسة الهيئة

١١٤ - حماري



91835.7	المكعب	2900	الطول	ما سبق	
1039.15	20.783	50	3025	2975	3000
1100.45	22.009	50	3075	3025	3050
1098.75	21.975	50	3125	3075	3100
1156.5	23.13	50	3175	3125	3150
1252.3	25.046	50	3225	3175	3200
1349.85	26.997	50	3275	3225	3250
1184	23.68	50	3325	3275	3300
1183.95	23.679	50	3375	3325	3350
1004.5	20.09	50	3425	3375	3400
1144.25	22.885	50	3475	3425	3450
1420.90	18.945	75	3625	3550	3600
973.33	19.4666	50	3675	3625	3650
702.44	28.0976	25	3700	3675	3700
646.25	25.85	25	3725	3700	3725
1177	23.54	50	3775	3725	3750
1250.8	25.016	50	3825	3775	3800
1329.75	26.595	50	3875	3825	3850
1765.125	23.535	75	3950	3875	3900
1174.125	46.965	25	4025	4000	4000
1672	33.44	50	4075	4025	4050
1069	21.38	50	4125	4075	4100
1075	21.5	50	4175	4125	4150
1363	27.26	50	4225	4175	4200
2543.45	39.13	65	4340	4275	4275
123411.59	المكعب	4140	اجمالي طول البند		
3600	الطبان بطول 4000م* عرض 2م* سمك 45 سم				
540	الجزيره بطول 800م* عرض 1.5 م سمك 45 سم				
127551.59	الاجمالي				
1170.23	خصم مكعب الغرف				
126381.36	صافي المكعب				

عملية : استكمال انواج طريق المنصورة | طنناح | دكرنس في المسافة من طنناح | ميت فارس | دكرنس
تفليذ: شركة المهندسين فوزى محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص 10

اعمال الحصر للبلد رقم () اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس سن 6

كم	من كم	الى كم	الطول	العرض	السمك	المكعب
25	0	50	50	8.5	0.45	191.25
75	50	100	50	8.5	0.45	191.25
125	100	150	50	8.5	0.45	191.25
175	150	200	50	8.5	0.45	191.25
225	200	250	50	8.5	0.45	191.25
275	250	300	50	8.5	0.45	191.25
325	300	350	50	8.5	0.45	191.25
375	350	400	50	8.5	0.45	191.25
425	400	450	50	8.5	0.45	191.25
475	450	500	50	8.5	0.45	191.25
525	500	550	50	8.5	0.45	191.25
575	550	600	50	8.5	0.45	191.25
625	600	650	50	8.5	0.45	191.25
675	650	700	50	8.5	0.45	191.25
725	700	750	50	8.5	0.45	191.25
775	750	800	50	8.5	0.45	191.25
825	800	850	50	8.5	0.45	191.25
875	850	900	50	8.5	0.45	191.25
925	900	950	50	8.5	0.45	191.25
975	950	1000	50	8.5	0.45	191.25
1025	1000	1050	50	8.5	0.45	191.25
1075	1050	1100	50	10	0.45	225
1125	1100	1150	50	10	0.45	225
1175	1150	1200	50	10	0.45	225
1225	1200	1250	50	10	0.45	225
1275	1250	1300	50	10	0.45	225
1325	1300	1350	50	10	0.45	225
1375	1350	1400	50	10	0.45	225
1425	1400	1450	50	10	0.45	225
1475	1450	1500	50	10	0.45	225
1525	1500	1550	50	10	0.45	225
1575	1550	1600	50	11.5	0.45	258.75
1625	1600	1650	50	12	0.45	270
1675	1650	1700	50	12	0.45	270
1725	1700	1750	50	11.5	0.45	258.75
1775	1750	1800	50	10	0.45	225
1825	1800	1850	50	10	0.45	225
1875	1850	1900	50	10	0.45	225
1925	1900	1950	50	10	0.45	225
1975	1950	2000	50	10	0.45	225
2025	2000	2050	50	10	0.45	225
2075	2050	2100	50	10	0.45	225
اجمالي الطول			2100	المكعب		8898.75

مهندس الشركة

مهندسة الهيئة

م. ا. س. ا. ب. ب.

8898.75	المكعب		2100	الطول	ما سبق	
225	0.45	10	50	2150	2100	2125
225	0.45	10	50	2200	2150	2175
225	0.45	10	50	2250	2200	2225
225	0.45	10	50	2300	2250	2275
225	0.45	10	50	2350	2300	2325
225	0.45	10	50	2400	2350	2375
225	0.45	10	50	2450	2400	2425
225	0.45	10	50	2500	2450	2475
225	0.45	10	50	2550	2500	2525
225	0.45	10	50	2650	2600	2625
225	0.45	10	50	2700	2650	2675
225	0.45	10	50	2750	2700	2725
225	0.45	10	50	2800	2750	2775
225	0.45	10	50	2850	2800	2825
225	0.45	10	50	2900	2850	2875
225	0.45	10	50	2950	2900	2925
225	0.45	10	50	3000	2950	2975
225	0.45	10	50	3050	3000	3025
225	0.45	10	50	3100	3050	3075
225	0.45	10	50	3150	3100	3125
225	0.45	10	50	3200	3150	3175
225	0.45	10	50	3250	3200	3225
225	0.45	10	50	3300	3250	3275
225	0.45	10	50	3350	3300	3325
225	0.45	10	50	3400	3350	3375
225	0.45	10	50	3450	3400	3425
225	0.45	10	50	3600	3550	3575
225	0.45	10	50	3650	3600	3625
225	0.45	10	50	3700	3650	3675
225	0.45	10	50	3750	3700	3725
225	0.45	10	50	3800	3750	3775
225	0.45	10	50	3850	3800	3825
225	0.45	10	50	3900	3850	3875
225	0.45	10	50	3950	3900	3925
125	0.25	10	50	4100	4050	4075
125	0.25	10	50	4150	4100	4125
125	0.25	10	50	4200	4150	4175
16923.75			3950	اجمالي طول البند		
85.194	اجمالي مكعب الاسقف					
16838.556	اجمالي البند بعد خصم مكعب الاسقف					

مهندس الشركة



مهندس الهيئة

أ. س. أبو بكر



اعمال حصر للبند رقم (3) اعمال وتوريد وتشغيل طبقه اساس (سن على الطريق القديم لزوم الدوران)

كم	من كم	الى كم	الطول	العرض	السماك	المكعب
275	250	300	50	10.5	0.45	236.25
325	300	350	50	10.5	0.45	236.25
375	350	400	50	10.5	0.45	236.25
425	400	450	50	10.5	0.45	236.25
475	450	500	50	10.5	0.45	236.25
525	500	550	50	10.5	0.45	236.25
اجمالي طول البند		300	المكعب	1417.5		

اعمال حصر للبند رقم (3) اعمال وتوريد وتشغيل طبقه اساس (سن على الطريق القديم لزوم الدوران)

كم	من كم	الى كم	الطول	العرض	السماك	المكعب
1175	1150	1200	50	9	0.45	202.5
1225	1200	1250	50	9	0.45	202.5
1275	1250	1300	50	9	0.45	202.5
1325	1300	1350	50	9	0.45	202.5
1375	1350	1400	50	9	0.45	202.5
1425	1400	1450	50	9	0.45	202.5
اجمالي طول البند		300	اجمالي المكعب	1215		

مهندس الشركة

مهندس الهيئة


اعمال حصر للبند رقم (3) اعمال وتوريد وتشغيل طبقه اساس (سن على الطريق القديم لزوم الدوران)

كم	من كم	الى كم	الطول	العرض	السماك	المكعب
2075	2050	2100	50	9	0.35	157.5
2125	2100	2150	50	9	0.35	157.5
2175	2150	2200	50	9	0.35	157.5
2225	2200	2250	50	9	0.35	157.5
2275	2250	2300	50	9	0.35	157.5
2325	2300	2350	50	9	0.35	157.5
اجمالي طول البند		300	اجمالي المكعب	945		

كم	من كم	الى كم	الطول	العرض	السماك	المكعب
3125	3100	3150	50	8.5	0.45	191.25
3175	3150	3200	50	8.5	0.45	191.25
3225	3200	3250	50	8.5	0.45	191.25
3275	3250	3300	50	8.5	0.45	191.25
3325	3300	3350	50	8.5	0.45	191.25
3375	3350	3400	50	8.5	0.45	191.25
اجمالي طول البند		300	اجمالي المكعب	1147.5		

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



١٢٠٠
١٢٠٠
١٢٠٠

جاری

اعمال الحصر للبند رقم (4) اعمال توريد ورش طبقه (MCO)

ملاحظات	المسطح	م العرض	العرض	الطول	كم
			8	0	0
	405	8.1	8.2	50	50
مروحة كوبرى	542.5	10.85	13.5	50	100
	562.5	11.25	9	50	150
	431.25	8.625	8.25	50	200
	412.5	8.25	8.25	50	250
	412.5	8.25	8.25	50	300
		الاجمالى			
بداية منحني	0	11.55	14.85	0	300
	420.625	16.825	18.8	25	325
	907.5	18.15	17.5	50	375
	882.5	17.65	17.8	50	425
	935	18.7	19.6	50	475
	965	19.3	19	50	525
	942.5	18.85	18.7	50	575
	447.5	17.9	17.1	25	600
		الاجمالى			
	0	8.3	8.3	0	600
	417.5	8.35	8.4	50	650
مروحة كوبرى ميت دحمود	470	9.4	10.4	50	700
	475	9.5	8.6	50	750
	422.5	8.45	8.3	50	800
	413.75	8.275	8.25	50	850
	412.5	8.25	8.25	50	900
	412.5	8.25	8.25	50	950
	415	8.3	8.35	50	1000
	421.25	8.425	8.5	50	1050
	430	8.6	8.7	50	1100
	322.5	12.9	17.1	25	1125

113 حار ابو بكر

12 ع 9

663.75	13.275	18.2	50	1175
901.25	18.025	17.85	50	1225
886.25	17.725	17.6	50	1275
907.5	18.15	18.7	50	1325
922.5	18.45	18.2	50	1375
905	18.1	18	50	1425
270	18	18	15	1440
386.1	17.55	17.1	22	1462

الاجمالي

0	89	8.9	0	1462
341.62	8.99	9.08	38	1500
454.5	9.09	9.1	50	1550
470	9.4	9.7	50	1600
511.25	10.225	10.75	50	1650
269.375	10.775	10.8	25	1675
258.75	10.35	9.9	25	1700
457.5	9.15	8.4	50	1750
420	8.4	8.4	50	1800
420	8.4	8.4	50	1850
420	8.4	8.4	50	1900
420	8.4	8.4	50	1950
420	8.4	8.4	50	2000
430	8.6	8.8	50	2050
437.5	8.75	8.7	50	2100
437.5	8.75	8.8	50	2150
440	8.8	8.8	50	2200
435	8.7	8.6	50	2250
440	8.8	9	50	2300

مروحة كوبري

292.5	9.75	10.5	30	2330
200	10	9.5	20	2350
455	9.1	8.7	50	2400
440	8.8	8.9	50	2450
222.5	8.9	8.9	25	2475

الاجمالي

0	12	12	0	3000
---	----	----	---	------

مروحة كوبري

114 - سارايون

	515	10.3	8.6	50	3050
	304.5	8.7	8.8	35	3085
		الاجمالى			
بداية الدوران	0	8.85	17.7	0	3085
	264	17.6	17.5	15	3100
	882.5	17.65	17.8	50	3150
	895	17.9	18	50	3200
	887.5	17.75	17.5	50	3250
	850.	17	16.5	50	3300
	850	17	17.5	50	3350
	862.5	17.25	17	50	3400
	34125.72	الاجمالى			
	82.5	مدخل كوبرى طناح القديم $7.5 * 2 \setminus (8.5 + 13.5)$			
	234.3	مدخل كوبرى طناح الجديد $11 * 2 \setminus (9.6 + 33)$			
	175.275	مدخل كوبرى كرم $9.5 * 2 \setminus (8.9 + 28)$			
	34617.795	الاجمالى			

١١٣ - كرامه
ع
١٢
ع

جاری

اعمال الحصر للبند رقم (5) اعمال انشاء طبقه اسفلت رابطہ سمك 6 سم

ملاحظات	المسطح	م العرض	العرض	الطول	كم
			8	0	0
	405	8.1	8.2	50	50
مروحة كوبرى	542.5	10.85	13.5	50	100
	562.5	11.25	9	50	150
	431.25	8.625	8.25	50	200
	412.5	8.25	8.25	50	250
	412.5	8.25	8.25	50	300
	الاجمالى				
بدایة منحنى	0	11.55	14.85	0	300
	420.625	16.825	18.8	25	325
	907.5	18.15	17.5	50	375
	882.5	17.65	17.8	50	425
	935	18.7	19.6	50	475
	965	19.3	19	50	525
	942.5	18.85	18.7	50	575
	447.5	17.9	17.1	25	600
	الاجمالى				
	0	8.3	8.3	0	600
	417.5	8.35	8.4	50	650
مروحة كوبرى ميت محمود	470	9.4	10.4	50	700
	475	9.5	8.6	50	750
	422.5	8.45	8.3	50	800
	413.75	8.275	8.25	50	850
	412.5	8.25	8.25	50	900
	412.5	8.25	8.25	50	950
	415	8.3	8.35	50	1000
	421.25	8.425	8.5	50	1050
	430	8.6	8.7	50	1100
	322.5	12.9	17.1	25	1125

۱۱۴ سمارا برک

۱۴۵

جاری

663.75	13.275	18.2	50	1175
901.25	18.025	17.85	50	1225
886.25	17.725	17.6	50	1275
907.5	18.15	18.7	50	1325
922.5	18.45	18.2	50	1375
905	18.1	18	50	1425
270	18	18	15	1440
386.1	17.55	17.1	22	1462
	الاجمالی			
0	89	8.9	0	1462
341.62	8.99	9.08	38	1500
454.5	9.09	9.1	50	1550
470	9.4	9.7	50	1600
511.25	10.225	10.75	50	1650
269.375	10.775	10.8	25	1675
258.75	10.35	9.9	25	1700
457.5	9.15	8.4	50	1750
420	8.4	8.4	50	1800
420	8.4	8.4	50	1850
420	8.4	8.4	50	1900
420	8.4	8.4	50	1950
420	8.4	8.4	50	2000
430	8.6	8.8	50	2050
437.5	8.75	8.7	50	2100
437.5	8.75	8.8	50	2150
440	8.8	8.8	50	2200
435	8.7	8.6	50	2250
440	8.8	9	50	2300
292.5	9.75	10.5	30	2330
200	10	9.5	20	2350
455	9.1	8.7	50	2400
440	8.8	8.9	50	2450
222.5	8.9	8.9	25	2475
	الاجمالی			
0	12	12	0	3000



۱۱۲ سادات علی
۱۳۸۵

	515	10.3	8.6	50	3050
	304.5	8.7	8.8	35	3085
		الاجمالى			
بداية الدوران	0	8.85	17.7	0	3085
	264	17.6	17.5	15	3100
	882.5	17.65	17.8	50	3150
	895	17.9	18	50	3200
	887.5	17.75	17.5	50	3250
	850	17	16.5	50	3300
	850	17	17.5	50	3350
	862.5	17.25	17	50	3400
	34125.72	الاجمالى			
	82.5	مدخل كوبرى طناس القديم $7.5 * 2 \mid (8.5 + 13.5)$			
	234.3	مدخل كوبرى طناس الجديد $11 * 2 \mid (9.6 + 33)$			
	175.275	مدخل كوبرى كرم $9.5 * 2 \mid (8.9 + 28)$			
	34617.795	الاجمالى			

١٢ مارس ٢٠١٤

 ٩٤١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة

منطقة شرق الدلتا



عملية : استكمال انواج طريق المنصورة \ طنح \ دكرنس في المسافه من طنح \ ميت فارس \ دكرنس
تتفيذ : شركة المهندس فوزى محمود الرفاعى وشركاه للمقاولات اعمال \مشاد جردرة (٨)

من بداية العمل حتي مستخلص 10

المكعب	السمك	العرض	الطول
48	0.3	0.4	400

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
م. م. أبو بكر



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة
منطقة شرق الدلتا

عملية : استكمال اذراج طريق المنصورة / طنطا | كرنس في المسافة من طنطا | ميت فارس | كرنس

تنفيذ : شركة المهندس فوزى محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص (10)

اعمال ازالة اقلام قديمة ونقل الناتج خارج الموقع	
المحطة	العدد
1250	1
2500	1
3500	1
اجمالي العدد	3

مهندس الهيئة

م. ح. ا. ج. م.

م. ح. ا. ج. م.

مهندس الشركة

م. ح. ا. ج. م.

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة

منطقة شرق الدلتا



عملية : استكمال انوارح طريق المنصورة \ طنجاح \ دكرنس في المسافة من طنجاح \ ميت فارس \ دكرنس

تنفيذ : شركة المهندس فوزى محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص 10

اعمال الحصر للبند رقم (14) اعمال توريد وتركيب مواسير قطر 195 سم ----- الخ

2112	اجمالي العدد
------	--------------

مهندس البيئة

س. حارث

مهندس الشركة

س. حارث

س. حارث



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا
عملية: رصف طريق طنناح / دكرنس / ميت فارس
تنفيذ: شركة مهندس فوزي الرفاعي وشركاه للمقاولات
اعمال حصر للبند (16) لحصر الغرف
من بداية العمل حتى مستخلص (10)

محطة صفر	مكعب 3 قصيات	مكعب القصية 4	مكعب القدمة	اجمالى المكعب
50	74.3	0	13.765	88.065
150	34.8846	5.8344	7.735	48.454
525	39.225	5.7018	9.1	54.0268
525	40.365	5.9059	8.85	55.1209
625	74.3	0	13.765	88.065
650	34.405	4.9725	6.935	46.3125
750	34.8846	4.8399	7.735	47.4595
800	34.8846	6.7626	7.735	49.3822
850	34.8846	5.9	7.735	48.5196
900	34.8846	5.9	7.735	48.5196
1100	39.225	5.1051	9.1	53.4301
1200	39.225	6.0996	9.1	54.4246
1250	34.8846	5.8344	7.735	48.454
1300	36.025	5.2923	7.58	48.8973
1350	34.8846	6.8289	7.735	49.4485
1400	34.8846	6.5637	7.735	49.1833
1450	34.8846	5.967	7.735	48.5866
1500	34.8846	5.8344	7.735	48.454
1550	34.8846	5.304	7.735	47.9236
1625	41.2	5.155	6.935	53.29
1675	34.8846	6.63	7.735	49.2496
1750	34.8846	8.2875	7.735	50.9071
1800	34.405	7.4919	6.935	48.8319
1850	34.8846	5.7681	7.735	48.3877
1900	34.8846	4.7736	7.735	47.3932
1925	41.2	5.155	6.935	53.29
2000	34.8846	4.3095	7.735	46.9291
2100	39.225	5.369	9.1	53.694
2150	39.225	6.136	9.1	54.461
2200	34.8846	5.304	7.735	47.9236
2250	44.7	6.656	6.935	58.291
2325	34.8846	5.304	7.735	47.9236
2375	34.8846	4.641	7.735	47.2606
2450	39.225	6.63	6.935	52.79
2500	34.8846	5.304	7.735	47.9236
2500	39.225	4.575	8.85	52.6497
3700	40.365	4.9855	8.85	54.2005
3750	34.8846	5.304	7.735	47.9236
3800	34.8846	4.9725	7.735	47.5921
3850	34.8846	5.304	7.735	47.9236
3950	34.4	0	6.935	41.335
3965	31.78	0	9.15	40.93
4300	34.8846	0	7.735	42.6196
اجمالى خرسانة غرف ناحية الزراعة				
الاجمالى				
2282.2447				

مهندس الهيئة

113-سمار ابو

9/1/15

مهندس الشركة

9/1/15

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة
منطقة شرق الدلتا



عملية : استكمال انوارح طريق المنصورة | طنح | كرنس في المسطقة من طنح | ميت قرس | كرنس
تتفرد : شركة المهندس فوزى محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص (10)

وزن حديد البوابة	توريد وتركيب ودهان حديد مشغول لاصصال البوابات	المحطة
3930		525
4120		1250
4296		2500
4448		3750
16794		اجمالي العقد

مهندس الهيئة
حاتم ابو حاتم
١١٣

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري D72:H87

المنطقة الثالثة

منطقة شرق الدمام

عملية : استكمال انراج طريق المنصورة / طناح / الكرنس في المساقه من طناح / ميت فليس / الكرنس

تتفريذ : شركة المهندس فوزي محمود الرفاعي وشركاه للمقاولات

من بداية العمل حتى مستخلص (10)

توريد وتركيب داروزنات حديد زهر لزوم القم

العدد	المحطة
0	525
1662	1250
1920	2500
1610	3750
5192	اجمالي العد

مهندس الهيئة

سالم بن بوعدي

سالم بن بوعدي

سالم بن بوعدي

مهندس الشركة

سالم بن بوعدي



أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف أن ترسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٢/ ٢٠٢١/ ٨٤)
المؤرخ في ٢٠٢١ / ٨ / ٣ بمبلغ ٢٧٧,٨٤٩,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مئتان سبعة
وسبعون مليوناً وثمانمائة اربعة وتسعون الف جنيه لاغير) والموقع بين الشركة
والهيئة بشأن قيام الشركة بتنفيذ عملية " اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق
المنصورة / طنناح / دكرنس/ المطرية فى المسافة من طنناح حتى دكرنس بطول ١٠ كم "
على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية
هذا وسيتولى (المنطقة الثالثة شرق الدلتا) الإشراف على التنفيذ
و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع)
عميد / ابوبكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والادارية



عقد مقاوله

الموضوع : " اعمال الخرجة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنجا / دكرنس / الطرية في

المسافة من طنجا حتى دكرنس بطول ١٠ كم "

رقم العقد: ٢٠٢٢ / ٢٦٢١ / ٨٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١ / ٨ / ٣ .

حرر هذا العقد بين كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها/ ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة فوزى محمود محمد الرفاعي وشركاه "

ويمثلها السيد المهندس / فوزى محمود محمد الرفاعي بصفته / شريك متضامن .

بطاقة رقم / ٢٤٤١٠٠٨١٥٠٠٥٩٧ .

بطاقة ضريبية / ١٠٠ - ٤٩٤ - ٤٤٧

مأمورية ضرائب / بيلا

سجل تجاري رقم / ٣٢١٨٥

ومقرها / كفر الشيخ - مركز بيلا

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

شركة فوزى محمود محمد الرفاعي وشركاه

شركة فوزى محمود محمد الرفاعي وشركاه
للمقاولات العامة والبناء والاسفلت
م من ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠
س.ب ٢٢١٨٥ ب.ب ٢٢٧ - ٢٩٤ - ١٠٠

التحقيق

أعلن الطرف الأول عن المناقصة المحدودة رقم ٣٤ للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك لتنفيذ عملية " أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنّاح / بكرنس / المطرية في المسافة من طنّاح حتى بكرنس بطول ١٠ كم " وفقا للشروط والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة ، والتي فتحت مظاريفها الفنية يوم الخميس الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١ والمالية يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ ، وبناءا علي ما أوصت به لجنة البت في المناقصة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٧/٥ من قبول السعر المقدم من شركة فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاه بمبلغ ٢٧٧,٨٤٩,٠٠٠ جنية (فقط وقدره مئتان سبعة وسبعون مليون ثمانمائة تسعة وأربعون الفا جنيها لا غير) شامل جميع أنواع الضرائب والدمغات بما فيها ضريبة القيمة المضافة لكونه أقل الأسعار وأقل من القيمة التقديرية وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ، وموافقة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٤ على تلك التوصية .

وقد اقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد وانفقا على الأتى :-

المبحث الأول

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجان البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية للأعمال وأمر الإسناد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما ومكملاً له .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طناس / دكرنس / المطرية في المسافة من طناس حتى دكرنس بطول ١٠ كم " طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيته إجمالية مقدارها وشركاه بمبلغ ٢٧٧,٨٤٩,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مئتان وسبعة وتسعون مليون ثمانمائة تسعة وأربعون ألفاً جنيهاً لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة على فيها ضريبة القيمة المضافة .

المبحث الثالث

يلتزم الطرف الثاني "شركة فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاه" بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خاليا من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا .

شركه قدام. فوزى محمود محمد الرفاعى وشركاه
للمتاولات العامة وانشاء وصرف الطرق
م. ق. ١/٠٣/٢١٠ - ٢٦٨/٠٠٥ ميلاد
س. ٢٢١٨٥ ب. ق. ٢٢٧ - ٢٩٢

المادة الثالثة عشر

الطرف الثاني يكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلاته وتقع المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المادة الرابعة عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

المادة الخامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهملات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصما من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المادة السادسة عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المادة السابعة عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

المادة الثامنة عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٣١) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٨٢ م فيما لم يرد به نص خاص .

المادة التاسعة عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٠%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطاءه ، وأن تعلن مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .

شركة م. فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاؤه
للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق

شركة م. فوزي محمود محمد الرفاعي وشركاؤه
للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق
م.ض. ١٠٢ / ٢١٠ / ٢٦٨ / ٥ بيلا
س.ت. ٣٢١٨٥ ب.ض ٢٤٧ - ٢٤٤ - ١٠٠



(المشروع الخاصة)

عملية : أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنجاح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنجاح حتى دكرنس بطول ١٠ كم .-(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

BITUMINOUS AND ASPHALT MATERIALS	AASHTO/ ASTM
Sampling Bituminous Materials	T 40
Extraction	T 164
Specific Gravity of Compacted Bituminous Mixtures	T 166
Kinematic Viscosity	T 201
Stability of Bituminous Mixtures (Marshall Test)	T 167
Sampling Bituminous Paving Mixtures	T 168
Bituminous Mixing Plant Inspection	C 172
Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures	T 182

وسيتم إجراء كافة الاختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لاختبارات الجودة للمشروع ، وفي حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مسئلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها . هذا و يتم اعتماد معايرة الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

وأنتم المقاول أن تخصص المدد الكافي من وسائل النقل اللازمة والمناسبة بما يضمن نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ أو موقع الخلطة أو الكسارة لاختبارها بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر وذلك كله تحت إشراف جهاز الإشراف والمهندس المشرف وفي أي وقت يراه ، وفي حالة عدم استجابة المقاول في نقل أي من العينات لأحدى المعامل المتخصصة وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف كما هو وارد أعلاه يتم خصم مبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه) عن كل يوم هذا بالإضافة إلى حق الهيئة في نقل العينات خصماً من مبيعات المقاول .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالاختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عامًا في اختبارات السواد الترابية والأسفلت ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم اعتماد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٣ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل .

مع عدم السماح ببدء العمل في أي مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة أجهزة المعمل اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد .

٣- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة أحدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس منسوب (ميزان رقمي) بكامل مشتقاتها، تكون مخصصة لاستخدام الاستشاري أو المهندس المشرف في تحقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أي منها في حال

كوش الربيع

شركة م. فوزي المشهور بشارع البركة ب.م.م
للمقاولات العامة والبناء ورصف الطرق
م.م. ٢٠٠٣/٠٣/٢١ - ٢٠٠٣/٠٣/٢١
م.م. ٢٢١٨٥ - ٢٢٧ - ٢٢٢ - ٢٢٢

نوط الخ

سور 5 / 12
مكتبة

على كذا لو
بأن المعطية
الاصحح لئلا
يترك

انقيدية للأداء

بالشروط
الحكومية
وغيرها
تقيد، باستثناء
في المراجع
١٠٠٠

222

۱- توضیح
 ۲- توضیح
 ۳- توضیح
 ۴- توضیح
 ۵- توضیح

مجموعه: ۱
جلد: ۱
صفحه: ۱

مساواة بقص
من (التيه)
و... و...
...
...

1998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(الشروط الخاصة)

عملية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم .- (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

المطلوبات الواردة بفقرة "التنظيمات المرورية" من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الأكتاف الجنبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .


ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا للخطة المعتمدة .ويجب يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحدود السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك .

ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في اعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة اعمال التحويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسبل التحكم المروري الصادرة عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء التنفيذ، ويتحمل المقاول المسئولية المدنية والجنائية عن أية حوادث أو اضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من مستخدمي الطريق .ويجب على المقاول بالتعاون مع الهيئة المختصة بالسلامة المرورية أو تقصيره في المتابعة على استكمال وصيانة وسبل التحكم المروري، وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا في كافة مواقع العمل بالمعروف ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة التسهيلات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تترتب على تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف توقع غرامة مقدارها خمسة الاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطق كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) خوذة امان .
 - ٢- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالفلستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز (يرتكلى - اصفر - ازرقي - رصاصي) .
 - ٣- عدد ٢٠ (عشرون ققط لا غير) صندري واقي .
 - ٤- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) جليكت شتوي .
 - ٥- عدد ٥ (خمسة ققط لا غير) حذاء امان بمقعدة صلب .
- على ان تكون جميعا بخامات متميزة .

ب - السجلات

يجب على المقاول وعلى نفقة الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك نتائج التجارب المعمارية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها .يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات بطرق دائمة الموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحمل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن على سبيل



م. ٢٠٠٠
م. ٢٠٠٠

عملية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / الزمراش / المنصورة في المسافة من طنح حتى
بكرنس بطول ١٠ كم (من الزمراش شرق الناقا)

م. ٢٠٠٠
م. ٢٠٠٠
م. ٢٠٠٠

- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التجهيز) إلخ، لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

اصحبة اليه
امن صناع
الخ
فريق الهند
عمل الامانة
هندسين و
الفرق
الف جنه

ج - أمن وصحة العاملين
يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط لـ
التأمين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقاية
الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - جذاء - ستره امان
المقاول يستبداله بمهندس آخر يعتمد المهندس.
ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة والترك
اي حالت بسبب تنفيذ الأعمال طبقا للشروط التعاقدية.
ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من ا-
مهندس : ٧٥٠٠٠ (خمسة وسبعون ألف جنيه) وذلك لعدد ٤
مساعد مهندس او ملاحظ فلى : ٢٠٠٠٠ (ثلاثون ألف جنيه)
سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم : ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه)
عامل عادى : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه) للفرد .
وعلى المقاول ان يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العمل
دون ان تكون ملزمة بذلك .
ويجب على المقاول ان يقوم بالتأمين على ممثلى الهيئة والترك
النسبة عن اي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقا للشروط التعاقدية.

مع العمالية و
مراقب فريق
اتعاقدية

ادرس اونه
الاجل الرابع
يعوم بقده
بمصادره و
القيام بده
تنظيف ال

د - الوصول للموقع
المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس
ومسول ممثلى الهيئة والمهندس او من يمثلهم وكذلك السلطات
هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع
المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يترك
مواقع قام باستخدامها وذلك طبقا لتعليمات المهندس وإشرافه
وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامى إلا بعد الترخيص
المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وال
وبمواظفته.

م. ٢٠٠٠
م. ٢٠٠٠
م. ٢٠٠٠

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل
عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح من
التشغيل لاعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام .
المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وقد
المحددة يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمسئليتها وتحت
ذلك من المستخلص الختامى، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهى تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب

شركة م. فوزي احمد، مهندس الزمراش
للمقاولات العامة والبناء والصناعة
م. ٢٠٠٠ / ٠٢ / ٢١ / ٢٠٢٨ / ٢٠٢٨
م. ٢٠٠٠ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٠٢٨ / ٢٠٢٨



(الشروط الخاصة

عملية : أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / العظمية في المسافة من طنح حتي دكرنس بطول ١٠ كم .- (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

الأحوال الجوية أو أية أضرار أخرى، وأن يقوم ببرنامج أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأضرار الأخرى.

٢- المكشوف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استغلال المواد ومصادرها وطريقة إستخدامها حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما يتقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الاختبارات على المواد المستخدمة طبقاً لمواصفات وإشرافات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للتنفيذ بالكشف والفحوصات العملية، على أن تكون طلبات بدء وإستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للامداج المرفقة ملحق رقم ٣.

والصبيحة أحسن من العشاء

مدرّب نشر بالاستعلام للأعمال اليومية سيقيم المناقش بالبالاع المهندس خطيًا عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل ، وسيقيم المهندس بالارد
التي تكون ان النتيجة الفحص وفقًا للبرنامج المحدد بوثائق العتد بهذا الخصوص، ويتحمل المناقش مسؤولية إعداد وتوزيع نماذج وطلبات الفحص وفقًا
لنماذج الوحدة المعتمدة من الهيئة، وان يسمح ببدء أى نوع من الأعمال دون موافقة خطية من المهندس.

المؤلف: د. طارق المصطفى القياسية

تخضع جميع أعمال التفتيش والمواد المستخدمة والتجارب والاختبارات المعملة لزوم ضبط الجودة لإشراطات ومتطلبات المواصفات
الإنشائية المعمول بها في بلدكم. أمن مسئولنا المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

٢٠ - قبيل الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندسين

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توفير أية أعمال يرى أن من حقه المطالبة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستحقة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بتقييمها بحضور المهندس أو من يمثله، وما لم يتم التقييم التام بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فإن يعد بهذه التقييمات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإصلاح على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

ك : المخططات التفسيرية

حيثما يكون ضرورياً سيتقدم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التدخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتؤكد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

P - التصفیات

على المقاول تقديم تصميمات كافية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (الوحدات + نوتة حسابية) تتضمن ولا تقتصر على (التصميم الإنشائي للأرصفة - التصميم الهندسي - تصميم البلاطات الخرسانية - الخوازيق لمعالجة المياه - الحوائط الساندة من التربة أو الخرسانة - غرف التفريغ بمختلف أنواعها - تصميم الأعمال الصناعية) وفي حالة معالجة الانهيارات على الشركة واستشارتها بتقديم تقرير للهيئة للاعتماد على ان يتضمن تقرير الاستشارة ثلاث ملاحظات لمعالجة الانهيارات ودراسة فنية واقتصادية وذلك كله على حسابيه وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

على المقاول تقديم التصميم الهندسي للطريق وتقديم تقرير إلى عن الأسلوب الفني لاستبدال المناسيب واستبدال المنحنيات الطولية والعرضية والتقاطعات.

على تناول عمل دراسة هندلوجية للمشروع وتقديم التصميمات الخاصة بالأعمال الصناعية معتمدة من
الرأي للخصوصية (معهد بحوث المياه) - وزارة الري.

وفي حالة قيام الهيئة بأعداد الدراسة الهيكلية المشتمل عليها اعلاه يلتزم المقاول بسداد تكلفة وكذا الاعباب والرسوم المقررة من كافة الجهات المعنية باعدادها.

شركة د. فوزي محمود منصور الهندسة والكهرباء
المقاولات العامة والتاسع ورصف الطرق
م. ض. ١٠/٠٢/٤١٠/٢٦٨/٥٠٠ ميلادي
س. ٢٢١٨٥ ب. ص ٢٢٧ - ٢٩٤ - ١٠٠



(الشروط الخاصة)

عملية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المتصورة / طراح / دكرنس / المطرية في المسافة من طراح حتي دكرنس بطول ١٠ كم .-(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

١- التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الاراضي وكافة بنود الاصل قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتقدير وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفترة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

٢- المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة مقادير الجوده والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد ملكية أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتطابق جودتها مع المواصفات القياسية المتولقة عليها. وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والصمم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تآكل على خواصها وتخزين كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو مضايقة.

٣- حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثيرات السلبية للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبى يتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تكثر سائقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

٤- ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

٥- الأعمال المؤقتة


يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تأثيرات سلبية من هذه المنشآت المؤقتة. وعلى المقاول المسئول على حوائط ملكى الأراضي التى تنشأ عليها الأعمال المؤقتة قبل الإنشاء بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تنجم عن هذه الأعمال المؤقتة.

٦- التنظيمات المرورية

١- التقيد بنظام المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور ويعتبر سعر العقد مشمولا بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة لموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو

كذلك السات



(الشروط الخاصة)

عملية : أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم (- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية منتظمة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقماص والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب - مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمرحلة الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقا لترتيب وألويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسؤولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج - الحواجز المؤقتة والأقماص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيقة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقماص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين إنتهاء العالجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقماص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراجعة. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة (ثابتة أو منقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د - أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيقة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتفاء الحاجة إليها.

هـ - أصعدة الإنارة المؤقتة


في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء للإنارة للتحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو يطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأصعدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقا لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليه تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك للكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيقلته وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالتها بعد إنتهاء العمل ووفقا لتعليمات المهندس وموافقة.

و - حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم بزيات (رداءات) صفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.

مؤرخ الرايات



(الشروط والأحكام العامة)

عملية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طناس / دكرنس / المطرية في المسافة من طناس حتى دكرنس بطول ١٠ كم .-(المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

رابعاً : تقارير الإنشاء :

١ - التقرير المبني :

خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبني، ويحتوى على وصف دقيق للطريق (المناسيب الطولية - المقاطعات العرضية - المحطات الراسية والافقية -) بما فى ذلك من عيوب يكامل تفاصيلها متضمنة خريطة للعيوب وصق للشرح ووصفه وكذا اماكن الجدران جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتكثيف خطة العمل واصال التجهيز والاعمال المؤقتة وبرنامج المخابرات وتوريد المواد وتوقيت العمل والبرنامج الزمنى المفصل وطريقة التنفيذ لمرحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الاسن الصناعى.

كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تفصيلية للتأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات الناحية للتراخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقاً للعناصر والبيانات والمواصفات والاسن والاحداث النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقاً لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.


كما يلتزم المقاول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بعمل دراسة بيئية واجتماعية للمشروع والتسليم مع وزارة الترى وتقديمها للهيئة ضمن خطة الاعمال الصناعية المطلوبة وتقديم التسميمات الخاصة بها .تحت اشراف من معهد بحوث المياه - وزارة الترى .
يسلم مع التقرير المبني تقرير توصيف و توثيق الموجودات بأدوات القياس بالتصوير المرئى (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافى والذي يجب اعداؤه قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبلد العاصى بالتوثيق للمشروع من متطلبات الإنشاء، وبشكل منظم يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك.
ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبني.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل اسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الأنشطة خلال الشهر المنصرم.
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (إن وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير .
 - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسؤولين للموقع
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالى .
 - تحديث البرنامج الزمنى للاعمال .
 - تقرير بالمسور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من اعمال .
- يتم توقيع غرامة ١٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعى ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الشهرى.

خاتمة



المشروع الخاص

صحية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / ضاح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم (- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوماً من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) اربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals). يتضمن التقرير كافة سجلات اعمال الإنشاء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية، وضمانات أية اعمال موردة وكافة بيانات المشروع ، و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالمطابقة التي يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها من قبل المهندس .

وموافق يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة ويختم المقاول والامتشاري للاعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية ورقمية على اقراص متجهة على ان توضح هذه التوضيحات جميع الاجبال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والتقاطع العرضي وتفاصيل الطريق اعمال التصريف والمرافق والانشاءات والكيلوى طبقاً لما تم تنفيذه

د - اعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصفة دورية باعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم بالتدريج من قبل فنى متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة الاعمال التي يجرى تنفيذها شهرياً ويعد ادنى ٢٥ صورة بمقاس مناسب يقرره المهندس يتم تسليم ٢ نسخة منها) كل نسخة في اليوم منفصل (الى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه ايضاً تقديم ٣ نسخ فيديو كل ٣ اشهر عن تقدم سير العمل وكل صورة او نسخة فيديو يجب ان يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيف مع وضع ما يلى على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت واتخاذ الصورة


وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال (أو التجهيف مع المصور لحين انتهاء كامل المشروع ثم تسليم بعد ذلك إلى الهيئة، كما يجب الا يتم عرض أياً من هذه الصور والمستندات إلى أياً من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع اعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣

نسخة الى



(الشروط الخاصة)

عملية : أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنّاح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنّاح حتى دكرنس بطول ١٠ كم (- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان
المقاول مسئول عن كافة تكاليف أصل الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان وذلك اعتباراً من تاريخ الاستلام الابتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.


د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب العيول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتأمينات اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والمنشآت القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لباود العمل المختلفة.
- يوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبيلة في العقد خلال مدة ١٢ شهراً ، وتسمى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل للهيئة والمهندس والمقاول



(الشروط الخاصة)

عملية : اعمال المرحلة الثانية من الزدواج طريق المنصورة / طنّاج / دكرنس / العطرية في المسافة من طنّاج حتى دكرنس بطول ١٠ كم (- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)


ملحق رقم ١

نموذج رقم (١) : الحد الأدنى من المعدات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبيد رقم (٥١) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ وأن يصرح بالعمل في أى بند من بنود المشروع إلا بعد معاينة ومعايرة المعدات الواردة طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع البند	العدد
مجمع الخلاطات	محطه خلط أسفلت مركزيه أو توملتيكيه سعه لا تقل عن ١٢٠ طن / ساعه جديده أو بحاله ممتازة طي إن يقدم المقبول شهاده معايرته من أحد الجهات المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الطبقات الاسفلتيه وفقا للبرنامج الزمني المعتمد وتحديث المعايرة كل سنة اشهر	١
	رافع لثريه (لودر)	٢
	ميزان بمكول	١
	معمل أسفلت ومواد	١
	خزانات تخزين بيتومين ٦٠ / ٧٠	بطاقه لا تقل عن ١٠٠ طن
	خزان M.C	٣٠ طن
	خزان R.C	٣٠ طن
	محطه خلط خرسانه مركزيه أو توملتيكيه سعه لا تقل عن ١٠٠ طن / ساعه جديده أو بحاله ممتازة لا يزيد صرها عن ٣ سنوات (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	١
	مقسله مواد (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	١
	مزبد مياه خلط (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	٢
اعمال التحويلات وتأمين مستخدمى الطريق (حسب المشروع)	معمل خرسانه (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	١
	خزانات تخزين أسمنت (في حالة وجود أصل خرسانية بالمشروع)	بطاقه لا تقل عن ٣٠٠ طن
	ماكيله إناره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١

مكرر الس ٢




الشروط الخاصة

عملية : اعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنح حتي دكرنس بطول ١٠ كم (- المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

نوع البند	نوع المورد	العدد
اصال الأتربة	رافع أتربة لودر	٢
	موزعات مياه (تلك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	٢
	جرادر	٢
	هرايس أتربة	٢
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد أو بحالة ممتازة	٨
اصال الاسفلت	لودر	٢
	عربة قلاب	٨
	تلك مياه	٢
	جرادر مزود بحساس ليزر جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هرايس اسفلت كاتنكس وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أو بحالة ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعي مزود بمكنسة	٢
	ضاغط هواء	٢
	عربة رش اسفلت سائل (أليفاير)	٢

خزائن الرمل



الشروط الخاصة


عملية : اكمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة / طنح / دكرنس / المطرية في المسافة من طنح حتى دكرنس بطول ١٠ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)

نوع البند	نوع المعدة	العدد
طبقات الرصف الاسفلتي (رأسية + سطحية)	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فشر مزود بالمتسور عرض الرصف ٧ يقل عن ٧,٥ م) جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	هراس حديد خفيف وزنه لا يقل عن ٧ طن مجهز بجهاز قطع اسفلت جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	هراس حديد ثقيل وزنه لا يقل عن ١٢ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات	٢
	هراس كاولتش ثقيل وزنه في حدود ٢٤ طن جديد أو بحاله ممتازة لا يزيد عمره عن ٥ سنوات مزود بقاطعة اسفلت هيدروليكية	٢
	منشار قطع اسفلت	٢
	عربة مكبسه ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الرصف	٢

• على المقاول تقديم كشف بالمعدات والآلات المملوكة للشركة مبيدًا الآتي :-

- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- كفاءة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراعية
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأراضيها المختلفة بالموقع وفقًا لخطة عمل المقاول
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول وحق للمهندس رفض أيًا من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقًا للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ ٢٠ ألف جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير أو تعطيل بالنسبة للخلاطة ومبلغ ١٠ ألف جنيه (عشرة آلاف جنيه فقط لا غير) عن كل يوم تأخير في توفير خزان الببتومين الواحد ومبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملاحظات



عملية : أعمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة ، بطول / ١٠ كم / شوارع / المطرية في المساحة من طراح حتى
دكرنس بطول ١٠ كم (من المنطقة الثالثة شرق الدلتا)

ملاحظات الاختصاصات	التخصص
١٠ سنة	١. مدير التنفيذ للطرق
٥ سنة	٢. مدير المكتب الفني
٥ سنة	٣. مدير ضبط الجودة
١٠ سنة	٤. مدير السلامة الوقائية
٥ سنوات	٥. مهندس تنفيذ طرق
٥ سنوات	٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)
٥ سنوات	٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
٥ سنوات	٨. مراقب تنفيذ / فني مواد
٥ سنوات	٩. حاسب كميات
٥ سنوات	١٠. فني سلامة مرورية
٧ سنوات	١١. مساح

يتم حصول مهندسي التنفيذ والمواد والمساعدون على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في

مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .

يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لاشتراطات العمل والبرنامج الزمني

بحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه) لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير

المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ١٠٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً كقيمة

متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فرق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته

المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

نموذج رقم ١

شركة م. فيزوي للتجارة والتنمية العامة وشركاه
للمقاولات العامة والبناء والصرف الصحي
م. في ١٠٠٢٦٨ / ٤١٠ / ٠٣ / ٠١
م. في ٢٢١٨٥ ب. في ٢٢٧ - ٢٩٤ - ١٠٠



(الشروط الخاصة)

عملية : اعمال المرحلة الثانية من الزدواج طريق المنصورة / طنناح / دكرنس / المطرية في المعاينة من طنناح حتي دكرنس بطول ١٠ كم .-(المنطقة الثالثة- شرق الدلتا)

ملحق رقم (٢)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد التالي :

١- توريد المجموعات التالية شهريا و توقع غرامة قدرها ١٠٠٠٠ جنية شهريا (عشرة آلاف جنية)

البيان	العدد
١٠ مجموعات	أخبار مكنيات التصوير
١٠ مجموعات	أخبار الطابعات
٥ مجموعات	ملفات
٥ مجموعات	أقلام

٢-توريد عند (٢) ثلاثة اعمل طوال مدة المشروع بأعمال تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ سنة و توقع غرامة قدرها

(١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف جنية شهريا من كل عامل .

مؤرخ الزمان

