

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البركتية / مفارق السعدني) القطاع الأول بطول ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٣٠) .
(مستخلص ١ جاري) تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم رفع المحملات في الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/١٥ إلى ٢٠٢٤/٨/١٢ طبقاً لخطاب المنطقة لتأخر في استصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساندة بالطريق وتم استئناف الأعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٢ وتم نزول عدد (١) سيارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١ (مرفق) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع)
مهندس / محمد جمال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٢/٨/٢٠٢٤

١٢/٨/٢٠٢٤

مستخلص رقم { ١ } جاري

عن عملية رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر / وصلة البراقية / مفارق السعدني { القطاع الأول بطول ٤ كم
مركز الحسينية بحافطة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٧

شاملة الدة من : بدء العمل إلى

مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٩

المعقد رقم ٢٠٢٣ / ٣٠ / ٢٠٢٤

إدارة المقرد

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		الباقي		حجز		استقطاع أو حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار العمل السابق		الفترة		البيد	رقم البيد
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	٥٢٤٢٠٠	-	٥٠٠٠	-	٥٢٩٢٠٠	-	٥٢٩٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	٣٢٠٠	-	-	-	١٦٨	٥٠	أعمال توريد أتربة رملية	٣
٢- عمل المرقع متواجد	٢٣٣٦٦٣	٢٠	-	-	٢٣٣٦٨٣	٢٠	-	-	٢٢٩٠	-	٢٢٩٠	-	-	-	١٠٢	٠٨	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة	٤
٣- مهندس محاسب متواجد	٥٧٤٠٠٨	-	٥٠٠٠	-	٥٧٩٠٠٨	-	٥٧٩٠٠٨	-	١٢٨٠	-	١٢٨٠	-	-	-	٤٥٢	٣٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٥
٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد	٢١٢٨١١٢	٥٠	٥٠٠٠	-	٢١٣٣١١٢	٥٠	-	-	١٢٥٠	-	١٢٥٠	-	-	-	١٧٠٦	٤٩	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	١٢
٥- تم تركيب اللافتة الإعلانية للشروع	٦٥٩٩٠٠٠	-	٥٠٠٠	-	٦٦٤٩٠٠٠	-	٦٦٤٩٠٠٠	-	٢٥٤٠	-	٢٥٤٠	-	-	-	٢٦٠٠	-	أعمال توريد خرسانة مسلحة للحوائط	١٣
٦- يتم تنظيم حركة الدور على الطريق أثناء العمل	١٠٠٩٩٠٨٣	٧٠	٢٠٠٠٠	-	١٠٠٨٩٠٨٣	٧٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٧- بمعرفة الشركة باستخدام الملامات الإرشادية والتحفيزية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنية التحتية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٩- بالتخصيص	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٠- التقارير متواجدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١١- بولاية التأمين متواجدة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٢- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٣- المبادرة غير متواجدة بالمشقة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٤- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٣)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٥- أتربة رملية ولحية وورود تجارب العمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٦- أساس لحين وورود تجارب العمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٧- حجز مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٨- خرسانة عادية لحين وورود تجارب العمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
١٩- خرسانة مسلحة لحين وورود تجارب العمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٠- خرسانة مسلحة لحين وورود تجارب العمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢١- مهندس العملية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٢- التوقيع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢٣- الإجمالي العام	١٠٠٩٩٠٨٣	٧٠	٢٠٠٠٠	-	١٠٠٨٩٠٨٣	٧٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



رئيس الإدارة المركزية
سليلى سامي صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختوم وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :
تحريراً في سنة المحاسب
يُدفع إلى القاول مبلغ : ١٠٠٨٩٠٨٣٧٠٠ جنيه على الحساب
مهندس الإشراف الأتم التوقيع
مدير الأعمال الأتم التوقيع
مهندس الشركة الأتم التوقيع
أقر بجهة ذلك

تحريراً في سنة
تحريراً في سنة
أقر بجهة ذلك

٢٠٢٤ / ١٠ / ٣٧

ملحوظة : غير الوارد بك الشروا اعتقدت من
نهائياً



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد....


إيماءاً إلى عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بـ ٤ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٠ تنفيذ شركة أحمد عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية.

وبالإحالة الي الطلب المقدم من الشركة المنفذة المتضمن رفع المحملات عن السيارة في الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنه تم إستلام الموقع في ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأنه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما ادي إلي توقفها وإيضاً التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط الساتدة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤.

وترى المنطقة بعد الموافقة من سيادتكم التكرم في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة من ٢٠٢٣/٨/١٥ الي ٢٠٢٤/٨/١٢ حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .

والامر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
تحية طيبة وبعد....

بالإحالة إلي عملية أعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكتية - مفارق السعدني) بطول ٤ كم مركز الحسينية
محافظة الشرقية عقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تحيط علم سيادتكم أنه تم إستلام الموقع في ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ وقامت الشركة بأعمال تكسير فقط في قطاع بطول ٥٠٠ م بالطريق وتوقفت
الأعمال تماماً نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وعليه لم يتم صرف أي مستحقات للشركة مما أدى إلي توقفها أيضاً
التأخر في إستصدار التراخيص من الري اللازمة لأعمال الحوائط المساندة بالطريق ونتيجة لصرف بعض مستحقات الشركة والحصول علي
تراخيص الري في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ قامت الشركة بإستئناف الأعمال في ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤ .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بمساعدة الشركة في رفع المحملات (السيارة) عن تلك الفترة حيث أنها خارجة عن إرادة الشركة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

شركة / أحمد عبد الرحمن للمقاولات



أحمد عبد الرحمن
1٢/١٠

المقر الرئيسي : ٥٧ شارع عبد القادر حاتم - زوليليا عالي ٢ - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
فرع الشركة : شارع البلاسي - فاقوس قسم أول - الشرقية

((اشتراطات ترخيص))

بناء على الطلب المقدم من / الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حائط ساند على ترعة بشاره بالبر الأيسر بأماكن متفرقة وهي كالآتي :

- ١ حائط ساند من (ك) ٠.٤٠٠ حتى (ك) ٠.٤٦٠ بطول ٦٠ م
- ٢ حائط ساند من (ك) ٠.٥٠٠ حتى (ك) ٠.٥٤٠ بطول ٤٠ م
- ٣ حائط ساند من (ك) ١.٩٠٠ حتى (ك) ٢.٠٠٠ بطول ١٠٠ م
- ٤ حائط ساند من (ك) ٢.١٥٠ حتى (ك) ٢.١٩٠ بطول ٤٠ م
- ٥ حائط ساند من (ك) ٢.٦٠٠ حتى (ك) ٢.٦٥٠ بطول ٥٠ م
- ٦ حائط ساند من (ك) ٢.٩٠٠ حتى (ك) ٢.٩٦٠ بطول ٦٠ م

وعلى حساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وبالرسومات المقدسة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومطابقة المباحث الهندسية والرسومات التنفيذية للعملية وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ يرخّص للهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل حوائط ساند بأماكن متفرقة على ترعة بشاره بالبر الأيسر .

تنتزم الجهة المرخص لها بقانون الموارد المائية والري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ وجميع المنشآت المنقطة

لذلك وبما ورد بالسند رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ وجميع المنشآت الوزارية المنقطة لذلك الخاصة بصدار

تراخيص لأجراء أعمال ذات صلة بمنافع الري والصرف والمرافق .

١- تنتزم الجهة المرخص لها بتنفيذ الرسومات الإنشائية الواردة من الاستشاري والمقدمة من الجهة الذاتية لتتخذ

٢- تتوّم الهيئة العامة للطرق والكبارى بأخطار الهندسة بمبعا، التنفيذ وذلك للمتابعة .

٣- على الجهة المرخص لها الالتزام بالقطاع التصميمي للمجرى المائي في مواقع التنفيذ والمحافظة على الجسور وإزالة كافة العوائق التي تعوق سير المياه والتي تنشأ نتيجة التنفيذ وذلك بمعرفة على نفقتها بعد التنفيذ مباشرة مهما كانت التكلفة طبقاً للمناسيب والمدة التي تحددها الإدارة والمحافظة على القطاع المائي للمجرى .

٤- هذا الترخيص لا يسطى للجهة المرخص لها سند ملكية على الجسر أو المنشأ المنفذ .

٥- الأعمال المرخص لها تصبح ملكاً لمصلحة الري وسيانها على الجهة المرخص لها .

٦- على الجهة المرخص لها المحافظة على جميع أنواع المرافق من مواسير كهرباء / غاز / صرف صحي وخلافه على مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية في حالة تعارض أحد هذه المرافق مع العمل .

٧- إذا حدث ضرر للحوائط السانده نتيجة سوء التصميم أو التنفيذ وخلافه فإن الجهة المرخص لها تكون مسؤولة مسؤولة تامّة عن أي ضرر يلحق بالأعمال المنقذه ولا مسؤولة على الإدارة مصدر الترخيص وليس للهيئة الطرق والكبارى الحق في أي تعويضات من أي نوع من الإدارة العامة أرى شرق الشرقي .

٨- هذا الترخيص يعمل به لمدة ٦ اشهر من تاريخ اعتماده ولا يجوز تعديله ولا يعتبر لازماً



محضر استلام موقع

عملية : رفع كفاءة طريق الحسينية / سان الحجر
(وصلة البراكتيه / مفارق السعدنى)

{ القطاع الأول } بطول ٤ كم مركز محافظة الشرقية

ضمن المادة الرئاسية حياه كريمة

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

بناءً على العقد رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع

شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات

• المهندس / أحمد سمير حسن

• المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ والرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرة تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا محضرنا بذلك ،،،

الوقيعان

المهندس / محمد عبد الحميد محمد سعيد محمد عبد الحميد محمد سعيد
المهندس / أحمد سمير حسن

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	احمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات
رقم العقد	(2024/2023/30)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق الحسينية / صان الحجر (وصلة البراكنية / مفارق السعدنى) القطاع الاول بطول 4 كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالامر المباشر)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة هلاكي

تحرير في (2024-12-15)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / أمل حمدي
مدير عام البحوث

تم المراجعة
عبد الرحمن

صورة طبق الأصل
محمد الباجوري
مدير عام البحوث