

محضر إستلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة بطول ٢٨ كم بمركز نصر

النوبة بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)،

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد رقم (٢١١٤ / ٢٠٢٢ ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣٠

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ قامت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|---|--|
| ١. السيد المهندس / وليد صالح علي | مدير المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٢. السيد المهندس / بطرس شهدى صليب | مهندس المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| ٣. السيد المهندس / هشام عيد صالح | مهندس المكتب الاستشارى (رؤية المستقبل) |
| ٤. السيد المهندس / احمد صلاح عبد الرحمن | الشركة المنفذة (شركة النوبى جروب) |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه للمسافات التالية :-

من الكم ١ الي الكم ١١ و من الكم ١٣,٥٠٠ الي الكم ١٤,٥٠٠ (المسافات التى تم تسليمها من قبل دار الهندسة)
, و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة،
و عليه يكون يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠١ هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل.

التوقيعات



١.

٢.

٣.

٤.

() التوقيع
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

التاريخ :- ٢٠٢٤/١١/٢٦

أولاً :- الموضوع :

ثانياً :- الإجراءات :

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

- تري المنطقة المشرفة الموافقة علي مد مدة العملية المذكورة عاليه (شهرين) ليصبح تاريخ النهي ٢٠٢٥/١/٣٠ .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة الموافقة علي طلب الشركة المنفذة وطلبها مد مدة للاعمال ليصبح تاريخ التهو ٢٠٢٥/١/٣٠ .

- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس / محمد عامر فكري
مدير عام تنفيذ الطرقات

التوقيع (حسام)
مهندس / علاء ماهر
مدير عام حياه كريمه

توقيع المختص (هـ)
مهندسة / جيهان ناجي
مدير ادارة الصيانة

رأي الإدارة القانونية ١١) نرى جواز المرافعة على
 - ما استقر اليه من اجتهاد في المحاكم في
 - هذه المسألة وفقاً لمبدأ شرعية القضاء
 - والمفهوم من المادة ١٠١ من الدستور
 رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمنشآت

الطاهر الى لرأى استاوى،

التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

٥) لندة في سائر الشوارع - ما استندت به العلى -
المدة المطلوبة - مع عدم قبول طالب خاص في الشرح -
لعدم توافر مكان ذلك ١٥٠ ألفي نسمة

مشروع اعمال مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم ٣٨
بطول ٣٨ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه بالامر المباشر
تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ...

مشروع اعمال مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم ٣٨
بطول ٣٨ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه بالامر المباشر
تنفيذ :: شركة صالح النوبى جروب للمقاولات

نتشرف ان نرفق طيه مستخلص رقم (٠٨) (جاري).

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللائم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : / / ٢٠٢٥

المرفقات:

عدد () مستخلص
عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات - الحصر)
تجارب معملية
عدد () استمارة (٥٠.ع.ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

عيسى كرومر



مهندس /

٤٩٨٦٥

{ إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بال عنوان الآتي :

[illegible]

رئيس القسم

२.२

(الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات				
		نوع الخصم				
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
						٧٦٥٤٩,٩٤
						٣٢٧٩,٠٠
						٩١١٥,٩١
						٣٠٩٧٩,٦٩
		إجمالي الأصل				
						بيانات الاستقطاعات
						عادي
						إضافي
						دمغة توقيع
						قرش جنينه
						قرش
						رسم الدمغة
						صافي القيمة المطلوب صرفها
						٩٢١٥,٦١
						٢٧٨٥٦,٨٣

الختم ذو التاريخ

8-99)

يسن المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____
إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الارادات _____ بتاريخ _____
الإمضاء : _____
الإمضاء : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

فيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(٣) سحب شيك رقم: إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموثق :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت

شيك

الحوات

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢



مشروع رفع كفاءة طريق بلانة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر)

صالح نوبي جروب
للمقاولات

حصر بند رقم (09) - أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية (تدرج 3 د) سمك 6 سم

Note.	Area (m2)	Length(m)	E.STA.	B.STA	Type of Work	REV.	REQ.NO	DATE
بندة يمين (3.75 م)	2,630.13	660.0	01+660	01+000	طبقة الاسفلت الرابطة		39	1-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	2,635.07	660.0	01+660	01+000	طبقة الاسفلت الرابطة		40	2-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	3,120.87	740.0	02+400	01+660	طبقة الاسفلت الرابطة		41	15-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	3,007.91	740.0	02+400	01+660	طبقة الاسفلت الرابطة		42	16-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	6,801.85	1660.0	04+580	02+920	طبقة الاسفلت الرابطة		43	12-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	6,694.40	1660.0	04+580	02+920	طبقة الاسفلت الرابطة		44	13-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	5,243.62	1150.0	05+730	04+580	طبقة الاسفلت الرابطة		48	30-Aug-2023
بندة يسار (3.75 م)	5,046.68	1280.0	05+860	04+580	طبقة الاسفلت الرابطة		49	31-Aug-2023
بندة يمين (3.75 م)	14,221.01	970.0	06+700	05+730	طبقة الاسفلت الرابطة		101	1-Jun-2024
بندة يسار (3.75 م)		840.0	06+700	05+860	طبقة الاسفلت الرابطة		102	2-Jun-2024
بندة يمين (3.75 م)		980.0	07+680	06+700	طبقة الاسفلت الرابطة		103	3-Jun-2024
بندة يسار (3.75 م)		880.0	07+580	06+700	طبقة الاسفلت الرابطة		104	3-Jun-2024
بندة يمين (3.75 م)	25,863.23	1100.0	08+780	07+680	طبقة الاسفلت الرابطة		110	23-Jul-2024
بندة يسار (3.75 م)		1170.0	08+750	07+580	طبقة الاسفلت الرابطة		111	24-Jul-2024
بندة يمين (3.75 م)		350.0	09+550	09+200	طبقة الاسفلت الرابطة		112	24-Jul-2024
بندة يسار (3.75 م)		350.0	09+550	09+200	طبقة الاسفلت الرابطة		113	9-Sep-2024
بندة يسار (3.75 م)		650.0	10+200	09+550	طبقة الاسفلت الرابطة		114	12-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)		650.0	10+200	09+550	طبقة الاسفلت الرابطة		115	11-Sep-2024
بندة يسار (3.75 م)		800.0	11+000	10+200	طبقة الاسفلت الرابطة		116	16-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)		800.0	11+000	10+200	طبقة الاسفلت الرابطة		117	17-Sep-2024
بندة يمين (3.75 م)	7,091.26	400.0	14+200	13+800	طبقة الاسفلت الرابطة		121	19-Dec-2024
بندة يمين (3.75 م)		500.0	14+700	14+200	طبقة الاسفلت الرابطة		122	19-Dec-2024
بندة يسار (3.75 م)		430.0	14+200	13+770	طبقة الاسفلت الرابطة		123	18-Dec-2024
بندة يسار (3.75 م)		500.0	14+700	14+200	طبقة الاسفلت الرابطة		124	18-Dec-2024
بندة يمين (3.75 م)	1,259.02	320.0	12+080	11+760	طبقة الاسفلت الرابطة		126	28-Jan-2025
بندة يسار (3.75 م)	1,259.02	320.0	12+080	11+760	طبقة الاسفلت الرابطة		127	28-Jan-2025
بندة يمين (3.75 م)	4,206.08	1100.0	13+800	12+700	طبقة الاسفلت الرابطة		128	29-Jan-2025
بندة يسار (3.75 م)	3,982.08	1070.0	13+770	12+700	طبقة الاسفلت الرابطة		129	29-Jan-2025
	93,062.20	الإجمالي						

مهندس هيئة الطرق والكباري (المنطقة العشرة)

التوقيع: ()

مهندس الشركة المنفذة (صالح نوبي جروب)

التوقيع: ()