

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الأقصر /

أسوان / ابوسمبل) القطاع السادس (ادفو / أسوان) في المسافة من الكم 881+900 الي الكم 882+250 بطول 0.350

(المنطقة العاشرة - أسوان) ، بالامر المباشر

تنفيذ : أم ايه للمقاولات العمومية محمود السيد أحمد فهميم .

رقم العقد : (2025/2024/152) بتاريخ 2024/8/7.

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص رقم (02) جاري وإستمارة 50 ع . ح الخاصة بالمشروع.

الرجاء من سيادتكم التكرم الإحاطة والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / 2025

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية
المنطقة العاشرة أسوان

عبد يحيى كرومر



م. ص. ط.

م. ص. ط.

				وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة أسوان
29/1/2025		16/12/2024		بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
العقد رقم : 2025/2024/152				
تنفيذ شركة			إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"	
رقم البند وبيانه: (1-8)			- بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد (100-200) كجم / سم ²	
0.00	مقدار العمل السابق	4850.00	الكمية بالمقايمة	
4778.73		إجمالى كميات أعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		
		الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايمة أعمال الحفر
		إلى	من	
		460	884+840	
		200	885+140	
4778.73		إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0.00		إجمالى كميات الأعمال السابقة		
4778.73		إجمالى الكمية المنفذة خلال المدة		
0.00		الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها		
0.00		إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
4390.00		إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		
مهندس الإستشارى مكتب لوجيك للإستشارات الهندسية		مهندس إستشارى مكتب سيفيل كاد "الممسول عن مراجعة وإعتماد الرقع المساحى" م / عمرو أحمد حسن		مهندس الشركة المنفذة م / أحمد مدوح التوقيع / أحمد مدوح

لوجيك للإستشارات الهندسية
 أ.د/ أحمد محمد عبد الحليم
 القطر الكهربي السرى - الحظ الثانى
 القحطاج السادس - أرمينت - أسوان

CCG CIVIL GROUP
 Dr. Yasser Mogahed
 HSR Blue Line
 6th Sector

إم إيه MA للمقاولات العمومية
 م.ش. ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩
 م.ش. ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩
 م.ش. ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩ - ٥٠٠١٥٩

29/1/2025

حتى تاريخ

16/12/2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

لعقد رقم : 2025/2024/152

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

تنفيذ شركة

- بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه: (12)

29999.03

مقدار العمل السابق

40000.00

الكمية بالمقايسة

39715.07

إجمالى كميات أعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه

بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	
	إلى	من		
أعمال الحفر	881+700	881+660	40	
	882+220	881+880	340	
	884+840	884+380	460	

الإجمالى

39715.07	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
29998.03	إجمالى كميات الأعمال السابقة
9717.04	إجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
1508.03	الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها
28490.00	إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
36530.00	إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الإستشارى
مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس إستشارى
مكتب سيفيل كاد
"المسلول عن مراجعة وإعتماد الرفع المساحى"

مهندس الشركة المنفذة

م / عمرو أحمد حسن
التوقيع /

م / أحمد ممدوح
التوقيع / أحمد ممدوح

مهندس الإستشارى
مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية
التوقيع / أحمد ممدوح

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

إم إيه MA للمقاولات العمومية
م.ش. ٥٠٠١٥٦ - ٥٠٠١٥٦ - ٥٠٠١٥٦
م.ش. ٢٢٠ - ٩٩١ - ٩٩١ - ٩٩١
م.ش. ٢٢٠ - ٩٩١ - ٩٩١ - ٩٩١

				وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنطقة العاشرة أسوان
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى				
16/12/2024 حتى تاريخ 29/1/2025				
العقد رقم : 2025/2024/152				
إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"				تفليذ شركة
رقم البند وبيانه: (7)				بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
7912.29	مقدار العمل السابق	50000.00	الكمية بالمقايضة	
49683.06		إجمالي كميات أعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		
بيان الأعمال بالمقايضة				
		الموقع الكيلو مترى		أعمال الحفر
		إلى	من	
		1140	881+140	880+000
		300	881+700	881+400
		390	882+250	881+860
		920	883+520	882+600
		200	885+140	884+940
الإجمالي				
49683.06	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
7912.29	إجمالي كميات الأعمال السابقة			
41770.77	إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة			
402.29	الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها			
7510.00	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
45700.00	إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			
مهندس إشتشارى مكتب سيفيل كاد "المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحى"				
مهندس الشركة المنفذة م / أحمد مدوح التوقيع / أحمد مدوح				
م / عمرو محمد حسن Dr. Yasser Mogahed HSR Blue Line 6th Sector				
إم إيه NIA للمقاولات العمومية م.ش. ٥٠٠١٥٩ - ٤٦٠ - ٠١ - ٠٩ ب.ش. ١٢٧٢١ - ٨٢٤ - ٩٦٦ - ٢٢٠				



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة العاشرة
أسوان

29/1/2025

حتى تاريخ

16/12/2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

العقد رقم : 2025/2024/152

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

تنفيذ شركة

- بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية
ذات إجهاد (200-300) كجم / سم²

رقم البند وبيانه: (2-8)

46531.58

مقدار العمل السابق

141900.00

الكمية بالمقايضة

141492.55

إجمالي كميات أعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	من	إلى	
أعمال الحفر	880+000	880+440	440
	881+860	882+250	390
	882+600	883+520	920

الإجمالي

141492.55

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

46530.58

إجمالي كميات الأعمال السابقة

94961.97

إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة

2330.58

الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها

44200.00

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

130170.00

إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الاستشارى
مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس استشارى
مكتب سيفيل كاد
"مستخلص من مراجعة وإعداد الرقعة الفساحى"

مهندس الشركة المنفذة

لوجيك / احمد شبيب محمد
أ. د. لوجيك / احمد شبيب محمد
القطاع الكهربائى السريع - الخط الثانى
القطاع السادس - أرمينت - أسوان

Civil CAD GROUP
Dr. Yasser Megahed
HSR Blue Line
6th Sector

م / احمد مدوح
التوقيع / احمد مدوح

إم إيه N/A للمقاولات العمومية
م. ق. ٥ - ٥٠٩٥٩ - ٤٦٠ - ٠٩
م. ق. ١٢٧٦١ - ١٢٧٦١ - ٨٧٤ - ٢٢٠



المنطقة العاشرة - (أسوان)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (إدفو - أسوان)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية المقايسة المعدلة طبقاً لمذكرة نقل الكميات المتواجدة
خارج نطاق العقد 2025/2024/152 للقطاعات الآتية:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	القيمة
1	إم إيه	881+900	882+250	17724126

برجاء من سيادتكم التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

يعتمد؛؛؛

م/ عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

التوقيع /



٤٩٨٩٥



مقارنة معدلة طبقاً لأسعار المفوضة
استد أعمال الجسر الترابي للخط الثقي من مشروع القطر الكهربائي السريع (الطوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع السادس (أرمنت - أسوان) المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المباشر)
شركة إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"

م	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -علاوة 1.1 جنية لكل لمسافة نقل ناتج الحفر .	م3	50,000	29.32	1,466,000
8	المر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م3			
8-1	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم2		4,850	80.2	388,970
8-2	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم2		141,900	97.5	13,835,250
8-3	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم2		100	112.70	11,270
10	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حال أن المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ± 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 م وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات plate load test وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	م2	110	19.55	2,151

مهندس هيئة الطرق والكبارى
المهندس /
التوقيع /
م/ عبد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الإدارية
٤٩٨٩٥

مدير المشروع /
المهندس /
التوقيع /
م/ محمد عبد الحليم
مهندس استشاري
٤٩٨٩٥

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع /
م/ محمد عبد الحليم
مهندس استشاري
٤٩٨٩٥



مقابلة معدلة طبقاً لأسعار المفاوضة

إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (اليوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع السككي (أرمنت - أسوان) المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المباشر)

م	البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
11	المتربة المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	م3	14,000	34.2	478,800
12	المتربة المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طلة متحجرة أو عدا التربة الصخرية) (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	م3	40,000	38.3	1,532,000
14	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف . في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 %	م3	130	74.5	9,685
	مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكل بالزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تشوينت وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة				
	الإجمالي				17,724,126

سبعة عشر مليون وسبعة وأربعة وعشرون ألفاً ومئة وستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير

يتمتع
م/ عبد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع



مهندس هيئة الطرق والكبارى
المهندس/
التوقيع



مهندس الشركة المنفذة
المهندس/ أحمد محمد
التوقيع

نطاق عمل الشركات



م	اسم الشركة	الاتحاد	نطاق عمل الشركة (المسافة الكلية)			القيمة الإجمالية تنطق الشركة	رقم العقد الصغير	بيان العقد الصغير / أمر الإسناد الصغير			القيمة العقد الصغير / قيمة أمر الإسناد	إجمالي أوامر الإسناد الصغيرة
			من الكم	إلى الكم	الطول (كم)			من الكم	إلى الكم	الطول (كم)		
1	محمود السيد أحمد فهمي M.A	أرمنت / أسوان	880+000	885+395	5.395	88,869,790	152/2024/2025	من منشوب الأرض الطبيعية إلى منشوب الفرما	881+900	882+250	0.35	17,724,190
							أمر إسناد	من منشوب NGL إلى منشوب الفرما	882+250	882+600	0.35	18,499,400
							أمر إسناد	من منشوب NGL إلى منشوب الفرما	880+000	881+900	1.9	18341300
							أمر إسناد	من منشوب NGL إلى منشوب الفرما	882+600	883+400	0.8	19,544,400
							أمر إسناد	من منشوب NGL إلى منشوب الفرما	883+400	883+725	1.57	14,760,500
									884+150	885+395		

مدير عام المشروعات
(الهيئة)
م/ وليد صالح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة
أسوان
م/ عبد يحيى كرومر

٤٩٨٩٥

مدير المشروع
(الهيئة)
م/ محمود عثمان

مهندس الشركة
أحمد محمد ق

مهندس الاستشاري
م. جوك للإستشارات الهندسية

م. جوك للإستشارات الهندسية
م. جوك للإستشارات الهندسية
م. جوك للإستشارات الهندسية

محضر إستلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - ابوسمبل) القطاع السادس (ارمنت - أسوان) المسافة من الكم 881.900 الى كم 882.250 بطول 0.350 كم بالأمر المباشر

عقد رقم (2025/2024/152) بتاريخ 2024/08/07

تنفيذ: مكتب ام اية MA للمقاولات العمومية " محمود السيد أحمد فاهيم "

إنه في يوم الأحد الموافق 2024 / 09 / 01 قامت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. السيد المهندس / وليد صالح علي | مدير عام المشروعات / المنطقة العاشرة بأسوان |
| 2. السيد المهندس / محمود أحمد عثمان | مدير المشروع / المنطقة العاشرة بأسوان |
| 3. السيد المهندس / رضا سعد المرسي | ممثل الشركة |
| 4. السيد المهندس / حمدي شعيب محمد | مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية / استشاري المشروع |

و ذلك لإستلام موقع العمل للمشروع عاليه , و بمرور اللجنة علي موقع العمل إتضح أن الموقع خالٍ من أي عوائق ويمكن البدء في أعمال التنفيذ مباشرة وعليه يكون يوم الأحد الموافق 2024 / 09 / 01 هو تاريخ إستلام الموقع و بدء العمل .

التوقيعات

1. 

2. 

3. 

4. 



يعتمد
التوقيع
مهندس / عيسى كرومر
9/1



مشروع القطر الكهربائي السريع

إستد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بألمتر الميتر)

152/2024/2025

إم ايه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

29-1-2025

رقم الخط

تأليف شركة :

اجملي حصر الاعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لأعمال القطاع المنفذ

بند رقم (8): بكمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية الخ

Notes	Total Volume (m3)	الكمية (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (م3)	النسبة	كمية تحفر في التربة الصخرية (م3)	Cut Area(m2)	Station
	25231.52	(200:300)	0	0	100%	0	49.87	880+000
			1219.12	1219.12	100%	1219.12	72.04	880+020
			2638.23	1419.11	100%	1419.11	69.87	880+040
			3905.56	1267.33	100%	1267.33	56.86	880+060
			5089.24	1183.68	100%	1183.68	61.51	880+080
			6450.51	1361.27	100%	1361.27	74.62	880+100
			8161.65	1711.14	100%	1711.14	96.5	880+120
			10332.64	2170.99	100%	2170.99	120.6	880+140
			12747.03	2414.39	100%	2414.39	120.84	880+160
			14917.93	2170.9	100%	2170.9	96.26	880+180
			16903.64	1985.71	100%	1985.71	102.32	880+200
			18768.66	1865.02	100%	1865.02	84.19	880+220
			19991.49	1222.83	100%	1222.83	38.1	880+240
			20759.38	767.89	100%	767.89	38.69	880+260
			21687.3	927.92	100%	927.92	54.1	880+280
			22656.47	969.17	100%	969.17	42.82	880+300
			23602.45	945.98	100%	945.98	51.78	880+320
			24379.47	777.02	100%	777.02	25.92	880+340
			24665.08	285.61	100%	285.61	2.64	880+360
			24795.36	130.28	100%	130.28	10.39	880+380
			24970.43	175.07	100%	175.07	7.12	880+400
			25136.58	166.15	100%	166.15	9.49	880+420
			25231.52	94.94	100%	94.94	0	880+440
			25231.52	0	0%	0	0	880+460
			25231.52	0	0%	0	0	880+480
			25231.52	0	0%	0	0	880+500
			25231.52	0	0%	0	0	880+520
			25231.52	0	0%	0	0	880+540
			25231.52	0	0%	0	0	880+560
			25231.52	0	0%	0	0	880+580
			25231.52	0	0%	0	0	880+600
			25231.52	0	0%	0	0	880+620
			25231.52	0	0%	0	0	880+640
			25231.52	0	0%	0	0	880+660
			25231.52	0	0%	0	0	880+680
			25231.52	0	0%	0	0	880+700
			25231.52	0	0%	0	0	880+720
			25231.52	0	0%	0	0	880+740
			25231.52	0	0%	0	0	880+760
			25231.52	0	0%	0	0	880+780
			25231.52	0	0%	0	0	880+800

مهندس إستشاري الهيئة

لوجيك للإستشارات الهندسية

أ.د/ أحمد مصطفى كميل الله
القطاع الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعتماد الرقاع المساحي

سليم كمال

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

إم ايه MA للمقاولات العمومية
الرقعة المساحة
م. ض. ٩ - ٤١ - ٥٠١٥٩
من تقاطع الطريق ٧٧١ - ٢٤ - ٩٦١ - ٢٢٠
ش. المنصور - بركة شرق - الاسماعيلية



مشروع قطار القاهرة السريع

استد أعمال الجسر الترابي لشط الثاني من مشروع قطار القاهرة السريع (القسم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لقطاع المساس (أسوان)
لمسافة من كم 881+900 إلى كم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

إم إيه تملقولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"

29-1-2025

رقم لطف

تفدية شركة :

أعمال حصر الأصل حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال لقطع المنطقة

بند رقم (8) بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية الخ

Notes	Total Volume (m3)	كثافة (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3م)	Cut Area(m2)	Station
	25231.52		25231.52	0	0%	0	0	880+820
			25231.52	0	0%	0	0	880+840
			25231.52	0	0%	0	0	880+860
			25231.52	0	0%	0	0	880+880
			25231.52	0	0%	0	0	880+900
			25231.52	0	0%	0	0	880+920
			25231.52	0	0%	0	0	880+940
			25231.52	0	0%	0	0	880+960
			25231.52	0	0%	0	0	880+980
			25231.52	0	0%	0	0	881+000
			25231.52	0	0%	0	0	881+020
			25231.52	0	0%	0	0	881+040
			25231.52	0	0%	0	0	881+060
			25231.52	0	0%	0	0	881+080
			25231.52	0	0%	0	0	881+100
			25231.52	0	0%	0	0	881+120
			25231.52	0	0%	0	0	881+140
			25231.52	0	0%	0	0	881+160
			25231.52	0	0%	0	0	881+180
			25231.52	0	0%	0	0	881+200
			25231.52	0	0%	0	0	881+220
			25231.52	0	0%	0	0	881+240
			25231.52	0	0%	0	0	881+260
			25231.52	0	0%	0	0	881+280
			25231.52	0	0%	0	0	881+300
			25231.52	0	0%	0	0	881+320
			25231.52	0	0%	0	0	881+340
			25231.52	0	0%	0	0	881+360
			25231.52	0	0%	0	0	881+380
			25231.52	0	0%	0	0	881+400
			25231.52	0	0%	0	0	881+420
			25231.52	0	0%	0	0	881+440
			25231.52	0	0%	0	0	881+460
			25231.52	0	0%	0	0	881+480
			25231.52	0	0%	0	0	881+500
			25231.52	0	0%	0	0	881+520
			25231.52	0	0%	0	0	881+540
			25231.52	0	0%	0	0	881+560
			25231.52	0	0%	0	0	881+580
			25231.52	0	0%	0	0	881+600

مهندس استشاري الهيئة

م. محمد الاستشاري الهندسية

أ. د. أحمد محمد عبد الله
المقارن الكهربائي السريع - الحقة الثانية
القطاع السادس - أرميت - أسوان

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الخرائط المساحية

سجل رقم

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة العامة

إم إيه MA للمقاولات العمومية
م. ف. رضا محمد - ٤١٠ - ٠٠١٥٩ - ٥
س. ت. ١٢٧٢١ ب. ق. ٨٧٤ - ٩٦١ - ٢٢٠
ش. المنصورة - مركز القنطرة شرق - الإسكندرية



مشروع الخط الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر القوسي لتخطي من مشروع الخط الكهربائي السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سجيل) القطاع السادس (أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

إمارة تنقولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

29-1-2025

رقم العقد

تنفيذ شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطاع المنفذ

بند رقم (8): بمحتر المقلب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

Notes	Total Volume (m3)	الكمية (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة الصخرية (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3م)	Cut Area(m2)	Station
	141492.55		141492.55	0	0%	0	0	883+540
			141492.55	0	0%	0	0	883+560
			141492.55	0	0%	0	0	883+580
			141492.55	0	0%	0	0	883+600
			141492.55	0	0%	0	0	883+620
			141492.55	0	0%	0	0	883+640
			141492.55	0	0%	0	0	883+660
			141492.55	0	0%	0	0	883+680
			141492.55	0	0%	0	0	883+700
			141492.55	0	0%	0	0	883+720
			141492.55	0	0%	0	0	883+740
			141492.55	0	0%	0	0	883+760
			141492.55	0	0%	0	0	883+780
			141492.55	0	0%	0	0	883+800
			141492.55	0	0%	0	0	883+820
			141492.55	0	0%	0	0	883+840
			141492.55	0	0%	0	0	883+860
			141492.55	0	0%	0	0	883+880
			141492.55	0	0%	0	0	883+900
			141492.55	0	0%	0	0	883+920
			141492.55	0	0%	0	0	883+940
			141492.55	0	0%	0	0	883+960
			141492.55	0	0%	0	0	883+980
			141492.55	0	0%	0	0	884+000
			141492.55	0	0%	0	0	884+020
			141492.55	0	0%	0	0	884+040
			141492.55	0	0%	0	0	884+060
			141492.55	0	0%	0	0	884+080
			141492.55	0	0%	0	0	884+100
			141492.55	0	0%	0	0	884+120
			141492.55	0	0%	0	0	884+140
			141492.55	0	0%	0	0	884+160
			141492.55	0	0%	0	0	884+180
			141492.55	0	0%	0	0	884+200
			141492.55	0	0%	0	0	884+220
			141492.55	0	0%	0	0	884+240
			141492.55	0	0%	0	0	884+260
			141492.55	0	0%	0	0	884+280
			141492.55	0	0%	0	0	884+300
			141492.55	0	0%	0	0	884+320
			141492.55	0	0%	0	0	884+340
			141492.55	0	0%	0	0	884+360

مهندس إستشاري الهيئة

أ.د. أحمد محمد علي عبد الله
المقرن، الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقعة المساحية

مبايع كاد

CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
• HSR Blue Line
• 6th Sector

إمارة تنقولات العمومية
م.س. ٠٩ - ٠٩ - ٠٩
م.س. ٠٩ - ٠٩ - ٠٩
م.س. ٠٩ - ٠٩ - ٠٩
م.س. ٠٩ - ٠٩ - ٠٩



مشروع الخط الكهربائي السريع

استدأ عمل الجسر الترابي لخط التاني من مشروع الخط الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسقة من التكم 881+900 الي التكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمتري)

152/2024/2025

إم ايه للمقاولات السعودية "محمود السيد أحمد فهم"

29-1-2025

رقم الخط

تفدية شركة :

اجملي حصر الأصل حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لأعمال القطاع المنفذ

بند رقم (8): بالمتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

Notes	Total Volume (m3)	الكمية (kg/cm3)	Cam. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3م)	Cut Area(m2)	Station
	141492.55	(200:300)	93444.96	2075.65	100%	2075.65	118.68	882+720
			95918.4	2473.44	100%	2473.44	128.66	882+740
			98550.49	2632.09	100%	2632.09	134.55	882+760
			101273.83	2723.34	100%	2723.34	137.79	882+780
			104041.99	2768.16	100%	2768.16	139.03	882+800
			106544.49	2502.5	100%	2502.5	111.22	882+820
			108604.22	2059.73	100%	2059.73	94.75	882+840
			110485.95	1881.73	100%	1881.73	93.42	882+860
			112225.17	1739.22	100%	1739.22	80.5	882+880
			113623.8	1398.63	100%	1398.63	59.36	882+900
			114991.54	1367.74	100%	1367.74	77.41	882+920
			116479.6	1488.06	100%	1488.06	71.39	882+940
			117824.53	1344.93	100%	1344.93	63.1	882+960
			119062.05	1237.52	100%	1237.52	60.65	882+980
			120195.84	1133.79	100%	1133.79	52.73	883+000
			121102.3	906.46	100%	906.46	37.92	883+020
			121872.36	770.06	100%	770.06	39.09	883+040
			122726.7	854.34	100%	854.34	46.35	883+060
			123606.05	879.35	100%	879.35	41.59	883+080
			124385.49	779.44	100%	779.44	36.36	883+100
			125013.38	627.89	100%	627.89	26.43	883+120
			125411.24	397.86	100%	397.86	13.35	883+140
			125745.37	334.13	100%	334.13	20.06	883+160
			126174.57	429.2	100%	429.2	22.86	883+180
			126531.38	356.81	100%	356.81	12.82	883+200
			126754.6	223.22	100%	223.22	9.5	883+220
			126944.73	190.13	100%	190.13	9.51	883+240
			127111.66	166.93	100%	166.93	7.18	883+260
			127317.03	205.37	100%	205.37	13.36	883+280
			127631.06	314.03	100%	314.03	18.05	883+300
			128036.74	405.68	100%	405.68	22.52	883+320
			128613.37	576.63	100%	576.63	35.14	883+340
			129593.42	980.05	100%	980.05	62.86	883+360
			131236.62	1643.2	100%	1643.2	101.46	883+380
			133374.48	2137.86	100%	2137.86	112.33	883+400
			135461.28	2086.8	100%	2086.8	96.35	883+420
			137357.01	1895.73	100%	1895.73	93.22	883+440
			139162.56	1805.55	100%	1805.55	87.33	883+460
			140587.08	1424.52	100%	1424.52	55.12	883+480
			141315.41	728.33	100%	728.33	17.71	883+500
			141492.55	177.14	100%	177.14	0	883+520

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعداد الرقاع المساحي

سهيل كد





مشروع الخط الكهربائي السريع

إستد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع الخط الكهربائي السريع (البحر - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطار تسكن (أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المهندس)

152/2024/2025

إم إيه للمقاولات العمومية - محمود السيد أحمد فهم

29-1-2025

رقم عقد

تأليف شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر الكميات لأعمال القطع المتلقة

بند رقم (8): بالكمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

Notes	Total Volume (m3)	الكم (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3م)	Cut Area(m2)	Station
	91369.31	(200:300)	25231.52	0	0%	0	0	881+620
			25231.52	0	0%	0	0	881+640
			25231.52	0	0%	0	0	881+660
			25231.52	0	0%	0	0	881+680
			25231.52	0	0%	0	0	881+700
			25231.52	0	0%	0	0	881+720
			25231.52	0	0%	0	0	881+740
			25231.52	0	0%	0	0	881+760
			25231.52	0	0%	0	0	881+780
			25231.52	0	0%	0	0	881+800
			25231.52	0	0%	0	0	881+820
			25231.52	0	0%	0	0	881+840
			25232.28	0.76	100%	0.76	0.08	881+860
			26769.06	1536.78	100%	1536.78	153.6	881+880
			29970.06	3201	100%	3201	166.5	881+900
			33229.31	3259.25	100%	3259.25	159.43	881+920
			36357.72	3128.41	100%	3128.41	153.41	881+940
			39473.7	3115.98	100%	3115.98	158.18	881+960
			42284.01	2810.31	100%	2810.31	122.85	881+980
			44586.72	2302.71	100%	2302.71	107.42	882+000
			46862.18	2275.46	100%	2275.46	120.12	882+020
			49353.36	2491.18	100%	2491.18	129	882+040
			52166.01	2812.65	100%	2812.65	152.27	882+060
			55132.03	2966.02	100%	2966.02	144.33	882+080
			58213.43	3081.4	100%	3081.4	163.81	882+100
			61627.83	3414.4	100%	3414.4	177.63	882+120
			65226.92	3599.09	100%	3599.09	182.28	882+140
			68881.17	3654.25	100%	3654.25	183.15	882+160
			71838.01	2956.84	100%	2956.84	112.54	882+180
			74069.48	2231.47	100%	2231.47	110.61	882+200
			77315.57	3246.09	100%	3246.09	214	882+220
			81502.41	4186.84	100%	4186.84	204.69	882+240
			83578.68	2076.27	100%	2076.27	104.04	882+260
			85639.38	2060.7	100%	2060.7	102.03	882+280
			87672.55	2033.17	100%	2033.17	101.29	882+300
			89582.96	1910.41	100%	1910.41	89.75	882+320
			91369.31	1786.35	100%	1786.35	88.88	882+340

مهندس إستشاري الهيئة

لوجيك
إ.د/ أحمد محمد
القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - أومنيت - أسوان

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعطاء الرافع المسامي

سجل رقم

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

إم إيه MA المقاولات العمومية
م. ض. ٠٩ - ٠١ ٤١١٥٩ - ٥
م. ت. ٢٢٠ ٩٦١ - ٨٠٤
ش. المنصورة - م. د. المصنعة شرق - الاسماعيلية



مشروع نفقار الكهربائي السريع

استند أعمال جسر الترابي لتخط التاني من مشروع نفقار الكهربائي السريع (التفويج - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع المسكن (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المباشر)

152/2024/2025

إم إيه لمقاولات لصومية "محمود السيد أحمد فهم"م

29-1-2025

رقم العقد

تفليد شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (8): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية الخ

Notes	Total Volume (m3)	أوجه (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (3د)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3د)	Cut Area(m2)	Station
	146271.28	(100:200)	141497.26	4.71	100%	4.71	0.47	884+380
			141532.37	35.11	100%	35.11	3.04	884+400
			141596.99	64.62	100%	64.62	3.42	884+420
			141764.37	167.38	100%	167.38	13.32	884+440
			141945.71	181.34	100%	181.34	4.82	884+460
			142083.52	137.81	100%	137.81	8.96	884+480
			142182.04	98.52	100%	98.52	0.89	884+500
			142306	123.96	100%	123.96	11.51	884+520
			142686.5	380.5	100%	380.5	26.54	884+540
			143348.71	662.21	100%	662.21	39.68	884+560
			144243.94	895.23	100%	895.23	49.85	884+580
			145117.37	873.43	100%	873.43	37.5	884+600
			145521.94	404.57	100%	404.57	2.96	884+620
			145553.75	31.81	100%	31.81	0.22	884+640
			145566.56	12.81	100%	12.81	1.06	884+660
			145586.6	20.04	100%	20.04	0.94	884+680
			145600.34	13.74	100%	13.74	0.43	884+700
			145617.99	17.65	100%	17.65	1.33	884+720
			145669.31	51.32	100%	51.32	3.8	884+740
			145712.26	42.95	100%	42.95	0.5	884+760
			145755.07	42.81	100%	42.81	3.78	884+780
			145868.62	113.55	100%	113.55	7.57	884+800
			145981.7	113.08	100%	113.08	3.74	884+820
			146019.06	37.36	100%	37.36	0	884+840
			146019.06	0	0%	0	0	884+860
			146019.06	0	0%	0	0	884+880
			146019.06	0	0%	0	0	884+900
			146019.06	0	0%	0	0	884+920
			146069.41	50.35	100%	50.35	5.04	884+940
			146144.66	75.25	100%	75.25	2.49	884+960
			146177.06	32.4	100%	32.4	0.75	884+980
			146192.84	15.78	100%	15.78	0.83	885+000
			146209.32	16.48	100%	16.48	0.82	885+020
			146219.02	9.7	100%	9.7	0.15	885+040
			146227.03	8.01	100%	8.01	0.65	885+060
			146236.51	9.48	100%	9.48	0.3	885+080
			146252.57	16.06	100%	16.06	1.31	885+100
			146268.47	15.9	100%	15.9	0.28	885+120
			146271.28	2.81	100%	2.81	0	885+140

مهندس إستشاري الهيئة

مهندس إستشاري الهيئة

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعتماد الرقاع المساحي

مهندس إستشاري





مشروع القطار الكهربائي السريع

إستاد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من التكم 881+900 إلى التكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المينستر)

152/2024/2025

إم ايه لمقاولات الصومية "محمود السيد أحمد فهم" 29-1-2025

رقم العقد

تفويض شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (8): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية..... إلخ



Notes	Total Volume (m3)	كثافة (kg/cm3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الصخرية (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة الصخرية (3م)	Cut Area(m2)	Station
	146271.28		146271.28	0	0%	0	0	885+160
			146271.28	0	0%	0	0	885+180
			146271.28	0	0%	0	0	885+200
			146271.28	0	0%	0	0	885+220
			146271.28	0	0%	0	0	885+240
			146271.28	0	0%	0	0	885+260
			146271.28	0	0%	0	0	885+280
			146271.28	0	0%	0	0	885+300
			146271.28	0	0%	0	0	885+320
			146271.28	0	0%	0	0	885+340
			146271.28	0	0%	0	0	885+360
			146271.28	0	0%	0	0	885+380
			146271.28	0	0%	0	0	885+400
			146271.28	0	0%	0	0	885+400

146,271.28

الإجمالي

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعتماد الرقعة المساحية

سجليل كند





مشروع القطر الكهربائي السريع

استناد أعمال الجسر الترابي لتخطى التل من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من التكم 881+900 إلى التكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر المباشر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهمي"

تأليف شركة :

29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المتفردة							
بند رقم (11): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المتماسكة.....الخ							
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتماسكة (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	13265.77	13265.77	0	0%	0	0	882+720
		13265.77	0	0%	0	0	882+740
		13265.77	0	0%	0	0	882+760
		13265.77	0	0%	0	0	882+780
		13265.77	0	0%	0	0	882+800
		13265.77	0	0%	0	0	882+820
		13265.77	0	0%	0	0	882+840
		13265.77	0	0%	0	0	882+860
		13265.77	0	0%	0	0	882+880
		13265.77	0	0%	0	0	882+900
		13265.77	0	0%	0	0	882+920
		13265.77	0	0%	0	0	882+940
		13265.77	0	0%	0	0	882+960
		13265.77	0	0%	0	0	882+980
		13265.77	0	0%	0	0	883+000
		13265.77	0	0%	0	0	883+020
		13265.77	0	0%	0	0	883+040
		13265.77	0	0%	0	0	883+060
		13265.77	0	0%	0	0	883+080
		13265.77	0	0%	0	0	883+100
		13265.77	0	0%	0	0	883+120
		13265.77	0	0%	0	0	883+140
		13265.77	0	0%	0	0	883+160
		13265.77	0	0%	0	0	883+180
		13265.77	0	0%	0	0	883+200
		13265.77	0	0%	0	0	883+220
		13265.77	0	0%	0	0	883+240
		13265.77	0	0%	0	0	883+260
		13265.77	0	0%	0	0	883+280
		13265.77	0	0%	0	0	883+300
		13265.77	0	0%	0	0	883+320
		13265.77	0	0%	0	0	883+340
		13265.77	0	0%	0	0	883+360
		13265.77	0	0%	0	0	883+380
		13265.77	0	0%	0	0	883+400
		13265.77	0	0%	0	0	883+420
		13265.77	0	0%	0	0	883+440
		13265.77	0	0%	0	0	883+460
		13265.77	0	0%	0	0	883+480
		13265.77	0	0%	0	0	883+500

مهندس استشاري الهيئة
لوجيا
أ.د. أحمد محمد عبد الله
القطاع الكهربائي السريع - العمل الثاني
أسوان - أرمنت

مهندس استشاري المساحة المسئول عن جودة واعتماد الرقعة المساحية
CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المتفردة
إم إيه MA للمقاولات العمومية
م. ش. ٥٩
م. ش. ٥٩
م. ش. ٥٩
م. ش. ٥٩



مشروع القطار الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي لخط التقي من مشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم ايه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

تفليد شركة :


29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بنو رقم (11): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المتماسكة..... الخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتماسكة (3م)	النسبة	كمية التربة في التربة المتماسكة وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	13265.77	4007.09	341.36	100%	341.36	16.03	881+620
		4317.61	310.52	100%	310.52	15.02	881+640
		4317.61	0	0%	347.33	19.71	881+660
		4317.61	0	0%	445.92	24.88	881+680
		4317.61	0	0%	248.78	0	881+700
		4317.61	0	0%	0	0	881+720
		4317.61	0	0%	0	0	881+740
		4317.61	0	0%	0	0	881+760
		4317.61	0	0%	0	0	881+780
		4317.61	0	0%	0	0	881+800
		4317.61	0	0%	0	0	881+820
		4317.61	0	0%	0	0	881+840
		4317.61	0	0%	0	0	881+860
		4516.295	198.685	50%	397.37	39.74	881+880
		5024.425	508.13	50%	1016.26	61.89	881+900
		5698.375	673.95	50%	1347.9	72.9	881+920
		6461.37	762.995	50%	1525.99	79.7	881+940
		7397.72	936.35	50%	1872.7	107.57	881+960
		8461.66	1063.94	50%	2127.88	105.22	881+980
		9523.515	1061.855	50%	2123.71	107.16	882+000
		10643.745	1120.23	50%	2240.46	116.89	882+020
		11870.915	1227.17	50%	2454.34	128.54	882+040
		13265.77	1394.855	50%	2789.71	150.43	882+060
		13265.77	0	0%	3036.5	153.22	882+080
		13265.77	0	0%	2742.4	121.02	882+100
		13265.77	0	0%	2208.48	99.83	882+120
		13265.77	0	0%	1987.18	98.89	882+140
		13265.77	0	0%	991.34	0.25	882+160
		13265.77	0	0%	1284.07	128.16	882+180
		13265.77	0	0%	2531.4	124.98	882+200
		13265.77	0	0%	1249.78	0	882+220
		13265.77	0	0%	0	0	882+240
		13265.77	0	0%	0	0	882+620
		13265.77	0	0%	0	0	882+640
		13265.77	0	0%	0	0	882+660
		13265.77	0	0%	0	0	882+680
		13265.77	0	0%	0	0	882+700



مشروع القطار الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بأمر المباشرة)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات الصومية "محمود السيد أحمد فهميم"

تأليف شركة :

29-1-2025

اجملي حصر الاعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذة

بند رقم (11): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المتمسكة..... الخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتمسكة (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتمسكة وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	3665.73	32.74	32.74	100%	32.74	3.27	880+820
		215.89	183.15	100%	183.15	15.04	880+840
		567.17	351.28	100%	351.28	20.09	880+860
		877.48	310.31	100%	310.31	10.94	880+880
		1083.57	206.09	100%	206.09	9.67	880+900
		1269.13	185.56	100%	185.56	8.89	880+920
		1509.51	240.38	100%	240.38	15.15	880+940
		2024.14	514.63	100%	514.63	36.31	880+960
		2545.27	521.13	100%	521.13	15.8	880+980
		2757.2	211.93	100%	211.93	5.39	881+000
		2839.55	82.35	100%	82.35	2.84	881+020
		2871.49	31.94	100%	31.94	0.35	881+040
		2877.39	5.9	100%	5.9	0.24	881+060
		2879.76	2.37	100%	2.37	0	881+080
		2879.76	0	0%	0	0	881+100
		2879.76	0	0%	0	0	881+120
		2879.76	0	0%	0	0	881+140
		2879.76	0	0%	0	0	881+160
		2879.76	0	0%	0	0	881+180
		2879.76	0	0%	0	0	881+200
		2879.76	0	0%	0	0	881+220
		2879.76	0	0%	0	0	881+240
		2879.76	0	0%	0	0	881+260
		2879.76	0	0%	0	0	881+280
		2879.76	0	0%	0	0	881+300
		2879.76	0	0%	0	0	881+320
		2879.76	0	0%	0	0	881+340
		2879.76	0	0%	0	0	881+360
		2879.76	0	0%	0	0	881+380
		2879.76	0	0%	0	0	881+400
		2879.76	0	0%	0	0	881+420
		2879.76	0	0%	0	0	881+440
		2879.76	0	0%	0	0	881+460
		2879.76	0	0%	0	0	881+480
		2879.76	0	0%	0	0	881+500
		2892.18	12.42	100%	12.42	1.24	881+520
		2956.65	64.47	100%	64.47	5.21	881+540
		3109.15	152.5	100%	152.5	10.04	881+560
		3347.15	238	100%	238	13.76	881+580
		3665.73	318.58	100%	318.58	18.1	881+600

لوجيستيات الإعمار
إ.د. أحمد محمد عبد الله
القطاع الخامس - أرمنت - أسوان

CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المنفذة

إم إيه
م. ض. ٥٠٩ - ٥٠٩
م. ض. ٢٢٠ - ٢٢٠
م. ض. ٢٢٠ - ٢٢٠
م. ض. ٢٢٠ - ٢٢٠

اجملی حصر الاعمال حتی تاریخ



مشروع القطر الكهربائي السريع

إسناد أعمال الجسر الترابي تلخظ التلخظ من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أسوان) المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بألمتر الميتر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهمي"

تلفظ شركة :

29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجملي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (11): بالمتن المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المتساهلة..... الخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتساهلة (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتساهلة وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	13265.77	13265.77	0	0%	0	0	884+320
		13265.77	0	0%	0	0	884+340
		13265.77	0	0%	0	0	884+360
		13265.77	0	0%	0	0	884+380
		13265.77	0	0%	0	0	884+400
		13265.77	0	0%	0	0	884+420
		13265.77	0	0%	0	0	884+440
		13265.77	0	0%	0	0	884+460
		13265.77	0	0%	0	0	884+480
		13265.77	0	0%	0	0	884+500
		13265.77	0	0%	0	0	884+520
		13265.77	0	0%	0	0	884+540
		13265.77	0	0%	0	0	884+560
		13265.77	0	0%	0	0	884+580
		13265.77	0	0%	0	0	884+600
		13265.77	0	0%	0	0	884+620
		13265.77	0	0%	0	0	884+640
		13265.77	0	0%	0	0	884+660
		13265.77	0	0%	0	0	884+680
		13265.77	0	0%	0	0	884+700
		13265.77	0	0%	0	0	884+720
		13265.77	0	0%	0	0	884+740
		13265.77	0	0%	0	0	884+760
		13265.77	0	0%	0	0	884+780
		13265.77	0	0%	0	0	884+800
		13265.77	0	0%	0	0	884+820
		13265.77	0	0%	0	0	884+840
		13265.77	0	0%	0	0	884+860
		13265.77	0	0%	0	0	884+880
		13265.77	0	0%	0	0	884+900

مهندس إستشاري الهيئة


مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعتماد الرقع المساحي

الشركة المنفذة

سجليل كاد

إم إيه

ر.م.م.م.





مشروع القطار الكهربائي السريع

إسناد أعمال الجسر الترابي لخط التثني من مشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السفلي (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0,35 كم (بالمتر المباشر)

152/2024/2025

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

29-1-2025

رقم العقد

تفصيل شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (11): بالتميز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المتماسكة..... الخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المتماسكة (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	13265.77	13265.77	0	0%	0	0	884+920
		13265.77	0	0%	0	0	884+940
		13265.77	0	0%	0	0	884+960
		13265.77	0	0%	0	0	884+980
		13265.77	0	0%	0	0	885+000
		13265.77	0	0%	0	0	885+020
		13265.77	0	0%	0	0	885+040
		13265.77	0	0%	0	0	885+060
		13265.77	0	0%	0	0	885+080
		13265.77	0	0%	0	0	885+100
		13265.77	0	0%	0	0	885+120
		13265.77	0	0%	0	0	885+140
		13265.77	0	0%	0	0	885+160
		13265.77	0	0%	0	0	885+180
		13265.77	0	0%	0	0	885+200
		13265.77	0	0%	0	0	885+220
		13265.77	0	0%	0	0	885+240
		13265.77	0	0%	0	0	885+260
		13265.77	0	0%	0	0	885+280
		13265.77	0	0%	0	0	885+300
		13265.77	0	0%	0	0	885+320
		13265.77	0	0%	0	0	885+340
		13265.77	0	0%	0	0	885+360
		13265.77	0	0%	0	0	885+380
		13265.77	0	0%	0	0	885+400
	13,265.77						الإجمالي

مهندس استشاري الهيئة

أ. د. محمد مصطفى عبد الله
مهندس استشاري الهيئة
القطاع الكهربائي السريع - أرمنت - أسوان


مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي

سهيل كاد



الشرطة المنفذة

إم إيه



مشروع القطار الكهربائي السريع

اسناد أعمال الجسر الترابي لخط ثنائي من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) قطاع السكك (أرمنت - أسوان)
المسافة من التكم 881+900 إلى التكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهمي"

تأليف شركة :

29-1-2025

اجتمعت حضر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذة

بند رقم (7): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة الصلبة..... الخ

39418.99	22722.72	770.27	100%	770.27	38.19	881+620
	23473.36	750.64	100%	750.64	36.88	881+640
	24147.09	673.73	100%	673.73	30.5	881+660
	24840.99	693.9	100%	693.9	38.89	881+680
	25229.91	388.92	100%	388.92	0	881+700
	25229.91	0	0%	0	0	881+720
	25229.91	0	0%	0	0	881+740
	25229.91	0	0%	0	0	881+760
	25229.91	0	0%	0	0	881+780
	25229.91	0	0%	0	0	881+800
	25229.91	0	0%	0	0	881+820
	25229.91	0	0%	0	0	881+840
	26421.65	1191.74	100%	1191.74	119.17	881+860
	27646.61	1224.96	100%	1224.96	3.32	881+880
	27734.93	88.32	100%	88.32	5.51	881+900
	28100.32	365.39	100%	365.39	31.03	881+920
	28975.97	875.65	100%	875.65	56.53	881+940
	29585.23	609.26	100%	609.26	4.39	881+960
	29890.26	305.03	100%	305.03	26.11	881+980
	30484.92	594.66	100%	594.66	33.35	882+000
	30884.91	399.99	100%	399.99	6.65	882+020
	31054.94	170.03	100%	170.03	10.36	882+040
	31250.58	195.64	100%	195.64	9.2	882+060
	31579.33	328.75	100%	328.75	23.67	882+080
	31955.09	375.76	100%	375.76	13.91	882+100
	32338.93	383.84	100%	383.84	24.48	882+120
	32697.61	358.68	100%	358.68	11.39	882+140
	33854.33	1156.72	100%	1156.72	104.28	882+160
	35100.02	1245.69	100%	1245.69	20.29	882+180
	35477.46	377.44	100%	377.44	17.46	882+200
	35771.69	294.23	100%	294.23	11.97	882+220
	36079.82	308.13	100%	308.13	18.85	882+240
	36500.93	421.11	100%	421.11	18.16	882+620
	36875.25	374.32	100%	374.32	19.27	882+640
	37296.06	420.81	100%	420.81	22.81	882+660
	37758.96	462.9	100%	462.9	23.48	882+680
	38177.01	418.05	100%	418.05	18.33	882+700
	38521.51	344.5	100%	344.5	16.12	882+720
	38803.39	281.88	100%	281.88	12.07	882+740
	38967.56	164.17	100%	164.17	4.35	882+760
	39158.85	191.29	100%	191.29	14.78	882+780
	39418.99	260.14	100%	260.14	11.23	882+800

مهندس استشاري الهيئة

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مرحلة إعداد ورفع المراسي

الشركة المنفذة

مهندس استشاري الهيئة
أ.د/احمد محمد علي
القطار الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

إم إيه
م. ش. ٥٩ - ٥٢ - ٤١٠ - ٥٠٠١٥٩
ص. ب. ١٢٧٢١
ش. السعدية - مركز القنطرة شرق - الاسماعيلية

مشروع القطر الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"

تأليف شركة :

29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (7): بكميات المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العكبة الخ

		6467.08	798.31	100%	798.31	46.37	880+820
		7326.85	859.77	100%	859.77	39.61	880+840
		8132.31	805.46	100%	805.46	40.93	880+860
		9126.33	994.02	100%	994.02	58.47	880+880
		10157.54	1031.21	100%	1031.21	44.65	880+900
		10953.13	795.59	100%	795.59	34.91	880+920
		11649.86	696.73	100%	696.73	34.76	880+940
		12456.42	806.56	100%	806.56	45.9	880+960
		13337.94	881.52	100%	881.52	42.26	880+980
		14094.05	756.11	100%	756.11	33.36	881+000
		14733.89	639.84	100%	639.84	30.63	881+020
		15369.91	636.02	100%	636.02	32.97	881+040
		15941.06	571.15	100%	571.15	24.14	881+060
		16371.58	430.52	100%	430.52	18.91	881+080
		16728.69	357.11	100%	357.11	16.8	881+100
		17011.39	282.7	100%	282.7	11.47	881+120
		17126.05	114.66	100%	114.66	0	881+140
		17126.05	0	0%	0	0	881+160
		17126.05	0	0%	0	0	881+180
		17126.05	0	0%	0	0	881+200
		17126.05	0	0%	0	0	881+220
		17126.05	0	0%	0	0	881+240
		17126.05	0	0%	0	0	881+260
		17126.05	0	0%	0	0	881+280
		17126.05	0	0%	0	0	881+300
		17126.05	0	0%	0	0	881+320
		17126.05	0	0%	0	0	881+340
		17126.05	0	0%	0	0	881+360
		17126.05	0	0%	0	0	881+380
		17230.46	104.41	100%	104.41	10.44	881+400
		17465.99	235.53	100%	235.53	13.11	881+420
		17726.71	260.72	100%	260.72	12.96	881+440
		18022.81	296.1	100%	296.1	16.65	881+460
		18391.34	368.53	100%	368.53	20.2	881+480
		18811.33	419.99	100%	419.99	21.8	881+500
		19336.93	525.6	100%	525.6	30.77	881+520
		19967.58	630.65	100%	630.65	32.3	881+540
		20600.33	632.75	100%	632.75	30.98	881+560
		21237.07	636.74	100%	636.74	32.69	881+580
		21952.45	715.38	100%	715.38	38.84	881+600

21952.45

مهندس استشاري الهيئة

لوح استشاري الهيئة

أ.د. أحمد محمد عبد الله
القطاع الكهربائي السريع - البعث الثاني
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة وإعتماد الرقع المملو

م.ي.ي. ك.م
CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المنفذة

إم إيه

إم إيه M&A للمقاولات العمومية
م.ش. ٠٩ - ٠١ - ٤١٠ - ٠٠١٥٩ - ٥
م.ش. ١٢٧٢١ ب.ش. ٨٢٢ - ٩٦١ - ٢٢٠
ش. المنصورة - مركز الشرطة شرق - الاسماعيلية

مشروع القطر الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي لتخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الطوب - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

15/2/2024/2025

رقم الخط

إم إيه تملفونات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

تلفزة شركة :

29-1-2025

اجملى حصر الأعمال حتى تاريخ

بين حصر اجملى الكميات لأعمال القطع المنفذة

بند رقم (7): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة المعينة..... الخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة المعينة (م3)	النسبة	كمية الحفر في التربة المعينة وشطيرة التماسك (م3)	Cut Area(m2)	Station
		0	0	100%	0	0.11	880+000
		1.29	1.29	100%	1.29	0.02	880+020
		1.69	0.4	100%	0.4	0.02	880+040
		2.14	0.45	100%	0.45	0.03	880+060
		3.94	1.8	100%	1.8	0.15	880+080
		5.95	2.01	100%	2.01	0.05	880+100
		6.98	1.03	100%	1.03	0.05	880+120
		8.17	1.19	100%	1.19	0.06	880+140
		9.26	1.09	100%	1.09	0.04	880+160
		9.98	0.72	100%	0.72	0.03	880+180
		11.05	1.07	100%	1.07	0.08	880+200
		12.01	0.96	100%	0.96	0.02	880+220
		12.42	0.41	100%	0.41	0.02	880+240
		12.68	0.26	100%	0.26	0	880+260
		12.7	0.02	100%	0.02	0	880+280
		12.99	0.29	100%	0.29	0.03	880+300
		13.41	0.42	100%	0.42	0.01	880+320
		13.57	0.16	100%	0.16	0	880+340
		13.64	0.07	100%	0.07	0	880+360
		13.89	0.25	100%	0.25	0.02	880+380
		14.22	0.33	100%	0.33	0.01	880+400
		14.52	0.3	100%	0.3	0.02	880+420
		191.98	177.46	100%	177.46	17.73	880+440
		632.37	440.39	100%	440.39	26.31	880+460
		1067.46	435.09	100%	435.09	17.2	880+480
		1404.06	336.6	100%	336.6	16.46	880+500
		1706.61	302.55	100%	302.55	13.79	880+520
		1960.06	253.45	100%	253.45	11.55	880+540
		2263.18	303.12	100%	303.12	18.76	880+560
		2624.16	360.98	100%	360.98	17.34	880+580
		3075.36	451.2	100%	451.2	27.78	880+600
		3551.18	475.82	100%	475.82	19.8	880+620
		3838.03	286.85	100%	286.85	8.88	880+640
		3979.32	141.29	100%	141.29	5.25	880+660
		4097.23	117.91	100%	117.91	6.55	880+680
		4190.2	92.97	100%	92.97	2.75	880+700
		4235.9	45.7	100%	45.7	1.82	880+720
		4293.44	57.54	100%	57.54	3.93	880+740
		4491.4	197.96	100%	197.96	15.86	880+760
		4992.06	500.66	100%	500.66	34.2	880+780
		5668.77	676.71	100%	676.71	33.47	880+800

5668.77

مهندس إستشاري الهيئة
لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د/ أحمد محمد محمد
القطاع الكهربائي السريع - الخط الثاني
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

مهندس إستشاري الهيئة العامة للغمرات
لوجيك للإستشارات الهندسية
CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المنفذة

إم إيه

إم إيه MA تملفونات العمومية
م.ش. ٠٩ - ٠١ - ٤١٠ - ٠٠١٥٩
م.ش. ١٢٧٢١ ب.ش. ٨٢٤ - ٩٦١ - ٢٢٠
مركز القنطرة شرق - الاسماعيلية

مشروع الخطار الكهربى السريع

استد أعمال الجسر الترابى للخط الثانى من مشروع الخطار الكهربى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع تاسع (ارمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالأمر المباشر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

تفويض شركة :

29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالى الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (7): بتمت المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....الخ

39713.7	294.71	100%	294.71	18.24	882+820
40092.3	378.6	100%	378.6	19.62	882+840
40480.98	388.68	100%	388.68	19.24	882+860
40845.67	364.69	100%	364.69	17.22	882+880
41165.56	319.89	100%	319.89	14.76	882+900
41496.61	331.05	100%	331.05	18.34	882+920
41975.47	478.86	100%	478.86	29.55	882+940
42487.17	511.7	100%	511.7	21.63	882+960
42901.28	414.11	100%	414.11	19.79	882+980
43178.15	276.87	100%	276.87	7.9	883+000
43431.79	253.64	100%	253.64	17.46	883+020
43709.51	277.72	100%	277.72	10.31	883+040
43909.2	199.69	100%	199.69	9.66	883+060
44088.62	179.42	100%	179.42	8.28	883+080
44279.82	191.2	100%	191.2	10.84	883+100
44626.5	346.68	100%	346.68	23.83	883+120
45298.37	671.87	100%	671.87	43.36	883+140
46024.58	726.21	100%	726.21	29.26	883+160
46490.98	466.4	100%	466.4	17.38	883+180
46852.54	361.56	100%	361.56	18.78	883+200
47180.58	328.04	100%	328.04	14.02	883+220
47421.67	241.09	100%	241.09	10.08	883+240
47650.06	228.39	100%	228.39	12.75	883+260
47815.35	165.29	100%	165.29	3.77	883+280
47918.48	103.13	100%	103.13	6.54	883+300
48037.43	118.95	100%	118.95	5.36	883+320
48132.73	95.3	100%	95.3	4.17	883+340
48239.01	106.28	100%	106.28	6.45	883+360
48344.98	105.97	100%	105.97	4.14	883+380
48444	99.02	100%	99.02	5.76	883+400
48512.93	68.93	100%	68.93	1.13	883+420
48541.87	28.94	100%	28.94	1.76	883+440
48618.51	76.64	100%	76.64	5.9	883+460
48751.92	133.41	100%	133.41	7.44	883+480
48867.13	115.21	100%	115.21	4.08	883+500
48907.97	40.84	100%	40.84	0	883+520
48907.97	0	0%	0	0	883+540
48907.97	0	0%	0	0	883+560
48907.97	0	0%	0	0	883+580
48907.97	0	0%	0	0	883+600

48907.97

مهندس إستشارى الهيئة

مهندس إستشارى المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحى

الشركة المنفذة

إم إيه

لوجيك للإستشارات الهندسية
أ.د/ أحمد محمد عبد الله
القطاع الكهربى السريع - الخط الثانى
ارمنت - أسوان

مهندس
CCG CIVIL CAD GROUP
Dr. Fasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

إم إيه لمقاولات العمومية
م.ش. ٥٠٩ - ٥٠٩ - ٥٠٩ - ٥٠٩
م.ش. ٢٢٠ - ٩٦١ - ٨٢٤
ش. المنصورة - مركز القنطرة شرق - الإسماعيلية



مشروع الخط السريع

استأجر العمل المبرر الترابي لخط التلبي من مشروع الخط السريع (الطريق - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر المباشر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات المعمومية "محمود السيد أحمد فهميم"

تفصيل شقة:

29-1-2025

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (7): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....(الخ)


48907.97	48907.97	0	0%	0	0	883+620
	48907.97	0	0%	0	0	883+640
	48907.97	0	0%	0	0	883+660
	48907.97	0	0%	0	0	883+680
	48907.97	0	0%	0	0	883+700
	48907.97	0	0%	0	0	883+720
	48907.97	0	0%	0	0	883+740
	48907.97	0	0%	0	0	883+760
	48907.97	0	0%	0	0	883+780
	48907.97	0	0%	0	0	883+800
	48907.97	0	0%	0	0	883+820
	48907.97	0	0%	0	0	883+840
	48907.97	0	0%	0	0	883+860
	48907.97	0	0%	0	0	883+880
	48907.97	0	0%	0	0	883+900
	48907.97	0	0%	0	0	883+920
	48907.97	0	0%	0	0	883+940
	48907.97	0	0%	0	0	883+960
	48907.97	0	0%	0	0	883+980
	48907.97	0	0%	0	0	884+000
	48907.97	0	0%	0	0	884+020
	48907.97	0	0%	0	0	884+040
	48907.97	0	0%	0	0	884+060
	48907.97	0	0%	0	0	884+080
	48907.97	0	0%	0	0	884+100
	48907.97	0	0%	0	0	884+120
	48907.97	0	0%	0	0	884+140
	48907.97	0	0%	0	0	884+160
	48907.97	0	0%	0	0	884+180
	48907.97	0	0%	0	0	884+200
	48907.97	0	0%	0	0	884+220
	48907.97	0	0%	0	0	884+240
	48907.97	0	0%	0	0	884+260
	48907.97	0	0%	0	0	884+280
	48907.97	0	0%	0	0	884+300
	48907.97	0	0%	0	0	884+320
	48907.97	0	0%	0	0	884+340
	48907.97	0	0%	0	0	884+360
	48907.97	0	0%	56.12	5.61	884+380
	48907.97	0	0%	726.43	67.03	884+400

مهندس استشاري الهندسة

مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقعة المساحية

الشركة المنفذة

إم إيه





مشروع الخط الكهربائي السريع

إسناد أعمال الجسر الترابي لخط التتويج من مشروع الخط الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من التكم 881+900 إلى التكم 882+250 بطول 0,35 كم (بالأمر التنفيذي)

152/2024/2025

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"

29-1-2025

رقم العقد

تفليد شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (7): بالمتن المتكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....الخ

48907.97	48907.97	0	0%	1461.03	79.07	884+420
	48907.97	0	0%	1361.72	57.1	884+440
	48907.97	0	0%	785.05	21.41	884+460
	48907.97	0	0%	337.87	12.38	884+480
	48907.97	0	0%	223.92	10.01	884+500
	48907.97	0	0%	533.92	43.38	884+520
	48907.97	0	0%	1227.55	79.37	884+540
	48907.97	0	0%	1693.96	90.02	884+560
	48907.97	0	0%	1514.9	61.47	884+580
	48907.97	0	0%	862.76	24.81	884+600
	48907.97	0	0%	450.18	20.21	884+620
	48907.97	0	0%	273.98	7.19	884+640
	48907.97	0	0%	148.28	7.64	884+660
	48907.97	0	0%	120.65	4.42	884+680
	48907.97	0	0%	92.72	4.85	884+700
	48907.97	0	0%	147.46	9.9	884+720
	48907.97	0	0%	212.6	11.36	884+740
	48907.97	0	0%	250.37	13.68	884+760
	48907.97	0	0%	241.12	10.44	884+780
	48907.97	0	0%	376.45	27.21	884+800
	48907.97	0	0%	433.39	16.13	884+820
	48907.97	0	0%	161.3	0	884+840
	48907.97	0	0%	0	0	884+860
	48907.97	0	0%	0	0	884+880
	48907.97	0	0%	0	0	884+900




مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرفع المساحي



الشركة المنفذة

إم إيه





مشروع القطار الكهربائي السريع

إستاد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

رقم العقد

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

تفليذ شركة :

29-1-2025

اجملى حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ							
بند رقم (7): بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية.....الخ							
	48907.97	0	0%	0	0	0	884+920
	49075.54	167.57	100%	167.57	16.76		884+940
	49376.04	300.5	100%	300.5	13.29		884+960
	49515.59	139.55	100%	139.55	0.66		884+980
	49531.55	15.96	100%	15.96	0.94		885+000
	49552.98	21.43	100%	21.43	1.21		885+020
	49571.52	18.54	100%	18.54	0.65		885+040
	49594.81	23.29	100%	23.29	1.68		885+060
	49630.23	35.42	100%	35.42	1.86		885+080
	49659.49	29.26	100%	29.26	1.07		885+100
	49676.61	17.12	100%	17.12	0.64		885+120
	49683.06	6.45	100%	6.45	0		885+140
	49683.06	0	0%	0	0		885+160
	49683.06	0	0%	0	0		885+180
	49683.06	0	0%	0	0		885+200
	49683.06	0	0%	0	0		885+220
	49683.06	0	0%	0	0		885+240
	49683.06	0	0%	0	0		885+260
	49683.06	0	0%	0	0		885+280
	49683.06	0	0%	0	0		885+300
	49683.06	0	0%	0	0		885+320
	49683.06	0	0%	0	0		885+340
	49683.06	0	0%	0	0		885+360
	49683.06	0	0%	0	0		885+380
	49683.06	0	0%	0	0		885+400
49,683.06	الإجمالي						

مهندس إستشاري الهيئة

لوجيستيا

أ.د. أحمد محمد محمد
القطاع السادس - أرمنت - أسوان

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقع المساحي

سيفيل كاد
CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المنفذة

إم.إيه

إم إيه
م.ش. ٠٩ - ٠١ - ٤١٠ - ٠٠٩٥٩ - ٥
ب.ش. ١٢٧٢١ - ٨٢٤ - ٩٦١ - ٢٢٠
ش. المنصورة - مركز القنطرة شرق - الاسماعيلية



مشروع الخط الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي لخط تفتي من مشروع الخط الكهربائي السريع (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

إم إيه تملكولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

29-1-2025

رقم العقد

تنفيذ شركة :

إجمالي حصر الأصل حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بأن رقم (12) : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لتربة شديدة التماسك.....

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة شديدة التماسك (م3)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك (م3)	النسبة	كمية الحفر في التربة الناعية وشديدة التماسك (م3)	Cut Area(m2)	Station
	0	0	0	0%	0	0%	0	0	880+000
		0	0	0%	0	0%	1.29	0	880+020
		0	0	0%	0	0%	0.4	0	880+040
		0	0	0%	0	0%	0.45	0	880+060
		0	0	0%	0	0%	1.8	0	880+080
		0	0	0%	0	0%	2.01	0	880+100
		0	0	0%	0	0%	1.03	0	880+120
		0	0	0%	0	0%	1.19	0	880+140
		0	0	0%	0	0%	1.09	0	880+160
		0	0	0%	0	0%	0.72	0	880+180
		0	0	0%	0	0%	1.07	0	880+200
		0	0	0%	0	0%	0.96	0	880+220
		0	0	0%	0	0%	0.41	0	880+240
		0	0	0%	0	0%	0.26	0	880+260
		0	0	0%	0	0%	0.02	0	880+280
		0	0	0%	0	0%	0.29	0	880+300
		0	0	0%	0	0%	0.42	0	880+320
		0	0	0%	0	0%	0.16	0	880+340
		0	0	0%	0	0%	0.07	0	880+360
		0	0	0%	0	0%	0.25	0	880+380
		0	0	0%	0	0%	0.33	0	880+400
		0	0	0%	0	0%	0.3	0	880+420
		0	0	0%	0	0%	177.46	0	880+440
		0	0	0%	0	0%	440.39	0	880+460
		0	0	0%	0	0%	435.09	0	880+480
		0	0	0%	0	0%	336.6	0	880+500
		0	0	0%	0	0%	302.55	0	880+520
		0	0	0%	0	0%	253.45	0	880+540
		0	0	0%	0	0%	303.12	0	880+560
		0	0	0%	0	0%	360.98	0	880+580
		0	0	0%	0	0%	451.2	0	880+600
		0	0	0%	0	0%	475.82	0	880+620
		0	0	0%	0	0%	286.85	0	880+640
		0	0	0%	0	0%	141.29	0	880+660
		0	0	0%	0	0%	117.91	0	880+680
		0	0	0%	0	0%	92.97	0	880+700
		0	0	0%	0	0%	45.7	0	880+720
		0	0	0%	0	0%	57.54	0	880+740
		0	0	0%	0	0%	197.96	0	880+760
		0	0	0%	0	0%	500.66	0	880+780
		0	0	0%	0	0%	676.71	0	880+800

مهندس إستشاري الهيئة


مهندس إستشاري الهيئة

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقع المساحي

سجل كد

الشركة المنفذة

إم إيه





مشروع الخط الكهربائي السريع

استند أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع الخط الكهربائي السريع (الفرع - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (أرمنت - أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر الميتر)

152/2024/2025

إم إيه لمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"م

29-1-2025

رقم العقد

تنفيذ شركة :

بمسمى حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذ

بند رقم (12) : يمشترى المكعبات أسفل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لتربة شديدة التماسك

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة شديدة التماسك (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتوسطة وشديدة التماسك (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة العادية وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
		0	0	0%	32.74	0%	798.31	3.27	880+820
		0	0	0%	183.15	0%	859.77	15.04	880+840
		0	0	0%	351.28	0%	805.46	20.09	880+860
		0	0	0%	310.31	0%	994.02	10.94	880+880
		0	0	0%	206.09	0%	1031.21	9.67	880+900
		0	0	0%	185.56	0%	795.59	8.89	880+920
		0	0	0%	240.38	0%	696.73	15.15	880+940
		0	0	0%	514.63	0%	806.56	36.31	880+960
		0	0	0%	521.13	0%	881.52	15.8	880+980
		0	0	0%	211.93	0%	756.11	5.39	881+000
		0	0	0%	82.35	0%	639.84	2.84	881+020
		0	0	0%	31.94	0%	636.02	0.35	881+040
		0	0	0%	5.9	0%	571.15	0.24	881+060
		0	0	0%	2.37	0%	430.52	0	881+080
		0	0	0%	0	0%	357.11	0	881+100
		0	0	0%	0	0%	282.7	0	881+120
		0	0	0%	0	0%	114.66	0	881+140
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+160
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+180
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+200
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+220
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+240
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+260
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+280
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+300
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+320
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+340
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+360
		0	0	0%	0	0%	0	0	881+380
		0	0	0%	0	0%	104.41	0	881+400
		0	0	0%	0	0%	235.53	0	881+420
		0	0	0%	0	0%	260.72	0	881+440
		0	0	0%	0	0%	296.1	0	881+460
		0	0	0%	0	0%	368.53	0	881+480
		0	0	0%	0	0%	419.99	0	881+500
		0	0	0%	12.42	0%	525.6	1.24	881+520
		0	0	0%	64.47	0%	630.65	5.21	881+540
		0	0	0%	152.5	0%	632.75	10.04	881+560
		0	0	0%	238	0%	636.74	13.76	881+580
		0	0	0%	318.58	0%	715.38	18.1	881+600

إم إيه لمقاولات العمومية
م. ص. ٩ - ٥١ - ٤١٠ - ٥٠١٥٩
ب. ق. ١٢٣١ - ٨٦٤ - ٩٦١ - ٣٢٠
ش. المنصورة، مركز القاهرة ش. الجمهورية

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الورق المساحي

CIVIL CAD GROUP
Dr. Yasser Mogahed
HSR Blue Line
6th Sector

الشركة المنفذة

إم إيه

إم إيه لمقاولات العمومية
م. ص. ٩ - ٥١ - ٤١٠ - ٥٠١٥٩
ب. ق. ١٢٣١ - ٨٦٤ - ٩٦١ - ٣٢٠
ش. المنصورة، مركز القاهرة ش. الجمهورية



مشروع تقطير التهرينى السريع

استاد أعمال البحر التهرينى لخط التهرينى من مشروع تقطير التهرينى السريع (الطريق - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع السادس (أرمت - أسوان)
(المسافة من التهرينى 881+900 إلى التهرينى 882+250 بطول 0.35 كم (بأثر الميتر)

152/2024/2025

إمارة تقطير التهرينى - محمود السيد أحمد فهم

29-1-2025

رقم العقد

تفصيل شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال التقطير المتبقية

بم (رقم 12) : بالتميز المالك أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لتربة شديدة التماسك

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M)	كمية التربة شديدة التماسك (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتوسطة وشديدة التماسك (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة العادية وشديدة التماسك (3م)	Cut Area(m2)	Station
	26021.34	26021.34	0	0%	0	0%	40.84	0	883+520
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+540
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+560
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+580
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+600
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+620
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+640
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+660
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+680
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+700
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+720
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+740
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+760
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+780
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+800
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+820
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+840
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+860
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+880
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+900
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+920
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+940
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+960
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	883+980
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+000
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+020
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+040
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+060
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+080
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+100
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+120
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+140
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+160
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+180
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+200
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+220
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+240
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+260
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+280
		26021.34	0	0%	0	0%	0	0	884+300



مهندس استشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الرقعة المساحية

سجل 85



الشركة المنفذة

إدارة





جمعی حصر الأعمال حتی تاریخ

بند رقم (12): بالتمتع المكعب أصلي حلق باستخدام المعدات الميكانيكية لتزوية شديدة التعاكس.....الم

26021.34

الشركة المنفذة

امری

ام ايه MA للتقاولات العمومية
م.ض ٠٩ - ٠١ - ٠١٠٩٠٩٠٩
عن ق. ١٧٧٧١ ب. ٩٧١ - ٩٧١
ش. المنصورة. مركز القنطرة شرق. الاسماعيلية



مشروع الخط الكهربائي السريع

استد أعمال الجسر الترابي لخط التتلي من مشروع الخط الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) لطول 882+250 بطول 0.35 كم (بالمتر المباشر)

152/2024/2025

إم إيه للمقاولات العمرانية "محمود السيد أحمد فهميم"

29-1-2025

رقم العقد

تفويض شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال الطلح المنفذ


بند رقم (12): بامتنر الملعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة جديدة التعمش

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة الجديدة التعمش (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتعمشة وحيدة التعمش (3م)	النسبة	كمية الحفر في التربة اللينة وحيدة التعمش (3م)	Cut Area(m2)	Station
		0	0	0%	341.36	0%	770.27	16.03	881+620
		0	0	0%	310.52	0%	750.64	15.02	881+640
		347.33	347.33	100%	347.33	0%	673.73	19.71	881+660
		793.25	445.92	100%	445.92	0%	693.9	24.88	881+680
		1042.03	248.78	100%	248.78	0%	388.92	0	881+700
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+720
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+740
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+760
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+780
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+800
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+820
		1042.03	0	0%	0	0%	0	0	881+840
		1042.03	0	0%	0	0%	1191.74	0	881+860
		1240.715	198.685	50%	397.37	0%	1224.96	39.74	881+880
		1748.845	508.13	50%	1016.26	0%	88.32	61.89	881+900
		2422.795	673.95	50%	1347.9	0%	365.39	72.9	881+920
		3185.79	762.995	50%	1525.99	0%	875.65	79.7	881+940
		4122.14	936.35	50%	1872.7	0%	609.26	107.57	881+960
		5186.08	1063.94	50%	2127.88	0%	305.03	105.22	881+980
		6247.935	1061.855	50%	2123.71	0%	594.66	107.16	882+000
		7368.165	1120.23	50%	2240.46	0%	399.99	116.89	882+020
		8595.335	1227.17	50%	2454.34	0%	170.03	128.54	882+040
		9990.19	1394.855	50%	2789.71	0%	195.64	150.43	882+060
		13026.69	3036.5	100%	3036.5	0%	328.75	153.22	882+080
		15769.09	2742.4	100%	2742.4	0%	375.76	121.02	882+100
		17977.57	2208.48	100%	2208.48	0%	383.84	99.83	882+120
		19964.75	1987.18	100%	1987.18	0%	358.68	98.89	882+140
		20956.09	991.34	100%	991.34	0%	1156.72	0.25	882+160
		22240.16	1284.07	100%	1284.07	0%	1245.69	128.16	882+180
		24771.56	2531.4	100%	2531.4	0%	377.44	124.98	882+200
		26021.34	1249.78	100%	1249.78	0%	294.23	0	882+220
		26021.34	0	0%	0	0%	308.13	0	882+240
		26021.34	0	0%	0	0%	421.11	0	882+620
		26021.34	0	0%	0	0%	374.32	0	882+640
		26021.34	0	0%	0	0%	420.81	0	882+660
		26021.34	0	0%	0	0%	462.9	0	882+680
		26021.34	0	0%	0	0%	418.05	0	882+700

26021.34

مهندس إستشاري المساحة المسئول عن مراجعة واعتماد الربع المساحي

الشركة المنفذة





جمعی عصر الاعمال حتی تاریخ

بند رقم (12): يتمثل المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للزراعة شديدة التعاقب.....(الم)

39715.07

ام ايه MA للمقاولات العمومية
م.ض. ٠٩ - ٠١ - ٤٦٠ - ٠٠١٥٩
ب.ت. ١١٢٢١ - ١٢٥ - ٩٦١ - ٢٢٠
ش. المنصورة - مركز القنطرة شرق - الاسماعيلية



مشروع الخط الكهربائي السريع

إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع الخط الكهربائي السريع (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس (أسوان)
المسافة من الكم 881+900 إلى الكم 882+250 بطول 0,35 كم (بأثر الميائل)

152/2024/2025

إم إيه للمقاولات العمومية "محمود السيد أحمد فهم"

29-1-2025

رقم العقد

تفدية شركة :

إجمالي حصر الأعمال حتى تاريخ

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المتلفة									
بند رقم (12): بقدر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة شديدة التماسك..... الخ									
Notes	Total Volume (m3)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)	كمية التربة شديدة التماسك (م3)	النسبة	كمية الحفر في التربة المتوسطة وشديدة التماسك (م3)	النسبة	كمية الحفر في التربة العادية وشديدة التماسك (م3)	Cut Area(m2)	Station
	39715.07	39715.07	0	0%	0	0%	0	0	884+920
		39715.07	0	0%	0	0%	167.57	0	884+940
		39715.07	0	0%	0	0%	300.5	0	884+960
		39715.07	0	0%	0	0%	139.55	0	884+980
		39715.07	0	0%	0	0%	15.96	0	885+000
		39715.07	0	0%	0	0%	21.43	0	885+020
		39715.07	0	0%	0	0%	18.54	0	885+040
		39715.07	0	0%	0	0%	23.29	0	885+060
		39715.07	0	0%	0	0%	35.42	0	885+080
		39715.07	0	0%	0	0%	29.26	0	885+100
		39715.07	0	0%	0	0%	17.12	0	885+120
		39715.07	0	0%	0	0%	6.45	0	885+140
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+160
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+180
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+200
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+220
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+240
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+260
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+280
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+300
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+320
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+340
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+360
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+380
		39715.07	0	0%	0	0%	0	0	885+400
39,715.07									الإجمالي

