

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٤٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣٠ كم

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق
تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالـة إلـى المـشروع عـالـيـه تـشـرـفـ بـأـنـ تـرـفـقـ لـسـيـادـتـكـ طـبـهـ عـدـ (٤)ـ أـصـلـ مـنـ الـمـسـتـخـلـصـ جـارـىـ (٦)ـ لـلـمـشـرـوـعـ عـالـيـهـ تـنـفـيـذـ شـرـكـةـ كـونـكـرـيـتـ لـلـهـنـدـسـةـ وـالـمـقاـولـاتـ وـكـذـاـ اـسـتـمـارـةـ ٥٠ـ عـجـ بـقـيـمـةـ (٦,٩٥٨,٩٢٠)ـ فـقـطـ سـتـةـ مـلـاـيـنـ وـتـسـعـمـائـةـ وـثـمـانـيـةـ وـخـمـسـونـ أـلـفـ وـتـسـعـمـائـةـ وـعـشـرونـ جـنـيـهـاـ مـصـرـيـاـ لـأـغـيرـ بـرـجـاءـ التـكـرـمـ بـالـعـلـمـ وـالـاحـاطـةـ وـالـتـوجـيهـ بـالـلـازـمـ

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٥/٠٣/١٩

مرفقات: -


عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج

عدد (٤) مستخلص جاري

يعتذر،

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس / د

مشيره السيد عبد الله



إسماء المدفوعة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الم منطقة الرابعة عشر [الطريق الدائري ومحاوره]
كونكريت للهندسة والمقاولات
الطلبات طلب . أو: مستخلص رقم (٦) جاري

عن عملية "أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المصوورة) في المسافة
من نفق ٤ (محطة ١٤٥٨) حتى نهاية واصب الصعود المتوجه إلى
الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم

صار مراجعته و وجده على صحة و مقدم لاعتراضه إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج [صاحب الحق أو :
يسحب باسم كونكريت للهندسة والمقاولات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
النحوين	رقم	التاريخ	جنيه	قرش
			٧٩٥٨٩٢٠,٠٠	
			٧٩٥٨٩١٩	

فقط ستة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيهاً مصرية لا غير

تفيد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس المصلحة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم								
	بيانات		نوع الخصم						
	مستخلص رقم (٦) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش		
[لجمالي الأصل]									
بيانات الاستقطاعات								قرش	جنيه
دمنة توقيع									
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		قرش
رسم الدمنة صافي القيمة المطلوب صرفها									

ربيع

رئيس المصلحة

في سنة ٢٠

الخطم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع" برقم

الخطم ذو التاريخ

ربيع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدبر أو رئيس الحسابات

.....

في سنة ٢٠

مبلغ

توقيع المدفوع

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الخطط

الخطم ذو التاريخ

إمضاءات الكاتب المنوط:

شيك
إذن صرف

إمضاءات الكاتب المنوط:

شيك
الشيك
تحت رقم

إمضاءات الكاتب المنوط:

شيك
الحوالات
رقم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

شيك
الحوالات
رقم
إذن صرف

السيد الاستاذ / رئيس الاداره المركزية للهندون الماليه والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى مشروع "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع العريوطية / المنصوريه) في المسافه من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي بطول ٣,٢ كم" بالأمر المباشر وبخصوص العقد رقم (٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وبالإشارة الى توافق العمالة طبقاً للمشروع عليه.

نحيط سعادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

يرجاء التكرم بالإهاطه والتثبيه باتخاذ اللازم.

٢٠٢٥/٠٣/١٩

وتفصلوا بقبول شائق الاجراء ...

يعتمد،



تمام
مطر حسني

٤٩٣٥

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣٠ كم

محضر تسليم الموقع لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٥ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى المهندس المشرف - الهيئة العامة للطرق والكبارى
٢. السيد المهندس / مصطفى سعيد محمد مدير المشروع - شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
بناءاً على العقد رقم (٢٠٢٣/٢٢/٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كونكريت للهندسة والقاولات فقد تم عقد اجتماع بموقع المشروع لتسليم الموقع وبدء التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات التي ورد ذكرها بالعقد المشار إليه بعاليه تفصيلاً .

- تم تسليم الشركة موقع العمل طبقاً للتخطيط المعتمد خالياً من العوائق الظاهرة وذلك لبدء التنفيذ فوراً
- تتلزم الشركة بتقديم جدول زمني تفصيلي للاعمال
- تتلزم الشركة المنفذة بتجهيز الموقع طبقاً للشروط الواردة بالتعاقد
- تتلزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية للطاقم المكلف من طرفها لتنفيذ المشروع طبقاً للعقد .
- تتلزم الشركة المنفذة بإجراءات تأمين وسلامة المرور بالموقع .
وقد تحرر هذا منا محضراً بذلك ...

٢- مهندس / مصطفى سعيد محمد
١- مهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

يعتمد،
رئيس الإداره المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
٤٩٦٣٥

٦٥٤
٠٢٠

مذكرة للعرض على السيد

ب شأن: أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع العريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم

أولاً: الموضوع :

إيماءً إلى طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً: الاجراءات:

بالإشارة الى العقد المبرم رقم (٢١١٢) بتاريخ (٢٠٢٣/٥/٢٩) المشروع عليه تنفيذ شركة
كونكريت للهندسة والمقاولات تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) (٢٠٢٣/٥/٢٩) تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر
مدة معمدة (٢٨٥/١/٢٥) (موفقاً).

وفقاً لكتاب الدوري للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣٤٤٢) بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢٤ بسبب تواجد تعارض خط مياه وخط صرف صحي يعيق تنفيذ الاعمال وجارى الانتهاء من نقلهم .

ثالثاً المطالب:

قرى المنطقة مددة المشروع ستة أشهر لينتهي في ٢٨/٠٤/٢٠١٧ وذلك للانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع.

والأمر مفوض لسيادتكم

التوفيق (١٤)
مهندس / مشيرة السيد عبد الله
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

رابعاً : رأي السيد الاستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :

١- من يجوز المراقبة على ما انتهى إليه مذكرة مخالفة التوقيع (٢) الأدلة
وفقاً لمقدمة المذكرة التي توازى المفهوم بالقرار رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٣
في مراجعة المنشآت - مقرراً بالوزير رقم ٢٠١٣/٤٧/٢٣ الاستاذ / تامر بدر محمود
ـ له إسمها يعني أكتبه على المدة المأتمرة في مراجعة رقم ٣ - مدير عام العقود والفتوى واللوائح

خامساً: رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوفيق (ج)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً : رأى المهندس / رئيس مجلس الادارة :

التوقيع ()

• جعفر معاشر تأثیر - لیف - لیکن تراز مناطق -



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القيد : ٢٠٢٤/٥٥ / الدائري ومحاوره
التاريخ : ٢٠٢٤/٥٥/٠١

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

أولاً: الموضوع :

- إيماءً مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨ + ١) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأمر المباشر.

ثانياً: الإجراءات :

- صدر عقد بأمر اسناد مباشر لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات برقم (٢١١٢ / ٢٢٢٠ / ٢٣٠٥) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٣ بقيمه (١٤١٥٤٤٠٠٠) فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون وخمسماة وارعة واربعون ألف جنيه لا غير . وذلك لتنفيذ المشروع عاليه .
- مرفق لسيادتكم طيه أصل المقايسة المجددة لأعمال المشروع بعاليه بقيمة اجمالية ٢٥٢٨٠٦٣١٥ (فقط وقدره مئتان اثنان وخمسون مليون وثمانمائة وستة الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير وذلك للأسباب الآتية :

 - ١- زيادة طول المشروع ٣٠٠ م.ط من نفق ٩ وحتى الرابط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم .
 - ٢- زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقايسة التقديرية الصادر لها أمر الاسناد .

ثالثاً: المطالب :

- تزيي المنطقه الرابعة عشر المنطقه زيادة قيمة امر الاسناد للمشروع طبقاً للمقايسة المرفقة ..

المرفقات :

مقاييسه مجددة للمشروع الصيانة .

التوكيل
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري

التوكيل
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوی واللوائح

رابعاً: رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوی واللوائح:

التوكيل
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوكيل
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

خامساً رأى السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الادارة :

التوكيل
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الادارة

اسم العملية

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١ + ٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأمر المباشر

اسم الشركة	قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات	١٤١٥٤٤-
فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون وخمسماة واربعة واربعون ألف جنيه لا غير	٢١١٢/٢٢/٢٠٢٣)
رقم عقد العمل	مدة المشروع طبقاً للعقد الأصلي
اثنا عشر شهر	٠٥/٠٦/٢٠٢٣
تاريخ بدء العمل	تاريخ نفاذ العمل طبقاً للعقد الأصلي
٠٤/٠٦/٢٠٢٤	٠٤/١٢/٢٠٢٤
المقاييسة واردة من	قيمة المقاييسة المعدلة الحالية
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	٢٥٢٨.٦٣١٥
منتان الللن وخمسون مليون وثمانمائة وستة الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير	١١١٢٦٢٣١٥
فقط وقدره مائة واحدى عشر مليون وامتنان الللن وستون جنيه وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير	%٧٨,٦١
قيمة الزيادة عن آخر مقاييسة معتمدة للمشروع	نسبة الزيادة عن آخر مقاييسة معتمدة

مبارزات المقاييسة المجلدة

- ١- الكمبيات طبقاً لما تم تنفيذها طبقاً للرسومات والتخطيط المعتمد وطبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.
- ٢-زيادة طول المشروع ٢٠٠ م.م. من نفق ٩ حتى الربط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم.
- ٣-زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقاييسة التقديمية الصادر لها أمر الإسناد.

مهندس / محمد الشرقاوي	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير إدارة المشروعات المنطقة ١٤
مهندس / مشيرة السيد عبدالله	مدير عام مشروعات المشروع المنطقة ١٤
مهندس / محمد كمال شننيم	مدير عام صيانة الكباري
مهندس / محمد محمود أبااظلة	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
عميد / ابوبكر أحمد حسن عساف	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / تامر بدرت محمد	مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

(التوقيع :)

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع :)

لواء مهندس / ماجد محمد عبدالحميد متولي

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد:

(التوقيع :)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



أمر أسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ..


نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢١١٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ بمبلغ ١٤١.٥٤٤ مليون جنيه (فقط وقدره مائة واحد وأربعون مليون وخمسمائة أربعة وأربعون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢.٣ كم " بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى "المنطقة الرابعة عشر - الدائري" الإشراف على التنفيذ وتجهيز
وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التحقیق (

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الادارة المركزية
للشئون المالية والاذادات



المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	
أولاً: أعمال التكسير والإزالة					
٢٨٦٠٠,٠٠	١١,٠٠	٢٦٠٠	م.ط	١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات
٨١٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠٠	٣م	٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادلة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونها العمل نهازا وليلا والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
				٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٣٨٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٠٠	٣م	٤	٤- ١- باستخدام المعدات والالات الميكانيكية
					٤- ٢- بالметр المكعب نقل المخلفات التي تعيق التنفيذ للمقالب العمومية وتدهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل مايلزم لنها العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٤٤٨٠٠,٠٠	٦٤,٠٠	٧٠٠	٣م	٥	٤- ٣- مسافة النقل ٢٠ كم
٩٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٤٥٠	م.ط		٤- ٤- بالметр الطولي هدم وتكسير بدرورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
				٦	٤- ٥- بالметр المكعب تكسير وإزالة اسفالت وطبقات اساس باى سmek ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونها العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٤٤٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٨٠٠	٣م	٧	٤- ٦- مسافة النقل ٢٠ كم
١٣٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٦	طن		٤- ٧- بالطن اعمال فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظلات - حواجز - ... إلخ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة مسؤولة عن كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠	عدد	٨	٤- ٨- بالعدد قطع أشجار حديد تسليح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني
٧٨٢١٠٠,٠٠					أعمال التكسير والإزالة
ثانياً: أعمال الكباري					
أعمال الجسات والخوازيق وتجارب التحميل					
٢٦٣٢٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٥٨٥	م.ط	٩	٥- ١- بالметр الطولي اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق في التربة العادية والمتماسكه اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ٢ ويشمل تقديم تقرير الاستشاري والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	١	عدد	١٠	٥- ٢- بالعدد نقل داخلي مكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش الازمة للفك والتركيب وعلى الشركة الممندة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها في الموقع في حالة الاماكن الضيقه واستخدام اوناش بمحولات مختلفة لتغذيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكاراتinas الالامنه
٣٢٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٢	عدد	١١	٥- ٣- بالعدد نقل خارجي لمكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والفئة تشمل نقل المعدات والأوناش الازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتinas الطريق والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها) .
٢٥٠٨٠٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	١١٠٠	م.ط	١٢	٥- ٤- بالметр الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريبتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم/م٣ ولاقى رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل المخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد تسليح) والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اخبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق



**المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات**

البند	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي	M
أعمال الحفر					
١٣	٣م	٩٨٠٠	٦٠,٠٠	٥٨٨٠٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لنزول الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عواقب تعرضه ونحو مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٤	٣م	٧٠	١٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (زمية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفترة تشمل كل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٥	٣م	٢٣٠٠	١٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة بقواعد المساحة بالعمق المطلوب لنزول الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عواقب تعرضه ونحو مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
أعمال الردم					
١٦	٣م	٧٠٠	١٦٠,٠٠	١١٢٠٠,٠٠	بالметр المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بال المياه والدمك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ٤٠ كم
١٧	٣م	٢٥٠	٣٣٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	بالметр المكعب توريد وتشغيل طبقة احال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بال المياه والدمك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
١٨	٣م	٢٠٠	٢٢٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	بالметр المكعب توريد وتشغيل طبقة احال من (سن + رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بال المياه والدمك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
أعمال الخرسانة العادية					
١٩	٣م	٦٠٠	٢٠٦٠,٠٠	١٢٣٦٠٠,٠٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي او اسمنت مقاوم للكريبتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم
٢٠	٣م	٥٠	٢٣١٠,٠٠	١١٥٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة والبردوار ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم و التشطيب الجيد بالهلكلوبير لسطح الخرسانة
أعمال الخرسانة المسلحة					
٢١	٣م	٦١٠٠	٢٨٠٠,٠٠	١٧٨٠٠,٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية والمخدمات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريبتات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح
٢٢	٣م	٦١٠٠	٢٤٠,٠٠	١٤٦٤٠٠,٠٠	أ. علاوة لفرق الجهد الى ٤٠٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتي الى ٤٥٠ كجم/٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .
					بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حافظ سائد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح
					١- الارتفاع حتى ١ متر
					ب- الارتفاع من ٦ الى ٧ متر
					ج- الارتفاع ٧ الى ٨ متر
					د. علاوة لفرق الجهد الى ٤٠٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمنتي الى ٤٥٠ كجم/٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح وаксسوارات الكرم					

الهيئة العامة للطرق والكباري
كـم



الشركة المنفذة
لـ مشروع توسيع الطريق الدائري بالمنطقة



المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١٤٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	الفترة بعد التفاوض	الاجمالي
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٢٢٩٥	٥٣٠٠,٠٠	١٢١٦٣٥٠٠,٠٠
أعمال العزل					
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م²	٣٣٥٠	٦٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠
أعمال صرف المطر					
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٣) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٨٣٠	٢٦٠,٠٠	١٢٥٥٨٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٤) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠٠	٣٤٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٦) بوصه وضغط ٦ بار والفتنة تشمل اعمال الحفر والدملك الجيد وعمل مخدة من الرمال النظيفة اسفل الماسورة وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠	٤٢٥,٠٠	٦٣٧٥,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٨) بوصه مثقبة وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣٥٠	٧٩,٠٠	١٦٢١٥٠٠,٠٠
بنود أخرى					
٢٩	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط الساندحة (سن ٢٨/١) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدملك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول علي اعلي كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوى للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات المعتمدة	م³	٢٦٥٠	٢٩٠,٠٠	٧٦٨٥٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لاتقل عن ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات ورشهما بالمياه الاصولية لوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراستس للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٠٠ كم	م³	٨٦٠٠	١٩٠,٠٠	١٦٣٤٠٠,٠٠



المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	M
٢٦٤٠٠٠,٠٠	٣٣٠	٨٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد سن دلومي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الراتبي) خلف الحوائط الساند الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم ثبيت (Stone bag) مع الذي قبله عن طريق اشارير يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسرع لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشارير الحديد علي أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن باي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (داك يدوى) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقة والفاتحة تشمل أيضاً عمل مصايب مؤقتة أو استخدام سور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحائط ودفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١
١٧٩٢٠٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٣٢	عدد	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجمع صرف المطر على الكوبري بالابعاد التالية ٦٠ * ٦٠ * ١٥ سم والسرع يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الزهر المصبع الذي يتحمل مرور السيارات حمولة ٤ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعمة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٣٢
٢٤٦٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٤٦٠٠	٢م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتو + اديبيوند + مادة مانعه للنفاذية انتاج شركة MCC او كيماويات البناء الحديثة عزل جسم الكوبري	٣٣
٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	١	مقطوعية	بالمقطوعية عمل تحويله لزوم اعمال تأمين سلامه المروه المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات اشاره على طول التحويله واسارات مضيه وحواجز خرسانية مؤقته طبقاً لوجهات الادارة العامة للمرور	٣٤
١٩٧٦٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٣٨٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفئة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عرض * ٤٠ سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفاصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح (٢,٥ ± ٠,٥) سم	٣٥
٧٥٦٠٠,٠٠	٧٣٠٠,٠٠	١٢	طن	بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية لترميم الأجزاء الخرسانية (أعمدة-كرمات- بلاطات... إلخ) على أن يتم إعتماد جميع الأبعاد والقطاعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفئة تشمل دهان الألواح أو الزوايا بمادة إيبوكسي مقاومة لصدأ، والتثبيت بزر الأشارير Dowels بمادة إيبوكسي داخل الخرسانة بعد التخريم، وتجهيز الأسطح ومعالجتها بالمواد الإيبوكسي اللازمه، وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦
٢٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٢٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبى فى الواقع المختلفة على الطريق الدائري والفة تشمل نقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشويبات ويتم قياس الكباثات هندسياً من واقع مسطح وتخانات التدبیش على الطبيعة وكل ما يلزم لنحو الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧
				بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساند الخرسانية في القطاع الطولى للحوائط بنظام (BACK Wrab) او في نظام التربة المسلحه (Extended) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشاري والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتمد بشاهدة المطابقة للكود الاروبى CE MARK ومتطلبات البيئة BBA والبند يشمل الجuntas الحديدية لثبيت الشبك وكافة اختبارات المصنع والموقع مع اعتماد عينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واطول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . وطريقة القياس شاملة Overlapping ولا تشمل طول Wrabbing	٣٨
٤٨٧٤٤٠٠,٠٠	١٤٤,٠٠	٣٣٨٥٠	٢م	أ- اجهاد شد m/d 10:19 kn (TT060).	
٧٤٩٧٥١,٠٠	١٨٣,٠٠	٤٠٩٧٠	٢م	ب- اجهاد شد m/d 10:25 kn (TT090).	
١٤٨٢٠٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	٦٥٠	٢م	ج- اجهاد شد m/d 30:66 kn (TT120).	
٢٤٩٨٢٦٣٦,٠٠				اجمالى أعمال الكبارى	



المقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

ال Benson	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي	
ثالثاً : أعمال الطريق					
أعمال الحفر					
٣٩	٥٠٠ متر من المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصلعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الحادة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق وتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية والنمذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة .	١١٥,٠٠,٠٠	٢٣,٠٠	٥٠٠	٣م
أعمال الردم والشبك والبلوكات					
٤٠	بالметр المسطح ترسيب بولي اثيلين ٧٥ ميكرون محل الصنع طبقاً للمواصفات الاوروبية الكود او EOTA stabilization العمل والتداخل لا يقل عن ١٠ % وفترة تشمل النقل والتتركيب في جميع المواقع والاماكن مما كانت الظروف المحيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٢,٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٧٠٠	٢م
٤١	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيونتكستايل التداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨٣٧,٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢٧٠٠	٢م
	- ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/٢م	١٢٩٠,٠٠	٤٣,٠٠	٣٠	٢م
	ب - ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/٢م				
٤٢	بالметр المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سمل ١٠ سم تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٤,٣٠ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفالة والأملاح والمواد الغيرية والبند بشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى مناسبات التصميمية مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم /سم وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملئ بالقوم المضغوط سمل ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوپر و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٧٠٧٥,٠٠	١٥٧,٠٠	٤٥	٢م
٤٣	بالметр المسطح توريد وصب خرسانه عادي سمل ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٤,٣٠ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفالة والأملاح والمواد الغيرية والبند بشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى مناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	١٠٠	٢م
٤٤	بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من البيش سمل ٤٠ سم من الأجراج الصلبة والسليمة الحالية من البقع والعروق الطيرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ وألا يزيد الإمتصاص عن ٦% ولا يزيد التأكل عن ٤٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجي وأجانب البيش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /٣م من الرمل الحرش النظيف مع الكحالة المعروفة بالكلحة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل حتى ٢٠ كم) و يتم احتساب قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقديم مثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر ويتم صرف الكارتات والموازن مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	١٠٠	٣م





ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

الخطة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
بكلية النقل

المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنيا (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١٤٥٨٦ الى نهاية راهب الصعود المنتجة الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	النقطة بعد المفاوض	الكمية	الوحدة	البند	م
١٦٥٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٣٠٠	م.ط	بالเมตร الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وواجهاد لا يقل عن ٢٥ - كجم/سم٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سماك ١ سم وعرض ١٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشواط (٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٠
٢١٩٧٨٠٥,٠٠	إجمالي قيمة المقايسة				
٢٥٢٨٦٣١٥,٠٠	إجمالي أعمال الطرق				

ملاحظات: (الاسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المقاوضة يوليو ٢٠٢٣)
في حالة المرور على محطات تصدير الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم المازلة والموازنين طبقاً للأعلان الشريعة الوطنية كالتالي :
أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي هو ١٩٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية
بـ- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتركيب والمصاريف الإدارية
مسافة النقل مسؤولية المنطقة المشترفة طبقاً لأقرب محجر معتمد وفقاً للمعايير
اسعار البضائع المنقورة علوية نهائية

يحق للشركة صرف فرق الأسعار سواء (بالزيادة / التقصي) للبنود المنوحة عليها بالاتفاق (الحديد بجميع أنواعه - الأسمنت - البeton من - الدولار) طبقاً لمؤشر الأداء الرئيسي للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مدرو ٣٥٤٠٠
٢٠٢٣/١٢/٢٤
٢٠٢٣/١٢/٢٤



قرارات رئيس مجلس إدارة

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء





الشركة المقدمة
شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

مستشارى المالك
مكتب محرم بالغور

الهيئة العامة للطرق والكباري

ئوسمة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٢ كم من محطة ٥٨٨+١ لـ نهالية رامب لاصعود للمنجه للطريق السياحي
بالمتر الطولي تغذية خوازيق CFA قطر ٦٠ سم

بالمتر الطولي تغذية خوازيق بر قطر ٦٠ سم على طبقات الرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريبتات طبقاً ل للتقرير الاستشاري بحيث لا يقل مهكرى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م^٣ وللأقل رقيقة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق الطبا ونقل المخلفات الحرار والتكمير الى المقلب الصناعية والسعر يشمل الاعمال المساهبة (السعر لا يشتمل حديد التسليح) والبند شامل بما جديده طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف شاملة اختبارات الموجات الصوتية على كل حلول الكاروق

رقم البند

١٢

الكمية (م)	الطول (م)	النكرار	الوحدة	رقم البند
٥٨٤,٠٠				١
٧٧١,٣٨	٩,٥٨	٨٥	خوازيق ١٠ متر (قطعان من نفق ٩ إلى الصياغي)	٢
٦٦١١,٣٧٥			اجمالي الكمية (م)	

الهيئة العامة للطرق والكباري

محمود عصافرة





الشركة المنشئة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

المالك
مكتب محرم باخوم

الملك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٤+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السريع

بالنطاق المكتسب خط ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات

بالنطاق المكتسب خط ميكانيكي بين الخوازيق المصبوغة لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات
بالرسومات التفصيلية والسعف وشعل سد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر إلى المقابض العمودية والبناد شغلن مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

رقم النبذ

١٥

الكتيبة (م²)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النكمار	البلد	م
١٠٢٢,٦٩٠				اجمالى مساحة		
٢١,٧٨	+ ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ١٦ قطاع ٥	١	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ١٧ قطاع ٥	٢	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ١٨ قطاع ٥	٢	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ١٩ قطاع ٥	٤	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ٢٠ قطاع ٥	٥	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ٢١ قطاع ٥	٦	
٢١,٧٨	- ١,١٠	- ١,٠٠	١٩,٨٠	قاعدة رقم ٢٢ قطاع ٥	٧	
٢٢,٦٢	- ١,١٠	- ١,٠٠	١١,٢٩	قاعدة رقم ٢٣ قطاع ٦	٤	
٢٢,٦٠	+ ١,١٠	- ١,٠٠	٢١,٠٠	قاعدة رقم ٢٤ قطاع ٦	٥	
٢٢,٥١	- ١,١٠	- ١,٠٠	٢١,٠٠	قاعدة رقم ٢٥ قطاع ٦	٦	
٢٢,٥١	- ١,١٠	- ١,٠٠	٢١,٠٠	قاعدة رقم ٢٦ قطاع ٦	٧	
٣٥,٧٧	- ٧	- ٣١١	١١٥	لخصم رؤوس الخوازيق	٨	
١١٩٩,٣٤				اجمالى الكمية (م³)		

الملك
الهيئة العامة للطرق والكباري





الشركة الممثلة
شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

استشاري المالك
معهد مصر بالقاهرة

المملكة
الهيئة العامة للطرق، والجسور

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المقصورة بطول ٤,٣ كم من محطة ٨٨٤+١ إلى نهاية رأس الصود المتوجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب توريد وردم برسان نفثية خالية من المواد العضوية الموزعة من خارج الموقع بمعرفة المقاول كأساسات وحول جسم الكوبري

نوع البند	العدد	البند	النكرار	الطول (م)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الكمية (م³)
[جمالي مكعب]							
١		قاعدة رقم ٦ قطاع ٥	١	١٢٤٤	١٠٠	٠٧٠	١٦١,٣٦٤
٢		قاعدة رقم ٧ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٣		قاعدة رقم ٣ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٤		قاعدة رقم ٤ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٥		قاعدة رقم ٥ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٦		قاعدة رقم ٦ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٧		قاعدة رقم ٧ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٨		قاعدة رقم ٨ قطاع ٥	١	٧١,٠٠	١٠٠	٠٧٠	٦,٣٠
٩		قاعدة رقم ٩ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٠		قاعدة رقم ١٠ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١١		القاعدة رقم ١١ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٢		القاعدة رقم ١٢ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٣		القاعدة رقم ١٣ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٤		القاعدة رقم ١٤ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٥		القاعدة رقم ١٥ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٦		القاعدة رقم ١٦ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٧		القاعدة رقم ١٧ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٨		القاعدة رقم ١٨ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
١٩		القاعدة رقم ١٩ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
٢٠		القاعدة رقم ٢٠ قطاع ٥	١	١٩,٨-	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
٢١		القاعدة رقم ٢١ قطاع ٥	١	١٦,٧٩	١٠٠	٠٣٠	٣,٩٦
٢٢		القاعدة رقم ٢٢ قطاع ٥	١				
[اجمالى الكمية (م³)]							
				٢٤٦,٩٣٨			

الملفوظ
الهيئة العامة للطرق، والجسور



الشركة المدققة
شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

المالك
مكتب محرم ياخور

الملك
المهندسة العامة للطريق، والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رأسب الصبور المتوجه للطريق العياشر

بالمتر المكعب توريد وتثبيت وصب خرسانة خاربة الأسفلات والبلاطات الانتقالية وبدأت الكمر ملوك الصب

رقم اللند	البلد	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة عالية للأسفلات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحترف اسمنت لا يزيد عن ٣٠٠ كجم/م³ وجهاز لا يقل عن ٤٥ كجم/سم²						
١			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٢			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٣			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٤			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٥			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٦			٥	١٩,٨٠	-	١,٩٨
٧			٥	١١,٢٩	-	١,١٣
٨			٦	٢١,٠٠	-	٢,١٠
٩			٦	٢١,٠٠	-	٢,١٠
١٠			٦	٢١,٠٠	-	٢,١٠
١١			٦	٢١,٠٠	-	٢,١٠
١٢			٦	٢١,٠٠	-	٢,١٠
اجمالي الكمية (م³)						
١٢٢,٢٠٣						

الملك
المهندسة العامة للطريق، والكباري

المالك
مكتب محرم ياخور



الشركة المنشدة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم بالقاهرة

الملحق
الهيئة العامة للطرق والجسور

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السريع
بالметр المكعب لتوريد وتثبيت وصب خرسنة مسلحة لقواعد وأساسات الجوانب السادة وال بلاطات الانتقالية وقدمات النهايات

رقم البند						
الكتلة (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الشمار	البند	م
اجمالى ماسيف						
١٥٤,٩٥						
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	٥ قاعدة رقم ١٦ قطاع	١
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	٦ قاعدة رقم ١٧ قطاع	٢
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	٧ قاعدة رقم ١٨ قطاع	٣
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	٨ قاعدة رقم ١٩ قطاع	٤
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	٩ قاعدة رقم ٢٠ قطاع	٥
١٣,٦	٠,٨٥	٠,٨	١٩,٨٠	١	١٠ قاعدة رقم ٢١ قطاع	٦
٧,٦٨	٠,٨٥	٠,٨	١١,٢٩	١	١١ قاعدة رقم ٢٢ قطاع	٧
اجمالى الكمية (م³)						
١٦٣٩,٤٠٧						

المالك
الهيئة العامة للطرق والجسور



الشركة المقاولة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم بلقوم

المملوك
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المتصورة بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لخواص المسالكة بارتفاع حتى ٦م

رقم البند	البند	التكرار	الطول (م)	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
						٤٠٠
						٣٠
						٢٠
						١٠
١	حاجز ٥٠ سم رقم ١٦ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٢	حاجز ٥٠ سم رقم ١٧ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٣	حاجز ٥٠ سم رقم ١٨ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٤	حاجز ٥٠ سم رقم ١٩ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٥	حاجز ٥٠ سم رقم ٢٠ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٦	حاجز ٥٠ سم رقم ٢١ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٧	حاجز ٥٠ سم رقم ٢٢ قطاع ٥	١	١١,٣٩	٠,٥	٠,٥	٢,٠٠
٨	حاجز ٢٥ سم رقم ١٧ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,١٩٥
٩	حاجز ٢٥ سم رقم ١٨ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٢٧٠
١٠	حاجز ٢٥ سم رقم ١٩ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٤٩٠
١١	حاجز ٢٥ سم رقم ٢٠ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٥٦٠
١٢	حاجز ٢٥ سم رقم ٢١ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٦٨٠
١٣	حاجز ٢٥ سم رقم ٢٢ قطاع ٥	١	١٩,٨٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٨٥٠
١٤	حاجز ٢٥ سم رقم ٢٣ قطاع ٥	١	١١,٣٩	٠,٢٥	٠,٢٥	٢,٨٨٤
	(جمالي الكمية (م³))					٢٢٨١,٨٨٤

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك
مكتب محرم بلقوم



الشركة المقدمة
شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محمد بنخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والجسور

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق العباسى

- د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤ كجم / سم ٣ و المحتوى الأسمسي إلى ٤٠ كجم / سم ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليفاتيوم أو ميلاتها الموصول للجهاد المطلوب .
- د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤ كجم / سم ٣ والمحتوى الأسمسي إلى ٤٠ كجم / سم ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليفاتيوم أو ميلاتها الموصول للجهاد المطلوب .

٦٢٢

النقطة (م)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النحرار	البند	م
إجمالي ماسبي						
٢٤١٥,٤٩						
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	١	١٩ حافظ ٥٠ سم رقم ١٩	١
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	٣	١٧ حافظ ٥٠ سم رقم ١٧	٢
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	١	١٨ حافظ ٥٠ سم رقم ١٨	٣
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	١	١٩ حافظ ٥٠ سم رقم ١٩	٤
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	١	٢٠ حافظ ٥٠ سم رقم ٢٠	٥
١٩,٨٠	٢,٣٠٠	.٥٠	١٩,٨٠	١	٢١ حافظ ٥٠ سم رقم ٢١	٦
١١,٢٩	٢,٣٠٠	.٥٠	١١,٢٩	١	٢٢ حافظ ٥٠ سم رقم ٢٢	٧
١٠,٠٧	٢,١٩٥	.٢٥	١٩,٨٠	١	١٦ حافظ ٢٥ سم رقم ١٦	٨
١١,٢١	٢,٢٦٥	.٢٥	١٩,٨٠	١	١٧ حافظ ٢٥ سم رقم ١٧	٩
١٢,٣٣	٢,٤٩٠	.٢٥	١٩,٨٠	١	١٨ حافظ ٢٥ سم رقم ١٨	١٠
١٢,٦٧	٢,٥٩٠	.٢٥	١٩,٨٠	١	١٩ حافظ ٢٥ سم رقم ١٩	١١
١٣,٢٧	٢,٦٨٠	.٢٥	١٩,٨٠	١	٢٠ حافظ ٢٥ سم رقم ٢٠	١٢
١٣,٨٨	٢,٨٠٠	.٢٥	١٩,٨٠	١	٢١ حافظ ٢٥ سم رقم ٢١	١٣
٨,٠٤	٢,٨٥٠	.٣٥	١١,٢٩	١	٢٢ حافظ ٢٥ سم رقم ٢٢	١٤
إجمالي النسبة (%)						
٤٢٢٧,٨٥١						

الهيئة العامة للطرق والجسور

استشاري المالك
مكتب محمد بنخوم





الشركة المقاولة
شركة كونكريت الهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب مصر باخوم

الملك
الهيئة العامة للطرق، و المبارى

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ١٠٨٨+١ الى نهاية رأس الصعود المتوجه للطريق الصحراوي

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورصن أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م لزوم جميع العناصر الإنشائية

رقم البند	البند	الكمية (طن)
١	مجموع ماسبي	٤٧٤,٦٠
٢	خوازيق ١٠ متر قطاع من تفاق ٩ إلى المطريق السياسي (العدد ٨٥ خازوق CFA قطر ٦٠ سم)	٥٦,٩٤٤
٣	حاجز رقم ١٦ قطاع رقم ٥	٣,٢٩٩
٤	حاجز رقم ١٧ قطاع رقم ٥	٣,٢٨٦
٥	حاجز رقم ١٨ قطاع رقم ٥	٣,٣٤٣
٦	حاجز رقم ١٩ قطاع رقم ٥	٣,٣٤٣
٧	حاجز رقم ٢٠ قطاع رقم ٥	٣,٣٦٩
٨	حاجز رقم ٢١ قطاع رقم ٥	٣,٣٨٢
٩	حاجز رقم ٢٢ قطاع رقم ٥	١,٩٧٩
	إجمالي الكمية (طن)	٤١١,٥٤٥

الملك
الهيئة العامة للطرق، و المبارى

استشاري المالك
مكتب مصر باخوم

