

واردة من المنطقة السادسة - (بني سويف)

اسم الشركة المنفذة :- مكتب الشروق للمقاولات العمومية وتوريدات العمومية "بدوي عبد التواب محمد"

قيمة العملية المسندة في التعافد :- ٥,٣٧١٧٤٩ مليون جنيه

عقد العملية :- (٢٠٢٤/٢٣/٣٣٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٦

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٩/١٣

- تاريخ المخطوطة عند الاصل :- ٢٠٢٤/٣/١٢

المطلوب

مد مدة العملية مدة قدرها (٤ اشهر) ليصبح تاريخ النبر ٢٠٢٤/٧/١٢

المبررات

- بناءاً على كتاب المنطقة المشرفة بالآتي :-

١- بناء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بخصوص مد جميع

التعافلات الجارية تنفيذها وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تدعيات الأزمات

العالمية الحالية وموافقة المنطقة على المبررات المقدمة في طلب الشركة المنفذة وإحقاقه

الشركة في مدد مدة العملية (٤ أشهر)

٢- بناءً على المذكرة السعروضة علي السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص المواقف الخاصة بالمشروع (٦ أمتار) في ضوء كتاب

بمجلس الوزراء رقم (١٣٧٩٣) والمرفقة، به كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس

لوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بذات الخصوص (مرفق) .

٣- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة أسعار المواد الخام وارتفاع

اسعار نقلها .-

٤- نقص الدعم الدولي بالاسواق

٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافر بالاسواق ..

.....

مدير عام (صيانة التعليل):

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشؤون القانونية لعماد جويش، المحامي، أن المادة ١٠٠ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦١، التي تنص على أن:

المختار من كلامه عليه السلام في بيان ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن

[illegible]

ليس نظام التقييم واللائحة

هـ المراجعة هذا المجلد في سنة ١٤٢٨ هـ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَخُفُّهُمْ أَمْثِلَ الْبَقَرِ إِذَا هُمُ مُدْبِرُونَ

١٩٤٠

1950

تاریخ: ۲۰۲۴/۷/۶

CS

Camner

Figure 1

CS CamScanner

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مروراً بشارع حسن
بخصوص : المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني) مركز اطسا
بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العموميه و توريدات
العموميه (بدوي عبد التواب)

عقد رقم : العقد رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الرابع) عن العمليه عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي: ٢٠٢٤/٠٤/١٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن
بخصوص : الملجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني) مركز اطسا
بطول ٣,١٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العموميه وتوريدات
العموميه (بدوي عبد التواب)

عقد رقم : العقد رقم (٣٣٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه
و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
٣ - لا يوجد محملات في هذا العقد
٤ - لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي: ٢٠٢٤/٠٤/١٧

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /


طارق يوسف الجزار

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم : المسحور
المبلغ المستحق إلى : شركة الفرع للمقاومة (مصر)
(يديره السيد السوكي)
الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق بموجب

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
	١٢٤٥٠٦١١		
الجملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

لما أقره


(ب) الكاتب المنوط

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج
صاحب الحق أو : شركة الفرع للمقاومة (مصر)
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : (يديره السيد السوكي)

تقيد فى السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
٢٢٥	المبلغ المسموح به (م) من عائدات			١٢٤٥٠٦١١		
				١٢٤٥٠٦١١		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادى	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
جارى _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
يعتمد سحب _____
شيك _____
إذن صرف _____
مدير أو رئيس الحسابات _____
وكيل الحسابات _____
فى سنة ٢٠٢ بمبلغ _____







بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الكمية	الموقع		الكمية
								من	الى	
٧	اعمال توريد و فرش طين من الرابطة سمك ٦ سم	٢٠	١٥,٣٦٤	١,٦٣٦	١٥,٣٦٤	٢٨,٠٠٠				
٧	اعمال طين توريد (رمل) بارتفاع ١٠ سم	٢٠	١٥,٣٦٤	١,٦٣٦	١٥,٣٦٤	٢٨,٠٠٠				

٢٠٨٠/٣٠/٣١ حي الحاصل من ذمة القيدان عن
 بقوق المصالحات المستحصلة بالادارة العامة في تاريخ

[illegible]

مكتب الشروق	مكتب (بيت الخبرة) ارد عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق محطة الترحيل بدفتو - الفيوم (القطاع الثاني)				
حصر مسطح طبقة التشريب MC (م)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المساحة (م ²)
٢٢٧٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٣٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٣٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٣٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٤٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٤٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٤٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٤٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٤٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٥٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٥٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٥٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٥٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٥٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٦٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٦٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٦٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٦٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٦٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٧٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٧٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٧٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٧٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٧٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٨٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٨٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٨٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٨٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٨٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٩٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٩٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٩٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٩٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٩٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٠٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٠٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٠٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٠٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٠٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣١٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣١٢٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣١٤٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣١٦٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣١٨٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
٣٢٠٠	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٠٠٠
اجمالي مسطح طبقة التشريب MC (الكمية الجارية) قطاع ثاني (م)				٧٠٤٠٠٠
اجمالي مسطح طبقة التشريب MC (الكمية السابقة) قطاع ثاني (م)				١٦١٧٣٠٠
الاجمالي مسطح طبقة التشريب MC قطاع ثاني (م)				٢٣٢١٣٠٠

مهندس الاستشاري /

١٤

مهندس الشركة المنفذة /

م. /



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوي عبد التواب محمد
س.ت: ٧٢٧٩٢ ب.ف: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٣٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ارد عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني

طريق محطة الترحيل بدفتو - الفيوم (القطاع الثاني)				
حصر مسطح طبقة الاسفلت الرابطه (م)				
المساحة (م ²)	العرض المتوسط (م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
١.٠٠٠		٨.٠٠٠	١.٠٠٠	٢٣٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٣٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٣٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٣٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٥٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٥٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٥٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٥٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٥٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٦٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٦٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٦٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٦٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٦٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٧٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٧٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٧٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٧٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٧٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٨٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٨٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٨٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٨٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٨٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٩٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٩٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٩٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٩٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٩٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٠٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣١٠٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣١٢٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣١٤٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣١٦٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣١٨٠
١٦.٠٠٠	٨.٠٠٠	٨.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٢٠٠
٧٠٤٠.٠٠	اجمالي مسطح طبقة الاسفلت الرابطه (الكمية الجارية) قطاع ثاني (م)			
١١١٣٣.٥٠	اجمالي مسطح طبقة الاسفلت الرابطه (الكمية السابقة) قطاع ثاني (م)			
٢٢٢١٣.٥٠	الاجمالي مسطح طبقة الاسفلت الرابطه قطاع ثاني (م)			

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
 رقم ترخيص: ١٩/٨٤٤
 مهندس الاستشاري: /
 ١٠

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
 لصاحبه / بلوى عبد التواب محمد
 س.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ض: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧

الهيئة العامة للطرق والكباري
محافظة الفيوم

مكتب الشروق
المكتب الفني

طريق محطة الترحيل بدفتو - الفيوم (القطاع الثاني)										
حصر كمية طبقة الاساس الكلية										
المحطة	٤	٥	٦	متوسط السمك الاول (م)	طول (م)	العرض من (م)	العرض من (م)	العرض من (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م ^٣)
										٠.٠
										١٦٦١.٩
										١٦٦١.٩
كمية طبقة الاساس القطاع الثاني من محطة ٢٧٠٠ الى محطة ٣١٧٠ (٣م)										
الاجمالي طبقة الاساس القطاع الثاني من محطة ٢٧٠٠ الى محطة ٣١٧٠ (٣م)										

مهندس الاستشاري /

١٠

مكتب الشروق للمقاولات المعمارية
لصاحبه / يدوي عبد التواب محمد
س.ت. ٧٤٦٩٣ ب.ف. ٥٨٢ - ٧٠٧٦٦

مهندس الشركة المنفذة /

١٠




CamScanner

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظه الفيوم		المكتب الفني
حصر انترلوك ٦ سم لزوم رصيف طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني)		
٢ م ٠	الكميه الجاريه	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا للعينة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم /سم ٢ مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠مم
٢ م ٥١٤.٤٨	الكميه السابقه	
٢ م ٥١٤.٤٨	الاجمالي	


مهندس الاستشاري/

إ.م



مهندس الشركة المنفذة/

إ.م محمد بدوي



CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني
حصر بردورات (وسط) طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني)		
٠ م.طولي	الكميه الجاريه	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١١.٥/١٥*٣.٠*٥.٠ سم
٣٠٣ م.طولي	الكميه السابقه	
٣٠٣ م.طولي	الاجمالي	

مهندس الاستشاري /

م/

مهندس الشركة المنفذة /

م/

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوى عبد التواب محمد
س.ت: ٧٢٧٩٢ ب.ف: ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧



CamScanner

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظه الفيوم		المكتب الفني
حصر تعلية اغطية مطابق الصرف طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حيز دفنو (القطاع الثاني)		
١٠ مطبق	رفع وتعلية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات	

مهندس الاستشاري/

م/

مهندس الشركة المنفذة/

م/

مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بدوي عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ض ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٣٠٧



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظه الفيوم		المكتب الفني
حصر غرف صرف المطر طريق محطة الترحيل بدفنو من شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني)		
غرفة صرف مطر ٤	توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية والغطاء من GRP	

مهندس الاستشاري /

م /

مهندس الشركة المنفذة /

م /



مكتب الشروق للمقاولات العمومية
لصاحبه / بلوى عبد التواب محمد
س.ت: ٧٤٧٩٣ ب.ض ٥٨٢ - ٧٩٦ - ٢٠٧




CamScanner

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner


الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظه الفيوم		المكتب الفني
حصر تركيب مواسير PVC طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثاني)		
١٢ م.طولي	المتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC وبقطر خارجى ١٦٠ مم ومحمل على البند الحفر في جميع أنواع التربة والردم ونقل ناتج الحفر الزائد للمقالب العمومية وتوصيل بين غرفة التفتيش الى اقرب مطبق وكل ما يلزم نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	

مهندس الاستشاري/

م



مهندس الشركة المنفذة/



CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner