

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة (المركزية الاولى)

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه حصر لكميات مستخلص جارى رقم (02)
عن عملية : مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي
حتى كوبري نكلا بطول 5.3 كم

عن المدة : من بدء العمل حتى 2023/ 12 / 02

تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،

مدير المشروع

عبد السلام محمد





شركة الجواهر
للهندسة والبناء والتشييد
Jawhar Engineering & Construction Co. Ltd.



وزارة النقل
المدينة العامة لطريق وادي حريش
والمنطق الحرة

تقرير كميات الأساس مستخلص (جاري 2)
عملية : مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطية في المسافة من المناشي حي كوبري نكل بطول 5.3 كم

كميات الأساس طبقا لطلبات الاستلام

الكمية	السمك	العرض	الطول	الي محطة	من محطة	البند	الاتجاه	م
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس أولى	اليمين	1
1,080.00	0.15	9	800	1+700	0+900	أساس ثانية	اليمين	2
792.00	0.2	9	440	2+460	2+020	أساس ثانية	اليمين	3
792.00	0.2	9	440	2+900	2+460	أساس أولى	اليمين	4
594.00	0.15	9	440	2+900	2+460	أساس ثانية	اليمين	5
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس أولى	اليمين	6
1,080.00	0.15	9	800	4+600	3+800	أساس ثانية	اليمين	7
360.00	0.2	9	200	4+800	4+600	أساس أولى	اليمين	8
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس أولى	اليسر	9
56.25	0.15	5	75	4+335	4+260	أساس ثانية	اليسر	10
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس أولى	اليسر	11
75.00	0.2	5	75	4+875	4+800	أساس ثانية	اليسر	12
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس أولى	اليسر	13
56.25	0.15	5	75	3+475	3+400	أساس ثانية	اليسر	14
189.00	0.15	9	140	1+680	1+540	أساس أولى	اليسر	15
656.79	0.26		2533.18	-0+160	-0+460	أساس ثانية	اليمين	16
1532.60	0.23		6608.31	0+400	-0+160	أساس ثانية	اليمين	17
321.02	0.39		831.73	0+500	0+400	أساس أولى وثانية	اليمين	18
492.61	0.26		1917.52	0+720	0+500	أساس ثانية	اليمين	19
825.59	0.11		7695.56	1+500	0+720	أساس ثانية	اليمين	20
928.82	0.08		11349	2+800	1+500	أساس ثانية	اليمين	21
12,179.43								

الإجمالي الهندسي

مهندس الهيئة

13/11/14





شركة الجهاد
شركة الجهاد
شركة الجهاد



وزارة النقل
المدينة الصناعية لدمشق والحدود
والمنطقة الحرة

تقرير كميات الاساس مستخلص (جاري 2)
عملية : مشروع رفع كفاءة طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حي كوبري نكلا بطول 5.3 كم

كميات الاساس طبقا لطايلات الاستلام

الكمية	السمك	العرض	الطول	الي محطة	من محطة	البند	الاتجاه	م
656.79	0.26		2533.18	-0+160	-0+460	اساس ثانية	الايمن	16
1532.60	0.23		6608.31	0+400	-0+160	اساس ثانية	الايمن	17
321.02	0.39		831.73	0+500	0+400	اساس اولى وثانية	الايمن	18
492.61	0.26		1917.52	0+720	0+500	اساس ثانية	الايمن	19
825.59	0.11		7695.56	1+500	0+720	اساس ثانية	الايمن	20
928.82	0.08		11349	2+800	1+500	اساس ثانية	الايمن	21
4,757.43								

الاجمالي الهندسي

مهندس الهيئة





تقریر کمیات قطع مستخلص (جاری ۱۲)

م	البند	الوحدة	الكمية				ملاحظات
			طول	عرض	سمك	الاجمالي	
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	م ³	255	5	0.5	637.5	قطع امام أرض الدفاع الجوي
2			100	3	0.4	120	مخلفات قطع من علامة (1+100 الي 1+000) كم
3			120	2.5	0.5	150	مخلفات ترش من علامة (2+700 الي 3+020) كم
4			600	2.5	0.5	750	مخلفات ترش من علامة (0+460 الي 0+000) كم & من علامة الكم (0+450 الي 0+700)
5							
			الاجمالي				1,657.50

A hand-drawn diagram in blue ink. It features a vertical line on the left and a horizontal line at the bottom. A diagonal line runs from the top-left towards the bottom-right. A small circle is drawn near the intersection of the vertical and diagonal lines. There are some additional scribbles and lines around the main structure.





شركة الجواد
للتنفيذات والبنية التحتية
والبنية التحتية



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

تقرير كميات ردم مستخلص (جاري 2)

ملاحظات	الكمية				الوحدة	البند	م
	الاجمالي	سمك	عرض	طول			
ردم ترش من علامة (2+700 الي 3+020) كم	300	1	2.5	120	م ³	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم	1
ردم ترش من علامة (0+460- الي 0+000) كم & من علامة الكم (0+700 الي 450+0)	1050	0.7	2.5	600			2
							3
ردم أمام أرض الدفاع الجوي	637.5	0.5	5	255			4
	1,987.50	الاجمالي					

محمد بن العتيق
م





شركة الجواهر
للخدمات والبنية التحتية
JAWHAR CONTRACTING, SUPPLY AND SERVICE



تقرير كميات تكسير أسفلت مستخلص (جاري 2)

ملاحظات	الكمية		الوحدة	البند	م
	الاجمالي	مسطح			
أعمال تكسير أسفلت من محطة 0+460 الى محطة 0+840	2398.67	10722.4	م ³	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس	1
الاجمالي		2,398.67			

عبد منن الهدية
م.الهدية



مستخلص رقم 02

عملية: مشروع رفع كفاءة طريق المناثي الخطاطبة في المسافة من المناثي حتي كوبري تكلا بطول 5.3 كم

رقم البند	نوع العمل	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال خلال الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة بالرصيف الحالي	٣٢٢,٤٠	٢٣٩٨,٦٧	٥٦١٩,٠٧
٣	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٤٢٨٩,١٦	١٦٥٧,٥٠	٥٩٤٦,٦٦
٥	أعمال تكسير مباتي أو خرسانة عادية أو مسلحة	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠
٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٤٨٩٩,٠٠	١٩٨٧,٥٠	٦٨٨٦,٥٠
٧	أعمال توريد وتشغيل طبقة الأساس بالسمك اللازم لمسافة نقل حق كم	٧٤٢٢,٠٠	٤٧٥٧,٤٣	١٢١٧٩,٤٣
ممثل الشركة المنفذه				ممثل المالك

١٤١٣

شركة
المصالحات والتوريدات
مهندس عبد الجبار مبركي
د. ش. ١٤٥٤٩٤/١
١٤٥٤٩٤/١

 شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف	الشركة المنفذه	 الهئية العامة للطرق والكباري والنقل البري	المالك					
	شركة الجواد							
	للمقاولات والتوريدات							
مشروع رفع كفاءه طريق المناشي الخطاطبة في المسافة من المناشي حتى كوبري نكلا بطول 5.3 كم من علامة الكم 0+000 إلى علامة الكم 5+300								
المشروع								
٢٠٢٢/١٢/٠٢	حتي تاريخ	بداية العمل	كشف تواجد الساده مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المنفذه الاعمال وذلك للفترة من					
الملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقا للعقد	التخصص	م	
			المتواجد					
		متواجد	عبد السلام محمد	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1
		متواجد	أحمد حسين السيد	1	10	1	مدير مكتب في	2
		متواجد	هيثم زويدي محمود	1	5	1	مهندس ضبط جوده	3
متواجد	محمد شافعي	1	5	1	مدير سلامة وقائية	4		
متواجد	احمد عبدالهادي	4	7	2	مساح	5		
متواجد	أحمد رجب							

مهندس الجهة المالكة

مهندس الشركة

١٢/١٢/٢٠٢٢

