

SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
1	S1	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13-6-2022	101.9	136.4
				14-6-2023	101.7	132.5
2	S2	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	21-6-2022	106.85	132.1
				22-6-2022	105.9	136.6
3	S4	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	07/06/2022	102.7	134.3
				07/07/2022	102.5	133.4
4	S5	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	08/10/2022	102	131.8
				08/11/2022	102.3	137.2
5	S6	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	19-8-2022	106.9	137.2
				18-8-2022	106.6	133.4
6	S7	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	23-8-2022	102.7	136.4
				24-8-2022	104.1	136.1
7	S8	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	31-8-2022	105.5	137.1
				09/02/2022	103.5	134.8
8	S10	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/06/2022	102	136.4
				09/08/2022	108.4	136
9	S13	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	20-9-2023	106.4	134.8
				24-9-2023	100.8	137.7
10	S14	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	24-9-2022	103.1	131
				25-9-2022	104.8	130.3
11	S17	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	10/05/2022	108.6	136.4
				10/06/2022	103.8	135.1
12	S19	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	17-10-22	104.6	138
				18-10-22-	109.6	134.9
13	S20	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	19-10-2022	105.4	129.8
				20-10-2022	111.1	126.2
14	S25	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	11/08/2022	116.6	139
				11/09/2022	101.4	136
15	S26	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13-11-2022	100.7	136
				14-11-2022	103.4	134.4

SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
16	S27	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	17-11-2022	100.6	136.9
				18-11-2022	103.5	135.9
17	S31	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	30-11-2022	100.1	135.6
				12/01/2022	101.3	134.9
18	S36	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13-12-2022	100.4	135.5
				14-12-2022	103.8	138
19	S39	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	17-12-2022	102.6	137.1
				18-12-2022	102.55	136
20	S40	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	20-12-2022	92.4	140.9
				22-12-2022	110	135.4
21	S44	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	01/02/2023	98.4	135.4
				01/03/2023	102.9	132.5
22	S46	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13-2-2023	113.3	130.9
				14-2-2023	81.1	127.3
23	S47	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	01/08/2023	114.1	135.4
				01/09/2023	113.3	129.9
24	S48	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	01/10/2023	108.1	139.6
				01/12/2023	95.3	109.6
25	S51	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	30-1-2023	83.5	132.8
				31-1-2023	87.7	117.7
26	S55	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	02/07/2023	110.1	136
				02/08/2023	98	125.3
27	S56	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	4-1-202	102.3	139.9
				01/05/2023	101.4	134.4
28	S59	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	15-2-2023	109.2	134.6
				18-2-2023	96.9	131.4
29	S63	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	03/08/2023	108	132.5
				03/09/2023	112	136.6
30	S66	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	03/12/2023	103.8	117.8
				15/3/2023	102.3	127.2

SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
31	S68	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	18/3/2023	105.4	127.7
				17/3/2023	108.2	132.6
32	S69	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	18/3/2023	112.6	123.2
				17/3/2023	103	125.3
33	S101	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	07/09/2023	118.5	141.3
				07/10/2023	120	136.4
34	S106	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	23-7-2023	116.5	133.8
				24-7-2023	122.6	140.6
35	S108	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	25-7-2023	124.9	136.6
				26-7-2023	114.1	133.1
36	S109	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	22-7-2023	129.6	137.7
				23-7-2023	115.3	127
37	S110	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	25-7-2023	122.7	135.8
				26-7-2023	114.5	135
38	S111	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	26-7-2023	125.3	134.2
				27-7-2023	112.7	122.2
39	S112	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	08/03/2023	117.2	133.8
				08/06/2023	113.9	143
40	S113	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	27-8-2023	118.3	141.5
				08/02/2023	117.2	143.7
41	S114	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	27-8-2023	118.3	141.5
				29-8-2023	112.9	134.7
42	S115	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	29-8-2023	112.4	134.7
				30-8-2023	111.9	134.9
43	S116	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	30-8-2023	111.7	134.9
				31-8-2023	116.1	135.2
44	S117	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	30-8-2023	111.9	133.8
				31-8-2023	116.2	135.5

SYSTRA



SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
45	S119	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/03/2023	113.7	135.8
				09/04/2023	115.2	127.3
46	S120	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/03/2023	112.9	138.9
				09/02/2023	116.8	137
47	S121	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/05/2023	117.7	140
				09/07/2023	114	137.4
48	S122	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/05/2023	117.7	140
				09/07/2023	114	137.4
49	S123	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/07/2023	117.2	137.4
				09/09/2023	111.8	138.1
50	S124	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/09/2023	111.8	138.1
				09/10/2023	116.3	135.1
51	S125	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	09/10/2023	120.1	133.2
				09/11/2023	120.7	140.9
52	S126	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	17-9-2023	121.9	128.4
				18-9-2023	121.7	132.7
53	S127	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	17-9-2023	121.9	128.4
				18-9-2023	119.3	129.9
54	S128	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	20-9-2023	120.6	133.4
				21-9-2023	118	131.2
55	S129	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	10/01/2023	116.5	136.2
				10/02/2023	120	130.9
				10/03/2023	115.1	129.2
56	S130	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	10/04/2023	115	129.3
				14-10-2023	103.5	132.2
57	S132	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	15-10-2023	102.1	133.1
				14-10-2025	110.5	124.7



2024

SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
58	S134	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	16-10-2023	101.7	123
				18-10-2023	112.4	128.6
59	S135	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	10/12/2023	109.5	127.6
				14-10-2023	103.5	122
60	S136	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	22/10/2023	105.1	129.1
				23/10/2023	110.9	129.3
61	S137	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	23-10-2023	110.9	128.3
				24-10-2023	112.3	127.4
62	S139	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	25-10-2023	112.2	129
				26-10-2023	106.1	127
63	S140	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13/11/2023	115.8	128.8
				14/11/2023	110.5	128.7
64	S141	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	04/11/2024	110.4	126.6
				06/11/2024	111.1	129.9
65	S142	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	08/11/2023	113	127.7
				13/11/2023	114	127.1
66	S143	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	18/11/2023	113.4	127.7
				21/11/2023	112.2	130.5
67	S145	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	28/11/2023	112.6	113
				30/11/2023	130.1	128.4
68	S146	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	30/11/2023	113	128.4
				02/12/2023	108.8	125.7
69	S147	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	04/12/2023	110	128
				06/12/2023	110.2	125.5
70	S149	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	07/12/2023	109.4	129.4
				11/12/2023	108.9	129.3
71	S150	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	12/12/2023	107.7	128.2
				13/12/2023	111.1	125.1
72	S151	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	13/12/2023	110.7	128.5
				14/12/2023	109.3	129.4
73	S152	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	16/12/2023	107.9	127.2
				17/12/2023	107.5	128.4

الرائد
الاستشارات الهندسية
El Rased For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (الخط - مطروح)

2024/3/25

عبدالله
مدير المشروع

SYSTRA

EL-RAEID





SIDE SLOPE 105+500 TO 108+000

Num	Code	Items	Section	DATE OF CASTING	7 DAYS (K.G/CM2)	28 DAYS (K.G/CM2)
74	S153	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	18/12/2023	112.3	130.5
				19/12/2023	111.1	127.4
75	S154	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	18/12/2023	110.8	130.2
				19/12/2023	112.6	127.9
76	S155	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	28/12/2024	106.9	128.4
				31/12/2024	112.3	127.6
77	S156	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	31/12/2023	110.7	127.1
				01/01/2024	113.6	128
78	S157	SIDE SLOPE	105+500 to 108+000	07/01/2024	110.1	127.6
				08/01/2024	109	127.6
79	S158	SIDE SLOPE	105+500 To 108+000	10/01/2024	110.4	123.8
				11/01/2024	108.2	126.2
80	S162	SIDE SLOPE	105+500 To 108+000	18/01/2024	109.3	122.5
				21/01/2024	107.3	127.2
81	S165	SIDE SLOPE	105+500 To 108+000	25/01/2024	107.3	
				28/01/2024	107..8	
82	S167	SIDE SLOPE	105+500 To 108+000	06/02/2024	100	
83	S169	SIDE SLOPE	105+500 To 108+000	08/02/2024	106.8	

استشاري مكتب الرائد

المكتب الفني (شركة الجواد)



الهيكل الوظيفي لشركة الجواد للمقاولات


الهيكل الوظيفي

رئيس مجلس الادارة	مبروك عبد الجواد
مدير المشروع	م / محمود عادل
مهندس مكتب فني	م \ عبد الله مجدي
مهندس تنفيذ	م \ محمد جمال الدين
مدير المساحة	م \ عبد الكريم سعيد
1	مساح توتال
4	مساح ميزان
5	مساعد مساح
4	فني معمل
2	محاسب
2	فني مخازن
20	سائق معدة
6	عامل

مدير مشروع الاستشاري



مدير المشروع المقاول



بيان معدات شركة الجواد للمقاولات

هراس	جريد	حفار	لودر	المعدة
6	3	4	6	العدد
مهزه	كساره	تانك مياه	دمبر	المعدة
0	3	2	2	العدد
خلاطة خرسانة	عربيات خدمة	بلدوزر	قلاب	المعدة
1	4	0	10	العدد
اجهزة مساحة		اجهزة معمل		المعدة
5		10		العدد



محمود عادل




SYSTEMA

موقف الميول شركة الجواز موقف ١٥ مايو ٢٠٢٣-١١-١٤

قطاع من ١٠٨+٠٠٠ الي ١٠٥+٥٠٠

عقد الخاصة رقم ٢٣٨-٢٠٢١-٢٣٨ عقد النيل رقم ٢٣٩-٢٠٢١-٢٠٢٢

نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية	الكمية المتأجلة	الكمية الاجمالية	الجانبي	القطاع		م
					الي	من	
83%	28,715.75	60,552.02	72,671.49	الأيسر مع الأيمن	108+000	105+500	1
83%	12,119.47	60,552.02	72,671.49	الاجمالي			




بيان أعمال شركة الجواز أعمال أساس وتأسيس قطاع 105+500 إلى 108+000 طبقا للحصر

الكمية الاجمالية	الكمية اتجاه العاصمة			الكمية اتجاه النيل			الوحدة	البيان	رقم البند
	عقد العاصمة رقم 238/2021/2022	جاري	سابق	عقد النيل 239/2021/2022	جاري	سابق			
	اجمالي			اجمالي					
٣٨٠١٠٠٠	١٩٠٠٥٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٧٠٠٥٠٠	١٩٠٠٥٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٧٠٠٥٠٠	م ²		54
١٠٧٤٠٠٠	٥٣٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٣٣٧٠٠٠	٥٣٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٣٣٧٠٠٠			
٦٤٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠			
١٥٧٢٠٠٠	٧٨٦٠٠٠	٧٨٦٠٠٠	٠٠٠	٧٨٦٠٠٠	٧٨٦٠٠٠	٠٠٠			

استشاري (مكتب سبكتروم)

مكتب قس (شركة الجواز)





SYSTRA



محضر حصر كميات (جاري 48,38,281)

الممول الخرسانية في المسافة كم 105+500 إلى المسافة كم 108+000

مستخلص جاري 21 النيل و العاصمية

التاريخ: 10 / 02 / 2024

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

عقد العاصمية رقم 2022-2021-238 عقد النيل 2022-2021-239


تم مراجعة حصر الكميات المنقذة في الممول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد الاستشارات الهندسية


ملاحظات	الاجمالي	اجمالي الكميات فوق ال 20 متر رأسي	اجمالي الكميات فوق ال 15 متر رأسي	اجمالي الكميات فوق ال 10 متر رأسي	اجمالي الكميات تحت ال 10 متر رأسي	Station	الاتجاه	م
	20,945.48	-	200.00	2,020.00	18,725.48	105+500 To 108+000	اليمين و اليسر	جاري 1 (مستخلص 15)
	11,590.25	-	2,000.00	2,800.00	6,790.25	105+500 To 108+000	اليمين و اليسر	جاري 2 (مستخلص 18)
	10,617.887	-	200.00	1,920.00	8,497.89	105+500 To 108+000	اليمين و اليسر	جاري 3 (مستخلص 19)
	17,398.400	2,000.00	4,640.00	4,840.00	5,918.40	105+500 To 108+000	اليمين و اليسر	جاري 4 (مستخلص 21)
	60,552.02	2,000.00	7,040.00	11,580.00	39,932.02	105+500 To 108+000	اجمالي الكميات	
	60,552.02							

استشاري عام المشروع (سبيتر)

Mazeh

مهندس الشركة المنقذة





محضر حصر كميات

القدمة الخرسانية في المسافة كم 104+000 إلى المسافة كم 105+000

عقد الاوسطى رقم 1018/2021/2022 عقد الاوتوستراد 1017/2021/2022

التاريخ : 10 / 02 / 2024

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	الاتجاه	station	الاجمالي	ملاحظات
1	اليمين و اليسر	105+500 To 108+000	0.00	0.00
2	اليمين و اليسر	105+500 To 108+000	150.00	150.00
	اليمين و اليسر	105+500 To 108+000	0.00	0.00
	اليمين و اليسر	105+500 To 108+000	63.00	63.00
3	الاجمالي	105+500 To 108+000	213	213

213.00

الاجمالي

استشاري عام المشروع

HAZAB

مهندس استشاري الرائد



مهندس الشركة المنفذه



Code	ZONE	Station		Postion	مساحه	Date
		From	To			
1	105+500	730	780	right	قائمة 3 +	06/12/2022
2	105+500	900	960	left	قائمة 3 +	20-6-2022
4	105+500	840	890	left	3	07/05/2022
5	105+500	730	800	right	قائمة 4 +	08/03/2022
6	105+500	840	950	left	قائمة 4+	17-8-2022
7	105+500	740	780	right	قائمة 4+	22-8-2022
8	106+000	140	200	right	قائمة 2+	29-8-2022
10	106+000	190	240	left	قائمة 2+	09/04/2022
13	106+000	170	200	left	3	20-9-2022
14	106+000	170	260	left	1	22-9-2022
17	105+500	840	940	left	2	10/04/2022
19	106+000	20	80	left	3	13-10-2022
20	107+000	950	990	left	قائمة 1+	15-10-2022
25	106+000	100	140	right	2	11/08/2022
26	106+000	140	240	right	1	11/12/2022
27	106+000	80	140	right	1	17-11-2022
31	106+000	160	240	right	فيرمة	28-11
36	106+000	180	240	LEFT	فيرمة	13-12-2022
39	106+000	100	150	RIGHT	فيرمة	17-12-2022
40	105+500	990	106+080	RIGHT	فيرمة	20-12-2022
44	105+500	870	980	RIGHT	فيرمة	01/01/2023
46	107+000	920	970	RIGHT	فيرمة	01/03/2023
47	105+500	105+990	100	RIGHT	قائمة 1+	01/07/2023
48	107+000	840	910	RIGHT	فيرمة	01/09/2023
51	107+000	930	108+000	left	فيرمة	29-1-2023
55	106+000	150	240	RIGHT	3	02/07/2023
56	107+000	930	980	RIGHT	1	02/08/2023
59	106+000	120	140	RIGHT	3	15/2/2023
63	107+000	850	920	right	1	7-3-2023-
66	106+000	150	230	left	3	03/11/2023
68	107+000	820	860	right	ferma	16-3-2023
69	107+000	980	108+000	right	ferma+m1	16-3-2023
101	106+000	50	120	left	2	15-6-2023
106	106+000	40	100	right	2	20-7-2023
108	105+500	920	980	right	1	22-7-2023
109	106+000	90	140	left	1	22-7-2023
110	106+000	10	90	left	1	24-7-2023
111	105+500	850	910	right	1	26-7-2023
112	105+500	900	980	right	2	08/02/2023
113	106+000	80	150	left	ferma	08/02/2023
114	105+500	830	960	right	1&ferma	14/8/2023
115	106+000	10	80	left	ferma	29/8/2023
116	106+000	30	70	left	4+footing	29/8/2024
117	106+000	80	110	left	3+footing	30/8/2023
119	105+500	950	990	left	2+footing	09/02/2023
120	105+500	750	830	right	2	09/02/2023
121	105+500	880	950	left	1	09/04/2023
122	105+500	850	870	left	1	09/05/2023
123	105+500	790	820	right	1	09/05/2023
124	105+500	830	890	right	2	09/06/2023
125	105+500	960	990	left	1	09/09/2023
126	105+500	900	960	right	3+footing	09/12/2023
127	105+500	900	106+000	left	ferma	13-9-2023
128	105+500	840	900	left	ferma	20-9-2023
129	105+500	630	730	right	3	23-9-2023
130	105+500	660	750	RIGHT	2	10/03/2023
132	105+500	570	620	RIGHT	3	10/07/2023
134	105+500	570	660	RIGHT	2	10/10/2023
135	105+500	790	830	left	2	10/12/2023
136	105+500	650	730	right	4+footing	21-10-2023
137	105+500	710	780	left	2	22-10-2023
139	105+500	650	710	left	2	24-10-2023
140	105+500	610	650	left	2	29-10-2023
141	105+500	780	830	left	1	31-10-2023
142	105+500	700	780	left	1	11/07/2023
143	105+500	500	600	left	2	14-11-2023
144	105+500	660	690	left	1	21-11-2023
145	105+500	590	690	left	1	25-11-2023
146	105+500	500	590	left	1	30-11-2023
147	105+500	710	780	right	1	02/12/2023
148	105+500	800	860	right	3+footing	04/12/2023
149	105+500	580	650	right	4+footing	04/12/2023
150	105+500	660	700	right	1	06/12/2023
151	105+500	670	730	left	3	10/12/2023
152	105+500	610	670	left	3	16/12/2023
153	105+500	580	650	right	1	16/12/2023
154	105+500	500	570	right	2	16/12/2023
155	105+500	500	570	right	1	20/12/2023
156	105+500	730	830	right	فيرمة	27/12/2023
157	105+500	630	720	right	فيرمة	02/01/2024
158	105+500	550	630	right	فيرمة	09/01/2024
159	105+500	540	600	left	3	18/01/2024
165	105+500	510	530	left	3+footing	20/01/2024
166	105+500	660	720	left	4+footing	24/01/2024
167	105+500	500	580	left	فيرمة	27/01/2024
169	105+500	620	660	left	4+footing	31/01/2024



2024/3/25



شركة / الجواد للمقاولات و التوريدات و الرصف

جاري 21 عقد النيل و العاصمة

حصر مجمع جاري 1 & 2 + 3 + 4 القدمات

عقد العاصمة رقم 238-2021-2022 عقد النيل 239-2021-2022

استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع قطع - (الجانب الايسر) - القطاع من محطة (105+500) إلى محطة (108+000)

من محطة	إلى محطة	عرض (م)												اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر رئيسي	الطول (م)	الكمية الكمية (م ²)	القدمية الخرسانية (م ³)	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر رئيسي	الطول (م)	الكمية (م ²)	العرض (م) فوق ال 10 متر رئيسي	الطول (م)	الكمية (م ²)	العرض (م) فوق ال 15 متر رئيسي	الطول (م)	الكمية (م ²)	العرض (م) فوق ال 20 متر رئيسي	الطول (م)	الكمية (م ²)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		خامس		رابع		ثالث		ثاني		اول		فبرمة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ميل	مسطح	ميل	مسطح	ميل	مسطح	ميل	مسطح	ميل	مسطح	ميل	مسطح																	ميل	مسطح																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

استلام و حصر الميول الخرسانية الجانبية لقطاع قطع - (الجانب الايمن) - القطاع من محطة (105+500) إلى محطة (108+000)

عبدالله مجدى ابراهيم محمد
عبدالله محمد
عبدالله محمد
عبدالله محمد
عبدالله محمد