

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.35 كم
وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 322+480 بطول 0.380 كم (بالأمر المباشر).

علاوة بند (3-1) علاوة مسافة النقل 142 كم .



السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"
عقد رقم (1125/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		3م	21,760.00
مسلسل	الموقع الكيلومري		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	322+100	322+480	9,667.20
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			
كميات لم يتم صرفها من جاري 1 (م3)			
الاجمالي خلال مدة المستخلص (م3)			
الإجمالي الكلي (م3)			

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري
عنه



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.35 كم
وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 322+480 بطول 0.380 كم (بالأمر المباشر).

بند (3-1):

- بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.
 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .
 - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023



تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"

عقد رقم (1125/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		3م	27,200.00
مسلسل	الموقع الكيلومتر		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	322+100	322+480	12,084.00
	اجمالي الكمية الهندسي (م3)		12,084.00
	كميات لم يتم صرفها من جاري (م3)		1,454.00
	الاجمالي خلال مدة المستخلص (م3)		13,538.00
	الإجمالي الكلي (م3)		40,738.00

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
مهندس

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.35 كم
وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 322+480 بطول 0.380 كم (بالأمر المباشر).

علاوة بند (3-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحه الشركة الوطنية.

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"


عقد رقم (1125/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		3م	27,200.00
مسلسل	الموقع الكيلومترى		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	322+100	322+480	12,084.00
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			
كميات لم يتم صرفها من جاري 1 (م3)			
الاجمالي خلال مدة المستخلص (م3)			
الإجمالي الكلي (م3)			


مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام

أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 323+450 بطول 1.35 كم
وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم 322+100 إلى الكم 322+480 بطول 0.380 كم (بالأمر المباشر).

علاوة بند (3-1) علاوة مسافة النقل 135 كم .

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023



تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"
عقد رقم (1125/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		3م	5,440.00
مسلسل	الموقع الكيلومتری		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	322+100	322+480	2,416.80
	اجمالي الكمية الهندسي (م3)		2,416.80
	كميات لم يتم صرفها من جاري 1 (م3)		290.80
	الاجمالي خلال مدة المستخلص (م3)		2,707.60
	الإجمالي الكلي (م3)		8,147.60

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام

أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري



محضر مسافة نقل

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٢ / ٢٢

اسم المشروع: القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (الاسكندرية)
قام استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري بقياس مسافة النقل من المحجر الى الموقع والعكس
لشركة: "إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"
وبحضور كلا من:-

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
استشاري المشروع (أ.د/ خالد قنديل)
الاستشاري العام (سيسترا)

1- م/ عبدالفتاح الشناوي
2- م/ هشام محمد صبري
3- م/ كريم بدوي

وكانت الاحداثيات كالتالي:-

المسافة	الشمال (N)	الشرق (E)	اسم المحجر
135 KM	30° 34' 15.7"	28° 44' 30.8"	محجر الكابتن (رمل)

ملاحظات:-

في حالة تغيير المصدر يتم قياس واعتماد مسافة النقل الجديدة

مدير المشروع
(المالك)
م/ أحمد جلال
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ كريم بدوي

٢٠٢٤

مدير المشروع
(مكتب د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

مدير المشروع
(المقاول)
م/ عبدالفتاح الشناوي
عبدالفتاح الشناوي

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

قطاع المقاولات
EGYPT
STONE
FOR MINING & SUPPLY

محضر مسافة نقل

التاريخ: ١١ / ٢ / 2024

اسم المشروع: القطار الكهربى السريع القطاع الرابع (الاسكندرية)
قام استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى بقياس مسافة النقل من المحجر الى الموقع والعكس
لشركة: "إيجيبت ستون للتعيين والتوريدات"
وبحضور كلا من:-

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
استشارى المشروع (أ.د/ خالد قنديل)
الاستشارى العام (سيسترا)

1- م/ عبدالفتاح الشناوى
2- م/ هشام محمد صبرى
3- م/ كريم بدوى

وكانت الاحداثيات كالتالى:-

المسافة	الشمال (N)	الشرق (E)	اسم المحجر
142 KM	30° 32' 19.6"	29° 48' 26.1"	محجر السيوى (تربة)

ملاحظات:-

فى حالة تغيير المصدر يتم قياس واعتماد مسافة النقل الجديدة

مدير المشروع
(المالك)
م/ أحمد جلال
أحمد جلال

الاستشارى العام
(سيسترا)
م/ كريم بدوى

١٤٠٣

مدير المشروع
(مكتب د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبرى

المكتب الاستشارى الهندسى
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبرى
مشروع: القطار الكهربائى السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

مدير المشروع
(المقاول)
م/ عبدالفتاح الشناوى
عبدالفتاح الشناوى

قطاع المقاولات
EGYPT
STONE
FOR MINING & SUPPLIES

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للشؤون والكبارى
(GARB)



Contractor Company	EGYPT STONE FOR MINING AND SUPPLIES		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/ Serial Number	Time							
	Eng. Abdelfattah El-Shennawy		07-12-2023 ES-M.I.024	04:00 PM							
Received by ER	Eng. Gaber Ibrahim		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				W322	EW	CS	07	12	2023	04	00

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	(Fill Layer Stockpile for Soil)				
Location to be Used	From St. (W322+100) to St. (W322+260) (-3.5) .				
MAR Approval No	ES M.A.003		Date	10-12-2023	
Supplier Name	EL Sewey – EL Captin				
Test Requirement	F.D.T(ASTM D 1556)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sand Cone Test.	NUMBER	2	07/12/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. Hesham Sabry (kk)	Comments by: Eng. Gaber Ibrahim
1. تم استلام SAND CONE بواسطة معمل الشركة . 2. تم تحقيق نسبة الدمك المطلوبة.	1-F.D.T was carried- out by company Lab. Attendances of material engineer for both contractor and GARB Consultant. 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above-mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdelfattah El-Shennawy			
QA/QC *	Eng. Hesham Sabry		8/12/2023	A
GARB**	Eng. Ahmed Galal			
Employers Representative	Eng. Gaber Ibrahim			A.W.C

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

08-12-2023

Section - 4 From Wadi El Nnatroun To Borg Elarab
"From Station 322+100 To Station 323+450"


Density of Soil In-Place By the Sand-Cone Method (ASTM D1556)

Request No. :	ES M.I.024	Station:	322+100 TO 322+260
Date :	8-Dec-2023	aggregate Source :	EL Sewey - EL Captin
Sample type :	SOIL	LAYER:	-3.5

MDD gm/cm ³	OMC %	Sand Density
2.146	7.30	1.45

STA. & REF. TO CENTER	322+120	322+160	322+230	322+255				
WT. OF WET SOIL	gms	2802.0	2701.0	2872.0	3110.0			
WT. OF INITIAL SAND+CONE,	gms	10232.0	10146.0	10240.0	10413.0			
WT. OF RESIDUAL SAND	gms	7280.0	7240.0	7240.0	7240.0			
WT. OF SAND TO FILL CONE+HOLE	gms	2952.0	2906.0	3000.0	3173.0			
WT. OF SAND TO FILL CONE	gms	1141.0	1141.0	1141.0	1141.0			
WT. OF SAND TO FILL HOLE	gms	1811.0	1765.0	1859.0	2032.0			
GROSS VOL. OF HOLE	ccs	1249.0	1217.2	1282.1	1401.4			
CONTAINER No.	n	5	2	4.0	7.0			
WEIGHT OF CAN	gms	53.0	65.0	65.0	65.0			
WT. OF CAN+WET SOIL	gms	129.4	133.5	135.9	124.4			
WT. OF CAN+DRY SOIL	gms	120.2	125.8	127.5	117.3			
WT. OF WATER	gms	9.1	7.8	8.3	7.1			
WT. OF WET SOIL	gms	2.2	2.2	2.2	2.2			
WATER CONTENT	%	7.6	6.2	6.5	6.0			
DRY UNIT WT. OF SOIL	gm/cc	2.08	2.09	2.10	2.09			
COMPACTION	%	97.2	97.4	98.0	97.6			
REMARKS		accepted	accepted	accepted	accepted			

مهندس الاستشاري



مهندس المواد (الشركة)

MATERIAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



Contractor Company	EGYPT STONE FOR MINING AND SUPPLIES		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/ Serial Number	Time							
	Eng. Abdelfattah El-Shennawy		07-12-2023 ES-M.I.025	04:00 PM							
Received by ER	Eng. Gaber Ibrahim		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				W322	EW	CS	07	12	2023	04	00

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	(Fill Layer Stockpile for Soil)				
Location to be Used	From St. (W322+260) to St. (W322+300) (-4) .				
MAR Approval No	ES M.A.002	Date	26-11-2023		
Supplier Name	EL Sewey – EL Captin				
Test Requirement	F.D.T(ASTM D 1556)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sand Cone Test.	NUMBER	1	07/12/2023	
2					
3					
4					

Comments by: Eng. Hesham Sabry (kk)	Comments by: Eng. Gaber Ibrahim
1. تم استلام SAND CONE بواسطة معمل الشركة . 2. تم تحقيق نسبة الدمك المطلوبة.	1-F.D.T was carried out by company Lab. Attendances of material engineer for both contractor and GARB Consultant. 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above-mentioned comments.

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Abdelfattah El-Shennawy			
QA/QC *	Eng. Hesham Sabry		8/12/2023	A
GARB**	Eng. Ahmed Galal			
Employers Representative	Eng. Gaber Ibrahim			A.W.C

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

08-12-2023

