

الهيئة العامة
للطرق والجسور و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية للمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
 إدارة العطوف

ملف رقم : ٨٧ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبه طببه وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جاري عن عملية استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد
مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم عقد رقم ٧١١ . ٢٠٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢١١

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطريق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص و تم توريد عدد
(١) حاسب ألى بمشتملاته بالطابعة لمركز المعلومات ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،

وتحملوا مسؤوليّة بقبول ماذن الاعتراض ...

٢٠٢٤ / ٥ / ١٥ تحرير في :



مقاييس معدلة لاستكمال عملية / رفع كفالة طريق الرقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز ابو حماد محافظة الشرقية

رقم الستار	نوعية التجهيز	نوعية التجهيز	بيان الاعمال	الفنانة الجديدة	الاجمال
	فرش	فرش		فرش	فرش جديده
١	٣	٦٠	بالعمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسبة السطح بالآلات النسوية والرش بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك بالهرسات للوصول إلى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوي) وحمل على البند تحمل ونقل الترابة الرملية لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٦٠	٢٣
٤	٣	-	بالعمر المكعب كشكط وإزالة المسطحات المتهارة والراحة والمتموجة والشروع بالرصف العالي باستخدام ماكينة كشكط الأسللت الأوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والفتنة شاملة العمل بالبورات والحسابات مع نقل ناتج الكشكط لمسافة حتى ١٠ كم النسوية والنظافة وكل ما يلزم لنها العمل	١٣١٤٠٠	٣٦٠
٥	٣	٦٠	بالعمر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحه للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالببورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالبياء الأصولية لتوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرسات للوصول إلى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفصوي) و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية النموذجية و	٤٧٨٩٣٦	٢٠٩
٦	٣	٥٠	٣ الرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و الكتافات المعروبة العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى (١٢٦) كم . - السعر لا يشمل المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسولة عن المحاجر .	٣٨٧٥	٣٨٧
٧	٣	٤٠	بالعمر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة نتائج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدريج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لنقل نسبة تحمل كالببورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤% ولا يزيد المقصاص عن ١% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد س سم الطبقة بعد تمام المدك عن ٢ سم ورشها بالبياء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهرسات للوصول إلى القصى كثافة جافة (٩٥%) - مسافة النقل حتى (١٧٠) كم . - السعر يشمل المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسولة عن المحاجر .	١١,٨٠	٢٣
٨	٢	٣٠	بالعمر المصطط أحصار توريد ورش طبقة شرب من البيتون من السائل متوسط النطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الأرض بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠٦٤٢,٨٠	١١
٩	٢	٣٠	بالعمر المصطط أحصار توريد ورش طبقة لاصقة من البيتون من السائل سريع النطاير (RC30) بمعدل ١,٢ كجم / ٢م ترش فوق طبقة الإسفالت بعد ندم دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٧٥٦	٣٠

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

مقاييس معدلة لاستكمال عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز ابو حماد محافظة الشرقية

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	الجملة	الفرش	جنبه	فرش
٧	١	م	٢٠ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب .٧٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفتنة تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨٠	١٧٤,٨	١٧٤		
٨	٢	م	٢٠ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب .٦٠ وارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفتنة تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقلي على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٣٠١١٢٤٨	١٦٩		
٩	١١١٨	م	٢٠ بالمترا المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (d3) في اماكن الكشكش واستعمال المناسب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفنشر) لفرش طبقة الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سماكة الطبقة الواحدة عن ٦سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً بالمترا المكعب بعد الدمل والفتنة شاملة وضع طبقة لقص من الاسفلت السائل سريع التطاير (RC3000) او المستحبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن ٤، كجم / سم ٢ و الفتنة تشتمل عمل فوشة من الخرسانة العادية كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	-	٢٧٩٥...	٢٥٠		
١٠	٩٢٠	م	٢٠ بالمترا الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين يارتفاع ٩٠ سم طبقة للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٠ كجم / سم ٢ و الفتنة تشتمل عمل فوشة من الخرسانة العادية م.ط سماكة ١٠ سم وعرض ٨ سم أسفل الحاجز والأجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشواير ١٠ اسياخ قطر ١٦ مم في المترا الطولي ويتم التنفيذ طبقة لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	-	٦٩٩٢٠	٧٦٠		
١١	١	م.ط	٢٠ بالمترا الطولي أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٠،٨ + ٠،٣ + ٠،٣ رمل + ٢٥ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقة للخطوط والمناسيب التصميمية ويحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالقون المضغوط سماكة ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل الدروعات ويتم التنفيذ طبقة لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمعى مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	-	١٢٨	١٢٨		
١٢	٢	م.ط	٢٠ بالمترا الطولي توريد وصب قدمه من الخرسانة العادية أسفل البردورة بأبعاد ١٠x٣٠ سم طبقة للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	-	٩٢	٤٦		
١٣	١	م	٣ بالمترا الكعب أعمال توريد وصب حوالط سائدة من الخرسانة العادية مع تنفيذ وصلات تقاؤم القص من حديد التسليح (SHEAR CONNECTOR) على ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل مقاومة المعيزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبعية والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٢٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي والفتنة تشتمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم والشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة (FAIR FACE) ومعالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقة للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل وتنشيل وتركيب حديد التسليح	-	٢٦٥٠	٢٦٥٠		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة




مقاييسة معدلة لاستكمال عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الفئة	الجملة	قرش جنيه
						قرش جنيه
١٤	٣	عدد	بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصه بالمارافق (مياه - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالعدد .	-	٤٧٥	١٤٢٥
١٥	١	عدد	بالعدد توريد وتتركيب غطاء GRB بالشنير والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل بالعدد .	-	٣٦٠٠	٣٦٠٠
١٦	٣٤٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سmek ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٣٠،٨ سن دولوميت متدرج ٤٠،٣ رمل حرش ٢٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفقله والأlam ومواد الغريمه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسلف البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سmek ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليوكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	-	٢٣٥	٧٩٩..
١٧	١	طن	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات الى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وسعر يشمل كل مايلزم لنها كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالطن	-	٤٦٠٠	٤٦...
١٨	٥٥٤	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصدة او دبش مع ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية ومنوسط مسافة النقل حتى ٣٠ كم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بما جمعية بالметр المكعب . وفي حالة زيادة مسافة ناتج التكسير عن ٣٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١,٥ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	-	٨٢	٤٥٤٢٨
١٩	٢٨٢	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الرياح والجلب طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥ كجم/٣م كجم/٣م/٢ اسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف .	-	١٥٥٦	٤٣٨٧٩٢
٢٠	٧٠٥	٢م	بالمتر المسطح توريد وتتركيب وحدات من الانتلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة واجهاد ٢٥ كجم/سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤٠ مم في الأماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم ل التركيب والتشطيب ونهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة مقاس ٦٠*١٠٠*٢٠٠ مم	-	١٧٩	١٢٦١٩٥
اجمالي المقاييسة					٨٠٦٤٧٧٧	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



قيمة الكارتات لاستكمال عملية / رفع كفاءة طريق الزقازيق / ابو حماد بطول ١,٥ كم مركز أبو حماد محافظة الشرقية

اجمالى قيمة الكارتات				تصنيف البند	الوحدة	الكتبة	البند
جنديه	فرش	جنديه	فرش				
٢٩٧٠٥	—	١٣	—	kartat Torrid و تغليف أتربة حصوية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)	٣م	٢٢٨٥	٣
٤٥٠	—	٢٥	—	kartat Torrid و فرش طبقة أساس نسبة تحمل كاليفورنيا عن (٨٠ %)	٣م	١٠	٤
٣	—	٣	—	kartat Torrid و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٢م	١	٧
٥٣٢٦٥	—	٣	—	kartat Torrid و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٢م	١٧٧٥٥	٨
٥٣٥١٨	—	اجمالى قيمة الكارتات					
٨١١٨٢٩٥	—	اجمالى قيمة المقايسة + الكارتات					

مهندس الشركة

مأمور حما

مهندس الهيئة

وكيل



الى رئيس الادارة المركزية
مهندس / سامي صالح
سلوقي

الهيئة العامة للطرق والجسور (المنطقة الشرقية)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الوراق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية

تنفيذ / مكتب الوزير للمقاولات العامة

حصص كميات ماتم تنفيذه من أعمال مستخلص حاري (٣)

رقم	العنوان	الوحدة	كمية المقابس المعدلة	ما سبق صرفه	الكمية الإجمالية المنفذة
2	أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة ... الخ	٢م	365	157	362
3	أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ... الخ	٢م	2285	1650	2131
6	أعمال توريد طبقة لاصقة (R.C ٣٠٠٠) ... الخ	٢م	17756	17450	17751
8	أعمال طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم ... الخ	٢م	17755	17450	17751
9	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن ... الخ	٢م	1118	392	1132
10	أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه المسلحة ... الخ	م.ط	920	890	920
14	أعمال رفع وخفض غرف ... الخ	عدد	3	2	2
16	أعمال توريد وصب خرسانة ميلو ... الخ	٢م	340	325	336
17	أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح ... الخ	طن	1	0	0.29
18	أعمال تكسير وازالة مبانٍ خرسانية ... الخ	٢م	554	535	552
19	أعمال توريد وصب خرسانة عادية ... الخ	٢م	282	271	281
20	أعمال توريد وتركيب وحدات من الانترلوك ... الخ	٢م	705	680	703

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)


حصر أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٢)
362.08	أماكن متفرقة	٣م	بالمتر المكعب أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروح بالرصف الحالى ... الخ
362.08		الاجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة

الاجمال	متوسط السمك	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
52.62	0.08	8.15	8.9	80.7	منطقة قبل الكوبري
			7.4		
7.42	0.08	5.15	5.15	18	
52.35	0.09	10.12	11.65	57.5	
			10		
			8.7		
5.32	0.07	0.59	0.6	128	
			0.58		
			0.6		
12.95	0.08	2.2	2.2	73.6	
13.55	0.08	2.2	2.2	77	منطقة بعد الكوبري
91.53	0.09	3.2	3.2	317.8	
19.36	0.08	2.2	2.2	110	
32.76	0.09	3.47	3.5	105	
			3.4		
			3.5		
28.91	0.09	2.2	2.2	146	
15.64	0.09	2.2	2.2	79	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢)

حصر أعمال كشط وازالة المسطحات المتهارة

الاجمالي	متوسط السمك	متوسط العرض	العرض	الطول	ST.
29.68	0.07	8.00	7.75	53	منطقة بعد الكوبري
			7.95		
			8.3		
362.08			الاجمالي		



مهندس الهيئة

مهندس الشركة
مأمور

المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)


حصر أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحه للردم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٣)
2131.25	أماكن متفرقة	٢م	بالمتر المكعب أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحه للردم ... الخ
2131.25		الاجمالي	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٣)

حصر أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	ST.
345.05	1.00	5.15	67	القطاع الأول
890.40	1.60	5.3	105	القطاع الثاني
685.30	1.10	3.5	178	القطاع الثالث
12.83	0.34	0.96	39.3	
7.10	0.10	2.29	31	
7.78	0.10	1.6	48.6	
26.97	0.30	1.85	48.6	
4.15	0.30	4.54	3.05	
4.30	0.10	2.3	18.7	
18.37	0.30	3.275	18.7	ردم اسفل الانترلوك
40.05	0.24	2.06	81	
4.91	0.10	1.71	28.7	
13.36	0.34	1	39.3	
8.01	0.30	1.526	17.5	
10.17	0.30	1.5	22.6	
52.50	0.30	1.25	140	
2131.25		الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريع التطوير (R.C ٣٠٠٠)

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٦)
17751.77	أماكن متفرقة	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتومين السائل سريع التطوير (R.C ٣٠٠٠) بمعدل ٤,٠ كجم / ٢م ... الخ
17751.77	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حضر أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البنتومين السائل سريع التطوير (R.C ٣٠٠)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
212.25	14.15	15	0+000
350.00	17.5	20	0+030
228.50	22.85	10	0+040
268.00	26.8	10	0+050
149.00	29.8	5	0+060
213.85	32.9	6.5	0+066.5
			يسار العجزية
78.38	10.45	7.5	0+000
140.25	9.35	15	0+015
144.75	9.65	15	0+030
74.10	11.4	6.5	0+044
			يمين العجزية
95.50	19.1	5	0+000
201.00	20.1	10	0+010
193.50	19.35	10	0+020
104.72	18.7	5.6	0+030.6
51.10	7.3	7	نزلة المدخل
			للطريق

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتمون السائل سريع التطوير (R.C ٣٠٠)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
262.50	21	12.5	0+000
423.75	16.95	25	0+025
395.00	15.8	25	0+050
407.50	16.3	25	0+075
382.50	15.3	25	0+100
370.00	14.8	25	0+125
397.50	15.9	25	0+150
418.75	16.75	25	0+175
426.25	17.05	25	0+200
426.25	17.05	25	0+225
400.00	16	25	0+250
373.75	14.95	25	0+275
347.50	13.9	25	0+300
312.50	12.5	25	0+325
291.25	11.65	25	0+350
295.00	11.8	25	0+375
300.00	12	25	0+400
308.75	12.35	25	0+425
323.75	12.95	25	0+450

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حضر أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطوير (R.C ٣٠٠)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
326.25	13.05	25	0+475
311.25	12.45	25	0+500
320.00	12.8	25	0+525
365.00	14.6	25	0+550
351.25	14.05	25	0+575
316.25	12.65	25	0+600
333.75	13.35	25	0+625
335.00	13.4	25	0+650
378.75	15.15	25	0+675
341.25	13.65	25	0+700
337.50	13.5	25	0+725
340.00	13.6	25	0+750
331.25	13.25	25	0+775
325.00	13	25	0+800
316.25	12.65	25	0+825
320.00	12.8	25	0+850
321.25	12.85	25	0+875
328.75	13.15	25	0+900
341.25	13.65	25	0+925

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٦)

حصر أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتمين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
345.00	13.8	25	0+950
350.00	14	25	0+975
347.50	13.9	25	1+000
353.75	14.15	25	1+025
350.00	14	25	1+050
298.13	13.25	22.5	1+085
17751.77		الاجمالي	



مهندس الهيئة



مهندس الشركة
جعفر عباس

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصص أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٨)
17751.77	أماكن متفرقة	٢م	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ ... الخ
17751.77	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
212.25	14.15	15	0+000
350.00	17.5	20	0+030
228.50	22.85	10	0+040
268.00	26.8	10	0+050
149.00	29.8	5	0+060
213.85	32.9	6.5	0+066.5
			يسار الجزيرة
78.38	10.45	7.5	0+000
140.25	9.35	15	0+015
144.75	9.65	15	0+030
74.10	11.4	6.5	0+044
			يمين الجزيرة
95.50	19.1	5	0+000
201.00	20.1	10	0+010
193.50	19.35	10	0+020
104.72	18.7	5.6	0+030.6
51.10	7.3	7	نزلة المدخل
			للطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مطر عز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

(٨) بند رقم

حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
262.50	21	12.5	0+000
423.75	16.95	25	0+025
395.00	15.8	25	0+050
407.50	16.3	25	0+075
382.50	15.3	25	0+100
370.00	14.8	25	0+125
397.50	15.9	25	0+150
418.75	16.75	25	0+175
426.25	17.05	25	0+200
426.25	17.05	25	0+225
400.00	16	25	0+250
373.75	14.95	25	0+275
347.50	13.9	25	0+300
312.50	12.5	25	0+325
291.25	11.65	25	0+350
295.00	11.8	25	0+375
300.00	12	25	0+400
308.75	12.35	25	0+425
323.75	12.95	25	0+450

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (A)

حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
326.25	13.05	25	0+475
311.25	12.45	25	0+500
320.00	12.8	25	0+525
365.00	14.6	25	0+550
351.25	14.05	25	0+575
316.25	12.65	25	0+600
333.75	13.35	25	0+625
335.00	13.4	25	0+650
378.75	15.15	25	0+675
341.25	13.65	25	0+700
337.50	13.5	25	0+725
340.00	13.6	25	0+750
331.25	13.25	25	0+775
325.00	13.	25	0+800
316.25	12.65	25	0+825
320.00	12.8	25	0+850
321.25	12.85	25	0+875
328.75	13.15	25	0+900
341.25	13.65	25	0+925

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
 مأذون

المسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد، للمقاولات العامة

بند رقم (٨)

حصر أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاستهلاكية (سمك ٥ سم)

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
345.00	13.8	25	0+950
350.00	14	25	0+975
347.50	13.9	25	1+000
353.75	14.15	25	1+025
350.00	14	25	1+050
298.13	13.25	22.5	1+085
17751.77		الاجمالي	



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصر أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٩)
398.14	اماكن متفرقة		
414.50	اماكن متفرقة	٣م	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣د) في اماكن الكشط ولاستعمال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ... الخ
319.78	اماكن متفرقة		
1132.42	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)
 حصر أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج

الاجمالى بالطن	الاجمالى بالمتر المكعب	ملاحظات	م
46.25	19.94		1
46.40	20.00		2
45.80	19.74		3
47.20	20.34		4
44.90	19.35		5
46.50	20.04		6
46.15	19.89		7
45.75	19.72		8
46.30	19.96		9
46.44	20.02		10
46.35	19.98		11
46.25	19.94		12
45.95	19.81		13
46.25	19.94		14
46.00	19.83		15
46.50	20.04		16
45.70	19.70		17
46.00	19.83		18
46.55	20.06		19
46.44	20.02		20
الاجمالى العام بالمتر المكعب			398.14


مهندس الهيئة


مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)
حصر أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج

ملاحظات	الإجمالي بالمتر المكعب	الإجمالي بالطن	م
	19.72	45.75	1
	19.96	46.30	2
	20.02	46.44	3
	19.98	46.35	4
	19.94	46.25	5
	19.81	45.95	6
	19.94	46.25	7
	19.83	46.00	8
	20.04	46.50	9
	19.96	46.30	10
	19.91	46.20	11
	20.06	46.55	12
	20.02	46.44	13
	19.83	46.00	14
	20.04	46.50	15
	19.96	46.30	16
	19.83	46.00	17
	20.06	46.55	18
	14.22	33.00	19
	19.83	46.00	20
	21.55	50.00	21
	414.50	الاجمالي العام بالمتر المكعب	

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٩)

حصر أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج

الاجمالي بالطن	الاجمالي بالمتر المكعب	ملاحظات	م
46.25	19.94		1
46.00	19.83		2
46.50	20.04		3
46.30	19.96		4
46.20	19.91		5
46.50	20.04		6
46.30	19.96		7
46.00	19.83		8
46.55	20.06		9
33.00	14.22		10
46.00	19.83		11
46.50	20.04		12
33.00	14.22		13
46.00	19.83		14
46.50	20.04		15
46.30	19.96		16
28.00	12.07		17
الاجمالي العام بالمتر المكعب		319.78	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
مكي حماد

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠)

حضر أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٠)
920	0+000 TO 1+200	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين ... الخ
920	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الرقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٠)

حضر أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (وجهين)

الاجمالي	الطول	الوحدة	ST
486.00	486		
102.00	102	م.م	الجزيره الوسطي
332.00	332		
920.00	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطولي (١٥) كم محافظة الشرقية

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٤)

حصر أعمال رفع أو خفض غرف المطابق

البند	الوحدة	ST.	الاجمالي
بالعدد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وغرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) ... الخ	عدد	بجوار خرسانة المليون	٢.٠٠
الاجمالي			٢.٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

حصر أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٦)
336.78	دوران المدرسة	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية ... الخ
336.78		الاجمالي	

مهندس الهيئة

د. محمد ربيع

مهندس الشركة

م. احمد فتحي

الهيئة العامة للطرق والكباري (المتنقلة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٦)

حصر أعمال توريد وصب خرسانه عادي سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول

الاجمالي	العرض	الطول	ST.
70.06	4.75	14.75	
237.90	3.9	61	
23.32	2.2	10.6	دوران المدرسة
5.50	2	2.75	
336.78	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق -أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصص أعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٧)
0.29	محددات	طن	عمال توريد وتوضيب ورص صلب التسلیح (٤٥٢/٣٦) لزوم جميع العناصر الأنشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات... الخ
0.29	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية.

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٧)

حصر أعمال توريد وتوضيب ورص حليب التسلیح

الاجمالي	الوزن بالطن	العدد	ST.
0.29	0.0105	28	محدّدات
0.29	الاجمالي		

مهندس الهيئة

ر.ك.هـ

مهندس الشركة

ا.خ.ضا.ع

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (٥,٤٧) كم بمحافظة الشرقية.
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٨)

حضر أعمال تكسير وازالة مبني او خرسانة عادية

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١٨)
552	0+000 TO 1+200	٢م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مبني او خرسانة عادية او مساحة او ارصفة او دبش... الخ
552		الاجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (٤,٥) كم محافظة الشرقية.

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٨)

حصر اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصدة

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	ST.
552.00	0.40	1.15	1200	0+000 TO 1+200
552.00				الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم بمحافظة الشرقية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٩)

حصص أعمال توريد وصب خرسانة عادية

الاجمالي	ST.	الوحدة.	بند رقم (١٩)
114.79	أماكن متفرقة	٣م	ابالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابيخ والجلب طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمل الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة الاتيل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ ... الخ
166.21	بردورة		
281.00			الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)
 عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم بمحافظة الشرقية
 تنفيذ / مكتب المؤلي للمقاولات العامة

بند رقم (١٩)

حصر أعمال توزيد وصب خرسانه عادية

الاجمالى	الارتفاع	العرض	الطول	ST.
17.97	0.07	0.65	395	طرنش
15.05	0.15	0.775	129.5	
3.17	0.40	2.4	3.3	
6.80	0.40	2	8.5	
0.82	0.40	0.85	2.4	
6.68	0.30	3.425	6.5	
6.88	0.25	2.5	11	قدماط
4.68	0.20	2	11.7	
2.00	0.10	1	20	
0.75	0.09	0.8	10.4	
30.40	0.80	0.95	40	حائط
18.00	0.90	0.5		
1.60	0.10	0.8	20	قدماط
114.79		الاجمالى		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري (المتعلقة الثالثة)
عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية
تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (١٩)

حصر أعمال توريد وصب خرسانه عادي

الاجمالى	بعض المتنفس ١٠ سم أو سم	الارتفاع	العرض	الطول	
بردورة					
1.51	0.05	0.40	0.4	9.75	1
3.86	0.12	0.41	0.4	24.3	2
2.87	0.09	0.40	0.4	18.5	3
3.50	0.11	0.40	0.4	22.55	4
0.74	0.02	0.40	0.4	4.8	5
0.54	0.02	0.40	0.4	4.15	6
0.64	0.02	0.40	0.4	4.1	7
12.48	0.54	0.40	0.6	54.25	8
1.92	0.14	0.40	0.36	14.3	9
1.95	0.07	0.40	0.36	14	10
1.42	0.10	0.40	0.37	10.3	11
2.40	0.09	0.40	0.35	17.8	12
5.28	0.35	0.40	0.4	35.2	13
0.65	0.02	0.40	0.4	4.2	14
2.86	0.10	0.40	0.37	20	15
2.54	0.07	0.40	1	6.5	16
9.20	0.40	0.40	0.6	40	17
4.07	0.09	0.40	1.13	9.2	18
6.83	0.25	0.40	0.35	50.6	19
10.97	0.05	0.56	0.48	41	20
9.36	0.00	0.30	0.4	78	21

الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة)

عملية / استكمال رفع كفاءة طريق الزقازيق - أبو حماد بطول (١,٥) كم محافظة الشرقية .

تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة

بند رقم (٢٠)

حصص أعمال توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٢٠)
703.58	اماكن متفرقة (الجزيرة الوسطى & وبجانب الترعة)	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة ... الخ
703.58	الاجمالي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة