



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARB)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بريخ (٣٥٠+٣٥٠) وبريخ (٣٧+٤٠٠)

مستخلص رقم (٤) ختامى

تنفيذ شركة :- تيارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣/٧/٢٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقاييس الختامية	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجملى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجملى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفتحة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٠	٢٠٠	م.طر	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠٠٠٠	بتم تطبيق نصوص التعاقد ١- المهندس والمشترون متواجدين. ٢- المكتب متواجد. ٣- التقرير المبدئي متواجد. - التقارير الشهرية متواجده. - البرنامج الزمني متواجد. - جوليصة التأمين سارية. ٧- يتم خصم مبلغ فقط ١٢٤٥٠ جنية (ألف ومئتان وخمسة واربعون جنية وخمسة قرشا فقط لا غير) قيمة الاختبارات المعملية في معمل المنطقة.
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفتحة تشمل نزع اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م	٣٠٠٧,٢٩	٣٠٠٧,٢٩	٧,٢٩	٣٠٠٧,٢٩	٣٢٨,٠٥	٠	٠	٠	١٣٥٣٢٨,٠٥	
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م	٨٩٣,٩٤	٨٩٣,٩٤	٩٣,٩٤	٨٩٣,٩٤	٢٣٤٨٥,٠٠	٠	٠	٠	٢٢٣٤٨٥,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية بثلث اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م	٣٤٠,٣٩	٣٤٠,٣٩	٤٠,٣٩	٣٤٠,٣٩	٦٠٥٨٥,٠٠	٠	٠	٠	٥١٠٥٨٥,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م	٧٠٥,٠٧	٧٠٥,٠٧	٥,٠٧	٧٠٥,٠٧	١١٦٦١,٠٠	٠	٠	٠	١٦٢١٦٦١,٠٠	٨- جميع الاعمال تمت قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨ هذا التاريخ ان سيج فتمت: ٩- ٣١ من البند رقم (٤) الخاص بالمان توريد رمل خرسانة خادق
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م	٢٩١,٢٦	٢٩١,٢٦	١,٢٦	٢٩١,٢٦	٣٤٠٢,٠٠	٠	٠	٠	٧٨٦٤٠٢,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م	٣٦٠,٩٢	٣٦٠,٩٢	٥٠,٩٢	٣٦٠,٩٢	١١٢٠٢٤,٠٠	٠	٠	٠	٧٩٤٠٢٤,٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع وشي ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	بالطن	٣٠١,١٤٥	٢٩٥,٠٠	٦,١٤٥	٣٠١,١٤٥	١٤٤٤٠٧,٥٠	٠	٠	٠	٧٠٧٦٩٠٧,٥٠	١٠- ٢٥ طن من البند رقم (٨) الخاص بالتمديدات وقطع وشي ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوا العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م	٣٥٤٢,٢٠	٣٥٤٢,٢٠	٤٢,٢٠	٣٥٤٢,٢٠	٢١١٠,٠٠	٠	٠	٠	١٧٧١١٠,٠٠	٩- يتم خلع نسبة (١٠٪) من اجبال صلبة المستطحة صريحا فحصر الغارفة (مرفق)
١٠	بالمتر المكعب توريد ودمك رمل ناعمة او تربة زلطية من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم الجدران وعند المداخل والمخارج للبريخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل سدة جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٠	١٢١	م	١٩١١,٥٤	١٩١١,٥٤	٠	١٩١١,٥٤	٢٣١٢٩٦,٣٤	٠	٠	٠	٢٣١٢٩٦,٣٤	
الاجملى الكلى														
اجملى المستخلص السابق														
صافي المستخلص الحالى														

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٩

مدير مشروع الشركة

مهندس /

ناور مصطفى

استشاري الاعمال الصناعية

مهندس /

International Consulting Engineers

مهندس الهيئة

مهندس /

محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

شريف هرقا

مدير عام المشروعات

مهندس /

احمد عراقي

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان