

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص : عن عملية أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٦+٠٠٠ الي الكم ٤٢٦+٧٠٠ من منسوب +١٣ حتي +٥ من المنسوب التصميمي بطول ٠,٧٠ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢٤) .

تنفيذ : شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم مقاييس معدلة رقم (٢) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٥ / /

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
"سلام محمد فوزي"



٣٥٨٨

مشروع القطار الكهربائي السريع (منفلوط / سوهاج) القطاع الثالث
مقايصة معدلة رقم (2) من محطة 426+000 حتى محطة 426+700 من منسوب +13 حتى منسوب +5 متر من التصميمي
تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
أعمال الحفر				
الأعمال المنفذة بعد 22 مارس 2024				
7	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكبة الميول الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م		
7-2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2		97.50	97,500.00
7-3	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2		112.70	901,600.00
7-4	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2		121.65	1,398,975.00
7-5	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم2		130.60	1,175,400.00
7-6	ذات إجهاد (700-600) كجم/سم2		139.55	837,300.00
الأعمال المنفذة من سبتمبر 2023 إلى 2024-3-22				
16	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2) والحساب طبقا لمحااضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقا من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصيب 1.1 جنيه/كم	3م	69.50	278,000.00
الأعمال المنفذة بعد 22 مارس 2024				
16	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2) والحساب طبقا لمحااضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقا من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصيب 1.1 جنيه/كم	3م	72.25	9,067,375.00
أعمال الردم				
الأعمال المنفذة بعد 22 مارس 2024				
6	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور وذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتذرية الكاسور والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم .	3م	153.0	4,284,000.00
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان، وتصيب 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر لا يشمل القيمة المحجورة.	3م	74.5	670,500.00
11-1	علاوة مسافة نقل 54 كم (54 - 2 = 52 كم)		78.0	702,000.00
11-2	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات		58.8	529,200.00
				19,941,850.00
الأجمالي				

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة



مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع المقاول

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / اسلام محمد فوزي





حصر إجمالي لكميات الردم المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2025-2-2

مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا

اسم المشروع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك /

مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشاري المساحة /

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشاري المشروع /

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

الشركة المنفذة /

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F5D	424+066.78	-8.00	91.07	0	0
	424+080.00		152.46	1609.66	1609.66
	424+100.00		227.07	3795.22	5404.89
	424+120.00		420.44	6474.97	11879.86
	424+140.00		563.84	9842.71	21722.57
	424+160.00		646.33	12101.7	33824.27
	424+180.00		700.29	13466.22	47290.49
	424+200.00		711.6	14118.94	61409.42
	424+220.00		717	14286.11	75695.53
F25B	424+240.00	-11.50	548.62	10707.29	86402.83
F25B	424+260.00		0	0	86402.83
	424+280.00		0	0	86402.83
	424+300.00		0	0	86402.83
F19B	424+320.00	-11.50	612.61	0	86402.83
F6D	424+340.00	-8.00	708.55	11262.36	97665.19
	424+360.00		606.74	13152.81	110818.01
	424+380.00		519.06	11258.02	122076.03
	424+400.00		399.7	9187.74	131263.77
	424+420.00		157.02	5567.31	136831.08
	424+440.00		5	1468.56	138299.64
	424+460.00		0.1	0	138299.64
F3D	424+480.00	-7.50	44.01	366.83	138666.47
	424+500.00		109.9	1539.14	140205.61
	424+520.00		178.97	2888.73	143094.33
	424+540.00		259.73	4387.04	147481.38
	424+560.00		362.61	6223.5	153704.87
	424+580.00		449.35	8119.57	161824.44
	424+600.00		487.65	9369.94	171194.39
	424+620.00		500.69	9883.42	181077.79
	424+640.00		491.02	9917.09	190994.89
	424+660.00		471.6	9626.15	200621.04
	424+680.00		472.9	9445.05	210066.09
	424+700.00		471.03	9439.33	219505.42
	424+720.00		471.09	9421.15	228926.57
	424+740.00		452.03	9231.18	238157.75
	424+760.00		415.2	8672.28	246830.03
F4D	424+780.00	-7.50	375.65	7908.55	254738.58
	424+800.00		345.91	7215.7	261954.29
	424+820.00		309.55	6554.69	268508.97
	424+840.00		273.03	5825.78	274334.75
	424+860.00		223.07	4960.98	279295.73
	424+880.00		113.57	3205.95	282501.68
	424+900.00		30.76	1443.28	283944.95

283,944.95

إجمالي كمية الردم (متر مكعب)

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

El dawlia For Surveying & Maps

مهندس / مهندس فني



حصر كمية ردم التوريد الخارجي الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتي تاريخ 2-2-2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F25B	424+066.78	-11.5	17.14	0	0
	424+080.00		29.73	309.78	309.78
	424+100.00		66.75	964.76	1274.54
	424+120.00		225.52	2922.62	4197.17
	424+140.00		368.92	5944.38	10141.55
	424+160.00		451.42	8203.4	18344.95
	424+180.00		505.38	9567.94	27912.89
	424+200.00		516.69	10220.69	38133.57
	424+220.00		522.11	10388.07	48521.64
	424+240.00		548.62	10707.29	59228.94
F19B	424+260.00	-11.50	0	0	59228.94
	424+280.00		0	0	59228.94
	424+300.00		0	0	59228.94
F19B	424+320.00	-11.50	612.61	0	59228.94
	424+340.00		513.63	11262.36	70491.3
	424+360.00		411.82	9254.48	79745.79
	424+380.00		324.15	7359.71	87105.5
	424+400.00		204.79	5289.46	92394.96
	424+420.00		15.17	2199.64	94594.6
	424+440.00		0	0	94594.6
F9A	424+460.00	-15.00	0	0	94594.6
	424+480.00		0	0	94594.6
	424+500.00		0.35	0	94594.6
	424+520.00		7.25	75.99	94670.59
	424+540.00		29	362.59	95033.17
	424+560.00		48.21	772.14	95805.31
	424+580.00		53.96	1021.71	96827.02
	424+600.00		56.69	1106.49	97933.51
	424+620.00		58.2	1148.87	99082.38
F6A	424+640.00	-15.50	59.9	1180.96	100263.34
	424+660.00		50.47	1103.69	101367.03
	424+680.00		71.55	971.95	102338.96
	424+700.00		15.47	402.96	102741.92
	424+720.00		15.41	308.8	103050.73
	424+740.00		11.27	266.82	103317.54
	424+760.00		2.73	140.02	103457.57

103,457.57

إجمالي كمية ردم التوريد الخارجي المنفذة (متر مكعب)

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

El Dawlia For Surveying & Maps
مهندس / مهندس فني المساحة والخرائط



حصر كمية الردم الناتج من الكاسور الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2-2-2025

مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا

اسم المشروع /

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك /

مكتب الدولية للمساحة والخرائط

استشارى المساحة /

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشارى المشروع /

شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

الشركة المنفذة /

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F5D	424+066.78	-8.00	73.93	0	0
	424+080.00		122.73	1299.88	1299.88
	424+100.00		160.32	2830.46	4130.35
	424+120.00		194.92	3552.35	7682.69
	424+140.00		194.92	3898.33	11581.02
	424+160.00		194.91	3898.3	15479.32
	424+180.00		194.91	3898.28	19377.6
	424+200.00		194.91	3898.25	23275.85
	424+220.00		194.89	3898.04	27173.89
F6D	424+240.00	8.00	0	0	27173.89
	424+260.00		0	0	27173.89
	424+280.00		0	0	27173.89
	424+300.00		0	0	27173.89
	424+320.00		0	0	27173.89
F3D	424+340.00	-7.50	194.92	0	27173.89
	424+360.00		194.92	3898.33	31072.22
	424+380.00		194.91	3898.31	34970.53
	424+400.00		194.91	3898.28	38868.81
	424+420.00		141.85	3367.67	42236.48
	424+440.00		5	1468.56	43705.04
F4D	424+460.00	-7.50	0.1	0	43705.04
	424+480.00		44.01	366.83	44071.87
	424+500.00		109.55	1539.14	45611.01
	424+520.00		171.72	2812.74	48423.74
	424+540.00		230.73	4024.45	52448.21
	424+560.00		314.4	5451.36	57899.56
	424+580.00		395.39	7097.86	64997.42
	424+600.00		430.96	8263.45	73260.88
	424+620.00		442.49	8734.55	81995.41
	424+640.00		431.12	8736.13	90731.55
	424+660.00		421.13	8522.46	99254.01
	424+680.00		401.35	8473.1	107727.13
	424+700.00		455.56	9036.37	116763.5
	424+720.00		455.68	9112.35	125875.84
F4D	424+740.00	-7.50	440.76	8964.36	134840.21
	424+760.00		412.47	8532.26	143372.46
	424+780.00		375.65	7908.55	151281.01
	424+800.00		345.91	7215.7	158496.72
	424+820.00		309.55	6554.69	165051.4
	424+840.00		273.03	5825.78	170877.18
	424+860.00		223.07	4960.98	175838.16
	424+880.00		113.57	3205.95	179044.11
	424+900.00		30.76	1443.28	180487.38

180,487.38

إجمالي كمية ردم الكاسور المنفذة (متر مكعب)

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

El Dawlia For Surveying & Maps

مهندس / محمد السيد سالم



حصر كميات القطع الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 25/5/2025

اسم المشروع /		مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا	
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري	
استشاري المساحة /		مكتب الدولية للمساحة والخرائط	
استشاري المشروع /		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
الشركة المنفذة /		شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية	
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
424+980.00	17.73	0	0
425+000.00	146.23	1639.54	1639.54
425+020.00	177.07	3232.96	4872.5
425+040.00	209.72	3867.87	8740.37
425+060.00	347.63	5573.52	14313.89
425+080.00	353.23	7008.62	21322.52
425+100.00	384	7372.24	28694.75
425+120.00	425.06	8090.55	36785.3
425+140.00	430.58	8556.39	45341.69
425+160.00	470.23	9008.07	54349.76
425+180.00	501.31	9715.41	64065.17
425+200.00	491.19	9925.04	73990.21
425+220.00	484.18	9753.67	83743.88
425+240.00	343.85	8280.33	92024.2
425+260.00	366.14	7099.99	99124.19
425+280.00	383	7491.47	106615.66
425+300.00	349.91	7329.12	113944.78
425+320.00	295.35	6452.59	120397.36
425+340.00	213.31	5086.6	125483.97
425+360.00	150.54	3638.48	129122.45
425+380.00	180.42	3309.57	132432.02
425+400.00	71.56	2519.79	134951.81
425+420.00	24.85	964.05	135915.86
425+440.00	23.59	484.34	136400.2
425+460.00	29.41	529.94	136930.13
425+480.00	81.73	1111.32	138041.45
425+500.00	171.63	2533.53	140574.98
425+520.00	303.93	4755.61	145330.59
425+540.00	376.43	6803.69	152134.28
425+560.00	366.02	7424.52	159558.8
425+580.00	315.11	6811.31	166370.11
425+600.00	350.94	6660.48	173030.59
425+620.00	363.97	7149.02	180179.61
425+640.00	367.13	7310.94	187490.55
425+660.00	250.59	6177.2	193667.75
425+680.00	230.74	4813.36	198481.11
425+700.00	178.53	4092.76	202573.87
425+720.00	218.21	3967.37	206541.24
425+740.00	219.95	4381.57	210922.81
425+760.00	198.15	4181.04	215103.85
425+780.00	143.43	3415.82	218519.67
425+800.00	106.61	2500.41	221020.08



حصر as built لكميات القطع الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 25/5/2025

اسم المشروع /		مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا	
المالك /		الهيئة العامة للطرق والكباري	
استشارى المساحة /		مكتب الدولية للمساحة والخرائط	
استشارى المشروع /		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
الشركة المنفذة /		شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية	
Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
425+820.00	120.68	2272.91	223292.99
425+840.00	84.19	2048.71	225341.7
425+860.00	114.84	1990.28	227331.98
425+880.00	86.42	2012.61	229344.6
425+900.00	88.09	1745.11	231089.71
425+920.00	85.97	1740.58	232830.29
425+940.00	105.72	1916.93	234747.22
425+960.00	113.76	2194.85	236942.07
425+980.00	115.9	2296.58	239238.65
426+000.00	223.48	3393.75	242632.4
426+020.00	218.64	4421.2	247053.6
426+040.00	162.29	3809.33	250862.93
426+060.00	142.32	3046.11	253909.04
426+080.00	126.18	2685	256594.04
426+100.00	154.67	2808.53	259402.57
426+120.00	149.44	3041.09	262443.66
426+140.00	209.56	3590.01	266033.68
426+160.00	177.96	3875.28	269908.96
426+180.00	107.21	2851.75	272760.71
426+200.00	74.14	1813.55	274574.26
426+220.00	68.55	1426.91	276001.17
426+240.00	39.41	1079.55	277080.72
426+260.00	35.27	746.76	277827.49
426+280.00	63.21	984.74	278812.23
426+300.00	105.36	1685.65	280497.89
426+320.00	45.5	1508.62	282006.51
426+340.00	36.22	817.23	282823.74
426+360.00	63.96	1001.79	283825.52
426+380.00	84.94	1488.98	285314.5
426+400.00	98.71	1836.5	287151
426+420.00	129.56	2282.72	289433.73
426+440.00	215.31	3448.7	292882.43
426+460.00	408.49	6237.97	299120.4
426+480.00	468.08	8765.63	307886.03
426+500.00	527.01	9950.81	317836.84
426+520.00	543.67	10706.79	328543.63
426+540.00	537.58	10812.52	339356.15
426+560.00	452.09	9896.65	349252.8
426+580.00	499.79	9518.8	358771.6
426+600.00	472.66	9724.55	368496.15
426+620.00	440.58	9132.4	377628.55
426+640.00	499.88	9404.58	387033.13



الشركة المنفذة /

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
426+660.00	460.03	9599.04	396632.17
426+680.00	522.49	9825.16	406457.33
426+700.00	494.6	10170.93	416628.26
426+720.00	387.61	8822.07	425450.33
426+740.00	348.31	7359.2	432809.53
426+760.00	287.64	6359.51	439169.04
426+780.00	263.82	5514.58	444683.62
426+800.00	256.66	5204.86	449888.48
426+820.00	249.72	5063.84	454952.32
426+840.00	255.15	5048.74	460001.05
426+860.00	201.89	4570.46	464571.51
426+880.00	125.63	3275.21	467846.72
426+900.00	90.75	2163.78	470010.5
426+920.00	51.1	1418.51	471429.01
426+940.00	102.51	1536.17	472965.17
426+960.00	105.02	2075.31	475040.47
426+980.00	96.08	2011	477051.48
427+000.00	117.35	2134.28	479185.76

إجمالي كمية القطع المنفذة (بالمتر المكعب)

السابق صرفه

المتبقى صرفه

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)


مدير المشروع (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

مكتب الدوائية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying & maps
مهندس / محمد شهاب الدين



SYSTEMA



مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الراكد للاستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة

طبقاً لمحضرمفاوضة يونيو 2024

الاجمالي	بعد 22 مارس 2024	سبتمبر 2023	أغسطس 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	مايو 2023	أبريل 2023	مارس 2023	فبراير 2023	يناير 2023	البند	رقم العقد
53,775.00						53,775.00					تخريم ونسف	1401/2023/2024
118,721.04	114,860.04	3,861.00										1324/2023/2024
59,745.66	18,324.40	41,421.26										168/2024/2025
232,241.70	133,184.44	45,282.26	0.00	0.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		إجمالي كمية الفترة

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الراكد)

مدير المشروع (مكتب الراكد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)



شركة جنوب الوادي



SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAMBLT)

مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

7

رقم البند بالمقاييسه

اسماء الشروع /

المالك /

استثنائي المشروع /

الشركة المنفذه /

طبقاً لمحضر مفاوضات يونيو 2024

الاجمالي	بعد 22 مارس 2024	سبتمبر 2023	أغسطس 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	مايو 2023	أبريل 2023	مارس 2023	فبراير 2023	يناير 2023	البند	رقم العقد
20523.24						11291.81	9231.43				400-300 إجهاد	91/2023/2024
53972.66						34965.57	3313.10	9306.40	6387.59		500-400 إجهاد	
82926.13						64371.54		12247.71		6306.88	600-500 إجهاد	
17107.36						9499.91				7607.45	700-600 إجهاد	
775.5						775.50					400-300 إجهاد	
51073.34						47976.14	3097.20				500-400 إجهاد	1401/2023/2024
11826.88							8459.10	3367.78			600-500 إجهاد	
8738.95							8738.95				700-600 إجهاد	
246944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168880.47	32839.78	24921.89	6387.59	13914.33		إجمالي كمية الفترة

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مدير المشروع (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

المراتب

4. संस्कृत


~~the other side of the road~~

للطاعين ^{الذين} ليس مصنفه من منظومه حتى جرحها

شركة جنوب الوادي



SYSTEMA



مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفوط / جرجا

الهيئة العامة للطرق والكباري

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

الاجمالي	3/22/2024	سبتمبر	اغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير	البند
232241.7	133184.44	45282.26				53775.00					نسف
21298.74						12067.31	9231.43				إجهاد 300-400
105046						82941.71	6410.30	9306.40	6387.59		إجهاد 400-500
94753.01						64371.54	8459.10	15615.49		6306.88	إجهاد 500-600
25846.31						9499.91	8738.95			7607.45	إجهاد 600-700
479185.76	133184.44	45282.26	0.00	0.00	0.00	222655.47	32839.78	24921.89	6387.59	13914.33	إجمالي كمية الفترة

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مدير المشروع (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)



SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
مملكة البحرين

اسم المشروع /

المالك /

مكتب الرائد للإستشارات الهندسية

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية

11

رقم البند بالمقاييس

طبقاً لمحضر مفاوضات يونيو 2024

الإجمالي	بعد 22 مارس 2024	سبتمبر 2023	أغسطس 2023	يوليو 2023	يونيو 2023	بعد مايو 2023	أبريل 2023	مارس 2023	فبراير 2023	يناير 2023	البند	رقم العقد
56907.88						56907.88					توريد خارجي	1323/2023/2024
37887.04	35679.35	2207.69										236/2024/2025
8662.65	8662.65											1324/2023/2024
103457.57	44342.00	2207.69	0	0	0	56907.88	0	0	0	0	إجمالي كمية الفترة	

مهندس الشركة

مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)

مدير المشروع (مكتب الرائد)

مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)

كمية الأعمال المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية
من الكم 424+066 إلى الكم 427+266

إجمالي أعمال الردم	إجمالي أعمال النسف	إجمالي أعمال القطع الصخري	ردم كاسور	ردم تربة	600-700	500-600	400-500	300-400	تفجير	عقد
0.00	0.00	174,529.39			17,107.36	82,926.13	53,972.66	20,523.24		91/2023/2024
111,588.68	0.00	0.00	54,680.80	56,907.88						1323/2023/2024
33,350.01	118,721.04	0.00	24,687.36	8,662.65					118,721.04	1324/2023/2024
0.00	53,775.00	72,414.67			8,738.95	11,826.88	51,073.34	775.50	53,775.00	1401/2023/2024
0.00	59,745.66	0.00							59,745.66	168/2024/2025
90,174.63	0.00	0.00	52,287.59	37,887.04						236/2024/2025
48,831.63	0.00	0.00	48,831.63							255/2024/2025
283,944.95	232,241.70	246,944.06	180,487.38	103,457.57	25,846.31	94,753.01	105,046.00	21,298.74	232,241.70	المجموع

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية
مقر الشركة: (القطر) / (المنطقة)
مقر العمل: (المنطقة) / (المنطقة)

شركة جنوب الوادي
للمقاولات العمومية
مقر الشركة: (القطر) / (المنطقة)
مقر العمل: (المنطقة) / (المنطقة)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (6) أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور ومسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم .

تنفيذ شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق		0	
بيان الأعمال	الموقع / كم	الطول / م	الإجمالي م3
أعمال ردم	من 424+066 الى 424+900	834	24687.36
الإجمالي			
إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		24687.36	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0.00	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		22200.00	
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 2		22200.00	

مهندس الاشراف (الهيئة)
م/التوقيع

مدير مشروع الاستشارى (الرائد)
م/التوقيع

مهندس الشركة المنفذة (جنوب الوادى)
م/التوقيع

قائمة الكميات بالمستخلص : جاري (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (11) أعمال تحميل وترديد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ومسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيهه لكم بالزيادة أو النقصان
وتصبح 1.5 جنيهه/كم ابتداء من 2023/5/4 .

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق				0
بيان الأعمال	الموقع / كم		الطول / م	الإجمالي م3
	من	الى		
أعمال ردم	424+066	424+900	834	8662.65
الإجمالي				
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		8662.65		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0.00		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		7700.00		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 2		7700.00		

مهندس الاشراف (الهيئة)
م/
التوقيع/

مدير مشروع الاستشاري (الرائد)

م/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة (جنوب الوادي)

م/

التوقيع/



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (16) بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف وعلاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداءً من 4/5/2023

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق		72200	
بيان الأعمال	الموقع / كم		الإجمالي م3
	من	الى	
أعمال قطع	424+960	427+266	118721.04
الإجمالي			
	إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		118721.04
	إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		72200.00
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة		34600.00
	إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جارى 2		106800.00

مهندس الاشراف (الهيئة)

م/

التوقيع/

مدير مشروع الاستشارى (الرائد)

م/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة (جنوب الوادي)

م/

التوقيع/