

عملية رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بيان الكميات المنفذة مستخلص ٥ جاري

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GRAB)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الإجمالية المنفذة	إجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
٣م	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم ومطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام معدات بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي للشكيل والجسر والاكتاف مسافة النقل ل ١٠ كم	م³	٧٠٠٠,٠٠	٩١٢,٩١	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	%٩٨,٦
٣م	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والراحه والمتعوجة والشرح بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت	م³	٧٠٠٠,٠٠	١٢٣٩,٠٦	١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	%٩٦,٨
٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسعة ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المعطابق للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م²	٣٢٠٠٠,٠٠	٦٥٢٣١,٠٠	٦٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	%٩٨,١
٢م	المرآة المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والعمود الجانبية يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م³	م²	٨٠٠٠,٠٠	٧٦١٢,٢٣	٧٤٥٠,٠٠	٧٤٥٠,٠٠	%٩٧,٩

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

تغليظ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جاري رقم (٥)

مسلسل	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
١	١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم و مطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام معدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف مسافه النقل ل ١٠ كم	٣م	٩١٢,٩١	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٢٠+٠)
					اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٢٠+١ - ١٢٠+١)
٢	٢	بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفه والمتعوجه والشرح بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	٣م	١٢٣٩,٠٦	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٢٠+٠٠ - ٠١٤٥+)
٣	٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	٢م	١٢٠٠٠,٠٠	في المسافة من الكم ٩٠٠+١٩ - ٥٠٠+٢١
٤	١٠	المتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبيه يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٣م	٢م	٧٦١٢,٢٣	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٠٠٠+٠)
					اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٠٠+١ - ١٢٠+١)

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



CamScanner

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR			
بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (٥)			
رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترنه صالحة للردم و مطابقه للمواصفات و التشغيل باستخدام معدات بسمك لايزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف مسافه النقل ل ١٠ كم	٣م	
١	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠-٠٢٠+٠)		٥٩٢,٧٦
٢	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٢٠+١-١٢٠+١)		٣٢٠,١٥
	اجمالي البند الأول		٩١٢,٩١
٢	بالمتر المكعب اعمال كشط و ازاله المسطحات المنهارة و الزاحفه و المتموجه و الشرخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينه كشط الاسفلت	٣م	
١	(٢+٠٠٠-٠٠+١٤٥) اتجاه دهب / شرم الشيخ		١٢٣٩,٠٦
	اجمالي البند الأول		١٢٣٩,٠٦
٧	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة	٢م	
١	في المسافة من الكم ٢١+٥٠٠-١٩+٩٠٠		١٢٠٠٠,٠٠٠
	اجمالي البند السابع		١٢٠٠٠,٠٠
١٠	المتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و المبول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / ٠.٣م	٢م	
٢	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠-٠٠٠+٠)		٤٢٨٦,٥٤٠
٣	اتجاه دهب / شرم الشيخ (٥٠٠+١-١٢٠+١)		٣٣٢٥,٦٩٠
	اجمالي البند العاشر		٧٦١٢,٢٣

مهندس الاشراف (الهيئة)



مهندس الشركة





CamScanner

بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(0+000 -0+680) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المسطح التراكبي	المسطح	القدمة سمك ١ متر		الميل سمك ١٥	الطول (م)	الكم
		نسبة سمك ١٥ سم الي سمك ١ متر	العرض (م)	العرض (م)		
93.0	92.980	6.667	0.300	7.30	10.000	0+000
295.8	202.820	6.667	0.300	8.14	20.000	0+020
503.6	207.780	6.667	0.300	8.39	20.000	0+040
709.5	205.880	6.667	0.300	8.29	20.000	0+060
896.7	187.260	6.667	0.300	7.36	20.000	0+080
1068.7	172.000	6.667	0.300	6.60	20.000	0+100
1237.6	168.920	6.667	0.300	6.45	20.000	0+120
1394.6	156.960	6.667	0.300	5.85	20.000	0+140
1518.9	124.320	6.667	0.300	4.22	20.000	0+160
1565.7	46.800			2.34	20.000	0+180
1611.4	45.720			2.29	20.000	0+200
1673.4	62.000			3.10	20.000	0+220
1724.0	50.600			2.53	20.000	0+240
1775.7	51.700			2.59	20.000	0+260
1827.2	51.480			2.57	20.000	0+280
1879.6	52.360			2.62	20.000	0+300
1934.8	55.180			2.76	20.000	0+320
1989.0	54.260			2.71	20.000	0+340
2044.1	55.120			2.76	20.000	0+360
2099.4	55.300			2.77	20.000	0+380
2153.5	54.080			2.70	20.000	0+400
2250.5	97.000	6.667	0.300	2.85	20.000	0+420
2338.7	88.160	6.667	0.300	2.41	20.000	0+440
2434.7	96.000	6.667	0.300	2.80	20.000	0+460
2571.8	137.100	6.667	0.300	4.86	20.000	0+480

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المتفطرة



CamScanner



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
للمشروعات بقطاع الطرق



وزارة النقل

بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(0+000 -0+680) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المسطح التراكمي	المسطح	القدمه سمك ١ متر		الميل سمك ١٥ سم	الطول (م)	الكم
		نسبة سمك ١٥ سم الى سمك ١ متر	العرض (م)	العرض (م)		
2734.3	162.500	6.667	0.300	6.13	20.000	0+500
2904.2	169.960	6.667	0.300	6.50	20.000	0+520
3077.0	172.720	6.667	0.300	6.64	20.000	0+540
3253.1	176.100	6.667	0.300	6.81	20.000	0+560
3435.1	182.060	6.667	0.300	7.10	20.000	0+580
3621.6	186.520	6.667	0.300	7.33	20.000	0+600
3813.0	191.400	6.667	0.300	7.57	20.000	0+620
4008.4	195.400	6.667	0.300	7.77	20.000	0+640
4198.5	190.100	6.667	0.300	7.51	20.000	0+660
4286.5	88.000	6.667	0.300	6.80	10.000	0+680
4286.5	الاجمالي (م٢)					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



CamScanner

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير
طبقات الرصف FDR

الهيئة العامة
للطرق و الجسور
(GARB)
وزارة النقل



بند رقم (١٠) اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول سمك ١٥ سم

(1+120 - 1+500) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الكم	الطول (م)	الميل سمك ١٥ سم	القدمة سمك ١ متر		المسطح	المسطح التراكمي
			نسبة سمك ١٥ سم الى سمك ١ متر	العرض (م)		
1+120	10.000	4.930	6.667	0.300	69.300	69.3
1+140	20.000	5.952	6.667	0.300	159.040	228.3
1+160	20.000	6.517	6.667	0.300	170.340	398.7
1+180	20.000	6.815	6.667	0.300	176.300	575.0
1+200	20.000	6.788	6.667	0.300	175.760	750.7
1+220	20.000	6.100	6.667	0.300	162.000	912.7
1+240	20.000	5.767	6.667	0.300	155.340	1068.1
1+260	20.000	5.769	6.667	0.300	155.380	1223.5
1+280	20.000	8.720	6.667	0.300	214.400	1437.9
1+300	20.000	5.920	6.667	0.300	158.400	1596.3
1+320	20.000	6.347	6.667	0.300	166.940	1763.2
1+340	20.000	6.582	6.667	0.300	171.640	1934.8
1+360	20.000	6.829	6.667	0.300	176.580	2111.4
1+380	20.000	7.172	6.667	0.300	183.440	2294.9
1+400	20.000	7.283	6.667	0.300	185.660	2480.5
1+420	20.000	7.422	6.667	0.300	188.440	2669.0
1+440	20.000	7.463	6.667	0.300	189.260	2858.2
1+460	20.000	7.341	6.667	0.300	186.820	3045.0
1+480	20.000	7.307	6.667	0.300	186.140	3231.2
1+500	10.000	7.451	6.667	0.300	94.510	3325.7
الاجمالي (م٢)						3325.7

مهندس الهيئة

الشركة المتغذية



CamScanner

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازاله الرصف الحالي بماكينه المكشطة

(١٤٥٠٠ - ٢٠٠٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الكم	عرض الاسفلت القديم (م)	طول القطاع (م)	متوسط سمك الاسفلت (م)	مكعب قطاع الكشط (م³)	المكعب التراكمي
0+860	11.39	20.00	0.10	22.780	600.550
0+880	10.96	20.00	0.10	21.920	622.470
0+900	10.42	20.00	0.10	20.840	643.310
0+920	9.64	20.00	0.10	19.272	662.582
0+940	8.82	20.00	0.10	17.640	680.222
0+960	7.89	20.00	0.10	15.780	696.002
0+980	7.70	20.00	0.10	15.400	711.402
1+000	8.64	20.00	0.04	6.910	718.312
1+020	8.74	20.00	0.04	6.990	725.302
1+040	9.12	20.00	0.04	7.296	732.598
1+060	9.54	20.00	0.04	7.632	740.230
1+080	8.89	20.00	0.04	7.112	747.342
1+100	8.52	20.00	0.04	6.820	754.162
1+120	8.36	20.00	0.04	6.686	760.847
1+140	8.25	20.00	0.04	6.599	767.447
1+160	8.44	20.00	0.04	6.748	774.195
1+180	8.63	20.00	0.04	6.902	781.096
1+200	8.82	20.00	0.04	7.055	788.152
1+220	9.19	20.00	0.04	7.348	795.500
1+240	8.64	20.00	0.04	6.911	802.411
1+260	8.11	20.00	0.04	6.485	808.896
1+280	7.59	20.00	0.04	6.075	814.971
1+300	7.35	20.00	0.04	5.880	820.851
1+320	7.20	20.00	0.04	5.760	826.611
1+340	7.10	20.00	0.04	5.680	832.291
1+360	7.00	20.00	0.04	5.600	837.891
1+380	7.00	20.00	0.04	5.600	843.491
1+400	7.00	20.00	0.04	5.600	849.091
1+420	7.00	20.00	0.04	5.600	854.691
1+440	7.00	20.00	0.04	5.600	860.291
1+460	7.00	20.00	0.04	5.600	865.891
1+480	7.10	20.00	0.04	5.680	871.571
1+500	7.12	20.00	0.04	5.696	877.267
1+520	7.27	20.00	0.04	5.816	883.083
1+540	7.24	20.00	0.04	5.792	888.875
1+560	7.27	20.00	0.04	5.816	894.691

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف

FDR



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازالة الرصف الحالي بماكينة المكشطة

(١٤٥٠٠ - ٢٠٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
900.547	5.856	0.04	20.00	7.32	1+580
906.259	5.712	0.04	20.00	7.14	1+600
911.939	5.680	0.04	20.00	7.10	1+620
917.731	5.792	0.04	20.00	7.24	1+640
923.691	5.960	0.04	20.00	7.45	1+660
930.067	6.376	0.04	20.00	7.97	1+680
950.995	20.928	0.12	20.00	8.72	1+700
972.571	21.576	0.12	20.00	8.99	1+720
994.553	21.982	0.12	20.00	9.16	1+740
1015.743	21.190	0.12	20.00	8.83	1+760
1034.679	18.936	0.12	20.00	7.89	1+780
1052.578	17.899	0.12	20.00	7.46	1+800
1070.506	17.928	0.12	20.00	7.47	1+820
1088.482	17.976	0.12	20.00	7.49	1+840
1106.734	18.252	0.12	20.00	7.61	1+860
1125.430	18.696	0.12	20.00	7.79	1+880
1144.736	19.306	0.12	20.00	8.04	1+900
1164.296	19.560	0.12	20.00	8.15	1+920
1184.360	20.064	0.12	20.00	8.36	1+940
1205.520	21.160	0.12	20.00	8.82	1+960
1227.600	22.080	0.12	20.00	9.20	1+980
1239.060	11.460	0.12	10.00	9.55	2+000
1239.060	الاجمالي (م³)				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ فى المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف

FDR

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل (البرى)
(GARBLT)
المنطقة الإدارية مخرج جنوب سيناء



بند رقم (٢) حصر أعمال تكسير و ازاله الرصف الحالي بماكينة المكشطة

(١٤٥+ - - - ٢+٠٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

المكعب التراكمي	مكعب قطاع الكشط (م³)	متوسط سمك الاسفلت (م)	طول القطاع (م)	عرض الاسفلت القديم (م)	الكم
7.500	7.500	0.10	10.00	7.50	0+140
22.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+160
37.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+180
52.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+200
67.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+220
82.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+240
97.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+260
112.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+280
127.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+300
142.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+320
157.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+340
172.500	15.000	0.10	20.00	7.50	0+360
187.100	14.600	0.10	20.00	7.30	0+380
201.900	14.800	0.10	20.00	7.40	0+400
216.300	14.400	0.10	20.00	7.20	0+420
230.500	14.200	0.10	20.00	7.10	0+440
245.700	15.200	0.10	20.00	7.60	0+460
260.960	15.260	0.10	20.00	7.63	0+480
276.360	15.400	0.10	20.00	7.70	0+500
291.960	15.600	0.10	20.00	7.80	0+520
308.560	16.600	0.10	20.00	8.30	0+540
325.260	16.700	0.10	20.00	8.35	0+560
342.120	16.860	0.10	20.00	8.43	0+580
358.694	16.574	0.10	20.00	8.29	0+600
374.934	16.240	0.10	20.00	8.12	0+620
390.594	15.660	0.10	20.00	7.83	0+640
405.594	15.000	0.10	20.00	7.50	0+660
420.134	14.540	0.10	20.00	7.27	0+680
434.634	14.500	0.10	20.00	7.25	0+700
449.794	15.160	0.10	20.00	7.58	0+720
466.494	16.700	0.10	20.00	8.35	0+740
485.202	18.708	0.10	20.00	9.35	0+760
506.542	21.340	0.10	20.00	10.67	0+780
530.062	23.520	0.10	20.00	11.76	0+800
554.282	24.220	0.10	20.00	12.11	0+820
577.770	23.488	0.10	20.00	11.74	0+840

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) بأعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١+٦٠٠-١٩+٩٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	11625.000	150.000	20.000	7.500	21440
	11775.000	150.000	20.000	7.500	21460
	11925.000	150.000	20.000	7.500	21480
	12000.000	75.000	10.000	7.500	21500
	12000.000	الاجمالي (م٢)			

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم
(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقوية تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ شركة انبيل العامة للإنشاءات والخرق

بيان بكمية البيتومين المستهلكة لأعمال مستخلص : أري رقم (٥)

بند رقم (٧)

بالمتر المصطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالمويس

حساب كمية البيتومين (طن) = كمية الخلطة السطحية (م) × السمك (م) × الكثافة (طن/م^٣) × نسبة البيتومين

"4"

93.6144

=0.055×2.364×0.06×12000

حساب كمية البيتومين (طن) =

٩٣,٦١٤٤ (طن)

إجمالي كمية البيتومين المستهلك

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١٦٠٠-١٩٩٠٠)					
ملاحظات	المسطح التراكمي	المسطح (م٢)	الطول (م)	العرض (م)	الكم
	75.000	75.000	10.000	7.500	19900
	225.000	150.000	20.000	7.500	19920
	375.000	150.000	20.000	7.500	19940
	525.000	150.000	20.000	7.500	19960
	675.000	150.000	20.000	7.500	19980
	825.000	150.000	20.000	7.500	20000
	975.000	150.000	20.000	7.500	20020
	1125.000	150.000	20.000	7.500	20040
	1275.000	150.000	20.000	7.500	20060
	1425.000	150.000	20.000	7.500	20080
	1575.000	150.000	20.000	7.500	20100
	1725.000	150.000	20.000	7.500	20120
	1875.000	150.000	20.000	7.500	20140
	2025.000	150.000	20.000	7.500	20160
	2175.000	150.000	20.000	7.500	20180
	2325.000	150.000	20.000	7.500	20200
	2475.000	150.000	20.000	7.500	20220
	2625.000	150.000	20.000	7.500	20240
	2775.000	150.000	20.000	7.500	20260
	2925.000	150.000	20.000	7.500	20280
	3075.000	150.000	20.000	7.500	20300
	3225.000	150.000	20.000	7.500	20320
	3375.000	150.000	20.000	7.500	20340
	3525.000	150.000	20.000	7.500	20360
	3675.000	150.000	20.000	7.500	20380
	3825.000	150.000	20.000	7.500	20400
	3975.000	150.000	20.000	7.500	20420
	4125.000	150.000	20.000	7.500	20440
	4275.000	150.000	20.000	7.500	20460
	4425.000	150.000	20.000	7.500	20480
	4575.000	150.000	20.000	7.500	20500
	4725.000	150.000	20.000	7.500	20520
	4875.000	150.000	20.000	7.500	20540
	5025.000	150.000	20.000	7.500	20560
	5175.000	150.000	20.000	7.500	20580

مهندس الهيئه

مهندس الشركة

٣ / محمد عبد السلام

رسم قطاعه ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠)
بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه
ذهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR



بند رقم (٧) باعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الحجار الصلبة المتدرجة					
(٢١+٦٠٠-١٩+٩٠٠)					
الكم	العرض (م)	الطول (م)	المسطح (م٢)	المسطح التراكمي	ملاحظات
20600	7.500	20.000	150.000	5325.000	
20620	7.500	20.000	150.000	5475.000	
20640	7.500	20.000	150.000	5625.000	
20660	7.500	20.000	150.000	5775.000	
20680	7.500	20.000	150.000	5925.000	
20700	7.500	20.000	150.000	6075.000	
20720	7.500	20.000	150.000	6225.000	
20740	7.500	20.000	150.000	6375.000	
20760	7.500	20.000	150.000	6525.000	
20780	7.500	20.000	150.000	6675.000	
20800	7.500	20.000	150.000	6825.000	
20820	7.500	20.000	150.000	6975.000	
20840	7.500	20.000	150.000	7125.000	
20860	7.500	20.000	150.000	7275.000	
20880	7.500	20.000	150.000	7425.000	
20900	7.500	20.000	150.000	7575.000	
20920	7.500	20.000	150.000	7725.000	
20940	7.500	20.000	150.000	7875.000	
20960	7.500	20.000	150.000	8025.000	
20980	7.500	20.000	150.000	8175.000	
21000	7.500	20.000	150.000	8325.000	
21020	7.500	20.000	150.000	8475.000	
21040	7.500	20.000	150.000	8625.000	
21060	7.500	20.000	150.000	8775.000	
21080	7.500	20.000	150.000	8925.000	
21100	7.500	20.000	150.000	9075.000	
21120	7.500	20.000	150.000	9225.000	
21140	7.500	20.000	150.000	9375.000	
21160	7.500	20.000	150.000	9525.000	
21180	7.500	20.000	150.000	9675.000	
21200	7.500	20.000	150.000	9825.000	
21220	7.500	20.000	150.000	9975.000	
21240	7.500	20.000	150.000	10125.000	
21260	7.500	20.000	150.000	10275.000	
21280	7.500	20.000	150.000	10425.000	
21300	7.500	20.000	150.000	10575.000	
21320	7.500	20.000	150.000	10725.000	
21340	7.500	20.000	150.000	10875.000	
21360	7.500	20.000	150.000	11025.000	
21380	7.500	20.000	150.000	11175.000	
21400	7.500	20.000	150.000	11325.000	
21420	7.500	20.000	150.000	11475.000	

مهندس الهيئه

مهندس الشركه

عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠ - ٢٠+٠٠)

المكعب التراكمي (م³)	مكعب الردم (م³)	مساحة مقطع الردم (م²)	الكم
0.06	0.06	0	0+020.000
0.09	0.03	0	0+040.000
41.63	41.54	4.15	0+060.000
141.13	99.5	5.8	0+080.000
223	81.87	2.39	0+100.000
267.57	44.57	2.07	0+120.000
298.88	31.31	1.07	0+140.000
313.06	14.18	0.35	0+160.000
318.64	5.58	0.21	0+180.000
321.53	2.89	0.08	0+200.000
323.89	2.36	0.15	0+220.000
326.65	2.76	0.12	0+240.000
329.13	2.48	0.12	0+260.000
330.98	1.85	0.06	0+280.000
332.23	1.25	0.06	0+300.000
334.36	2.13	0.15	0+320.000
337.6	3.24	0.17	0+340.000
340.93	3.33	0.15	0+360.000
343.84	2.91	0.14	0+380.000
346.6	2.76	0.13	0+400.000
348.12	1.52	0.02	0+420.000

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة


عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (١٢٠+١ - ٥٢٠+١)

الكم	مساحه مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
1+120.000	1.43	14.29	14.29
1+140.000	0.96	22.76	37.05
1+160.000	1.66	26.29	63.34
1+180.000	1.12	26	89.34
1+200.000	1.76	29.88	119.22
1+220.000	1.19	28.41	147.63
1+240.000	0.02	12.08	159.71
1+260.000	0.07	0.98	160.69
1+280.000	0.15	2.23	162.92
1+300.000	0.19	3.43	166.35
1+320.000	0.42	6.19	172.54
1+340.000	0.75	11.76	184.3
1+360.000	0.79	15.45	199.75
1+380.000	1.85	26.46	226.21
1+400.000	0.94	27.93	254.14

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة





عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالاضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيه تدوير طبقات الرصف FDR

بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربه صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية

اتجاه دهب / شرم الشيخ (١٢٠+١ - ٥٢٠+١)

الكم	مساحه مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
1+420.000	0.58	15.22	269.36
1+440.000	0.8	13.78	283.14
1+460.000	0.68	14.75	297.89
1+480.000	0.17	8.45	306.34
1+500.000	0.61	7.75	314.09
1+520.000	0	6.06	320.15
اجمالي الردم (م ^٣)			320.15

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



عملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR			
بند رقم (١) بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الأكتاف و الميول الجانبية			
اتجاه دهب / شرم الشيخ (٦٨٠+٠٠٠٢٠+٠)			
الكم	مساحة مقطع الردم (م ^٢)	مكعب الردم (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
0+440.000	0.16	1.88	350
0+460.000	0.18	3.42	353.42
0+480.000	0.18	3.61	357.03
0+500.000	0.37	5.55	362.58
0+520.000	1.15	15.27	377.85
0+540.000	1.09	22.49	400.34
0+560.000	1.84	29.37	429.71
0+580.000	1.69	35.36	465.07
0+600.000	1.25	29.43	494.5
0+620.000	0.93	21.83	516.33
0+640.000	1.79	27.27	543.6
0+660.000	1.56	33.55	577.15
0+680.000	0	15.61	592.76
اجمالي الردم (م ^٣)			592.76

مهندس الهيئة


مهندس الشركة المنفذة

المعاملات الخاصة للبند وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط
عملية / رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه ذهب باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبند الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
١/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ٢ كم	-----	-----	%٢٠
٢/١	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم..... مسافة النقل حتى ١٠ كم	-----	-----	%٢٠
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي... الخ	-----	-----	%٢٠
١/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٢٠ كم	-----	-----	%١٥
٢/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٢٥ كم	-----	-----	%١٥
٣/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٣٥ كم	-----	-----	%١٥
٤/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٤٥ كم	-----	-----	%١٥
٥/٣	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات ...مسافة النقل ٥٥ كم	-----	-----	%١٥
٤	انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR).... الخ	-----	-----	%٢٠
٥	اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات... الخ	-----	%٢٥	%١٠
٦	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ... الخ	%٦٥	-----	%١٠





المعاملات الخاصة للبنود وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
وتعديلاته طبقاً لما ورد في الاشتراطات المالية من كراسة شروط
عملية / رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٤٠) الى الكم (٦٠) بطول
(٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات
الرصف FDR

بيان المعاملات (%) التي تمثل اوزان عناصر التكلفة للبنود الشاملة للتعديل
(البيتومين - الاسمنت - السولار)

رقم البند	البند	البيتومين	الاسمنت	السولار
٧	انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم... الخ	%٥٥	-----	%١٠
٨	اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية الخ....	-----	-----	%٢٠
٩	اعمال توريد وصب برودة من الخرسانة العادية... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١٠	اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم... الخ	-----	%٢٠	%١٠
١١	اعمال تخطيط بالبوية المرورية البيضاء الساخنة بنظام البثق (Extruder) بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم... الخ	-----	-----	%١٥
١٢	توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليك... الخ	-----	-----	%١٥
١٣	توريد وتركيب عواكس في المحاور الومنيوم ١٠*١٠ سم... الخ	-----	-----	%١٥



إصدار / تعديل : ١/١
تاريخ التعديل :

كود رقم F - 60 H

شركة النيل العامة
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً :

بنقرة ١٩٠٠
شمال ٢٠٠٤

عملية : د. ه. ش. م. موقع العينة : التاريخ : ٢٠٠٤ / ٢ / ١٦
رقم العينة : نوع العينة : مسطحة : درجة حرارة الخلطة : ١٠٠

سعة المهرات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٦٠	٤١	٩٥/٩	٨٩	٩٩
٣	٤١٠	٢٨/١	٧١/٩	٦٧/٦	٧٤/٤
٤	٧٠٨	٤٨/٥	٥٦/٥	٤٨	٥٤/٨
٨	٩١٨	٦٤/٩	٣٧/١	٢٦/٤	٤٢/٤
٢٠	١١٥٠	٧٨/٨	٢١/٢	١٩	٢٥
٥٠	١٢٢٩	٨٤/٢	١٥/٨	١٣	١٧/٤
١٠٠	١٢٢٩	٩١/٧	٨/٤	٧	١٠/٦
٢٠٠	١٢٩٠	٩٥/٢	٤/٨	٤/٥	٦/٥

وزن العينة : ١٥٤٠ وزن المواد الصلبة : ١٤٦٠

وزن الإسفلت : ٨٠ النسبة المئوية للإسفلت : ٥٠٤/٨

النسبة التصميمية للإسفلت : ٢٠.٢٥ ±


إعداد


مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل





الاسم : د. ه. ش. م.
التوقيع : د. ه. ش. م.
التوقيع : د. ه. ش. م.

إصدار / تعديل ٠/٤

تاريخ التعديل

كود رقم F - 60 H

شركة
النيل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة العامة

اختبار التحليل المنغلي لمخلوط إسفلتي

طبقاً

١٩٩٩ بكرة

٢٠٤٥

عملية: محل خلط شرم موقع العينة: معاملة التاريخ: ٢٠٢٤ / ١ / ١٥
رقم العينة: نوع العينة: معالجة ٢٠ درجة حرارة الخلطة: ١٥٢

سعة الميزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	—	—	—
٢	٨٢	٥١١	٩٤١٩	٨٩	٩٩
٣	٥١٠	٢٩١٥	٦٨١٥	٦٨١٦	٧٢١٦
٤	٧٩٩	٤٨١٩	٥١١١	٤٨	٥٢١٨
٥	٩٧٢	٦٠	٤٠	٢٦٢	٤٩١٢
٦	١٢٦٨	٧٨١٢	٩١١٧	١٩	٩٥
٧	١٢٦١	٨٤	١١	١٢	١٤١٢
٨	١٤٦١	٩٠١٢	٩١١٨	٩	١٠١٢
٩	١٥٥٥	٩٦	٤	٤١٥	٦١٥

وزن العينة: ١٧٠٩
وزن الإسفلت: ٨٩
وزن المواد الصلبة: ١٦٩٠
النسبة المئوية للأسفلت: ٥١٥ %
النسبة التصميمية للأسفلت: ٥٢٥ % ± ٠,٢٥

إعداد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

م/ إبراهيم جوده

١٩٩٩

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

كود رقم F - 60 H

اصدار / تعديل /

تاريخ التعديل

اختبار التحليل المنخلي لخلوط اسفلتي
طبقا

مجموعة
مميزات

عملية : دهنه شري
رقم العينة :

موقع العينة :
نوع العينة : مسطحة
التاريخ : ٢٠١٦ / ٩ / ٢٩
درجة حرارة الخلطة :

ملاحظات	المواصفات	للمار	للمحجوز	وزن المحجوز	سعة المهزات
	١٠٠	١٠٠	—	—	١
	٨٩	٩٤,١	٥,٩	٨٩	٢
	٧٢,٦	٦٨,٤	١٣,٦	٢٠,٥	٣
	٥٤,٨	٥١	٤٩	٧٤,٠	٤
	٤٩,٤	٤٦,٤	٢٩	٩٤,١	٥
	٢٥	٢٢,٢	٧٧,٦	١١٧,٢	٦
	١٧,٤	١٥,٢	٨٤,٧	١٤٧,٩	٧
	١٠,٦	٨,٢	٩١,٨	١٣٨,٥	٨
	٦,٥	٥,٢	٩٤,٨	١٤٩,٩	٩

وزن العينة : ١٥٩٢

وزن المواد الصلبة : ١٥١٠

وزن الاسفلت : ٨٢

النسبة المئوية للأسفلت : ٥,١٥

النسبة التصميمية للأسفلت : ٥,١٥

اعداد

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : د. هيفاء
الوظيفة : مسؤول مد
التوقيع :

تاریخ التحدیل ،

F - 60 H کد رقم

المصطفى
الجامعة الادارة العامة للجودة

٢٠٨٤٠
٢٠٨٥٠
بدره
شمال

اختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً

عمليّة : دققه مشرف
رقم الصنف :

التاريخ: ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤

درجة حرارة الخلطة :

موقع العينه :

نوع العينة :

سعة الميزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للممار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢,١٢	١٥	١١,١	٩٨,٩	٨٩	٩٩
٣,١٨	٤١٠	٢١	٧٩	٦٢,٦	٧٢,٦
٤	٦٨٧	٤٨,٢	٥١,٧	٤٨	٥٢,٨
٨	٢٠٠	٦٢,٢	٣٦,٨	٣٦,٢	٤٢,٢
٢٠	١١٢٧	٧٩,٩	٢٠,١	١٩	٢٥
٥٠	١٢١٠	٨٥	١٥	١٣	١٧,٤
١٠٠	١٢٠٩	٩٢	٨	٧	١٠,٦
٢٠٠	١٢٥٢	٩٥,١	٤,٩	٢,٥	٦,٥

وزن العينة ١٥.١ وزن المواد الصلبة ١٤.٤٧

وزن الإسفلت : ٤٨ النسبة المئوية للإسفلت : ٥٤.٤٨

النسبة التصميمية للأسفلت : $7.0 \pm$

اعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : أحمد فياض

الوظيفة : مُؤلف

الموفيق :

إصدار / تعديل ٠/١

تاريخ التعديل

كود رقم F - 60 H

شركة
البيزل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة العامةاختبار التحليل المنخلي لخلوط إسفلتي
طبقاً٢٠١٨
٢١٤٢٥عملية : د. محمد شريف موقع العينة : التاريخ : ٢٠١٨ / ٢١ / ٢١
رقم العينة : نوع العينة : مسطحة ١ درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	—	١٠٠	
٢	١٠٠	٦١٩	٩٤١١	٨٩	٩٩
٣	٤٤٤	٢٠١٥	٦٩١٥	٦٩١٦	٧٤١٦
٤	٧١٠	٤٩	٥١	٤٨	٥٤١٨
٥	٨٦٤	٥٩١٦	٤٠١٤	٢٦٢	٤٢١٤
٦	١١٣٥	٧٨١٢	٢١١٧	١٦	٢٥
٧	١٤١٨	٨٤	١٦	١٣	١٧١٤
٨	١٤١٦	٩٠١٨	٩١٢	٧	١٠١٦
٩	١٣٧٠	٩٤١٥	٥١٥	٢١٥	٦١٥

وزن المواد الصلبة : ١٤٩٠

وزن العينة : ١٥٣٠

النسبة المئوية للأسفلت : ٥١,٥١

وزن الإسفلت : ٨٠

النسبة التصميمية للأسفلت : ٥١,٥

± ٠,٢٥ %

إعتماد

مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : د. محمد شريف

الوظيفة : فني معمل

التوقيع : 

شركة
البيزل
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم F - 60 H

اصدار / تعديل ٠١٠

تاريخ التعديل ٠

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً

طارة ٢١٤٠٠
دسيت ٢١٤٣٠

عملية : دسيت شرا
رقم العينة :
موقع العينة : التاريخ : ٢٠٢١ / ٩ / ٢١
نوع العينة : سطحية ٤٣٣ درجة حرارة الخلطة : ١٥٤

سعة المهزات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢٤	٤٤	٢	٩٧	٩٩	
٢١٨	٤٠٠	٢٧١٦	٤٢١٤	٦٢١٦	٧٢١٦
٤	٧١٦	٤٨١٧	٥١١٤	٤٨	٥٤١٨
٨	٩٠٨	٦٢١٦	٢٧١٤	٤٦١٤	٤٢١٤
٢٠	١١٦٧	٨٠١٥	١٩٠٩	١٩	٢٥
٥٠	١٢٥٩	٨٦١٨	١٤٠٤	١٢	١٧١٤
١٠٠	١٤٤٧	٩٢٠٩	٧١١	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٢٩٢	٩٦١١	٢٠٩	٢٠٥	٢٠٥

وزن العينة : ١٥٢٠
وزن المواد الصلبة : ١٤٥٠
وزن الإسفلت : ٨٠
النسبة المئوية للأسفلت : ٥١.٥١
النسبة التصميمية للأسفلت : ٥١.٥
النسبة التصميمية للأسفلت : ٥١.٥

إعداد

مراجعة

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

إصدار / تعديل ٠/١٠

تاريخ التعديل ٠

كود رقم F - 60 H

شركة
النيل
العماس
للإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودةاختبار التحليل المنغلي لخلوط إسفلتي
طبقاً ،

بذرة مشال

٩١٤٢٥٠
٩١٤٦٠٠عملية : ذهب حرق
موقع العينة : التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٢
رقم العينة : نوع العينة : مسطحة ع ٢١٥ درجة حرارة الخلطة : ١٥١

سعة المهرات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢	٧٩	٥١٨	٩٤١٢	٨٩	٩٩
٣	٢٦٤	٢٤	٢٦	٢٤١٦	٧٢١٦
٤	٦٥٧	٤٩١٦	٥٠١٤	٤٨	٥٢١٨
٥	٨٢٢	٢٠١٢	٢٩١٨	٢٦١٢	٤٢١٢
٦	١٠٥٥	٧٦١٢	٢٢١٢	١٩	٢٥
٧	١١٦٠	٨٥	١٥	١٢	١٧١٢
٨	١٢٥٤	٩١١٩	٨٠١	٧	١٠١٦
٩	١٢١٢	٩٦١١	٢١٩	٢١٥	٢١٥

وزن العينة : ١٤٤٠

وزن المواد الصلبة : ١٢٦٥

وزن الاسفلت : ٥١

النسبة المئوية للأسفلت : ٥,٥١

النسبة التصميمية للأسفلت : ٥,٥١

± ٠.٢٥ %

إعداد

مراجعة


اعتماد

المدير الفني

مدير المعامل

الاسم : السيد /

الوظيفة : فني معمل

التوقيع : 

شركة الاسفلت الخاصة	للإنشاء الطرق الإدارة العامة للجودة	كود رقم F - 60 H	إصدار / تعديل : تاريخ التعديل :
---------------------------	--	------------------	------------------------------------

اختبار التحليل المنخلي لمخلوط إسفلتي
طبقاً ،

بشرة دموية : ٢١٤٢٠٠
٢١٤٦٠٠

عنينة : ٢١٤٢٠٠ : موقع العينة : التاريخ : ٢٠٢٤/٩/٢٢
رقم العينة : : نوع العينة : سطحية : درجة حرارة الخلطة : ١٥٠

سعة المزهات	وزن المحجوز	% للمحجوز	% للمار	المواصفات	ملاحظات
١	—	—	١٠٠	١٠٠	
٢٠٤	٨٩	٦	٦٤	٨٩	٩٩
٢١٨	٤٢٩	٢٩٨	٧١٢	٦٢٦	٧٢٦
٤	٧٤٤	٤٨١٨	٥١٢	٤٨	٥٢١٨
٨	٩٠٢	٦١	٢٩	٢٦٢	٤٢١٢
٢٠	١١٤٢	٧٧١٢	٢٢١٨	١٩	٢٥
٥٠	١٢٦٤	٨٥١٤	١٤١٦	١٢	١٧١٤
١٠٠	١٢٦٢	٩٢	٨	٧	١٠١٦
٢٠٠	١٤١٨	٩٥١٨	٤١٢	٢١٥	٦١٥

وزن العينة : ١٥٦٢ : وزن المواد الصلبة : ١٤٨٠
وزن الإسفلت : ٨٢ : النسبة المئوية للأسفلت : ٥١٥٢
النسبة التصميمية للأسفلت : ١٠٠٪


إعداد


مراجعة


المدير الفني

مدير المعامل





الاسم : 

الوظيفة : 

التوقيع : 

اصدار / تعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مستسل :

شركة
النيل
العامة
لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

رقم المعينة : ٢٤٨ م

معمل : علمه دهب / شرم DR

تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢٧

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ١ / ٢١

نوع الخرسانة : حبات بيضاء
أحجاء : دهب / شرم

موقع الصب : ٠٠٠٠ - ٠٠٠٠ - ٠٠٠٠

أبعاد المكعب	سم	٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥
وزن المكعب	كجم	٨٠٠٠	٧٩٧٦	٧٩٨٠
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٦	٢,٢٦
حمل الكسر	(طن)	٥٤٢	٥١٩	٥٢١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٥	٢٢٥	٢٤١

متوسط الجهد : ٢٤٠

المواصفة : ٢٠٠٠

مراجعة

إصدار	مدبر العمل	المدبر الفني	إعتماد
الاسم : 	الاسم : 	الاسم : 	الاسم : 
الوظيفة : 	الوظيفة : 	الوظيفة : 	الوظيفة : 
التوقيع : 	التوقيع : 	التوقيع : 	التوقيع : 

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً ،

معمل ، عملية دهنو رقم ٤٥٨

رقم العينة ، لا ١١١١

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٩ / ١

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٩ / ١

موقع الصب ، ٠٢٤٤ - ٠٢٦٨٠

نوع الخرسانة ، حمايات يمينية

دُجاجة دهنو رقم

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٩٠	٧٨٧٥	٧٩١٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٢	٢,٢٤
حمل الكسر (طن)	٤٥٥	٤٦٤	٤٧٩
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٠٦	٤١٠	٢١٤

المواصفة ، جهد كسر / سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٠

مراجعة

إعداد

مدير العمل

المدير الفني

اعتماد

الاسم ، د. صبري مصطفى

الوظيفة ، مهندس

التوقيع ،

شركة
النيل
العامة

لإنشاء الطرق
الآلية العامة للجودة

كود رقم
مستند

F-60 (1)

إصدار التعديل : ١ / ١
لتاريخ التعديل :

نقل اختيار أجهزة الكسر لكميات الخرسانة الأصنفية

ملحق

رقم المينة : ٢٤٨

محل : عمارة / شرم / FDR

تاريخ كسر الكميات : ٢٠٠٦ / ١ / ٢٦

تاريخ صب الكميات : ٢٠٠٦ / ١ / ٢٠

نوع الخرسانة : عامة

م : ٥٥٠

موقع الصب : مرائب بيت أنظمة وبيت شرم

أبعاد الكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن الكعب	كجم	٧٩٨١	٧٨٧٩	٧٨٩٦
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٧٦	٢,٧٢	٢,٧٤
حمل الكسر	(طن)	٥٢١	٥٢٩	٥١١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٧٦	٢٤٠	٢٧١

متوسط الحمل : ٢٧٦

٢ كجم/سم

المواصفة :


مراجعة

اعتماد


المدير الفني

مدير العمل

إعداد





الاسم : 

الوظيفة : 

التوقيع : 

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

مصل : علمه دهب / خرّم F.O.R رقم العينة : ٢٠٤٨
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٤٤ / ٤ / ٢ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٤٤ / ٢ / ١
موقع الصب : ١٠٤٢٠ ← ١٠٥٠٠ نوع الخرسانة : حمايات بيبي
إجهاد دهب / خرّم

أبعاد المكعب	سم	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥	١٥×١٥×١٥
وزن المكعب	كجم	٧٩٥٩	٧٩٧٤	٧٩٧٩
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٢٦	٢,٢٦	٢,٢٦
حمل الكسر	(طن)	٥٢٤	٥٢٧	٥٤٠
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٢	٢٤٨	٢٤٥

متوسط الجهد ٢٤٥

المواصفة : ٢٠٠ كسر / سم^٢

مراجعة

إصدار : د. عمرو صليبي مدير العمل : د. محمد المدير الفني : د. محمد اعتماد : د. محمد
الاسم : د. عمرو صليبي الوظيفة : مفتي مصل التوقيع : د. محمد

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

معمل : عملة دهب / شرق ٢٥٩
رقم العينة : لا / ١١١
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ١ / ٢
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٦
موقع الصب : ٠٤٠٠ - ٠٤٢٠
نوع الخرسانة : عاليات بييه
أداة : دهب / شرق

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٠٧٥	٨١١٠	٨١٢٥
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢,٣٩	٢,٤٠	٢,٤٠
حمل الكسر	(طن)	٤٦٢	٤٧٥	٤٨٤
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢٠٩	٢١٥	٢١٩

المواصفة : جهد - كجم / سم^٢ متوسط جهد الأكر = ٢١٤

مراجعة

إصدار

مدير العمل

المدير الفني

إعتماد

الاسم : أحمد مصطفى

الوظيفة : فني صلب

التوقيع : أحمد مصطفى

أحمد مصطفى

أحمد مصطفى

نتائج اختبار إجهادات الكسر المكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً ،

رقم العينة : ٢٨ - ٢٠٠٨

محل عمل : دهب / شرم

تاريخ كسر المكعبات : ٢٩ / ١ / ٢٠٠٩

تاريخ صب المكعبات : ٢٩ / ١ / ٢٠٠٩

نوع الخرسانة : محبات ليبت
أجهزة دهب / شرم

موقع الصب : ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥	سم	أبعاد المكعب
٧٩٩٨	٨٠٨٩	٨٠٨٩	كجم	وزن المكعب
٢,٢٧	٢,٢٩	٢,٢٨	طن/سم ^٣	كثافة الخرسانة
٥٢٧	٥٤٠	٥٢١	(طن)	حمل الكسر
٢٢٩	٢٤٥	٢٤٠	كجم/سم ^٣	جهد الكسر

متوسط الجهد ٢٤١

المواصفة : ٢٠٠٠ كجم/سم^٣

مراجعة

اعتماد

المدير الفني

مدير العمل

إعداد

الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

شركة
النيل
العامة

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

كود رقم
مسلسل

F - 60 G

إصدار / تعديل ، ٠ / ٤
تاريخ التعديل

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً ،

معمل ، عملية دهن / شرم FDR

رقم المينة ، لا أيام

تاريخ صب المكعبات ، ٢٠٢٤ / ١ / ٢١

تاريخ كسر المكعبات ، ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

موقع الصب ، ٠ + ٢٢٠ ← ٠ + ٤٤٠

نوع الخرسانة ، حاليًا - بصيص

إتجاه دهن / شرم

فهراد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١٢٨	٨١٣٥	٨١٢٠
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣		٢,٤١	٢,٤١	٢,٤٠
حمل الكسر (طن)		٤٩٤	٤٨٥	٤٧٦
جهد الكسر كجم/سم ^٢		٢٢٤	٢٢٠	٢١٥

المواصفة ، جهد ٢٠٠ أجبر حجم متوسط جهد الكسر = ٢١٩

مراجعة

إصدار
الاسم ،
الوظيفة ،
التوقيع ،
مدير العمل
المدير الفني
إعتماد


نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الاسمنتية
طبقة ١

معمل: عملية دهم/شرم ٤٥٨ رقم العينة: ٧ أيام
تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤/٩/٢٠ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤/٩/٢٠
موقع الصب: ١٤٢٢٠ - ١٤٥٠ نوع الخرسانة: حاليات يمين
دعابة دهم/شرم

بعد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٧٩٩٠	٨٠١٥	٧٩٨٥
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٢٧	٢,٢٧	٢,٢٦
حمل الكسر (طن)	٤٩٤	٤٨١	٤٧٥
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٢٢٢	٢١٨	٢١٥

المواصفة: جهد كسر/سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٨

مراجعة

إصدار: الاسم: د. محمد هاشم
مدير العمل: الوظيفة: فني معمل
المدير الفني: التوقيع: 
اعتماد: 

اصدار / تعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسجل :

لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

شركة
النييل
العامة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

رقم العينة : ٢٤٨

معمل : عليه دهر / خرم F.O.R

تاريخ كسر المكعبات : ٢٤ / ١ / ٢٠٠٨

تاريخ صب المكعبات : ٢٠ / ١ / ٢٠٠٨

نوع الخرسانة : حرايات صين
إجهاد دهر / خرم

موقع الصب : ٠ + ٤٤٠ - ٠ + ٦٨٠

٢٢٧٥	٢٢٧٥	٢٢٧٥	سم	إبعاد المكعب
٧٧٥٥	٧٧٨٢	٧٧٨٩	كجم	وزن المكعب
٢,٢٠	٢,٢١	٢,٢١	طن/سم ^٣	كثافة الخرسانة
٥٤٨	٥٢٦	٥١٨	(طن)	حمل الكسر
٢٤٨	٢٤٢	٢٤٥	كجم/سم ^٣	جهد الكسر

متوسط الإجهاد ٢٤٢

المواصفة : ٢٠٠٠ كجم/سم^٣

مراجعة


إعتقاد


المدير الفني


مدير العمل

إعداد







الاسم : 
الوظيفة : 
التوقيع : 

إصدار / تعديل : ٠ / ٤
تاريخ التعديل :

F - 60 G

كود رقم :
مسلسل :

شركة
النيل
العامة
لإنشاء الطرق
الإدارة العامة للجودة

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً :

معمل : محلية دهب / شرق EPR
رقم العينة : لا يلزم
تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢١
تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٩ / ٢١
نوع الخرسانة : حبات يمين
موقع الصب : ١٤١٢٠ ← ١٤٢٢٠
دُتجاة دهب / شرق

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨١١٩	٨١٢٥	٨١٠٨
كثافة الخرسانة	طن / سم ^٣	٢١٤٠	٢١٤٠	٢١٤٠
حمل الكسر	(طن)	٤٦٨	٤٧٧	٤٨٠
جهد الكسر	كجم / سم ^٢	٢١٢	٢١٦	٢١٧

المواصفة : جهد كسر / سم^٢ متوسط جهد الكسر = ٢١٥
مراجعة

إصدار : _____
الاسم : _____
الوظيفة : _____
التوقيع : _____
مدير العمل : _____
المدير الفني : _____
اعتماد : _____

الإدارة المركزية للمعامل المركزية
العنوان: شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
تليفون: ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس: ٠٢٢٣٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

٢٠٢٣ / ٦ / ١	بتاريخ	٩٠٠	تقرير رقم
		٦٥	

مشروع: مبلغ كفاءات ذهب / حشوات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات
في كفاءات الذهب / كفاءات

تنفيذ: الجبل العام للشراء

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاسوبية / رئيس
تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسلة بكتاب سيادتكم مع ملاحظة أن مقابل
إجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ٩٦٨١,٧٥ جنيها .

فقط (٩٦٨١,٧٥ ألف وثمانمائة وثمانون و٥٠٠ ريال) لاغير
وقد قامت شركة الجبل العام للشراء بسداده .

بالقسمة رقم ٦١٩٧٦ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ بمبلغ ٩٦٨١,٧٥ .
١١٦٩١٧ ٢٠٢٣/٥/٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

محرره /

المدير الفني للمعامل المركزية
المهندسة /

مدير الجودة
كيماني /
مجدى الشحات

سماح حسين إدريس
مدير عام المعامل المركزية
دكتور مهندس /
احمد عبد اللطيف عراقي



محضر الاجتماع
المجلس

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		بخصوص :-	

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية :-

القائم بإحضار العينات :- السيد/ ابراهيم محمد على
(مندوب المنطقة)
الجهة المشرفة :- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
الجهة المنفذة :- شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان العينات :-

- ١- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٤) :- سن ٢ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٢- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٥) :- سن ١ احجار نارية متعددة الالوان من الهوت بن للاستخدام في المخلوطات الاسفلتية
- ٣- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٦) :- عينة رمل تكسير .
- ٤- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٨) :- عينة بودرة مجمع غبار .
- ٥- عينة رقم (٢٠٢٣/١٧١٩) :- عينة اسفلت

التجارب التي أجريت :-

- ١- التدرج ط - ١٠٢ AASHTO T (٢٧ - ٠٦) ، والتدرج للبودرة ط - ١٠٥ AASHTO T (٣٧ - ٠٧)
- ٢- التآكل بجهاز اللوس انجلوس ط - ١٠٦ AASHTO T ٩٦ - ٠٢ (٢٠٠٦)
- ٣- الأوزان النوعية والامتصاص ط - ١٠٨ AASHTO T (٨٥ - ١٠) ، والتفتت ط - ١١٣ AASHTO T ١١٢ - ٠٠ (٢٠٠٨)
- ٤- نسبة الطبيعي % ١٣-١٢ D٥٨٢١
- ٥- نسبة المبطط % - ٦ نسبة المستطيل %
- ٧- حد السيولة ط - ٣ (١٠ - ٨٩) AASHTO T ، ومجال اللدونة ط - ٤ (٢٠٠٨) AASHTO T ٩٠ - ٠٠
- ٨- خواص الأسفلت الصلب: (اللزوجة T٢٠١ AASHTO ، الغرز T٤٩ AASHTO ، التغطية T٥٣ AASHTO ، الوميض T٤٨ AASHTO)
- ٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج) بطريقة مارشال AASHTO T٢٤٥

١- التدرج

سعة أو رقم المهزة	عينة رقم ١٧١٤	عينة رقم ١٧١٥	عينة رمل تكسير ١٧١٦ رقم		عينة بودرة ١٧١٧ رقم		المواصفات القياسية الخاصة بالبودرة
			ق.غ	ب.غ	ق.غ	ب.غ	
"١	١٠٠	١٠٠					
"٤/٣	٧٧	١٠٠					
"٢/١	٧	٩٨					
"٨/٣	١	٧٩	١٠٠	١٠٠			
رقم ٤	٠	١٠	٩٨	٩٨			
رقم ٨	٠	٠	٧٩	٧٩			
رقم ١٦	٠	٠	٥٧	٥٧			
رقم ٣٠	٠	٠	٣٨	٣٧	١٠٠	١٠٠	% ١٠٠
رقم ٥٠	٠	٠	٢٠	١٩	١٠٠	١٠٠	--
رقم ١٠٠	٠	٠	٨	٨	٩٢	٩١	لا يقل عن ٨٥ %
رقم ٢٠٠	٠	٠	٢.٦	١.٤	٦٥	٦٠.٧	لا يقل عن ٦٥ %

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ١ من ٤

الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ فى المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٢- التأكل بجهاز اللوس انجلوس

رقم العينة	التجربة	سن ٢ ١٧١٤	سن ١ ١٧١٥	المواصفات الخاصة بالمخلوطات
نسبة الفاقد بعد ١٠٠ لفة %	٤	٥	لا تزيد عن ٨ %	
نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لفة بعد الغسيل	٢٥	٢٦	لا تزيد عن ٣٥ %	

٣- الأوزان النوعية والإمتصاص والتفتت

رقم العينة	التجربة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢	عينة رقم ١٧١٥ سن ١	عينة رقم ١٧١٦ رمل تكسير	المواصفات الخاصة بالمخلوطات الغليظة
الوزن النوعى الكلى	٢,٦٧٠	٢,٦٢٩	٢,٥٥١	--	
الوزن النوعى مشبع جاف السطح	٢,٦٨٨	٢,٦٦٠	٢,٥٩٢	--	
الوزن النوعى الظاهرى	٢,٧٢١	٢,٧١٢	٢,٦٦١	--	
الامتصاص %	٠,٧	١,٢	٠,١	لا يزيد عن ٥ %	
التفتت %	٠,١	٠,١	--	لا يزيد عن ١ %	
٤- نسبة الطبعي %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %	
٥- نسبة المبطط %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %	
٦- نسبة المستطيل %	صفر	صفر	صفر	لا يزيد عن ٨ %	

٧- السيولة واللدونة :- عينات رمل التكسير والبودرة عديمة اللدونة

٨ - عينة الأسفلت الصلب

الاختبار	رقم العينة	١٧١٨	المواصفات
١- الغرز (١٠/١ مم)	٦٣	٧٠/٦٠	
٢- اللزوجة الكينماتيكية " سنتى ستوك "	٢٨٧	٣٢٠ +	
٣- درجة التخرية (م)	٥٠	٥٥/٤٥	
٤- اللزوجة (م)	٢٥٠ +	٢٥٠ +	

• العينة تتفق و جودة مواصفات الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠



الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

٢٠٢٣/٦/١	** تاريخ استلام العينات :	٦٥/٢٠٠	** تقرير رقم :
رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف			بخصوص :-

٩- تصميم خلطة اسفلتية للطبقة السطحية (تدرج ٤ ج)

١- أجرى تصميم المخلوط الاسفلتي للطبقة السطحية تدرج (٤ ج) بالنسب الآتية :-

- ١- عينة رقم (١٧١٤) سن ٢ بنسبة ٢٦ %
- ٢- عينة رقم (١٧١٥) سن بنسبة ٢٦ %
- ٣- عينة رقم (١٧١٦) رمل تكسير بنسبة ٤٢ %
- ٤- عينة رقم (١٧١٧) بودرة بنسبة ٦ %

** الجدول التالي يبين نسب الخلط والتدرج التصميمي للمواد الصلبة :

رقم أو سعة المهزة	عينة رقم ١٧١٤ سن ٢		عينة رقم ١٧١٥ سن ١		عينة رمل تكسير رقم ١٧١٦		عينة بودرة رقم ١٧١٧		التدرج التصميمي	مواصفات الطبقة السطحية تدرج (٤ ج)
	المر	% ٢٦	المر	% ٢٦	المر	% ٤٢	المر	% ٦		
"١"	١٠٠	٢٦	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	١٠٠	١٠٠
"٤/٣"	٧٧	٢٠	١٠٠	٢٦	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٩٤	١٠٠/٨٠
"٢/١"	٧	١.٨	٩٨	٢٥.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٧٥.٣	--
"٨/٣"	١	٠.٣	٧٩	٢٠.٥	١٠٠	٤٢	١٠٠	٦	٦٨.٦	٨٠/٦٠
رقم ٤	٠	٠	١٠	٢.٦	٩٨	٤١.٢	١٠٠	٦	٤٩.٨	٦٥/٤٨
رقم ٨	٠	٠.٤	٠.١	٠.١	٧٩	٣٣.٢	١٠٠	٦	٣٩.٣	٥٠/٣٥
رقم ١٦	٠	٠.١	٠	٠	٥٧	٢٣.٩	١٠٠	٦	٢٩.٩	--
رقم ٣٠	٠	٠.١	٠	٠	٣٨	١٦	١٠٠	٦	٢٢	٢٠/١٩
رقم ٥٠	٠	٠.١	٠	٠	٢٠	٨.٤	١٠٠	٦	١٤.٤	٢٣/١٣
رقم ١٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٨	٣.٤	٩٢	٥.٥	٨.٩	١٥/٧
رقم ٢٠٠	٠	٠.١	٠	٠	٢.٦	١.١	٦٥	٣.٩	٥	٨/٣

- وقد تمت إضافة الأسفلت بنسب ٤ % ، ٤.٥ % ، ٥ % ، ٥.٥ % ، ٦ % بالوزن من جملة المواد الصلبة
وفيما يلي خصائص المخلوط الاسفلتي من النتائج التي حصل عليها المعمل من واقع العينات التي تم تشكيلها بنسب الأسفلت السابقة :-

النسبة الاسفلت %	٤ %	٤.٥ %	٥ %	٥.٥ %	٦ %
الثبات (كجم)	١٤٧٦	١٦٧٨	١٨٣٨	١٩٦٥	١٥٨٥
وزن وحدة الحجم (طن / م ^٣)	٢.٢٩٩	٢.٣١٧	٢.٣٣٦	٢.٣٦٤	٢.٣٧٢
النسبة المئوية للمواد الصلبة في المخلوط %	٨.٦	٧.٢	٥.٨	٤.١	٣.١
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة %	١٥.٤	١٥.١	١٤.٨	١٤.٢	١٤.٣

بتوقيع النتائج على المنحنيات وجد أن نسبة الأسفلت التصميمية هي (٥.٥ %) من جملة وزن المواد الصلبة و التفاوت المسموح به هو (± ٠.٢٥)



الإدارة المركزية للمعامل
العنوان:- شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل
مركز تدريب الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
تليفون :- ٠٢٢٣٨٩١٩٧٦ فاكس :- ٠٢٢٦٣٠٤٩١

معمل : الأسفلت و المخلوطات الأسفلتية

** تقرير رقم :	٦٥/٢٠٠	** تاريخ استلام العينات :	٢٠٢٣/٦/١
بخصوص :-	رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف		

٣- خصائص المخلوط الأسفلتي عند نسبة الأسفلت التصميمية:-

الخصائص	النتيجة	مواصفات المشروع
الثبات (كجم)	١٩٦٥	--
وزن وحدة الحجم (طن / ٣م)	٢.٣٦٤	--
الإمتياف (مم)	٣.٦	٤-٢ مم
النسبة المئوية للفراغات الهوائية في المخلوط (av%)	٤.١	٥-٣ %
النسبة المئوية للفراغات في المواد الصلبة (VMA%)	١٤.٢	لا تقل عن ١٣ %

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسئولية الذى أحضرها .
- ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملاً .
- ٣- التقارير التى تصدرها المعامل سرية وتخص الجهة المالكة للمشروع أو الاستشارى الخاص بها ويجوز لجهة الاشراف اعطاء نسخة للشركة المنفذة ولا يجوز اعطاء صورة منها لاي جهة اخرى.
- ٤- تقتضى مسئولية المعامل عن تسليم باقى العينات خلال ١٥ يوم من صدور التقرير أو استنفاد العينات فى الاختبار.
- ٥- تلاحظ وقوع تدرج البودرة على الحد الأدنى للمواصفات القياسية للبودرة ويرجى متابعة التدرج بشكل دورى اثناء التنفيذ.
- ٦- ادت الخشونة النسبية لسن ١ فى المهزة رقم ٤ والرمل فى المهزات ارقام (٢٠٠, ١٠٠, ٥٠) وكذلك البودرة فى المهزة رقم ٢٠٠ الى ارتفاع نسبة الرمل والبودرة فى النسب التصميمية.
- ٧- يلزم متابعة تدرجات المواد بصفة مستمرة لان افضل نسب للخلط اعطت تدرجا تصميميا يميل للخشونة فى بعض المهزات.

تاريخ اصدار التقرير :- ٢٠٢٣/ ٧/٩

معد التقرير :- ك. / سلوى سيد

مسنول الجودة :-

ك. / أمل نصر الدين

المدير الفنى للمعمل :- كيميائى/ محمد حسنى عبد العليم

مدير الجودة :-

ك. / مجدى الشحات خليل

المدير الفنى للمعامل المركزية
مهندسة /

سماح حسين درويش
يعتمد ،،

التوقيع ()
دكتور مهندس / أحمد عبد اللطيف عيسى
مدير عام المعامل المركزية

(٢٠٢٣/ ٦٥/٢٠٠)

صفحة رقم ٤ من ٤

تكاليف معمل المواد والأسفلت

رقم التقرير : ٦٥/٢٠٠

بتاريخ : ٢٠٢٣/٦/١

اسم الصلية :- رفع كفاءة دهب شرم الشيخ في المسافة من ٤٠ كم الى ٦٠ كم بطول ٢٠ كم اتجاه شرم الشيخ بالإضافة الى مسافة بطول ٢٠ كم اتجاه دهب باستخدام تقنية تنوير طبقت الرصف

الجهة المشرفة : المنطقة الحالية عشر جنوب سيناء

تنفيذ : شركة النيل العامة للأشياء والطرق

الاختبار							اجمالي التكاليف
تكاليف اختبار العينات							
سن ٢	0	سن ١	رمل طبيعي	رمل تكسير	بودرة		
أولاً : معمل المواد							
60	0	60	0	60	60	تحضير العينة	
165	0	165	0	0	0	تدرج خشن	
0	0	150	0	0	320	تدرج ناعم	
230	0	230	0	0	0	التآكل بجهاز اللوس انجلوس	
160	0	160	0	0	160	الأوزان النوعية + الإنصصاص	
100	0	100	0	0	0	التفتت (التحلل)	
80	0	80	0	0	0	نسبة الطبيعي	
80	0	80	0	0	0	نسبة المبطن والمستطيل	
0	0	0	0	0	130	السيولة واللونة	
875	0	1025	0	650	510	اجمالي تكاليف معمل المواد	
ثانياً : معمل الأسفلت و المخلوطات الاسفلتية							
تحضير العينة		60					
اللزوجة		390					
الغرز		250					
التطرية		175					
الوميض		180					
تحديد أقصى كثافة للاخلطة الاسفلتية (GMM)		270					
تصميم بطريقة المسلحة السطحية		330					
تصميم بطريقة مارشال		2250					
تكاليف اعداد و كتابة التقرير		150					
اجمالي تكاليف معمل الاسفلت		4325					
اجمالي تكاليف معمل المواد والاسفلت		7385					
المصاريف الادارية (١٥ %)		1107.75					
الاجمالي (تكاليف العينات+المصاريف الادارية)		8492.75					
القيمة المضافة (١٤ %)		1188.99					
الاجمالي		9681.74					



معد التقرير :
 الشؤون المالية بالمعامل المركزية :-
 مدير الجودة لمعامل المواد والاسفلت والمخلوطات الاسفلتية
 مدير عام المعامل المركزية
 ج. س. ع.



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



Lab Report Data Sheet	
خطاب طلب الاختبارات	
وارد من	م/ السعيد عمارة، مدير التنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
تاريخ	٢٠٢٢/٥/٣١
بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات	
عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
بيان العينات الواردة للمعمل	
أحضرها	مندوب عن الشركة المنفذة
تاريخ الإحضار	٢٠٢٢/٥/٣١
بيان العينات	• عدد ٢ عينة بلاطة أسفلتية (محطات ٨+٠٠٠ اتجاه دهب، ١٧+٠٠٠ اتجاه شرم الشيخ) • عدد ٢ عينة طبقة الأساس أسفل البلاطات
الاختبارات المطلوبة	
- نتائج معجلة Accelerated Curing -	
• تصميم خلطة (FDR) طبقة أساس مثبتة بالأسمنت سمك التدوير ٢٥ سم (١٣ سم أسفلت، ١٢ سم أساس)، إجهاد الضغط المطلوب لا يقل عن 300 psi	

رقم مرجعي	٢٠٢٢/١ ٣٦٩	تاريخ الاصدار	٢٠٢٢/٦/٢	عدد الصفحات	٧
سيتم اصدار تقرير لاختبارات خصائص الخلطة عند محتوى الاسمنت التصميمي بعد معالجة ٧ أيام (Standard moisture curing). العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدني مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة. تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع. يشرفنا في حال وجود أى ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ١٠٢٢٣٢٦١١. أو عبر البريد الإلكتروني hassan.tahsin@cu.edu.eg					

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ١



369 a-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج، حدود أتبرج، والتصنيف لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم

AASHTO Classification Tests for the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Particle-Size Analysis (% Passing)

Sieve opening or number	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
4"	100	100
3"	98	
2.5"	97	
2"	95	
1.5"	90	96
1"	82	90
3/4"	77	84
1/2"	72	75
3/8"	65	65
No. 4	46	47
No. 10	36	32
No. 40	12	16
No. 200	3.6	5.6

Atterberg Limits

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
Plasticity Index (PI)	NP	NP

AASHTO Classification

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.
Group Classification	A-1-a	A-1-a

- The AASHTO group classification indicated a consistency of materials in the project, so a single mix design may be sufficient.
- Average results of the Particle-Size Analysis were considered as the representative sample for the design mix process.



تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٢

مراجعة

إشراف





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٢): التحليل الكيميائي لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم
Chemical Compatibility of the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Chemical Analysis Results

Measure	St. 8+000 Dahab Dir.	St. 17+000 Sharm El-Sheikh Dir.	Guidelines
Sulfate content (SO ₃) %	0.03	0.04	≤ 0.3%
Chloride content (NaCl) %	0.05	0.06	---
Total mineral soluble salts (%)	0.08	0.12	---
pH of Existing Material	7.00	7.20	≥ 7



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٣





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٣): اختبار تحديد نسبة المواد العضوية لمواد طبقة الاساس أسفل الرصف القائم
Organic Content of the Reclaimed Base Material

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- The test was carried at the Rock Engineering Laboratory - Faculty of Engineering - Cairo University to determine the percentage of organic materials in the granular base sample.

Organic Materials Percentage Results for a Representative Sample

Measure	Results*	Guidelines
Organic Content (%)	2.16	$\leq 2\%$

* Organic content of 20,000 ppm (two percent) or more can prevent the cement stabilized mixture from hardening and may require a higher cement content for stabilization.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٤



369 a-2022



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور
Highways, Airports and Traffic
Engineering Research Lab



جدول (٤): التدرج، حدود أتبرج، والتصنيف لخليط FDR

AASHTO Classification Tests for the FDR Mix

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

Particle-Size Analysis (%Passing)

Sieve opening or number	FDR Mix Design
2"	99
1.5"	97
1"	94
3/4"	91
1/2"	88
3/8"	69
No. 4	51
No. 10	25
No. 40	10
No. 200	2.7

Atterberg Limits

Measure	FDR Mix Design
Plasticity Index (PI)	NP

AASHTO Classification

Measure	FDR Mix Design
Group Classification	A-1-a



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٥





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab




جدول (٥): اختبار الدمك لخليط مواد FDR والاسمنت

Moisture-density Relations of the FDR Mix with Cement

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- Test: AASHTO T134
- % Cement: 4% (the mid-range of 3-5%; percent by wt.)

Test Results



Item	Result
The optimum moisture content (%)	5.7%
The maximum dry density (kg/m³)	2084



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧/٦





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



جدول (٦): نتائج مُعجلة لاختبار الضغط غير المحاط لخليط مواد FDR والاسمنت Accelerated Curing Results for Compressive Strength of the Molded FDR- Cement Cylinders (Unconfined Compressive Strength UCS)

عملية	رفع كفاءة طريق (دهب / شرم الشيخ) بطول ٤٠ كم باستخدام FDR
تنفيذ	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

- Test: ASTM D 1633
- Cement Range: 3% - 5% (percent by wt.)
- Accelerated curing
 - Each specimen was placed in a sealed plastic bag and cured in an oven at 70° C for 24 hours.
 - After the curing period, the specimens were removed from the plastic bags and allowed to cool to ambient temperature.
 - At the end of the accelerated curing, specimens were immersed in water for 4 h. Then the specimens were removed from the water and compression tests were made.
- Every effort was made to ensure that the sample simulates the field conditions.

Accelerated Curing Results: Unconfined Compressive Strength UCS (psi)

% Cement (percent by wt.)	UCS (psi)
• 3% cement	248
• 4% cement	305
• 5% cement	385

- Design Cement Content = 5.0% (percent by wt.); to give expected UCS after 7-days standard moisture curing more than 300 psi.



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٢/٦/٢

٧ / ٧



360 a-2022

عملية : رفع كفاءة طريق ذهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه ذهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر ش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣٣٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل. مسافة النقل حتى ٢ كم (فقط ثلاثة الاف متر مكعب لا غير)				٣٥	—	١٠٠٠٠	—
	٣٧٠٠٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم (فقط سبعة الاف متر مكعب لا غير)				٤٥	—	٣١٥٠٠	—
٢	٣٧٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل. (فقط اسبعة الاف متر مكعب لا غير)				٣٠	—	٢١٠٠٠	—
٣	٣٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.				٢٢	—	١١٠٠٠	—
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٠ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)				٢٢	—	١١٠٠٠	—
	٣٥٠	مسافة النقل ٢٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)				٢٢	—	١١٥٠٠	—
	٣٥٠	مسافة النقل ٣٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)				٢٦	—	١٣٦٠٠	—
	٣٥٠	مسافة النقل ٤٥ كم (فقط خمسون متر مكعب لا غير)				٢٨	—	١٤١٠٠	—
	٣٨٠٠	مسافة النقل ٥٥ كم (فقط ثمانمائة متر مكعب لا غير)				٣٠	—	٢٤٠٠٠	—



عملية : رفع كفاءة طريق دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الي كم (٦٠) بطول (٢٠) كم (اتجاه شرم الشيخ)
بالاضافة الي مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب)
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
(المنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء)

رقم البلد	الكمية	بيان الأعمال				الفئة		الجملة	
						قر ش	جنيه	قرش	جنيه
٤	٢م٣٢٠٠٠٠	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسماعات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب سمك طبقة FDR ٢٥ سم (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	٥٧	—	١٨٤٠٠٠٠
٥	٨٥٠٠ طن	بالطن اعمال توريد وازضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف . (فقط ثمانية الالف وخمسمائة طن لا غير)				—	١٨٦٠	—	١٥٨٠٠٠٠
٦	٢م٣٢٠٠٠٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC ٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	٢٩	—	٨٨٠٠٠٠
٧	٢م٣٢٠٠٠٠	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح. (فقط ثلاثمائة وعشرون الف متر مسطح لا غير)				٥٠	١٤٧	—	٤٦٢٠٠٠٠
٨	٣م٥٠٠٠	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مجانى او خرسانة عادية او مسلحة او ارصنة او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وذلك مسافة النقل حتي ٣٠ كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . (فقط خمسة الالف متر مكعب لا غير)				—	١٠٠	—	٥٠٠٠٠
٩	٣م٣٠٠٠ ط	بالمتر الطولى اعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٣٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكى تتكون من ٣م ٠,٨ سن دلويمت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم ٠,٤+ ٣م رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن (٥ سم والتي تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم) والشعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً				—	١٦٥	—	٤٩٥٠٠٠



المستوى الثاني: استخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

لدرجاتي العام (ماء) و (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب)
 الحركة كعلل تنزل و (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب)
 لدرجاتي العام (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب) و (ماء صلب)

محضر استلام موقع

إيماءا إلى العقد رقم (١٣٣٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١ / ٢ / ٢٠٢٣ م

لعملية: رفع كفاءة دهب / شرم الشيخ في المسافة من كم (٤٠) الى كم (٦٠) بطول (٢٠) كم

(اتجاه شرم الشيخ) بالإضافة الى مسافة بطول (٢٠) كم (اتجاه دهب) باستخدام تقنيته تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٧ / ٢٠٢٣ وبحضور كلا من :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- المهندس / احمد عراقي | مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٢- المهندس / اسامة عادل عز الدين | مهندس الاشراف - الهيئة العامة للطرق والكباري . |
| ٣- المهندس / كريم حسن شهدي | مهندس - شركة النيل العامة للإنشاء والطرق . |

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر محلي ذلك ...

التوقيعات :

١- م / كريم حسن شهدي

٢- م / اسامة عادل عز الدين

٣- م / احمد عراقي



مهندس /