



مكتب أ.د/حسن مهدي
لإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة رقم (3)



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومسيبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة 176+700 حتى محطة 334+800 بطول 158 كم
تنفيذ شركة / توشا للتجارة والمقاولات من محطة 258+350 الى 266+350 بطول 8 كم

الرقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالى
1	اعمال الازالة والتطهير				
2	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	2m			١٢٢٣٣٠,٠٠ ١١٥٨٦٩,٠٠ ٣٢٢٧٢,٠٠ ٦٩٢٩٢٨,٦٠
	المنفذة في يناير 2023				
	المنفذة في فبراير 2023				
	المنفذة في سبتمبر 2023				
3	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودرا البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع الماسحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	2m		٤٧١٣٨,٠٠	٦٠,٠٠ ٦٠,٠٠ ٨,٠٠ ١٤,٧٠
	المنفذة في سبتمبر 2023				
	اعمال الحفر				
	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمواد الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ .				
	المنفذة في يناير 2023				
	المنفذة في فبراير 2023				
	المنفذة في مارس 2023				
	المنفذة في ابريل 2023				
	المنفذة في مايو 2023				
	المنفذة في يونيو 2023				
2-1	المنفذة في يوليو 2023			٢٨٠٦٠,٤٠ ٢٩٧٢٥,٠٠ ٣١٢٧٠,٧٠ ٣١٢٧٠,٧٠ ٣١٥٠٨,٥٠ ٣١٨٦٥,٢٠ ٣١٩٨٤,١٠ ٥٠٤٥٣٥,٥٠ ١٥٢٠٤٠٣,٠٠	٢٣,٦٠ ٢٥,٠٠ ٢٦,٣٠ ٢٦,٣٠ ٢٦,٥٠ ٢٦,٨٠ ٢٦,٩٠ ٢٨,١٠ ٢٨,٢٠
	المنفذة في سبتمبر 2023				

عن الهيئة

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التاريخ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

استشاري مكتب أ.د/حسن مهدي

مدير للمشروع
م/احمود عبد


مكتب قى
م/أحمد عرب

التاريخ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

مهندس الشركة الممثلة

م/ محمد أحمد محمود

التاريخ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة رقم (3)



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) من محطة 700+176 حتى 800+334 بطول 158 كم
تنفيذ شركة / توشكا للتجارة والمقاولات من محطة 258+350 الى 266+350 بطول 8 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
2-2	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .</p>	3م			
	المنفذة في أغسطس 2023				
	المنفذة في سبتمبر 2023				
2-3	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متجردة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البليدوزر والتي تحد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستئناري .</p> <p>-علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .</p>	3م			
	المنفذة في سبتمبر 2023				
	المنفذة في سبتمبر 2023				
2-4	<p>بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى</p> <ul style="list-style-type: none"> - تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر - ارنة الميول الجاذبة باستخدام المعدات الميكانيكية - توريد اقريبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب النصفي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً لل المناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . 	3م			
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم ²				
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم ²				
2-5	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم ²				
	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم/سم ² لكل متر مكعب ابتداء من 2023/5/4				
2-6					
2-7					
2-8					

عن الهيئة

استشاري مكتب أ.د / حسن مهدي

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الإشراف
م/مصطفى محمد عبدالحميد

مدير المشروع

م.أحمد عزبة

م/ محمد أحمد محمود

التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤

التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤

التاريخ / ٢٠٢٣/٥/٤





مكتب أ.د/حسن مهدي
لإستشارات الهندسية

مقاييسه معدلة رقم (3)



أعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبومبل)
القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) من محطة 700+176 حتى محطة 334+800 بطول 158 كم
تنفيذ شركة / توشكا للتجارة والمقاولات من محطة 258+350 الى 266+350 بطول 8 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي					
اعمال الردم Embankment					3					
3	<p>أعمال تحويل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل 1%.</p> <p>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .</p> <p>- السعر يشمل عمل تسوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم .</p> <p>- و البند لا يشمل القيمة المحجرية.</p>									
	المنفذة في مارس 2023	3								
	المنفذة في ابريل 2023									
	المنفذة في مايو 2023									
	المنفذة في يونيو 2023									
	المنفذة في يوليو 2023									
	المنفذة في اغسطس 2023									
	المنفذة في سبتمبر 2023									
	المنفذة ابتدء من 2024-3-22									
	علاوة مسافة (8)				3-2					
3-3	كارنة توريد اثربة	3								
3-4	قيمة المواد المحجرية للأثربة بالإضافة إلى نسبة الدmk 25% + 12% استقطاعات	3								
3-5	بالملت المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم + 5 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل اختبارات اللازمة للتتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .	2								
- يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كفرق اسعار.										
الأجمالي										
قيمة أمر الإسناد عشرون مليون جنيه فقط لا غير										

يعتمد:
رئيس الإدارة المركزية المنطقه
الستادسه (بني سويف)
مهندس / طارق الجزار
التتوقيع/



عن الهيئة


مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد
التوقيع/

استشاري مكتب أ.د/ حسن مهدي

مكتب فنى
م/ أحمد مزبة
التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد احمد محمود





عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - مظار) من الكم 258 إلى الكم 266+350 بطول 8 كم
أحياء سوانوطة (بإشراف المهندس المشرف) تنفيذ : شركة توشا للمهارة والمقاولات


بيان أعمال رقم العقد : (2023/ 2022/ 2121)

مستخلص جاري رقم (4) عن الفترة من بداية العمل حتى 1/8/2024

الاعمال قبل المفتوحة تاريخ 6-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المعايير	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية	الكمية المطلوبة سابقاً	اجمالي كمية المستخلص
اعمال الازالة والتغطية							
1	بالنضر المسطح أعمال تاهير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلافات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية المقليبة يعمق حتى 30 سم و التخلص منها بمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهدأ لأنصال الرفع المسمني لتمكين حمل حداود المشروع طبقاً لشروطه والمواصلات وتقييمات المهندس المشرف. • علوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	2م	٤٥٠٠٠,٠٠	٤٣٩١٧,٢٨	٣٩٥٢٥,٣٦	٣٩٥٢٥,٣٦	٠,٠٠
1-1	بالنضر المسطح أعمال تاهير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلافات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللوموازويدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية المقليبة والبند يشمل التاهير وإزالة الجبور يعمق لإلأي عن 30 سم و التخلص منها بمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهدأ لأنصال الرفع المسمني لتمكين حمل حداود المشروع طبقاً لشروطه والمواصلات وتقييمات المهندس المشرف. • علوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	2م	٥٠٠٠,٠٠	٤٧١٣٨,٤٣	٤٢٤٢٤,٠٠	٤٢٤٢٤,٠٠	٠,٠٠
1-2	بالنضر المسطح أعمال تاهير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلافات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللوموازويدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية المقليبة والبند يشمل التاهير وإزالة الجبور يعمق لإلأي عن 30 سم و التخلص منها بمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهدأ لأنصال الرفع المسمني لتمكين حمل حداود المشروع طبقاً لشروطه والمواصلات وتقييمات المهندس المشرف. • علوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	2م	٩٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٧٧١٧٤,٧١	٧٧١٧٤,٧١	٠,٠٠
اعمال الحفر							
2	بالنضر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية تجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات النسوية والرش بالعيماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة المقصورة) ومحمل على البند تحمل وكل الأرببة الزادنة لمسافة 500 متر من حمور الطريق ويتم التأهيل طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية الموردة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقديرات المهندس المشرف. • علوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023.	3م	٩٥٠٠٠,٠٠	٨٠١٩٤,٩٣	٧٢١٧٤,٧١	٧٢١٧٤,٧١	٠,٠٠
2-1	علوة زيادة السولار 0.6 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	٨٦٧٠,٠٠	٧١٨٧,٩٣	٦٦٦٨٤,٠٠	٦٦٦٨٤,٠٠	٠,٠٠
2-2	بالنضر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساسة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) وتسوية السطح بألات النسوية والرش بالعيماء الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة المقصورة) ومحمل على البند تحمل حداود المشروع طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية الموردة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً والمعلومات الفنية الصادرة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكتافة المقصورة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة المقصورة . • علوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	٢٠٠٠,٠٠	١٠٦٧٠,٦٣	٩٦٠٣,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	٠,٠٠
2-3	علوة زيادة السولار 0.7 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	٢٠٠٠,٠٠	١٠٦٧٠,٦٣	٩٦٠٣,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	٠,٠٠
2-4	علوة زيادة السولار 0.7 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	٢٠٠٠,٠٠	١٠٦٧٠,٦٣	٩٦٠٣,٠٠	٩٦٠٣,٠٠	٠,٠٠
Embankment							
3	اعمال تحويل ونوري ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشملها باستخدام الات النسوية وبسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر) اسفل منسوب للنهره و يسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- متر) من منسوب الارض لاستكمال المنسوب المطلوب والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من كتافة المقصورة حتى 20% (درجة زاند) ورقها بالعيماء الأصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكتافة المقصورة والمكعب يجهزها بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة المقصورة . • في حالة ظب مهاز الشراكف زاندة نسبة الماء عن 95% يسمك زاند 1 جنيه على زيادة نسبة الماء لـ 1%. • مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل كم بزيادة او انفاقاً وتصنيع 1.5 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 . • المكعب يمكن حمل شنوريات و ملحوظة و اخترارات و نقل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم . • والبند لا يشمل المفحة المحجرة .	3م	٢٣٥٠٠٠,٠٠	١٦٧٧٨٤,٣٨	١٥١٠٠,٣١	١٥١٠٠,٣١	٠,٠٠
3-1	علوة زيادة السولار 3.0 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	٢١٩١٠,٠٠	١٣٠٢٥٧,٣٨	١١٧٢٣١,٠٠	١١٧٢٣١,٠٠	٠,٠٠
3-2	علوة زيادة السولار 3.0 جنيه/كم ابتداء من 5/4/2023 .	3م	١٨٤٠٠٠,٠٠	١٦٦٧٨٤,٣٨	١٠٥١٠,٥٠	١٠٥١٠,٥٠	٠,٠٠
3-3	علوة مسافة نقل (6) كم	3م	١٠٥١٠,٥٠	١٦٦٧٨٤,٣٨	١١٧٢٣١,٠٠	١١٧٢٣١,٠٠	٠,٠٠


مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد
التوفيق / مصطفى محمد عبد الحميد



مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد أحمد محمود

التوفيق / محمد أحمد محمود



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع الشام القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان) بتكلفة إجمالية 350 مليون £ (بني مزار - منطلاع) من الملم 258+350 إلى الملم 266+350 بطول 8 كم اتجاه مسلسل (الأمر المباشر) تنفيذ : شركات شفا تنمية وشمال للنجارة و العمالة لات



(2023/ 2022/ 2121) بيان أعمال رقم العقد :

مستخلص جدي رقم (٤) عن الفترة من بداية العمل حتى ١/٨/٢٠٢٤


الاعمال بعد المفاهيم تاریخ 6-2024

مهندس الهيئة
مهندس الإشراف
مصطفي محمد عبد الحميد
اللتقطه / - ١٤٦

مهندس الشركة المفتدة
م/ محمد أحمد محمود
التوقيع

بيان الأعمال											رقم البند
نسبة الصرف من الغلة الممندة	نسبة الصرف من المقدمة	قيمة الاعمال	الممندة المصروفة	قيمة الاعمال الكلية	الممندة الكلية	قيمة اعمال المعاشرة	الكمية المصروفة	الكمية الفعلية	الكمية الممندة	الكمية حسب المعاشرة	
%	%	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
أعمال إزالة والتطهير											1
90%	90%	٢٥٢٤١٣,٥٠	٢٨٠٤٨٦,٣٩	٢٨٠٤٧١,٠٠	٣٦٥٢٢,٠٠	٤٣٩١٧,٢٨	٤٣٩١٥,٠٠	٢م	٢م	٢م	١-١
90%	90%	٦٢٣٦٣٢,٨٠	٦٩٢٤٤٥,٠٥	٦٩٢٩٤٨,٦٠	٤٢٦٢٤,٠٠	٤٧١٣٨,٤٤	٤٧١٣٨,٠٠	٢م	٢م	٢م	١-٢
أعمال الحفر											2
87%	90%	٢٠١٦٥١٤,٥٠	٢٣٠٦٢٤٩,١٧	٢٣٠٦٢٣,١٠	٧٢١٧٢,٠٠	٨٢٤٣٣,٢٢	٨٠١٩٣,٠٠	٣م	٣م	٣م	٢-١
90%	90%	٣١٥٦٠٠,٠٠	٣٥٠٧٥٧,٠٢	٣٥٠٧١,٥٠	٩٩٠,٠٠	١٠٦٧٠,٦٣	١٠٦٦٨,٠٠	٣م	٣م	٣م	٢-٢
0%	0%	٠,٠٠	٣٤٣٢١,٠١	٣٨,٣٠	٠,٠٠	٨٤٦,١١	١,٠٠	٣م	٣م	٣م	٢-٣

عن الهيئة
مهندس الإشراف
م/صطفى محمد عبد الحميد
التوقيع /



مكتب أ.د/حسن مهدي
لإستشارات الهندسية



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبوسمبل)
القطاع الثاني (بني مزار / منقوط) من محطة 700+176 حتى محطة 334+800 بطول 158 كم
تنفيذ شركة / توشكا للمجارة والمقاولات من محطة 350+258 إلى 366+350 بطول 8 كم



نسب الصرف										
بيان الأعمال										رقم الايند
نسبة المصرف من الفعلية الممندة	نسبة الصرف من الم مقابلة	قيمة الاعمال الممندة المصرفية	قيمة الاعمال الممندة الكلية	قيمة اعمال الم مقابلة	قيمة المصرفية	الكمية الفعلية	الكمية الممندة	الكمية حسب الم مقابلة	الوحدة	
										بالمتر المكعب حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وتحمل على اليد الآتى -1- تحمل نجح الحفر المسافة لا تقل عن 500 متر -2- ارتكبة الميول الجانبي باستخدام المعدات الميكانيكية -3- توريد اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمى لا يزيد عن 25 سم ورشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والميكانيكية بالهراوات للوصول إلى منسوب (95% من الكثافة الجافة الفصوى). ويتم التفريغ طبقاً للناسب التصعيمية والقطارات العرضية المنوذنة والرسومات التفصيلية المعتمدة واليد بمحب مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتليميتس المهندس المشرف. - علاوة زرادة ايجاد كل 100 كم رسماً لكل متراً مكعب ابتداء من 1.4 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		2-5 ذات ايجاد (000-200) كجم/سم²
0%	0%	١١٨٠٠٣,٢٨	٩٩٩,٣٥	٠,٠٠	١١٢٠٠٣,٢٩	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		2-6 ذات ايجاد (300-200) كجم/سم²
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		2-7 ذات ايجاد (400-300) كجم/سم²
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠		2-8 علاوة زرادة ايجاد كل 100 كم رسماً لكل متراً مكعب ابتداء من 2023/5/4 .
Embankment										3
79%	88%	١٣١٩٥١١,٩٠	١٦٦٩٠٦٠,٥٠	١٤٩٩٤٧٣٢,٢٠	١٨٥٧٢٩,٠٠	٢٢٣٨٢٣,٤٠	٢١١٠٩٠,٠٠			3-1 اعمال المطريق والباركي وتطبيقات المعدن المترافق.
77%	88%	١٢٦٧٤٠٠,٠٠	١٦٤٥٤١٠,٧٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٨٠٠,٠٠	١٨٢٨٢٣,٤٠	١٩٠٠٠,٠٠			3-2 علاوة مسافة (8)
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠			3-3 كارتة توريد اثربة
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠			3-4 قيمة المواد المحجرية للذرية بالإضافة إلى نسبة المدى 25% + 12% استقطاعات.
0%	0%	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥			3-5 بالمتر المسطح اعمال تشغيل أرض مطوية يسمى 25 سم في حالة ان المنسوب التصعيمي يتطلب عمق الحفر او الردم + 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا اليد يتمثل على اختبارات الازمة للذرة من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .
80%	88%	١٧٧٧٠٤٦٢,٧٠	٢٢١١٨٨٠,٣٢	٢٠٠٠٠,٠٠						الاجمالي
قيمة اعمال العقد										
قيمة اجمالي الاعمال الفعلية الممندة										
قيمة اجمالي الاعمال المصرفية										
نسبة الصرف من المقابلة										
نسبة الصرف من الاعمال الفعلية الممندة										

عن الهيئة
مهندس الاشراف
م/مصطفى محمد عبد الحميد
التواقيع /



مهندسة الشركة الممثلة
م/محمد عبد الرحمن سالم

التواقيع /





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة عرض

على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص طلب شركة توшка للتجارة والمقاولات الموافقة على مد مدة المشروع انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع ضمن اعمال الخط الثاني - القطاع الثاني (بني مزار منفلوط) في المسافة من الكم ٢٥٨+٣٥٠ الى الكم ٢٦٦+٣٥٠ بطول ٨ كم (اتجاه سمالوط)

- أسندت الهيئة المشروع عاليه الى الشركه المنفذة بالعقد رقم (٢١٢١/٢٠٢٣/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٣/٥/٣١ بقيمه اجماليه قدرها ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (عشرون مليون جنيه لا غير) ولمدة (٨) شهور.
- بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤ تم تسليم الموقع للشركه المنفذة ليكون تاريخ النهو طبقاً للعقد الاصلی في ٢٠٢٤/٢/٣.
- وردنا كتاب الشركه المنفذة تطلب اضافه مدة ستة اشهر للعمليه لوجود بعض المعوقات التي تسببت في تأخر نهو الاعمال "مرفق".

الرأي

- التفضل بالإحاطه.
- التكرم بالموافقة على اضافه مده قدرها (٦) شهور فقط من تاريخ انتهاء العقد ٢٠٢٤/٢/٣ ليصبح تاريخ النهو في ٢٠٢٤/٨/٢ وذلك للمبررات الآتية:
- ١- بناءاً على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠.
- ٢- بناءاً على المذكرة المعروضة علي السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإداره بخصوص الموافقة على مد مدة عقود المشروعات (٦ شهر) في ضوء كتاب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) والمرفق به كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بذات الخصوص "مرفق".
- ٣- تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف.
- ٤- زيادة تكلفه اسعار المواد الخام والتقوي العاملة.
- ٥- ارتفاع اسعار النقل والمعدات.
- ٦- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافرها بالأسواق مما يؤثر على كفاءه تشغيل المعدات واحياناً توقفها.

والامر مفوض لسادتكم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام....

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار

معظم

تحريراً في ٢٤١١٢٩

مرفقات :
- مذكرة مد مدة العقود
- طلب الشركة



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لهيئة الطرق والكباري (المنطقة السادسة)

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: تنفيذ اعمال الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر/ايوسميل) القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 258+350 الى الكم 266+350 بدلول 8 كم اتجاه سمالوط (بالامر العباسى).

عقد رقم : (2023 / 2121 / 2022).

تنفيذ شركة : توشكى للتجارة و المقاولات .

نشرف بان نحيط سعادتكم بانه قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسه رقم 254 بتاريخ 2023/8/30 عن مد مدة المشاريع القومية (ستة شهور للمشروعات القومية)

وحيث ان المشروع يخضع للقانون 182 لسنة 2018م وحيث ان قرار مجلس الوزراء مد مدة المشاريع القومية (ستة اشهر ياتى مراعاة لاسباب الاتية :-

١- تأخير التنفيذ بسبب تحرر سعر المتران .

٢- زيادة التكلفة بسبب ارتفاع الخامات والقوى العاملة .

٣- ارتفاع اسعار النقل والقوى العاملة والمعدات .

٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وقتها وجودها مما يؤثر على كفاءة تشغيل المعدات واحتياطها .

- وحيث ان قرار مجلس الوزراء قد تم تأسيسه لمراعاة الظروف الاقتصادية والشركة المعنية في المشروعات القومية .

- لذلك نتقدم لسعادتكم شاكرين بالموافقة على مد مدة المشروع (ستة اشهر) شاكرين سعادتكم على حسن التعاون مع الصالح العام .

وتقضى بقبول فائق الاحترام

وقدم لسعادتكم / شركة توشكى للتجارة و المقاولات



٢ / خبراء
٢ / صحفى عبد الحميد
٢ / ابراهيم (المعلم)
٢ / عاصم

صحت

٢٠٢٣/٨/٣٠

م.ب.م. طلاق معاشر



الهيئة العامة للطريق والكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

نحویہ اجلائی و تقدیر ... و بستہ

إحاطاً لكتابنا السابق مخاطبة سعادتكم به بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٤ - في شأن الكتاب الدوري (رقم ١١٧٣-٣) (المؤرخ ٢٠٢٣/٤/١٣) الصادر عن مجلس الوزراء - والمتضمن أن مجلس الوزراء قد قرر بجلسته (رقم ٢٣٠) ٢٠٢٣/٣/٢٢ الموافقة على توجيهه السلطة المختصة بالجهات الإدارية - للنظر في مدة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة إدارية حسب ظروف كل مشروع - دون إضافة مقابل تأخير (غرامة تأخير سابقاً) لمدة ٦ أشهر كحد أقصى .
وحيث صدر كتاب دوري جديد عن مجلس الوزراء - في ذات الشأن السابق بيانه (رقم) ٣٧٨١٥-٣ (بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١) - تضمن الآتي : "أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٥٤) المعقودة (بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣) تعديل أحد ضوابط منح مدة الـ ٦ أشهر ، والمتمثلة في {أن تكون العملية قد بدأ في إتخاذ إجراءاتها التعاقدية قبل تاريخ ٢٠٢٢/٣/١} - ليصبح على التحو الاتي : # يسرى العد على جميع التعاقدات الجارى تنفيذها والتي أبزمتها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون - شريطة لا يكون قد تم الانهاء منها (أى لم يتم تسليمها لابتدائياً)" .


يذكر برج، التفضيل بالإهاطة ، والتوجيه نحو منح مدة الـ ٦ أشهر المقررة عاليه - وفقاً للآتي :

١. أن تكون العملية مازالت جارية ولم يتم تسليمها ابتدائياً.
 ٢. أن يكون هناك تأخير في التنفيذ - لا يشترط أن يكون لـكامل مدة الـ ٦ أشهر . فيجوز مد مدة العملية شهر أو أكثر حسب ظروف العملية - فلا يشترط الـ ٦ أشهر كاملة .
 ٣. أن تقدم الشركة المفذة بطلب لمد مدة تنفيذ المشروع - على أن يكون طلبها بعد تاريخ الكتاب الدوري (الأول) الصادر عن مجلس الوزراء (٢٠٢٣/٤/١٣) ؛ وأن توضح به مدد التأخير والأسباب التي تستند إليها في طلبها لمد المدة .
 ٤. أن يتم دراسة طلب الشركة عن طريق المنطقة المشرفة على المشروع - في ضوء الموقف التنفيذي للعملية .
 ٥. أن يكون الحد الأقصى لمد مدة المشروع (٦ أشهر) .
 ٦. أن يتم تعديل البرنامج الزمني للمشروع بناءً على مد المدة الموافق عليه . وهذا للتفضل بالإهاطة ، والتوجيه على نحو عاجل باللازم في شأن ما سبق . وتفضلاً باقىكم فائق الاحترام ، وعظيم التقدير:

رسالة علمية
عن خالد بن معاذ
رئيس الادارة المركزية
للادارات القانونية
أ. محمد عاصم نسيف
الطاھری بالنقض

**مدير عام
الادارة العامة
للعقود والفتاوی واللوائح
تامر بدرت محمود نظمي**

الحادي بالنقض ١٠٢١ - ٣٤٣ لجنسن - ٣٤٣ لسمعينوف



جمهوريّة مصر العربيّة
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشاري مجلس الوزراء

کتابہ بیوی

لجميع المساده الوراء والمحافظين

Digitized by srujanika@gmail.com

الاتفاق بالكتاب الدوري رقم (٣-١١١٧٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (٣٠) المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ المتضمن الموافقة على نوحيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم العقود التي ترميها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ باعتبار سلطتها المقدورية المقررة بمقتضى المادة (٤٨) من القانون المذكور، والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالسلط في مدة فترة تنفيذ العقود للسداد التي يجري تحديدها بكل حييه حسب طروف كل حالة دون فرض قواند أو ثبات تأخير السداد ستة أشهر وذلك وفقاً للأسرار والقواعد المتبعة بالكتاب المذكور.

نود التفضل بالاعتراض أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٣ الموافقة على تعديل البند (١) من الكتاب الدوري المستعار إليه ليكون على النحو الآتي:-

سرى العقد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبسوها الجهات الجامعية لاحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المستروقات أو الاسماء التي تم حلها أو توحيد التسمية نحو التعاقد ببيانها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد إدانتي تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستثنى تقييدها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه.

**يرجى التكرم بالتنبيه بالاتفاق اللازم تبديدا للقرار مجلس الوزراء، المشار إليه بن الفصل بالتنبيه على
الشركات التي تتبع وزارتكم / محافظتكم / هيئةكم / أحير لكم الموقرة. باعمال سموتها نحو النظر في إمكانية
الاسترشاد بالقواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم (١١١٧٣-٢) المشار إليه وكذا ببضا الكتاب في التعاقدات التي
أبرمتها مع الغير تبعا لسلطتها التقديرية وحسب طروف كل حالة على حدة.**

www.IqraBooks.com

الطبعة الأولى

أبواب الملة في علم الفلك والنجوم

2097
Fig. 1-12

1.5

تبعد: ٤٠٢٣/١١/٤ إدارة الطرق
فاوئ: ٤٠٢٣/١١/٦

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً: الموضوع:

- بالإحالة إلى كتاب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ والمرفق به صورة كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣ - ٢٧٨١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة على تعديل البند (١) ليكون على النحو الآتي:-

١- يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي ابرمتها الجهات الخاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالإتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه.

المطلب

- التكرم باتخاذ ما ترون مناسبأ نحو الموافقة لمدة عقود المشروعات المشار إليها (٦ أشهر) بناء على ما ورد رفق كتاب الوزارة المذكور عاليه .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التواقيع (٢)
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التواقيع (٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصار (تمام الموارد)

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التواقيع (٢)
لواء مهندس / صاجد محمد عبد العميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التواقيع (٢)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار

مكتب أ.د. حسن مهدي
الملاجئ البديلة



TOSHKKA
شركة توشكا التجارية والمقاولات
ش. توشكا للمقاولات التجارية والمقاولات



بenton 8.0 كم

من المحطة 258+350

إتجاه سدة الواد

مشورة شارع الشهداء، القطار الخفيف السريع - الكوبري - ألومنيوم

مشورة شارع 14 ميل

تاریخ تفعیل العمل / 2024/8/2

تاریخ تفعیل الموقف / 2023/6/4

التاريخ الموقف

الرقم	بيان العمل	الكمية	الوحدة	شهرية												
				يناير	فبراير	مارس	أبرil	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
1	تمهيد موقع وتمشيط سطحية															
1.1	تمهيد موقع وتمشيط سطحية الرأسية والذيلية والذيلية منها بالذيل والذيلات في المواقع الموقف العمل تمهيد الموقع من الاتجاه والاتجاه والذيلات والذيلات التي تمهاوداً العمال الأوتوماتيكية															
1.2	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.3	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.4	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.5	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.6	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.7	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.8	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
1.9	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.1	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.2	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.3	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.4	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.5	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.6	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.7	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.8	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
2.9	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.1	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.2	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.3	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.4	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.5	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															
3.6	تمهيد وتشطيب سطحية الرأسية والذيلية															

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ مصطفى محمد عبد الحفيظ
التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٣

مكتب الاستشاري / د. حسن مهدي
التوقيع:



الرقم	بيان العمل	الكمية	الوحدة	مشتريات المعدن											
				شهر فبراير	شهر مارس	شهر إبريل	شهر مايو	شهر يونيو	شهر يوليو	شهر أغسطس	شهر سبتمبر	شهر أكتوبر	شهر نوفمبر	شهر ديسمبر	شهر يناير
1	فولاذ	1.00	طن												
2	الألمنيوم	1.00	طن												
3	الزنك	1.00	طن												
4	النحاس	1.00	طن												
5	البلاتين	1.00	طن												
6	الذهب	1.00	طن												
7	الفضة	1.00	طن												
8	الرصاص	1.00	طن												
9	العنصر	1.00	طن												
10	النيكل	1.00	طن												
11	الستيل	1.00	طن												
12	التيتان	1.00	طن												
13	البوتاسيوم	1.00	طن												
14	البوتاسيوم	1.00	طن												
15	البوتاسيوم	1.00	طن												
16	البوتاسيوم	1.00	طن												
17	البوتاسيوم	1.00	طن												
18	البوتاسيوم	1.00	طن												
19	البوتاسيوم	1.00	طن												
20	البوتاسيوم	1.00	طن												
21	البوتاسيوم	1.00	طن												
22	البوتاسيوم	1.00	طن												
23	البوتاسيوم	1.00	طن												
24	البوتاسيوم	1.00	طن												
25	البوتاسيوم	1.00	طن												
26	البوتاسيوم	1.00	طن												
27	البوتاسيوم	1.00	طن												
28	البوتاسيوم	1.00	طن												
29	البوتاسيوم	1.00	طن												
30	البوتاسيوم	1.00	طن												
31	البوتاسيوم	1.00	طن												
32	البوتاسيوم	1.00	طن												
33	البوتاسيوم	1.00	طن												
34	البوتاسيوم	1.00	طن												
35	البوتاسيوم	1.00	طن												
36	البوتاسيوم	1.00	طن												
37	البوتاسيوم	1.00	طن												
38	البوتاسيوم	1.00	طن												
39	البوتاسيوم	1.00	طن												
40	البوتاسيوم	1.00	طن												
41	البوتاسيوم	1.00	طن												
42	البوتاسيوم	1.00	طن												
43	البوتاسيوم	1.00	طن												
44	البوتاسيوم	1.00	طن												
45	البوتاسيوم	1.00	طن												
46	البوتاسيوم	1.00	طن												
47	البوتاسيوم	1.00	طن												
48	البوتاسيوم	1.00	طن												
49	البوتاسيوم	1.00	طن												
50	البوتاسيوم	1.00	طن												
51	البوتاسيوم	1.00	طن												
52	البوتاسيوم	1.00	طن												
53	البوتاسيوم	1.00	طن												
54	البوتاسيوم	1.00	طن												
55	البوتاسيوم	1.00	طن												
56	البوتاسيوم	1.00	طن												
57	البوتاسيوم	1.00	طن												
58	البوتاسيوم	1.00	طن												
59	البوتاسيوم	1.00	طن												
60	البوتاسيوم	1.00	طن												
61	البوتاسيوم	1.00	طن												
62	البوتاسيوم	1.00	طن												
63	البوتاسيوم	1.00	طن												
64	البوتاسيوم	1.00	طن												
65	البوتاسيوم	1.00	طن												
66	البوتاسيوم	1.00	طن												
67	البوتاسيوم	1.00	طن												
68	البوتاسيوم	1.00	طن												
69	البوتاسيوم	1.00	طن												
70	البوتاسيوم	1.00	طن												
71	البوتاسيوم	1.00	طن												
72	البوتاسيوم	1.00	طن												
73	البوتاسيوم	1.00	طن												
74	البوتاسيوم	1.00	طن												
75	البوتاسيوم	1.00	طن												
76	البوتاسيوم	1.00	طن												
77	البوتاسيوم	1.00	طن												
78	البوتاسيوم	1.00	طن												
79	البوتاسيوم	1.00	طن												
80	البوتاسيوم	1.00	طن												
81	البوتاسيوم	1.00	طن												
82	البوتاسيوم	1.00	طن												
83	البوتاسيوم	1.00	طن												
84	البوتاسيوم	1.00	طن												
85	البوتاسيوم	1.00	طن												
86	البوتاسيوم	1.00	طن												
87	البوتاسيوم	1.00	طن												
88	البوتاسيوم	1.00	طن												
89	البوتاسيوم	1.00	طن												
90	البوتاسيوم	1.00	طن												
91	البوتاسيوم	1.00	طن												
92	البوتاسيوم	1.00	طن												
93	البوتاسيوم	1.00	طن												
94	البوتاسيوم	1.00	طن												
95	البوتاسيوم	1.00	طن												
96	البوتاسيوم	1.00	طن												
97	البوتاسيوم	1.00	طن												
98	البوتاسيوم	1.00	طن												
99	البوتاسيوم	1.00	طن												
100	البوتاسيوم	1.00	طن												
101	البوتاسيوم	1.00	طن												
102	البوتاسيوم	1.00	طن												
103	البوتاسيوم	1.00	طن												
104	البوتاسيوم	1.00	طن												
105	البوتاسيوم	1.00	طن												
106	البوتاسيوم	1.00	طن												
107	البوتاسيوم	1.00	طن												
108	البوتاسيوم	1.00	طن												
109	البوتاسيوم	1.00	طن												
110	البوتاسيوم	1.00	طن												
111	البوتاسيوم	1.00	طن												
112	البوتاسيوم	1.00	طن												
113	البوتاسيوم	1.00	طن												
114	البوتاسيوم	1.00	طن												
115	البوتاسيوم	1.00	طن												
116	البوتاسيوم	1.00	طن												
117	البوتاسيوم	1.00	طن												
118	البوتاسيوم	1.00	طن												
119	البوتاسيوم	1.00	طن												
120	البوتاسيوم	1.00	طن												
121	البوتاسيوم	1.00	طن												
122	البوتاسيوم	1.00	طن												
123	البوتاسيوم	1.00	طن												
124	البوتاسيوم	1.00	طن												



شركة توشكا للتجارة
والمقاولات

مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر/أسوان) HSR
تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات بطول 8 كم

من محطة 266+376 إلى محطة 258+376

شيت عروض طبقات الردم



FROM ST.		TO ST.		مدخل وخروج محطة ملوى			توسيعة محطة ملوى							
258+400		264+940		264+940			265+256		265+256		266+193			
Layer level	Slope	Width			Layer level	Slope	Width			Layer level	Slope	Width		
		Left	Right	Total			Left	Right	Total			Left	Right	Total
FERMA	-4%	13.44	9.94	23.38	FERMA	-1%	13.37	9.87	23.24	FERMA	-1%	20.87	17.37	38.24
-0.25	-3%	13.69	10.17	23.86	-0.25	-1%	13.76	10.25	24.01	-0.25	-1%	21.26	17.75	39.01
-0.50	-2%	13.95	10.40	24.35	-0.50	-1%	13.14	10.63	23.77	-0.50	-1%	21.64	18.13	39.77
-0.75	-1%	14.12	10.84	24.96	-0.75	-1%	13.44	11.01	24.45	-0.75	-1%	21.94	18.51	40.45
-1.00	0%	14.28	10.84	25.12	-1.00	0%	14.60	11.22	25.82	-1.00	0%	21.98	18.61	40.59
-1.25	0%	14.66	11.22	25.88	-1.25	0%	14.97	11.60	26.57	-1.25	0%	22.36	18.99	41.35
-1.50	0%	15.03	11.59	26.62	-1.50	0%	15.35	11.97	27.32	-1.50	0%	22.73	19.36	42.09
-1.75	0%	15.41	11.97	27.38	-1.75	0%	15.72	12.35	28.07	-1.75	0%	23.11	19.74	42.85
-2.00	0%	15.78	12.34	28.12	-2.00	0%	16.10	12.72	28.82	-2.00	0%	23.48	20.11	43.59
-2.50	0%	16.53	13.09	29.62	-2.50	0%	16.85	13.47	30.32	-2.50	0%	24.23	20.86	45.09
-3.00	0%	17.28	13.84	31.12	-3.00	0%	17.60	14.22	31.82	-3.00	0%	24.98	21.61	46.59
-3.50	0%	18.03	14.59	32.62	-3.50	0%	18.35	14.97	33.32	-3.50	0%	25.73	22.36	48.09
-4.00	0%	18.78	15.34	34.12	-4.00	0%	19.10	15.72	34.82	-4.00	0%	26.48	23.11	49.59
-4.50	0%	19.53	16.09	35.62	-4.50	0%	19.85	16.47	36.32	-4.50	0%	27.23	23.86	51.09
-5.00	0%	20.28	16.84	37.12	-5.00	0%	20.60	17.22	37.82	-5.00	0%	27.98	24.61	52.59
-5.50	0%	23.03	19.59	42.62	-5.50	0%	23.35	19.97	43.32	-5.50	0%	30.73	27.36	58.09
-6.00	0%	23.78	20.34	44.12	-6.00	0%	24.10	20.72	44.82	-6.00	0%	31.48	28.11	59.59
-6.50	0%	24.53	21.09	45.62	-6.50	0%	24.85	21.47	46.32	-6.50	0%	32.23	28.86	61.09
-7.00	0%	25.28	21.84	47.12	-7.00	0%	25.60	22.22	47.82	-7.00	0%	32.98	29.61	62.59
-7.50	0%	26.03	22.59	48.62	-7.50	0%	26.36	22.97	49.33	-7.50	0%	33.73	30.36	64.09
-8.00	0%	26.78	23.34	50.12	-8.00	0%	27.10	23.72	50.82	-8.00	0%	34.48	31.11	65.59
-8.50	0%	27.53	24.09	51.62	-8.50	0%	27.85	24.47	52.32	-8.50	0%	35.23	31.86	67.09
-9.00	0%	28.28	24.84	53.12	-9.00	0%	28.60	25.22	53.82	-9.00	0%	35.98	32.61	68.59
-9.50	0%	29.03	25.59	54.62	-9.50	0%	29.35	25.97	55.32	-9.50	0%	36.73	33.36	70.09
-10.00	0%	29.78	26.34	56.12	-10.00	0%	30.10	26.72	56.82	-10.00	0%	37.48	34.11	71.59
-10.50	0%	32.53	29.09	61.62	-10.50	0%	32.85	29.47	62.32	-10.50	0%	40.23	36.86	77.09
-11.00	0%	33.28	29.84	63.12	-11.00	0%	33.60	30.22	63.82	-11.00	0%	40.98	37.61	78.59
-11.50	0%	34.03	30.59	64.62	-11.50	0%	34.35	30.97	65.32	-11.50	0%	41.73	38.36	80.09
-12.00	0%	34.78	31.34	66.12	-12.00	0%	35.10	31.72	66.82	-12.00	0%	42.48	39.11	81.59
-12.50	0%	35.53	32.09	67.62	-12.50	0%	35.85	32.47	68.32	-12.50	0%	43.23	39.86	83.09
-13.00	0%	36.28	32.84	69.12	-13.00	0%	36.60	33.22	69.82	-13.00	0%	43.98	40.61	84.59
-13.50	0%	37.03	33.59	70.62	-13.50	0%	37.35	33.97	71.32	-13.50	0%	44.73	41.36	86.09
-14.00	0%	37.78	34.34	72.12	-14.00	0%	38.10	34.72	72.82	-14.00	0%	45.48	42.11	87.59
-14.50	0%	38.53	35.09	73.62	-14.50	0%	38.85	35.47	74.32	-14.50	0%	46.23	42.86	89.09
-15.00	0%	39.28	35.84	75.12	-15.00	0%	39.60	36.22	75.82	-15.00	0%	46.98	43.61	90.59
-15.50	0%	42.03	38.59	80.62	-15.50	0%	42.35	38.97	81.32	-15.50	0%	49.73	46.36	96.09
-16.00	0%	42.78	39.34	82.12	-16.00	0%	43.10	39.72	82.82	-16.00	0%	50.48	47.11	97.59
-16.50	0%	43.53	40.09	83.62	-16.50	0%	43.85	40.47	84.32	-16.50	0%	51.23	47.86	99.09
-17.00	0%	44.28	40.84	85.12	-17.00	0%	44.60	41.22	85.82	-17.00	0%	51.98	48.61	100.59
-17.50	0%	45.03	41.59	86.62	-17.50	0%	45.35	41.97	87.32	-17.50	0%	52.73	49.36	102.09
-18.00	0%	45.78	42.34	88.12	-18.00	0%	46.10	42.72	88.82	-18.00	0%	53.48	50.11	103.59
-18.50	0%	46.53	43.09	89.62	-18.50	0%	46.85	43.47	90.32	-18.50	0%	54.23	50.86	105.09
-19.00	0%	47.28	43.84	91.12	-19.00	0%	47.60	44.22	91.82	-19.00	0%	54.98	51.61	106.59
-19.50	0%	48.03	44.59	92.62	-19.50	0%	48.35	44.97	93.32	-19.50	0%	55.73	52.36	108.09
-20.00	0%	48.78	45.34	94.12	-20.00	0%	49.10	45.72	94.82	-20.00	0%	56.48	53.11	109.59

أستشاري أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني: م/ احمد عزب



مهندس الشركة
محمد أحمد





مكتب أ.د. جعفر مهدي
للسشاري الهندي

بيان بنتائج اختبار صلاحية أربعة للتأسيس
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)



المعلم	CBR	OMC	γd max	المار من #200	التصنيف	المحطة	التاريخ	م
	%	%	gm/cm ³	%				
معمل كلية هندسة المنيا	74.0%	5.20%	2.180	5.0%	A-1-a	259+200	25/2/2022	1
معمل كلية هندسة المنيا	80.0%	6.00%	2.180	6.5%	A-1-a	264+180	2/1/2023	2
معمل كلية هندسة المنيا	84.0%	5.50%	2.150	6.0%	A-1-a	261+580	2/1/2023	3
معمل كلية هندسة المنيا	45.0%	4.80%	2.160	5.0%	A-1-a	259+200	2/1/2023	4
معمل كلية هندسة المنيا	56.0%	5.00%	2.170	6.0%	A-1-a	262+155	2/1/2023	5
معمل كلية هندسة المنيا	62.0%	5.20%	2.140	5.0%	A-1-a	261+500	4/2/2023	6
معمل كلية هندسة المنيا	47.0%	5.25%	2.150	17.0%	A-2-4	264+500	4/2/2023	7
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	61.3%	6.70%	2.140	13.4%	A-1-b	262+000	4/2/2023	8
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	60.0%	6.50%	2.149	12.9%	A-1-b	262+000	4/2/2023	9
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	48.9%	6.20%	2.170	9.7%	A-1-a	263+400	19/3/2023	10
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	51.5%	5.70%	2.180	8.3%	A-1-a	263+400	19/3/2023	11
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	35.0%	6.10%	2.197	14.3%	A-1-b	263+500	15/4/2023	12
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	32.9%	6.00%	2.190	14.1%	A-1-b	263+500	15/4/2023	13
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	36.0%	5.90%	2.196	14.5%	A-1-b	263+500	15/4/2023	14
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	27.0%	6.13%	2.150	14.0%	A-1-b	266+200	18/6/2023	15
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	60.4%	5.95%	2.158	12.2%	A-1-a	259+180	19/6/2023	16
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	31.9%	6.00%	2.143	9.7%	A-1-b	266+280	11/7/2023	17
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	39.0%	5.66%	2.171	8.2%	A-1-a	264+800	11/7/2023	18
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	50.5%	6.40%	2.186	12.1%	A-1-a	266+360	26/9/2023	19
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	54.0%	6.50%	2.180	12.5%	A-1-a	258+400 to 258+600	4/10/2023	20
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	45.1%	6.10%	2.180	10.9%	A-1-a	266+260	4/10/2023	21
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	57.9%	5.90%	2.170	10.1%	A-1-a	266+200	2/11/2023	22
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	49.4%	6.00%	2.164	12.6%	A-1-a	266+200	11/11/2023	23
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	60.4%	5.90%	2.178	10.9%	A-1-a	266+250	14/11/2023	24

ـ الإشرافي المشرف

مكتب أ.د. جعفر مهدي
مدير المشروع
أ.د / محمود غريب
التوقيع

مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي


١٢٧٧٧

٢٠٢٣/١١/٤١

مهندس الشركة المنفذة

م/ جعفر محمد الطاهر

التوقيع



المعلم	CBR	OMC	γd max	العارض من #200	التصنيف	المحطة	التاريخ	#
	%	%	gm/cm ³	%				
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	53.8%	6.10%	2.180	9.6%	A-1-a	266+200	14/11/2023	25
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	66.2%	6.20%	2.177	11.2%	A-1-a	266+200	26/11/2023	26
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	58.3%	6.00%	2.189	8.6%	A-1-a	266+300	4/12/2023	27
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	48.9%	5.70%	2.167	10.1%	A-1-a	264+160	6/12/2023	28
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	50.7%	6.10%	2.163	11.3%	A-1-a	264+160	6/12/2023	29
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	52.7%	5.90%	2.156	13.4%	A-1-a	266+200	19/12/2023	30
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	59.8%	5.90%	2.182	12.2%	A-1-a	266+200	19/12/2023	31
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	57.5%	6.10%	2.176	11.3%	A-1-a	266+200	19/12/2023	32
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	54.7%	5.80%	2.173	10.4%	A-1-a	266+200	26/12/2023	33
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	63.4%	6.20%	2.175	10.9%	A-1-a	266+200	11/1/2024	34
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	61.7%	6.10%	2.180	10.9%	A-1-a	266+200	11/1/2024	35
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	45.7%	6.40%	2.164	14.6%	A-1-b	266+260	5/2/2024	36
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	42.1%	7.00%	2.130	14.3%	A-1-b	266+230	15/2/2024	37
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	55.6%	7.00%	2.184	8.2%	A-1-a	266+300	15/2/2024	38
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	58.2%	6.40%	2.192	10.6%	A-1-a	266+200 to 266+280	2/3/2024	39
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	57.0%	6.10%	2.190	10.9%	A-1-a	266+200 to 266+280	2/3/2024	40
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	56.7%	6.40%	2.195	10.4%	A-1-a	266+200 to 266+280	2/3/2024	41
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	55.0%	6.00%	2.188	10.5%	A-1-a	266+280	28/4/2024	42
مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي	57.6%	6.10%	2.184	11.6%	A-1-a	266+300	28/4/2024	43
معمل كلية هندسة المنيا	55.0%	5.40%	2.170	4.0%	A-1-a	266+200 to 266+220	28/4/2024	44
معمل كلية هندسة المنيا	58.0%	5.40%	2.160	4.0%	A-1-a	266+200 to 266+220	28/4/2024	45
معمل كلية هندسة المنيا	60.0%	5.20%	2.170	5.0%	A-1-a	266+280	16/5/2024	46
معمل كلية هندسة المنيا	58.0%	5.40%	2.170	5.5%	A-1-a	266+300	16/5/2024	47

الأستاذ المسئول

مكتب أ.د. جعفر مهدي

مدير المشروع

أحمد غريب

التوقيع

مكتب أ.د.م. هشام محمد حلمي

بصفة

٢٠٢٣

١٤١٠

مكتب استشاري

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد أحمد محمود

التوقيع





هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع
شركة توشا للأعمال التجارية والمقاولات

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر- أبوسمبل)

رقم العقد : 2023 / 2022 / 2121)

مسلسل	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	الرقم القومي	رقم التليفون
1	محمد أحمد الدهوري	مدير التنفيذية	40	26101262401013	1005832770
2	حسين احمد الطاهر حسين	مهندس تنفيذ طرق	8	29506201300134	1126930833
3	مصطفى احمد عبد الله	مهندس المكتب الفني	6	29404102801558	1141514473
4	محمد احمد محمود	مهندس المكتب الفني	4	29711132601731	1032090386
5	محمد صديق محمد	مهندس ضبط الجودة	2	29512121303739	1096599606
6	أحمد سيد احمد	مراقب سلامة وقائية	7	28308062301031	1005061602
7	محمود عبدالستار عبدالله	مراقب تنفيذ (في مواد)	8	28909142402673	1155570802
8	يسيوني عبدالناصر	مساح	4	29901011637511	1009689127
9	احمد كمال حمدان	مساح	3	29909262600812	1141499278
10	شحاته عبدالله علي مغربي	في سلامة	4	29807152700334	1157626978
11	هارون رشاد هارون	محاسب	7	29101062700696	1153256552

عن الهيئة

مهندس الاشراف
م/ مصطفى محمد عبد الحميد

التواقيع /




عن الشركة المنفذة

م/ محمد احمد محمود

التواقيع /





نقابة المهندسين

المنتهى: محمد احمد محمود محمد

الشخص: منى النقابة الفرعية: سوهاج

التخرج: ٢٠٢١ العضوية: ٢٤٨٣٠٢٤٠٢/٢٠٢١/٣



جامعة سوهاج

المؤهل/الدرجة العلمية: بكالوريوس

الرقم القومي: ٢٩٧١١١٣٢٦٠١٧٣١

حتى نهاية عام ٢٠٢٣ نقابة عامة



نقابة المهندسين
طه حسين
م. طارق الشناوي





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (أكتوبر-أبو سنبلا)

الموضوع : اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: : توشا للتجارة والمقاولات في المسافة من 258+350 الى 350+266 بطول 8 كم


عقد رقم (٢١٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١) بتاريخ .٢٠٢٣ / ٥ / ٣١

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (٤)
لعدد (٩٣) طلب فحص ، وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من إستشارى المساحة وإستشارى

ضبط الجودة وتنقسم إلى:-

(٩٣) طلبات فحص لأعمال الردم.

يعتمد،،،
الهيئة العامة للطرق والكبارى
١٢٦٨٧٢٢٢
٤٤٤





الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بنى سويف

محضر استلام موقع

مشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) المسافة من الكم 258+350 إلى الكم 266+350 بطول 8.0 كم اتجاه سمالوط بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة توشا للتجارة والمقاولات.

انه في يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم 2121 / 2022 .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع للاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

- 1- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد
- 2- السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
- 3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس عن الشركة المنفذة

- 1- السيد المهندس / مصطفى احمد عبد الله

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 4 / 6 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

وفق المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (فيتو مهندس بنى مزار السريع - البدوى)

3- محمد عبد الله
2- محمد عبد الله رضا
1- محمد عبد الله

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

1- محمد عبد الله

(رئيس الادارة المركزية)

مهندس /
طرق الجزار



مشروع التحصار السريع

مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر - أبوسمبل)

القطاع الثاني بطول ١٧٦ كم + ٨٠٠ كم

تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات بطول ٨ كم

من كم ٢٥٨+٣٥٠ الى كم ٢٦٦+٣٥٠

محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة توشكا للتجارة والمقاولات بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بم مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) في المسافة من كم ٢٥٨+٣٥٠ إلى كم ٢٦٦+٣٥٠

بناء على البرتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المصرية للتعدين باستخدام تربة صالحة للردم في حدود ٥٠٠ متر برجاء التفضل الموافقة على إضافة محجر الموضع بالاحديثات الآتية :-

point	N	E
1	3080013.020	259571.754
2	3080121.641	259408.005
3	3079914.353	259264.489
4	3079825.373	259436.932

٢٠٢٣/٩/٢ الموافق

فقد اجتمعت اللجنة يوم
وبحضور كلا من :-

- ١- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد الحميد
- ٢- السيد المهندس / حاتم مهران
- ٣- السيد المهندس / احمد لطفي
- ٤- السيد المهندس / حسين احمد الطاهر

وفت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووأن منتصف القطاع عند كم ٢٦٦+٣٥٠ يبعد مسافة ٨ كم على ان يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة

والتأكد من صلاحية من المحجر التوريد
وأقفل المحضر على ذلك ..


التوقعات :-

-١-

-٢-

بasher al taha

-٤-



السادة /

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع / مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) قطاع بطول 8 كم
266+350) الى (258+350)

بالإشارة الى العملية المذكورة والمسند تنفيذه لشركتنا / شركة توشكا للتجارة والمقاولات

عقد رقم : 2023/ 2022 / 2121:

نتشرف بان نقدم لسيادتكم وثيقة التامين الخاصة بالعملية

وثيقة تامين رقم : 19340 و/4

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

تحريرا فى : 2023/7/17



شركة توشكا للتجارة والمقاولات

الفرع الرئيسي : ١٦ السلام - شارع غرب الرشاح فرع العادي : ٢٠٣٠ العراج - العادي - بجوار كارفور
تلفون : ٢٦٩٩٢٣١٠ Tel.Fax : ٢٦٩٩٧٣٤٠ ت.ف : ٢٦٩٩٢٣١٠ E-mail : toshka50@outlook.sa

الساده

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تحية طيبة وبعد:

تشرف شركة المهندس للتأمين بأن تقدم بخالص الشكر والتقدير على تفكم
مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم افضل الخدمات التامينيه .

وعليه نفيدكم علما بان الوثيقة رقم ١٩٣٤٠ و/٤

الصادره باسم عميلكم /شركة توشا للمقاولات

ولصالحكم عن الفترة ٢٠٢٣/٠٣/١٦ - ٢٠٢٤/٠٧/١٦ .

مسدده طرفا نقدا وساريه المفعول

لايجوز اجراء اي تعديل او الغاء في الوثيقه الا بموافقة كتابيه من جهتكم المؤقرة

تصرف كافة التعويضات الجزئيه والكليه الى جهتكم المؤقرة

مع عدم الالتزام بالشروط العامة للوثيقه



ونحن نشكركم على حسن تعاونكم معنا

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ...

شركة المهندس للتأمين

تحريرا فى ٢٠٢٣/٠٧/١٧

٢٢٤٣

محاضر

أمان بلا حدود



محضر استلام الميزانية الشبكية من الشركات المنفذة



التاريخ: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (اكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باستلام الميزانية الشبكية من شركة / توشا للتجارة والمقاولات

من المحطة رقم : 258+350 الى المحطة رقم : 266+350


بنود مهمة يجب ان يتم استيفانها قبل الإستلام:

- يتم استلام البيانات بعد الانتهاء من الرصد مباشرة من الجهاز المستخدم باي صيغة. (RAW DATA)
- يتم اعتماد طريقة الميزانية المنتظمة و المتقدمة فقط في مشروع القطار الكهربائي السريع.
- يتم اعتماد الارصاد والميزانيات المرفوعة بأجهزة مفحوصة ولها شهادات معاييره سارية حديثة فقط لا تقل مدة اخر معایرة لجهاز عن 3 اشهر.
- يتم مراجعة شهادات المعايير مع التوكيل بشكل مباشر وفي حالة ظهور شهادة مزورة يتم استبعاد الجهاز والشخص المسؤول فورا.
- يجب ان يكون القائم باعمال الميزانية من المتخصصين في مجال المساحة وله خبرة مناسبة.
- تتم مطابقة واستلام الاعمال في الموقع وفي حالة عدم مطابقة المنسوب في اكثر من 4 اماكن موزعين على المنطقة، لا يعتد بالميزانية الشبكية وتتم اعادة رصدها.

ملاحظات :-

مهندس الهيئة

استشارى المشروع



استشارى المساحة



مهندس الشركة المنفذة



 Employer Consultant	Electric Express Train - HSR From October to Aswan	 مكتب أ.د/حسن مهدي للامتحنات الهندسية	Request No:-
 شركة توشكا للتجارة والمقاولات	OCTOBER ASWAN ELECTRIC EXPRESS TRAIN (HIGH SPEED RAIL) SECTION TWO (BANI MAZAR-Manfalout) From Station (176+700) To Station (334+800)	 GARB Consultant	Date:- 27/7/2022
Request for Inspection			
We request your attendance to inspect the following works :			
Discipline :	<input type="checkbox"/> Civil/Slope Protection <input type="checkbox"/> Structure <input type="checkbox"/> Drainage <input checked="" type="checkbox"/> Survey		
Inspection time :		Date :	/ /
Location :	Contractor Zone	From Station	To Station
	From(258+350) To (266+350)	258+350	266+350
References	Specification:		
Inspection :	<input checked="" type="radio"/> First	<input type="radio"/> Second	<input type="radio"/> Third
Purpose of the inspection :			
1. Earthworks	2. Civil Work	3-Drainage	4. Surveying
<input type="checkbox"/> Stripping <input type="checkbox"/> Natural Sub Grade <input type="checkbox"/> Upper Embankment <input type="checkbox"/> Excavation <input type="checkbox"/> Sub Grade <input type="checkbox"/> Sub Ballast <input type="checkbox"/> Ballast <input type="checkbox"/> Embankment	<input type="checkbox"/> Open Channels <input type="checkbox"/> Box Culvert <input type="checkbox"/> Pipe Culvert <input type="checkbox"/> Slope protection <input type="checkbox"/> Gabion <input type="checkbox"/> Side Ditches <input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> Formation <input type="checkbox"/> Sides of Excavation <input type="checkbox"/> Backfilling Layers <input type="checkbox"/> Slope protection	<input type="checkbox"/> Setting out <input type="checkbox"/> Levels <input type="checkbox"/> Verticality <input checked="" type="checkbox"/> NGL
Natural ground level (NGL)			
Others (specify)			
Particular Details			
Submitted by :	Signature : 		
Inspection Report :	XYZ		
Surveyor	Signature : 		
The work have fount to be :	<input type="checkbox"/> Approved (A)	<input type="checkbox"/> Approved as Noted (B)	<input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C)
<input checked="" type="checkbox"/> Rejected (D)			
Inspection Report :	Hassan Mahdy Consulting		
Structural Eng.			
Civil Eng.			
E\ M Eng.			
Arch. Eng.			
Resident Engineer			
The work have fount to be :	<input type="checkbox"/> Approved (A)	<input type="checkbox"/> Approved as Noted (B)	<input type="checkbox"/> Revise& Resubmit (C)
<input checked="" type="checkbox"/> Rejected (D)			
Signature	Date : / /		
Engineer's Representative " SYSTRA " comments :			
Signature :	Date : / /		
Attach all relevant particular test forms		يسلم الأصل للهيئة العامة للطرق والكباري ونسخة للجهات الإستشارية والشركه المنفذه	
Approval shall not relieve Contractor of his liabilities under the Contract or constitute authorization of any change to Contract Documents.			



شركة توشا للتجارة والمقاولات

السادة : مكتب سيسيرا استشاري الهيئة القومية للاتفاق

المشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل)

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

مرفق لسيادتكم مستخلص جاري (٤) ومرفقاته وكافة المستندات الخاصة بطلبات الإستلام والتجارب المعملية المطلوبة والتي تمت مراجعتها من السادة - مكتب : استاذ د. حسن مهدي استشاري الهيئة ومهندس الهيئة المشرف

مرسل لسيادتكم لإتخاذ اللازم للإعتماد


وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،،

المرفقات :-

- . محضر استلام الموقع
- . صورة من عقد العملية
- . المقاييس المعدلة (٣)
- . خطاب المقاييس
- . خطاب أسباب تعديل المقاييس
- . خطاب المستخلص
- . نموذج المستخلص
- . الجداول الزمنية
- . حصر المستخلص مرافق قطاعات عرضية
- . بيان اجمالي الأعمال (كميات)
- . بيان اجمالي الاعمال (مالي)
- . محضر اعتماد حصر كميات
- . طاقم العمل ومعدات الشركة
- . تقرير مصور
- . تقارير التجارب المعملية
- . نسخة سوافت من أعمال الرفع المساحي المعتمدة واللوحات السيفل للقطاع

مهندس للشركة المنفذة

م/محمد أحمد محمود





شركة توشكا للتجارة والمقاولات



وزادة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد،

الموضوع بخصوص عملية:- مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / ابو سنبلا)


القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) بطول ١٦٠ كم من ١٦٧+٨٥٠ كم الى ٣٣٤+٨٥٠ كم
تنفيذ شركة : توشكا للتجارة والمقاولات قطاع بطول ٨ كم
من ٢٥٨+٣٥٠ كم الى ٢٦٦+٣٥٠ كم

نتشرف باحاطة سعادتكم بأنه تم تنهي جميع الأعمال للعملية عالية بالعقد رقم (٢١٢١/٢٢٠٢٢/٢٣٠٢٠)
وعليه يرجى التفضل بالتوجه باللازم نحو تشكيل لجنة استلام ابتدائي للمشروع
وتفضلوا بقبول فائق الاجرام،،،،،

٢٠٢٤/٨/١ تحريراً في

مقدم لسيادتكم

شركة توشكا للتجارة والمقاولات



إمدادات الـ جل
ـ (لمـ)


٨/١



Electric Express Train - HSR From October to aswan شركة توشكا للتجارة والمقاولات									
LOG-IR									
S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action	
1	22/12/2022	--	260+420	260+820	400	تطهير مزروعات	--	A	
2	22/12/2022	--	258+400	258+740	340	تطهير مزروعات	--	A	
3	27/12/2022	--	258+380	258+740	360	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
4	21/1/2023	--	262+300	262+600	300	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
5	21/1/2023	--	259+720	259+940	220	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
6	5/2/2023	--	261+100	261+480	380	تطهير مزروعات	--	A	
7	5/2/2023	--	258+920	259+060	140	تطهير مزروعات	--	A	
8	10/2/2023	--	258+760	258+870	110	تطهير مزروعات	--	A	
9	27/2/2023	--	260+500	261+080	580	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
10	27/2/2023	--	258+760	258+860	100	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
11	27/2/2023	--	261+100	261+480	380	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
12	27/2/2023	--	262+620	262+740	120	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
13	4/3/2023	--	260+380	260+500	120	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
14	6/3/2023	-2	258+400	258+480	80	ردم	0.50	A	
15	6/3/2023	-3	259+780	259+920	140	ردم	0.50	A	
16	9/3/2023	-3	258+540	258+740	200	ردم	0.50	A	
17	12/3/2023	-0.75	262+320	262+340	20	ردم	0.25	A	
18	12/3/2023	-0.75	262+380	262+400	20	ردم	0.25	A	
19	18/3/2023	-2.5	259+760	259+920	160	ردم	0.50	A	
20	18/3/2023	-2	262+580	262+600	20	ردم	0.50	A	
21	21/3/2023	-2	260+620	260+820	200	ردم	0.50	A	
22	28/3/2023	-2	260+420	260+600	180	ردم	0.50	A	
23	28/3/2023	-3	262+660	262+680	20	ردم	0.50	A	
24	3/4/2023	-2	259+740	259+920	180	ردم	0.50	A	
25	6/4/2023	-2.5	262+620	262+740	120	ردم	0.50	A	
26	10/4/2023	-1.75	260+420	260+700	280	ردم	0.25	A	
27	12/4/2023	-1.75	260+700	260+880	180	ردم	0.25	A	
28	12/4/2023	-1.75	260+920	261+000	80	ردم	0.25	A	
29	3/5/2023	-2	262+620	262+740	120	ردم	0.50	A	
30	7/5/2023	3.5	258+760	258+780	20	ردم	0.50	A	
31	14/5/2023	-2.5	258+640	258+740	100	ردم	0.50	A	
32	15/5/2023	-2.5	258+500	258+640	140	ردم	0.50	A	
33	16/5/2023	-4	258+820	258+860	40	ردم	0.50	A	
34	17/5/2023	-1.75	262+620	262+740	120	ردم	0.25	A	
35	20/5/2023	-1.75	262+520	262+620	100	ردم	0.25	A	
36	28/5/2023	-1.5	260+640	261+060	420	ردم	0.25	A	
37	12/6/2023	-1.5	260+420	260+640	220	ردم	0.25	A	
38	12/6/2023	-1.5	262+600	262+740	140	ردم	0.25	A	
39	15/6/2023	-1.5	262+500	262+600	100	ردم	0.25	A	
40	19/6/2023	--	259+080	259+300	220	AS BUILT	--	A	
41	19/6/2023	--	261+580	261+780	200	AS BUILT	--	A	
42	19/6/2023	--	262+020	262+140	120	AS BUILT	--	A	
43	20/6/2023	--	258+920	259+060	140	تشغيل ارض طبيعية	--	A	
44	9/7/2023	-2	258+500	258+600	100	ردم	0.50	A	
45	9/7/2023	-2	258+600	258+740	140	ردم	0.50	A	
46	9/7/2023	-3	258+760	258+780	20	ردم	0.50	R	
47	11/7/2023	-3	258+760	258+780	20	ردم	0.50	A	
48	11/7/2023	-3.5	258+820	258+860	40	ردم	0.50	A	
	16/7/2023	-1.75	259+740	259+920	180	ردم	0.50	A	

مهندس الهيئة

أ.د/حسن مهدي
مدير المشروع



مهندس الشركة المنفذة
م/محمد أحمد محمود



S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
49	19/7/2023	-1.25	260+420	260+520	100	ردم	0.25	R
	20/7/2023	-1.25	260+420	260+520	100	ردم	0.25	A
50	29/7/2023	-1.25	262+480	262+620	140	ردم	0.25	R
	30/7/2023	-1.25	262+480	262+620	140	ردم	0.25	A
51	29/7/2023	-1.25	262+620	262+740	120	ردم	0.25	R
	30/7/2023	-1.25	262+620	262+740	120	ردم	0.25	A
52	1/8/2023	-1.25	260+520	260+620	100	ردم	0.25	A
53	1/8/2023	-1.25	260+620	260+780	160	ردم	0.25	A
54	5/8/2023	-1.25	260+780	261+080	300	ردم	0.25	A
55	10/8/2023	-1.75	261+320	261+380	60	ردم	0.25	A
56	10/8/2023	-1.25	261+160	261+240	80	ردم	0.25	A
57	14/8/2023	--	261+800	262+000	200	تشغيل ارض طبيعية	--	A
58	14/8/2023	--	266+260	266+380	120	تشغيل ارض طبيعية	--	A
59	14/8/2023	-1.5	259+740	259+920	180	ردم	0.25	A
60	15/8/2023	--	259+080	259+300	220	AS BUILT	--	A
61	15/8/2023	--	261+580	262+000	420	AS BUILT	--	A
62	15/8/2023	--	262+000	262+140	140	AS BUILT	--	A
63	15/8/2023	--	264+080	264+220	140	AS BUILT	--	A
64	15/8/2023	--	264+340	264+440	100	AS BUILT	--	A
65	8/8/2023	-1.5	261+240	261+320	80	ردم	0.25	R
	15/8/2024	-1.5	261+240	261+320	80	ردم	1.25	A
66	14/8/2023	-1.5	261+320	261+460	140	ردم	0.25	R
	15/8/2024	-1.5	261+320	261+460	140	ردم	0.25	A
67	17/8/2023	-1	262+460	262+740	280	ردم	0.25	A
68	20/8/2023	--	265+980	266+260	280	تشغيل ارض طبيعية	--	A
69	24/8/2023	-1.25	261+240	261+360	120	ردم	0.25	A
70	24/8/2023	-1.75	258+400	258+580	180	ردم	0.25	R
	26/8/2024	-1.75	258+400	258+580	180	ردم	1.25	A
71	24/8/2023	-1	260+420	260+540	120	ردم	0.25	R
	29/8/2024	-1	260+420	260+540	120	ردم	1.25	A
72	29/8/2023	-1.75	258+580	258+740	160	ردم	0.25	A
73	2/9/2023	-3	258+920	258+940	20	ردم	0.50	A
74	2/9/2023	-2.5	258+740	258+780	40	ردم	0.50	A
75	6/9/2023	-1.5	258+400	258+500	100	ردم	0.25	A
76	6/9/2023	-1.25	259+720	259+920	200	ردم	0.25	A
77	9/9/2023	-1.25	261+380	261+460	80	ردم	0.25	A
78	10/9/2023	-2.5	258+940	258+960	20	ردم	0.50	A
79	7/9/2023	-2	258+740	258+780	40	ردم	0.50	R
	10/9/2023	-2	258+740	258+780	40	ردم	1.50	A
80	10/9/2023	-1.5	258+500	258+740	240	ردم	0.25	A
81	10/9/2023	--	259+540	259+720	180	تشغيل ارض طبيعية	--	A
82	12/9/2023	-1	260+540	260+820	280	ردم	0.25	A
83	12/9/2023	-1	260+820	261+080	260	ردم	0.25	A
84	19/9/2023	-1	261+140	261+300	160	ردم	0.25	A
85	20/9/2023	-1	259+720	259+920	200	ردم	0.25	A
86	21/9/2023	-2	259+620	259+640	20	ردم	0.50	A
87	21/9/2023	-2	258+940	258+980	40	ردم	0.50	A
88	25/9/2023	-1	261+300	261+380	80	ردم	0.25	A
89	25/9/2023	-1	261+080	261+100	20	ردم	0.25	A
90	25/9/2023	-0.75	262+460	262+580	120	ردم	0.25	A
91	27/9/2023	-1.75	259+620	259+680	60	ردم	0.25	A
92	27/9/2023	-1.75	258+940	259+000	60	ردم	0.25	A
93	28/9/2023	-1.75	258+740	258+780	40	ردم	0.25	A
94	1/10/2023	-1	261+380	261+480	100	ردم	0.25	A

مهندس الهيئة

مكي حبيب

أستشاري مكتب أ.د/حسن مهدي

مدير المشروع

مكتب فني



مهندس الشركة المنفذة

م/محمد أحمد محمود




S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
95	4/10/2023	-1.5	259+620	259+680	60	ردم	0.25	R
96	7/10/2023	-1.5	259+620	259+680	60	ردم	1.25	A
97	4/10/2023	-1.5	258+920	259+000	80	ردم	0.25	R
98	8/10/2023	-1.25	258+600	258+740	140	ردم	1.25	A
99	8/10/2023	-1.5	258+740	258+780	40	ردم	0.25	A
100	9/10/2023	--	261+500	261+560	60	تشغيل ارض طبيعية	1.25	A
101	8/10/2023	-0.75	264+940	265+300	360	تشغيل ارض طبيعية	--	A
102	9/10/2023	-0.75	260+420	260+600	180	ردم	0.25	R
103	10/10/2023	-0.75	260+420	260+600	180	ردم	1.25	A
104	12/10/2023	-0.75	258+400	258+600	200	ردم	0.25	A
105	12/10/2023	-0.75	260+800	261+060	260	ردم	0.25	A
106	14/10/2024	-0.75	261+060	261+300	240	ردم	0.25	R
107	12/10/2023	-0.75	261+300	261+300	240	ردم	1.25	A
108	14/10/2024	-0.75	261+300	261+480	180	ردم	0.25	A
109	16/10/2023	-1	258+400	258+500	100	ردم	1.25	A
110	16/10/2023	-1.25	259+620	259+700	80	ردم	0.25	A
111	22/10/2023	-0.5	258+920	259+000	80	ردم	0.25	A
112	22/10/2023	-0.5	260+420	260+620	200	ردم	0.25	A
113	16/10/2023	-0.5	260+620	260+800	180	ردم	0.25	A
114	22/10/2023	-1.25	258+740	258+780	40	ردم	0.25	A
115	28/10/2023	-1.25	258+740	258+780	40	ردم	0.25	A
116	1/11/2023	-0.5	261+200	261+480	280	ردم	0.25	A
117	1/11/2023	-0.5	261+000	261+200	200	ردم	0.25	A
118	1/11/2023	-1	258+920	259+020	100	ردم	0.25	A
119	1/11/2023	-1	259+620	259+700	80	ردم	0.25	A
120	4/11/2023	-1	261+540	261+560	20	ردم	0.25	A
121	4/11/2023	--	262+940	263+080	140	تطهير اشجار	--	A
122	6/11/2023	--	262+760	262+920	160	تطهير اشجار	--	A
123	6/11/2023	-1	258+500	258+680	180	ردم	0.25	A
124	6/11/2023	-1	258+680	258+780	100	ردم	0.25	A
125	6/11/2023	-5	266+320	266+376	56	ردم	0.25	A
126	6/11/2023	-1	261+540	261+560	20	ردم	0.50	A
127	7/11/2023	-1	261+540	261+560	20	ردم	0.25	R
128	9/11/2023	--	262+760	263+080	320	تشغيل ارض طبيعية	--	A
129	13/11/2023	--	263+720	263+860	140	تطهير اشجار	--	A
130	13/11/2023	--	263+580	263+700	120	تطهير اشجار	--	A
131	13/11/2023	--	263+420	263+560	140	تطهير اشجار	--	A
132	13/11/2023	--	263+260	263+400	140	تطهير اشجار	--	A
133	13/11/2023	--	263+100	263+240	140	تطهير اشجار	--	A
134	14/11/2023	--	263+080	263+260	180	تشغيل ارض طبيعية	--	A
135	14/11/2023	-0.75	263+400	263+560	160	تشغيل ارض طبيعية	--	A
136	15/11/2023	--	259+580	259+780	200	ردم	0.25	A
137	15/11/2023	-0.75	263+560	263+920	360	تشغيل ارض طبيعية	--	A
138	18/11/2023	-4.5	266+200	266+376	140	ردم	0.25	A
139	18/11/2023	--	263+260	263+400	176	ردم	0.50	A
140	18/11/2023	-0.75	258+940	259+020	140	تشغيل ارض طبيعية	--	A
141	20/11/2023	-1.25	265+140	265+240	80	ردم	0.25	A
142	20/11/2023	-1.25	264+960	265+080	100	ردم	0.25	A
	20/11/2023	-3.5	262+760	262+840	120	ردم	0.25	A
					80	ردم	0.50	A

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة
محمداً محمد محمود



S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
143	20/11/2023	-4.5	263+060	263+080	20	ردم	0.50	A
144	20/11/2023	-4	262+980	263+040	60	ردم	0.50	A
145	21/11/2023	-0.75	258+400	258+600	200	ردم	0.25	A
146	22/11/2023	--	265+320	265+520	200	تطهير اشجار	--	A
147	22/11/2023	--	265+540	265+760	220	تطهير اشجار	--	A
148	22/11/2023	--	265+300	265+760	460	تشغيل ارض طبيعية	--	A
149	22/11/2023	-0.75	261+540	261+560	20	ردم	0.25	A
150	22/11/2023	-0.75	258+600	258+780	180	ردم	0.25	A
151	25/11/2023	-0.25	260+420	260+620	200	ردم	0.25	A
152	26/11/2023	-0.25	261+300	261+480	180	ردم	0.25	A
153	27/11/2023	-0.25	260+620	260+900	280	ردم	0.25	A
154	27/11/2023	-4	263+040	263+100	60	ردم	0.25	A
155	29/11/2023	-0.25	260+900	261+100	200	ردم	0.50	A
156	2/12/2023	-4	266+300	266+376	76	ردم	0.25	A
157	2/12/2023	-0.5	259+560	259+720	160	ردم	0.50	A
158	2/12/2023	-0.5	259+720	259+920	200	ردم	0.25	A
159	3/12/2023	-0.5	258+940	259+060	120	ردم	0.25	A
160	3/12/2023	-1	264+940	265+100	160	ردم	0.25	A
161	3/12/2023	-1	265+100	265+240	140	ردم	0.25	A
162	9/12/2023	-0.75	262+580	262+740	160	ردم	0.25	A
163	10/12/2023	-3	263+580	263+700	120	ردم	0.50	A
164	10/12/2023	-2	263+260	263+300	40	ردم	0.25	A
165	11/12/2023	-3.5	263+000	263+120	120	ردم	0.50	A
166	12/12/2023	-2.5	260+420	260+700	280	ردم	0.50	A
167	16/12/2023	-4	266+193	266+300	107	ردم	0.50	A
168	16/12/2023	-3	262+760	262+840	80	ردم	0.50	A
169	16/12/2023	-4.5	265+740	265+760	20	ردم	0.50	A
170	17/12/2023	-0.5	258+400	258+600	200	ردم	0.25	A
171	17/12/2023	-0.5	258+600	258+780	180	ردم	0.25	A
172	17/12/2023	-0.5	261+520	261+560	40	ردم	0.25	A
173	17/12/2023	-3.5	266+300	266+376	76	ردم	0.50	A
174	20/12/2023	-3	262+960	263+120	160	ردم	0.50	A
175	20/12/2023	-3	263+720	263+780	60	ردم	0.50	A
176	20/12/2023	-2	263+340	263+400	60	ردم	0.50	A
177	21/12/2023	-2.5	263+560	263+660	100	ردم	0.50	A
178	29/11/2023	-0.25	261+100	261+300	200	ردم	0.25	R
	23/12/2023	-0.25	261+100	261+300	200	ردم	0.25	A
179	23/12/2023	-2.5	262+740	262+860	120	ردم	0.50	A
180	25/12/2023	-4	265+700	265+760	60	ردم	0.50	A
181	25/12/2023	-0.25	258+940	259+080	140	ردم	0.25	A
182	25/12/2023	-0.25	261+520	261+580	60	ردم	0.25	A
183	11/12/2023	-2	265+400	265+440	40	ردم	0.25	R
	25/12/2023	-2	265+400	265+440	40	ردم	0.25	A
184	26/12/2023	-3.5	266+194	266+300	106	ردم	0.50	A
185	30/12/2023	-2.5	263+740	263+820	80	ردم	0.50	A
186	31/12/2023	-0.25	259+720	259+920	200	ردم	0.25	A
187	31/12/2023	-0.25	259+520	259+720	200	ردم	0.25	A
188	2/1/2024	-0.25	258+400	258+600	200	ردم	0.25	A
189	2/1/2024	-1.75	263+280	263+380	100	ردم	0.25	A
190	2/1/2024	-0.25	258+600	258+780	180	ردم	0.25	A

مهندس الهيئة

مطر عباس


أستشاري مكتب أ.د/حسن مهدي

مكتب في



مهندس الشركة المنفذة

م/محمد أحمد محمود



S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
191	2/1/2024	-1.75	263+200	263+240	40	ردم	0.25	A
192	2/1/2024	-2	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
193	6/1/2024	-0.5	262+500	262+740	240	ردم	0.25	A
194	6/1/2024	-0.5	262+300	262+500	200	ردم	0.25	A
195	6/1/2024	-3	266+260	266+376	116	ردم	0.50	A
196	11/1/2024	-2	262+740	262+880	140	ردم	0.50	A
197	13/1/2024	-3	266+193	266+260	67	ردم	0.50	A
198	13/1/2024	-2.5	262+960	263+160	200	ردم	0.50	A
199	15/1/2024	-3.5	265+660	265+720	60	ردم	0.50	A
200	15/1/2024	-1.75	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
201	15/1/2024	-2	263+740	263+840	100	ردم	0.50	A
202	16/1/2024	-3	265+540	265+660	120	ردم	0.50	A
203	18/1/2024	-0.75	264+940	265+100	160	ردم	0.25	A
204	18/1/2024	-0.75	265+100	265+260	160	ردم	0.25	R
	20/1/2024	-0.75	265+100	265+260	160	ردم	0.25	A
205	21/1/2024	-2.5	266+260	266+376	116	ردم	0.50	A
206	24/1/2024	ferma	260+420	260+520	100	ردم	0.25	A
207	24/1/2024	ferma	260+520	260+620	100	ردم	0.25	A
208	30/1/2024	-2	262+920	263+160	240	ردم	0.25	A
209	30/1/2024	-0.25	262+300	262+500	200	ردم	0.25	A
210	30/1/2024	-0.25	262+500	262+740	240	ردم	0.25	A
211	30/1/2024	--	259+060	259+540	480	AS BUILT	--	A
212	30/1/2024	--	261+580	262+800	1220	AS BUILT	--	A
213	30/1/2024	--	262+000	262+300	300	AS BUILT	--	A
214	30/1/2024	--	263+960	264+920	960	AS BUILT	--	A
215	30/1/2023	-1.5	263+280	263+400	120	ردم	0.25	A
216	1/2/2024	-3	265+660	265+720	60	ردم	0.50	A
217	1/2/2024	-2.5	266+193	266+260	67	ردم	0.50	A
218	4/2/2024	-1.5	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
219	4/2/2024	-1.75	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
220	10/2/2024	-1.75	262+740	262+900	160	ردم	0.25	A
221	15/2/2024	-1.75	262+920	263+160	240	ردم	0.25	A
222	15/2/2024	-1.25	263+280	263+400	120	ردم	0.25	A
223	17/2/2024	-1.5	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
224	19/2/2024	-1.25	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
225	20/2/2024	--	258+400	258+780	380	AS BUILT	--	A
226	20/2/2024	--	258+940	259+080	140	AS BUILT	--	A
227	20/2/2024	--	259+540	259+920	380	AS BUILT	--	A
228	20/2/2024	--	260+420	261+560	1140	AS BUILT	--	A
229	20/2/2024	--	262+300	262+740	440	AS BUILT	--	A
230	20/2/2024	--	262+740	263+400	660	AS BUILT	--	A
231	20/2/2024	--	263+560	263+660	100	AS BUILT	--	A
232	20/2/2024	--	263+740	263+840	100	AS BUILT	--	A
233	20/2/2024	--	264+940	265+280	340	AS BUILT	--	A
234	20/2/2024	--	265+540	265+760	220	AS BUILT	--	A
235	20/2/2024	--	266+194	266+376	182	AS BUILT	--	A
236	24/2/2024	-0.5	264+940	265+100	160	ردم	0.25	A
237	24/2/2024	-0.5	265+100	265+260	160	ردم	0.25	A
238	25/2/2024	-1.5	262+960	263+060	100	ردم	0.25	A
239	25/2/2024	-1.5	263+080	263+160	80	ردم	0.25	A
240	26/2/2024	-1.75	265+400	265+440	40	ردم	0.25	A
241	26/2/2024	-1.5	262+760	262+960	200	ردم	0.25	A
242	28/2/2024	-2.5	265+540	265+720	180	ردم	0.25	A

مهندس الهيئة

مختار عاصي

أستشاري مكتب أ.د./حسن مهدي


مدير المشروع

مكتب في



مهندس الشركة المنفذة

م/محمد أحمد محمود



S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
243	2/3/2024	-1	263+280	263+400	120	ردم	0.25	A
244	2/3/2024	-1	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
245	2/3/2024	-1.25	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
246	4/3/2024	-1.5	263+200	263+240	40	ردم	0.25	R
	5/3/2024	-1.5	263+200	263+240	40	ردم	1.25	A
247	4/3/2024	ferma	259+720	259+920	200	ردم	0.25	R
	5/3/2024	ferma	259+720	259+920	200	ردم	1.25	A
248	6/3/2024	ferma	260+620	260+820	200	ردم	0.25	A
249	6/3/2024	ferma	260+820	261+020	200	ردم	0.25	A
250	7/3/2024	-1.25	262+940	263+060	120	ردم	0.25	A
251	7/3/2024	-1.25	263+080	263+240	160	ردم	0.25	A
252	7/3/2024	-1.25	262+740	262+940	200	ردم	0.25	A
253	16/3/2024	-1	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
254	16/3/2024	-2	266+260	266+376	116	ردم	0.25	A
255	20/3/2024	-1	262+740	262+860	120	ردم	0.25	A
256	21/3/2024	-1	262+860	263+060	200	ردم	0.25	A
257	23/3/2024	-1	263+100	263+240	140	ردم	0.25	A
258	22/3/2024	-0.75	263+280	263+460	180	ردم	0.25	R
	23/3/2025	-0.75	263+280	263+460	180	ردم	1.25	A
259	24/3/2024	-0.75	263+560	263+660	100	ردم	0.25	A
260	26/3/2024	-0.75	263+740	263+860	120	ردم	0.25	R
	27/3/2025	-0.75	263+740	263+860	120	ردم	1.25	A
261	30/3/2024	-0.5	263+580	263+660	80	ردم	0.25	A
262	30/3/2024	-0.75	262+860	263+060	200	ردم	0.25	A
263	30/3/2024	-0.75	262+740	262+860	120	ردم	0.25	A
264	30/3/2024	-0.75	263+100	263+240	140	ردم	0.25	A
265	3/4/2024	-0.5	263+280	263+480	200	ردم	0.25	A
266	3/4/2024	-0.5	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
267	26/4/2024	-1.75	266+260	266+376	116	ردم	0.25	A
268	26/4/2024	-2	265+560	265+720	160	ردم	0.25	A
269	27/4/2024	-1.75	265+440	265+480	40	ردم	0.25	A
270	30/4/2024	-0.5	262+740	262+860	120	ردم	0.25	A
271	30/4/2024	-0.5	263+100	263+240	140	ردم	0.25	A
272	30/4/2024	-0.5	262+860	263+060	200	ردم	0.25	A
273	4/5/2024	-0.25	263+580	263+660	80	ردم	0.25	A
274	4/5/2024	-0.25	263+280	263+480	200	ردم	0.25	A
275	4/5/2024	-0.25	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
276	11/5/2024	ferma	259+540	259+720	180	ردم	0.25	A
277	11/5/2024	ferma	258+940	259+080	140	ردم	0.25	A
278	10/5/2024	-0.25	265+100	265+260	160	ردم	0.25	R
	11/5/2024	-0.25	265+100	265+260	160	ردم	1.25	A
279	10/5/2024	-0.25	264+940	265+100	160	ردم	0.25	R
	11/5/2024	-0.25	264+940	265+100	160	ردم	1.25	A

مهندس الهيئة


أستشاري مكتب أ.د/حسن مهدي

مدير المشروع




مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد أحمد محمود



S.N.	Date	LAYER	FROM	TO	L (m)	Description	THICK.	Action
280	15/5/2024	-0.25	262+860	263+060	200	ردم	0.25	A
281	15/5/2024	-0.25	262+740	262+860	120	ردم	0.25	A
282	17/5/2024	-0.25	263+100	263+240	140	ردم	0.25	A
283	23/5/2024	-1.5	265+380	265+480	100	ردم	0.25	A
284	25/5/2024	-1.75	265+560	265+720	160	ردم	0.25	A
285	25/5/2024	ferma	263+280	263+480	200	ردم	0.25	A
286	26/5/2024	ferma	263+580	263+660	80	ردم	0.25	A
287	27/5/2024	ferma	263+740	263+860	120	ردم	0.25	A
288	29/5/2024	ferma	263+100	263+240	140	ردم	0.25	R
	30/5/2024	ferma	263+100	263+240	140	ردم	0.25	A
289	6/6/2024	ferma	262+320	262+580	260	ردم	0.25	A
290	8/6/2024	ferma	261+280	261+480	200	ردم	0.25	A
291	8/6/2024	ferma	262+840	263+060	220	ردم	0.25	A
292	8/6/2024	ferma	262+620	262+840	220	ردم	0.25	R
	10/6/2024	ferma	262+620	262+840	220	ردم	0.25	A
293	10/6/2024	ferma	258+400	258+600	200	ردم	0.25	A
294	10/6/2024	ferma	258+600	258+780	180	ردم	0.25	A
295	8/6/2024	ferma	261+120	261+280	160	ردم	0.25	R
	10/6/2024	ferma	261+120	261+280	160	ردم	0.25	A
296	11/6/2024	ferma	261+020	261+120	100	ردم	0.25	A
297	13/7/2024	-1.25	265+380	265+480	100	ردم	0.25	A
298	14/7/2024	ferma	264+960	265+260	300	ردم	0.25	A
299	17/7/2024	--	258+400	258+780	380	AS BUILT	--	A
300	17/7/2024	--	258+820	258+860	40	AS BUILT	--	A
301	17/7/2024	--	258+940	259+080	140	AS BUILT	--	A
302	17/7/2024	--	259+540	259+920	380	AS BUILT	--	A
303	17/7/2024	--	260+420	261+560	1140	AS BUILT	--	A
304	17/7/2024	--	262+300	263+480	1180	AS BUILT	--	A
305	17/7/2024	--	263+580	263+660	80	AS BUILT	--	A
306	17/7/2024	--	263+740	263+860	120	AS BUILT	--	A
307	17/7/2024	--	264+940	265+260	320	AS BUILT	--	A
308	17/7/2024	--	265+340	265+480	140	AS BUILT	--	A
309	17/7/2024	--	265+540	265+760	220	AS BUILT	--	A
310	17/7/2024	--	266+180	266+376	196	AS BUILT	--	A
311	17/7/2024	--	259+060	259+540	480	AS BUILT	--	A
312	17/7/2024	--	261+560	262+300	740	AS BUILT	--	A
313	17/7/2024	--	263+940	264+940	1000	AS BUILT	--	A
314	19/8/2023	--	261+580	261+780	200	AS BUILT(SOIL)	--	A
315	1/10/2023	--	259+080	259+160	80	AS BUILT(SOIL)	--	A
316	21/2/2024	--	261+580	261+760	180	AS BUILT(SOIL)	--	A

مهندس الهيئة




استشاري مكتب أ.د/حسن مهدي

مدير المشروع

مكتب فني

مهندس الشركة المتقنة

م/محمد أحمد محمود





بيان المعدات

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
المسافة من كم 258+350 وحتى كم 266+350 بطول 8.0 كم

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة توشكا للتجارة والمقاولات
رقم العقد 2121 / 2022 / 2023) بتاريخ 31-5-2023
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

موديل (سنة التصنيع) المعدات	العدد	المعدة
2004	1	حفار
2003-2001	2	لودر
2014-2011	6	عربة قلاب
2000-1998	3	بلدوزر
2007-2006	2	جريلدر
2000-1999	2	تانك مياه
2010-2005	3	سيارات خدمة
2004-2000	4	هراس

عن الهيئة
مهندس الإشراف
م/ مصطفى محمد عبدالحميد

التواقيع /

عن مكتب أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ محمود شريف

التواقيع /

مكتب في
م/ أحمد عزب

التواقيع /

عن الشركة المنفذة

م/ محمد أحمد محمود

التواقيع /

التواقيع /



اعمال الجسر الترازي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني (أكتوبر - أسوان) في المسافة من المحطة 258+350 كم الى المحطة 266+350 كم بطول 8 كم اتجاه (سمالوط)

بيان بأجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (4)


رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	اعمال الازالة والتطهير	اعمال الحفر
1		بالเมตร المسطوح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهدأً لأعمال الرفع الماسجي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	
1-1	المنفذة في يناير 2023		
	١٩٨٤٩,٠٠		
	١٦٠٤٣,٠٠		
	٣٦٣٠,٠٠		
1-2	المنفذة في سبتمبر 2023	بالметр المسطوح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخراج (اللودراو والبلوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند الشمل التطهير وإزالة الجلور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهدأً لأعمال الرفع الماسجي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	
	٤٢٤٢٤,٠٠		
2	المنفذة في سبتمبر 2023		اعمال الحفر
		بالعمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسويف السطح بآلات التسويف والرش بالماه الأخطلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والبند الجديد بالهراسات لتوصيل إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحجيم ونقل الأجرة الزائلة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ بمقاييس التصميمية والقطاعات المرسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملةة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . علاوة 1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصنيع 1.1 جنيه / كم ابتداء من 5/4/2023.	
2-1	المنفذة في يناير 2023		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٠٧٠,٠٠		
	١٦١٥٩,٠٠		
	٤٨٥٢٣,٠٠		

مكتب استشاري أ/ جحسن مهدي



مكتب استشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم



مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد احمد محمد

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٢٠

Toskha Trading &

Contracting Company

TOSHKA™ Trading & Contracting Company	اعمال الجسر الرابع لمشروع القطار السريع القطاع الثاني (أكتوبر - أسوان) في المسافة من المحطة 258+350 كم الى المحطة 266+350 كم بطول 8 كم اتجاه (سمالوط)					
بيان بأجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (4)						
	١٠٦٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٨٥١,٠٠	٧٧٥٢,٠٠	٠,٠٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتراكمة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوز) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالعماد الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم العديم بالهراستات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على اليند تحمل ونقل التربة الرايدة لمسافة ٥٠٠ متر من حدور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والطاقعات العرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل تابع الحفر وتصبح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٣/٥/٤
	٢٤٠٠,٠٠					المنفذة في أغسطس 2023
	٧٢٠٠,٠٠					المنفذة في سبتمبر 2023
اعمال الردم						3
	٢١١٦٠,٠٠	٣٤٧٢٣,٦٩	٨٤٣٠٢,٠٠	٣٣٧٧٥,٠٠	٣٢٩٢٨,٣١	اعمال تحميل وتوريد ونقل أثرب مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرمه وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكبات (نسبة تحمل كايفوريانا حتى ٩٦٢٠ (٩٦٢٠) ورشها بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم العديم بالهراستات للوصول إلى أعلى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والطاقعات العرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب بهزاز الإشارة زيادة نسبة الذمم عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الذمم لكل ١%. مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان، وتصبح ١.٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٣/٥/٤ . السعر يشمل عمل تقويمات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . والبند لا يشمل القيمة المضافة.
	١٢٠٦٨,٠٠					المنفذة في مارس 2023
	٦٣٠,٠٠					المنفذة في أبريل 2023
	٨٧٩٤,٠٠					المنفذة في مايو 2023
	٢٧٥٢,٠٠					المنفذة في يونيو 2023
	٦٤٦٥,٠٠					المنفذة في يوليو 2023
	١٠٥٨٢,٠٠					المنفذة في أغسطس 2023
	١٢٣٢٧٢,٠٠					المنفذة في سبتمبر 2023
	١٥٤٩٦,٠٠					المنفذة ابتدء من ٢٠٢٤-٣-٢٢
١٤٠٨٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣٥٦٩٥,٠٠	١٠٥١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	علاوة مسافة نقل ٨ (٦) كم

مكتب استشاري أ.د/ حسن مهدي

مكتب في مدير المشروع

م/ محمود غريب

م/ أحمد مزب

التوقيع



مكتب استشاري XYZ

م/ محمد فهد الرحمن سالم

التوقيع

مهندسي الشركة المنفذة

م/ محمد عبد الرحمن

التوقيع

Toshka Trading Co.

التوقيع

بيان اعمال مالي (مستخلص جاري 4)

رقم البند بالمقاييس	بيان الاعمال	بيان اعمال مالي (مستخلص جاري 4)					
		الإجمالي	نسبة الصرف	جاري 4	جاري 3	جاري 2	جاري 1
1	اعمال الازالة والتطهير	١٥٢٦١,٣٤	٠,٠٠	٢٣٧١٥٢,١٦	٢١٥٣٦٦,١٦	٢١٥٣٦٦,١٦	٢١٥٣٦٦,١٦
				١١٩٠٩٤,٠٠			
				١٠٤٢٧٩,٥٠			
				٢٩٠٤,٠٠			
1-1	المنفذة في يناير 2023	١٥٦٩٦٨,٨٠	٠,٠٠	٤٦٦٦٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				٦٢٣٦٣٢,٨٠			
1-2	المنفذة في فبراير 2023	٣١٧٦٨٥,٧٧	٠,٠٠	١٦٦٠٠١٨,٣٣	٥٤٣٩٦٦,٣٣	١٧٢٢٨٦,٣١	١٧٢٢٨٦,٣١
				٣٨٨١٠,٤٠	٩٧٩٦,٠٠		
				٢٥٢٥٢,٠٠			
				٢٦٧٥٠,٠٠			
2	المنفذة في سبتمبر 2023	٥٩١٩٩,٩.	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠	٢٠١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				٦٧٢٢,١٠	٥٤٢٦,٤٠		
				٧٨٧٢٠,٠٠			
				٢٣٦٨٨,٠٠			
2-1	المنفذة في مايو 2023	٣١٧٦٨٥,٧٧	٠,٠٠	١٣٦٨٣٤٨,٦٠			
2-2	المنفذة في يونيو 2023	٥٩١٩٩,٩.	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠	٢٠١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				٦٧٢٢,١٠	٥٤٢٦,٤٠		
				٧٨٧٢٠,٠٠			
				٢٣٦٨٨,٠٠			
2-3	المنفذة في يونيو 2023	٥٩١٩٩,٩.	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠	٢٠١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				٦٧٢٢,١٠	٥٤٢٦,٤٠		
				٧٨٧٢٠,٠٠			
				٢٣٦٨٨,٠٠			
2-4	المنفذة في سبتمبر 2023	٥٩١٩٩,٩.	٠,٠٠	٢٤٩٦٧٨,٠٠	٢٠١٠٥٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
				٦٧٢٢,١٠	٥٤٢٦,٤٠		
				٧٨٧٢٠,٠٠			
				٢٣٦٨٨,٠٠			

أستشاري أ.د/حسن مهدي

مدير المشروع

مشروع انتصار

التوقيع

مكتب في

م/احمد عزب

توقيع

مكتب استشاري XYZ

محمد عبد الرحمن سالم

التوقيع

مكتب الشركة المنفذة

محمد/احمد محمد

التوقيع

توشكا

Trading Company

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع القطاع الثاني (أكتوبر - أسوان) في المسافة من المحطة 258+350 كم الى المحطة 266+350 كم بطول 8 كم اتجاه (سمالوط)

بيان اعمال مالي (مستخلص جاري 4)


						اعمال الردم	3
٤٢٦٨٤٦٨,٧٦						أعمال تحميل وتوريد ونقل اثريات مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و يسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر بالاكتف (نسبة تحمل كالغورني حتى 20%) درشها بالمية الاصغرية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والحلق الجديد بالواسطات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة التصموي) ويتم التنفيذ لفترة لل المناسب التصميمية والقطاعات العربية المتزوجة والرسومات التفصيلية المعتمدة وليتم جميع تنفيذه طبقاً لأصول المناذة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3-1
						- في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة المعدل عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المعدل لكل 1%.	3-2
						- مسافة النقل متى 2 كم و يتم احتساب علوة 1.4 جنيه لكل كم بالإضافة او النقصان وبتصحيف 1.5 جنيه لكل كم بازيادة من 2023/5/4 .	3-3
						- السعر يشمل عمل تشويبات و تخليط و اختبارات و نقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم .	
						- و البند لا يشمل القيمة المجرية.	
						علاوة زيادة السوار 1.6 جنيه/كم	
						المنفذة في مارس 2023	
						المنفذة في ابريل 2023	
						المنفذة في مايو 2023	
						المنفذة في يونيو 2023	
						المنفذة في يوليو 2023	
						المنفذة في أغسطس 2023	
						المنفذة في سبتمبر 2023	
						المنفذة ابتداء من 2024-3-22	
						الإجمالي	

مكتب استشاري أ/د/حسن مهدي

مدير المشروع

م/ محمود غريب

التواقيع /



مكتب في

م/ احمد عرب

التواقيع /

مكتب استشاري XYZ

محمد عبد الرحمن سالم

التواقيع /



مقديس الشركة المنفذة

م/ محمد احمد سعفون

التواقيع /





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سنبلا)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

مذكرة ايضاحية

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

* الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - ابو سنبلا) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) في المسافة من " الكم ٢٥٨+٣٥٠ الى الكم ٢٦٦+٣٥٠ " بطول ٨ كم (اتجاه - سمالوط) بالأمر المباشر .

الشركة المنفذة : توشكا للتجارة والمقاولات .

العقد رقم : ٢١٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ .

تاريخ بدء العمل : ٤/٦/٢٠٢٣ .

تاريخ النهاي المقرر : ٣/٢/٢٠٢٤ .

تاريخ آخر موافقة معتمدة ٣/٨/٢٠٢٤ .

قيمة العقد الاصلي : (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون جنيه .

مبررات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

وردلينا خطاب استشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة رقم (٣) بنفس قيمة امر الاسناد وذلك ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه (اعمال تطهير واعمال حفر واعمال ردم) وتم تعديل الكميات بسبب مفاوضه الاسعار وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدله .

* الرأي

تقرى المنطقة الموافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحمرين الملىء ٢٠٢٤/٩/١٦
مرفقات :

متواصه ممثله
خطاب الاستشاري



معذرة

د. محمد

جعفر



السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة بنى سويف

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص مشروع إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) المسافة من الكم ٢٥٨+٣٥٠ الى الكم ٢٦٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم اتجاه سمالوط بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة توشكا للتجارة والمقاولات .

عقد رقم (٢١٢١ / ٢٠٢٣ / ٥ / ٣١) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .


نحيط سيادتكم بيانه :

تعديل الكميات بسبب ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه اعمال تطهير وأعمال حفر وأعمال ردم وتم تعديل الكميات بسبب مفاوضة الاسعار الجديدة وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييسة المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجية اللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المشروع



المكتب الفني / مكتب أ.د حسن مهدي

م / أحمد عزب