

حصري جاري ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	الحجم			ملاحظات	
			من	الى					الاجمالى	اضافه	خصم		
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٩+٠٤٠	٥+٠٤٠	٤٠٠٠		١١,١٩٣	٠,٢٠١			٨٩٩٩,١٧	اتجاه فاو بحري	
			٩+٩٠٠	٩+٠٤٠	٨٦٠		١٠,٦٦٠	٠,٢٠١			١٨٤٢,٦٩		
			٢+١٨٠	٠+٠٠٠	٢١٨٠		١٠,٥٠٠	٠,١٧٨			٤٠٧٤,٤٢	اتجاه نجع الجامع	
			٥+٥٤٠	٢+٤٠٠	٣١٤٠		١١,٦٥٦	٠,١٧٩			٦٥٥١,٣٧		
									الاجمالى			٢١٤٦٧,٦٥	


مهندس المشروع:

 /م

مهندس الاستشاري:

 /م

مهندس الشركه:

 /م

حصري جاري ٤



اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسلك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السلك المتوسط	المسطح		
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسلك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٠٤٠	٤٠٠٠		١٠,٧٤٤				٤٢٩٧٤,٣٠
			٩+٠٤٠	٩+٩٠٠	٨٦٠		١٠,٦٦٠				٩١٦٧,٦٠
			٠+٠٠٠	٢+١٨٠	٢١٨٠		١٠,٥٠٠				٢٢٨٩٠,٠٠
			٢+٤٨٠	٥+٥٤٠	٣٠٦٠		١١,٢٠٩				٣٤٢٩٩,٥٤
			الاجمالى								١٠٩٣٣١,٤٤


مهندس المشروع:

 /م

مهندس الاستشاري:

 /م

مهندس الشركه:

 /م

حصري جاري ٤



اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن			كجم / ٢م	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اطافه	خضم					الى	من			
اتجاه فاو بحري	١٢٦٧,٤٩			٢٩,٤٩٣	١٠,٧٤٤		٤٠٠٠	٩+٠٤٠	٥+٠٤٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٣
	٢٧٠,٣٨			٢٩,٤٩٣	١٠,٦٦٠		٨٦٠	٩+٩٠٠	٩+٠٤٠			
اتجاه نجع الجامع	٦٧٥,٠٩			٢٩,٤٩٣	١٠,٥٠٠		٢١٨٠	٢+١٨٠	٠+٠٠٠			
	١٠١١,٦٠			٢٩,٤٩٣	١١,٢٠٩		٣٠٦٠	٥+٥٤٠	٢+٤٨٠			
	٣٢٢٤,٥٦	الاجمالي										

مهندس المشروع:

 /م

مهندس الاستشاري:

 /م

مهندس الشركة:

 /م

حصري جاري ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

ملاحظات	المسطح			السلك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
اتجاه فاو بحري	٤٢٩٧٤,٣٠				١٠,٧٤٤		٤٠٠٠	٩+٠٤٠	٥+٠٤٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٤
	٩١٦٧,٦٠				١٠,٦٦٠		٨٦٠	٩+٩٠٠	٩+٠٤٠			
اتجاه نجع الجامع	٢٢٨٩٠,٠٠				١٠,٥٠٠		٢١٨٠	٢+١٨٠	٠+٠٠٠			
	٣٤٢٩٩,٥٤				١١,٢٠٩		٣٠٦٠	٥+٥٤٠	٢+٤٨٠			
	١٠٩٣٣١,٤٤							الاجمالي				

مهندس المشروع:

 م

مهندس الاستشاري:

 م

مهندس الشركة:

 م

حصري جاري ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
اتجاه فاو بحري	٤٢٩٧٤,٣٠				١٠,٧٤٤		٤٠٠٠	٩+٠٤٠	٥+٠٤٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك	٥
اتجاه نجع الجامع	٢٢٨٩٠,٠٠				١٠,٥٠٠		٢١٨٠	٢+١٨٠	٠+٠٠٠			
	٣٤٢٩٩,٥٤				١١,٢٠٩		٣٠٦٠	٥+٥٤٠	٢+٤٨٠			
	١٠٠١٦٣,٨٤									الاجمالي		

مهندس المشروع:

 /م

مهندس الاستشاري:

 /م

مهندس الشركة:

 /م

تقرير رقم (٢٢٠) بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشتت(القطاع الاول)
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

بيانات العينات	ارقام العينات
اختبار دمك عينات f.d.r	٥٠٤-٥٠٥

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٤٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٠٣	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٦٥٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٣١/١٠/٢٠٢٤

فني المعمل

مدير المعمل
م/ع
٨

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس /



تقرير رقم / (٢٢٠) بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ استكمال قنا/قناطر نجع حمادى/ابوتشت(القطاع الاول)
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / عبدالنبي عوض

٥.٥	٥.٤	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٤.٧ كم	٣ كم	الموقع الكيلومتري
٦.٤%		نسبة المياه الملانة
٢.١٤٥		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
٥.٨٩%	٥.٨%	نسبة المياه
٢.١٠٩	٢.١١٣	الكثافة الجافة طن/م ^٣
٩٨.٣%	٩٨.٥%	نسبة الدمك

تحريرا فى: ٣١/١٠/٢٠٢٤

فنى المعمل

مدير المعمل

م.ع

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس /



تقرير رقم (٢٢٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه	٥٢٧-٥٢٦

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٤٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣

فني المعمل

مدير المعمل

م/ براهيم

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)

مهندس /



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع /

فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " الي شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٦١٢٧٤٣٩,٤٠
	مسافة النقل ٩٠ كم	٣م ٢٥٢١٥,٨	١٠٥	٢٦٤٧٦٥٩
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٧٨	٩٤٣٨٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد واطافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٣٥٦٩,٥٠ بالطن	٢٨٠٠	٩٩٩٤٦٠٠

م. ز. ص. م.

٥

شركة الفهد المتحدة للمقاولات
س ت ٨٦٧٣٨
٦٠١ - ٧٨٤ - ٤٥٦

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجح حمادي (القطاع الاول) من نجح الجامع / فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٥٨٤٤٣٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ١٢١٠٠٠	٢٧٢	٣٢٩١٢٠٠٠
الاجمالي (فقط وقدره ستة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و٤٠/١٠٠ لا غير) ٦٦٩٦٣٩٩٨,٤٠				

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعي احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدقتر الشروط والمواصفات يراعي احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لاقادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٠,٥ % على كل البنود .
- تقوم الشركة بتقدير تحليل للاسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	هناك	اللجنة	هناك
السيد المحاسب	هناك	السيد المهندس /	هناك
السيد المحاسب	هناك	السيد المهندس /	هناك
السيد الاستاذ	هناك	السيدة المهندس /	هناك
		السيدة المهندسة /	هناك

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق مهندس محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

طرق ج ب