

**عملية تطوير ورفع كفاءة
طريق السويس - السخنة
والطريق الدائري حول مدينة
السويس بطول ٦٠ كم
كوبرى ميناء الأدبية-اتجاه السخنة**

**ملفات حصر مستخلص جاري
رقم (٨)**



وزارة النقل
المهيئة العامة للطرق والكباري
رئيس مجلس إدارة

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٦٣٥/٢٠٢٢/٢٠٢٣)
المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٢ بمبلغ ٢٤٨,٢٣٢,١٩٢ مليون جنيه (فقط وقدره
مائتان ثمانية واربعون مليون ومائتان اثنان وثلاثون الف ومائة اثنان وتسعون
جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تنفيذ بعض
الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق
السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

((لتنفيذ كوبري ميناء الأدبية {اتجاه السخنة})) بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى "المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء" الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع (

عميد / أبو بكر احمد حسن عصاف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



٤٢

للمعرض غنى السيد اللوا، مشتدين / رئيس مجلس الادارة
بنخصوص اضافة مدة ٦١، أشهر تنفيذ الاعمال الصناعية توكيري - ٢٠١٧، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السوين / المثلثة
والطريقة الدائري حول مدينة السوين بطول ٦٠ تم لتنفيذ توكيري همساء الادمية اتجاه السخنة

الموضوع

- أٌسٌنَتْ الْهُيُونَةُ الْعَامَّةُ لِلطَّرْقِ وَالْكَبَارِيِّ (الْمُشَرِّعُ عَلَيْهِ إِلَى شَرْكَةِ السِّبِيلِ الْعَامَّةِ لِلطَّرْقِ وَالْكَبَارِيِّ بِالْعَقْدِ رَقْمِ (١٣٥/٢٠١٦/٢٠٢٣) .
تَارِيخُ بَدْءِ الْعَمَلِ : ٢٠٢٢/١٢/٥ .
تَارِيخُ النَّهَا طِيقاً لِلنَّعْدَقِ : ٢٠٢٣/١٢/٤ .
تَارِيخُ النَّهَا طِيقاً لِلْأُخْرِ مَدْمَدَةً فِي : ٢٠٢٤/٦/٤ .
وَرَدَ كِتَابُ السِّدِّيْدِ الْمُهَنْدِسِ / رِئِيسِ الْإِدَارَةِ الْمُرْكَبَةِ لِلْمَنْتَقَةِ الْحَادِيَّةِ عَشَرَ (جَنُوبِ سِيناءَ) وَالْمَرْفَقُ بِهِ كِتَابُ الشَّرْكَةِ الْمُنَفَّذَةِ لِلْمُشَرِّعِ عَالِيِّ
بِطْبِ إِصْنَافَةِ مَدَدِ قَرْبَهَا (٦) شَهْرُوْرُ الْمُشَرِّعِ عَالِيِّ بِنَاءَ عَلَى الْدِرَاسَةِ وَالْمُبَرَّزَاتِ الْوَارِدَةِ بِكِتَابِ الشَّرْكَةِ الْمُنَفَّذَةِ الْمَرْفَقِ .
بِالْدِرَاسَةِ تَبَيَّنَ تَأْثِيرُ سِيرِ الْبِرَّاْنَمِيِّ الزَّمْنِيِّ لِلْمُشَرِّعِ بَعْدَ أَسْبَابِ خَارِجَةٍ عَنِ إِرَادَةِ الشَّرْكَةِ أَهْمَاهَا تَعَارِضُ خَطَّ خَطَّ السَّكَّةِ الْحَدِيدِ الْقَائِمِ مَهِ تَفْعِيلِ
هَامَةٍ مَحَورٍ (L01) مَا ادَى تَأْخِيرَ تَفْعِيلِ فَاصِلٍ (:-) وَبِالْإِرْتِفَاعِ الْمُسَالِعِ فِي لِاسْعَارِ الْخَامَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ (حَدِيدٌ - أَسْنَتٌ - ...الْخُ) فَإِرْتِفَاعِ
أَسْعَارِ قُطْعَ غَيْرِ الْمَعَادِنِ وَدُمَدَ تَوَافِرِهَا بِالْمَارَكِيِّزِيِّ مَمَّا تَأْثِيرٌ عَلَى مَعَدَلَاتِ سِيرِ الْبِرَّاْنَمِيِّ الزَّمْنِيِّ لِلْمُشَرِّعِ .

المطالع

ال الكريم ياتخاذ ماتروننه سعادتكم مناسب نجور الموافقة على طلب المنصفة المشرفة بإضافة مدة قردا (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير او غرائب ليصعد تاريخ النبه الغير (٢٠٢٤/١١/٢٥) تكون اسباب التأخير حارجه عن اراده الشركة .

والأمر مفوض لسادتكم ..

مہندس ایمن من محمد متولی
رئیس ادارہ مرکزی
لائف دوستانہ الکارڈی

السوق الاستاذ تامر بدرت مهندس و مدير عام التقويم والشلوي والموانئ السوق

مُهَنْدِسْ مُحَمَّدْ رَمَضَانْ
رَبِّيْسْ قَطْنَاعْ الْكَفِيلْ وَالْمَاطِقْ
التَّوْقِيْعُ

لـواز عـلـيـدـسـنـسـ بـكـاجـدـ بـعـتـبـتـ عـبـدـ الـحـمـيدـ مـتـولـيـ

التوقيع

رأي السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي الرابع

الاستاذ / سامي بدرت محمد
مدير عام التقويم والشلوي والموانئ
التوضيح

وَجَاهُهُمْ مَالِكُ الْأَفْرَدِ لِلْأَنْجَانِ

أو السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

وَ اقْرَبُ

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

13



رقم القيد : ٢٨٠٠٢٢٩١٠ / كباري

التاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٩

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية


"للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية"


تحية طيبة .. وبعد

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المقاييس المعدلة رقم (١) لعملية تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كويرى + آنفاق)
ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ كويرى
ميناء الأدبية إتجاه السويس تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري بعد إستكمال باقى التوفيقات

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بإتخاذ الملازم

" ونفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الادارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري


٢٠٢٤/١/٢٩

اسم العملية

تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبيري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنقية كوبيري ميناء الأدبية اتجاه السخنة

شركة النيل العامة للطرق والكباري	شركة المنفذة
٢٤٩٤٧٩٥٩ جنيه	بمقتضى العملية ط
٢٤٨٢٣٢١٩٢ جنيه	بمقتضى العملية ط
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢	برقة
٢٠٢٢/١٢/٥ شهر (١٢)	مدة المشروع طبقاً للتعاقد
٢٠٢٣/١٢/٤	تاریخ بدء العملية
الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	تاریخ النهوض بالتوافق
٢٤٨٢٣٢١٩٢,٠٠ جنيه صفر جنيه	المقاييس واردة من
	نهاية المقايسة
	قيمة الزيادة ونسبة عن العقد الأصلي

میررات المقايسة

تعديل كميات الاعمال طبقاً لاما تم تفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر

مهندس/ محمد موسى	روز	دش المشهد	مهنة
مهندس/ شريف رفعت	روز	دير المثلث	مهنة
مهندس/ أحمد عراق	دير عاصم المشروعات	دير عاصم	مهنة
مهندس/ إيهاب إسماعيل عبد الحميد	دير عاصم التخطيط والمتابعة	دير عاصم	مهنة
مهندس/ محمد محمود محمد أباظة	دير عاصم الكباري	دير عاصم	مهنة
مهندس/ محمد كمال حسن غنيم	دير عاصمة الكباري	دير عاصم	مهنة
عميد/ أبو بكر أحمد حسن عساف	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	رئيس الإدارة	مهنة
مهندس/ محمد الطهان	رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الحادية عشر	رئيس الإدارة	مهنة
مهندس/ أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيس الإدارة	مهنة
الأستاذ/ تامر بدرت محمود	دير عاصم العقود والفتاوي واللوائح	دير عاصم	مهنة

التوقيع " _____" المدير العام لـ "زنگنه" مارتن بارباري
التوقيع " _____" المدير العام لـ "زنگنه" مارتن بارباري
التوقيع " _____" المدير العام لـ "زنگنه" مارتن بارباري
التوقيع " _____" المدير العام لـ "زنگنه" مارتن بارباري

"*الله* " نهاد من

رئيسي من الزيارات العادلة للطرق والجسور




مشروع تطوير ورلع كلية طب السرطان - السنة الأولى والطبى الداوى دول مدينة السويس بطرل ٦٠ كم ((كوبى مهندس الأذربيجانية - اتجاه العين المستنة))

٢٣٦

U

الجامعة الأمريكية - القاهرة - مصر





الى السيد رئيس مجلس الوزراء
وزير مصر للتجارة والصناعة

حيث قاتلت المحكمة بمدعاة أهداها في مقاومة الشركة على أسعار بذود الأعمال المقدمة منها خدمة
بـ الأسماء والأسماء أو مسؤول الشركة تجاهه الأعمال المطلوبة وذلك بمعنى إجمالها قدرها
٢٠٠٠ جنية، فلها وافر، خمسة مليون وثمانية وعشرون ألف جنيه لا غير.

وذلك ثمن الكشف المزبور

وتحسباً لأداء المسأمة المنصورة بالتجارة بمقابلة الأسعار التي يوصلت إليها المحكمة لأسعار المزبور
في تاريخ المفاوضة ويقع على عاتق الجانب الفيزي مسؤولية الرأي المبدىء ^{الآن} بمقدمة على أسماء ما
أصلية مدة قدرها سبعة أيام من تاريخ المفاوضة ^{الآن} وذلك بمقدمة ^{الآن} بمقدمة سبعة وعشرين يوماً ومواعيد

المشتملة

وعلمه أقبل المحضر بما هو مستظر بحاله وتم التوقيع على ذلك

توقيع شركة التسليل العامة للطريق والمتارى

المشتملة على التفاصيل المقدمة سليمان محمد الشحنة

بصفته بالتوقيع المزبور

اللهم

التوقيعات

التحف

• السيد / ابراهيم سمير محمد الشحنة

• السيد / شاهين جمال عبد العليم

• السيد / محمد جمال الدين سالم

• المشتمل على التفاصيل المقدمة سليمان محمد سليمان

التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس النيابة العامة للطريق والمتارى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القىد ٧١٢٧ / ٢٠٢٣ / ٢٦
التاريخ ٢٠٢٣ / ٦ / ٢٦

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بخصوص : كوبري ميناء الادبية - محافظة السويس
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والجبارى

أولاً الموضوع :

- استندت الهيئة العامة للطرق والكباري إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري بالعقد رقم (٢٠٢٣٢/٢٠٢٢/٦٣٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢ بقيمة ٢٤٨٢٣٢١٩٢ جنيه عملية تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبرى + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبرى ميناء الأدبية - إتجاه السخنة) بالأمر المباشر.

ورد خطاب السيد المهندس / رئيس قطاع الكباري بالشركة المنفذة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠ تطلب فيه المقاوضة على الأسعار للبنود المستحدثة كهربايا والتي لم تكن لها بنود مماثلة في العقد الأصلى (مرفق صورة).

ثانياً المطالب:-

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب الشركة بتشكيل لجنة فنية مالية قانونية للمفاوضة على اسعار التفود المستحدثة كهرباء للمشروع عليه على أن تكون من السادة الآتى اسمائهم :-

١	السيد المهندس / عبد الرحيم كمال الدين	مدير عام الكهرباء بالكباري رئيساً
٢	السيدة المهندسة / هبة ناج الدين	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري عضواً
٣	السيد المهندس / احمد يحيى اللبودي	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري عضواً
٤	مندوب المنطقة المشرفة	المنطقة الحادية عشر عضواً
٥	عضو الشئون المالية	الادارة المركزية للشئون المالية عضواً
٦	عضو الشئون القانونية	الادارة المركزية للشئون القانونية عضواً
٧	عضو الشركة المنفذة	شركة التيل العامة للطرق والكباري عضواً

والأمر مفوض لسيادتكم ..

على اللحنة الاستعانية يمن تراه مناسباً لاتمام أعمال المفاوضة

التوفيق
مهندس / أيمن محمد متوا
رئيس الادارة المركبة لتنفيذ وصيانة الكباري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

السيد اللواء مهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة

اللواء / ماجد محمد عبد الحميد متوا
الموقع: www.alloa.com

نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع والابتكار
التوقيع

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

لواء مهندس حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سیپ - شرکت مهندسی ایران

مقاييس المبذول المستخدمة لأعمال إمارة توكيرى عملاً بالإدلة بالمحرر

تنفيذ شركة السيل العامة للطرق والجسور

البيان	الوحدة	الكمية	النلة قبل المعاشرة	النلة بعد المعاشرة	الاجمالى بعد المعاشرة
١ توريد وتركيب كابل المونيوم م.ط مسلح جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت مقاس ٤٢٥ مم²	م.ط	٢٠٠٠	٥١٥	٤٩٥	٤١٠٠٠
٢ توريد وتركيب كابل المونيوم م.ط مسلح جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت مقاس ٢٠٠ مم²	م.ط	٢٥٠	١٤٣٢	١٢٠	٣٠٠٠
٣ توريد وتركيب كابل المونيوم م.ط ترموبلاستيك معزول مقاس ١٢٧ مم² رضس	م.ط	٤٠٠	١٥	٥٠	١٠٠٠٠
٤ توريد وتركيب كابل المونيوم م.ط ترموبلاستيك معزول مقاس ١٢٧ مم² رضس	م.ط	٢٥٠	٤٠٠	١٤٠	٣٥٠٠
٥ توريد وتركيب مواسير م.ط بلاستيك PVC بوصة نزوم ٢٠ شامل القيادة الخرسانية	م.ط	٤٠٠	٢٤٧	٢٣٠	٣٢٣٧٨
٦ توريد وتركيب عامود إارة حديقة مجففن سمك ٢٠ مم ارتفاع ١٠ م طراع واحد طوله ١٠ م وفلشة العامود سمك ٢٠ مم شامل القيادة الخرسانية	عدد	٣١	٣٢٣٧٨	٣٠٠٠	٤٠٠٠
٧ توريد وتركيب عامود إارة حديقة مجففن سمك ٢٠ مم ارتفاع ١٠ م طراع واحد طوله ١٠ م وفلشة العامود سمك ٢٠ مم شامل القيادة الخرسانية	عدد	٣١	٣٤٤١٩	٣٠٠٠	٤٠٠٠
٨ توريد وتركيب لوحة داخلية للعامود وربط الكابلات بها وتشمل مفتاح التوبيك مفردة مناسب	عدد	٦٦	٤١٩	٤٥٠	٤٧٤٠٠
٩ توريد وتركيب كل دليل نفق بلاستيك ٤٢٥ مم² العامود من اللوحة	عدد	٤٠٠	١٣٥	١٢٠	١٣٨٠٠



نحوه وتركيبه يختلف اشاره
الفنون داواه ٢٢٠٠ -
IP66-4000K -
ALUMINUM CORSIVE

نحوه وتركيبه يختلف اشاره
الافق من النوعية فيه فتحة
٢٠ وفتحة IP66

نحوه وتركيبه غرفة تفتيش عدد
جديد والباب مقصوص مقصوص

نحوه وتركيبه دكت صاج دينه
بابلور مقصوص ١٥ سم
فتحة وفتحة مقصوصة

نحوه وتركيبه الصلب تريض مقطوعة
نحوه طبيعية لافتري
فتحة خل ٣ دينه

نحوه وتركيبه طبقة طبقة
بابلور مقصوصة على الصاج
بابلور مقصوص بطبقة
نحوه دكت ودرجة مقدمة
بابلور مقصوص على الانسي

طبع ممسوس شاش
نحوه ١٥٠٤ MCB

بابلور ١٥٠٤
طبع ثلاثي فرع
MCB ٨٠٤

بابلور بجان

غلاب ببابلور

بابلور

بابلور ببابلور

بابلور

بابلور

بابلور



الاجمالي بعد المعارض
٥٠٠٨٠٠

فيصله / هيئة الديار
٢٠٢٣ / ٦ / ١٨

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ كوبرى ميناء الأدبية اتجاه)) .
نشرف بأن نرسل لسيادتكم بالطريق المقاييس المعدلة رقم (٢) للمشروع عاليه معتمدة من
إستشارى الأعمال الصناعية مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أ-د/حسين عقيل)
برجاء من سعادتكم التكرم بالتوجيه نحو إعتماد المقاييس المعدلة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير





**السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)**

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ كوبري ميناء الأدبية اتجاه السخنة))
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥)

وبالاحالة الى المعاينة المعدلة رقم (٢) للعملية عالية نتشرف باحاطة سيادتكم علما بان الشركة
تقبل تنفيذ كميات المعاينة المعدلة والكميات الزائدة عن ٢٥ % بنفس شروط واسعار مواصفات
العقد .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

٢٠٢٤ / / تحريرا في :





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ مكتور / أسامي عقيل)
شركة المقاولات المسند إليها العلية : شركة التيل العالمية لطرق والكباري
موجب العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢٠٢٣٥ بمبلغ ٤٤٨٢٢١٩٢

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(كوبرى ميناء الأدبية - اتجاه العين السخنة))

الرقم	أعمال الكباري	المقاييس المعدلة رقم (٢)				
		البلد	الوحدة	الفنا	الكمية	الاجمالى
١	بالметр الطولي أعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكاراتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير وأعتمادها من جهة الإشراف (استشاري الهيئة) طبقاً لتقرير التربة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٦٠	٥٠٠٠ ✓	١٨,٠٠٠	طبقاً للحصر الفعلي المنفذ على الطبيعة
٢	بالметр المكعب أعمال حفر في ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل مبول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهدنا للنقل مع إزالة أي أتربة أو مواد غير مرغوب فيها و وزن المياه (إن وجده) طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة.	م	٤٥	١,٠٠	٤٥	بنود تم تغيير المواقف الخاصة بها
٣	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصورة لاساسات الرoad المساحة والحوالظ الخرسانية في جميع أنواع التربة في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمر المطلوب لزوم الأساساتطبقاً للرسومات الصالحة للتناسيب وحسب الإبعاد والمقادير الموضحة بالرسومات التنفيذية والفنية تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وتجميع الأجهزة والأعمال المساحبة وتقليل المخلفات إلى المقابل العمومية ودفع جميع الكاراتات اللازمة أثناء الحفر لتل nisi اي ضرر لجميع أنواع المراافق الموجودة بالإضافة ان وجدت وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨٧	٤٣٨٣,٠٠ ✓	٣٨١,٣٢١	طبقاً للحصر الفعلي المنفذ على الطبيعة واللوحت التصميمية
٤	بالметр المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رمليه او طينيه او تربة شديدة التصاكس) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	٨٧	٣١٥,٠٠ ✓	٢٧,٤٠٥	طبقاً للحصر الفعلي المنفذ على الطبيعة
٥	بالметр المكعب توريد رمل زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمل على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٥ سم مع إزالة الرش بالدايموند جيداً باستخدام الآلات الميكانيكي للوصول إلى القصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح الطولي الرمل طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنحو العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م	١٢١	١٤٤٦,٠٠ ✓	١٧٤,٩٦٦	طبقاً للحصر الفعلي المنفذ على الطبيعة
٦	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق إلى الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والأواني اللازمة للنقل والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق والبند شامل مما يجمعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٤٤٨٠٠	١,٠٠ ✓	٢٤٤,٨٠٠	
٧	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والبند يشمل المعدات والأواني اللازمة للنقل والتراكيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تذكير الماكينة واعادة تجمعيها بالموقع في حالة الاماكن الضيقه او استخدام ادوات بحمولات مختلفة للتخليل الماكينة ومحلكتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب منها ودفع جميع الكاراتات اللازمة والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٥٠٠٠٠	١,٠٠	٥٠٠٠٠	بنود تم تغيير المواقف الخاصة بها
٨	بالметр الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوغة بمواعقها باليار (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم بحمل مطانق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم للكبريتات طبقاً لتأثير اليسات بحيث لا يقل محتواه الاسمنت عن ٤٠% كجم / المتر المكعب ولا تقل رقيقة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم / سم على أن يتم إزالة روكوا الخوازيق العليل ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحبة (والسعر لا يشمل حديد التسلیح) ونحو العمل لهذا كله والبند شامل مما يجمعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الاشتراك في المعايرة حديد الخوازيق عن ٦٠ متر قطر السيريس داخل المدنة	م.ط	٤٢٠٠	١٥٩٢,٠٠ ✓	٦,٦٨٦,٤٠٠	طبقاً للحصر الفعلي المنفذ على الطبيعة واللوحت التصميمية
٩	علاوة حفر في تربة صخرية ذات اجهاد من (٤٠٠-٤٢٠) كجم / سم (بندر المقاوض عليه سابقاً في اعمال مماثلة)	م.ط	١٤٤٠	٨١٤,٠٠ ✓	١,١٧٢,١٦٠	
١٠	علاوة حفر في تربة صخرية ذات اجهاد من (٤٠٠-٤٠١) كجم / سم (بندر المقاوض عليه سابقاً في اعمال مماثلة)	م.ط	٢٦٤٠	١,٠٠	٢٠٤٠	بنود تم تغيير المواقف الخاصة بها
١١	بالعدد عمل تجربة تحمل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم) و ٩٥٪ من الحمل التصميمي والفتنة تشمل الاولايات العدينية المؤقتة واجهزه القيايس والمعدات والردم على تجربة التحمل للوصول الى حل التجربة المطلوب وإزالة مرة اخرى بعد الانتهاء من تجربة التحمل باستخدام المعدات اللازمة ويشتمل دفع جميع الكاراتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد اجهزة اللازم لاجراء التجربة واعداد التقارير وأعتمادها من جهاز الإشراف وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٨٩,٠٠	١,٠٠	١٨٩,٠٠	بنود تم تغيير المواقف الخاصة بها

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والجسور - المنطقه الحاديه عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العالم : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / اسامة عقيل)
شركة المقاولات المدنى لها العمليه : شركة التيل العالمية للطرق والجسور
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٢٠٢٢٦٣٥ بمبلغ ٢٤٤٢٢١٩٢ جنية
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المدنه والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
((كوبرى ميناء الأدبية - إتجاه العين السخنة))
المقايسة المعدلة رقم (٢)

النوع	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالى	ملاحظات
بالعدد تفاصيل اختبارات تحمل على خارزوك غير عامل وتشمل توريد الأحصال التي تحمل الخارزوك تحت حمل يساوى ٢٠٠ % من حمل التشغيل والأواح المعدنية والمؤلف وجهازهقياس والسعر لا يشمل خارزوك التجربة قدر ١٢ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات و فهو العمل نهائاً كاملاً والبند شامل بما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	٢٣٦٠٠٠	١,٠٠ ✓	٢٣٦٠٠٠	١٠
المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠ كجم/م٢ والفئة تشمل كل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٤٤١,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠ ✓	١٥٧٥	١١
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عليه لاصسانات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من والمذكى ميكانيكي على الا تقل مقاومة المعنفة للمكعب القىاسي الخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/سم٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم/م٢ والفتة تتضمن اعمال الفرم الخفيفه و جميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل فيما كانت اجزاء الفرم طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و الفتة لا تتضمن توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح .	٣م	٧,٢٣٨,٠٠٠	٣٢٩٠,٠٠٠ ✓	٢٢٠	١٢
علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٢	٣م	٤٩٣,٥٠٠	٣٢٩٠,٠٠٠ ✓	١٥٠	١٢
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعدمه والاكتفاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخط والمكعب ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المعنفة للمكعب القىاسي الخرسانة المساحة عن ٤٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٢ استناداً على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا قبور او ما يماثلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومن الشروط مع استخدام الشادات المعاشرة مع طبيعة العمل وهي يكفي المعدود راسياً تماماً متعدد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل فيما كانت اجزاء الفرم طبقاً للمواصفات و على ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد خرسانة للصب و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات و على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مع استخدام مضخات كامل الارتفاع من ظهر المخدة حتى اعلى نقطة في المعدود وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . و الفتة لا تتضمن توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح .	٣م				١٣
ارتفاع حتى ٦ متر	٣م	١,٩١٦,٤٦٠	٦٧٦,٠٠٠ ✓	٢٨٣٥	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة
ارتفاع أعلى من ٦ متر	٣م	٥٩٨,٧٤٠	٢٠٤,٠٠٠ ✓	٢٩٣٥	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهمات العرضية فوق اعده الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخط والمكعب ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المعنفة للمكعب القىاسي الخرسانة المساحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/سم٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا قبور او ما يماثلها للوصول الى الاجهاد المطلوب ومن الشروط والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والفرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل فيما كانت اجزاء الفرم طبقاً للمواصفات و على ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد مضخات خرسانة للصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفتة لا تتضمن توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح .	٣م				١٤
ارتفاع حتى ٦ متر	٣م	١,١٧٩,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠ ✓	٢٩٤٠	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة
ارتفاع أعلى من ٦ متر	٣م	٣,٠٤٠	١,٠٠ ✓	٣٠٤٠	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة

مهندس الهيئة





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامي عقيل)
شركة المقاولات المسئولة عنها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكباري
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٣٢٦٣٥ بـ ٢٠٢٣٢٤٢٢٩٢
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(كوبرى مينا الأبية - اتجاه العين السخنة))
القايسية المعدلة رقم (٢)

النوع	الوحدة	الفلدة	الكمية	الاجمالي	ملاحظات
بالметр المكعب خرسانة سلحة لزوم القطاع الصنديقى وكوبساته مع تصميم الخلاطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدملك ميكانيكي وعلى الا تقل مقاومة المبردة للمكعب القابسي الخزانة المسليمة عن ٤٥٠ كجم/سم٢ بعد يوم من الصب بالطبيعة والإيزيد محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/٣ على ان يتم إضافة المواد الازمة مثل بيكاك فىوم او بيكاك بمحالل الوصول للاجهاد المطلوب ومن الشروخ وعلى ان تكون الفرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسرع يشمل تصميم الخلاطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتليميتس المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.	م				١٥
ارتفاع حتى ٦ متر	م	٣٠٩٨	٢٤٧٦,٠٠	٧,٦٧٠,٦٤٨	طبقاً لللوحات التصميمية المعتمدة
ارتفاع أعلى من ٦ متر	م	٣١٩٨	٩٢٢١,٠٠	٢٩,٤٨٨,٧٥٨	علوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ و الاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لجودة الكباري
١٦	٣	٧٥	١١٦٩٧,٠٠	٨٧٧,٢٧٥	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة
ارتفاع طول ١٢ م	طن	٢٧٥٠	٦٨٣٤,٠٠	١٨٧,٩٣٥,٠٠	طبقاً للوحات التصميمية المعتمدة
اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ متر	طن	٢٨٥٠	١,٠٠	٢٨,٥٠٠	بنود تم تغير المواصفات الخاصة بها
١٧	م.ط	٤٢٠٠	١,٠٠	٤,٢٠٠	مس طبقاً للحسابات المقترنة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفوائل الهيئة لعمل الاختبارات الازمة قبل التوريد وتقدير خطوات وأسلوب التقنية للمراجعة والاعتماد.
١٨	م	٥١	٣٢٩٠,٠٠	١٦٧,٧٩٠	طبقاً للحصر الفعلى المنفذ على الطبيعة واللوحات التصميمية
١٩	عدد	١٠٠٠٠	١,٠٠	١٠٠,٠٠	بالعدد عمل اختبارات تحمل على جسم الكوبرى حسب المعاصفات والبند يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال الساحلية وتوفير اجزءة التفاصيل واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتليميتس المهندس المشرف.
٢٠	طن بدون بجوايط	١٦٠٠	١,٠٠	١٦,٠٠	بنود تم تغير المواصفات الخاصة بها
٢٠-ب	طن بدون بجوايط	٣٧٥٠	٣٠٠	١,١٢٥,٠٠	مهندسة الهيئة





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والذكياري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامه عقيل)
شركة المقاولات المنسنة إليها العمليه : شركة النيل العامة للطرق والذكياري
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٦٢٥ ب تاريخ ٢٤٨٢٣٢١٩٢
مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(كوبرى ميناء الأديبة - اتجاه العين السخنة))

الم مقابلة المعدلة رقم (٢)						
الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي	الملحوظات	M	
٢م	١٠٠	٨٠٠٢,٠٠	٨٠٠,٢٠٠	طبقاً للوائح التصنيعية المعتمدة	٢١	
٢م				بالمتر المسطح اعمال توريد وصنعيه دهان لزوم البر بمداد دهانات مقاومة للكربون Anti Carbonation لخاصية الخرسانية وذلك باستخدام نظام دهانات مقاومة للكربون صالح لاستخدام المنشآت على سطح الخرسانية والفتنة تشمل الشهد المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف		
٢م				بالمتر المسطح تنفيذ حواجز مساندة من نوع البداره المسلح (Reinforced Earth Walls) بالметр المسطح توريد وتركيب حواجز مساندة نظام (Reinforced Earth panels) او (Metallic panels) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الرسم المنسنة ٣٠ خط الووكات بالسس مقابس ٢١ سم (فائز) كما يتضمن البند تكاليف الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقية الترسانة من الخرسانية العالية اجراء ٢٠٠ كجم / م٢ يسمى ٢٠٠ بسم طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف و الفتنة شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة التالية :	٢٢	
٢م				- حافظ ساند بارتفاع حتى ٦ متر . - حافظ ساند بارتفاع ٦ الى ٩ متر . - حافظ ساند بارتفاع ٩ الى ١٢ متر .		
٢م	١١٩٤	١,٠٠	١١٩٤	١,١٩٤	٢٣	
٢م	١٣٩٠	١,٠٠	١٣٩٠	١,٣٩٠		
٢م	١٤٩٢	١,٠٠	١٤٩٢	١,٤٩٢		
٢م	١٤٢	١,٠٠	١٤٢	١٤٢	٢٤	
٣م	٨٠	١,٠٠	٨٠	بالبند تكسير خرسانة مسلحة يدويا او باستخدام معدات خفيفة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والكسير الى المقالب العمومية ودفع جميع الكاراتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥	
٣م	١٣٢	١,٠٠	١٣٢	١٣٢		
٢م	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٧٥	٢٦		
٣م	١٢٠	٢,٠٠	٦٠	٢٧		
طن	٢٠٤٠	١,٠٠	٢٠٤٠	٢٨		
عدد	٤٢٠٠	١,٠٠	٤٢٠٠	٢٩		
م.ط	٣٤٠	١,٠٠	٣٤٠	٣٠		
٣م	٩٢	١,٠٠	٩٢	٣١		

مهندس الشركة



مهندس الهيئة



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
 الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسماء عقيل)
 شركة المقاولات المسئولة عنها : شركة التيل العالمية للطرق والكباري
 بموجب العقد رقم : ٢٠٢٣٢٠٢٢٦٣٥ بـ ٢٤٨٢٢١٩٢ جنوبها

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبري ميناء الأدية - اتجاه العين السخنة))

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسن عاصم

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

The logo of the National Library and Archives of Egypt is a circular emblem. The outer ring contains the Arabic text "مكتبة مصر العامة" (National Library of Egypt) at the top and "الطباطبائي والكتابي" (al-Tabatabayi and al-Ktabi) at the bottom. Inside the circle, there is a stylized signature of the name "القناه وسيناء" (Qanah and Sinai) written in a flowing, artistic script.


عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

يعتمد ،،، رئيس الادارة المركزية

مهندس / احمد الطحان



421585

Ref. No.: B1028-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفائة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 **Test Date :** 30/10/2024 **Temp. (C°):** 27
Number of Specimens: 15 **Type:** Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 **Produced By*:** حديد المصريين EGS

Specimen Number		1	2	3	
Code		B1028/2024			
Nominal Diameter (d _n - mm)		1-D12	2-D12	3-D12	
Weight of Specimen (W - g)		12	12	12	
Length of Specimen (L - mm)		324	319	320	
a) Weight per Unit Length		381	375	376	
b) Cold Bend Test	Actual (kg/m ³)	0.850	0.851	0.851	
	Deviation from nominal (%)	-4.215	-4.184	-4.140	
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	36	36	36	
	Test Result	Pass	Pass	Pass	

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali


Eng. Karim Mohsen

1/5

• The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

Revised by


Issued by: Acting Head of Center



Dr. Ehab F. Sadek



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
<input type="checkbox"/> APPROVED	DATE : 10/11/2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	APPROVED BY: Rona



421585

Ref. No.: B1028-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفائة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 **Test Date :** 30/10/2024 **Temp. (C°):** 27
Number of Specimens: 15 **Type:** Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 **Produced By*:** حديد المصريين EGS

Specimen Number		4	5	6
B1028/2024				
EGS*				
Code		1-D16	2-D16	3-D16
Nominal Diameter (d_n - mm)		16	16	16
Weight of Specimen (W - g)		607	602	605
Length of Specimen (L _c - mm)		402	401	403
a) Weight per Unit Length	Actual (kg/m ³)	1.510	1.501	1.501
	Deviation from nominal (%)	-4.333	-4.884	-4.885
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	48	48	48
	Test Result	Pass	Pass	Pass

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader


Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen


Revised by

Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE : 10.11.2024
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	APPROVED BY: Rana
REJECTED	



421585

Ref. No.: B1028-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*:

وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كباري ميناء
الأديبية - اتجاه السخنة)

Project*:

Client Contact*: 01008948857 Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 15 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By*: EGS حديد المصريين

Specimen Number		7	8	9
B1028/2024				
EGS*				
Code		1-D18	2-D18	3-D18
Nominal Diameter (d_n - mm)		18	18	18
Weight of Specimen (W - g)		836	855	856
Length of Specimen (L - mm)		438	450	448
a) Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.909	1.900	1.911
	Deviation from nominal (%)	-4.451	-4.885	-4.349
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	108	108	108
	Test Result	Pass	Pass	Pass

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen

3/5

- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

Revised by


Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek

واختبار المواد


Dr. Ehab F. Sadek

القاهرة وعين شمس



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 12.11.2024
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	APPROVED BY: Rana
REJECTED	





421585

Ref. No.: B1028-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري مينا
Project*: الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 **Test Date :** 30/10/2024 **Temp. (C°):** 27

Number of Specimens: 15 **Type:** Deformed bars

Delivered by: Client on 28/10/2024 **Produced By*:** EGS حديد المصريين

Specimen Number		10	11	12		
Code		B1028/2024				
Nominal Diameter (d _n - mm)		EGS*				
1-D22		1-D22	2-D22	3-D22		
22		22	22	22		
Weight of Specimen (W - g)		1335	1357	1348		
Length of Specimen (L - mm)		452	462	463		
a) Weight per Unit Length	Actual (kg/m ³)	2.954	2.937	2.911		
	Deviation from nominal (%)	-1.022	-1.569	-2.433		
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	132	132	132		
	Test Result	Pass	Pass	Pass		

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen

4/5

- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

Revised by

Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek

وحدة أبحاث


خواص وختبار المواد

كلية الهندسة

جامعة عين شمس

	الهندسة والتكنولوجيا INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE: 10.11.2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	
APPROVED BY: Roma	





421585

Ref. No.: B1028-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*:

وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة التبلي العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء
الأديبة - اتجاه السخنة)

Project*:

Client Contact*: 01008948857

Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27

Number of Specimens: 15

Type: Deformed bars

Delivered by:

Client on 28/10/2024

Produced By*: EGS

Specimen Number		13	14	15	
Code		B1028/2024			
Nominal Diameter (d_n - mm)		1-D25	2-D25	3-D25	
Weight of Specimen (W - g)		25	25	25	
Length of Specimen (L _n - mm)		1770	1728	1812	
a) Weight per Unit Length		478	464	482	
b) Cold Bend Test	Actual (kg/m ³)	3.703	3.724	3.759	
	Deviation from nominal (%)	-3.904	-3.354	-2.440	
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	150	150	150	
	Test Result	Pass	Pass	Pass	

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali


Eng. Karim Mohsen

5/5


• The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

Revised by

Issued by: Acting Head of Center



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: ٢٠٢٤/١١/٣٠
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	
APPROVED BY: <i>Rona</i>	



421584



Ref. No.: B1028-1/2024	
Date: 30/10/2024 ENGINEERS	
<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE: 10.11.2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	
APPROVED BY: Ranea	

Test Report
Tension Test for Steel Rebars

Client*: شركة النيل العامة للطرق والكباري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 15 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By*: EGS حديد المصريين

Specimen Number	1	2	3
B1028/2024			
Code	EGS*		
Nominal Diameter (d_n - mm)	12	12	12
Gauge Length (L_o - mm)	60	60	60
Nominal Area (A_n - mm^2)	113.10	113.10	113.10
Yield Load (P_y - ton)	6.30	6.20	6.40
Maximum Load (P_{\max} - ton)	8.10	8.10	8.30
Final Length (L_f - mm)	74	73	73
Yield Stress (R_{eH} - N/mm^2)	557.0	548.1	565.8
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	716.1	716.1	733.8
R_m / R_{eH}	1.29	1.31	1.30
Elongation After Breaking (Δ_s - %)	23.3	21.6	21.6

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Test was carried out according to ESS 262-2/2021

** The test is accredited according to ISO/IEC 17025:2017

*** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen

1/5

Revised by



Sayed


Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab E. Sadek

واختبار المواد

- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>





421584



Test Report
Tension Test for Steel Rebars

Ref. No.: B1028-1/2024

Date: 31/10/2024

International Consulting Engineers

<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE:	10/11/2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED		
<input type="checkbox"/> MOVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY		
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT		
<input type="checkbox"/> REJECTED		
APPROVED BY:		Ram

وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء
الأديبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 15 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By*: EGS

Specimen Number	4	5	6
B1028/2024			
Code	EGS*		
Nominal Diameter (d_n - mm)	1-D16	2-D16	3-D16
Gauge Length (L_o - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm^2)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.00	11.00	11.00
Maximum Load (P_{max} - ton)	14.60	14.50	14.50
Final Length (L_i - mm)	94	97	98
Yield Stress (R_{eH} - N/mm^2)	547.1	547.1	547.1
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	726.1	721.1	721.1
R_m / R_{eH}	1.33	1.32	1.32
Elongation After Breaking (Δ_s - %)	17.5	21.2	22.5

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Test was carried out according to ESS 262-2/2021

** The test is accredited according to ISO/IEC 17025:2017

*** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader

Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen

2/5


- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>


Revised by

Sayed A.Kader

Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek





421584



Ref. No.: B1028-1/2024

Date: 31/10/2024 الممدوشون

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS



DATE:

10/11/2024

<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE:
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	APPROVED BY: <i>Kader</i>

Test Report

Tension Test for Steel Rebars

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 15 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By*: حديد المصريين EGS

Specimen Number	7	8	9
B1028/2024			
Code	EGS*		
	1-D18	2-D18	3-D18
Nominal Diameter (d_n - mm)	18	18	18
Gauge Length (L_0 - mm)	90	90	90
Nominal Area (A_n - mm^2)	254.47	254.47	254.47
Yield Load (P_y - ton)	14.00	13.90	14.00
Maximum Load (P_{\max} - ton)	18.00	18.00	17.90
Final Length (L_f - mm)	97	108	106
Yield Stress (R_{eH} - N/mm^2)	550.1	546.2	550.1
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	707.3	707.3	703.4
R_m / R_{eH}	1.29	1.29	1.28
Elongation After Breaking (Δ_s - %)	7.7	20.0	17.7

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.


**Test was carried out according to ESS 262-2/2021

** The test is accredited according to ISO/IEC 17025:2017


*** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by
Tech. Sayed A.Kader
Eng. M. Ali
Eng. Karim Mohsen
3/5

Revised by
Sayed



- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



Ref. No.: B1028-1/2024
Date: 31/10/2024
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE: 10 / 11 / 2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> REVISED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	
APPROVED BY: Rona	

Test Report
Tension Test for Steel Rebars

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء
الادبية - اتجاه السخنة)

Project*: Client Contact*: 01008948857 Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 15 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By*: EGS حديد المصريين

Specimen Number	10	11	12
B1028/2024			
Code	EGS*		
Nominal Diameter (d_n - mm)	22	22	22
Gauge Length (L_o - mm)	110	110	110
Nominal Area (A_n - mm^2)	380.13	380.13	380.13
Yield Load (P_y - ton)	21.00	21.10	20.80
Maximum Load (P_{\max} - ton)	27.90	28.00	26.80
Final Length (L_i - mm)	134	133	130
Yield Stress (R_{eH} - N/mm^2)	552.4	555.0	547.1
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	733.9	736.5	705.0
R_m / R_{eH}	1.33	1.33	1.29
Elongation After Breaking (A_5 - %)	21.8	20.9	18.1

* All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

** Test was carried out according to ESS 262-2/2021

** The test is accredited according to ISO/IEC 17025:2017


*** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by
Tech. Sayed A.Kader
Eng. M. Ali
Eng. Karim Mohsen
4/5


Revised by

Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek



- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



421584



Ref. No.: B1028-1/2024

Date: 31/10/2024 | الموسن للمهندسين

DATE:

10/11/2024

Test Report

Tension Test for Steel Rebars

- Client*:** وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفائه طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء الأبيبة - اتجاه السخنة)

Client Contact*: 01008948857 **Test Date :** 30/10/2024 **Temp. (C°):** 27

Number of Specimens: 15 **Type:** Deformed bars

Delivered by: Client on 28/10/2024 **Produced By*:** حديد المصريين EGS

Specimen Number	13	14	15
Code	B1028/2024		
	EGS*		
Nominal Diameter (d_n - mm)	25	25	25
Gauge Length (L_o - mm)	125	125	125
Nominal Area (A_n - mm ²)	490.87	490.87	490.87
Yield Load (P_y - ton)	27.20	28.10	27.70
Maximum Load (P_{max} - ton)	35.80	35.60	35.50
Final Length (L_f - mm)	150	148	148
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	554.1	572.4	564.3
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	729.3	725.2	723.2
R_m / R_{eH}	1.32	1.27	1.28
Elongation After Breaking (Δ_5 - %)	20.0	18.4	18.4

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Test was carried out according to ESS 262-2/2021

** The test is accredited according to ISO/IEC 17025:2017

*** The results represent only the samples delivered by the client


Tested / Prepared by
Tech. Sayed A.Kader
Eng. M. Ali
Eng. Karim Mohsen
5/5

Revised by

Issued by: Acting Head of Center

Dr. Ehab F. Sadek

- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



421586



Ref. No.: B1029-1/2024

Date: 31/10/2024

<input checked="" type="checkbox"/> APPROVED	DATE: 12.11.2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	APPROVED BY: Roma.

Test Report

Tension Test for Steel Rebars

Client*: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project*: عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء الأدبية - اتجاه السخنة)

Client Contact*: ٠١٠٨٩٤٨٨٥٧ Test Date : 30/10/2024 Temp. (C°): 27
Number of Specimens: 3 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 28/10/2024 Produced By* EGS حديد المصريين

Specimen Number	1	2	3
B1029/2024			
EGS*			
Code	1-D32	2-D32	3-D32
Nominal Diameter (d_n - mm)	32	32	32
Gauge Length (L_0 - mm)	160	160	160
Nominal Area (A_n - mm^2)	804.25	804.25	804.25
Yield Load (P_y - ton)	42.40	42.60	42.80
Maximum Load (P_{\max} - ton)	57.20	57.40	57.60
Final Length (L_i - mm)	189	190	193
Yield Stress (R_{el} - N/mm^2)	527.1	529.6	532.1
Tensile Strength (R_m - N/mm^2)	711.2	713.7	716.1
R_m / R_{el}	1.35	1.35	1.35
Elongation After Breaking (Δ_s - %)	18.1	18.7	20.6

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Test was carried out according to ESS 262-2/2021


*** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by
Tech. Sayed A.Kader
Eng. M. Ali
Eng. Karim Mohsen


Revised by

1/1

Issued by: Acting Head of Center



- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



421587

Ref. No.: B1029-2/2024

Date: 31/10/2024

Test Report

Weight per Unit Length and Cold Bend Tests

Client*:

وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - شركة النيل العامة للطرق والكباري
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم (كوبري ميناء
الأبيبة - اتجاه السخنة)

Client Contact*:

01008948857

Test Date :

30/10/2024

Temp. (C°):

27

Number of Specimens:

3

Type:

Deformed bars

Delivered by:

Client on 28/10/2024

Produced By*:

حديد المصريين EGS

Specimen Number		1	2	3	
Code		B1029/2024			
Nominal Diameter (d _n - mm)		1-D32	2-D32	3-D32	
Nominal Diameter (d _n - mm)		32	32	32	
Weight of Specimen (W - g)		3540	3757	3518	
Length of Specimen (L - mm)		575	615	570	
a) Weight per Unit Length	Actual (kg/m ³)	6.157	6.109	6.172	
	Deviation from nominal (%)	-2.484	-3.238	-2.240	
b) Cold Bend Test	Bending Diameter (mm)	192	192	192	
	Test Result	Pass	Pass	Pass	

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

**Tests were carried out according to ESS 262-2/2021

***Angle of bend for all samples ranges between 160 to 180 degree

**** The results represent only the samples delivered by the client

Tested / Prepared by

Tech. Sayed A.Kader


Eng. M. Ali

Eng. Karim Mohsen

1/1

Revised by

Issued by: Acting Head of Center



- The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
<input type="checkbox"/> APPROVED	DATE: 10.11.2024
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED	
<input type="checkbox"/> APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
<input type="checkbox"/> REVISE AND RESUBMIT	
<input type="checkbox"/> REJECTED	APPROVED BY: <i>Rena</i>



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كورنيش ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة))

قوائم الكميات (مستخلص جاري رقم ٨)

البند	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الاجراء	نوع العمل	المنفذ	البيانات
١	طن	٥٠	٥٠	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ما بينية الجسات وجميع مستلزمتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكاراتز الازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج المقارير واعتها من جهة المشرف (استشاري الهيئة) طبقاً لتفويير الترخيص وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
٢	٣م	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبة لاساسات القواعد المسلاحة والحوالط الحرسانية في جميع انواع الاربة في اي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبما يعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمஸوب صالح للتناسيب وحسب الاريد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وفتنة تشمل جميع المعدات الازمة للحرف والنقل وجميع الاجهزه والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب المعمودية ودفع جميع الكاراتز الازمة وبitem اخذ الاختبارات الازمة اثناء الحفر لتلائفي اي ضر لجميع انواع المرافق الموجودة بأسفل ان وجدت كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٣	٣م	٣١٥	٣١٥	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر المكعب حفر استكمالي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رملي او طينية او تربة شديدة التمساك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٤	٣م	١٤٤٥.٥٦٦	١٤٤٥.٥٦٦	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر المكعب توريد ودم رمل نظيفه او تربة زلطية مودره من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوري وحسب تعليمات المهندس المشرف واسعر يشمل الدرم على طبقات لا يزيد سكتها عن ٢٥ سم مع الشرط بالرش والماء والدهم جداً باستخدام الاوتوكمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات الازمة لاساسات وحول جسم الكوري و فهو السطح الملوى للرمي طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٥	عدد	١	١	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالبدن نقل خارجي وتركيب وكل ما بينية الخوازيق الى الموقع (وجه بحرى) ثم فكه ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسر شمل العمدة والوانات الازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفه النقل وكاراتز الطريق والبند شامل مما جبمه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٦	٣م	١٥٩١.١	١٥٩١.١	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومحبورة معاها بغير (Bored Piles) قطر ١٢ سم بحمل مطابق للتصميم والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم الكربرات طبقاً لتقدير الجسات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم المتر المكعب ولا تقل ربة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/٢م على ان يتم ازاله رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكمير الى المقالب المعمودية والسر شمل العمال المعاونة (والسرعه لا يشمل حديد التسليح) و فهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبمه طبقاً لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كل طول الخازوق على الانقل اطوال اشير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة.
٧-٨	٤ كجم/٣م	٨١٤	٨١٤	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	علاوة حفر في زاوية خصبة ذات اجهاد من (١٢٦) كجم/٣م بالعدد تنفيذ اختبارات تحمل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الاجمال الذي تحمل الخازوق تحت حمل يساوى ٦٠% من حمل التشغيل والألوان المعدنية والمؤقة وأوجهة القباب والسرعه لا يشمل خارق التجربة قطر ١٢ سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات و فهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جبمه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)
٩	٣م	٢٧٧.٥	٤٥.٥٦٥	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر المكعب خرسانة عادة لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥ كجم/٣م ولا تقل محتوى الاسمنت عن ٣٠ كجم/٣م والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
١٠	٣م	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	بالفتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمعدنات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمل ميكانيكي على الاقل المقادمة المقررة للمكعب القبائي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/٣م والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم/٣م والفتنة تشمل اعمال الفرم الشفية وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كان الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام الشandas المناسبة مع مسباخ خرسانة للصب ووصلة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
١١	٣م	٣٢٨٨.٤٤٧	٣٢٨٨.٤٤٧	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠ كجم/٣م وزادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥ كجم/٣م بالفتر المكعب خرسانة مسلحة للاعتمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المعدنات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمل ميكانيكي وعلى الاقل المقادمة المقررة للمكعب القبائي للخرسانة المسلحة عن ٤٠ كجم/٣م بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/٣م اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها الوصول الى اجهاد المطلوب ومن الشرح مع استخدام الشandas المناسبة مع طبقة العمل حيث يكون المعد واسعا تماماً متعدد على المخدة والسرعه لا يشمل تصميم الخلطة وعمل الشandas والفرم و يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الانفصال من ظهر المخدة وحى على نقطة في العمود وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
١٢	٣م	٦٧٥.٣٥٣	٦٧٥.٣٥٣	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	ارتفاع حتى ٦ م اارتفاع على من ٦ م
١٣	٣م	٢٠٣.٤٥٤	٢٠٣.٤٥٤	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	ارتفاع حتى ٦ م اارتفاع على من ٦ م
١٤	٣م	٣١٩.١٨٤	٣١٩.١٨٤	تمت خذل هذه المدة	الاعمال التي نفذت حتى الان	ارتفاع حتى ٦ م اارتفاع على من ٦ م

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق المارى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبرى ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة))

قوائم الكميات (مستخلص جاري رقم ٨)

ال Benson	ملاحظات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	نفط خالى هذه المدة	مقدار الاعمال السابقة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	ال Benson	م
							بالنط المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديق وكوبستانت مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل مقاومة المبيرة للمكعب القباسي للخرسانة المسلحة عن ٤٥ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والابزيد محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم/٣م على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوروم او ما يماثلها للوصول الى الجاهد المطلوب ومن الشروط وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخرسانية ذات الازمة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٥
١٥ - ارتفاع حتى ٦ م		2475.957	0	2475.957	٢م			
١٥ - ارتفاع أعلى من ٦ م		9361.953	1696.607	7665.346	٣م		علاقة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ٢ والاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة	١٥ - المركبة لبحوث الكباري.
١٦ - اسياخ طول ١٢ م		11837.91	1696.607	10141.303	٢م			
١٨ - المعدن توريد وتركيب ركائز من النبوبين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل		7340.635	695.583	6645.052	طن		بالنط توريد وتركيب ركائز من البارد وجہین على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/٢م بمادة البنتونين ويستخدم للقواعد والاسمية اسفل سطح الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨
٢٠		3283.644	0	3283.644	٢م		بالنط توريد وتركيب ركائز من النبوبين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليمرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبين والصلب العالي مقاومة و تكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات و يجب ان تطابق الركائز المواصفات الورقية الموحدة ١٣٣٧ EN وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحرارة المعروضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماส بين طبقات الصلب العالي مقاومة والنبوبيين بدقة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اتلاف بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعروضة لها الركائز و يجب ان تتفق مع العطاء الكائنوجات الخاصة بها موضحة حسانص المواد المكونة لها و بمقدار الاختفاء تحت الاحمال و عدم ثبات صاصتها بمرور الزمن استخدامها السارقة في مشروعات هائلة على ان يتم اجراءات الاختبارات الازمة على عينة من الكراسي قبل التوريد في احد المعامل المتخصصه لبيان صلاحيتها واعتمادها مع احتساب سعر الركائز في حالة اختلاف حمولتها طبقاً للركائز التي تقاربها في الحموله في حالة اجتياز الركائز الاختبار الحموله القصوي والبند شامل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركائز).	
٢٠ - بالنط توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجواه		25	0	25	عدد			
٢١		7655.73	4462.59	3193.14	٢م		بالنط المسطح اعمال توريد ومضمنة دهان لزوم البر بموده دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفتنة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبرى ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة))

بيان اعمال الكميات المدرجة (مستخلص جاري رقم ٨)

ال Benson	الكمية المدرجة (مستخلص جاري رقم ٨)	الوحدة	ال Benson								
ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson	ال Benson
١	٥٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	م.م	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠	٥٠.٠٠
٢	٤٣٧٨.٥٥	٠.٠٠	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٨٣.٠٠	م.م	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥	٤٣٧٨.٥٥
٣	٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠	م.م	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠	٣١٥.٠٠
٤	١٤٤٥.٥٧	٠.٠٠	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٦.٠٠	م.م	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٥.٥٧	١٤٤٥.٥٧
٥	١.٠٠	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠
٦	١٥٩١.١٠	٠.٠٠	١٥٩١.١٠	١٥٩٢.٠٠	م.م	١٥٩١.١٠	١٥٩١.١٠	١٥٩١.١٠	١٥٩١.١٠	١٥٩١.١٠	١٥٩١.١٠
٧-٨	٨١٤.٠٠	٠.٠٠	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠	م.م	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠	٨١٤.٠٠
٩	٢٧٥.١٣	٤٥.٥٠	٢٣٠.١٣	٢٨٠.٠٠	م.م	٢٧٥.١٣	٢٧٥.١٣	٢٧٥.١٣	٢٧٥.١٣	٢٧٥.١٣	٢٧٥.١٣
١٠	٣٢٨٨.٤٥	٠.٠٠	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٩٠.٠٠	م.م	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٨٨.٤٥	٣٢٨٨.٤٥
١١	٦٧٥.٠٠	٢٠.٠٠	٦٥٥.٠٠	٦٧٦.٠٠	م.م	٦٧٥.٠٠	٦٧٥.٠٠	٦٧٥.٠٠	٦٧٥.٠٠	٦٧٥.٠٠	٦٧٥.٠٠
١٢	٢٠٣.٤٥	٠.٠٠	٢٠٣.٤٥	٢٠٤.٠٠	م.م	٢٠٣.٤٥	٢٠٣.٤٥	٢٠٣.٤٥	٢٠٣.٤٥	٢٠٣.٤٥	٢٠٣.٤٥
١٣-١٤											



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبى ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة))

بيان اعمال الكمييات المدرجة (مستخلص جاري رقم ٨)

البند	الوحدة	الكمية بالمقاييس رقم (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية العمل السابق	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	ملاحظات
١٤	بالmeter المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العربية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميرة للمكعب القبامي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليك فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب. واسعر يشمل تصميم الخطة وعمل الشدات واقفال الشدات واقفال وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس الانسلاخ الظاهرة وجميع الاجزء والاعمال المسماة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل منها كانت التظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة الصب او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تتحمل توride وتفحيل وتركيب حديد التسلیح.	٣				٣١٩.١٨	٠.٠٠
١٤-١	ارتفاع حتى ٦ م						
١٤-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م						
١٤-٣	علاوة لزادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ والاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري.						
١٤-٤	ارتفاع طول ١٢ م						
١٤-٥	بالmeter المسطوح اعمل دهان وجهي على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيوتومين ويستخدم للقواعد والاعمداء اسفل منسوب الارض والبند يشمل توride مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.						
٢٠	بالعدد توride وتركيب ركائز من النبوبين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات واسعر يشمل الحقن واعداد الانسلاخ اسفل الركائز تكون الركائز من النوع المكونة من قماش الالياف المرنة والمتداخل مع رفاق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النبوبين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطافق الركائز المواصفات الاوروبية الموجدة EN 1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاجهاد وفي حال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعي وجراه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنبوبين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلاق بين هذه البيانات تحت العمل المعرضة لها الركائز ويراعي ان ترقق العظام الكالوجات الخاصة بها بموجة حصانات المواد المكونة لها وبقدر الانفعال تحت الاجهاد وعدم تأثير حصاناتها بمدورة الزمن استخدامتها السابقة في مشروعتها ممالة على ان يتم اجراءات الاختبارات الازمة على عينة من الكراسي قبل التوريد في احد المعامل المتخصصة لبيان صلاحتها واعتمادها مع احتساب سعر الريكة في حالة اختلاف حمولتها طبقاً للريكة التي تقاريرها في الحموله في حالة احتياز الريكة لاحتياج الحموله الفحصي والبند شامل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسلیح بداخل الاطارات وتحت الريكة).						
٢٠-١	٠						
٢٠-٢	٢٥	٠	٢٥	٣٠	٢٥	٢٥	٢٥
٢١	بالmeter المسطوح اعمال توride ومصنوعة دهان لزوم البر مواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوride مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفتنة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.						



مهندس الهيئة /



تاريخ

مهندسة الشركة /



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كورنيش الادبية - اتجاه العين السخنة))

نسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم (٨)

نسبة الصرف المقترحة	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المعتمدة من الخصر	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (٢)	الوحدة	البيان	م
%٦١٠٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.م	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الحصا و البند يشمل نقل ماكينة الحصا و جميع مساراتها مما كانت اظروف المدينة بالموقع ودفع جميع الكارات الاراءة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الادارة (استشاري الهيئة) طبقاً لغير التزام وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١
%٦١٠٠٠	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٨٣,٠٠	م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصوبة لاساسات القواعد المسلحة والحوالات الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان مما كانت اظروف المحيطة بموقع العمل والعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمسوب الصالح للناسرين وحسب الابعاد والمقاييس المطلوبة بالرسومات التنفيذية ولفته تشمل جميع المعدات الازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزه والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب المعممه ودفع جميع الكارات الازمة ويفي اخذ الاحتياطات الالية الناء الحفر لتأشير اي ضرر جائع اذograf الموارف الموجودة بالأسفل ان وجده وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢
%٦١٠٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	٣١٥,٠٠	م	بالمتر المكعب حفر استكشاف بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (زملية او طينية او تربة شديدة التماس) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وطبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤
%٦١٠٠٠	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٥,٥٧	١٤٤٦,٠٠	م	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفية او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكثير وصعب تلقيمات المهندس المشرف وسرعه يتميل الرمل على سطح طبقات اعلى بـ ٢٥ سم مع الرشر بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي الوصول الى اقصى كثافة جاذبة مع عمل الاختبارات الارقاء طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و فهو السطح الملوى لزوم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥
%٦١٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد نقل خارجي وتركيب وكل ماكينة الخوازيق في الموقع (وجه بحرى) لم ذكرها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسرعه يشمل المعدات والآليات اللازمة لنقل و التركيب بالموقع وتكلفة النقل وركبات الطريق والبند شامل ما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦
%٦١٠٠٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	١٥٩٢,٠٠	م.م	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصوبة بمواعدها (Bored Piles) بعمق ١٢ م وسم يحمل مطابيق لتقطيع والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي / مقاوم للكريات طبقاً لغير المعايير بنقل محتوى الاسمنت عن كجم المتر المكعب ولا تقل تربة الخراسنة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكميل الى المقالب العمومية وسرعه يشمل الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و فهو العمل فهو اكمال و البند شامل ما جمعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الاقل اطوال اشارير حديد الخوازيق عن ١٠ مرة فرسبيخ داخل المخدة .	٨
%٦١٠٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	٨١٤,٠٠	م.م	خلافة خرق تربة خصبة ذات اجهاد من (٤٠٠ - ١٢٦) كجم/سم	١-٨
%٦١٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	عدد	بالعدد تنفيذ اختبارات تحويل على خوازيق غير عامل وتشمل خوازيق غير عامل التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوي ٦٢٠% من حمل التشغيل والآليات المعدنية والمولدة وغيرهاقياس والسرعه لا يشمل خوازيق التعرية قطر ١٢ م وسم يحمل التشغيل طبقاً للرسومات وفقاً لغير المعايير وسرعه يشمل ما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسلیح)	١٠
%٦٩٩,١٥	٢٧٥,١٣	٢٧٧,٥٠	٢٨٠,٠٠	م	بالمتر المكعب خراسنة عادية لاساسات والابلات الافتراضية طبقاً لنسب الخطأ التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخراسنة بعد ٢٨ يوم عن ٣٠ كجم/سم ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠ كجم/سم ولفته تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١١
%٦١٠٠٠	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٩٠,٠٠	م	بالمتر المكعب توريد وصب خراسنة مسلحة للمدارات والاساسات والابلات الافتراضية على ان يكون الخلط والدملك ميكانيكي على الاقل مقاومة المقدمة للمكعب القاسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٠ كجم/سم والا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/سم ولفته تشمل اعمال القرف الخشبية وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخراسنة الى موقع العمل مهمما كانت اظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خراسنة للصب والملاط بعد اتمان العمل طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كامل طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .	١٢
%٦١٠٠٠	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٩٠,٠٠	م	خلافة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠ كجم/سم ونسبة المحتوى الاسمنت الى ٤٥ كجم/سم	١-١٢
%٦٩٩,٩٥	٦٧٥,٠٠	٦٧٥,٣٥	٦٧٦,٠٠	م	بالمتر المكعب خراسنة مسلحة للاغصنة والاكناف فوق منسوب الخدارات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدملك ميكانيكي وعلى الاقل مقاومة المقدمة للمكعب القاسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥ كجم/سم والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم/سم بورلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا لزوم او ما يماثلها للوصول للجاهد والسرعه يشمل تصميم الشادات النامية مع طبقة الصب والصلب حيث يكون المعد اتماناً متعدد على المخدة والسرعه يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والقرف وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح اناس الاسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخراسنة الى موقع العمل مهمما كان اظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خراسنة للصب والملاط بعد اتمان العمل طبقاً للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة يتحدد كاملاً اتفاقاً من ظهر المخدة و حتى على اتفاقه في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفتنة توري و تشغيل وتركيب حديد التسلیح .	١٣
%٦١٠٠٠	٢٠٣,٤٥	٢٠٣,٤٥	٢٠٤,٠٠	م	ارتفاع حق افق ٦ م من ٦ م	١-١٣
%٦١٠٠٠	٣١٩,١٨	٣١٩,١٨	٤٠٠,٠٠	م	بالمتر المكعب خراسنة مسلحة لزوم الابامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدملك ميكانيكي وعلى الاقل مقاومة المقدمة للمركعب القاسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥ كجم/سم والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم/سم في ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا لزوم او ما يماثلها للوصول للجاهد المطلوب ومن الشروخ والسرعه يشمل تصميم الخلطة وعمل الشادات والقرف وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح اناس للسطح الظاهرة وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخراسنة الى موقع العمل مهمما كانت اظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خراسنة للصب او اي وسيلة اخري تتناسب مع طبيعة الموقع ومحالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .	١٤

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((كوبري ميناء الادبية - اتجاه العين السخنة))

نسبة الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم (٨)


نسبة الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم (٨)						
نسبة الصرف المقترحة	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المعتمدة من الحصر	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (٢)	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الوحدة	البند
						بالنسبة المكعب خريسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديقي وكويساته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاييس المعدة للمكعب القبائي للخرسانة المسلحة عن ٤٠ كجم/م٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والإبريز محتوى الأستانت على أن كجم/م٣ على أن يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليك فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروق وعلى أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يتضمن تصميم الخلطة وعمل الشادات ولفن وحسب أصول الخاصة ومالحة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیخ.
%١٠٠,٠٠	٢٤٧٥,٩٦	٢٤٧٥,٩٦	٢٤٧٦,٠٠	٣م		ارتفاع حتى ٦م
%٤٧,٨٥	٩١٦١,١٣	٩٣٦١,٩٥	٩٢٢١,٠٠	٣م		ارتفاع أعلى من ٦م
%٤٨,٣٠	١١٦٣٧,٩٩	١١٨٣٧,٩١	١١٦٩٧,٠٠	٣م		علاقة زراعة الآليات بغير يقل عن ٥٠ كجم/م٣ والإضافات الازمة طبقاً لاعتراض استشاري الهيئة
%٤٣,٩	٦٨٣٣,٥٩	٧٣٤٠,٦٤	٦٨٣٤,٠٠	طن		واسياخ طول ١٢م
%٦٠٠,٠٠	٣٢٨٣,٦٤	٣٢٨٣,٦٤	٣٢٩٠,٠٠	٢م		بالنسبة المسطوح أعمل هدأ وجهن على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البوليومين وسيستخدم للقوافع والأعمدة أسلف منسوب الأرض والبند شامل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب أصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف .
						بالنسبة توريد وتركيب ركائز من التبورين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسرير يشمل الحقن واعداد الاسطح أسلف الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقاقة البوليمرات المرنة والمتداخلة مع قراقيل المعدن مثل الأنواع المركبة بين طبقات التبورين والصلب العالي المقاومة و تكون الركائز طبقاً للرسومات و يجب أن تتطابق الركائز والمواصفات الورقية المحددة EN 1337 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يرجى بوجه خاص ان يكون التماสك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والبورين بدقة كافية بحيث لا يسمح بحدوث اطلاق في هذه الطبقات تحت الحركة المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق بالخطاء الكالوكار لاصحاجات الحاسمة بها مخصوص المواد المكونة لها و يمقدار الانتعام تحت الاحمال و عدم اثر خاصيتها بمرور الزمن واستخدامها السابقة في مشروقات ممتازة على ان يتم اجراءات الاختبارات الازمة على بقية من الكراسي قبل التوريد في احد المعامل المتخصصية لبيان صلاحيتها واعمامتها مع احتساب سعر الركائز في حالة اخلاف حمولتها قبل التوريد التي تقاربها في حالة اجتياز الركائز لاصحاجات الحاسمة الفنية والبند شامل كل ما يلزم لعمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسلیخ بداخل الاطارات وتحت الركائز)
%٦٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	٣٠,٠٠	عدد		أ- بعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠ طن بحوالى
%٤١,٤٢	٧٠٠,٠٠	٧٦٥٥,٧٣	٨٠٠٢,٠٠	٢م		بالنسبة المسطوح اعمال توريد و مصانعه دهان لزوم ابر مواد هذات مقاومة المكينة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية واستهلاك الماء العالى المستخدمة لادة الدهان شائعة صناعة طبع الحرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة طبقاً لاستخدام الماء على سطح الحرسانة والفتنة تشمل القدرة المعدنية وكل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعميمات المهندس المشرف .

بالغير المكتسب خصائص مسلحة للإعدام والذئاب فوق مسوب ثالث المحدث الخرسانية بالإرتفاعات المختلفة على أن يكون العاطل والذئب مكتبي وغير المكتسب الشامي القبرة المسجلة عن 400 كجم/3م بعد مرور 28 يوم من تاريخ الصب وتحتوى الاستمتاع عن 450 كجم/3م استمتاع بروازاني البارود الإزالة مثل سلوك قيرون أو بما يليها للوصول إلى الاحياد المطلوب ودفع الشرح مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأس والعمود يشمل تفاصيل الخاتمة وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للامثلج الدائمة وحجم الجبارة والأعمال المساعدة المطلوبة لإنجازه إلى أن يتحقق المطلوب مما يقتضى حفظه في مكانه كما كانت المظروف المحتجزة به استخدام مفردة ذات الصبغة المائية بعد الصب عليها الماء فاتحة وعلي أن تكون طرق بمحاذير كامل الأرفاق من ظار العادة وكل ما يليها في المدخل كولا ما تأدى للشروع الثانية ونالميات الكينون المشرف

لکھر حصر میں تعلیمی جایی ایم (۱۳) نمبر روپم (۱۳)

حتى ارتفاع 6 متر

الاستئماني / مهندس



دبي نظم الشراكة /



دورة ٢٠١٣
جامعة الامارات المقدمة من قبل
جامعة الامارات و كلية التربية و كلية العلوم
جامعة الامارات

اد / استاذ عصطفى
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الكلية
جامعة الامارات
[GRC]

ملفات حصر كموم الارضية اتجاه افقية - مستطعما جاري رقم (٤)
(بتاريخ ١٢-٦-٢٠١٣)

بالناء المكعب خرسانة مسلحة للإعادة والإنكماش فوق منسوب ظاير المعدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على أن يكون الخلط والمعلم ديكاليكي وعلى الإقليل المقاومة
المنجز للناء المكعب التقىسي لخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم³ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب ولا يزيد محتوى الاستهلاك عن ١٥٠ كجم/م³ استهلاك بورتلاندي عادي على
أن يتم إضافة المواد الازمة مثل سيليكا قرور أو ما يماثلها للوصول إلى الاجياد المطلوب ومن الشرح مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود وأسيا
تمام على المخدة والمسعر يشمل تعميم الخالدة وعمل الشادات والنرم وبعد الشادات الخاصة للحصول على سطح اهلي لاسطح الطاولة وجميع الاجياد والأعمال المساحية
المطلوبة على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل وبما كانت النتروف المحددة به مع استخدام مشتقات خرسانة للهرب ومعالجة الخرسانة بعد الصب دليلاً للمواصفات وعلى
أن تكون درجة المحاسبة بتحريدي كامل الارتفاع من ظاير المخدة وحتى أعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لزيادة العمل كاملاً طبقاً لشروطه الثانية وتعليمات المهندسين المشرفين

كتور حصر كموم رقم (٤-٧) حتى ارتفاع ٦ متراً مستطعما جاري رقم (٤)

الحجم بالناء المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	ن
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
26.59	6.000	2.830	3	0.17	3.909	4.249	5.78	INNER	L3	1
24.55	6.000	4.134	1.866	0	3.909	4.494	0	INNER	L09	2
24.53	6.000	4.143	1.857	0	3.909	4.491	0	OUTER	L09	3
23.67	6.000	5.172	0.828	0	3.909	4.168	0	INNER	L10	4
23.77	6.000	4.989	1.001	0	3.909	4.223	0	OUTER	L10	5
24.05	6.000	4.619	1.381	0	3.909	4.342	0	INNER	L11	6
24.40	6.000	4.262	1.738	0	3.909	4.454	0	OUTER	L11	7
171.500		اجمال خرسانة الاعادة حتى طول ٦م بالناء المكعب								

مهندس الاستشاري / [Signature]
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
جامعة الامارات، دوحة ٢٠١٣

مهندس الشركة / [Signature]



كفر حميم بامانة مطحنة بامانة (٢)


رقم ١٤٣

بالبتر المكعب خرسانة مسلحة للأعيرة والآفنتاف فوق ماسقوب ذاير الخدارات الخرسانية بالإرتفاعات المختلفة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتصال المقاومة بالمقدمة للمكعب النواصي للخرسانة المسلحة عن ١٠٠ كجم/م³ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب والإزدياد محتوى الاستهلاك عن ٥٥ كجم/م³ استمدت بورولاندي عادي على أن يتم احتفاظ المواد اللازمة مثل سبيكة قبور أو ما يعادلها للوصول إلى الاجهاد المطلوب ومن المتروخ مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود وأسيا تمام على المقدمة والسرع يشمل تقييم الخالدة وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس لاسطح الظاهره وبسيط الاجزءة ويعين الاعمال المساحية الدخلاوية على أن يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت التأرويف المحيطة به مع استخدام معدنات خرسانة الصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب حفظها للمعاشرات وعلى أن تكون طريقة المحاسبة بتحديده كاملاًارتفاع من ذاير الخدادة وهي أعلى لقمة في العمود وكل ملليمتر لنهاية العمل كاملاً طبقاً للشروط التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف

حتى ارتفاع ٦ متر

الحجم بالبتر المكعب	الارتفاع الكلي	الارتفاع			المساحة			العمود	المحور	م
		A-A	B-B	C-C	A-A	B-B	C-C			
23.51	6.000	5.587	0.413	0	3.909	4.038	5.78	INNER	L05	1
23.70	6.000	5.122	0.878	0	3.909	4.184	5.78	OUTER	L05	2
23.80	6.000	4.948	1.052	0	3.909	4.239	5.78	INNER	L06	3
24.11	6.000	4.551	1.449	0	3.909	4.363	5.78	MIDDLE	L06	4
24.48	6.000	4.192	1.803	0	3.909	4.476	5.78	OUTER	L06	5
23.69	6.000	5.140	0.860	0	3.909	4.178	5.78	INNER	L07	6
23.88	6.000	4.840	1.160	0	3.909	4.272	5.78	MIDDLE	L07	7
24.00	6.000	4.583	1.417	0	3.909	4.353	5.78	OUTER	L07	8
23.07	6.000	4.722	1.278	0	3.909	4.309	5.78	INNER	L08	9
24.03	6.000	4.641	1.359	0	3.909	4.335	5.78	MIDDLE	L08	10
24.08	6.000	4.587	1.413	0	3.909	4.352	5.78	OUTER	L08	11
253.316										

اجمال خرسانة الأعيرة حتى حوال ٦م بالبتر المكعب



مهندس الشركة /



مهندس الهيئة /



دیواره لذت
تدریسی و تئاریخی مشوره شان
تدریسی و تئاریخی و لغتی تبریزی (تی. م. بی. م)
الحمد لله رب العالمين
شی. ت. م. م.

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (٤)

اسامة عشل / ١٤

المطبعة المعاشرة
لطارق والكتابي والتضليل العربي
(GARBLT)


كتوبر الخامس عشر بند رقم ١٤٣
مستلزمات بارج (بي) بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة علي ان يكون التخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب التقاسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ بعد مرور ٢٨ يوم من تاريخ الصب والإيذاد محتوي الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم² اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى الإجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشادات المناسبة مع طبيعة العمل بحيث يكون الجهد راسيا تماما على المقدمة والسعر يشمل تضمين الخلطة وعمل الشادات والقرم وعمل الشادات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهراه وجميع الاجهزه والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل فيما كانت القلروف المحيلة به استخدام مختبات خرسانة للصياغ ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلي ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المقدمة حتى اعلى نقطة في الجهد وكل ما يلزم لنهو العمل كاما طبقا للمشروع الفنية وتعليمات المهندس المشرف

حصى خرسانية اعمدة Mono Piles


المحور	المتر المكعب	الارتفاع	المساحة	العمود	الحجم بالمتر المكعب
L01	1	2.001	1.131	1st from P.G	2.26
L01	2	1.899	1.131	2nd from P.G	2.15
L01	3	1.784	1.131	3rd from P.G	2.02
L01	4	1.624	1.131	4th from P.G	1.84
L01	5	1.487	1.131	5th from P.G	1.68
L14	6	2.582	1.131	1st from P.G	2.92
L14	7	2.542	1.131	2nd from P.G	2.88
L14	8	2.511	1.131	3rd from P.G	2.84
L14	9	2.475	1.131	4th from P.G	2.80
L14	10	2.446	1.131	5th from P.G	2.77
اجمال مساحة الاشارة بالметр المكعب					24.148

احمد خرسانة الاعنة بالعنوان المكتوب

مهندس الاستشاري /
م. خالد سالم



مشنون الشركة /



The logo for ICE (International Consulting Engineers) features the acronym 'ICE' in large, bold, blue letters, enclosed within a stylized swoosh. Above the swoosh, the Arabic name 'مهندسو الاستشارات الدوليين' is written in blue. Below the swoosh, the English name 'International Consulting Engineers' is written in a smaller, blue, sans-serif font.



ملفات حصر كوبى الأذية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 11

بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقاً لنسبة الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على لا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم²
ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم/م³ والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

حصر خرسانة عادي للبردورة

النوع	القطاع	طول القطاع	مساحة القطاع	الحجم بالметр المكعب	ملاحظات
بردورة اتجاه المينا	L06-L09 INNER	121.682	0.175	21.294	
بردورة اتجاه الجبل	L06-L09 OUTER	138.689	0.175	24.271	
<u>اجمالي بالمتر المكعب</u>					45.565

اجمالي خرسانة البردورة بالمتر المكعب



مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة / 

ملف حصر كوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

كوفر حصر يند خرسانة القطاع الصنديقى كوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)	
بند رقم 15- ب	
<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديقى وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 450 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألزيذ محتوى الأسمنت عن 450 كجم/3م على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح .</p>	
ارتفاع اعلى من 6 م	


حصر خرسانة القطاع الصنديقى

العنصر	الحجم بالمتر المكعب	الملحوظات	م
L06-L09 علوية فاصل	1474.767		1
L06-L09 نيوجيرسي فاصل	221.84		2
الاجمالى بالمتر المكعب			
1696.607			

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /



د. / اسامي عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المشة العامة
لطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزير النقل

ملفات حصر كوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

كوفر حصر بند خرسانة القطاع الصنديقي كوري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)
بند رقم 15- ج
علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم ² والاضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .

حصر خرسانة القطاع الصنديقي

العنصر	الحجم بالمترا المكعب	ملاحظات
علوية فاصل L06-L09	1474.767	
نيوجيرسي فاصل L06-L09	221.84	
الاجمالي بالمترا المكعب		1696.607

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /

ملفات حصر كوبri الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 15- ب

بالметр المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديق وكوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 450 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يزيد محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ على أن يتم إضافة المواد الازمة مثل سيلكا في يوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب و منع الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح.

ارتفاع أعلى من 6 م

حصر خرسانة القطاع الصنديق

علوية فاصل 9-6

القطاع	طول القطاع	مساحة القطاع	الحجم بالметр المكعب	ملاحظات
Diaphragm	L06	0.500	76.844	38.422
1 m from Diaphragm	C-C	2.235	12.104	27.051
10 m from Diaphragm	C-C	9.275	9.375	86.953
Mid span	A-A	9.624	9.268	89.195
10 m from Diaphragm	C-C	9.026	9.375	84.619
1 m from Diaphragm	C-C	2.247	12.104	27.197
Diaphragm	L07	0.500	139.891	69.946
1 m from Diaphragm	C-C	2.236	12.104	27.063
10 m from Diaphragm	C-C	8.907	9.375	83.503
Mid span	A-A	35.427	9.268	328.337
10 m from Diaphragm	C-C	8.035	9.375	75.328
1 m from Diaphragm	C-C	1.996	12.104	24.159
Diaphragm	L08	0.500	122.827	61.414
1 m from Diaphragm	C-C	1.979	12.104	23.953
10 m from Diaphragm	C-C	7.866	9.375	73.744
Mid span	A-A	12.128	9.268	112.402
10 m from Diaphragm	C-C	6.872	9.375	64.425
1 m from Diaphragm	C-C	1.710	12.104	20.697
Diaphragm	L09	0.500	58.646	29.323
Cantilever R		122.365	0.487	59.592
Cantilever L		138.490	0.487	67.445
الاجمالي بالметр المكعب		1474.767	1474.767	

اجمالي خرسانة القطاع الصنديق بالметр المكعب



ملفات حصر كوبري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 15- ج

علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم² والاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .

حصر خرسانة القطاع الصنديق


علوية فاصل 9-6

القطاع	القطاع	طول القطاع	مساحة القطاع	الحجم بالمترا المكعب	ملاحظات
Diaphragm	L06	0.500	76.844	38.422	
1 m from Diaphragm	C-C	2.235	12.104	27.051	
10 m from Diaphragm	C-C	9.275	9.375	86.953	
Mid span	A-A	9.624	9.268	89.195	
10 m from Diaphragm	C-C	9.026	9.375	84.619	
1 m from Diaphragm	C-C	2.247	12.104	27.197	
Diaphragm	L07	0.500	139.891	69.946	
1 m from Diaphragm	C-C	2.236	12.104	27.063	
10 m from Diaphragm	C-C	8.907	9.375	83.503	
Mid span	A-A	35.427	9.268	328.337	
10 m from Diaphragm	C-C	8.035	9.375	75.328	
1 m from Diaphragm	C-C	1.996	12.104	24.159	
Diaphragm	L08	0.500	122.827	61.414	
1 m from Diaphragm	C-C	1.979	12.104	23.953	
10 m from Diaphragm	C-C	7.866	9.375	73.744	
Mid span	A-A	12.128	9.268	112.402	
10 m from Diaphragm	C-C	6.872	9.375	64.425	
1 m from Diaphragm	C-C	1.710	12.104	20.697	
Diaphragm	L09	0.500	58.646	29.323	
Cantilever R		122.365	0.487	59.592	
Cantilever L		138.490	0.487	67.445	
الاجمالي بالمترا المكعب		1474.767			

1474.767

اجمالي خرسانة القطاع الصنديق بالمترا المكعب

مهندس الاستشاري /



ملفات حصر كوبري الأذبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 15- ب

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصنديق وكوستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 450 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والإيزيد محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م³ على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ وعلى ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشادات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنية لا تشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .

ارتفاع اعلى من 6 م

حصر خرسانة القطاع الصنديق النيوجيرسي

النوع	القطاع	طول القطاع	مساحة القطاع	الحجم بالمتر المكعب	ملاحظات
النيوجيرسي الخارجي	L06-L09 INNER	121.682	0.586	71.293	
النيوجيرسي الداخلي	L06-L09 MIDDLE	130.414	0.531	69.289	
النيوجيرسي الخارجي	L06-L09 OUTER	138.689	0.586	81.258	
<u>الاجمالي بالمتر المكعب</u>					221.840

اجمالي خرسانة النيوجيرسي بالمتر المكعب



ملفات حصر كوبى الأذبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 15-ج

علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم² والاضافات الازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.

حصر خرسانة القطاع الصنادوق النيوجيرسي

النوع	القطاع	طول القطاع	مساحة القطاع	الحجم بالمترا المكعب	ملاحظات
النيوجيرسي الخارجي	L06-L09 INNER	121.682	0.586	71.293	
النيوجيرسي الداخلي	L06-L09 MIDDLE	130.414	0.531	69.289	
النيوجيرسي الخارجي	L06-L09 OUTER	138.689	0.586	81.258	
الاجمالي بالمترا المكعب					221.840

اجمالي خرسانة النيوجيرسي بالمترا المكعب



مهندس الاستشاري /



ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

كوف حصر بند الحديد كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند 16-أ

بالطن توريد وتشكيل و تركيب و رص اسياخ حديد (D) مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات و عمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل فهو كاملاً حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

اسياخ طول 12 م

العنصر	علوية فاصل L09-L06	وزن حديد العنصر بالطن	ملاحظات
	695.583		
الاجمالي بالطن	695.583		



مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بندر رقم 16-أ

بالعلن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسلیح 40/60 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسرر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المطابع والسرر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L09-L06

ملاحظات	الوزن الكلي بالطن	وزن المتر الطولي بالكجم	العدد	الطول	القطر	الشكل	B.B.S.	م
Inner Cantilever Longitudinal	0.624	2.000	26	12	18	_____	6	1
Inner Cantilever Longitudinal	6.240	2.000	260	12	18	_____	7	2
Inner Cantilever Longitudinal	0.078	2.000	26	1.5	18	_____	8	3
Top Slab Vent (1) Longitudinal	1.008	2.000	42	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (1) Longitudinal	10.080	2.000	420	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (1) Longitudinal	0.302	2.000	42	3.6	18	_____	9	3
Top Slab Vent (2) Longitudinal	1.104	2.000	46	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (2) Longitudinal	11.040	2.000	460	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (2) Longitudinal	0.529	2.000	46	5.75	18	_____	10	3
Top Slab Vent (3) Longitudinal	1.104	2.000	46	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (3) Longitudinal	11.040	2.000	460	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (3) Longitudinal	0.727	2.000	46	7.9	18	_____	11	3
Top Slab Vent (4) Longitudinal	1.104	2.000	46	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (4) Longitudinal	11.040	2.000	460	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (4) Longitudinal	0.925	2.000	46	10.05	18	_____	12	3
Top Slab Vent (5) Longitudinal	1.104	2.000	46	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (5) Longitudinal	11.040	2.000	460	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (5) Longitudinal	0.736	2.000	46	8	18	_____	13	3
Top Slab Vent (5) Longitudinal	0.469	2.000	46	5.1	18	_____	14	3
Top Slab Vent (6) Longitudinal	1.104	2.000	46	12	18	_____	6	1
Top Slab Vent (6) Longitudinal	12.144	2.000	506	12	18	_____	7	2
Top Slab Vent (6) Longitudinal	0.292	2.000	46	3.17	18	_____	15	3



























ملفات حصص كورس الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري (قم (8)

بند رقم 16-أ

بالطن توريد وتشكيل وصن اسياخ حديد بطول 12 م تسليق 40/60 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية لللكروري والسرع يشمل القطط طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي تم تزويدها برسومات المطاع واسرار يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة نقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرع يشمل كل مايلزم لعمول كمالا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندس المسئ

اسیاخ طول 12 م

L06-L09 فاصل العلوية البلاطة
























Top Slab Vent (7) Longitudinal	1.008	2.000	42	12	18		6	1
Top Slab Vent (7) Longitudinal	11.088	2.000	462	12	18		7	2
Top Slab Vent (7) Longitudinal	0.399	2.000	42	4.75	18		16	3
Outer Cantilever Longitudinal	0.624	2.000	26	12	18		6	1
Outer Cantilever Longitudinal	6.864	2.000	286	12	18		7	2
Outer Cantilever Longitudinal	0.310	2.000	26	5.96	18		17	3
Top Slab Transverse sec (1-1)	0.687	0.889	309	2.5	12		3	1
Top Slab Transverse sec (1-1)	8.777	0.889	4114	2.4	12		2	2
Top Slab Transverse sec (1-1)	0.831	0.889	374	2.5	12		3	4
Top Slab Transverse sec (1*-1*)	0.216	0.889	97	2.5	12		3	1
Top Slab Transverse sec (1*-1*)	2.368	0.889	1110	2.4	12		2	2
Top Slab Transverse sec (1*-1*)	0.196	0.889	88	2.5	12		3	4
Top Slab Transverse sec (4*-4*)	0.153	0.889	69	2.5	12		3	1
Top Slab Transverse sec (4*-4*)	2.662	0.889	1248	2.4	12		2	2
Top Slab Transverse sec (4*-4*)	0.311	0.889	140	2.5	12		3	4
Top Slab Transverse sec (2-2)	0.439	0.889	190	2.6	12		3	1
Top Slab Transverse sec (2-2)	5.008	0.889	2248	2.506	12		2	2
Top Slab Transverse sec (2-2)	0.434	0.889	188	2.6	12		3	4
Top Slab Transverse sec (2*-2*)	0.349	0.889	151	2.6	12		3	1
Top Slab Transverse sec (2*-2*)	3.283	0.889	1474	2.506	12		2	2
Top Slab Transverse sec (2*-2*)	0.296	0.889	128	2.6	12		3	4
Top Slab Transverse sec (4-4)	0.266	0.889	115	2.6	12		3	1
Top Slab Transverse sec (4-4)	3.203	0.889	1438	2.506	12		2	2
Top Slab Transverse sec (4-4)	0.287	0.889	124	2.6	12		3	4

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري (قم 8)

بند رقم 16 - أ

بالطن توريد وتشكيل ونص اسخان حديد بطول 12 م تسليح 60/40 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية لللكروري والسرعري يشمل التقطيع طبقاً لرسومات الوصلات التي تم تدريسوهات المطاء والسرعري يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسرعري يشمل كل ما يلزم من وسائل العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعميمات المهندسين المشرف

الباطنة العلمية فاصا . 106-109

أبعاد المكونات في طبقات L05-L06							
نوع المكون	الارتفاع (mm)	العرض (mm)	العمق (mm)	الارتفاع (mm)	العرض (mm)	العمق (mm)	نوع المكون
Top Slab Transverse sec (3-3)	0.213	0.889	92	2.6	12		3 1
Top Slab Transverse sec (3-3)	2.459	0.889	1104	2.506	12		2 2
Top Slab Transverse sec (3-3)	0.213	0.889	92	2.6	12		3 4
Top Slab Transverse sec (3*-3*)	0.250	0.889	108	2.6	12		3 1
Top Slab Transverse sec (3*-3*)	2.887	0.889	1296	2.506	12		2 2
Top Slab Transverse sec (3*-3*)	0.250	0.889	108	2.6	12		3 4
TOP. Slab Longitudinal	1.918	2.000	274	3.5	18		7
TOP. Slab Longitudinal	4.384	2.000	548	4	18		103
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.707	2.988	150	8.272	22		18 7
Top Slab Transverse (L06-L07)	7.099	2.988	198	12	22		19 7
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.818	2.988	198	6.454	22		20 8
Top Slab Transverse (L06-L07)	7.780	2.988	217	12	22		23 8
Top Slab Transverse (L06-L07)	4.871	2.988	217	7.514	22		21 8
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.227	2.988	182	5.934	22		22 8
Top Slab Transverse (L06-L07)	6.525	2.988	182	12	22		19 8
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.272	2.988	122	8.9755	22		24 8
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.773	2.988	153	8.2535	22		33 7
Top Slab Transverse (L07-L08)	7.672	2.988	214	12	22		19 7
Top Slab Transverse (L07-L08)	4.304	2.988	214	6.7325	22		34 8
Top Slab Transverse (L07-L08)	7.565	2.988	211	12	22		19 7
Top Slab Transverse (L07-L08)	7.565	2.988	211	12	22		23 8
Top Slab Transverse (L07-L08)	4.241	2.988	211	6.728	22		35 8
Top Slab Transverse (L07-L08)	7.421	2.988	207	12	22		19 7
Top Slab Transverse (L07-L08)	7.421	2.988	207	12	22		23 8



ملفات حجم كوبى الادبية اتحاد السخنة - مستخلص جاري (قم [8])

بند رقم 16-1

بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسليح 40/40 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والاسعر يتضمن التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات اللازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والاسعر يشمل كل ماليزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتقديرات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L09-L06

Top Slab Transverse (L07-L08)	3.932	2.988	207	6.3575	22		36	8
Top Slab Transverse (L07-L08)	6.597	2.988	184	12	22		19	7
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.700	2.988	184	6.7305	22		37	8
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.178	2.988	129	8.247	22		38	7
Top Slab Transverse (L08-L09)	3.297	2.988	134	8.2355	22		25	7
Top Slab Transverse (L08-L09)	6.525	2.988	182	12	22		19	7
Top Slab Transverse (L08-L09)	3.642	2.988	182	6.698	22		26	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	1.444	2.988	43	11.243	22		30	7
Top Slab Transverse (L08-L09)	0.771	2.988	43	6	22		31	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	1.108	2.988	43	8.626	22		32	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	4.983	2.988	139	12	22		23	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	4.001	2.988	139	9.635	22		29	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	5.163	2.988	144	12	22		19	7
Top Slab Transverse (L08-L09)	2.790	2.988	144	6.484	22		27	8
Top Slab Transverse (L08-L09)	2.617	2.988	106	8.263	22		28	7
Top Slab Transverse (L06-L07)	2.801	2.000	200	7.0035	18		51	115
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.552	2.000	148	12	18		1	116
Top Slab Transverse (L06-L07)	1.376	2.000	148	4.6495	18		50	117
Top Slab Transverse (L06-L07)	5.208	2.000	217	12	18		1	116
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.021	2.000	217	6.96	18		49	117
Top Slab Transverse (L06-L07)	1.204	2.000	129	4.665	18		48	116
Top Slab Transverse (L06-L07)	3.096	2.000	129	12	18		1	117
Top Slab Transverse (L06-L07)	2.686	2.000	174	7.719	18		47	117
Top Slab Transverse (L07-L08)	2.858	2.000	204	7.006	18		41	120

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 16-1

بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسليح 60/40 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات المطاط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L09-L06

Top Slab Transverse (L07-L08)	5.424	2.000	226	12	18				1	121
Top Slab Transverse (L07-L08)	2.922	2.000	226	6.464	18				40	122
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.552	2.000	148	12	18				1	124
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.552	2.000	148	12	18				1	125
Top Slab Transverse (L07-L08)	1.371	2.000	148	4.6315	18				39	126
Top Slab Transverse (L07-L08)	1.399	2.000	151	4.6325	18				54	124
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.624	2.000	151	12	18				1	125
Top Slab Transverse (L07-L08)	3.624	2.000	151	12	18				1	126
Top Slab Transverse (L07-L08)	1.914	2.000	195	4.9065	18				53	124
Top Slab Transverse (L07-L08)	4.680	2.000	195	12	18				1	125
Top Slab Transverse (L07-L08)	2.415	2.000	173	6.98	18				52	125
Top Slab Transverse (L08-L09)	2.488	2.000	178	6.99	18				46	128
Top Slab Transverse (L08-L09)	3.288	2.000	137	12	18				1	126
Top Slab Transverse (L08-L09)	1.334	2.000	137	4.8695	18				45	128
Top Slab Transverse (L08-L09)	4.344	2.000	181	12	18				1	126
Top Slab Transverse (L08-L09)	3.364	2.000	181	9.2935	18				42	128
Top Slab Transverse (L08-L09)	0.992	2.000	107	4.635	18				44	126
Top Slab Transverse (L08-L09)	2.568	2.000	107	12	18				1	128
Top Slab Transverse (L08-L09)	1.984	2.000	142	6.9865	18				43	124
Interior Barrier Side Bar	2.464	0.889	231	12	12					133
Interior Barrier Side Bar	0.108	0.889	21	5.8	12					134
inner Barrier Side Bar	2.347	0.889	220	12	12					135
inner Barrier Side Bar	0.167	0.889	22	8.53	12					136
outer Barrier Side Bar	2.816	0.889	264	12	12					135

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري (قم 8)

بند رقم 16-1

بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسلیح 40/60 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L09-L06

outer Barrier Side Bar	0.055	0.889	22	2.8	12			136
Interior Barrier	6.240	2.000	1300	2.4	18			58 137
Interior Barrier	2.773	0.889	1300	2.4	12			57 138
Interior Barrier	6.240	2.000	1300	2.4	18			58 139
Interior Barrier	15.600	2.000	2600	3	18			56 139
Exterior Barrier	7.396	0.889	2600	3.2	12			55 140
Exterior Barrier	4.622	0.889	2600	2	12			141
Outer Web (1) T1	1.062	6.321	28	6	32			3 159
Outer Web (1) T2	0.354	6.321	14	4	32			27 161
Outer Web (1) T2	3.186	6.321	42	12	32			1 162
Outer Web (1) T2	0.354	6.321	14	4	32			27 161
Outer Web (1) T2	3.186	6.321	42	12	32			1 162
Outer Web (1) T3	0.531	6.321	8	10.5	32			28 162
Outer Web (1) T3	0.607	6.321	8	12	32			1 161
Outer Web (1) T3	0.405	6.321	8	8	32			4 162
Outer Web (1) T3	0.531	6.321	8	10.5	32			28 162
Outer Web (1) T3	0.607	6.321	8	12	32			1 161
Outer Web (1) T3	0.405	6.321	8	8	32			4 162
Inner Web (1) T1	23.362	6.321	308	12	32			1 159
Inner Web (1) T1	1.327	6.321	28	7.5	32			26 159
Inner Web (1) T2	0.708	6.321	28	4	32			27 161
Inner Web (1) T2	6.372	6.321	84	12	32			1 162
Inner Web (1) T2	0.708	6.321	28	4	32			27 161
Inner Web (1) T2	6.372	6.321	84	12	32			1 162
Inner Web (1) T3	0.597	6.321	9	10.5	32			28 162
Inner Web (1) T3	0.683	6.321	9	12	32			1 161
Inner Web (1) T3	0.455	6.321	9	8	32			4 162
Inner Web (1) T3	0.597	6.321	9	10.5	32			28 162
Inner Web (1) T3	0.683	6.321	9	12	32			1 161
Inner Web (1) T3	0.455	6.321	9	8	32			4 162



ملفات حصر كوبى الادبية اتحاد السخنة - مستخلص حارى رقم (8)

بند رقم 16-1

بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسلیح 40/60 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L09-L06

Inner Web (2) T1	23.362	6.321	308	12	32		1	159
Inner Web (2) T1	1.327	6.321	28	7.5	32		26	159
Inner Web (2) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (2) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (2) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (2) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (2) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (2) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (2) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (2) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (2) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (2) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (3) T1	23.362	6.321	308	12	32		1	159
Inner Web (3) T1	1.327	6.321	28	7.5	32		26	159
Inner Web (3) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (3) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (3) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (3) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (3) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (3) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (3) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (3) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (3) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (3) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (3) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (3) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (3) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (4) T1	23.362	6.321	308	12	32		1	159
Inner Web (4) T1	1.327	6.321	28	7.5	32		26	159
Inner Web (4) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (4) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (4) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (4) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (4) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (4) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (4) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (4) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (4) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (4) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (4) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (4) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (4) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (5) T1	25.486	6.321	336	12	32		1	159
Inner Web (5) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161



ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 16-1

بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول 12 م تسلیح 40/60 حديد D مقاوم للزلزال لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

اسياخ طول 12 م

البلاطة العلوية فاصل L06-L09

Inner Web (5) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (5) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (5) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (5) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (5) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (5) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (5) T3	0.597	6.321	9	10.5	32		28	162
Inner Web (5) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (5) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (6) T1	25.486	6.321	336	12	32		1	159
Inner Web (6) T2	0.708	6.321	28	4	32		27	161
Inner Web (6) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (6) T2	0.673	6.321	28	3.8	32		27	161
Inner Web (6) T2	6.372	6.321	84	12	32		1	162
Inner Web (6) T3	0.569	6.321	9	10	32		28	162
Inner Web (6) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (6) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Inner Web (6) T3	0.512	6.321	9	9	32		28	162
Inner Web (6) T3	0.683	6.321	9	12	32		1	161
Inner Web (6) T3	0.455	6.321	9	8	32		4	162
Outer Web (2) T2	0.331	6.321	14	3.74	32		27	161
Outer Web (2) T2	3.186	6.321	42	12	32		1	162
Outer Web (2) T2	0.354	6.321	14	4	32		27	161
Outer Web (2) T2	3.186	6.321	42	12	32		1	162
	695.583					اجمالى وزن الحديد بالطن		

ملفات حصر كوبري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

كوفر حصر بند رقم 21

بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنوعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفناء تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

أعمال دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation كوبري الادبية اتجاه السخنة

العنصر	مساحة الدهانات	ملاحظات	
أعمدة دعامات الكوبري محاور 9-10-11	447.260		2
فاصل 9-12	4015.330		4
اجمالى أعمال الدهانات بالمتر المربع			4462.59

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /



مهندس الهيئة /

ملفات حصر كوبى الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 21

بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنوعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفناء تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

أعمال دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation لاعمددة دعامت كوبى الادبية اتجاه السخنة

العنصر	المحيط القطاع الكبير	ارتفاع القطاع الكبير	متوسط محيط الناج	ارتفاع الناج	محيط القطاع الصغر	ارتفاع القطاع الصغر	مساحة الدهانات	ملاحظات
L09 INNER COL.	70.890	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	4.134	18
L09 OUTER COL.	70.969	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	4.143	19
L10 INNER COL.	79.876	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	5.156	20
L10 OUTER COL.	78.355	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	4.983	21
L11 INNER COL.	75.154	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	4.619	22
L11 OUTER COL.	72.016	10.678	0.500	9.735	3.000	8.792	4.262	23
اجمالي أعمال الدهانات بالمتر المربع								
447.26								

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /



ملفات حصر كوبيري الادبية اتجاه السخنة - مستخلص جاري رقم (8)

بند رقم 21

بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنوعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفتة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

اعمال دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation فاصل L12-L09 كوبيري الادبية اتجاه السخنة					
العنصر	مساحة القطاع	عدد العناصر	خصم	مساحة الدهانات	ملاحظات
L09-L12 البلاطة السفلية لفاصل	2279.568	1.000	63.188	2216.380	خصم مساحة عدد 40 فتحة 1m^2 وخصم مساحة عدد 4 عمود
L09-L12 جوانب فتحات البلاطة السفلية لفاصل	0.800	40.000	0.000	32.000	
L09-L12 جانب الويب الخارجي اليمين لفاصل	104.024	1.000	0.000	104.024	
L09-L12 جانب الويب الخارجي اليسير لفاصل	161.624	1.000	0.000	161.624	
L09-L12 سفلية البلاكتونة اليمين لفاصل	96.078	1.000	0.000	96.078	
L09-L12 سفلية البلاكتونة اليسير لفاصل	153.030	1.000	0.000	153.030	
L09-L12 الكوبستة الطرفية اليمين لفاصل	266.030	1.000	0.000	266.030	
L09-L12 الكوبستة الطرفية اليسير لفاصل	425.644	1.000	0.000	425.644	
L09-L12 الكوبستة الوسطية لفاصل	224.806	1.000	0.000	224.806	
L09 سفلية ليдж بيم محور	194.787	1.000	11.594	183.193	خصم مساحة عدد 2 عمود
L09-10 الجانب الطولى ليдж محور ناحية محور	51.770	1.000	0.000	51.770	
L09-10 الجانب الطولى ليдж محور ناحية محور	8.152	1.000	0.000	8.152	
L09 الوجه الجانبي ليдж محور	15.975	1.000	0.000	15.975	
L09 الوجه الجانبي ليдж محور	11.483	1.000	0.000	11.483	
L08 الجانب الطولى ليдж محور ناحية محور	65.144	1.000	0.000	65.144	
اجمالى اعمال الدهانات بالمتر المربع		4015.33			

مهندس الاستشاري /

ICE
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

