

مهلة اضافية

واردة من المنطقة الثامنة - قنا

- اسم العملية :- استكمال الاعمال المتبقية لوصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط .
- اسم الشركة المنفذة :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة
- قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٢٨,٨٤٣٥٤٨ مليون جنيه
- عقد العملية :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩
- تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٠/٩/٢٠
- تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٣ / ١٩
- تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/٤ / ٢٨

المطلوب

- الموافقة علي مد مدة العملية مدة قدرها (١٣٠ يوم) ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٣/٩/٥

المبررات

- بناء علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-
- تم الانتهاء من تنفيذ الجسر الترابي للطريق بعرض ١٤,٣٠ م .
 - تم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ لحين البت في مقترح الازدواج .
 - وردت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي الازدواج بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٣
 - تم استئناف الاعمال فور اعتماد اللوحات من ادارة البحوث بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ (مرفق خطاب بحوث الطرق والموافقة علي الازدواج) .

اعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ):

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية:

رأي الشئون القانونية:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

يتمتع بالصلاحية في إصدار قراراته - يعتمد

المدة المطلوبة - مع عدم تعديل مقابيل

تأجيل من تاريخ تلك المدة للإيجاز

ليتم بصرها الى اى احد - ١٥ اكتوبر

تحريرا في ٢٩/١١/٢٠٢٢

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



صورة
٣ / حسام الدين مصطفى
٢٠٢٣/١٣/٢٨



مقاييس جديدة ومهلة إضافية واردة من المنطقة الثامنة - قنا

اسم العملية :- استكمال الاعمال المتبقية لوصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط .
اسم الشركة المنفذة :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة
قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٢٨,٨٤٣,٥٤٨ مليون جنيه
عقد العملية :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩
تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٠/٩/٢٠
تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٣ / ١٩
تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/٢ / ٢٨
قيمة آخر مقاييس معتمدة :- ٢٣.٣٥٩.٨٥,٢٥ جنيه
قيمة المقاييس الجديدة المطلوبة :- ٢٣.٣٥٨٤٣٠,١٢ جنيه
نسبة الزيادة او النقص من آخر مقاييس معتمدة :- (صفر %)
المطلوب

- الموافقة علي المقاييس الجديدة ومد مدة العملية مدة قدرها (٦٠ يوم) ليصبح تاريخ النهو
للعملية ٢٠٢٣/٤/٢٨ .

المسرات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة بتعديل كميات البنود بالزيادة او النقصان طبقا لما يتم تنفيذه
علي الطبيعة .
- اضافة بند اعمال الحفر الصخري بالمعدات الميكانيكية جهد (من ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم / سم ٢) والفئة
طبقا للقائمة الموحدة للطرق (مرفق موافقة الشركة) .
- نظرا لمواجهة الاثار السلبية المترتبة علي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية طبقا لجلسة مجلس
الوزراء رقم (١٨٦) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ (مرفق) .
- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن الموافقة علي احقية الشركة المنفذة لمدة شهرين الي
العقد عاليه لتنتهي في ٢٠٢٣/٤/٢٨ .

اعداد مهندس:

مدير عام (صيانة / التنفيذ) :

رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية :

رأي الشؤون القانونية :

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٣) تفصيل حجم العمل (ب) وملتزمة كذا لا ...
تمت الموافقة على شروط (أ) و (ب) في تاريخ ...
إعداد: ...
التصديق: ...
مع عدم إخلالاً بما ذكره في هذه المذكرة المطلوبة ...
تاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٩
لعمري نوافر سائر تفصيلي ...

صورة من هيئة الطرق
للبنود المتروك
مكرر



مقايمة معمله ازواج مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهظا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج / أسيوط بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	اللغة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنية
٢٥	١	م ^٢	بلاستر السطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج برض الكبر من ١٢٠ سم مجازن مصدق سمك ١.٤ سم والجلطة لا يقل عن ٢٢٥ وصل الإختبارات اللازمة وورق عاكس الشمس ومكس والبيت يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حديد رأس طاسة بطول ١٥ سم لتثبيت عملية التركيب بالمرواح وقل مايزوم تهيؤ العمل كلاً طياً للشرط والمواصفات وأصول الصناعة ونظميات المهندس المشرف واللغة لا تشمل القدم المعنى. (نقطة واحد متر سطح لا غير)	-	١٥٠٠	-	١٥٠٠
٢٦	١	م ^٢	بلاستر السطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج برض الكبر من ١٢٠ سم مجازن مصدق سمك ١.٤ سم والجلطة لا يقل عن ٢٢٥ وصل الإختبارات اللازمة وورق عاكس الشمس ومكس والبيت يشمل جميع الأعمال اللازمة من مسامير حديد رأس طاسة بطول ١٥ سم لتثبيت عملية التركيب بالمرواح وقل مايزوم تهيؤ العمل كلاً طياً للشرط والمواصفات وأصول الصناعة ونظميات المهندس المشرف واللغة لا تشمل القدم المعنى. (نقطة واحد متر سطح لا غير)	-	١٤٠٠	-	١٤٠٠
٢٧	١	كجم	بلاستيك حرام توريد وتركيب لقم معش (بلاستيك جرم توريد وتركيب لقم معش 10 lbs) علامة مرورية بنظم هني السكافيتي على ان يتم الإلتزام بقرسومات التنظيية للسفحات الهيئية للعلامات وبعد ١٤ من حرف الرصف وإرتفاع عن سطح الأرض طياً للقرسومات هيرلفة . ولايشمل أيضا توريد العلامة والورق العاكس ويشمل لقم توريد وتركيب اللقم وتجميع العلامة مع القدم لقم. (نقطة واحد لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
٢٨	١	م ^٢	بلاستر الخريف توريد وتركيب لمرح صوتية على الخريف خمس مسجوت كل مجموعة خمس لخرط على ان يكون لقم برض ١٠ سم وسمك ٨ سم ورض الخريف طياً لتسوية المرافق وتلك بالخرافات المرورية الصغراء على السانف وتلك للمواصلات اليدوية ١١٨١ : BS ٢١١٦ : ١١٨١ أن يكون نسبة أكسيد هيدروكربون ٦ % وبورق الزجاج الهادئة ٢٠ % ونسبة الخرافية ١٠ % ونسبة هيرلفة ٢٠ % والبودر الحادئة نسبة الهيدرية (نقطة واحد متر طرفي لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٢٩	١	م ^٢	اصح تنظيد الخريف بالبودر المرورية قيشاد على السانف (Estruder) سمك ٢.٥ سم وتلك لتنظيد الطريق على ان يكون عرض لقم المستر ٢٠ سم ولقم المتناطح عرض ١٥ سم وتلك للمواصلات اليدوية ١١٨١ : BS ٢١١٦ : ١١٨١ أن يكون نسبة أكسيد هيدروكربون ٦ % وبورق الزجاج الهادئة ٢٠ % ونسبة الخرافية ١٠ % ونسبة هيرلفة ٢٠ % والبودر الحادئة نسبة الهيدرية على ان تكون لخرط اليدوية مسترة وخط الصدور متطوع ام مدون ٨ سم بدين ٥ سم طياً للشرط والمواصفات وأصول الصناعة ونظميات الهندسة المشرفة ولقمة شامة بلاستر السطح. (نقطة واحد متر سطح لا غير)	-	١٥٥	-	١٥٥
٣٠	١	بالحدد	بالحدد توريد وتركيب عرائس أرضية (عين لقم) وجه واحد من مادة الإلتيرك بالفلور والعضاف طياً مدة (U.V.S) سطح العاكس بلمس ١٠ سم * ١٠ سم والفلور بطول ٥ سم ولقمة عند الحادئة ١٧ سم ولقمة عند الهيدية ١٥ سم وسطح العاكس مسكوي يتحمل حمل رأسي ٦ طن دون تفرق أو تغير في الشكل طياً للإختبارات القياسية وحمل لقم لقم للفلور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مؤدو بشرطية عسكات بقرية ٣١ عسكة على شكل مستطول ١٥ * ٢٥ سم من جناد واحد فقط ذات شدة انعكاس سطحية للمواصلات (ASTM 809) ويتم إستخدام مادة لإصانة تثبيت العاكس تتحمل قوة تسكك بالأرض لا يقل عن ٢٢ كجم/م ^٢ ويتم تثقيب ذات شريطة عسكة بيشاد تحتوى على لا يقل عن ٣١ عسكة بيشاد أو ذات شريطة عسكة بيشاد مسطحة يتحمل طياً لأصول الصناعة والمواصفات والقرسومات المتعددة والبدن بيمين مشتملة طياً للمواصلات تهيؤ العسكة للطريق والفلور ونظميات المهندس المشرف. (نقطة واحد بالحدد لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٣١	١	بالحدد	بالحدد توريد وتركيب عرائس صاج على الحداز الفرساني طياً للقرسومات باستخدام مسكس طنقت بعدد (٢) مسكس والبيت يشمل توريد العاكس بالحدد والورق العاكس عليه مع مراعاة أصول الصناعة من حيث المسفحات الهيئية وإرتفاع الحداز طياً للقرسومات القروضية. (نقطة واحد بالحدد لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
إجمالي قيمة الأعمال (تسعة وتسعون مليون وخمسمائة ستة وسبعون الف ومائة ستة وتسعون جنهياً لا غير)							٩٩٥٧٦١٩٦,٠٠
٣% قيمة الخصم المقدم من الشركة							٢٩٨٧٢٨٥,٨٨
إجمالي قيمة الأعمال بعد الخصم (ستة وتسعون مليون وخمسمائة ثمانية وتسعون الف وتسعة وعشرون جنهياً واثني عشر قرشاً لا غير)							٩٦٥٨٨٩١٠,١٢



Scanned by CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



مقايمة معدله ازدواج مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي موهاج / أسبووط بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		القيمة		
			قرش	جنية	قرش	جنية	
البند المستحدثه بالعقد الحالي							
٣٢	١٢٥٤٠٠٠	م ^٣	-	٦٥.٥	-	٨٢١٣٧٠٠٠	
<p>باعتبار المكعب اصلا حفر بالمعدات السيكاليتية في تربة صخرية ذات ابعاد (٣٠٠٠٠٠) سم / عمق ٦م وحمل على البند الاتي: ١- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة ٧٠٠ متر عن ٤٠٠ متر. ٢- ترعة السيول الجذبية باستخدام المعدات السيكاليتية. ٣- توريد اترية مقلعة للتواصل والتشغيل باستخدام الات التنوية بسعة اترية عن ٢٠٠ سم استكمال الحشوب التصميمي لتشغيل الجسر والانتكاف (نسبة تحمل كاليورنيا لاتقل عن ١٠٪) ورشها بامداد الاسفلتية الرصولى الى نسبة قرطرية كالمطوية والسك الجيد بالمراست لتوصول الى اقصى كفاة (١٠٪ من كفاة الكفاة السطحية) وطحا للشروط والمواصلات وطحا لشعلة كل مايزوم تهر العمل طحا للشروط والمواصلات وتنحيم الهندس المشرف. (نطق مليون ومئتين واربعة وخمسون الف متر مكعب لاجر)</p>							
٣٣	٥٢٩٠٠٠	م ^٣	-	٢٤	-	١٢٦٩٦٠٠٠	
<p>باعتبار المكعب اصلا ردم وتشغيل نتاج الحفر الصخري الصلابة الردم والسطوة لتواصلات الى اصلا الردم لاجم الطريق والانتكاف والخط بالمرافق والقرية كقاعة لتطبيق المواصلات من حيث الصلابة والترحج وتشكيبا باستخدام المعدات الاتية ولات التنوية وايضا كفاة الاسفلتية لها على ان يتم السك الجيد بالمراست لتوصول الى اقصى كفاة طحا للمواصلات المشرووع وكل مايزوم تهر العمل حسب المواصلات التنوية وتنحيم الهندس المشرف. (نطق خمسة وعشرون الف متر مكعب لاجر)</p>							
			٠.٥ ٪ قيمة الخصم على مفاوضة البند المستحدث				
			اجمالي قيمة الاعمال بعد خصم				
			١٩١,٣٥٨,٤٣٠,١٢				
بنود مستحدثه نتيجة الازدواج طلبو ب اقتراعه فليتر							
بند مستحدث	٥٠٠٠٠٠	م ^٣	-	٧٨	-	٣٩٠٠٠٠٠٠	
<p>باعتبار المكعب اصلا حفر بالمعدات السيكاليتية في تربة صخرية ذات ابعاد (١٠٠٠٠٠) سم / عمق ٦م وحمل على البند الاتي: ١- تحميل ونقل نتاج الحفر لمسافة لا تقل عن ٤٠٠ متر. ٢- ترعة السيول الجذبية باستخدام المعدات السيكاليتية. ٣- توريد اترية مقلعة للتواصل والتشغيل باستخدام الات التنوية بسعة اترية عن ٢٠٠ سم استكمال الحشوب التصميمي لتشغيل الجسر والانتكاف (نسبة تحمل كاليورنيا لاتقل عن ١٠٪) ورشها بامداد الاسفلتية الرصولى الى نسبة قرطرية كالمطوية والسك الجيد بالمراست لتوصول الى اقصى كفاة طحا للمواصلات المشرووع وكل مايزوم تهر العمل حسب المواصلات التنوية وتنحيم الهندس المشرف. (نطق خمسة وعشرون الف متر مكعب لاجر)</p>							
			اجمالي المقايمة				
			٢٣,٣٥٨٤٣,١٢				





محضر استلام موقع

مشروع استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق

الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد عادل احمد
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة
- ٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
ممثـل الشركة المنفذه

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع والبدء فى التنفيذ .
التوقيعات :-

٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
١- السيد المهندس / محمد عادل احمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد عابد ابو الروس



مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٦)

٢٠٢٣/١٢/١١

- أعمال الردم :- بند (١)

اعمال توريد وتشغيل ردم اتربه

ملاحظات	اجمالي المنفذ	القطاع		
		المنصرف سابقه		
	الكمية	الطبقة	الى	من
	169100.000			
	69000	٠,١ -	8+120	7+140
	3363	فرمة	10+360	9+700
		فرمة	12+200	11+000
	3363.29	فرمة	13+180	12+340
		فرمة	13+480	13+180
		فرمة	13+700	13+480
	11250	فرمة	13+900	13+800
	20000	فرمة	17+000	15+760
	753	فرمة	17+300	17+000
	1500	فرمة	17+700	17+300
	109229.29	اجمالي الكميات التي تم تسليمها		
	0.00	احلال مكان ازالة السفو		
	109229.29	ما يستحق صرفه		
	87000.00	ما يتم صرفه		

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم



الهيئة العامة
للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٦)
٢٠٢٣/١٢/١١

أعمال القطع الصخري جهد ٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم^٢ (بند مستحدث)

ملاحظات	اجمالي المنفذ			القطاع	
	٤٩٥٥٠٠,٠			المنصرف سابقه	
	الكمية	الجارى	السابق	الى	من
	٤٢٠٠٠,٠	٠,٠	٤٢٠٠٠,٠	4+745	0+000
	٠,٠	٠,٠	٠,٠	4+785	4+745
	٣٠٠٠٠,٠	٠,٠	٣٠٠٠٠,٠	6+140	5+140
	٧٢٠٠٠,٠	٠,٠	٧٢٠٠٠,٠	6+820	6+360
	١١٣٤٥٢,١	٠,٠	١١٣٤٥٢,١	8+500	8+240
	٢٧٠٥٢٨,٠	٦٠٢٥٣,٠	٢١٠٢٧٥,٠	8+710	8+580
	٥٨٠٠٠,٠	٠,٠	٥٨٠٠٠,٠	9+100	8+800
	٢٠٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠٠٠,٠	9+600	9+400
	٠,٠	٠,٠	٠,٠	10+320	10+000
	٠,٠	٠,٠	٠,٠	11+060	10+860
	٦٠٥٩٨٠,١			اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	١١٠٤٨٠,١			المستحق صرفه	
	١٠٤٠٠٠,٠			ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفنى

تقرير رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية. طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥١٠	اختبار صلاحية عينة اترية ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة إجراء التجارب
٣٤٢.٣	% ١٤ ضريبة القيمة المضافة
٢٧٨٧.٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل



مهندس المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ٤

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥١٠	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
	اتربة ردم	الطبقة المختبرة	
		الموقع الكيلو متري	
—————	١٠٠	"٢	
—————	٩٤.٧	"١.٥	
—————	٨٧.٢	"١	
—————	٨٢.٣	"٤/٣	
—————	٧٠.٣	"٨/٣	
—————	٦٠.٢	رقم ٤	
—————	٥٣.٨	رقم ١٠	
—————	٤٠.٢	رقم ٤٠	
—————	١٠.٨	رقم ٢٠٠	
—————	%٥	نسبة المياه الملائمة	
—————	٢.٢٣	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	١	الانفتاح	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	%٥٢	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة	مجسالات اللدونة
صفر - ٨	عديمة		
—————	A1.B	التصنيف	

تحريرا في: ٢٠٢٣/١١/١٥
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)