

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق
الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم
عن عملية:-

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٣/٨

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم	٣٠	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	١٩٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	١٨١٣٥٠		١٨١٣٥٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	٤٩١٠٤٠		٤٩١٠٤٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	٣٠٤٥٠٠		٣٠٤٥٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واطرافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٦٠٠	طن	٠	١٤٧٧	١٤٧٧	جاري	٢٣٦٣٢٠		٢٣٦٣٢٠	التقرير المبني متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	١١٠٢٥٠		١١٠٢٥٠	وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	٧٣٥٠٠٠		٧٣٥٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	١٥٧٥٠٠		١٥٧٥٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	٢٣٢٥٠٠		٢٣٢٥٠٠	
الإجمالي											
								١٦٩٠٠٢٤٠		١٦٩٠٠٢٤٠	

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المتنفذه

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس /

مهندس /

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٢) جارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيره متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	جاري	٠	٠	٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برذرة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري	٠	٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	جاري	٠	٠	٠	
الاجمالي											

تحريرا في: / ٢٠٢٣ / الجبهه المالكه

مهندس المشروع

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب
على حساب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

يعتمد،،،،

على حساب

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين



مستخلص رقم (٢) جاري



اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

شامله المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ إلى ٢٠٢٣/٤/١١

تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٣٣٠٧٥٠	٣٣٠٧٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٤٧٢٥٠	٤٧٢٥٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيره متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	٩٨	١٥٧٥	٣٢٢٨٧٥٠	٣٢٢٨٧٥٠	التقرير المبذنى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	١٠٧٢٠٠	١٠٧٢٠٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيرجلاس	٥٠٠	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٢م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
الاجمالي									
							١٩٣٢٣٩٥٠	١٩٣٢٣٩٥٠	

قرش جنيته

الجهة المالكه

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

مهندس المشروع

الشركه المنفذه

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في


غير وارد بصبك الشروط اعتمدت من

مهندس /

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مستخلص رقم (٣) ختامي

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٣٦٣٤١٩,٦٠		٣٦٣٤١٩,٦٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٥١٩١٧,٠٩		٥١٩١٧,٠٩	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢١٠٠٣٤٠,٠٠		٢١٠٠٣٤٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٥٥٤٤٨٩,٧٦		٥٥٤٤٨٩,٧٦	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٣٣٢٥١٤٠,٠٠		٣٣٢٥١٤٠,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٥٧٥	٢٨,٢٧	١٦١٣,٢٧	نهائي	٣٣٠٧٢٠,٣٠		٣٣٠٧٢٠,٣٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٢٠٣٩٣٠,٠٠		١٢٠٣٩٣٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٨٠٢٦٢٠,٠٠		٨٠٢٦٢٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٨٠٠	٢١٤,٠٠	١٠١٤,٠٠	نهائي	١٣٥٨٧٦,٠٠		١٣٥٨٧٦,٠٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٨٠٠	١٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	نهائي	٤٩٥٠٠٠,٠٠		٤٩٥٠٠٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٧١٩٩٠,٠٠		١٧١٩٩٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢٦٢٥٤٢,٥٠		٢٦٢٥٤٢,٥٠	
الاجمالي											
								١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤		١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤	

تحريرا في: / ٢٠٢٣ / الجهه المالكه

مهندس المشروع

مهندس /

الشركه المنفذه

مهندس /

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

المحاسب

على حساب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصبك الشروط اعتمدت من

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

عماد حليم

