

مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٦

بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل)		بند (١٧)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	180.988	غرفة كهربية الموقف الشرقي و الغربي
محطة القلج	101.246	غرفة الكهرباء
محطة الخصوص	93.765	غرفة الكهرباء
<u>375.999</u>		اجمالي الاعمال م٣

توقيع مهندس الاستشاري

م / محمد الشوربجي

٢٠١٣

توقيع مهندس الشركة

م / محمود مصطفى

٢٠١٣

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

بند (٢٨)		العنصر
بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية		
محطة المرج	اجمالي	180.785
	القواعد الخارجية الاتجاهين	23.818
	القواعد الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	75.742
	بلاطات الانتقال	92.561
	بلاطات الانتقال (اعلى الكوبري القائم)	51.97
	قواعد الجزء النفقي (part 1)	21.156
	قواعد الجزء النفقي (part 2) + مدخل النفق	67.018
	غرفة كهرواء الموقف الشرقى والغربى	24.47
	قواعد خزان الحريق	
	اجمالي محطة المرج	537.523
محطة القلج	القواعد الخارجية الاتجاهين	84.742
	القواعد الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	23.019
	بلاطات الانتقال	35.784
	بلاطات الانتقال (اعلى الكوبري القائم)	80.474
	قواعد الجزء النفقي (part 1)	36.802
	قواعد الجزء النفقي (part 2)	31.018
	بلاطات انتقال اعلى الكوبري القائم محطة ١٥٤٠٠ الى محطة ١٦١٠٠ اتجاه السلام	6.195
	بلاطات الانتقال محور ١٦ الى محور ٢٠	27.584
	بلاطات حرات التسارع + SAFEZONE اتجاه السلام	7.947
	قواعد خزان الحريق	4.618
	غرفة الكهرواء	15.918
	اجمالي محطة القلج	354.101
محطة الخصوص	القواعد الخارجية الاتجاهين	87.745
	القواعد الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	21.515
	بلاطات الانتقال	41.834
	بلاطات الانتقال (اعلى الكوبري القائم)	76.578
	قواعد الجزء النفقي (part 1)	43.296
	قواعد الجزء النفقي (part 2)	28.104
	بلاطات انتقال اعلى الكوبري القائم محطة ١٥٥٠٠ الى محطة ١٨٠٠٠ اتجاه السلام	20.344
	بلاطات الانتقال محور ١٦ الى محور ٢٠	26.534
	بلاطات حرات التسارع + SAFEZONE اتجاه السلام	44.596
	غرفة الكهرواء	15.918
	اجمالي محطة الخصوص	406.464
اجمالي الاعمال م٦		1298.088

توقيع مهندس الاستشاري
م/ محمد الشوريبي

محمد الشوريبي

توقيع مهندس الشركة
م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى


مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

بند (٣١)		بالتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة
العنصر	اجمالي	ملاحظات
الحوائط الخارجية الاتجاهين	154.364	محطة المرج
الحوائط الداخلية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	26.243	
الحوائط الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	37.39	
حوائط الكمرات الرابطة	39.799	
اعمدة محور ١ الى محور ٨	2.347	
اعمدة غرفة الكهرباء الموقوف الشرق والغربي	11.93	
اجمالي محطة المرج		272.077
الحوائط الخارجية الاتجاهين	89.297	محطة القلج
الحوائط الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	36.56	
الحوائط الداخلية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	24.385	
حوائط الكمرات الرابطة	10.376	
اعمدة محور ٢٠ الى محور ٢٦	1.992	
اعمدة تدعيم مدخل النفق	10.3	
اعمدة غرفة الكهرباء	5.616	
اجمالي محطة القلج		178.526
الحوائط الخارجية الاتجاهين	92.376	محطة الخصوص
الحوائط الخارجية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	34.147	
الحوائط الداخلية الاتجاهين (اعلى الكوبري القائم)	19.734	
حوائط الكمرات الرابطة	10.911	
اعمدة محور ٢٠ الى محور ٢٦	1.632	
اعمدة تدعيم مدخل النفق	10.424	
اعمدة غرفة الكهرباء	5.616	
اجمالي محطة الخصوص		174.84
اجمالي الاعمال م٣		625.443

توقيع مهندس الاستشاري


م/ محمد الشوربيجي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى





مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

بند (٣٢)		العنصر
بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات العلوية		
ملاحظات	اجمالي	
محطة المرج	24.275	بلاطة علوية محور ٨ الي محور ١٨
	1.419	رامب الهروب اعلي الكوبري القائم
	43.16	سقف غرفة الكهرباء الموقف الشرقي والغربي
محطة القلج	13.685	بلاطة علوية محور ٨ الي محور ١٨
	9.888	كمرة التدعيم الداخلي والخارجي مدخل النفق
	7.211	سقف النفق محور ١٦ الي محور ٢٠
	1.473	رامب الهروب اعلي الكوبري القائم
	3.324	سقف خزان الحريق
	21.306	سقف غرفة الكهرباء
محطة الخصوص	15.521	بلاطة علوية محور ٨ الي محور ١٨
	13.423	كمرة التدعيم الداخلي والخارجي مدخل النفق
	6.682	سقف النفق محور ١٦ الي محور ٢٠
	1.558	رامب الهروب اعلي الكوبري القائم
	21.306	سقف غرفة الكهرباء
	184.233	الاجمالي ٣م

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريبي

١٢ شهر ١٤٤١هـ

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفي

٣٣ شهر ١٤٤١هـ



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح		بند (٣٥)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	10.95	غرفة كهرياء الموقف الشرقي و الغربي
10.95		اجمالي محطة المرج

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى


مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح		بند (٣٥)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
	10.95	محطة المرج
	0	محطة القلج
	0	محطة الخصوص
	10.95	الاجمالي الحالي (م٧)
	806.324	الاجمالي السابق (م٦)
	817.274	الاجمالي بالطن

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى





مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

البند المستحدثة

بند (١)		بالمتر المسطح كشط وازالة المسطحات المنهارة
العنصر	اجمالي	ملاحظات
اعمال كشط اسفلت بطول الحوائط الخارجية للمحطات	1066.78	محطة المرج
اجمالي محطة المرج	1066.78	
اعمال كشط اسفلت بطول الحوائط الخارجية للمحطات	842.08	محطة القلج
اجمالي محطة القلج	842.08	
اعمال كشط اسفلت بطول الحوائط الخارجية للمحطات	842.85	محطة الخصوص
اجمالي محطة الخصوص	842.85	
اعمال كشط اسفلت بطول الحوائط الخارجية للمحطات	756.5	محطة مسطرد
اجمالي محطة مسطرد	756.50	
اعمال كشط اسفلت بطول الحوائط الخارجية للمحطات	823.19	محطة بهتيم
اجمالي محطة بهتيم	823.19	
اجمالي الاعمال ٢م	4331.4	

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي

محمد الشوريحي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل m.c.30		بند (٢)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	680.2	اسفل الرصف الخرساني
680.2		اجمالي محطة المرج
محطة القلج	1099.8	اسفل الرصف الخرساني
محطة القلج	468.82	منطقة الربط اتجاه الزراعي
1568.62		اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	1043.11	اسفل الرصف الخرساني
1043.11		اجمالي محطة الخصوص
<u>3291.93</u>		اجمالي الاعمال م٢

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

البنود المستحدثة

بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل (R.C)		بند (٣)
ملاحظات	اجمالى	العنصر
محطة المرج	1175.27	اعمال r.c بطول الحوائط الخارجية للمحطات
	307.14	منطقة الربط اتجاه السلام والزراعي
1482.41		اجمالى محطة المرج
محطة القلج	927.71	اعمال r.c بطول الحوائط الخارجية للمحطات
	468.82	منطقة الربط اتجاه الزراعي
1396.53		اجمالى محطة القلج
محطة الخصوص	928.56	اعمال r.c بطول الحوائط الخارجية للمحطات
928.56		اجمالى محطة الخصوص
محطة مسطرد	833.44	اعمال r.c بطول الحوائط الخارجية للمحطات
833.44		اجمالى محطة مسطرد
محطة بهتيم	906.91	اعمال r.c بطول الحوائط الخارجية للمحطات
906.91		اجمالى محطة بهتيم
5547.85		اجمالى الاعمال م٢

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي

محمد الشوريحي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البند المستحدثة

بند (٤)		بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم
العنصر	اجمالي	ملاحظات
اعمال طبقة رابطة بطول الحوائط الخارجية للمحطات	108.49	محطة المرج
اجمالي محطة المرج	108.49	
اعمال طبقة رابطة بطول الحوائط الخارجية للمحطات	85.64	محطة القلج
منطقة الربط اتجاه الزراعي	468.82	
اجمالي محطة القلج	554.46	
اعمال طبقة رابطة بطول الحوائط الخارجية للمحطات	85.72	محطة الخصوص
اجمالي محطة الخصوص	85.72	
اعمال طبقة رابطة بطول الحوائط الخارجية للمحطات	83.72	محطة بهتيم
اجمالي محطة بهتيم	83.72	
اجمالي الاعمال م ٢	832.39	

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريجي

محمد الشوريجي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم		بند (٥)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	1175.27	اعمال طبقة سطحية بطول الحوائط الخارجية للمحطات
	307.14	منطقة الربط اتجاه السلام والزراعي
1482.41		اجمالي محطة المرج
محطة القلج	927.71	اعمال طبقة سطحية بطول الحوائط الخارجية للمحطات
	468.82	منطقة الربط اتجاه الزراعي
1396.53		اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	928.56	اعمال طبقة سطحية بطول الحوائط الخارجية للمحطات
928.56		اجمالي محطة الخصوص
محطة مسطرد	833.44	اعمال طبقة سطحية بطول الحوائط الخارجية للمحطات
833.44		اجمالي محطة مسطرد
محطة بهتيم	906.91	اعمال طبقة سطحية بطول الحوائط الخارجية للمحطات
906.91		اجمالي محطة بهتيم
5547.85		اجمالي الاعمال م ٢

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى





مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بند (٦)		بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس
العنصر	اجمالي	ملاحظات
اسفل الرصف الخرساني	204.078	محطة المرج
اجمالي محطة المرج	204.078	
اسفل الرصف الخرساني	155.162	محطة القلج
منطقة الربط اتجاه الزراعي	84.388	محطة القلج
اجمالي محطة القلج	239.55	
اسفل الرصف الخرساني	199.642	محطة الخصوص
اجمالي محطة الخصوص	199.642	
اجمالي الاعمال م ٣	643.27	

توقيع مهندس الاستشاري


م/ محمد الشوربيجي

محمد الشوربيجي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

محطات الاتوبيس الترددي (المرج والقلج والخصوص)

مستخلص جاري 1

بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة من الردم الصخري (بولدرز)		بند (٧)	
ملاحظات	اجمالي	العنصر	
محطة القلج	101.246	غرفة الكهرباء	
محطة الخصوص	93.765	غرفة الكهرباء	
195.011		اجمالي الاعمال م٣	

توقيع مهندس الاستشاري

م / محمد الشوربجي

١٢ أكتوبر ٢٠١٤

توقيع مهندس الشركة

م / محمود مصطفى

١٢ أكتوبر ٢٠١٤


مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بالمتر المكعب اعمال توريد رمال نظيفة او اترية		بند (٨)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	434.439	اسفل الرصف الخرساني
434.439		اجمالي محطة المرج
محطة القلج	150.487	اسفل الرصف الخرساني
150.487		اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	158.367	اسفل الرصف الخرساني
158.367		اجمالي محطة الخصوص
743.293		اجمالي الاعمال م ٣

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى



مشروع محطات التوبيس الترددي
محطات التوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

البنود المستحدثة

بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك		بند (١٠)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	725.53	الحوائط الخارجية الاتجاهين
	185.359	الحوائط الداخلية محور ١٧ الي نهاية الرامب
910.889		اجمالي محطة المرج
محطة القلج	447.009	الحوائط الخارجية الاتجاهين
	133.053	الحوائط الداخلية محور ٨ الي نهاية الرامب
	46.77	خزان الحريق
626.832		اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	468.938	الحوائط الخارجية الاتجاهين
	133.197	الحوائط الداخلية محور ٨ الي نهاية الرامب
602.135		اجمالي محطة الخصوص
2139.856		اجمالي الاعمال م٣

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريجي

محمد الشوريجي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

محمود مصطفى

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧

البند المستحدثة

بند (١١)		بالمتر المسطح اعمال المس بالهليكوبتر لبلاطات خرسانة مسلحة للرصف
العنصر	اجمالي	ملاحظات
بلاطات الانتقال	617.24	محطة المرج
اجمالي محطة المرج	617.24	
بلاطات الانتقال	643.35	محطة القلج
اجمالي محطة القلج	643.35	
بلاطات الانتقال	849.23	محطة الخصوص
اجمالي محطة الخصوص	849.23	
اجمالي الاعمال م ٢	2109.82	

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريجي

م/ محمد الشوريجي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

م/ محمود مصطفى

استقطاع حكمة من
المراققات

1689

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البند المستحدثة

بند (١٢)		بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال لياصة بسمك ١٠ سم من مونة الاسمنت والرمل
العنصر	اجمالي	ملاحظات
حوائط الجزء النفقي	214.92	محطة المرج
اجمالي محطة المرج	214.92	
حوائط الجزء النفقي	178.17	محطة القلج
اجمالي محطة القلج	178.17	
حوائط الجزء النفقي	345.23	محطة الخصوص
اجمالي محطة الخصوص	345.23	
اجمالي الاعمال م ٢	738.32	

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي

م. محمد الشوريحي

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

م. محمود مصطفى

مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)


مستخلص جاري ٧

البنود المستحدثة

بند (١٣)		بالمتر المسطح توريد وتركيب ٢ طبقة عازلة للرطوبة من لفائف البيتومين
العنصر	اجمالي	ملاحظات
قواعد الجزء النفقي	176.28	محطة المرج
غرفة الكهرباء	150	
اجمالي محطة المرج	326.28	
قواعد الجزء النفقي	196.22	محطة القلج
خزان الحريق	67.82	
اجمالي محطة القلج	264.04	
اجمالي الاعمال م ٢	590.32	

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريبي



استدفع لميزانية

توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى



مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بالمتر المكعب توريد وتركيب قووم مضغوط ٥ سم		بند (١٤)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	75.502	اسفل الرصف الخرساني
	10.99	رامب الهروب
86.492		اجمالي محطة المرج
محطة القلج	4.711	اسفل الرصف الخرساني
	15.141	رامب الهروب
19.852		اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	10.905	اسفل الرصف الخرساني
	19.345	رامب الهروب
30.25		اجمالي محطة الخصوص
<u>136.594</u>		اجمالي الاعمال م ٣

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوريحي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى




مشروع محطات الاتوبيس الترددي
محطات الاتوبيس الترددي (المرج & القلج & الخصوص)

مستخلص جاري ٧
البنود المستحدثة

بالعدد توريد وتركيب dewels bars قطر ٣٢ مم		بند (١٥)
ملاحظات	اجمالي	العنصر
محطة المرج	468	بلاطات الرصف الخرساني
	468	اجمالي محطة المرج
محطة القلج	778	بلاطات الرصف الخرساني
	778	اجمالي محطة القلج
محطة الخصوص	730	بلاطات الرصف الخرساني
	730	اجمالي محطة الخصوص
	1976	اجمالي الاعمال بالعدد

توقيع مهندس الاستشاري

م/ محمد الشوربيجي



توقيع مهندس الشركة

م/ محمود مصطفى

