

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا/المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم (القطاع الاول) من الكم صفر الى الكم ١٠ بطول ١٠ كم تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

عما د حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

استمارة الاعتماد المصرفي

(١)

مصلحة		بيانات التواتير		رقم
قسم	فرش	جنية	انتاريخ	الختم ذو التاريخ
المبلغ المستحق إلى شركة الميراث الميراث الميراث الميراث	٥٠	٨٢٢	١٢٥٧	
الطلبات طية أو ..				
بموجب				
صادر من اجتهاد ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة				كشف المراجعة
إذن صرف على				رئيس القسم
شيك على البنك المركزي في				
شيك على الخارج				
صاحب الحق أو				
يسحب باسم				
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :				

تقيد في السجل برقم		(ب) الكاتب المنوط	
عدد المرفقات	الا اعتماد الإداري ونوع الخصم	الختم ذو التاريخ	
	بيانات	فرش	
	نوع الخصم	جنية	
	قسم	٨٢٢	
	فرع	١٢٥٧	
	لصل	٥٠	
	بند		
	بيانات الاستقطاعات		
	عادي		
	إضافي		
	دمغة توقيع		
	قرش جنية		
	قرش جنية		
	قرش جنية		
	رسم الدمغة		

مطلوب صرفها

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحوالات والتحاليل

(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

(أو) بان قلمبلغ مضاف بحساب ٣٥٨٩

الإيرادات

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

بتاريخ

الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٠ ح، ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح، ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم

شيكات / الحوالات تحت رقم

شيكات / الحوالات رقم

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سيجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

في سنة



محضر استلام موقع

مشروع : اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من
الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

اشراف: المنطقة الثامنة قنا

انه في يوم الثلاثاء الموافق 10 / 12 / 2024 م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 2-السيد المهندس / حسن عبيد | الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة |
| 3-السيد المهندس / محمد الوتيدى | ممثل الشركة المنفذة |

. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع
والبدأ في التنفيذ

التوقيعات :

1- السيد المهندس / محمد عبد العاطي

2-السيد المهندس / حسن عبيد

3- السيد المهندس / محمد الوتيدى

رئيس الإدارة المركزية
م / عماد محمد حسين



المقاوم / أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف
ب ض: ٧٤٤-٧١٥
س.ت: ٦٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الجسر الترابي لإزدواج طريق جرجا / مطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول ٢٢ كم (القطاع الأول) في المسافة من كم صفر الى كم ١٠ بطول ١٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٣٠

تنفيذ شركة: - أحمد على أحمد عبد العال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



Handwritten signature and date ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه: (2)

أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية الخ

تنفيذ شركة / احمد على أحمد عبدالعال

١٣٦٥٠٠

الكمية بالقايصة

بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	3م	الاجمالى 3م
	من	الى			
أعمال الردم	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠	١٣٦٥٠٠
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الهيئة

التوقيع/

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(1) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة الخ

تنفيذ شركة / احمد علي أحمد عبدالعال

الكمية بالمقايضة			١٠١٥٠٠	
بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	2م
	من	الى		
أعمال التطهير	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				

مهندس الهيئة

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

ملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه: (5)

أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)

تنفيذ شركة / احمد علي احمد عبدالعال

الكمية بالقايصة		١٠٠٠٠٠			
بيان الأعمال بالمقايصة	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	٣م	الاجمالى 3م	
من	الى	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	أعمال الحفر
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى					

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج الصحراوي الغربي بطول 22 كم في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم
بعقد رقم : (2025/2024/530)

رقم البند وبيانه:(3)

أعمال تحجير باستخدام البلدوزر الخ

تنفيذ شركة / احمد على أحمد عبدالعال

الكمية بالقياسية		١٣٦٥٠٠			
بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى	من	الى	الطول (م)	م3
أعمال التحجير		٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٣٦٥٠٠
الاجمالى					
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				
	١٣٠٠٠٠				
	١٣٠٠٠٠				
	١٣٦٥٠٠				

مهندس الهيئة

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

تقرير رقم (٢٤٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٦	اختبار صلاحية عينة اتربه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة اجراء التجارب
٣٤٢.٣	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٧٨٧.٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

ع.ح

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٤٢) بتاريخ ١١/٢٧/ ٢٠٢٤/
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة محمود على احمد ابو خروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ حسن عبيد (مهندس الهيئة)

أرقام العينات	٥٧٦	حدود المواصفات
الطبقة المختبرة	اتربه	
الموقع الكيلو متري	محجر	
النسبة المئوية للمار من المناخل	١٠٠	٢.٥"
	١٠٠	٢"
	٩٠	١.٥"
	٧١	١"
	٦٠	٤/٣"
	٤٤	٨/٣"
	٤١	رقم ٤
	٣٥.٥	رقم ١٠
	٢٢.٤	رقم ٤٠
	١٢.٥	رقم ٢٠٠
نسبة المياه الملائمة	%٥.٥	بركتور معدل
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٢١	
الانفتاح	١	لا تزيد عن ٢%
C.B.R	%٥٧	لا تقل عن ١٠%
حد السيولة	١٥.٣٥	لا تزيد عن ٣٠%
مجال اللدونة	٤.٧	صفر - ٨
التصنيف	A1-a	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية / ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف
تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٥	اختبار صلاحية عينة اتربه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٤٤٥	قيمة اجراء التجارب
٣٤٢.٣	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٢٧٨٧.٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٥

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ع

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٤١) بتاريخ ١١/٢٧/ ٢٠٢٤/
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ ازدواج جرجا / مطار سوهاج
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ حسن عبيد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥٧٥	أرقام العينات
	اتربه	الطبقة المختبرة
	محجر	الموقع الكيلو متري
—	١٠٠	"٢.٥
—	١٠٠	"٢
—	٨٥	"١.٥
—	٦٨	"١
—	٥٩	"٤/٣
—	٤٥	"٨/ ٣
—	٤٠	رقم ٤
—	٣٥.٨	رقم ١٠
—	٢٣.٨	رقم ٤٠
—	١١.٨	رقم ٢٠٠
—	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	٠.٩	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٥٨	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	١٥.٧٥	حد السيولة
صفر - ٨	٤.٦	مجال اللدونة
—	A1-a	التصنيف

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١٥
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،



رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)