

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع استكمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق الاقصر/ اسنا السباعية الزراعى الغربى ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) تنفيذ (شركة ايه جى ار انترناشيونال) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق من طيه مستخلص جاري رقم ٣ ^{ضام} عن عملية

مشروع ابركان معالجة الانهيارات بافاناء متفرقة من طريق لا عقدر

استا الساعيا الزاى الغربى من المادى الرئيسة (صيا كرسه)

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي :

الاستقطاعات

ق	جنية	ق	جنية
١٤ ٧٧٥ ١٢٩ / -	جملة الاعمال	٢١٧٩٨ ٥٠	تأمين ٥٪
١٤ ٢٢٩ ١٦٠ / -	السابق صرفه	١٠ ٨٦٢ ٢٠	دمغات
			خصم معمل المنطقة
٤٣٥ ٩٦٩ / -	المستحق صرفه		
	جملة الاستقطاعات		

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

اي من اترنايوناى وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

يراعى ضم ما سجد لتقديم تفصيل العلم

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨

• عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح .

• عدد (٤) مستخلص

• عدد (—) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



بيانات الفواتير		رقم	فرش	جنية	انتاريخ	رقم
رقم الختم ذو التاريخ رقم						مصلحة قسم المبلغ المستحق إلى الطلاب طية او .. بموجب
كشف المراجعة رئيس القسم						صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق او يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
الجملة						٢٤٩٦٦ - ٢٤٩٦٦

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تقديم في السجل برقم		الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		نوع الخصم	
عدد المرفقات	بيان	نوع الخصم	قسم	فرع	فصل	بند	نوع الخصم
١	مشروع استكمال معالجة الانهيارات في طريق الاقدح/ استا الساعية الزراعي الغربي من المزارع	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	(مياه قديمة)	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	بيانات الاستقطاعات	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	عادي	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	إضافي	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	دعمية توقيع	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	قرش جنية	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	قرش جنية	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	رسم الدفعة	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩
	مصاريف القيمة المطلوب صرفها	جنية	٤٠٩٦٩				٤٠٩٦٩

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المذكور

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم توقيه

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة _____

بیتا حسرت

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة _____ المبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") ——— إضفاء الكاتب الممنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد أو سجل

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استقامت

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

فـ _____ سنة _____

مقاييس ختامية


لعملية : استكمال اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق الاقصير / اسنا السابعة الزراعي الغربي (حياة كريمة)

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة بالجنيه	الاجمالي بالجنيه
١	٥٣٤٢,٤	م. ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق متماسة (حفر بريمة مستمر CFA) قطر ٦٠ سم وفقا للتصميم المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على الاقل المقاومة المهيمنة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي مناسب يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة والفئة تشمل الحفر في اي نوع من أنواع التربة و سدد جوانب الحفر وان يتم الحفر والصب من مسطاح التربة او باستخدام بانطوم عائم او دمه مؤقتة إذا (لزم الأمر) والفئة شاملة حديد التسليح مع تكسير رؤوس الخوازيق لاعادة ربطها بالمخدرات على ألا تقل أطوال اشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة طول القطر للمسيخ داخل الخدة على ان يقاس الطول للمكبب للخوازيق اسفل منسوب الخدة كما تشمل الفئة عمل اختبارات الجس الصوتي على نسبة ٥٠ ٪ كحد أدنى من اجمالي عدد الخوازيق المنفذة وعلى أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة من الهيئة وطبقا لتقرير استشاري الشركة والتصميم المقدم للهيئة للاعتماد وحسب تعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة أعمال تامين السلامة اثناء التنفيذ طبقا لتعليمات الهيئة وتعليمات المهندس المباشر وإدارة المرور المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر الطولي	٢٦٥٠	١٤١٥٧٣٦٠
٢	٠	بالطن	بالطن توريد وتركيب غلاف معدني (قيسونات) لزوم تنفيذ الخوازيق بسمك (6 سم) شاملاً الدهان بمادة عازلة و بطول مناسب تحدده الهيئة وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا للمواصفات والشروط والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل والفئة شاملة بالطن	٣٢٠٠	٠
٣	١١٧,٠٨	م ^٣	أعمال خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق وعلى الاقل عرض الكمرة عن قطر الخوازيق و الا يقل عمق الكمرة عن ٦٠ سم و حسب تقرير استشاري الشركة مع تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل تحمل المقاومة المهيمنة للمكبب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي مناسب يتم تحديده طبقا للتقرير المقدم من استشاري الشركة والمعتمد من قبل الهيئة مع عمل الفواصل الإنشائية على مسافات لا تزيد عن ٢٠ م والمعالجة الخرسانية بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الحفر في اي نوع من أنواع التربة والورم الخشبية المحكمة وكذلك دهان الأجزاء الملامسة للردم بمادة عازلة للرطوبة على ثلاث اوجه والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واللوحات المعتمدة من الهيئة وتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة بالمتر المكعب	٢٣٠٠	٢٦٩٢٨٤
٤	١١,٤٤	بالطن	أعمال توريد وتشكيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٥٢,٢٧) بجميع الأنتظار طبقا للوحات المعتمدة من الهيئة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالطن	٢٩٠٠٠	٣٣١٧٦٠
٥	١٦٧,٢٥	م ^٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية مع الفرش والدمك على طبقات يوردها المقاول بمعرفته وعلى حسابه من أي جهة يراها وتحت مسؤوليته على الاقل نسبة كاليفورنيا عن ٢٠ ٪ ومجال اللدونة لا يزيد عن ٨ ٪ مع الدمك طبقات والفئة شاملة أعمال التطهير وإزالة الحشائش أو أي مخلفات موجودة على الجسر والأكتاف والنفذات القائمة قبل البدء في العمل وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب	١٠٠	١٦٧٢٥
الإجمالي					١٤٧٧٥١٢٩

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين



Handwritten signature

Handwritten signature

شهادة المهندسين

- مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي (مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الاقصر
- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
- أسم مهندسى الشركة المنفذة : ■

مدير المشروع
مهندس المشروع

١- م/ احمد سيد احمد حسام الدين
٢- م/ مصطفى محمد البدري عيد

- سير و سلوك مهندسى الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمد احمد عبدالستار
جشني العملية / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



شهادة

مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي

(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمة محافظة الأقصر

• تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

• تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها

بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسة الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

مهندس المشروع / محمد احمد عبدالستار

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

جشني المشروع / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسيين



شهادة

مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي
(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الأقصر
تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد احمد عبدالستار



جشني المشروع / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



شهادة

- مشروع استكمال اعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/اسنا / السباعية الزراعي الغربي
(مركز اسنا) ضمن مبادره حياه كريمه محافظة الأقصر
- تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

جشني العملية

مهندس / محمود احمد فؤاد

مهندس العملية

مهندس / محمد احمد عبدالستار



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع استكمال اعمال معالجه الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا / السباعية الزراعي الغرب
بطول ١٩٠ م .ط بمحافظة الأقصر تنفيذ / شركة AGR انترناشونال

كما نتشرف بالاحاطه ان نرفق لسيادتكم مقايسة تقديرية عن المشروع بعاليه .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد (٢) مرفق

مقايضة تقديرية لاستكمال اعمال معالجة الانهيارات لمسافات متفرقة من طريق اسنا/ الساعية الزراعى الغربى بطول ١٩٠ م.ب محافظة الأقصر

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكى على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب الفياسى للخرسانية المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ اسمنت (البند لا يشمل حديد التسليح)	م.ط	٣٦٤٣	٢٢٥٠	٨١٩٦٧٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.ط	٨٠	٣١٥٠	٢٥٢٠٠٠
٣	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوى العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٩٦	٧٦٠٠٠	٧٢٩٦٠٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأترية صالحة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحى المطلوب تنفيذ داخل ميول المجى المائى والسعر يشمل ازالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير المجرى حتى المنسوب التصميم للقاع والشركة مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينه الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام العمل	م.ط	١٦٠	١٥٠	٢٤٠٠٠
الإجمالي					١٥,٧٦٨,٧٥٠

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا

" عماد حسين "



مهندس

مهندس

مهندس الشركة

W/LR

[illegible]


مهندس الشركة

NTFMP



2/1/2020

مهندس الشركة



الهيئة العامة
 للطرق والجاري والنقل البري
 (GARBLT)
 وزارة النقل
 المنطقة الثامنة يقنا

١١٧، أ

مهندس الهيئة

الطابق ٥
القسم ٢
قاعة ٣

إدارة المشروعات



مهندس الشركة

11/12/20

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومتری		عدد	طول	عرض	قطر	اطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٠٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق	م.ط	٠١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٤,٣٠	٢٤,٣٠	قطاع ١	
		م.ط	٠٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٥,٨٧	٢٥,٨٧	قطاع ٢	
		م.ط	٠٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٢,١٧	٣٢,١٧	قطاع ٣	
		م.ط	٠٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٢,٦٤	١٢,٦٤	قطاع ٤	
		م.ط	٠٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٢٢,٠٩	٢٢,٠٩	قطاع الوقف	
				٣٧١,٠٠								

مهندس الشركة

11/12/2020

[illegible]

١١٧٠٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Alfred

ملاحظات	اطوال			قطر	عزق	طول	عدد	الموقع الكيلومتری		الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	الإجمالي	إضافة	خصم					الى	من			
قطاع ١	٢٤,٣٠	٢٤,٣٠	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٧٠	٥٧,٨٥	٧٧,٠٠	٠١+٣٧٥	٠١+٣٠٠	م.ط	بالمتر المكعب اعمال خرسانة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق	٠٣
قطاع ٢	٢٥,٨٧	٢٥,٨٧	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٧٠	٦١,٦٠	٨٢,٠٠	٠٢+٢٦٥	٠٢+٢٠٠	م.ط		
قطاع ٣	٣٢,١٧	٣٢,١٧	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٧٠	٧٦,٦٠	١٠٢,٠٠	٠٢+٧٨٠	٠٢+٧٠٠	م.ط		
قطاع ٤	١٢,٦٤	١٢,٦٤	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٧٠	٣٠,١٠	٤٠,٠٠	٠٠+٢٠٠	٠٠+٠٠٠	م.ط		
قطاع الوقف	٢٢,٠٩	٢٢,٠٩	٠,٠٠	٠,٦٠	٠,٧٠	٥٢,٦٠	٧٠,٠٠	٠٠+١٠٠	٠٠+٠٠٠	م.ط		
						٣٧١,٠٠						
</												


مهندس الهيئة



مهندس الشركة

11/11/20

مشروع / استكمال أعمال معالجة الانهيارات لطريق الاقصر / اسنا . السبابعة الزراعي الغربي مركز اسنا محافظة
الاقصر ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالامر المباشر




الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 (GARBLT)
 المنطقة الثامنة يقينا



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Ref




الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
المنطقة الثامنة بقنا



مهندس الهيئة

مهندس الشركة

1.1.1




الهيئة العامة
 للطرق والكبارى والنقل البرى
 (GARBLT)
 وزارة النقل

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

11/10/20





الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 (GARBLT)
 المنطقة الثامنة بقتا



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومتری		عند	طول	عرض	قشر	أطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٥٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية	م.ط	٠١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٤,٧١	٣٤,٧١	قطاع ١	
		م.ط	٠٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٦,٩٦	٣٦,٩٦	قطاع ٢	
		م.ط	٠٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٤٥,٩٦	٤٥,٩٦	قطاع ٣	
		م.ط	٠٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٨,٠٦	١٨,٠٦	قطاع ٤	
		م.ط	٠٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣١,٥٦	٣١,٥٦	قطاع الوقف	
					٣٧١,٠٠							



مهندس الشركة

11/10/20

[illegible]

مهندس الشركة

11/10/25



رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الموقع الكيلومتری		عدد	طول	عرض	قطر	اطوال			ملاحظات
			من	الى					خصم	إضافة	الإجمالي	
٥٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل أنترية حصوية	م.ط	٠.١+٣٧٥	٧٧,٠٠	٥٧,٨٥	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٤,٧١	٣٤,٧١	قطاع ١	
		م.ط	٠.٢+٢٦٥	٨٢,٠٠	٦١,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣٦,٩٦	٣٦,٩٦	قطاع ٢	
		م.ط	٠.٢+٧٨٠	١٠٢,٠٠	٧٦,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٤٥,٩٦	٤٥,٩٦	قطاع ٣	
		م.ط	٠.٠+٢٠٠	٤٠,٠٠	٣٠,١٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	١٨,٠٦	١٨,٠٦	قطاع ٤	
		م.ط	٠.٠+١٠٠	٧٠,٠٠	٥٢,٦٠	١,٠٠	٠,٦٠	٠,٠٠	٣١,٥٦	٣١,٥٦	قطاع الوقف	
				٣٧١,٠٠								

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

11/4/20

محضر استلام ابتدائي

بعية: - استكمال أعمال معالجة الانهيارات لطريق الأقصر/ اسنا/ السباعية الزراعي الغربي مركز اسنا محافظة الأقصر " حياة كريمة "

تنفيذ: - شركة ايه جي آر انترناشيونال

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م وبناء على القرار الإداري رقم (١٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|--------------------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ أشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبد المنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمد أحمد عبد الستار | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ أحمد سيد أحمد حسام الدين | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات الفنية للعملية ثم انتقلت اللجنة لمعاينة موقع الاعمال ظاهريا على الطبيعة وتم أخذ عينات من الأتربة المستخدمة. وقد كانت الاعمال عبارة عن القطاعات التالية طبقاً لإفادة مندوب المنطقة المشرفة:

- ١) قطاع رقم (١) الموقع الكيلو متري من ٣٠٠+٠١ الى ٣٦٢+٠١ (بطول ٦١,٥ م)
- ٢) قطاع رقم (٢) الموقع الكيلو متري من ٢٠٠+٠٢ الى ٢٥٨+٠٢ (بطول ٥٧,٧٥ م)
- ٣) قطاع رقم (٣) الموقع الكيلو متري من ٧٠٠+٠٢ الى ٧٧٧+٠٢ (بطول ٧٦,٥ م)
- ٤) قطاع رقم (٤) الموقع الكيلو متري من ٠٠+٠٠ الى ٣٠+٠٠ (بطول ٣٠ م)
- ٥) قطاع الوقف بقنا الموقع الكيلو متري من ٠٠+٠٠ الى ٥٣+٠٠ (بطول ٥٢,٥ م)

وقد تلاحظ بالمعاينة الظاهرية التالي:-

اولا: أعمال الخرسانة المسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق:

أعمال الخوازيق تم تغطيتها بطبقة أتربة وتوجد بعض الأجزاء الظاهرة من الخرسانة المسلحة للمخدرات فوق الخوازيق وهي بحالة مقبولة فيما عدا تلاحظ سوء مصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٪ من اجمالي الكميات المنفذة للمخدرات.

ثانيا: أعمال الاتربة:

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء التشغيل وضعف الدمك في بعض الأماكن المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٥٪ من اجمالي الكميات المنفذة.

التوصيات:

- ١- خصم نسبة ١٠٪ من البند أولاً الخاص بأعمال خرسانة المخدرات.
- ٢- خصم نسبة ١٥٪ من البند ثانياً الخاص بأعمال الاتربة.
- ٣- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة.



على المنطقة متابعة سلوك الأعمال اثناء فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لإصلاحها فوراً.

٥- على مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات و التجارب المعملية التي أجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لإتمام التقييم .

٦- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه ترى اللجنة بأنه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو ٢٠٢٣/٠٩/١٣ م طبقاً لخطاب المنطقة المشرقة.

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

توقيع اللجنة :

10/10/19. (7)

2.

3.

2. (۲)

_____ . (1)