

مذكرة للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:

بالا حاله الى مشروع (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(العين السخنة العاصمه الاداريه-العلمين-مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع العلمين- فوكه) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3كم (اتجاه العلمين)
بالامر المباشر

-تنفيذ شركة : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات

-العقد رقم : (2023/2022/407)

-قيمة امر الاستناد : 9 مليون و 360 الف جنيه مصرى.

-تاريخ بدء العملية : 2022/9/29

-تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : 2023/5/29

نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص

-اضافة مدة قدرها ستة اشهر وذلك تطبيقاً لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 22/2/2023

- اضافة مدة قدرها شهرين وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2022

للأسباب الآتية :-

- - تغير سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ اثر على ترتيبات الاعمال

- الصعوبة في الحصول على المواد الخام (البيتومين-الحديد - الاسمنت)

- الصعوبة في الحصول على قطع الغيار الازمة للمعدات

- و بالاشارة الى الحرب (الروسيه - الاوكرانيه) و التي ادت الى زياده الاسعار و عدم توافر قطع الغيار الازمه للمعدات و الالات مما اثرت بالسلب على معدلات الاداء طبقاً لكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ (28/03/2022) .

رأي المنطقة:-

- الموافقة على اضافة ثمانية اشهر الى مدة المشروع عاليه والامر مفوض لسيادتكم

- ليصبح تاريخ نهو المشروع 29/1/2024 تنفيذاً لقرار اجتماع مجلس الوزراء

- وتفضلو بقبولنا فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (3-1) اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
23188.99	115.945	200	413+600	413+400	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
اجمالي الكلى (م³)					

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشى
م/مصطفى نجم
Bogha/2

مهندس الاستشاري
M / XYZ
M / محمد خليل
خليل

مهندس الشركة
م / عبد الله عثمان
عبد الله عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر التراكي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر التراكي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 155 كم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	من	الى	
23188.99	115.945	200	413+600	413+400	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
الاجمالي الكلى (م³)					

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبيوشي
م/مصطففي نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل
ش. حلبل

مهندس الشركة
م / عبد الله عثمان
عمير عثمان



وزارة النقل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
23188.99	115.945	200	413+600	413+400	القطاع الأول
23188.99			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)		
23188.99			الاجمالي الكلي (م³)		

مهندس الهيئة
م / إبراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبد الله عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر التراكي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر التراكي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين .

رقم البند و بيانه : (4-1) علاوة مسافة النقل 130 كم (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3536.28	8.037	440	415+300	414+860	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
اجمالي الكلى (م³)					

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبد الله عثمان



وزارة النقل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر التراكي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر التراكي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين.

رقم البند و بيانه : (4-1) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومטרי		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3536.28	8.037	440	415+300	414+860	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
3536.28					الاجمالي الكلي (م³)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطففي نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبد الله عثمان

عبد الله عثمان

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر التراي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر التراي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين .

رقم البند و بيانه : (4-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية
(PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق: 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3536.28	8.037	440	415+300	414+860	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
اجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة
م / إبراهيم لحتاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبد الله عثمان
جعفر عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: استناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه العلمين.

رقم البند و بيانه : (4-1) قيمة المادة المحجرية (PREPARED SUBGRADE)

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3536.28	8.037	440	415+300	414+860	القطاع الأول
3536.28			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)		
3536.28			اجمالي الكلى (م³)		

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ سعد الجيوشي
م / مصطفى نجم
عاصم عاصم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / عبدربه عبدالله عثمان
عبدربه عثمان

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 18/5/2022

- بناء على طلب المقاول شركة دريم واي للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل السن من كساره (العروبة)
على طريق وادي النطرون العلمن للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري

ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي

ممثل شركة دريم واي للمقاولات العامة

ممثل استشاري المساحة مكتب

(Xyz)

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

2- السيد المهندس / مصطفى نجم

3- السيد المهندس / عبد ربه عمان

4- السيد المهندس / محمد خليل

وتبين ان الكساره على مسافة 130 كم من منتصف قطاع شركة دريم واي للمقاولات العام

N 30° 44' 19.50" E 29° 50' 06.90" احد اثنى الكساره

N 30° 92' 25.61" E 28° 79' 41.33" احداني منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،

-4

3-

-2

1



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكة) (القطاع السادس)
نترى بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 18\12\2023 للقطاعات

الأتية :

اتجاه	نهاية القطاع (كم)	بداية القطاع (كم)	اسم الشركة	مسلسل
العلمين	415+600	412+600	دريم واي للمقاولات العامة و التوريدات العمومية والاستيراد والتصدير	1

برفاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه
١٨



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشى



المديرية العامة
لطرق و الكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 18/12/2023 لبنياد الاعمال تنفيذ شركة دريم واي انجاه العلمين
القطاع من المحطة 412+600 إلى 415+600 بطول 3 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
3	اعمال تحميل وتوريد ونقل اثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراقي والاتلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالبيئة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطارات العرضية التنموية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمل عن (95%) يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمل 1%.	3م	23,188.99	88.60	2,054,545
3-1	مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية لكم بزيادة او النقصان السعر يشمل عمل تسوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المجرية علوة مسافة النقل 155 كم	3م	23,188.99	229.50	5,321,873
	علوة تحصيل الكارته والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	3م	23,188.99	13.00	301,457
4	طبقية الاسفل	3م	3,754.74	119.00	446,815
4-1	بالفتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم الحجبيات 100 مم والا تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة نسبة الماء بجهاز لوൺ انجلوس عن 30 % ولا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سmek الطبلة بعد تمام الدمل عن 25 سم ورشها بالبيئة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95% من الكثافة المعملية ولفته تشمل اجراء التجارب المعملية والختالية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علوة 1.3 جنية لكل 1 كم بزيادة . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	3م	3,754.74	161.00	604,514
	قيمة المادة المجرية علوة مسافة النقل 130 كم	3م	3,754.74	143.00	536,928
	علوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	3م	3,754.74	25.00	93,869
	الاجمالي				9,360,000
	(تسعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف جنيه فقط لا غير)				

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الخناوى



مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / عبدربه عثمان

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة عرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه " ٢٠٢٣"



Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+800 to 412+825
 Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.91	0.09	19.83	0.17	19.89	0.11	0.12
2	0.83	19.82	0.18	19.71	0.29	19.78	0.22	0.23
3	1.25	19.75	0.25	19.60	0.40	19.70	0.30	0.32
4	1.67	19.68	0.32	19.50	0.50	19.61	0.39	0.40
5	2.08	19.60	0.40	19.43	0.57	19.50	0.50	0.49
6	2.50	19.54	0.46	19.35	0.65	19.43	0.57	0.56

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.54	0.46	19.35	0.65	19.43	0.57	0.56
2	1.25	19.55	0.44	19.40	0.60	19.45	0.55	0.53
3	0.83	19.59	0.41	19.47	0.53	19.49	0.51	0.48
4	0.01	19.70	0.30	19.60	0.31	19.70	0.30	0.30

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.65	0.35	19.57	0.43	19.62	0.38	0.39
1	0.83	19.60	0.40	19.50	0.50	19.55	0.45	0.45
2	1.25	19.57	0.43	19.45	0.54	19.50	0.50	0.49
3	1.67	19.52	0.48	19.40	0.60	19.43	0.57	0.55
4	2.08	19.46	0.54	19.35	0.65	19.37	0.63	0.61
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature : 



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+850 to 412+875
 Test No. : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.83	0.12	19.80	0.20	19.88	0.12	0.15
2	0.83	19.80	0.20	19.60	0.40	19.76	0.24	0.28
3	1.25	19.65	0.35	19.38	0.62	19.62	0.38	0.45
4	1.67	19.58	0.42	19.25	0.75	19.49	0.51	0.56
5	2.08	19.51	0.49	19.13	0.87	19.40	0.60	0.65
6	2.50	19.42	0.58	19.02	0.98	19.32	0.68	0.75

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.42	0.58	19.02	0.98	19.32	0.68	0.75
2	1.25	19.45	0.55	19.04	0.96	19.36	0.64	0.72
3	0.625	19.49	0.51	19.11	0.89	19.42	0.58	0.66
4	0.01	19.63	0.37	19.42	0.58	19.61	0.39	0.45


Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.57	0.43	19.30	0.70	19.52	0.48	0.54
1	0.83	19.49	0.51	19.21	0.79	19.45	0.55	0.62
2	1.25	19.44	0.56	19.13	0.87	19.40	0.60	0.68
3	1.67	19.38	0.62	19.05	0.95	19.34	0.66	0.74
4	2.08	19.32	0.68	18.95	1.05	19.28	0.72	0.82
5	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature :

: dream Way Co.
: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
: 06/12/2022
: 07/12/2022
: Station 412+875 to 412+900
: 08

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.15	0.26	0.37	0.49	0.64	0.73

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1763	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.73	0.74	0.67	0.41

$$D (\text{mm}) = 600 \quad S_1 (\text{mm}) = 0.24 \quad S_2 (\text{mm}) = 0.52 \quad \Delta S = 0.28$$

$$Ev_1 (\text{kg/cm}^2) = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 1607$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.41	0.47	0.56	0.64	0.70	0.77

$$Ev_2/Ev_1 = 1.6$$

$$D (\text{mm}) = 600 \quad S_1 (\text{mm}) = 0.54 \quad S_2 (\text{mm}) = 0.72 \quad \Delta S = 0.18$$

$$Ev_2 (\text{kg/cm}^2) = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 2500$$

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.


D = Plate diameter (mm).

$\Delta \sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

: dream Way Co.
 : Electric Express Train; from Borg Al Arab to Alamein.
 : 06/12/2022
 : 07/12/2022
 : Station 412+825 to 412+850
 : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.20	0.29	0.41	0.53	0.64	0.74

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.74	0.71	0.68	0.43

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.28 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.55 \quad \Delta S = 0.27$$

$$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75^2 D^2 \Delta \sigma) / \Delta S = 1667$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.43	0.49	0.59	0.67	0.73	0.79

$$E_{v2}/E_{v1} = 1.7$$

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.58 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.74 \quad \Delta S = 0.16$$

$$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75^2 D^2 \Delta \sigma) / \Delta S = 2913$$

E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.

E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

$\Delta \sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm^2)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the max/min loading (mm)





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arabi to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+825 to 412+850
 Test No. : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.75	0.25	19.85	0.14	0.20
2	0.83	19.71	0.29	19.68	0.32	19.74	0.26	0.29
3	1.25	19.62	0.38	19.55	0.45	19.60	0.40	0.41
4	1.67	19.50	0.50	19.43	0.57	19.48	0.52	0.53
5	2.08	19.39	0.61	19.30	0.70	19.40	0.60	0.64
6	2.50	19.28	0.72	19.18	0.82	19.31	0.69	0.74

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.28	0.72	19.18	0.82	19.31	0.69	0.74
2	1.25	19.31	0.69	19.20	0.80	19.35	0.65	0.71
3	0.625	19.36	0.64	19.24	0.76	19.41	0.59	0.66
4	0.01	19.57	0.43	19.49	0.51	19.65	0.35	0.43

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.51	0.49	19.42	0.58	19.60	0.40	0.49
1	0.83	19.42	0.58	19.31	0.69	19.50	0.50	0.59
2	1.25	19.34	0.66	19.22	0.78	19.42	0.58	0.67
3	1.67	19.28	0.72	19.17	0.83	19.37	0.63	0.73
4	2.08	19.21	0.79	19.11	0.89	19.30	0.70	0.79
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature

CEL

: dream Way Co.
 : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 : 06/12/2022
 : 07/12/2022
 : Station 412+775 to 412+800
 : 04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134.



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.03	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.11	0.22	0.34	0.47	0.58	0.71

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.71	0.68	0.64	0.39

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.20 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.50 \quad \Delta S = 0.30$$

$$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 * D * \Delta \sigma) / \Delta S \quad 1500$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.39	0.45	0.52	0.59	0.65	0.71

$$E_{v2}/E_{v1} = 2.0$$

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.50 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.65 \quad \Delta S = 0.15$$

$$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 * D * \Delta \sigma) / \Delta S \quad 3000$$

E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage

E_{v2} = Modulus of deformation during the Re-loading stage

D = Plate diameter (mm)

$\Delta \sigma$ = The difference between 0.1 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm^2)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.1 and 0.7 from the maximum loading (mm)






Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

- : dream Way Co.
- Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
- 06/12/2022
- 07/12/2022
- Station 412+800 to 412+825
- 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.12	0.23	0.32	0.40	0.49	0.56

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.56	0.53	0.48	0.30

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.21 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.42 \quad \Delta S = 0.21$$

$$Ev_1 \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 2143$$

$$Ev_2/Ev_1 = 1.5$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.30	0.39	0.45	0.49	0.55	0.61

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.43 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.57 \quad \Delta S = 0.14$$

$$Ev_2 \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 3214$$


Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+775 to 412+800
 Test No. : 04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.92	0.08	19.85	0.15	0.11
2	0.83	19.80	0.20	19.87	0.18	19.72	0.28	0.22
3	1.25	19.68	0.32	19.70	0.30	19.59	0.41	0.34
4	1.67	19.54	0.46	19.60	0.40	19.45	0.55	0.47
5	2.08	19.42	0.58	19.51	0.49	19.33	0.67	0.58
6	2.50	19.30	0.70	19.36	0.64	19.22	0.78	0.71

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.30	0.70	19.36	0.64	19.22	0.78	0.71
2	1.25	19.32	0.68	19.39	0.61	19.25	0.75	0.68
3	0.625	19.35	0.65	19.43	0.57	19.29	0.71	0.64
4	0.01	19.60	0.40	19.71	0.29	19.53	0.47	0.39


Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.54	0.46	19.63	0.37	19.48	0.52	0.45
1	0.83	19.47	0.53	19.55	0.45	19.42	0.58	0.52
2	1.25	19.41	0.59	19.48	0.52	19.35	0.65	0.59
3	1.67	19.36	0.64	19.42	0.58	19.28	0.72	0.65
4	2.08	19.30	0.70	19.36	0.64	19.21	0.79	0.71
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature / /

Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+750 to 412+775
 Test No. : 03.

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.12	0.25	0.41	0.57	0.68	0.78


UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.78	0.75	0.69	0.42

$$D (\text{mm}) = 600 \quad S_1 (\text{mm}) = 0.22 \quad S_2 (\text{mm}) = 0.60 \quad \Delta S = 0.38$$

$$Ev_1 (\text{kg/cm}^2) = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 1184$$

$$Ev_2/Ev_1 = 2.2$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.42	0.50	0.58	0.66	0.74	0.80



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage:

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage:

D = Plate diameter (mm)

Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm).

Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+725 to 412+750
 Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.85	0.15	19.92	0.08	0.11
2	0.83	19.85	0.15	19.78	0.22	19.83	0.17	0.18
3	1.25	19.76	0.24	19.70	0.30	19.72	0.28	0.27
4	1.67	19.64	0.36	19.58	0.42	19.60	0.40	0.39
5	2.08	19.52	0.48	19.43	0.57	19.47	0.53	0.53
6	2.50	19.40	0.60	19.31	0.69	19.34	0.66	0.65

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	19.40	0.60	19.31	0.69	19.34	0.66	0.65
2	1.25	19.42	0.58	19.35	0.65	19.37	0.63	0.62
3	0.625	19.45	0.55	19.42	0.58	19.43	0.57	0.57
4	0.01	19.60	0.40	19.53	0.42	19.63	0.37	0.40


Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.53	0.47	19.51	0.49	19.57	0.43	0.46
1	0.83	19.45	0.54	19.40	0.60	19.50	0.50	0.55
2	1.25	19.40	0.60	19.32	0.68	19.43	0.57	0.62
3	1.67	19.34	0.66	19.27	0.73	19.32	0.68	0.69
4	2.08	19.28	0.72	19.19	0.81	19.21	0.79	0.77
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature :

Company Name : dream Way Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 06/12/2022
 report date : 07/12/2022
 Location : Station 412+700 to 412+725
 Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.09	0.19	0.30	0.41	0.52	0.62

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.62	0.59	0.54	0.41

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.13	S2(mm) = 0.42	$\Delta S = 0.24$
$E_{v1} (\text{kg/cm}^2) = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	1875		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.41	0.47	0.52	0.57	0.62	0.69

$$E_{v2}/E_{v1} = 1.8$$

D (mm) = 600	S1 (mm) = 0.50	S2(mm) = 0.63	$\Delta S = 0.13$
$E_{v2} (\text{kg/cm}^2) = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	3482		

E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.

E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

$\Delta \sigma$ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm^2)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

