



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه سيدي براني

رقم البند و بيانه : (3-1) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
38341.00	87.139	440	415+300	414+860	القطاع الأول
38341.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
38341.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب د/ سعد الحبوشي

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / محمد الصولي

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / عبدربه عبدالله عثمان

BsA/c

محمد خليل

محمد ربيع عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه سيدي براني

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
38341.00	87.139	440	415+300	414+860	القطاع الأول
38341.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
38341.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مكتب د/ سعد الحويشي

م / مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / عبيدة عبدالله عثمان

محمد رستم



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم انجاء سيدي براني

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 155 كم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3 م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
38341.00	87.139	440	415+300	414+860	القطاع الأول
38341.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
38341.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب د/ سعد الحيوشي

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / جيه محمد الحنوي

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / مديرة عبدالله عثمان

عبدالله عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه سيدي براني

رقم البند وبيانه : (3-1) أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

مقدار العمل السابق : 0.0 3م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
38341.00	87.139	440	415+300	414+860	المقطع الأول
38341.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
38341.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب د/ سعد الجبوشي

مكتب XYZ

مهندس الشركة

م / يوسف الحسود

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / عبدربه عبدالله عثمان

م / يوسف الحسود

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / عبدربه عبدالله عثمان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاه سيدي براني

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 155 كم

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاسترداد والتصدير

مقدار العمل السابق :

0.0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
38341.00	87.139	440	415+300	414+860	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
38341.00	الاجمالي الكلي (م ³)				
38341.00					

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

م / م / م / م

مكتب د/ سعد الحيوشي

م / مصطفى نجم

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / عبدربه عبدالله عثمان

م / م / م / م

شركة دريم واي للمقاولات العامة - من المحطة 412+600 الى المحطة 415+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة دريم واي للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل السن من كسارة (العروبة)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
ممثل شركة دريم واي للمقاولات العامة
ممثل استشاري المساحة مكتب

(Xyz)

- 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
- 2- السيد المهندس / مصطفى نجم
- 3- السيد المهندس / عبد ربه عثمان
- 4- السيد المهندس / محمد خليل

وتبين ان الكسارة على مسافة 130 كم من منتصف قطاع شركة دريم واي للمقاولات العام


N 30° 44' 19.50" E 29° 50' 06.90"

احد اثني الكسارة

N 30° 92' 25.61" E 28° 79' 41.33"

احد اثني منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،

4- 
3- 
2- 
1- 

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة (العلمين - فوكة) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 2023\12\18 للقطاعات
الآتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
1	دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير	412+600	415+600	سيدي براني

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

٢٠٢٤
٣١ ١٣

عميد مهندس //

"هاني محمد محمود طه"



مركز الإستشارات الهندسية
للنقل و المطارات و الطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطارات والكبارى
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايضة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ 18\12\2023 لينود الاعمال تنفيذ شركة دريم واي اتجاه سيدي براني

القطاع من المحطة 412+600 إلى 415+600 بطول 3 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
3	اعمال الردم				
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن (95%) بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	3م	38,341.00	90.00	3,450,690
	علاوة مسافة النقل 155 كم	3م	38,341.00	229.50	8,799,260
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للامحه الشركة الوطنية	3م	38,341.00	13.00	498,433
5	اعمال البلاطات الخرسانية				
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م سن دولوميت متركب + 0.4 م رمل حرش + 250+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسبك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم /سم2 وتنشيط السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2م	6,461.15	394.10	2,546,338
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عادية لقدمات الحماية و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متركب + 0.4 م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الطفلة والشوائب والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشارى والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	200.00	2,226.40	445,280
	الإجمالي				15,740,000

(خمسة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف جنيهاً فقط لا غير)

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / عبدربه عثمان

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

٣٠٨٣

Company Name : dream Way Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 06/12/2022
report date : 07/12/2022
Location : Station 412+800 to 412+825
Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.91	0.09	19.83	0.17	19.89	0.11	0.12
2	0.83	19.82	0.18	19.71	0.29	19.78	0.22	0.23
3	1.25	19.75	0.25	19.60	0.40	19.70	0.30	0.32
4	1.67	19.68	0.32	19.50	0.50	19.61	0.39	0.40
5	2.08	19.60	0.40	19.43	0.57	19.50	0.50	0.49
6	2.50	19.54	0.46	19.35	0.65	19.43	0.57	0.56

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.54	0.46	19.35	0.65	19.43	0.57	0.56
2	1.25	19.56	0.44	19.40	0.60	19.45	0.55	0.53
3	0.625	19.59	0.41	19.47	0.53	19.49	0.51	0.48
4	0.01	19.70	0.30	19.69	0.31	19.70	0.30	0.30

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.65	0.35	19.57	0.43	19.62	0.38	0.39
1	0.83	19.60	0.40	19.50	0.50	19.55	0.45	0.45
2	1.25	19.57	0.43	19.46	0.54	19.50	0.50	0.49
3	1.67	19.52	0.48	19.40	0.60	19.43	0.57	0.55
4	2.08	19.46	0.54	19.35	0.65	19.37	0.63	0.61
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : dream Way Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 06/12/2022
report date : 07/12/2022
Location : Station 412+850 to 412+875
Test No. : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.88	0.12	19.80	0.20	19.88	0.12	0.15
2	0.83	19.80	0.20	19.60	0.40	19.76	0.24	0.28
3	1.25	19.65	0.35	19.38	0.62	19.62	0.38	0.45
4	1.67	19.58	0.42	19.25	0.75	19.49	0.51	0.56
5	2.08	19.51	0.49	19.13	0.87	19.40	0.60	0.65
6	2.50	19.42	0.58	19.02	0.98	19.32	0.68	0.75

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.42	0.58	19.02	0.98	19.32	0.68	0.75
2	1.25	19.45	0.55	19.04	0.96	19.36	0.64	0.72
3	0.625	19.49	0.51	19.11	0.89	19.42	0.58	0.66
4	0.01	19.63	0.37	19.42	0.58	19.61	0.39	0.45

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.57	0.43	19.30	0.70	19.52	0.48	0.54
1	0.83	19.49	0.51	19.21	0.79	19.45	0.55	0.62
2	1.25	19.44	0.56	19.13	0.87	19.40	0.60	0.68
3	1.67	19.38	0.62	19.05	0.95	19.34	0.66	0.74
4	2.08	19.32	0.68	18.95	1.05	19.28	0.72	0.82
5	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

: dream Way Co.
: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
: 06/12/2022
: 07/12/2022
: Station 412+875 to 412+900
: 08

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.15	0.26	0.37	0.49	0.64	0.73

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.73	0.74	0.67	0.41


D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.24	S2(mm)=	0.52	ΔS =	0.28
Ev1 (kg/cm2) =	$(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$		1607				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.41	0.47	0.56	0.64	0.70	0.77

$$Ev2/Ev1 = 1.6$$


D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.54	S2(mm)=	0.72	ΔS =	0.18
Ev2 (kg/cm2) =	$(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$		2500				

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (amax) (kg/cm²)
DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



: dream Way Co.
: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
: 06/12/2022
: 07/12/2022
: Station 412+825 to 412+850
: 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.20	0.29	0.41	0.53	0.64	0.74

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.74	0.71	0.66	0.43

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.28	S2(mm)=	0.55	ΔS =	0.27
Ev1 (kg/cm²) =	(0.75"D*Δσ)/ΔS		1667				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.43	0.49	0.59	0.67	0.73	0.79

Ev2/Ev1 = 1.7

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.58	S2(mm)=	0.74	ΔS =	0.16
Ev2 (kg/cm²) =	(0.75"D*Δσ)/ΔS		2813				



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (σmax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : dream Way Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 06/12/2022
report date : 07/12/2022
Location : Station 412+825 to 412+850
Test No. : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.80	0.20	19.75	0.25	19.86	0.14	0.20
2	0.83	19.71	0.29	19.68	0.32	19.74	0.26	0.29
3	1.25	19.62	0.38	19.55	0.45	19.60	0.40	0.41
4	1.67	19.50	0.50	19.43	0.57	19.48	0.52	0.53
5	2.08	19.39	0.61	19.30	0.70	19.40	0.60	0.64
6	2.50	19.28	0.72	19.18	0.82	19.31	0.69	0.74

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.28	0.72	19.18	0.82	19.31	0.69	0.74
2	1.25	19.31	0.69	19.20	0.80	19.35	0.65	0.71
3	0.625	19.36	0.64	19.24	0.76	19.41	0.59	0.66
4	0.01	19.57	0.43	19.49	0.51	19.65	0.35	0.43


Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.51	0.49	19.42	0.58	19.60	0.40	0.49
1	0.83	19.42	0.58	19.31	0.69	19.50	0.50	0.59
2	1.25	19.34	0.66	19.22	0.78	19.42	0.58	0.67
3	1.67	19.28	0.72	19.17	0.83	19.37	0.63	0.73
4	2.08	19.21	0.79	19.11	0.89	19.30	0.70	0.79
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature

dream Way Co.
Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
06/12/2022
07/12/2022
Station 412+775 to 412+800
04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.11	0.22	0.34	0.47	0.58	0.71

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.71	0.68	0.64	0.39

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.20	S2 (mm) =	0.50	ΔS =	0.30
Ev1 (kg/cm2) =	$(0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						1500

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.39	0.45	0.52	0.59	0.65	0.71

$$Ev2/Ev1 = 2.0$$

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.50	S2 (mm) =	0.65	ΔS =	0.15
Ev2 (kg/cm2) =	$(0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$						3000



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

: dream Way Co.

: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.

: 06/12/2022

07/12/2022

: Station 412+800 to 412+825

: 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (t)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm ²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.12	0.23	0.32	0.40	0.49	0.56

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm ²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.56	0.53	0.48	0.30

$D \text{ (mm)} = 600$	$S1 \text{ (mm)} = 0.21$	$S2 \text{ (mm)} = 0.42$	$\Delta S = 0.21$
$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75 \cdot D \cdot \Delta\sigma) / \Delta S$	2143		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.30	0.39	0.45	0.49	0.55	0.61

$D \text{ (mm)} =$	600	$S1 \text{ (mm)} =$	0.43	$S2 \text{ (mm)} =$	0.57	$\Delta S =$	0.14
$E \text{ (kg/cm}^2\text{)} =$	$(0.75 \cdot D^2 \cdot \Delta S) / \Delta S$		3214				

$$E_{v2}/E_{v1} = 1.5$$

E_{v1} = Modulus of deformation during the loading stage.

E_{v2} = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

DS = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (s_{max}) (kg/cm^2)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

3 El Malek El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax : 27367231 - 27363093

IAS

Feeling Labortable.

٣ ش الملك الأفضل

الزمالك - القاهرة

تلفون + فاكس : ۲۷۳۶۷۲۳۱ - ۲۷۳۶۳۰۹۳

www.cel-egypt.com

Company Name : dream Way Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 06/12/2022
report date : 07/12/2022
Location : Station 412+775 to 412+800
Test No. : 04

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.92	0.08	19.85	0.15	0.11
2	0.83	19.80	0.20	19.82	0.18	19.72	0.28	0.22
3	1.25	19.68	0.32	19.70	0.30	19.59	0.41	0.34
4	1.67	19.54	0.46	19.60	0.40	19.45	0.55	0.47
5	2.08	19.42	0.58	19.51	0.49	19.33	0.67	0.58
6	2.50	19.30	0.70	19.36	0.64	19.22	0.78	0.71

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.30	0.70	19.36	0.64	19.22	0.78	0.71
2	1.25	19.32	0.68	19.39	0.61	19.25	0.75	0.68
3	0.625	19.35	0.65	19.43	0.57	19.29	0.71	0.64
4	0.01	19.60	0.40	19.71	0.29	19.53	0.47	0.39

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.54	0.46	19.63	0.37	19.48	0.52	0.45
1	0.83	19.47	0.53	19.55	0.45	19.42	0.58	0.52
2	1.25	19.41	0.59	19.48	0.52	19.35	0.65	0.59
3	1.67	19.36	0.64	19.42	0.58	19.28	0.72	0.65
4	2.08	19.30	0.70	19.36	0.64	19.21	0.79	0.71
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature

Name
Test Date
Report date
Location
Test No.

: dream Way Co.
: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
: 06/12/2022
: 07/12/2022
: Station 412+750 to 412+775
: 03

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.12	0.25	0.41	0.57	0.68	0.78

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.78	0.75	0.69	0.42

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.22	S2 (mm) =	0.60	ΔS =	0.38
Ev1 (kg/cm²) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						1184

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.42	0.50	0.58	0.65	0.74	0.80

Ev2/Ev1 = 2.2

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.57	S2 (mm) =	0.74	ΔS =	0.17
Ev2 (kg/cm²) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS						2547

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

CEL
Signature
م. ش. الملك الأفصل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣١٧٢٣١ - ٢٧٣١٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : dream Way Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 06/12/2022
report date : 07/12/2022
Location : Station 412+725 to 412+750
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.90	0.10	19.85	0.15	19.92	0.08	0.11
2	0.83	19.85	0.15	19.78	0.22	19.83	0.17	0.18
3	1.25	19.76	0.24	19.70	0.30	19.72	0.28	0.27
4	1.67	19.64	0.36	19.58	0.42	19.60	0.40	0.39
5	2.08	19.52	0.48	19.43	0.57	19.47	0.53	0.53
6	2.50	19.40	0.60	19.31	0.69	19.34	0.66	0.65

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.40	0.60	19.31	0.69	19.34	0.66	0.65
2	1.25	19.42	0.58	19.35	0.65	19.37	0.63	0.62
3	0.625	19.45	0.55	19.42	0.58	19.43	0.57	0.57
4	0.01	19.60	0.40	19.58	0.42	19.63	0.37	0.40

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.53	0.47	19.51	0.49	19.57	0.43	0.46
1	0.83	19.46	0.54	19.40	0.60	19.50	0.50	0.55
2	1.25	19.40	0.60	19.32	0.68	19.43	0.57	0.62
3	1.67	19.34	0.66	19.27	0.73	19.32	0.68	0.69
4	2.08	19.28	0.72	19.19	0.81	19.21	0.79	0.77
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#REF!

Signature

Client Name
Project
Test Date
Report Date
Location
Test No.

: dream Way Co.
: Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
: 06/12/2022
: 07/12/2022
: Station 412+700 to 412+725
: 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.09	0.19	0.30	0.41	0.52	0.62

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.825	0.01
Settlement (mm)	0.62	0.59	0.54	0.41

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.13	S2 (mm) =	0.42	ΔS =	0.24
Ev1 (kg/cm²) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS		1875				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.41	0.47	0.52	0.57	0.62	0.69

D (mm) =	600	S1 (mm) =	0.50	S2 (mm) =	0.63	ΔS =	0.13
Ev2 (kg/cm²) =	(0.75 * D * Δσ) / ΔS		3462				

Ev2/Ev1 = 1.8



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.
Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.
D = Plate diameter (mm)
Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)
ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع:

بالاحالة الي مشروع (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع)
(العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي
(قطاع العلمين- فوكة) المسافة من الكم 412+600 الي الكم 415+600 بطول 3 كم
(اتجاه سيدي براني) بالامر المباشر

-تنفيذ شركة : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات

-العقد رقم : (2023/2022/661)

-قيمة امر الاسناد : 15 مليون و 740 ألف جنيه مصرياً.

-تاريخ بدء العملية : 2022/11/7

-تاريخ النهو طبقا للتعاقد : 2023/7/7

نتشرف ان نرفق لسيادتكم خطاب الشركة بخصوص

-اضافة مدة قدرها ستة اشهر وذلك تطبيقا لقرار اجتماع مجلس الوزراء رقم 230 بتاريخ 2023/2/22

- اضافة مدة قدرها شهرين وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/3/28

للاسباب الاتية :-

- تغير سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ اثر علي ترتيبات الاعمال
- الصعوبة في الحصول علي المواد الخام (البيتومين-الحديد - الاسمنت)
- الصعوبة في الحصول علي قطع الغيار اللازمة للمعدات
- وبالاشارة الي الحرب (الروسيه - الاوكرانيه) و التي ادت الي زياده الاسعار و عدم
- توافر قطع الغيار اللازمه للمعدات و الالات مما اثرت بالسلب على معدلات الاداء طبقا للكتاب
- الدوري لرئاسه مجلس الوزراء بتاريخ (28/03/2022) .

رأي المنطقة:-

-الموافقة علي اضافة ثمانية اشهر الي مدة المشروع عالية والامر مفوض لسيادتكم

-ليصبح تاريخ نهو المشروع 2024/3/2 تنفيذاً لقرار اجتماع مجلس الوزراء

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "