

محضر استلام موقع

مشروع استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة ضمن مشروع القطر الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم : 2025 / 2024 / 749 بتاريخ 2025 / 02 / 26

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه .

انه في يوم السبت الموافق 2025 / 03 / 01 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / كارم امام سلامه | مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة | مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- السيد المهندس / سعد سالم سعد | مهندس الشركة المنفذة |
|---------------------------------|----------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2025 / 03 / 01 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- | |
|--|
| 3-  |
| 2-  |
| 1-  |

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | |
|--|
| 1-  |
|--|


رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٥



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٢) جاري عقد رقم: (٧٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرصفة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر)

<p>رقم البند وبيانه : (١)</p> <p>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .</p> <p>- البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية .</p>

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية بالعقد	٢٨.٠٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠	٢م
بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٢م	الاجمالي ٢م	
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر اسفل منسوب الفرمة ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب ٢- من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢١٣+٩٦٠	٢٤٤٩٦,٠١	٢٤٤٩٦,٠١	٢٤٤٩٦,٠١
- مسافة النقل حتى ٢ كم .				
- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .				
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .				
- البند لا يشمل قيمة المادة المحجرية .				
الاجمالي				
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	٢٤٤٩٦,٠١			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠,٠٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢٤٤٩٦,٠١			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٢٤٤٩٦,٠١			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ احمد ابو دقينة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا


محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جاري عقد رقم : (٧٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية : استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢١٣+٢٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (٦)	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وامكان تنفيذ (Technical Block) باجهد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائل تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.
------------------------	--

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الاجمالي ٣م	مقدار العمل السابق	٢٢٠٠٠,٠٠	الكمية بالعقد
الاجمالي ٣م	٣م	٢٢٠٠٠,٠٠	بيان الاعمال بالعقد
٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٢١٤+٠٢٠	٢١٣+٤٤٠
الاجمالي			
٢٢٠٠٠,٠٠	اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه		
٠,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٢٢٠٠٠,٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٢٢٠٠٠,٠٠	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م/ احمد ابو دقيقة

مهندس تنفيذ المشروع


م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٢) جاري عقد رقم: (٧٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه: (١٠)	بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دلوميت متدرج و ٣م ٠,٤ رمل حرش علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والأ يقل معامل المرونة (E٧2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
------------------------	---

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالعقد	٥٠٠,٠٠	مقدار العمل السابق	١٦٩٥,٩٣	٣م
بيان الاعمال بالعقد	المحطة	٣م	الاجمالي ٣م	
بالمتر المكعب أعمال التيكنيكال بلوك ماتيريال (١) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دلوميت متدرج و ٣م ٠,٤ رمل حرش علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والأ يقل معامل المرونة (E٧2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٣+٩٧٠	٢١٣+٩٤٠	٢٠٣٩,٧٦	٢٠٣٩,٧٦
الاجمالي				
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	٢٠٣٩,٧٦			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	١٦٩٥,٩٣			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٣٤٣,٨٣			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٢٠٣٩,٧٦			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيقة


مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

عن الشركة



تنفيذ: شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (٢) جاري عقد رقم: (٧٤٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عن عملية: استكمال أعمال الجسر الترابي لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع البحيرة المسافة من الكم ٢١٣+٣٨٥,٦٨ الي الكم ٢١٣+٥٤٧,٧١ بطول ١٦٢,٠٣ م والمسافة من الكم ٢١٣+٧٧٥,٤٠٣ الي الكم ٢١٤+٠٢٠ بطول ٢٤٤,٥٩٧ م (اعمال التطهير) (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه: (١١)	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والأزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والأزيد الامتصاص عن ١٥% والأ يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .</p>
------------------------	---

تنفيذ شركة: أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

الكمية بالعقد	٩٧٨٠,٠٠	مقدار العمل السابق	٠,٠٠	م
بيان الاعمال بالعقد	المحطة	م	الاجمالي م	م
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتريال (٢) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والأزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والأزيد الامتصاص عن ١٥% والأ يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. <p>- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.</p> <p>- يتم احتساب علاوه ٢,٥ جنية لكل ١ كم وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية .</p>	٢١٣+٩٦٠	٢١٣+٩٢٠	٨٧٩,٣٧	٨٧٩,٣٧
الاجمالي				
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	٨٧٩,٣٧			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠,٠٠			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٨٧٩,٣٧			
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٨٧٩,٣٧			

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ احمد أبو دقيفة

مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري العام سيسترا

محمد يوسف

عن الشركة

محمد يوسف



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السدات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة)
في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م
قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنفلي وشركاه



توزيع صرف الكميات على العقود 2025-03-12									
ملاحظات	عدد (2025 / 2024 / 749)		عدد (2025 / 2024 / 750)		عدد (2025 / 2024 / 534)		الإجمالي	رقم آخر مستخلص	
	2025 / 03 / 12	جاري (2)	2025 / 03 / 02	جاري (1)	2024 / 12 / 31	جاري (1)			
	19,927,760		19,935,250		19,943,870		59,806,880	قيمة العتد	
	14,932,591.69		19,096,665.05		19,297,993.50		53,327,250.24	إجمالي المصروف حتى آخر مستخلص	
	الكمية المصروفة		الكمية المصروفة		الكمية المصروفة		الكمية المعتمدة في الحصر	البند	
	22,000.00		18,863.99		0.00		40,863.99	47,802.90	باعتبر المكعب حفر في جميع التراب (إما هذا المتضمنة وشبوة التسليك والصرفية) بخلق المطلوب لزوم الأسلاك بجوار الأعمال الصناعية وأعمال تنفيذ (Technical Block)..... الفج (3م)
	0.00		5,813.15		32,195.00		38,008.15	38,008.37	اعتبر المكعب توريد وتنفيذ طبقة لاجل من (سن + رمل) بنسبة 2: 1 موزدة من هراج المواقع حسب تعليمات المهندس المشرف..... الفج (3م)
	24,496.01		23,192.92		900.00		48,588.93	48,588.93	باعتبر المكعب اصل توريد و توريد ونقل تراب طبقة للمواصلات وتنفيذها باستخدام الات التنوية..... الفج (3م)
	2,038.76		1,292.95		1,114.00		4,446.71	4,446.71	باعتبر المكعب اصل التثبيتك بلوك مقبول (1)..... الفج (3م)
	878.37		5,081.02		3,020.00		8,980.39	8,980.39	باعتبر المكعب اصل توريد ورش طبقة مقبول (2) من الاجرار الصلبة المنكسرة نتاج تكسر الكسرات والطبقة للمواصلات..... الفج (3م)
									باعتبر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE)..... الفج (4م)
	0.00		0.00		110.00		110.00	110.00	فطر 8 بوصة (160 م) خطط 10 بار
	0.00		0.00		171.00		171.00	171.00	فطر 10 بوصة (250 م) خطط 10 بار
	0.00		0.00		0.00		0.00	84.00	فطر 12 بوصة (315 م) خطط 10 بار
									باعتبر الطولي توريد وتركيب واغصن حديدات PVC وفطار مخلقة..... الفج (4م)
	0.00		0.00		175.00		175.00	175.00	ب - مسورة 4 بوصة

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
محمد بن عبد العزيز

عن الاستشاري العام سيسترا

محمد بن عبد العزيز


عن الشركة

محمد يوسف

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرضية (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 244.597 م بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية واماكن تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى 150 كجم / سم 2 بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس.....الخ

المحطة	المساحة (م ²)	الكمية الحفر المنفذة (م ³)	ملاحظات
213+440.00	0.00	0.00	
213+451.56	930.17	5376.37	
213+460.00	531.86	6169.74	
213+480.00	194.29	7261.41	
213+500.00	251.69	4459.72	
213+520.00	0.00	2516.86	
213+540.00	0.00	0.00	
213+547.71	0.00	0.00	
213+560.00	0.00	0.00	
213+580.00	0.00	0.00	
213+600.00	0.00	0.00	
213+620.00	0.00	0.00	
213+640.00	0.00	0.00	
213+660.00	0.00	0.00	
213+680.00	0.00	0.00	
213+700.00	0.00	0.00	
213+720.00	0.00	0.00	
213+740.00	0.00	0.00	
213+760.00	0.00	0.00	
213+775.40	215.12	1656.78	
213+780.00	194.40	941.28	
213+800.00	27.94	2223.36	
213+820.00	29.18	571.23	
213+840.00	51.72	809.03	
213+860.00	107.32	1590.39	
213+871.56	100.94	1203.73	
213+880.00	80.07	763.84	
213+900.00	63.23	1432.93	
213+920.00	122.29	1855.20	
213+940.00	151.40	2736.92	
213+960.00	65.55	2169.51	
213+980.00	157.74	2232.94	
214+000.00	0.00	1577.41	
214+020.00	0.00	0.00	
الاجمالي (م ³)		47548.65	

أعمال حفر العدايات والبير

Station		كمية الحفر المنفذة (م ³)	ملاحظات
From	To		
213+918	213+933	100.34	حفر البير
213+922	213+922	153.91	حفر العدايات
اجمالي كميات القطع المنفذة (م ³)		47802.90	
اجمالي كميات القطع السابقة (م ³)		18863.99	
اجمالي كميات القطع الحالية (م ³)		28938.91	

مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر

ويتمتع
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م/ احمد أبو نيفة


الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر اسفل منسوب القرمة وبسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب 2- من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميميالخ

المحطة	المساحة (م ²)	الكمية الردم المنفذة (3م)	ملاحظات
213+440.00	0	0	
213+451.56	0	0	
213+460.00	0	0	
213+480.00	0	0	
213+500.00	0	0	
213+520.00	0	0	
213+540.00	0	0	
213+547.71	0	0	
213+560.00	0	0	
213+580.00	0	0	
213+600.00	0	0	
213+620.00	0	0	
213+640.00	0	0	
213+660.00	0	0	
213+680.00	0	0	
213+700.00	0	0	
213+720.00	0	0	
213+740.00	0	0	
213+760.00	0	0	
213+775.40	0	0	
213+780.00	0	0	
213+800.00	0	0	
213+820.00	346.97	3469.73	
213+840.00	347.39	6943.6	
213+860.00	348.47	6958.59	
213+871.56	427.47	4484.95	
213+880.00	482.76	3841.17	
213+900.00	479.03	9617.91	
213+920.00	412.18	8912.17	
213+940.00	0	4121.85	
213+960.00	0	0	
213+980.00	0	0	
214+000.00	0	0	
214+020.00	0	0	
الاجمالي (م³)		48349.97	

أعمال ردم العدايات والبير

Station		كمية الردم المنفذة (3م)	ملاحظات
From	To		
213+918	213+933	108.48	ردم البير
213+922	213+922	130.48	ردم العدايات
اجمالي حصر كميات ردم التربة المنفذة (م ³)		48588.93	
اجمالي حصر كميات ردم التربة السابقة (م ³)		24092.92	
اجمالي حصر كميات ردم التربة الحالية (م ³)		24496.01	

يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكهربي

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو نقيطة

الاستشاري العام سيسترا

الشركة المنفذة

مشروع القطار الكهربائي السريع



استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الأول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 إلى الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 إلى الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 31.5 مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع الخ

بالمتر المكعب أعمال التكنيكال بلوك ماتيريال (1) توريد وصب خرسانة عادية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج و 0.4 م 3 رمل حرش..... الخ

المحطة	ماتيريال (1) + ماتيريال (2)	ماتيريال (1)	ماتيريال (2)	ملاحظات
213+900.00	0.0	0.0	0.0	
213+901.00	0.0	0.0	0.0	
213+902.00	0.0	0.0	0.0	
213+903.00	0.0	0.0	0.0	
213+904.00	0.0	0.0	0.0	
213+905.00	0.0	0.0	0.0	
213+906.00	0.0	0.0	0.0	
213+907.00	0.0	0.0	0.0	
213+908.00	0.0	0.0	0.0	
213+909.00	0.0	0.0	0.0	
213+910.00	0.0	0.0	0.0	
213+911.00	0.0	0.0	0.0	
213+912.00	0.0	0.0	0.0	
213+913.00	0.0	0.0	0.0	
213+914.00	0.0	0.0	0.0	
213+915.00	0.0	0.0	0.0	
213+916.00	0.0	0.0	0.0	
213+917.00	0.0	0.0	0.0	
213+918.00	0.0	0.0	0.0	
213+919.00	0.0	0.0	0.0	
213+920.00	0.0	0.0	0.0	
213+921.00	4.4	0.0	4.4	
213+922.00	16.5	0.0	16.5	
213+923.00	35.2	0.0	35.2	
213+924.00	60.6	0.0	60.6	
213+925.00	92.7	0.0	92.7	
213+926.00	131.2	0.0	131.2	
213+927.00	176.6	0.0	176.6	
213+928.00	222.2	0.0	222.2	
213+929.00	263.8	0.0	263.8	
213+930.00	303.8	0.0	303.8	
213+931.00	340.5	0.0	340.5	
213+932.00	370.8	0.0	370.8	
213+933.00	394.3	0.0	394.3	
213+934.00	411.0	0.0	411.0	
213+935.00	420.2	0.0	420.2	
213+936.00	423.1	0.0	423.1	
213+937.00	423.8	0.0	423.8	
213+938.00	424.4	0.0	424.4	
213+939.00	424.8	0.0	424.8	
213+940.00	425.0	0.0	425.0	
213+941.00	425.2	0.0	425.2	
213+942.00	425.3	0.0	425.3	
213+943.00	425.5	2.6	423.0	
213+944.00	425.7	12.9	412.9	
213+945.00	425.9	33.3	392.6	
213+946.00	426.1	63.4	362.7	
213+947.00	426.3	102.9	323.3	
213+948.00	426.4	150.9	275.4	
213+949.00	426.4	206.2	220.2	
213+950.00	426.2	267.0	159.3	
213+951.00	426.0	323.8	102.2	
213+952.00	425.7	367.5	58.2	
213+953.00	425.0	398.3	26.7	
213+954.00	424.0	416.1	7.9	
213+955.00	423.1	422.1	0.9	
213+956.00	410.8	410.8	0.0	
213+957.00	368.1	368.1	0.0	
213+958.00	304.7	304.7	0.0	
213+959.00	241.1	241.1	0.0	
213+960.00	178.4	178.4	0	
213+961.00	115.1	115.19	0	
213+962.00	51.7	51.69	0.0	
213+963.00	9.9	9.9	0.0	
213+964.00	0.0	0.0	0.0	
213+965.00	0.0	0.0	0.0	
213+966.00	0.0	0.0	0.0	
213+967.00	0.0	0.0	0.0	
213+968.00	0.0	0.0	0.0	
213+969.00	0.0	0.0	0.0	
213+970.00	0.0	0.0	0.0	
213+971.00	0.0	0.0	0.0	
213+972.00	0.0	0.0	0.0	
213+973.00	0.0	0.0	0.0	
213+974.00	0.0	0.0	0.0	
213+975.00	0.0	0.0	0.0	
213+976.00	0.0	0.0	0.0	
213+977.00	0.0	0.0	0.0	
213+978.00	0.0	0.0	0.0	
213+979.00	0.0	0.0	0.0	
213+980.00	0.0	0.0	0.0	
الإجمالي	13427.10	4446.71	8980.39	
اجمالي الكمية المنقذة	أعمال التكنيكال بلوك ماتيريال (1)		4446.71	
	أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (2)		8980.39	
الكمية السابقة	أعمال التكنيكال بلوك ماتيريال (1)		4102.88	
	أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (2)		8101.02	
الكمية الحالية	أعمال التكنيكال بلوك ماتيريال (1)		343.83	
	أعمال توريد وفرش طبقة ماتيريال (2)		879.37	

بمعد ،،،

الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مهندس تنفيذ المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقفة

الاستشاري العام مسيتر

الشركة المنقذة

مكي يوسف



محضر معاينة مسافة توريد تربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالأرصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2025 /01/05

بحضور كل من :-

- 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس / سعد سالم شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة للردم من محجر شركة التعمير (محجر مطار سفنكس) (كود C 90900001) و (كود C 13130001) المعتمد علي الطبيعة وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (75.5) (خمسة وسبعون ونصف) كم عن مكان محجر التعمير (محجر مطار سفنكس)

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م /



محضر إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2025 /02/05 اجتمعت اللجنة بحضور كلامن :-

- 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس / سعد سالم شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

حيث تمت زيارة محجر شركة التعمير (محجر مطار سفنكس) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لتوريد الأتربة الصالحة للردم والمطابقة للمواصفات وقد تبين الآتي :-

السعر ابتداء من يناير 2025	السعر من 2024-10-18 وحتى 2024-12-31	المادة المحجرية
45	40	

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

التوقيع :

3-م / سعد سالم

2-م /

1-م / احمد ابو دقيقة



محضر معاينة مسافة توريد طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه بشأن استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق 2025 /01/05

بحضور كل من:-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة | مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| 3- السيد المهندس / سعد سالم | شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات من كسارة المتحدة (كود V 21200005) و (كود V 12000007) الكائنة بطريق (وادي النظرون - العلمين) المعتمد علي الطبيعة وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (108.00) (مائة وثمانية) كم عن مكان كسارة المتحدة الكائنة بطريق (وادي النظرون - العلمين) :

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

3- م / سعد سالم

2- م /

1- م / الخاويضي



محضر إثبات سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأحد الموافق 2025 /01/05 اجتمعت اللجنة بحضور كلاً من :-

- 1- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 2- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
- 3- السيد المهندس / سعد سالم شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

حيث تمت زيارة كسارة المتحدة الكائنة بطريق (وادي النظرون - العلمين) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لتوريد طبقة ماتيريال (2) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقد تبين الآتي :-

السعر ابتداء من يناير 2025	السعر من 2024-10-18 وحتى 2024-12-31	المادة المحجرية
180	180	

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيعات

التوقيع :

3-م / سعد سالم

2-م /

1-م / احمد ابو دقيقة



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

استكمال أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول لأعمال الربط داخل محطة السادات والربط بالارصفة (قطاع البحيرة) في المسافة من الكم 213+385.68 الي الكم 213+547.71 بطول 162.03 م والمسافة من الكم 213+775.403 الي الكم 214+020 بطول 244.597 م



تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي

بيان الاعمال المدرجة بمستخلص جارى (2) عقد رقم (2025/2024/749)

UIR.NO	Date	Item	Descrabtion	Station	
				From	To
98	2025-02-09	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (22) (Material 1) At level (28.73) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
99	2025-02-10	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (22) (Material 2) At Level (28.73) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
100	2025-02-12	EXCAVATION	Bottom Of Excavation At Level (20.00) m	213+450	213+520
101	2025-02-18	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-10) From Ferma Level (23.13) m With Thickness (50) cm	213+810	213+870
111	2025-02-22	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (23) (Material 1) At level (28.98) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
112	2025-02-23	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-9) From Ferma Level (24.13) m	213+810	213+870
113	2025-02-24	MIDDLE EMBANKMENT	Middle Embankment Layer (-4.5) From Ferma Level (28.63) m With Thickness (50) cm	213+870	213+930
114	2025-02-24	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (23) (Material 2) At Level (28.98) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
115	2025-02-26	CEMENT BOUND	Cement Bound Layer (24) (Material 1) At level (29.32) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+940	213+960
116	2025-02-27	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-8) From Ferma Level (25.13) m	213+810	213+870
117	2025-03-03	CRUSHED STONE	Crushed Stone Layer (24) (Material 2) At Level (29.23) With Thickness (25) Cm (ZONE 1)	213+920	213+950
118	2025-03-05	MIDDLE EMBANKMENT	Middle Embankment Layer (-4) From Ferma Level (29.13) m With Thickness (50) cm	213+870	213+930
119	2025-03-03	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-7.50) From Ferma Level (25.63) m	213+810	213+871.56
120	2025-03-05	LOWER EMBANKMENT	Lower Embankment Layer (-7.00) From Ferma Level (26.13) m	213+810	213+871.56
128	2025-03-11	EXCAVATION	Bottom Of Excavation At Level (23.30) m	213+960	214+000

الاستشاري العام سيسترا

ع/ع
[Signature]

الشركة المنفذة

[Signature]