


إجمالي المستحق صرفه حتى تاريخ مستخلص رقم 2 بنسبة % 95	الإجمالي	إجمالي الكمية المنقذة بالمستخلص رقم 2	إجمالي الكمية المنقذة السابقة	البند
29,133	30,666.76	6,941.76	23,725	FDR اعمال
863	909.12	205.8	703	اسمنت
562	592.50	592.5	0	طبقة اساس
29,133	30,666.76	6,941.76	23,725	M.C.O
29,133	30,666.76	6,941.76	23,725	اسفلت سطحية 5 سم

مهندس الهيئة



مدير المشروع






		أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / المرصفاوية بطول 4 كم: (مركز شبين - محافظة القليوبية) (مبادرة حياة كريمة) (المنطقة المركزية الأولى - القاهرة) جسر مستخلص ج ١٧ (١٧)			الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT) 
إجمالي المستحق صرفه حتى تاريخ مستخلص رقم 1	المستحق صرفه بالمستخلص رقم 1 - 95%	إجمالي الكمية المنقذة بالمستخلص رقم 1	إجمالي الكمية المنقذة السابقة	البند	
22,538	22,538.00	23,725	0	FDR أعمال	
668	668.16	703	0	اسمنت	
22,538	22,538.00	23,725	0	M.C.O	
22,538	22,538.00	23,725	0	أسفلت سطحية 5 سم	

مهندس الهيئة


مهندس الاستشاري



بند رقم (1)
بالمرمى المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفتة شاملة نفاقة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفتة شاملة بالمرمى المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب.
- سمك الطبقة 25 سم

23725

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى

6,941.76

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (2) جارى

30666.8

اجمالي الكمية المنفذة حتي المستخلص رقم (2) جارى

٢٠٢٤

وصلة طريق المرحص - فالوية - كفر الدوير



LENGTH=886.277 m
AREA=6941.762 m²

١٩٥



وصلة طريق المرصفوفه - كفر الدير

LENGTH=1629.314 m
AREA=11150.429 m²

LENGTH=1726 m
AREA=12575.98 m²





أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / المرصفاوية بطول 4 كم:
(مركز شبين - محافظة القليوبية) (مبادرة حياة كريمة) (المنطقة المركزية الأولى - القاهرة)

الهيئة العامة
للإسكان والتشييد والتطوير العمراني
(GARHET)
مشرودح شبكة الطرق (التعمير)
وزارة المعادن

بند رقم (2)
بالطن توريد وفرش اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و يضاف بالنسبة المقدرة للخطأ التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .

703.3

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جارى

205.8

بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (2) جارى

909.1

اجمالي الكمية المنفذة حتي المستخلص رقم (2) جارى

١٣



بند رقم (3)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات في حدود التدرج المطلوب والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 10% وفردتها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديدية على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافته جافه قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافه العمليه والقلبه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجمع مشتلاته طبقا لاصول الصنائه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

البند	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	الاجمالي (م3)
طبقة اساس	790	7.5	0.1	592.5
اجمالي الكمية المنفذة حتي المستخلص رقم (2) جارى				592.5

592.5

بند رقم (4)
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

23,725

بيان الكمية المنقذة بالمستخلص رقم (1) جاري

6,941.76

بيان الكمية المنقذة بالمستخلص رقم (2) جاري

30666.8

اجمالي الكمية المنقذة حتي المستخلص رقم (2) جاري

٥٠٢



الهيئة العامة للنقل

ETROJET
بتروجيت

بند رقم (5)
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والتقنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

23,725	بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (1) جاري	
6,941.76	بيان الكمية المنفذة بالمستخلص رقم (2) جاري	
30666.76	اجمالي الكمية المنفذة حتي المستخلص رقم (2) جاري	

١٣

الرئيسة العامة

(GABRIEL) :-

وزارة الصحة

مشرع شيفته المشرق الاقتصادية
وزارة النقل

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

راجع لوجود على صفة،،

20 سنه

تغذیر فی

مدير عام الخرج 18

مدير ادارة المشروع /

مدير المشروع
5/1/2011

1990

(2)

(2)