

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع الاعمال المتبقية لطريق
البلينا/الصحراى الغربى بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية
(حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا: ٢٠٢٤/٢/١

رئيس الادارة المركزية
عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ ^ق عن عملية

اجتياز الامار المتبقية لطريق البليبا / الصراوة الغرب بطول ٥ كم مركز
البليبا بمقاطعة سوهاج بمديرية (صياكة كريمة)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٨٩٨ ١٦٥ / ٩٩	جملة الاعمال	١١١٠٨٢٠
١٩ ٦٧٦ / ١٠١	السابق صرفه	٥٧٢٢١
	خصم معمل المنطقة	
٩٩٩ ١٦٥ / ٩٩	المستحق صرفه	
	جملة الاستقطاعات	

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المهندس احمد عبد الهال ابو الفوارس وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برأى صفى ماسية محمد تميم الله

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٤/ ٢/ ١

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد () تقرير معمل المنطقة

استمارة الاعتماد المرفقة

مصلحة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم المبلغ المستحق إلى شركة البناء العامة لإيجاف
الطلبات طية أو مستحق فناء
بموجب صاحب الحق أو
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
يسحب باسم شركة البناء العامة لإيجاف
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
		٢٢٢٦٥	٢٢
		٢٢٢٦٥	٢٢

رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم			
	بيانات	نوع الخصم		
		رقم	جنية	قرش
	استكمال المصلحة لطريق البنية التحتية	٢٢٢٦٥	٢٢	٢٢
	بطولة في مركز البنية من قاعة حوله في مبنى (مبنى كبري)	٢٢٢٦٥	٢٢	٢٢
	بيانات الاستقطاعات	جنية	مليم	
	عادي إضافي دمج توقييع			
	قرش جنية قرش جنية قرش			
	رسم الدمغة			
	إجمالي القيمة المطلوب صرفها	٢٢٢٦٥	٢٢	٢٢

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

٢٠٢٤

ع. ح

إمضاء الكاتب المنوط

(د)

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف

الشيكات / الحوالات

الشيكات / الحوالات

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

شهادة

- مشروع : تنفيذ استكمال اعمال انشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا
(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها
بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التى تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية


مهندس / محمد عبد العاطي

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف


رئيس الإدارة المركزية
مهندس / 
عماد حسين

تحريراً في : ١ / ٢ / ٢٠٢٤

شهادة

• مشروع : تنفيذ اعمال استكمال انشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا
(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى - المنطقة الثامنة - قنا .
بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / محمود أحمد فؤاد

جهاز الاشراف
مهندس / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ١ / ٢ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

شهادة

- مشروع : تنفيذ اعمال استكمال انشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا
(ضمن مبادرة حياة كريمه المرحلة الاولى)
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس العملية



مهندس / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية

مهندس
عماد حسين

شهادة المهندسين

• مشروع : تنفيذ اعمال استكمال انشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا

(ضمن مبادرة حياه كريمه المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١ - السيد المهندس / محمد نجاتي احمد


٢ - السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد

٣ - السيد المهندس / محمد راضي علي مجاهد

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين



شركة / أحمد علي أحمد عبدالعال

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة جنيه	الكمية	القيمة	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٣٣,٤٠	٥٥٠.٨٠	١٨٣٩٦٧٢	
٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٧٤,٨	٥٥٠.٨٠	٩٦٢٧٩٨٤	
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم من ٣٠,٨ سن دلوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢٣٥	٣٦٣.٠٠	٨٥٣.٥٠٠	
الأجمالي					١٩٩٩٨١٥٦,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
م/ عماد حسين



عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٧) أعمال طبقة نشر بيب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	55000	٢م	المنصرف سابقه	
	41201	٢م	١٤+٩٩٥	١١+٢٥٠
	9339	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	55080		المستحق صرفه	
	80		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد



عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي

بند (٧) أعمال طبقة نشر ريب M.C 30 :
اعمال طبقة دهان Mc30

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	55000	٢م	المنصرف سابقه	
	41201	٢م	١٤+٩٩٥	١١+٢٥٠
	9339	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	55080		المستحق صرفه	
	80		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (اجنية المالكه)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

عملية : استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة

سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / احمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (٨) أعمال طبقة رابطة أسفلتية ٦ سم :

اعمال طبقة رابطة أسفلتية

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	55000	٢م	المنصرف سابقه	
	41201	٢م	١٤+٩٩٥	١١+٢٥٠
	9339	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	55080		المستحق صرفه	
	80		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

عملية : استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (٨) أعمال طبقة رابطة أسفلتية ٦ سم :
اعمال طبقة رابطة أسفلتية

ملاحظات	الاجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	55000	٢م	المنصرف سابقه	
	41201	٢م	١٤+٩٩٥	١١+٢٥٠
	9339	٢م	١٨+١٤٩	١٧+٣٠٠
	637	٣م	توسعة شمال	
	903	٤م	توسعة يمين	
	3000.0	٥م	U-TURN	
	55080		المستحق صرفه	
	80		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (١٦) أعمال حمليات الميول :
اعمال توريد و صب خرسانة لزوم الميول

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	35000	٣ م	المنصرف سابقه	
يمين و يسار الطريق	36300	٣ م	قطاع (١) من ١١+٦٦٠ الى ١٢+٥٠٠	
	36300		المستحق صرفه	
	1300		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

مهندس المكتب الفني

م / محمد جهاد

عملية :استكمال الاعمال المتبقية لطريق البلينا - الصحراوي الغربي بطول ٥ كم مركز البلينا محافظة
سوهاج ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال


حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكباري

بند (١٦) أعمال حماليات الميول :
اعمال توريد و صب خرسانة لزوم الميول

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	35000	٣م	المنصرف سابقه	
يمين و يسار الطريق	36300	٣م	قطاع (١) من ١١+٦٠ الي ١٢+٥٠٠	
	36300		المستحق صرفه	
	1300		ما يتم صرفه	



مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



تقرير رقم (٤٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلينا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

الاسيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد
(ابو خروف للمقاولات)
نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٢١١٨ الى ٢١٢٠	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٥٠	قيمة اجراء التجارب
٥٢.٥	مصاريف إدارية ١٥%
٤٠٢.٥	الجملة
٥٦.٤	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
٤٥٨.٩	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥
فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(محسن محمد زهران)

تقرير رقم (٤٧٩) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البليفا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة أحمد علي أحمد أبو خروف للمقاولات

تم صلب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد جهاد
(مهندس الهيئة)

من كم ١١.١٦٠ الى كم ١٢.٠٠ كم شمال			الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٢/٩/١٨			تاريخ الصب
٢٠٢٢/١١/١٥			تاريخ الكسر
خرسانة عادية			النوع
٢١٢٠	٢١١٩	٢١١٨	ارقام العينات
٢٠٤.٥	٢٠٠	٢٠٩	جهد الكسر
٢٠٤.٥			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تقرير رقم: ٢٠٢٢/١١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)



تقرير رقم (٤٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلينا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد
(ابو خروف للمقاولات)
نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٢١٢١ الى ٢١٢٣	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٠
مصاريف إدارية ١٥%	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥
فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(محسن محمد زهران)

تقرير رقم (٤٨٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلينا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة أحمد على أحمد أبو خروف للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد جهاد
(مهندس الهيئة)

من كم ١١.١٦٠ الى كم ١٢.٠٠ كم شمال			الموقع الكيلو متر
٢٠٢٢/٩/١٧			تاريخ الصب
٢٠٢٢/١١/١٥			تاريخ الكسر
خرسانة عادية			النوع
٢١٢٣	٢١٢٢	٢١٢١	أرقام العينات
٢٢٧	٢٣٥	٢٧٥	جهد الكسر
٢٤٦			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

/م.

مهندس المعمل

/م.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)



تقرير رقم (٤٧٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ طريق البلينا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد
(ابو خروف للمقاولات)
نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملّي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٢١١٥ الى ٢١١٧	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٣٥٠
مصاريف إدارية ١٥%	٥٢.٥
الجملة	٤٠٢.٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٥٦.٤
المبلغ الاجمالي	٤٥٨.٩

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٢/١١/١٥
فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(محسن محمد زهران)



تقرير رقم (٤٧٨) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ طريق البلينا الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة أحمد علي أحمد أبو خروف للمقاولات

تم صلب المكعبات بمعرفة المهندس / محمد جهاد
(مهندس الهيئة)

من كم ١١.١٦٠ الى كم ١٢.٠٠ شمال			الموقع الكيلو متري
٢٠٢٢/٩/١٥			تاريخ الصب
٢٠٢٢/١١/١٥			تاريخ الكسر
خرسانة عادية			النوع
٢١١٧	٢١١٦	٢١١٥	أرقام العينات
٢٢٣	٢٤٠	٢٠٦	جهد الكسر
٢٢٣			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحرير في: ٢٠٢٢/١١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

م

مهندس المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

محضر أستلام أبتدائي

لمشروع:- أعمال استكمال أعمال طريق البلينا الصحراوي الغربي القطاع الرابع بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2024/ 1 / 24 وبناء على القرار الإداري رقم (198) بتاريخ 2024 / 1 / 16

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الأبتدائي للعملية عاليه فقد
أجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

- | | |
|---------------------------|---|
| 1- مهندس / سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر رئيسا |
| 2- مهندس / أشرف عزت | الأدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق عضوا |
| 3- مهندس / محمد عبدالمنعم | ادارة ضبط الجودة عضوا |
| 4- مهندس / مروان سلام | إدارة المعامل المركزية عضوا |
| 5- مهندس / محمد عبدالعاطي | المنطقة المشرفة عضوا |
| 6- مهندس / محمد مجاهد | الشركة المنفذة عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم انتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على
الطبيعة وقامت اللجنة باخذ أكوام لقياس سماكات طبقات الرصف الاسفلتية وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة
عليها بالمعامل المركزية وقد تبين ان الأعمال عبارة عن :-

1- بداية من كم 11+200 الي 15+780 كم (رابطة + حمايات خرسانية في اماكن متفرقة)

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا الطبقة الرابطة :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية وعدم دقة

المناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 7 % من المسطحات المنفذة .

ثانيا الحمايات الخرسانية:- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية وسوء

تنفيذ الفواصل في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 6 % من المسطحات المنفذة

توصيات اللجنة :-

1- خصم نسبة 6 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة الرابطة اولا.

كشف سماكات طبقات الرصف (لجنة إستلام إبتدائي)

لمشروع:- أعمال استكمال أعمال طريق البلينا الصحراوي الغربي القطاع الرابع بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	الرابطة (6سم)	ملاحظات
1	15+300	6.8	يمين الطريق
2	14+300	6	يسار الطريق
3	13+350	6.2	يمين الطريق
4	13+300	5.5	يمين الطريق
5	13+250	6.7	يمين الطريق
6	12+300	6	يسار الطريق
7	11+400	5.5	يمين الطريق
8	11+350	4	يمين الطريق
9	11+300	5	يمين الطريق
10	11+250	6.1	يمين الطريق
11	11+200	6.1	يمين الطريق

بيان عينات الرصف (لجنة إستلام إبتدائي)

م	الموقع	السمك (15) سم	ملاحظات
1	12+600	17	يسار الطريق قدمة علوية
2	12+500	16	يمين الطريق قدمة علوية

بيان عينات الرصف (لجنة إستلام إبتدائي)

لمشروع:- أعمال استكمال أعمال طريق البلينا الصحراوي الغربي القطاع الرابع بطول 5 كم محافظة سوهاج

ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	ملاحظات
1	14+700	رابطة يمين الطريق
2	12+100	رابطة يمين الطريق



**** محضر تقييم عملية : اعمال استكمال اعمال طريق البلينا الصحراوي الغربي القطاع الرابع بطول ٥ كم محافظة سوهاج
ضمن مبادرة حياة كريمة**

**** إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا تنفيذ :- شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف**

انه فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/ ٧/ ٢١ وبناءا على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (١٩٨) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/ ١/ ١٦ ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ١- المهندس/ سيد نبوى | مدير عام بالمنطقة التاسعة - رئيسا |
| ٢- المهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس/ محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة - عضوا |
| ٤- المهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية - عضوا |
| ٥- المهندس / محمد عبد العاطى | مندوب المنطقة المشرفة- عضوا |
| ٦- المهندس/ محمد مجاهد | مندوب الشركة المنفذة- عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الأختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٢٥,٢٥,١٩ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالأتى :

• الخصم على الطبقة الرابطة : تم خصم مبلغ ١٢٣٣٥٨,٥٥ جنيه

• الخصم على النقص في سماكات الطبقات الأسفلتية : تم خصم مبلغ ١١٩٦٦٠,٧٠ جنيه

• الخصم على الحميات : لا يوجد خصم

- طبقا لتوصيات محضر الاستلام الإبتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٢٩,٦٦٠ جنيها فقط لاغير وجاءت تفصيلا كالتالى

* الخصم على سطح الطريق (الرابطة) : تم خصم مبلغ ٤٠٤٣٧,٥٠ جنيه

* الخصم على الحميات : تم خصم مبلغ ٢٥٥٩١,٥٠ جنيه

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهنية مبلغ وقدره ٢٥,٢٥,١٩ جنيها فقط لا غير (فقط مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة ألفا وثمانية وأربعون جنيها وخمسة وعشرون قرشا فقط لا غير)

التوقيعات

٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

اعمال استكمال اصدار طريق اليناء الصحراوي الغربي القطاع الرابع بطول حكم محافظة سوهاج ضمن موارد حياة كريمة
 تنفيذ :- شركة احمد على احمد عبد العال ابو خروف

ملاحظات	النقص (جنيه)	السر (اقية البند بالجنيه)	نسبة الحدود في الجيد %	نقص قيمة الاجيد (كجم/م ²)	الكمية الممتدة م ²	جهد التمر لتكوير (كجم/م ²)	جهد القاذية كجم/م ²	ملاحظات
منطقة مشرفة	0,00	235,00	0	0	6050	252	200	تقرير رقم ٤٨١ منطقة
منطقة مشرفة	0,00	235,00	0	0	6050	220	200	تقرير رقم ٤٨٢ منطقة
انهاء التفتيش	0,00	235,00	0	0	6050	252	200	انهاء التفتيش
انهاء التفتيش	0,00	235,00	0	0	6050	260	200	انهاء التفتيش
انهاء التفتيش	0,00	235,00	0	0	6050	254	200	انهاء التفتيش
انهاء التفتيش	0,00	235,00	0	0	6050	249	200	انهاء التفتيش
إجمالي								إجمالي
	صفر							

الإشراف :: المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ: شركة احمد على احمد عبد العال أبو خروف

م	الكيلو متر	الطول الممثل (م)	العرض (م)	سمك الرابطة (مم)	النقص في الرابطة (مم)	نسبة النقص في الرابطة (%)	مسطح الخصم نتيجة نقص الكميات (م ^٢)	مسطح الخصم لحيود (%١٠: %٦) (م ^٢)	مسطح الخصم عند % خروج (%١٠) (م ^٢)	قيمة الخصم للطبقة الرابطة (جنيه)	ملاحظات
	11.000										بداية المشروع
1	11.200	225	11	61	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	11.250	50	11	61	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	11.300	50	11	50	10	16.67	0.0	0.0	330.0	48070.0	
4	11.350	50	11	40	20	33.33	0.0	0.0	330.0	48070.0	
5	11.400	475	11	55	5	2.33	435.4	121.9	0.0	21280.7	
6	12.300	925	11	60	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	13.250	500	11	67	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	13.300	50	11	55	5	2.33	45.8	12.8	0.0	2240.0	
9	13.350	500	11	62	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	14.300	975	11	60	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	15.300	700	11	68	0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
34	15.500										نهاية المشروع
										119660.7	إجمالي قيمة الخصم (جنيه)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.