



بخصوص :- المستخلص رقم (٢) جاري عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا
صبيح (القطاع الأول) بطول 4.5 كم مركز الفرافرة
محافظة الوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARLT)

وزارة النقل

المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

السيد المهندس / رئيس قطاع التدريب و الملاطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم حصر اجمالي فروق الاسعار لبناء طبقات الاسفلت (رش - رابطة - لصق - سطحية) نتيجة لزيادة سعر البترول طبقاً لموافقة السيد المهندس رئيس مجلس الادارة (مرفق طيه)

بروجاء التكرم من موافقته والتذكرة باعتماد الاراء ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

رئيس الادارة المركزية

المملحة الثانية عشر بالوادى الجديد

(علاء محمد العال حسین)

مهندس /



التوقيع /
محاسب / السيد فتحى عبد النعيم
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مرفقات

العدد

- (١) كمبيات البناء
- (١) خطاب رئيس الهيئة
- (١) استمارة 50 ع ج

卷之三

卷之三

جیلیان

العنوان : أفعال رفع كناية مذهب الفرقان - التوصيف (الفصل الأول) مكتبة كلية التربية

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

卷之三

مسند مجلس رأي : جمهوري (2) - من المفترض من : بلدية العمل لـ 2023-9-3

الحساب تقييم فرق الأشعار عن المواد البوتاسيوم وطلبة الأساس من تاريخ 6-3-2023 حتى تاريخه

مکالمہ

مکتبہ
الطباطبائی

卷之三

على السيد الكاظم عليه السلام و^{لهم} أنت أنت أنت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

- تم اعتماد حساب سعر بورصة صناعات الالكترونيات، وذلك كاونتي

المطهية
الذكرى ستة عشر
تفود المسنة
في ٢٣/٦/٢٠٢٢
ارتفاع الأسعار المذكورة
والامر مفوض لسياد

وائمه مفروض لسیادتکد

في يوم (١) ميلاد سيد الدين

١-رأي السيد مهندس / رئيس قطاع التعمير والمتاحف

جامعة تونس المنستير

مودع / محسن زهران
لپیں قطاع التفہیہ والمناطق

٢- رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة

أبواب المعرفة
أبواب المعرفة
أبواب المعرفة
أبواب المعرفة

٣- قرار السيد اللواء ممدوح / رئيس مجلس انتخابات

الذى يكتب ()
سهام الدين مصطفى
سهام الدين المطرة والكتاب

مکتبہ ملیحہ

جعفر موسى جعفر

میر علی

卷之三

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال رفع كناعة طريق الفراقة - التوا صبور (القطاع
الأول) بطول 4.5 كم مركز الفراقة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياه كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بنرفق طيبة المستخلص رقم (2) جاري عن العملية عاليه من اصل وثلاث صور واستماره 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه كالاتى :-

جملة الأعمال	١٦٧٦٥٣٦٤,٠٠
سابق صرفة	١٢١٦٤٢٨٢,٠٠
مصرح صرفة	٣٦٠٠٩٨٢,٠٠
الاستقطاعات	
قرش جنية	
٥% لحسن سير العمل	١٨٠٠٤٩,١٠
عدى و اضافى	٨٦٨٢٢,٣٧
توقيع وموارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة 0.45 % قيمة العمالة غير المنتظمة	١٦٢٠٤,٤٢
نسبة 0.45 % قيمة دعوة هندسية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	١٦٢٠٤,٤٢
تقارير محلية من المنطقة أرقامها 66 و 67 بتاريخ 10/9/2023	١٦٥١,٨٦
	٣٠٠٩٣٢,٥٧
	٣٣٠٠٤٩,٤٣

يرجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا مساعدتكم بقبول فائق الاحترام "



رئيس الادارة المركزية

مهندس / علاء عبدالعال حسين

مرفقات
العدد

- (4) اصل المستخلص
- (1) كشف تواجد مهندسي الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- (1) حصر كميات الاعمال المتلذذه بهذا المستخلص
- (1) التكريم الشهري والاسواع
- (1) طلبات تسليم الاعمال المتلذذه بهذا المستخلص
- (1) محضر معاينة (مسافة النقل)

(1) استماره 50 ع ح

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا ص碧ح (القطاع
الأول) بطول 4.5 كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص رقم (2) جاري عن العملية عاليه من اصل وثلاث صور واستماره 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه كالتالى :-

جملة الأعمال	١٦٧٦٥٣٦٤,٠٠
سابق صرفة	١٣١٦٤٢٨٢,٠٠
مصرح صرفة	٣٦٠٠٩٨٢,٠٠
الاستقطاعات	
قرش جنية	
٥% لحسن سير العمل	١٨٠٠٤٩,١٠
عادى و اضافى	٨٦٨٢٢,٣٧
توقيع و موارد	٠٠٠٠,٤٠
نسبة ٠.٤٥ % قيمة العاملة غير المنتظمة	١٦٢٠٤,٤٢
نسبة ٠.٤٥ % قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد	١٦٢٠٤,٤٢
تقارير معملية من المنطقة أرقامها 66 و 67 بتاريخ 10/9/2023	١٦٥١,٨٦
	٣٠٠٩٣٢,٥٧
	٣٣٠٠٤٩,٤٣

برجاء التكرم بالاحاطة والتتبية باتخاذ اللازム نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سعادتكم يقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(علاء عبدالعال حسين)

امانة

مرفقات
العدد

- (4) اصل المستخلص
- (1) كشف تواجد مهندس الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- (1) حصر كميات الاعمال المنفذة بهذه المستخلص
- (1) التقرير الشهري والأشبور
- (1) طلبات تسليم الاعمال المنفذة بهذه المستخلص
- (1) محضر معاينة (مسافة النيل)

(1) استماره 50 ع ح

الموقع: الكهرباء الميجورا مشروع طريق الدراوا /
الواسطى (القطاع الأول) بطول 4.5 كم - الدراوا -
الوادى الجديد



السادة / الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والمعادن

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بإن تطرق سعادتكم الكهرباء الميجورا الموزدة بالمنطقة العسكرية الأولى تلثيد / شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات وذلك من تاريخ 30/5/2023 وحتى تاريخ 10/9/2023 وبإتفاقية رقم:

إجمالي الأثربية: 30م 1

السن لزوم طبقة الأساس : 3م 16500

السن لزوم الطبقة الرابطة الاسفلتية 6 سم : 3م 2277.7

السن لزوم الطبقة السطحية الاسفلتية 5 سم: 3م 1365.4

إجمالي السن: 3م 20143.1 2

الرمل لزوم الطبقة الرابطة الاسفلتية 6 سم : 3م 601.34


الرمل لزوم الطبقة السطحية الاسفلتية 5 سم : 3م 877.73

إجمالي الرمل : 3م 1479.07 3

برجاء التكرم من سعادتكم نحو الإفاده بقيام الشركة بسداد الاتوة المطلوبة للكهرباء بعالية حق يتسمى للهيئة العامة للطرق والكباري إستكمال إجراءات صرف المستخلص الجاري.

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة

ونفضلوا يقبول بالاتفاق
التاريخ / ١٠ / ٢٠٢٣
التوقيع /



تحريما في :

10/9/2023



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : بخصوص عملية طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع الاول) ضمن مبادرة
"حياة كريمة"

مقاؤلة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

تحيط علم سيادتك انه لا يوجد باشتراطات العملية اعلاه تواجد مكتب استشارى خارجى للإشراف على
الاعمال حسب شروط التعاقد .

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الأدارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

(علاء عبدالعال حسين)



معاهد

١٤

تحرير في : 2023/9/10



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع : بخصوص عملية طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع الاول) ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مقاؤلة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

نحيط علم سعادتك انه تم توفير السيارة الخاصة بانتقلات جهاز الاشراف بالعملية اعلاه حسب شروط التعاقد .

ونفضلوا سعادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

(علام عبدالعال حسين)



تحرير في : 2022/9/10



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : بخصوص عملية طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع الاول) ضمن مبادرة
"حياة كريمة"

مقاؤلة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

نحيط علم سعادتك انه تم توفير السيارة الخاصة بانتقلات جهاز الاشراف بالعملية اعلاه حسب شروط
التعاقد .

ونفضلوا سعادتكم بقبول وافر الاحترام

رئيس الادارة المركزية

أحمد جعفر

المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

(علاء عبدالعال حسين)



تحرير في : 2022/9/10

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا
صبيح (القطاع الأول) بطول 4.5 كم مركز الفرافرة
محافظة الوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

للطرق والكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (SAFIAT)



وزارة النقل
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

السيد المهندس / رئيس قطاع التدريب والدراسات

تحية طيبة وبعد

نشرف بان نرفق لسيادتكم حصر اجمالي فروق الاسعار لبناء طبقات الاسفلت (رش - رابطة - لصق - سطحية) نتيجة لزيادة سعر البترول طبقاً لموافقة السيد المهندس رئيس مجلس الادارة (مرفق طيه)

يرجاء التكرم من سيادتكم بالتدبرية واتخاذ اللازم ...


ونفضلوا بقبول وافر الاعتداه ...

رئيس الادارة المركبة

الم منطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

مهندس /

(علاء عبد العال حسين)



التاريخ /
د. هشام / رئيس قطاع التدريب
مدير عام الشئون المالية والإدارية

مرفقات

العدد

- (٢) كثبات البناء
(١) خطاب رئيس الهيئة
(١) استمارة 50 ع.ج

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية عشر بالوادى الجديد

بعض المنشآت:
- المستخلص رقم (2) جاري عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق القرافرة - الـوا صبيح (القطاع
الأول) بطول 4.5كم مركز القرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ننشر في بيان نرفي طيبة المستخلص رقم (٢) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستماراة ٥٠ ع . ح بقيمة المستخلص وبيانه كالاتي

جملة الأعمال	١٦٧٦٥٣٦٤,٠٠
مبلغ صرفه	١٣١٦٤٣٨٢,٠٠
مصارح صرفه	٣٦٠٠٩٨٢,٠٠
الاستقطاعات	
قرش جنية	
١٨٠٠٤٩,١٠	٥% لحسن سير العمل
٨٦٨٢٢,٣٧	عادي و اضافي
٠٠٠٠,٤٠	توقيع وموارد
١٦٢٠٤,٤٢	نسبة 0.45 % قيمة العماله غير المنتظمة
١٦٢٠٤,٤٢	نسبة 0.45 % قيمة دفعة هندسية لنقابة المهندسين بالوادى الجديد
١٦٥١,٨٦	تقارير معملية من المنطقة لرقمها 66 و 67 بتاريخ 10/9/2023
٣٠٠٩٣٢,٥٧	

يرجع التكريم بالاحاطة والتتبّع يأخذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة.

"... و تفضلوا أسماءكم بقول فانة، الاحترام ..."

رئيس الادارة المركزية
مهندس / علاء عبدالعال حسين

- | | |
|--|----------------------|
| <p><u>العدد</u></p> <p>(4) أصل المستخلص</p> <p>(1) كشف تواجد مهندسي الشركة</p> <p>(1) كشف تواجد المعدات</p> <p>(1) حصر كميات الاعمال المنفذة بهذا المستخلص</p> <p>(1) التزير الشهري والاسبوعي</p> <p>(1) ثبات تسليم الاعمال المنفذة بهذا المستخلص</p> <p>(1) محضر معالنة (مسافة النقل)</p> | <p><u>مرفقات</u></p> |
|--|----------------------|

(1) استمراراً 50% ع

تقرير رقم (67) بتاريخ 9 / 10 / 2023
رفع كفأة طريق الفرافرة / اللواء ص碧ح (القطاع الأول) ، حياء كريمة
تنفيذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة وبعد

ننشرف بأن نرفق التقرير المحظى رقم (67) بخصوص عملية رفع كفأة طريق الفرافرة / اللواء ص碧ح (القطاع الأول) حياء كريمة لعدد (1) عينة اسفلت سطحية .

بيانات القيمة كما يلى :

المبلغ	البيانات
630	قيمة تجارب المعمل + كتابة تقرير
94.5	مصاريف ادارية (15 %) من قيمة التجارب
101.43	قيمة مضافة (14 %)
825.93	الاجمالي

لذا يرجى من سعادتكم التبليغ بتحصيلها من شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام :::::

مهندس المعمل



مهندس المعمل

اخصائي المعمل

67 : *Philosophy*

10/09/2023

مشروع: رفع كفاءة طريق التراثة / الواه مسحون (القطاع الأول)

تفايز : شركة البحير الأحمر العالمية للمقاولات
ش.م.م : المنظلة الثالثة عشر بالوادي الجديد



معلم المنطقة

نظام بالحضور العينات : احمد حمدي

نوع العينة : طبقة سطحية

باب الثالث: الامتحان و اوجاد نسبة الاسفلت

زنیس الادارۃ المركبة



مکالمہ عدال حسین

العقل

المعلم، المعلم

تقرير رقم (66) بتاريخ 9 / 10 / 2023

رفع كفالة طريق الفرافرة / اللواء ص碧ح (القطاع الأول) حياة كريمة

تنفذ : شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

تحية طيبة وبعد

نشرف بأن نرفق التقرير المعملى رقم (66) بخصوص عملية رفع كفالة طريق الفرافرة / اللواء ص碧ح (القطاع الأول) حياة كريمة لعدد (1) عينة اسفرت رابطه .

بيانات القيمة كما يلى :

المبلغ	البيانات
630	قيمة تجارب المعمل + كتابة تقرير
94.5	مصاريف ادارية (15 %) من قيمة التجارب
101.43	قيمة مضافة (14 %)
825.93	الاجمالي

لذا يرجى من سعادتكم التبيه بتحصيلها من شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات .

وتفضلاً بقبول وافر الإحترام :::::

مهندس المعمل

لخسائر المعمل

بها ، الوثائق لعمل الماء



✓

✓

الرقم : 66 تاريخ : 10/09/2023
مشروع : رفع كلاء طريق الارقا / قلاده مسح (القطاع الاول)

النائية : شركة البحر الاحمر المقدمة للمقاولات
الشرف : المنطقة الثالثة عشر بالواادي الجديدة

بيان المنشأة

نائب بالحضور العينات : احمد حمدي

طبيعة العينة : طبقة رابطة

تجربة التي اجريت : الاستخلاص و ايجاد نسبة الاسمنت

نوع المسوحات		نوع التصنيع								نوع المدخل	
U.L	L.L	U.L	L.L							كم 4+100	
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%	1"
100.00%	75.00%	100.00%	85.00%							93.70%	3/4"
70.00%	45.00%	66.30%	56.30%							58.77%	3/8"
50.00%	30.00%	50.00%	43.10%							47.74%	84
35.00%	20.00%	24.60%	20.00%							37.81%	85
20.00%	5.00%	15.50%	9.50%							30.21%	830
12.00%	3.00%	12.00%	6.00%							13.42%	850
8.00%	2.00%	7.80%	4.80%							7.26%	8100
4.00%	0.00%	4.00%	2.20%							3.49%	8200
4.75%	4.25%	4.75%	4.25%							4.45%	نسبة الاسمنت



مهندس المعمل

أخصائي المعمل

ملف رقم (١)

طلبات تسليم

طبقات الاسفلت

الجدول الزمني

كشف تواجد المهندسين
والمعدات

مشروع طريق الفرافرة / اللوا صبيح القطاع الأول بطول
كم 4.50

المهندس المالي للهندسة والادارة
موقع الفرافرة البجيري

طلبات تسليم MCO

البعض الآخر العالمية للمقاولات
موقع الفراقة الجديدة

مشروع إنشاء ورفع كثافة طرية، القرافرة / اللوا صبيح (القطاع الأول) - حياة كريمة الـ 5.4كم

طلب استلام أعمال منفذة

تاریخ تقديم الطلب ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم الطلب ١ / ٤٧

- إذالة أسفلت قديم :
 ١- زمام انتربة ٢- جسر
 ٣- جبلة انسان سن ٤- جبلة تكريب ٥- جبلة اسللت راهبة
 ٦- جبلة اسللت لزق ٧- جبلة اسللت سطحة ٨- جبلة اسللت سطحة
 ٩- جبلة اسللت سطحة

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بدم

يرجى التكرم بهام اللازم لشنو استلام

وصفت العمل :

.. طبقاً لشريط M.C.O

وذلك بالمسافة :

من كم / ٣+٤٠٠ إلى كم / ٣+٤٠٠ بطول ٤+٠٠٠

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التواقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسبات التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التواقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك


ملاحظات	مرفوض	مقبول
		✓

التواقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التواقيع :





مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / الواصبيح (القطاع الأول) حباة كريمة الـ 4.5 كم

(RC2 - MC1) اختبار معدل رش

2023-07-10	التاريخ	47	رقم الطلب
طريق الواصبيح	اسم الشارع	MC1	نوع الخلطة
4+000	بداية ونهاية الموقع		موقع العينة

أولاً / معلومات الرش

كتافة الرش	MC1	نوع الرش
معدل الرش		درجة حرارة الرش
سرعة الاتتير		ارتفاع الرش

ثانياً / اختبار معدل الرش

الوحدة	3	2	1	موقع العينة	رقم الاختبار
	R/S	C.L.	L/S		
gms	3785	3785	3772	وزن البلاطة قبل الاختبار	1
gms	4085	4085	4044,5	وزن البلاطة بعد الاختبار	2
gms	3005	300	3.219	وزن الرش	3
sq.cm.	975	925	9,25	مساحة البلاطة	4
gms/sq.cm.				معدل الرش	5
kg/sq.m	12=	12=	1210	نسبة معدل الرش	6
kg/sq.m		1204		متوسط معدل الرش	7
					8

مهندس الهيئة :

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / النواصي (القطاع الأول) - جبأ كريمة الـ ٥.٤ كم

طلب استلام أعمال منفذة

تاريخ تقديم الطلب 10 / 7 / 2023

رقم الطلب (48)

- ١- إجازة استئناف قدم
- ٢- رقم الترعة
- ٣- حضر
- ٤- غطية أساس من
- ٥- غطية تثريب
- ٦- طبقة سلكت رابطة
- ٧- طبقة لزق
- ٨- طبقة استئناف سطحية
- ٩- تحكم

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و باد

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

بصف العمل :

- طبقة تثريب O.M.C.

وذلك بالمسافة :

500 بطول 4+500 إلى كم / 4+000 من كم

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التواقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التواقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التواقيع :

مهندس الهيئة

: الاسم

: التواقيع

البحر الأحمر للمقاولات
الاسم : مهندس المفتشة الجديدة
الموقع : المفتشة الجديدة



مشروع إنشاء ورفع كفاعة طريق الفراوة / اللوا صبيح (القطاع الأول) حباة كربمة الـ 4.5 كم

(RC2 - MC1) اختبار معدل رش

2023-07-10	التاريخ	48	رقم الطلب
طريق اللوا صبيح	اسم الشارع	MC1	نوع الخلطة
4+500	بداية ونهاية الموقع		موقع العينة

أولاً / معلومات الرش

كثافة الرش	MC1	نوع الرش
معدل الرش		درجة حرارة الرش
سرعة الاتتير		ارتفاع الرش

ثانياً / اختبار معدل الرش

الوحدة	3	2	1	رقم الاختبار			
				R/S	C.L.	L/S	موقع العينة
gms	3795	382	3781				وزن البلاطة قبل الاختبار
gms	4091,5	4102	4082,5				وزن البلاطة بعد الاختبار
gms	3,25	3,00	3,01,5				وزن الرش
sq.cm.	7,65	7,65	7,65				مساحة البلاطة
gms/sq.cm.							معدل الرش 3/4
kg/sq.m	171	170,6	170,6				نسبة معدل الرش
kg/sq.m		170,5					متوسط معدل الرش

مهندس الهيئة :

المواصفة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
القائم بالاختبار : موقع الفراوة الجديدة

طلبات تسليم رابطة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الصرافرة الجديدة



Red Sea
جدة - مصر

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBL)



مشروع إنشاء ورفع كلاء طربة، الشراقة / التوا صببح (القطاع الأول) - جبلة كريمة الـ 4.5 كم

طلب استلام أعمال منفذة

15 / 7 / 2023 تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب 48

- ١- إزالة أسللت قديم
- ٢- ردم الكربة
- ٣- حفر
- ٤- طبقة أساس بن
- ٥- طبقة تثريب
- ٦- طبقة أسللت رابطة
- ٧- طبقة ترزيق
- ٨- طبقة أسللت سطحية
- ٩- تكميلية

السيد المهندس / ممثل المالك

تحية طيبة و بدم

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل:

- طبقة أسللت رابطة

وذلك بالمسافة :

من كم / 3+000 إلى كم / 3+800 بطول 800

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساحي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال محملية

مرفق نتائج المحمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التوقيع :

مهندس الشكلية للمقاولات
البحر الأحمر العالمية
موقع شرارقة الجديدة
التوقيع شرارقة الجديدة

Al-Bayan International & Consulting
Engineering Services
T: +971 4 322 1221
E: info@albayan.ae



المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
أبو قير، مصر، ٦٣٢٠٣
للمزيد من المعلومات:
www.albayan.ae

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
مشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة /
اللواء حمبيح (القطاع الأول) الـ 4.5 كم
حياة كريمة

الرسالة السابقة
للطرق والجسور، النقل البحري
ج ١٧، ش ٣، ب ٣٣٣٣٣٣، ج ٣٣٣٣٣٣، ج ٣٣٣٣٣٣
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد


[نتيجة الاختبار]

رحلة ٤٥	نوع البتولة:	تاريخ إجراء الاختبار:		
	الطريق ، الإتجاه:	القطاع الممثل للمدينة:		
نيل الأحمر	الاتجاه:	اسم الشركة:		
		رقم البتلة / قرض البذلة:		

نتائج الاختبار - المنسابات :

وزن البذلة قبل الاختبار (جم)	وزن البذلة بعد الاختبار (جم)	نسبة الرسالت	نسبة الرسالت التصميمية
1970.0	85.0	4.51%	4.50%

حدود الموسائد العامة زاوية ٢ (%)	الحد الأدنى (%)	الحد الأعلى (%)	حدود المدخلن التصميم (%)	المدخلن التصميم (%) (I.M.F)	النارنجيس (%)	المحجوز تجاري (%)	المحجوز تجاري (جم)	نسبة المدخلن	
								(%)	(بروسة)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	25.0	" ٢
100	75	96.3	86.9	91.9	93.6	6.37	120.0	19.0	" ٣/٤
70	45	66.3	56.3	61.3	63.4	36.55	689.0	9.5	" ٣/٨
50	30	50.0	43.1	47.1	48.0	51.99	980.0	4.75	رقم ٤
35	20	24.6	20.0	21.6	22.2	77.77	1466.0	2.86	رقم ٥
30	5	15.5	9.5	12.5	11.6	88.38	1666.0	0.600	رقم ٦
12	3	12.0	6.5	9.5	9.9	90.13	1699.0	0.300	رقم ٧
8	2	7.8	4.3	5.3	5.6	94.43	1780.0	0.150	رقم ٨
4	0	4.0	2.2	3.7	3.3	96.66	1822.0	0.075	رقم ٩



مهندس الهيئة

التاريخ

الفاتورة بالاختبار

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
توقيع الفرافرة الجديدة



Dr. S. S. Intekhab E. Onuratus
PROFESSOR OF ANTHROPOLOGY
M. D. COLLEGE OF MEDICAL & DENTAL SCIENCES
—A. M. I. A. M. I. A. M. I.

مدى
البصر

الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا الإسلامية متخصصة في إعداد متخصصين في مجال العلوم الإسلامية

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

حیاتِ کریمہ

٢٠١٣-الطبعة الأولى-الكتاب الرابع-الطبعة الأولى

النوع	الاستهلاك	الاحتياط	القيمة
المتر	متر مربع	متر مربع	متر مربع
الآلي	آلي	آلي	آلي
3+000	3+000	3+000	3+000

العنوان: العنوان: العنوان:	العنوان: العنوان:
العنوان: العنوان:	العنوان: العنوان:
العنوان: العنوان:	العنوان: العنوان:
العنوان: العنوان:	العنوان: العنوان:

٢- النتائج والدراسات:

رقم القالب	1	2	3	4	5	6
4.51						نسبة الارتفاع من وزن الركام الكلي (%)
1208.0	1213.0	1208.0	1210.0	1214.0	1211.0	وزن المربطة في الماء (جم)
1209.5	1217.0	1212.0	1214.0	1215.0	1216.0	وزن العينة مشببة حالة السوق (جم)
695	698	696	697	699	698	وزن المربطة في الماء (جم)
514.8	519.0	516.0	517.0	518.5	518.0	حجم العينة (سم³)
2.366	2.337	2.341	2.340	2.337	2.338	كتلة العينة (جم/سم³)
2.540						وزن وحدة المجموع (Gmm) (جم / سم³)
2.490						كتافة النطارة (Gmm) (جم / سم³)
5.7%						نسبة الفراتات النواتية (%) (Va)
4.7	4.6	4.4	4.8	5	4.7	فرانز الجهاز
1117.0	1093.2	1046.7	1140.5	1183.3	1117.0	الثبات قبل التصحيف (كيلو نيوتن)
1	1	1	1	1	1	معامل التصحيف
1117.0	1093.2	1046.7	1140.5	1183.3	1117.0	الثبات (كمم)
1088			1148			متروض الثبات (كمم)
5.52						النداق في الثبات
			3.60	3.50	3.20	(الترسيب) (مم)
			3.30			متروض (الترسيب) (مم)
348.1						الصلابة (كمم/مم)

مجلة التربية

البحر الأحمر طفالية للمقاولات
موقع الفراقة الجديدة

مشروع إنشاء ورفع كفاعة طريق الفراقة / (الواصبي) (انقطاع الأول) - جية كريمة الـ ٥،٤ كم

طلب استلام أعمال مذكرة

١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ تاريخ تقديم الطلب

رقم الطلب (٥٠)

- إلاة إسفلت قديم ١-
- ردم أرضية ٢-
- هاطر ٣-
- طبقة أساس سن ٤-
- طبقة تربوب ٥-
- طبقة إسفلت رابطة ٦-
- طبقة لزق ٧-
- طبقة إسفلت سطحية ٨-
- تنظيف ٩-

السيد المذكورين / ممثل المالك

تحية طيبة و بذ ...

يرجى التكرم بدل الملازم نحو استلام

وصفت العمل :

- طبقة إسفلت رابطة

وذلك بالمسافة :

من كم / ٣+٨٠٠ إلى كم / ٤+٥٠٠ بطول ٧٠٠

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع الماسي والمناسيب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال معملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التوقيع :

مهندس الشركة

الاسم :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفراقة الجديدة



Information & Data
Object Number:
L002796-0001-0
Total: 100 pages

تشریف
دکتر مصطفی
الشیخ


الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد
مشروع رفع كفاءة طريق الفراقة /
اللواء صبيح (القطاع الأول) الـ 4.5 كم
جدة كبرى



أكاديمية الامتحان

رقم الطلب:	نوع الورقة:	تاريخ إجراء الاختبار:
العنوان - الإتجاه:	4+500	القطاع العامل للمعونة:
خلاطة البحر الأحمر	3+800	اسم الشركة:
الخلاطة:	البودرة الحمر الدالمة للملحولات	رقم البلدة / عنوان البلدة:

نوع الاختبار - المعايير		وزن المعايير بعد الاختبار (جم)		نوع الاختبار - المعايير		وزن المعايير قبل الاختبار (جم)	
نسبة الأسلات		نسبة الأسلات التصميمية		نسبة المعايير المطابقة للنوعية		نسبة المعايير المطابقة للنوعية	
جودة المعايير المطابقة للنوعية		جودة المعايير المطابقة للنوعية		جودة المعايير المطابقة للنوعية		جودة المعايير المطابقة للنوعية	
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
100	100	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
100	75	96.9	86.9	91.9	89.8	10.21	210.0
70	45	66.3	56.3	61.3	63.5	36.46	790.0
50	30	50.0	43.1	47.1	46.4	53.57	1102.0
35	20	24.6	20.0	21.6	22.0	78.03	1605.0
30	5	15.5	9.5	12.5	11.5	88.48	1820.0
12	3	12.0	6.5	9.3	7.7	92.27	1898.0
3	2	7.8	4.3	6.3	5.2	94.80	1950.0
4	0	4.0	2.2	3.7	3.0	97.03	1956.0
						0.075	200.0



مدونات الهمزة

الحمد لله

دبور

البحر الأحمر العالمية للمطارات موقع الفراقة الجوية



Bei der Internationalen
Mühlenausstellung
in Stuttgart, 14.-18. März 1911,
hat die Firma

الكتاب المقدس

الهيئة العامة للترفيه والكتابي مستحدثة فلاحية عشر بالكتابي العدد
مستحدثة فلاحية عشر بالكتابي العدد



جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

جوابیہ

النقد يحدد المقصود بالتنمية المنشطة الاستثنائية (المغرب العربي)؟

العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
العنوان	العنوان	العنوان	العنوان

نوع بحرة المقامات	نوع بحرة المقامات
نوع المقامات	نوع المقامات
النوع	النوع
نوع المقامات	نوع المقامات

٢٠. النتائج والبيانات

الرقم	الناتج						
4.52							نسبة المبيعات لوزن الركوب (%)
1213.0	1201.0	1212.0	1209.0	1207.0	1205.0		وزن المدينة في الركوب (جم)
1217.4	1204.5	1216.0	1214.0	1212.0	1209.0		وزن المدينة مشتملة على السلع (جم)
699	693	697	698	696	694		وزن المدينة في الناء (جم)
518.4	511.6	519.0	518.0	516.0	515.0		حجم المدينة (سم³)
2.340	2.348	2.336	2.343	2.339	2.340		كتافة المدينة (جم/سم³)
2.361							وزن وحدة التحصي (Gmb) [جم / سم³]
2.480							كتلة المنشآت (Gmm) [جم / سم³]
6.8%							نسبة المراغفات الهوائية (Va) (%)
4.6	4.6	4.5	4.3	4.3	4		الزمرة الجهاز
1069.5	1093.2	1069.5	1093.2	1140.8	1188.3		الذرات قبل التصحیح (كيلونيوتون)
1	1	1	1	1	1		معامل التصحیح
1069.5	1093.2	1069.5	1093.2	1140.8	1188.3		الذرات (كم³)
1077			1141				متوسط الذرات (كم³)
5.65							الفالد في النبات
			3.10	3.50	3.30		الرساب (جم)
			3.30				متوسط الرساب (جم)
345.7							الصلابة (كم/سم)

الدورة:

بِحَرُ الْأَحْمَرِ الْمَطَالِيَّةُ لِلْمَقَاوِلَاتِ
مَوْقِعُ الْفَرَافِرَةِ الْجَدَلِيَّةِ

طلبات تسليم RC2

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفراشة الجديدة

مشروع إنشاء و رقم كلاء طرية، الترافرة / النواصيبيح (القطاع الأول) - جهة كريمة الـ 5.5كم

طلب استلام أعمال مبنية

التاريخ تقديم الطلب ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم الطلب (٥١)

- ١- زلة إسلاك قديم
- ٢- ردم أذرية
- ٣- حفر
- ٤- هبطة أساس سن
- ٥- طبقة تثريب
- ٦- طبقة إسلاك رابطة
- ٧- طبقة لزق
- ٨- طبقة إسلاك سطحية
- ٩- تحضير

السيد الممتدس / ممثل المالك

تحية طيبة و بدم

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

- طبقة لصق RC

وذلك بالمسافة :

من كم / 2+900 إلى كم / 3+700 بطول 700

أعمال الفحص البصري

ملحقات	مرفوض	مقبول
		التواقيع :

أعمال مساحية

مرفق الرفع المساجي والمتاسب التصميمية

ملحقات	مرفوض	مقبول
		التواقيع :

أعمال محملية

مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملحقات	مرفوض	مقبول
		التواقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التواقيع :

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
التوقيع :
موقع الترافرة الجديدة



الهيئة العامة للطرق والجسور
الثانية عشر بانوادي الجديدة

الهيئة العامة
للملاحة والجسور
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / الواصي (القطاع الأول) حداة كثافة الـ 6.5 كم

اختبار معدل رش (RC2 - MC1)

2023-07-18

التاريخ

51

رقم الطلب

طريق الواصي

اسم الشارع

RC

نوع الخطة

34700

-

24900

بداية ونهاية الموقع

موقع الينة

أولاً / معلومات الرش

	كتلة الرش	RC	نوع الرش
	سفن الرش		درجة حرارة الرش
	سرعة الاتر		ارتفاع الرش

ثانياً / اختبار معدل الرش

الرحلة	3	2	1	موقع العينة	رقم الاختبار
R/S	C/L	L/S			
RTD	32.00	31.50	30.70	وزن البائمة قبل الاختبار	1
RTD	33.00	32.50	31.71	وزن البائمة بعد الاختبار	2
RTD	100.5	100	101	وزن الرش	3
RTD/cm.	125	125	125	مساحة البائمة	4
RTD/cm ²	492	400	404	معدل الرش	5
RTD/m ²				نسبة معدل الرش	6
RTD/m ²		402		متوسط معدل الرش	7

مهندسان الهيئة

المواصفة

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
القابضة بالمنطقة الصناعية


مشروع إنشاء ورفع كثافة طريق التراقرة / اللواصبيح (القطاع الأول) - جنوب كريمة الـ 5.4 كم
طلب استلام أعمال مدنية

تاريخ تقديم الطلب 18 / 7 / 2023

رقم الطلب (53)

- إذنة استئناف قديم - 1-
- ردم أربعة - 2-
- غرار - 3-
- خطبة أنسان سن - 4-
- خطبة تثريب - 5-
- خطبة استئناف رابطة - 6-
- خطبة لازل - 7-
- خطبة استئناف سطحية - 8-
- خطبطة - 9-

السيد المدينون / ممثل المالك

تجية طيبة و بند ...

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو استلام

وصف العمل :

طبقه لنص RC

وذلك بالمسافة :

من كم / 3+700 إلى كم / 3+800 بطول 4+500

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال مساحية
مرفق الرفع المساحي والمتاسب التصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

أعمال محملية
مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التوقيع :

 الباحث المهندس الشوكهه للهداوة لاب
 الاسم :
 موقعاً شفهياً شهادة الجهد

مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / الواصبيح (القطاع الأول) حياة كريمة 4.5 كم(RC2 - MC1) اختبار معدل ريش

2023-07-19	التاريخ	52	رقم الطلب
طريق الواصبيح	اسم الشارع	RC	نوع الخلطة
4+500	بداية ونهاية الموقع		موقع الجنة

أولاً / معلومات الرش

كثافة الرش	RC	نوع الرش
معدل الرش		درجة حرارة الرش
سرعة الاتتير		ارتفاع الرش

ثانياً / اختبار معدل الرش

الوحدة	3	2	1	رقم الاختبار			
				R/S	C.L.	L/S	موقع الجنة
gms	3100	3050	3000				وزن البلاطة قبل الاختبار
gms	3200,5	3151,5	3101				وزن البلاطة بعد الاختبار
gms	100,5	101,5	101				وزن الرش
sq.cm.	125	125	125				مساحة البلاطة
gms/sq.cm.	402	406	404				معدل الرش 3/4
kg/sq.m							نسبة معدل الرش
kg/sq.m			404				متوسط معدل الرش

مهندس الهيئة :

/م

طلبات تسليم سطحية

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة



الطبعة السابعة
الطرق و الكباري و النقل البري

مشروع إنشاء ورفع كثافة طرية الترافرة / الدواصيبيح (القطاع الأول) - حياء كريمة آل ٤٥كم

طلب استلام أعمال متنفذة

١٩ / ٧ / ٢٠٢٣ بعث تأديب الطلب

قم (الطلب) 52

- ١- إجازة استثناء العذر
 - ٢- ردم القرية
 - ٣- هتلر
 - ٤- طبقة أساس سن
 - ٥- طبقة تثرييف
 - ٦- طبقة استثناء ربطة
 - ٧- طبقة لزق
 - ٨- طبقة استثناء سطحية
 - ٩- تفاصيل

الملك / ممثل الملك

١٢٣

نحو إسلامي يحمل اللازم

وصف العمل:

نحوه اصدقات سلطنة

REFERENCES

الكم / من 24900 - 3+700 بعلو 700

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول

التوقيع : _____

JOURNAL

مقدمة في الفقه المنساج، والمعايير التصميمية

مِرْفَقُ الرُّفْعِ الْمَسَاحِيِّ وَالْمَنَاسِبِ التَّصْمِيمِيَّةِ		
ملاحظات	مرفوض	مقبول
التَّوْقِيعُ :		

165

100

أعمال محملية

مرفق نتائج المحمل وعينات الدهن

مُرْفَق نتائج المعمل وعينات الدمك		
ملاحظات	مرفوض	مقبول
التوقيع :		

الطبعة الأولى

مجلة الهيئة

العنوان

النهاية

مهندس المركبة
البرهان: حجر العاليه للمقاولات
التوفيق
موقع الفراشه الجديد

Al-Sabah International Co. Ltd.
P.O. Box 18000
12272 Al-Khalidiyah
Doha - Qatar



أمير الضراء للاستخار
العنوان: شارع أمير الضراء ٢٣٧
الهاتف: ٩٦٥٨٠٣٣٣٣٣٣
fax: ٩٦٥٨٠٣٣٣٣٣٣٣

الهيئة العامة للطرق والكباري المتنقلة الثالثية عشر
بازادي الجديد مشروع رفع كفاءة طريق الفوارزة
لـ(الدواء) صريح (القطاع الأولي) إلى ٤.٥ كم حياة كريمة

الجهة المعاينة
للطرق والجسور و النقل البري
جامعة قطر

المتنقلة الثالثة عشر بآل الضراء



إختبار الاستخلاص

سلسلة ٤ ج

نوع العينة :

تاريخ إجراء الاختبار :

الطريق - الإتجاه :

القطاع المعدل العينة :

خطاطة البدر الأحمر

البلطة :

اسم الشركة :

٣+٧٠٠

٢٠٠

البحر الأحمر العالمية للمقاولات

رقم العينة / عرض العينة :

نتائج الاختبار - النسخات ١ -

وزن العينة قبل الاختبار (جم)

وزن المتغيرون


٢٠٨٩.٠

١٠١.٠

١٩٨٩.٠	وزن العينة بعد الاختبار (جم)
٥.٥٣%	نسبة الأسللة
٥.٥٣%	نسبة الأسللة المصمومة

٢٠٨٩.٠	وزن العينة قبل الاختبار (جم)
١٠١.٠	وزن المتغيرون

نحوذ المواصلات العامة سلسلة ٤ ج	نحوذ المدخل (%)	العدد الأدنى (%)	نحوذ المدخل التصميمي (%)	النحوذ التصميمي (%)	(%) (I.M.F)	النحوذ التجاري (%)	النحوذ التجاري (%)	نسبة المدخل	نسبة المدخل	
									(%)	(يوسم)
٣٠٠	١٠٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	١٠٠.٠	٠.٠	٠.٠	٢٥.٠	"١	"١
١٠٠	٥٠	٩٣.٥	٨٣.٥	٨٣.٥	٨٩.٩	١٠.١١	٢٠١.٠	١٩.٥	"٣/٤	"٣/٤
٣٠	٣٠	٧١.٠	٦١.٠	٦١.٠	٦٦.٨	٣٤.٢١	٦٨٠.٠	٩.٥	"٣/٣	"٣/٣
٦٥	٤٨	٥٦.٥	٤٦.٩	٤٦.٩	٥٠.٨	٤٩.٢٠	٥٧٨.٠	٤.٧٥	٤	٤
٥٠	٣٥	٤٩.٣	٤٩.٣	٤٩.٣	٤٥.٢	٥٤.٧٨	١٠٨٩.٠	٢.٣٦	٥	٥
٣٦	٢٩	٢٨.٦	٢٢.٥	٢٢.٥	٢٦.٠	٧٣.٩٩	١٤٧١.٠	٠.٦٠٠	٥٠	٥٠
٢٥	٢٣	٢٩.١	١٣.١	١٣.١	١٧.٥	٨٢.٤٩	١٦٤٠.٠	٠.٣٠٠	٥٠	٥٠
١٥	٧	١١.٩	٨.٤	٨.٤	٦.٢	٩٦.٧٩	١٨٥٥.٠	٠.١٥٠	١٠٠	١٠٠
٣	٣	٧.١	٤.١	٤.١	٤.٩	٩٥.٠٧	١٨٩٠.٠	٠.٠٧٥	٢٠٠	٢٠٠



بيانات الهيئة

القائم بالاختبار

التوفيق

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
توقيع الفرازدة الجديدة

مشروع إنشاء ورفع كلاءة طرية الترافرة / (الدواصيم) - جنوب كريمة الـ 4,5 كم
طلب إستلام أتمال مذكورة

تاريخ تقديم الطلب : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم الطلب : ٥٦

- ١- إرثة أسللت قديم
- ٢- رقم أترية
- ٣- هقر
- ٤- طبلة أسنان سن
- ٥- طبلة تثريب
- ٦- طبلة أسللت رابطة
- ٧- طبلة لرق
- ٨- طبلة أسللت سطحية
- ٩- لخطيط

السيد المدينون / ممثل المالك

تحية طيبة و بدم

يرجى التكرم بعمل اللازم نحو إستلام

وصف العمل :

طبلة أسللت سطحية

وذلك بالمسافة :

من كم / ٣+٧٠٠ إلى كم / ٤+٥٠٠ بطول ٨٠٠

أعمال الفحص البصري

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال مساحية
مرفق الرفع المساحي والمتاسب تصميمية

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

أعمال معملية
مرفق نتائج المعمل وعينات الدمك

ملاحظات	مرفوض	مقبول
		التوقيع :

مهندس الهيئة

الاسم :

التوقيع :

 مهندس الشركة
البحر الأحمر العالمية للمقاولات
 التوقيع :
موقع الترافرة التجديدية



For more information:
1-800-210-0473
www.silvafarm.com

المرأة
العاشر

الجريدة العامة للطرق والكباري المختلفة الثالثية عشر
بالروابي الجديد مشروع رابع كفاءة طرق الراوية
البلواره صبيح [القطاع الأول] الـ ٥.٤ كم حياء كريمة



www.IBM.com/ibmsoft

11

1

المنطقة الثانية عشر بالقاهرة الجديدة

اختبار الإستخلاص

ج ۶

- 16 -

2. *glaucomatous*

الطبعة الأولى

مكتبة البحر الأ护身


• 21-8323

العمل (الوحدة)

44300 3-700

- 35 -

REFERENCES



بيانات القياس

18

اللّام بِالْعَدْمِ
البُحْرُ الْأَحْمَرُ الْعَالِيَّةُ لِلْمُتَوَالِاتِ
مَوْقِعُ الْفَرَافِرَةِ الْجَلِيلِيَّةِ
التَّوْلِيَّ



Re: Reinstatement of S. Denton
1.0000000000000000
1.0000000000000000
0.0000000000000000

میر اصغر اللہی

النقطة الخامسة للنظر، والنظر في المطالبة الثالثة عشر بالرواتب العادلة

مشروع رقم كلية التربية / كلية التربية / كلية التربية

حیاتِ کریمہ

زنگنه تکنیک فناوری اسناد

النوع	النوع	النوع	النوع
السيارات	السيارات	السيارات	السيارات
الملاطات	الملاطات	الملاطات	الملاطات
قطع الغيار	قطع الغيار	قطع الغيار	قطع الغيار
الإطارات	الإطارات	الإطارات	الإطارات

• 5000 •

مدونات الـ

البحرين العالمية للمتأذلات

الشركة المطلقة					المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات					الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مشروع الشاد وريلج كنديا طريق الموارنة / ابراهيم سعفان القطع الاول بطول 4.5 كم ، حيه كربلاء
BB-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	كشف توقييد المعدات المتواجدة بالموقع
ملاحيات	العدد الفعلي	المعد طبقاً للعلم	نوع المعدة			
	1	1	محطة خلط اسفلت			1
	1	1	موكيتية			2
	1	1	رافع ازية (لودر)			3
	100	100	معمل اسفلت ومواد			4
	40	30	خرزان تهزين بيلومون			5
	40	30	M.C خزان			5
	1	1	R.C خزان			6
	2	2	مكحلة مواد			7
	3	3	ماكينة ازارة خروج لا تقل عن 50 مل. دالت			8
	1	1	ونش القفال			9
	2	2	كلارك			10
	1	1	لودر			11
	بطاقة ائصال من 100 مل.		خرزانات تهزين بيلومون			12
	1	1	رافع ازية (لودر)			13
	1	1	موذعات مياه			14
	1	1	چوربدر			15
	1	1	هرايس ثانية			16
	1	1	پاولدز على جائزير			17
	4	4	عربة قلاب			18
	1	1	لودر			19
	4	4	عربة قلاب			20
	1	1	تنك مياه			21
	1	1	جرار مزود بمحاس ايزو			22
	2	2	جديد او بمحاس جديدة لازورد			23
	1	1	غيره عن 5 ملوات			
	2	2	هرايس اسافن كاوتش وزنه في حدود 24طن جدد او بمحاس			
			متناهياً لازورد عمده من 5 ملوات			
	1	1	جرار زراعي مزود بمكتبة			
	2	2	ضاخطة هواء			
	2	2	عربة فرش اسفلت مثال (انتاب)			
	1	1	ماكينة فرش المخلوط (الاسفلت) (نشتر)			24
	1	1	هرايس حديد خفيف وزنه لا يبلل عن 7طن			25
	1	1	هرايس حديد ثقيل لا يبلل وزنه عن 12طن			26
	1	1	هرايس كاوتش ثقيل وزنه في حدود 24طن			27
	1	1	منشارقطع اسفلت			28
	1	1	عربة مكحلة مكثبيه للتنظيف السطح قبل الرسم			29

الشركة الممثلة						المالك	المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات						الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري	مشروع انشاء وربط كناطرة طريق الفرات / الراو / سيرجع القطاع الابو بعلون 4.5 كم - جسر كربلاء
R.S.I Rafidah Sea International S. Contractors P.O. Box 20, Rashed Al-Sabah Street Kuwait - 13001 - Kuwait - Tel: 00965-22222222 - Fax: 00965-22222222 E-mail: rafidah@rafiyah.com.kw						الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري	مشروع انشاء وربط كناطرة طريق الفرات / الراو / سيرجع القطاع الابو بعلون 4.5 كم - جسر كربلاء
01-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	كشف تواجه المعدات المأذوجدة بالموقع	
ملاحظات		المدد الفعلن		الم عدد فبلنا	نوع المعدة	نوع البتد	
				1	محطة خلطة سفلت مركبة		
				1	رافع ازية (لودر)		
				1	معلم سفلت ومواد		
		150		100 عن طن	خرارات تخزين بيتومن	مجموع الملاجئ	
				40	M.C خزان 30طن		
				40	R.C خزان 30طن		
				1	مسلة مواد		
				2	ميرد مياه خلطة		
				3	ماكينة اثارة عروج لا نقل عن 50 آن دوات		
				1	ولش القلاط		
				2	كلارك		
				1	لودر		
		بطاقة الاختبار من 100طن		خرارات تخزين سفلت إلى حالة وجود اعمال فرسانية بالمشروع		اعمال تحولات وتأمين مستخدمي الطريق	
				1	رافع ازية (لودر)		
				1	موريزات مياه		
				1	جيبريل		
				1	هواس تربة		
				1	باليورز على جنائز		
				4	غرفة قباب		
				1	لودر		
				4	غرفة قباب		
				1	تلنك مياه		
				1	جيبريل مزود بمحاسب لازر جديد او بمحاسب جديدة اليورز غيرها عن كسلفات		
				2	هواس اساس كاوش وزنه في حدود 24طن جديد او بمحاسب مدخلة اليورز عموده عن كسلات		
				1	جيبريل زراعي مزود بمكبسنة		
				2	طباخه هواء		
				2	غرفة فرش سفلت سائل (لتاير)		
				1	ماكينة فرش المخلوط الاسفلتي (فشر)		
				1	هواس حديد خلبي وزنه لا يزيد عن 7طن		
				1	هواس حديد ثقيل لا يزيد وزنه عن 12طن		
				1	هواس كاوش ثقيل وزنه في حدود 24طن		
				1	ميشار قطع سفلت		
				1	غرفة مكبسنة ميكانيكية لتنظيف السطح قبل الوصيف		

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع ميناء بورتسودان الجديدة

الشركة الممثلة					المالك		المشروع			
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة					الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع انشاء ورفع كثافة طريق القراءة / الواصيفي الخط الاول يمتد من كم 4.5 - حياد كريمة			
Red Sea International G. Contractors 9 Melka St., Dokki, Giza, Egypt Tlf: +20 331 79 780 Fax: +20 331 76 780 Email: info@redseaservices.com		البحر الاحمر العالمية للمقاولات العنوان: ٩ ملكا، الدقى، القاهرة، مصر التلفون: +٢٠ ٣٣١٧٩٧٨٠ فاكس: +٢٠ ٣٣١٧٦٧٨٠ البريد الإلكتروني: info@redseaservices.com	الهيئة العامة للملاحة والنقل البري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBL)		مشروع انشاء ورفع كثافة طريق القراءة / الواصيفي الخط الاول يمتد من كم 4.5 - حياد كريمة					
04-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	مستخلص جاري رقم 2	كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة الممثلة للأعمال					
ملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقاً للعقد	الشخص	م			
	0	مجدى حسن الغندور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1			
	0	عبدالمنعم عصام عبدالمنعم	1	5	1	حاسب كميات	2			
	0	حسني عبلاج حافظ	2	5	2	مراقب تنفيذ/فني مواد	3			
	0	عاطف محمد النبوى								
	0	أيمن عبد الهادى سليمان	2	5	2	فني سلامة مرورية	4			
	0	جمال سليمان								
	0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5			
	0	محمد سالم علواني								

البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مهندسي الشركة الممثلة للأعمال
موقع الشرفهدة الجديدة

مهندس الهيئة
احمد



البرنامـج الـزمـي

Rev. 2003 Intermediate, Comptition

135

الطباطبائي

القطاع الأول) - حياة كريمة الـ 45 كم -

كتاب الأدبي والعلمي

للمقاولات

فترة توزيع الأعمال على مدة المشروع (٦ شهور)

البرنامج الزمني

Red Sea International & Contractors
19903 A.D.B.L. Co. S.A.E.
P.O. Box 10-0000000000
Dahab, Egypt
T: +20 3 330 0000
E: info@rsic.com.eg



جدول زمني مشروع إنشاء ورفع كشاده طريق المفراة / اللواء الصبيح (المطاع الأول) - حياة كريمة

شركة محمد وهبة وشركه البحير الأحمر العالمية
للمقاولات



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل المنفذة التالية

عشر

فترة توزيع الأفعال على مدة المشروع (5 شهور)

برudent	بيان الأفعال	العمل	المساحية	الموعد	الموعد	يونيو 2023	مايو 2023	أبريل 2023	مارس 2023	يناير 2023	سبتمبر 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2020
مخطط	اساس	اعمال قطع وإزالة	مد										
MCO	اساس	اعمال قطع وإزالة	3م										
ربطة	اساس	اعمال قطع وإزالة	3م										
RC2	اساس	اعمال قطع وإزالة	2م										
سطحية	اساس	اعمال قطع وإزالة	2م										
ردم أربعة (طبقات)	اساس	اعمال قطع وإزالة	3م										

مهندس الهيئة:

الجهة المسئولة: الهيئة

مهندس الهيئة: _____

حصر المستخلص

كامل من بداية
العمل حتى تاريخه

مشروع طريق الفرافرة /
اللواصيبح (القطاع الأول)
بطول 4.5 كم



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة

MCO حمر



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة

اجمالى كميات MCO

كمية حتى 4/9/2023

33750	كمية الطريق الرئيسي
700.00	توسيعة الطريق أمام النادي
34450.00	الإجمالي
26200.00	المصروف


مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /اللوا
صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياد كريمة

مهندس الهيئة :



مهندس الشركة للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة

		المالك				المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع إنشاء ورفع كلاء طريق المرافقة /اللوا صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لمادة (MCO)		
					طريق اللوا صبيح الرئيسي		
ملاحظات	المسطح المنفذ	المكان	المساحة الكلية	الوحدة	المحطة	م	
	0	الطريق الرئيسي	0	2م	0+000	1	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+020	2	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+040	3	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+060	4	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+080	5	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+100	6	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+120	7	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+140	8	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+160	9	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+180	10	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+200	11	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+220	12	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+240	13	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+260	14	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+280	15	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+300	16	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+320	17	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+340	18	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+360	19	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+380	20	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+400	21	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+420	22	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+440	23	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+460	24	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+480	25	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+500	26	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+520	27	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+540	28	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+560	29	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+580	30	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+600	31	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+620	32	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+640	33	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+660	34	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+680	35	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+700	36	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+720	37	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+740	38	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+760	39	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+780	40	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+800	41	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+820	42	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+840	43	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+860	44	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+880	45	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+900	46	



مدونة الشفافية للمشروع

مدونة الشفافية للمشروع

مدونة الشفافية للمشروع

			المالك			المشروع
			الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كلاء طريق الفراقة /اللوا صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
			الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لمادة (MCO)	طريق اللوا صبيح الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+920	47
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+940	48
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+960	49
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+980	50
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+000	51
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+020	52
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+040	53
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+060	54
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+080	55
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+100	56
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+120	57
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+140	58
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+160	59
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+180	60
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+200	61
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+220	62
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+240	63
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+260	64
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+280	65
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+300	66
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+320	67
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+340	68
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+360	69
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+380	70
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+400	71
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+420	72
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+440	73
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+460	74
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+480	75
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+500	76
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+520	77
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+540	78
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+560	79
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+580	80
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+600	81
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+620	82
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+640	83
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+660	84
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+680	85
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+700	86
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+720	87
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+740	88
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+760	89
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+780	90
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+800	91
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+820	92
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+840	93
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+860	94

		الملك				المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع انشاء ورفع كماءة طريق الفرات /النواصي صريح القطاع الأول بطول 5.4 كم - حياة كريمة	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					
04-09-23	ال تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		(MCO) بيان الحصر الهندسي ل المادة		
					طريق النواصي صريح الرئيسي		
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+880	95	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+900	96	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+920	97	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+940	98	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+960	99	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+980	100	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+000	101	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+020	102	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+040	103	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+060	104	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+080	105	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+100	106	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+120	107	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+140	108	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+160	109	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+180	110	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+200	111	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+220	112	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+240	113	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+260	114	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+280	115	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+300	116	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+320	117	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+340	118	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+360	119	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+380	120	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+400	121	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+420	122	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+440	123	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+460	124	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+480	125	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+500	126	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+520	127	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+540	128	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+560	129	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+580	130	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+600	131	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+620	132	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+640	133	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+660	134	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+680	135	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+700	136	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+720	137	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+740	138	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+760	139	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+780	140	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+800	141	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+820	142	

المالك						المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري						مشروع إنشاء ورصف كلأدة طريق الفراقة /الدوا صبيح الخطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
Logo	Name	Logo	Name	Logo	Name	
04-09-23	إلى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2			بيان الحصر الهندي ل المادة (MCO)
						طريق الدوا صبيح الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+840	143
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+860	144
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+880	145
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+900	146
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+920	147
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+940	148
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+960	149
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+980	150
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+000	151
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+020	152
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+040	153
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+060	154
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+080	155
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+100	156
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+120	157
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+140	158
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+160	159
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+180	160
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+200	161
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+220	162
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+240	163
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+260	164
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+280	165
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+300	166
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+320	167
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+340	168
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+360	169
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+380	170
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+400	171
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+420	120
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+440	121
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+460	122
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+480	123
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+500	124
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+520	125
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+540	126
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+560	127
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+580	128
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+600	129
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+620	130
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+640	131
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+660	132
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+680	133
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+700	134
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+720	135
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+740	136

البحر الأحمر العالمية للمقاولات
ممثل في مصر - الشركة المقاولاتية الجديدة



		المالك			المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كتفادة طريق القراءة /الدواصي صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة	
04-09-23	إلى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لعمرada (MCO)	
					طريق الدواصي صبيح الرئيسي	
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+760	137
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+780	138
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+800	139
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+820	140
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+840	141
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+860	142
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+880	143
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+900	144
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+920	145
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+940	146
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+960	147
		الطريق الرئيسي	150	2م	3+980	148
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+000	149
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+020	150
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+040	151
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+060	152
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+080	153
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+100	154
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+120	155
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+140	156
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+160	157
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+180	158
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+200	159
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+220	160
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+240	161
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+260	162
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+280	163
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+300	164
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+320	165
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+340	166
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+360	167
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+380	168
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+400	169
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+420	170
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+440	171
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+460	168
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+480	169
		الطريق الرئيسي	150	2م	4+500	170
33750			إجمالي مسطح الطريق الرئيسي			
توسيعة الطريق الرئيسي	0	التوسيعة	0	2م	0+000	172
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+020	173
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+040	174
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+060	175
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+080	176
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+100	177
700			إجمالي مسطح منطقة التوسيعة			
34450			الاجمالى الكلى			

المشروع	المالك	الشركة المنفذة	الى تاريخ	من تاريخ	نهاية العمل	الى تاريخ
مشروع الشاء ورفع كفاءة طريق الدرافرا / الواص صريح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياء كريمة	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				
بيان متاحة طلبات تسليم الأعمال المساحية لاعمال طريق رش MC		 Red Sea International Contractors Makhaib Rd, Dardit, Alor Ajayi Khartoum, Sudan Tel: +249-9179-100 Email: info@rsic.sudan	04-09-23	2	مستخلص جاري رقم	

ملاحظات	الكتلة	الطول [م]	العرض[م]	الذكاء	نوع التقنية	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	#	
						إلى	من				
مستخلص 1	5250	700	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	0+700	0+000	16/4/2023	14	1
مستخلص 1	5250	700	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	1+400	0+700	17/4/2023	15	2
مستخلص 1	4500	600	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	2+000	1+400	02-05-23	19	3
مستخلص 1	3000	400	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	2+400	2+000	13/5/2023	23	4
مستخلص 1	700	100	7	توسيع الطريق الرئيسي	MC	رش	0+100	0+000	17/5/2023	26	5
مستخلص 1	4500	600	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	3+000	2+400	18/5/2023	27	6
مستخلص 1	3000	400	7.5	الغرين الرئيسي	MC	رش	3+400	3+000	24/5/2023	41	7
مستخلص 2	4500	600	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	4+000	3+400	10-07-23	47	8
مستخلص 2	3750	500	7.5	الطريق الرئيسي	MC	رش	4+500	4+000	10-07-23	48	9
	34450							الاجمالي			



مقر الأحمد العالمية للمقاولات

معلم الہبی

	الشركة المنفذة	المالك	المشروع
	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق المنورة / الواصي القطاع الأول يطول 4.5 كم - جنوب كريمة
ال تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2
04-09-23			بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعمدة لأعمال طريق رش MC

ملاحظات	معدل الرش [جم/م²]	الطول (م)	العرض (م)	العنوان	نوع الطباعة	القطاع		تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	#
						إلى	من			
مستخلص 1	1200	700	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	0+700	0+000	16/4/2023	14	1
مستخلص 1	1210	700	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	1+400	0+700	17/4/2023	15	2
مستخلص 1	1200	600	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	2+000	1+400	05-02-23	19	3
مستخلص 1	1210	400	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	2+400	2+000	13/5/2023	23	4
مستخلص 1	1200	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	رش MC	0+100	0+000	17/5/2023	26	5
مستخلص 1	1209	600	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	3+000	2+400	18/5/2023	27	6
مستخلص 1	1209	400	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	3+400	3+000	24/5/2023	41	7
مستخلص 2	1204	600	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	4+000	3+400	10-07-23	47	8
مستخلص 2	1205	500	7.5	الطريق الرئيسي	رش MC	4+500	4+000	10-07-23	48	9



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مكتب الشركة المنفذة في
المنورة - جنوب كريمة

حصـر الرابـطة



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع المفرأفرد الجديـد

اجمالى كميات أسفلت الرابطة

كمية حتى 4/9/2023

33750.00	كمية الطريق الرئيسي
700.00	توسيعة الطريق الرئيسي
34450.00	الإجمالي
23200.00	المصروف

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا
صبيح القطاع الاول بطول 4.5 كم - حياد كريمة

مهندس الهيئة :



البشير الأحمد العالمية للمقاولات
مهندس الشركة : يد

		الملك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع إنشاء ورفع كتلة طريق الفارفارة /الواصي بسبعين الكيلومتر الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23		الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		
ملاحظات		المسطح المنفذ	المكان	المساحة الكلية	الوحدة	المحلطة
		0	الطريق الرئيسي	0	2م	0+000
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+020
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+040
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+060
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+080
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+100
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+120
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+140
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+160
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+180
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+200
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+220
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+240
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+260
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+280
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+300
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+320
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+340
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+360
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+380
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+400
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+420
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+440
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+460
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+480
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+500
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+520
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+540
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+560
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+580
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+600
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+620
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+640
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+660
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+680
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+700
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+720
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+740
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+760
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+780
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+800
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+820
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+840
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+860
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+880
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+900

		الملك					
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					مشروع إنشاء ورفع كتلة طريق القراءة /النواصي المقاطع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23		ال تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لطبيقة أسلالت رابطة طريق النواصي الرئيسي	
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+920	47
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+940	48
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+960	49
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+980	50
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+000	51
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+020	52
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+040	53
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+060	54
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+080	55
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+100	56
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+120	57
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+140	58
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+160	59
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+180	60
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+200	61
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+220	62
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+240	63
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+260	64
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+280	65
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+300	66
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+320	67
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+340	68
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+360	69
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+380	70
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+400	71
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+420	72
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+440	73
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+460	74
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+480	75
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+500	76
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+520	77
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+540	78
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+560	79
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+580	80
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+600	81
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+620	82
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+640	83
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+660	84
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+680	85
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+700	86
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+720	87
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+740	88
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+760	89
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+780	90
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+800	91
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+820	92
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+840	93
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+860	94
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+880	95

الفصل السادس

10

جامعة الملك عبد الله

		الملك					
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري					مشروع إنشاء ورفع كتلة طريق الفرات لأنواص صريح الشطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
		الجسر على النيل في المنيا - المرحلة الأولى					
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2			بيان الحصر الهندسي لطبيقة أسلفت رابطة	طريق لأنواص صريح الرئيسي
			150	2م	1+900	96	
			150	2م	1+920	97	
			150	2م	1+940	98	
			150	2م	1+960	99	
			150	2م	1+980	100	
			150	2م	2+000	101	
			150	2م	2+020	102	
			150	2م	2+040	103	
			150	2م	2+060	104	
			150	2م	2+080	105	
			150	2م	2+100	106	
			150	2م	2+120	107	
			150	2م	2+140	108	
			150	2م	2+160	109	
			150	2م	2+180	110	
			150	2م	2+200	111	
			150	2م	2+220	112	
			150	2م	2+240	113	
			150	2م	2+260	114	
			150	2م	2+280	115	
			150	2م	2+300	116	
			150	2م	2+320	117	
			150	2م	2+340	118	
			150	2م	2+360	119	
			150	2م	2+380	120	
			150	2م	2+400	121	
			150	2م	2+420	122	
			150	2م	2+440	123	
			150	2م	2+460	124	
			150	2م	2+480	125	
			150	2م	2+500	126	
			150	2م	2+520	127	
			150	2م	2+540	128	
			150	2م	2+560	129	
			150	2م	2+580	130	
			150	2م	2+600	131	
			150	2م	2+620	132	
			150	2م	2+640	133	
			150	2م	2+660	134	
			150	2م	2+680	135	
			150	2م	2+700	136	
			150	2م	2+720	137	
			150	2م	2+740	138	
			150	2م	2+760	139	
			150	2م	2+780	140	
			150	2م	2+800	141	
			150	2م	2+820	142	
			150	2م	2+840	143	
			150	2م	2+860	144	

ممثل الهيئة

34

موقع الشركة المشفقة

البحرين

		المالك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري				مشروع إنشاء ورفع كلاء طريق المرافأة /اللوا صبيح القطاع - الأول بطول 4.5 كم - جراه كربلاء
04-09-23		الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحمر الهندسي لطية أسفلت راية طريق اللوا صبيح الرئيسي
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+880
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+900
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+920
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+940
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+960
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+980
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+000
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+020
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+040
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+060
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+080
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+100
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+120
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+140
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+160
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+180
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+200
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+220
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+240
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+260
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+280
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+300
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+320
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+340
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+360
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+380
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+400
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+420
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+440
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+460
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+480
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+500
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+520
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+540
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+560
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+580
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+600
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+620
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+640
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+660
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+680
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+700
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+720
		150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+740



٤/٥

البَحْرُ الْأَحْمَرُ الْعَالِيَّةُ لِلْمُقَاوَلَاتِ
مُوقَعُ الْمُؤَذِّنِ الْجَلِيلِيِّ

		الملك				المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الراfaط اللوا صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم جبلة كربلاء	
		الجامعة المستنصرية - الملاحة - الكباري - النقل - البريد					
04-09-23	ال تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لطبيعة أسلالت رابطة طريق اللوا صبيح الرئيسي			
				طريق اللوا صبيح الرئيسي			
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+760	137	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+780	138	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+800	139	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+820	140	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+840	141	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+860	142	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+880	143	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+900	144	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+920	145	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+940	146	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+960	147	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+980	148	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+000	149	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+020	150	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+040	151	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+060	152	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+080	153	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+100	154	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+120	155	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+140	156	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+160	157	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+180	158	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+200	159	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+220	160	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+240	161	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+260	162	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+280	163	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+300	164	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+320	165	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+340	166	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+360	167	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+380	168	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+400	169	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+420	170	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+440	171	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+460	168	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+480	169	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+500	170	
	33750				إجمالي مسطح الطريق الرئيسي		
توسيعة الطريق الرئيسي	0	التوسيعة	0	2م	0+000	172	
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+020	173	
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+040	174	
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+060	175	
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+080	176	
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+100	177	
	700				إجمالي مسطح منطقة التوسيعة		
	34450				الاجمالي الكلي		



الاجمالي الكلي

أجمالي مسطح مدخلة التوسعة

الجراحت العائدة لـ
مهندس الشركة المثلثة
موقع المراقبة

ممثل الدولة

الشركة الممثلة						المالك		المشروع	
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات						الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفراقرة /الدوا صبيح القطاع الاول بطول 4.5 كم - حياد كريمة	
04-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	بيان متابعة طلبات تسلیم الأعمال المساحية للأعمال الاسفلت لطیقه رابطة			
ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض(م)	المكان	نوع العينة	القطاع		تاریخ تقديم الطلب	رقم الطلب
						إلى	من		
مستخلص 1	700	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	رابطة	0+100	0+000	19/5/2023	28
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	1+000	0+000	19/5/2023	29
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	2+000	1+000	20/5/2023	30
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	3+000	2+000	21/5/2023	31
مستخلص 2	6000	800	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	3+800	3+000	15-07-23	49
مستخلص 2	5250	700	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	4+500	3+800	16-07-23	50
	34450					الاجمالی			



بـحر الـاحـمـر الـعـالـيـة لـلـمـقـاـوـلـات
مـهـدـيـهـ الـكـمـرـةـ الـمـنـذـلـةـ
مـوـقـعـ الـفـرـاقـرـةـ الـجـدـيدـ

		الشركة الممثلة				المالك		المشروع		
		شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الراوفية /الدواوين - طريق القطاع الاول بطول 4.5 كم - جياد كريمة		
		 <p>Red Sea International G. Contractors P.O. Box 1414, DHAU, Giza, Egypt Tel: +20 2 27 70 42 224 - 002 27 70 42 225 E-mail: info@redseaintl.com</p>				 <p>الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الهيئة العامة للطرق والجسور والسكك الحديدية الهيئة العامة للطرق والجسور والسكك الحديدية</p>				
04-09-23	ال تاريخ	بداية العمل		من تاريخ	2	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المعملىة لأعمال الاستفلت لطبيقه رابطة			
ملاحظات	نسبة الاستفلت	الطول (م)	عرض(م)	المكان	نوع الطبيقة	القطاع	الى	من	رقم الطلب	م
مستخلص 1	4.50%	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	رابطة	0+100	0+000	19/5/2023	28	1
مستخلص 1	5.05%	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	1+000	0+000	19/5/2023	29	2
مستخلص 1	4.50%	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	2+000	1+000	20/5/2023	30	3
مستخلص 1	4.52%	1000	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	3+000	2+000	21/5/2023	31	4
مستخلص 2	4.50%	800	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	3+800	3+000	15-07-23	49	5
مستخلص 2	4.52%	700	7.5	الطريق الرئيسي	رابطة	4+500	3+800	16-07-23	50	6



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مهاتير الشركة الممثلة
الراوفية - الدواوين - الجياد

RC حصر



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفراخنة الجديدة

اجمالى كميات RC2

كمية حتى 4/9/2023	
33750.00	كمية الطريق الرئيسي
700.00	توسيعة الطريق أمام النادي
34450.00	الإجمالي
22600.00	المصروف

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة /اللوا
صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياد كريمة

مهندس الهيئة :



مهندس الشركة مجازات
موقع الفرافرة الجديدة

		المالك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع الشاء ورفرف كفاءة طريق الفرات /النواصي بسبعين القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لمادة [RC2]		
الملحقات	المسطح المتنفذ	المكان	المساحة الكلية	الوحدة	المحلقة	#
	0	الطريق الرئيسي	0	2م	0+000	1
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+020	2
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+040	3
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+060	4
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+080	5
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+100	6
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+120	7
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+140	8
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+160	9
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+180	10
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+200	11
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+220	12
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+240	13
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+260	14
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+280	15
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+300	16
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+320	17
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+340	18
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+360	19
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+380	20
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+400	21
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+420	22
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+440	23
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+460	24
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+480	25
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+500	26
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+520	27
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+540	28
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+560	29
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+580	30
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+600	31
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+620	32
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+640	33
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+660	34
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+680	35
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+700	36
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+720	37
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+740	38
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+760	39
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+780	40
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+800	41
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+820	42
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+840	43
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+860	44
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+880	45



		الملك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
						مشروع الشاه ورفع كفاءة طريق الفرات /اللوا صبيح المطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لمادة (RC2)		
				طريق اللوا صبيح الرئيسي		
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+900	46
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+920	47
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+940	48
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+960	49
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	0+980	50
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+000	51
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+020	52
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+040	53
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+060	54
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+080	55
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+100	56
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+120	57
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+140	58
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+160	59
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+180	60
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+200	61
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+220	62
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+240	63
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+260	64
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+280	65
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+300	66
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+320	67
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+340	68
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+360	69
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+380	70
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+400	71
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+420	72
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+440	73
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+460	74
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+480	75
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+500	76
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+520	77
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+540	78
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+560	79
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+580	80
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+600	81
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+620	82
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+640	83
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+660	84
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+680	85
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+700	86
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+720	87
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+740	88
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+760	89
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+780	90
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+800	91
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+820	92
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+840	93



موقع مجلس الشورى لـالبلديات

		الملك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				
		الجسر المعلق بالمدخلات، و المدخلات البرية				مشروع إنشاء ورفع كتلة طريق الفرات لـ 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23	آل تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لعادة (RC2)		
				طريق التوا صبيح الرئيسي		
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+860	94
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+880	95
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+900	96
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+920	97
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+940	98
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+960	99
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	1+980	100
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+000	101
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+020	102
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+040	103
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+060	104
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+080	105
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+100	106
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+120	107
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+140	108
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+160	109
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+180	110
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+200	111
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+220	112
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+240	113
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+260	114
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+280	115
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+300	116
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+320	117
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+340	118
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+360	119
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+380	120
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+400	121
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+420	122
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+440	123
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+460	124
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+480	125
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+500	126
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+520	127
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+540	128
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+560	129
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+580	130
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+600	131
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+620	132
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+640	133
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+660	134
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+680	135
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+700	136
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+720	137
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+740	138
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+760	139
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+780	140
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+800	141



المالك						المشروع	
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري						مشروع إنشاء ورصف كفاءة طريق الفراترة /اللوا صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة	
السلطة العامة لتنمية وتطوير المدن السلطة العامة لتنمية وتطوير المدن							
04-09-23	إلى تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لمادة (RC2)			
				طريق اللوا صبيح الرئيسي			
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+820	142	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+840	143	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+860	144	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+880	145	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+900	146	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+920	147	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+940	148	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+960	149	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	2+980	150	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+000	151	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+020	152	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+040	153	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+060	154	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+080	155	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+100	156	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+120	157	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+140	158	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+160	159	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+180	160	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+200	161	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+220	162	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+240	163	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+260	164	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+280	165	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+300	166	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+320	167	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+340	168	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+360	169	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+380	170	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+400	171	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+420	120	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+440	121	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+460	122	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+480	123	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+500	124	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+520	125	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+540	126	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+560	127	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+580	128	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+600	129	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+620	130	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+640	131	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+660	132	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+680	133	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+700	134	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+720	135	
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+740	136	



		الملك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع الشاء ورفع كتلة طريق الفراقة /الدوا صبيح القطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الحصر الهندسي لمدة (RC2)	
						طريق الدوا صبيح الرئيسي
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+760	137
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+780	138
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+800	139
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+820	140
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+840	141
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+860	142
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+880	143
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+900	144
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+920	145
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+940	146
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+960	147
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	3+980	148
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+000	149
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+020	150
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+040	151
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+060	152
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+080	153
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+100	154
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+120	155
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+140	156
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+160	157
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+180	158
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+200	159
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+220	160
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+240	161
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+260	162
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+280	163
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+300	164
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+320	165
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+340	166
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+360	167
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+380	168
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+400	169
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+420	170
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+440	171
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+460	168
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+480	169
	150	الطريق الرئيسي	150	2م	4+500	170
	33750		اجمالى مسطح الطريق الرئيسي			
توسيعة الطريق الرئيسي	0	التوسيعة	0	2م	0+000	172
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+020	173
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+040	174
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+060	175
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+080	176
توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+100	177
	700		اجمالى مسطح منطقة التوسيعة			
	34450		الاجمالى الكلى			



بيان الأجر المدفوع في الميزانية

بيان الأجر المدفوع في الميزانية

		الشركة المتنفذة				المالك		المشروع	
		شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفراترة / الواصيل القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياد كرمية	
04-09-23		الي تاريخ		بداية العمل		من تاريخ		مستخلص جاري رقم RC2 طبقه لرقة	
ملاحيات	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	البيان	نوع المطولة	القطاع		ناریخ تقديم الطلب	رقم الطلب
مستخلص 1	700	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	RC2	0+100	0+000	22/5/2023	32 1
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	1+000	0+000	22/5/2023	34 2
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	2+000	1+000	23/5/2023	37 3
مستخلص 1	6750	900	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	2+900	2+000	24/5/2023	39 4
مستخلص 2	6000	800	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	3+700	2+900	18-07-23	51 5
مستخلص 2	6000	800	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	4+500	3+700	19-07-23	53 6
	34450	الاجمال							



ف.س. (١)

البحر الاحمر العالمية للمقاولات
مهمات الـ ٢٠٢٣



الشركة المبنية					المالك	المشروع				
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات					الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مشروع إنشاء ورفع كثافة طريق الفراترة / الواصيف المطاع الأول بطول 4.5 كم - مياه كريمة				
04-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم	بيان متباينة طلبات تسليم الأعمال المعمارية لأعمال الاسفلت لطبقه لزق RC				
ملاحظات	معدل (الرش) [جم/م²]	(م) العلو	[م] العرض	المكان	نوع الطلبة	القطاع	تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب	م	
مستخلص 1	400	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	RC2	0+100	0+000	22/5/2023	32	1
مستخلص 1	400	1000	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	1+000	0+000	22/5/2023	34	2
مستخلص 1	410	1000	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	2+000	1+000	23/5/2023	37	3
مستخلص 1	400	900	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	2+900	2+000	24/5/2023	39	4
مستخلص 2	410	800	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	3+700	2+900	18-07-23	51	5
مستخلص 2	400	800	7.5	الطريق الرئيسي	RC2	4+500	3+700	19-07-23	53	6



البحر الاحمر العالمية للمقاولات
ممثل الشركة المبنية
موقع الفراترة الجديدة



حصر السطحية



حصر الأجهزة العالمية للمقاولات
موقع الفراقة الجديدة

اجمالي كميات أسفلت السطحية

كمية حتى 4/9/2023

33750.00	كمية الطريق الرئيسي
700.00	توسيعة الطريق أمام النادي
34450.00	الإجمالي
22600.00	المصروف

مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا
صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياد كريمة



مهندس الهيئة :

البروفيسور مهندس الشركة: نزار
موقع طرف الفرافرة الجديدة

		المالك				المشروع
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري				مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفرات /الروا صبيح المطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياة كريمة
		الجسر الهندسي المترافق مع الكبا وحيي المنفذ، و المكتبة الجديدة				
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	الوحدة	المخطة	م
الملحوظات	المسطح المنفرد	المكان	المساحة الكلية	الوحدة	المخطة	م
0	ال طريق الرئيسي	0	2م	0+000	1	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+020	2	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+040	3	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+060	4	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+080	5	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+100	6	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+120	7	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+140	8	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+160	9	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+180	10	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+200	11	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+220	12	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+240	13	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+260	14	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+280	15	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+300	16	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+320	17	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+340	18	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+360	19	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+380	20	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+400	21	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+420	22	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+440	23	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+460	24	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+480	25	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+500	26	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+520	27	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+540	28	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+560	29	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+580	30	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+600	31	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+620	32	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+640	33	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+660	34	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+680	35	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+700	36	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+720	37	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+740	38	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+760	39	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+780	40	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+800	41	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+820	42	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+840	43	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+860	44	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+880	45	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+900	46	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+920	47	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+940	48	
150	ال طريق الرئيسي	150	2م	0+960	49	



مشروع لاصلاح الطرق الجديدة

مهندس الشركة الممثل

		المالك			المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كلناء طريق الرازفة /اللوا صريح المقطع الأول بطول 4.5 كم - جبلة كربلاء	
04-09-23		الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي لطبلة أسفلت سطحية طريق اللوا صريح الرئيسي	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	0+980	50
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+000	51
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+020	52
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+040	53
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+060	54
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+080	55
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+100	56
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+120	57
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+140	58
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+160	59
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+180	60
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+200	61
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+220	62
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+240	63
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+260	64
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+280	65
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+300	66
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+320	67
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+340	68
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+360	69
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+380	70
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+400	71
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+420	72
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+440	73
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+460	74
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+480	75
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+500	76
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+520	77
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+540	78
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+560	79
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+580	80
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+600	81
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+620	82
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+640	83
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+660	84
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+680	85
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+700	86
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+720	87
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+740	88
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+760	89
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+780	90
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+800	91
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+820	92
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+840	93
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+860	94
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+880	95
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+900	96
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+920	97
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+940	98
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+960	99
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	1+980	100

مهمة الشركة المدنية
موقع المراقبة البريدية

		المالك			المشروع	
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الدراية /اللوا صبيح الدناع - الأول يطول 4.5 كم - حياء كريمة	
04-09-23		الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحصر الهندسي طبقة أسللت سطحية طريق اللوا صبيح الرئيسي	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+000	101	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+020	102	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+040	103	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+060	104	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+080	105	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+100	106	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+120	107	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+140	108	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+160	109	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+180	110	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+200	111	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+220	112	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+240	113	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+260	114	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+280	115	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+300	116	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+320	117	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+340	118	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+360	119	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+380	120	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+400	121	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+420	122	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+440	123	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+460	124	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+480	125	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+500	126	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+520	127	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+540	128	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+560	129	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+580	130	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+600	131	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+620	132	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+640	133	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+660	134	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+680	135	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+700	136	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+720	137	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+740	138	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+760	139	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+780	140	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+800	141	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+820	142	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+840	143	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+860	144	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+880	145	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+900	146	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+920	147	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+940	148	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+960	149	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	2+980	150	
150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+000	151	



بيان الحصر الهندسي طبقة
اللوا صبيح الدناع

مهندس الشركة المسئولة

مثل الهيئة

أحمد

٣/٢

			المالك			المشروع
			الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كلاء طريق المراfaة اللوا مصيف النطاطع الأول بطول 4.5 كم - حياته كريمة
04-09-23	الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2		بيان الخصم الهندي لطبقات أساس سطحية طريق اللوا مصيف الرئيسى	
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+020	152
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+040	153
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+060	154
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+080	155
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+100	156
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+120	157
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+140	158
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+160	159
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+180	160
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+200	161
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+220	162
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+240	163
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+260	164
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+280	165
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+300	166
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+320	167
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+340	168
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+360	169
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+380	170
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+400	171
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+420	120
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+440	121
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+460	122
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+480	123
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+500	124
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+520	125
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+540	126
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+560	127
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+580	128
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+600	129
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+620	130
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+640	131
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+660	132
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+680	133
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+700	134
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+720	135
	150	ال طريق الرئيسى	150	2م	3+740	136




ممثل الشركة العالمية للمقاولات
موقع المقاولات الجديدة
مذكرة الفحوى والجديد

		المالك			المشروع		
		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			مشروع إنشاء ورفع كتامة طريق القراءة /اللوا صبيح القطاع - الأول بطول 4.5 كم - حياد كريمة		
04-09-23		الي تاريخ	من بداية العمل	مستخلص جاري رقم 2	بيان الحمير الهندسي لطبلة أسفلت سطحية طريق اللوا صبيح الرئيسي		
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+760	137	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+780	138	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+800	139	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+820	140	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+840	141	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+860	142	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+880	143	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+900	144	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+920	145	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+940	146	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+960	147	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	3+980	148	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+000	149	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+020	150	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+040	151	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+060	152	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+080	153	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+100	154	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+120	155	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+140	156	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+160	157	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+180	158	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+200	159	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+220	160	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+240	161	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+260	162	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+280	163	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+300	164	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+320	165	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+340	166	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+360	167	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+380	168	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+400	169	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+420	170	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+440	171	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+460	168	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+480	169	
	150	الشارق الرئيسي	150	2م	4+500	170	
	33750	إجمالي مسطح الطريق الرئيسي					
	توسيعة الطريق الرئيسي	0	التوسيعة	0	2م	0+000	172
	توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+020	173
	توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+040	174
	توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+060	175
	توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+080	176
	توسيعة الطريق الرئيسي	140	التوسيعة	140	2م	0+100	177
	700	إجمالي مسطح منطقة التوسيعة					
	34450	الاجمالي الكلي					



ميناء البحر الأحمر العالمية للملاحة
وزارع الصراصير الجديدة

الشركة المبنية					المالك		المشروع			
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات					الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفراولة /الواصبيح - القطاع الاول بطول 4.5 كم - حياد كريمة			
 Red Sea International G. Contractors P.O. Box 10000, City Center 62 - 02111 11 400, Fax: 02111 11 400 E-mail: info@rsigc.com					 الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات					
04-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص جاري رقم			بيان متابعة طلبات تسليم الأعمال المساحية لأعمال الاسفلت لطبيقة السطحية		
ملاحظات	الكمية	الطول (م)	العرض (م)	المكان	نوع الطبقة	القطاع	تاريخ تقديم الطلب	رقم الطلب		
مستخلص 1	700	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	سطحية	0+100	0+000	22/5/2023	33	1
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	1+000	0+000	22/5/2023	35	2
مستخلص 1	7500	1000	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	2+000	1+000	23/5/2023	38	3
مستخلص 1	6750	900	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	2+900	2+000	24/5/2023	40	4
مستخلص 2	6000	800	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	3+700	2+900	2023-07-18	52	5
مستخلص 2	6000	800	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	4+500	3+700	2023-07-19	54	6
	34450	الاجمالي								



	الشركة المبنية				المالك	المشروع
	شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات				الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	مشروع الشاه ورفع كفاءة طريق الفرازرة /الواصي القطاع الاول يمتد 4.5 كم - حياء كريمة
04-09-23	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	2	مستخلص رقم	بيان متابعة طلبات تسلیم الأعمال المعملىة لأعمال الاسفلت لطبقه السطحية
ملاحظات	نسبة الاسفلت	الطول (م)	عرض(م)	المكان	نوع الطبقة	القطاع
مستخلص 1	5.08%	100	7	توسيعة الطريق الرئيسي	سطحية	0+100 من الى
مستخلص 1	5.03%	1000	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	1+000 من الى
مستخلص 1	5.01%	1000	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	2+000 من الى
مستخلص 1	5.14%	900	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	2+900 من الى
مستخلص 2	5.01%	800	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	3+700 من الى
مستخلص 2	5.14%	800	7.5	الطريق الرئيسي	سطحية	4+500 من الى

ممثل الشركة المبنية
ممثل الشركة المبنية
ممثل الشركة المبنية


ممثل الهيئة
ممثل الهيئة

تقارير

تقرير- أسبوعي /
شهري / تقرير
شهري مصور

شهر يوليو

البتر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرات الجديدة



وزارة النقل



شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

تقرير عن سير الاعمال يوليو 2023

بمشروع : انشاء ورفع كفاءة طريق الفرافرة / اللوا صبيح القطاع
الأول بطول 4.5 كم

مقاولة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

تعريف بالمشروع :

في إطار جهود الدولة لتنمية منطقة الفرافرة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتطوير طريق الفرافرة / النهضة القطاع الثاني بطول 5 كم حيث تم تكليف عدد من الشركات المشهود لها بسرعة وكفاءة التنفيذ بتنفيذ المشروع ومن ضمنهم شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات ليتم تكليفها بالجزء الواقع من

- من كم 0+000 الى 4.5 كم

البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديده

مختصر اجتماع الوجهة

الفاصلة بمعناهية شركة البهار الأحمر العالمية للمقاولات
تنفيذ أعمال رفع كثافة طريق الفراقة / النوى مسح : الفحاح الأول ، يطول ١.٥ كم
 مركز الفراقة مقاولات الوادي الجديد - قرية معاشرة جيهه كريمة
 المنطقة الثانية فقر - الوادي الجديد

بما في موافقة السيد الفريق وزير النقل بتاريخ ٢٠١١/١١/١٢ على إنشاء تنفيذ أعمال رفع كثافة طريق
 الفراقة / النوى مسح (المسطح الأول) يطول ١.٥ كم (مركز الفراقة مقاولات كواري الجديد ضمن معاشرة جيهه كريمة) أى
 شركة يتم الامر بالامانة للمقاولات .
 وفي موافقة السيد الوزير المهندس / رئيس مجلس الادارة على العدالة المبروحة المؤرخة في ٢٠١١/٦ على تشكيل
 لجنة لتطوير الشركة المنشآة على سعر تنفيذ بتو الأصل . أعضاء اللجنة :

رئيس	مدير عام مقاولات الطريق
نائب رئيس	الأفلاج العزبة تنفيذ رسائل الطريق
نائب رئيس	شاليه عزبة العزبة المسح
نائب رئيس	السلطة قدرها
نائب رئيس	أبو الحبيب
نائب رئيس	السيد العباس
نائب رئيس	ادارة الارضية
نائب رئيس	ادارة الادارة


وقد اجتمعت اللجنة المشائكة بهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة كل يوم اربعاء موافق ٢٠١٢ بمقر وزارة المواصلات لتنفيذ
 وسبل الطريق وبحضور مندوب الشركة المنشآة حيث قدمت اللجنة بمقتضى لجنة بموافقة الشركة طبقاً للاتي :

القيمة	السر بعد المقاولة	السر قبل المقاولة	القيمة	السر
٤٠٠٠	٩٠	٢٦٠٠٠	٣٠٠٠	٧٠
٤٠٠٠	٩١	٢٠٠٠	٣٠٠٠	٧١
٦٠٠٠	٩٢	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٧٢

بيان تكليف أعمال رفع باستخدام المعدات الميكانيكية لمحمد
 الواقع العزبة هنا العزبة السحرية وسوية المسطح ذات السوية
 والعرض بشهادة الاصولية لكرم رسول في سورة الرطوبة المطلوبة
 والذكى العذى بالهزات قرموش (الصيغة كثافة ٦٠٪ ٦٥٪)
 من الكثافة الحالية (القصوى) ومحمل على اللد تحمل وذلك لأن تاريخ
 إنشاء لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ على
 تكتلات التصميمية والطيات المترقبة والمروجات والرسومات
 المعمدة والتي يحيط بها متنبكه هنا (أصول الصناعة
 ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والجسور والجسور الجديدة
 وغيرها)

بيان تكليف أعمال رفع وإزالة المخلفات المنهارة بالرصيف
 المذكر في الأمسكين التي يحددها المهندس المشرف ونقل ذات
 المذكر خارج الموقع ومتوسط مسافة الفيل حتى ١٠ كم وتحمل ذات
 المخلفات المنشآة المشرف على إزالة الشروعه والماسلات وتحليفات
 يتم إخلاء علاوة لكل ١ كم بزيادة أو النقصان بما لفترة
 المعرفة

بيان تكليف أعمال تحمل ونقل كثافة لزام مطابقة
 للمواصفات وتشملها باستخدام الآلات السوية يمكن لا يزيد عن
 ٢٥٪ لاستكمال النسب التصميمية لتشكيل السعر والإنفاق
 (نسبة تحمل كثافه لا تقل عن ٦٠٪) ورشها بالمواد
 الأساسية لكرم رسول في سورة الرطوبة المطلوبة والذكى العذى
 بالهزات قرموش (الصيغة كثافة ٦٠٪ ٦٥٪) من كثافة
 (الحالة القصوى) ويدل التكليف هنا للنماذج التصميمية والقطاعات
 المترقبة والمروجات والرسومات التفصيلية المعتمدة والتي يحيط
 بها متنبكه هنا (أصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق
 والجسور والجسور والجسور الجديدة)
 مسافة الفيل ١ كم




البهار الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفراقة الجديدة

مقدمة الجهة

الفاصلة بمباشرة شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات
 تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق الفراiture / الواجهة / القطاع الأول / بطول ٤ كم
 مركز الفراiture مهاتنة الوايي الجديدة - ضمن مشاركة جهة كربلاء
 المنطقة الثانية عشر - الوايي الجديدة

الرقم	القيمة	الكمية	النوع	المقدمة	الرقم
١١٨٨٠٠٠	٦٧٩	٢٠١٦٠٠	٣	١	١٢٠٠٠
١٩٩٧٢٠٠	٦٧٥	٢٠١٤٠٠	٤	٢	٢٠٠٠٠
١٤٧٠٠٠	٦٦٥	٢٠١٤٠٠	٥	٣	٢٠٠٠٠
١٣٤٠٠٠	٦٣٥	٢٠١٤٠٠	٦	٤	٢٠٠٠٠



الجدول الزمني

البرنامج الزمني

المدة الفعلية
لطرق و الكباري و المطارات



شركة عجمان روبه وشركاه للاجرة

جدول زمني مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق الفارزة / الواصل (الطاعم الأول) - جهة كريمة 45 كم.
جاء كريمة

البيئة العامة للطرق والكباري والنقل المنفذة للتنمية
عشر

فترة توزيع الأعمال على مدة المشروع (6 أشهر)

	بيان الأعمال	أبريل 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغosto 2023	سبتمبر 2023	أكتوبر 2023	نوفمبر 2023	ديسمبر 2023
--	--------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

الأعمال المساجبة

أعمال قطع وإزالة

أسفل

MCO

مخلطات
رابة

سطحة

الدحر (يوم انتهاء العمل)

كشف توأمة المعدات

البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقبرص
موقع المرافف البديلة


كشف تواجد المهندسين

الشركة المبنية					المالك			المشروع
شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة					الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري			
Red Sea International G. Contractors 9 Masha St., Dokki, Giza, Egypt Tel: +20 23 76 42 / Fax: +20 23 76 30 Email: rsi@redseainc.com		البحر الاحمر العالمية للمقاولات الذرع، مصر - القاهرة - الجيزة - مصر الهاتف: +20 23 76 42 / فاكس: +20 23 76 30 البريد الإلكتروني: rsi@redseainc.com	 الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARRL)			مشروع إنشاء ورفع كثبان طريق الفرافرة / الوا صبيح القطاع الأول بطول 4.5 كم - حياء كريمة		
8/6/2023	الي تاريخ	بداية العمل	من تاريخ	مستخلص جاري رقم 1	كشف تواجد السادة مهندسي فريق العمل من قبل الشركة المبنية للإعمال			
ملاحظات	ايام الغياب	الاسم	العدد الموجود بالموقع	سنوات الخبرة	العدد المطلوب طبقاً للعقد	التخصص	م	
	0	مودى حسن الغندور	1	10	1	مدير تنفيذ طرق	1	
	0	عبدالمنعم عصام عبدالمنعم	1	5	1	حاسب كميات	2	
	0	حسن صلاح حافظ	2	5	2	مراقب تنفيذ/فني مواد	3	
	0	عاطف محمد النبوى						
	0	ابيعن عبد الهادى سليمان	2	5	2	فني سلامة مرورية	4	
	0	جمال سليمان						
	0	نبيل عبد السميع محمد	2	7	2	مساح	5	
	0	محمد سالم علوان						


البحر الاحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة

٢٧١


صور للأعمال المنفذة




المشروع الأكبر العالمي لـ
موقع الفراغرة الجديدة




البتر الأحمر العالمية للستوكولات
يقع الفراشة الجديدة



البحر الأحمر العالمية للتنمية
موقع الفراخة الجديدة




البحر الاحمر العالمية للتعاون
موقع الشراقة الجديدة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة



البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة



البحر الأحمر العالمي للسياحة
موقع الفراشة الجديدة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة


البهر الأحمر العالمي للمقاولات
موقع الصرافرة الجديدة




البهر الأحمر العالى للهداوا
موقع الفرافرة الجديدة




البحير الأحمر العالمية لتنمية الـ
موقع الفرافرة الجديدة




البحر الأحمر العالمية للتعاون
موقع الفراولة الجديد




متحف
موقع الفرافرة الجديدة




البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة




الدلتا البحري العالمية للمقاولات
مشروع الفراقة الجديدة








البحر الأحمر العالمية للمقاولات
موقع الفرافرة الجديدة



البهر الأخير العالمي للهداية



البحر الأحمر العالمية للتنمية
موقع الفراخة الجديدة



اسم المشروع: اعمال رفع كفالة طريق
القرارة / الدوا صبيح القطاع الأول مباردة حبشه
كريمه بطرول ٥٤٤ كم

05-07-23

الاهداف المولدة

0	عام ضرورة
16,836,050.00	قيمة إجمالي المدحفل

البيانات	المقدار	نسبة التغطية	احتياط تغطية	احتياط التكثير بالشيك	نسبة	العدد	نسبة
2-إيجار	0.00%	20,000	0	20000	10.5	1	العمل بالزوج (14)
2-إيجار	0.00%	0	0	0	0	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
2-بنك مياه	92.50%	3,500	18,500.00	20000	20	1	العمل بالطبع المدعى عليه (1)
2-لودر	0.00%	500	0	500	1.1	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
2-بنك	66.67%	0	15,000	40000	21	1	(2) NCD (1)
1-فسطخت	62.22%	0	15,000	35,000	33.5	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
3-هراس حديد وكون	60.00%	0	28,000	45000	150	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
3-هراس حديد وكون	60.00%	0	27,000	45000	154	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156.25	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)
				45000	156	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)

البيانات	المقدار	نسبة التغطية	احتياط تغطية	احتياط التكثير بالشيك	نسبة	العدد	نسبة
1-إيجار	19,376,150	100%	18/5/2023	19,376,150	100%	1	العمل بالزوج (1)
1-إيجار	30-05-23	84.73%	30-05-23	30-05-23	84.73%	1	ملايين مدينون مدعى عليه (1)

الإيجار
موسم الميزانية
مدينون مدعى عليه (1)

مدينون مدعى عليه :

اسم المشروع: اعمال رفع كفاءة طريق
الغرفه / الارواص بقيمة اجمالي اذول مبارزة حياة
كرمهه بطلون ٤٤٥ كم

العنوان : ١٣-٠٧-٢٣

العنوان : المكتب المركزي

0	مليون
18,347,587.50	لمسه بطالن - عمان

شركة المهر الأحمر العالمية للمقاولات	
قيمة الاشتراك	19,870,150
تاريخ الافتتاح	18/٥/٢٠٢٣
بيان رقم	١٦
تاريخ انشاء الشركة	٢٥-٠٥-٢٣
نسبة تأسيس	٩٢.٣٤%

المعدات	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة
2- بوادر	٠.٠٠%	٢٠,٠٠٠	٠	٢٩٠٩٩	٣٤.٦	(أصل اثيل (١))
2- بوادر	٠.٠٠%	٠	٠	١٥٠٠٠	٢٦	(أصل بوادر (١))
٢- توكيل مياه	٩٦.٥٥%	٧٠٠	١٩,٣٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠	٢٧٤	(أصل توكيل مياه (١))
٢- بوادر	٠.٠٠%	٥٥٠	٠	١٤٠	٤١	(أصل بوادر (١))
١- بوادر	٧٦.٥٥%	٠	١٥,٠٠٠	٤٩٠٩٩	٢٣	(أصل بوادر (١))
١- بوادر	٠	٠	١٩,٤٥٠	٧١.٦	٣١	(أصل بوادر (١))
١- اسفلات	٦٦.٦٣%	٠	٤٠٠٠	٤٦٤	٣٦	(أصل اسفلات (١))
١- اسفلات	٠	٣١,٠٠٠	١٦٦.٢٥	٦	٦	(أصل اسفلات (١))
٣- هوس حديد وقوس	٦٦.٦٣%	٠	٤٦٥٥٠	١٥٦	١٥	(أصل هوس حديد وقوس (١))
٣- هوس حديد وقوس	٠	٣٥,٠٠٠	١٥٦.٢٥	٧	٧	(أصل هوس حديد وقوس (١))
٣- هوس حديد وقوس	٦٦.٦٣%	٠	٤٦٥٥٠	١٥٦	١٥٦	(أصل هوس حديد وقوس (١))
٣- هوس حديد وقوس	٠	٣٥,٠٠٠	١٥٦.٢٥	٨	٨	(أصل هوس حديد وقوس (١))

مهندس المهام :

مهندس المهام :

اسم المشروع: اعمال رفع كفاءة طرق
المقررة بالقرار صياغة المقاطع الأولى
مبادرة حياة
كريمة بطول ٥٠ كم

الكتاب المقدس

19,870,150

99.32%

٠	٤٣٢٧٦٥٩
١٩,٧٣٥,١٨٢,٥٥	١٣٥٤,٣٧٧

العنوان	العنوان	العنوان	العنوان
شركة البحرين العالمية للمقاولات	العنوان	العنوان	العنوان
19,370,150	العنوان	العنوان	العنوان
18/5/2023	العنوان	العنوان	العنوان
٦٠٢٤٣	العنوان	العنوان	العنوان
٣٥-٥٥-٢٣	العنوان	العنوان	العنوان
٩٩.٣٢%	العنوان	العنوان	العنوان

مِنْ كُلِّ الْأَعْدَارِ الْعَالَمِيَّةِ لِلْمُغَاوِلَاتِ

الطبعة الخامسة والستون

العدادات	نسبة تغطية	إجمالي التكاليف المقدمة	إجمالي تكلفة بالنقد	النقد	النقد	%
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	0.00%	20,000	0	20000	31.5	1
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	0.00%	0	0	0	50.0	1
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	0.00%	0	0	0	20	2
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	36.50%	700	19,300.00	20000	274	3
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	0.00%	500	0	500	50.0	4
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	50.0	4
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	29	5
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	31	5
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	21.5	5
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	150	6
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	164	6
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	34,450	166.25	166.25	50.0	7
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	50.0	7
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	34,450	45000	10.8	50.75	7
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	76.50%	0	0	0	250	8
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	34,450	45000	158	158	163.25	8
أ2-أ3-أ4-أ5-أ6	0	0	0	0	50.0	9

四百一

四百一

الله رب العالمين

اسم المشروع: أعمال رفع كفاءة طريق
المراور / الملاحة صيانة القطاع الأذول مشاركة حرباء
كريمة بطولة 4,5 كم

ال الخميس الموافق 27-07-23

مكتب مديره

19,735,182.50


تحفظ احتمال ، المدنه

بيانات المدنه		بيانات المدنه		بيانات المدنه	
0	مكتب مديره	19,870,150	18/5/2023	السبت الموافق 19-5-23	بيانات المدنه
19,735,182.50	تحفظ احتمال ، المدنه	99.32%	30-05-23	بيانات المدنه	بيانات المدنه

المعدات	القيمة الكلية	القيمة الكلية بالكتمه	القيمة الكلية بالكتمه	القيمة الكلية	القيمة الكلية
آلات حفر	0.00%	20,000	0	20000	31.5
آلات حفر	0.00%	0	0	15000	20
آلات حفر	99.50%	700	19,300.00	20000	274
آلات حفر	0.00%	500	0	500	61
آلات حفر	76.56%	0	15,000	45000	34
آلات حفر	76.56%	0	19,450	45000	31.5
آلات حفر	76.56%	0	45000	184	124
آلات حفر	76.56%	0	34,450	186.25	5010
آلات حفر	76.56%	0	45000	30	10
آلات حفر	76.56%	0	34,450	45000	10.4
آلات حفر	76.56%	0	34,450	45000	10.75
آلات حفر	76.56%	0	34,450	45000	159
آلات حفر	76.56%	0	0	161.25	159

مكتب مديره : ٢٠٢٣/٥/١٩

مكتب مديره : ٢٠٢٣/٥/١٩



አዲስ | ታዕዛዝ

አዲስ አበባ

አዲስ | የኢትዮ

ኢትዮ-መሬትና /

፩፻፲፭

የኢትዮጵያ የሰውን ቢሮ
የሰውን የሰውን ቢሮ

-፳፻፲፭ ዓ.ም ፪፫፭፭፭

በመስቀል

የኢትዮጵያ ስሜና አገልግሎት የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ
የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ
የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ
የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ
የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ የሰውን ቢሮ

የሰውን የሰውን ቢሮ :

የሰውን የሰውን ቢሮ : የሰውን የሰውን ቢሮ

፩፪.፫ ዓ.ም

የሰውን የሰውን ቢሮ : የሰውን የሰውን ቢሮ

2023 ዓ.ም


የሰውን የሰውን ቢሮ



የሰውን የሰውን ቢሮ



የሰውን የሰውን ቢሮ



ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣିନୀରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରମାତ୍ର
ପରମ ହୃଦୟ ପାତ୍ରମାତ୍ରମାତ୍ର

101617-1
- 125-555-100
- 100-100-100

१८५७ वर्षात् अमेरिका यात्रा की गयी।

רַקְעָן וְעַמְּדָה בְּבִירְכֵי תְּמִימָה, וְתַּחֲזֵקְנָה בְּבִירְכֵי תְּמִימָה.

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ ।

የዕለታዊ ስራውን እና የሚከተሉት በቻ ነው፡፡


ਜਾਨ ਮੁਖ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨ ਵੇਖੋ

• དྲୁ རྒྱତ୍ତ རྒྱତ୍ତ རྒྱତ୍ତ རྒྱତ୍ତ - རྒྱତ୍ତ རྒྱତ୍ତ རྒྱତ୍ତ

ଦେଖିବାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦିଲା ତାହାର ପାଦିଲା

Digitized by srujanika@gmail.com



245

1.
2.
3.
4.

ପାଇଁ କାହାରୁଙ୍ଗିଲା - କାହାରୁଙ୍ଗିଲା

(କାନ୍ତିରୁ ପରିମାଣ କରିବାରେ କୁଟୀରେ - କୁଟୀରେ ଉପରେ ଦୂରିରେ)

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

ପ୍ରକାଶ ମନ୍ତ୍ରମାଲା ପାଇଁ ପାଇଁ ॥ ଏହା ପାଇଁ ପାଇଁ

Digitized by srujanika@gmail.com

የኢትዮጵያ የሰውን ተስፋዎች

- 2 -

የኢትዮጵያ የሚከተሉ በቃል ተስፋዎች እና ስራውን ተስፋዎች

Digitized by srujanika@gmail.com

178

Digitized by srujanika@gmail.com

四

Digitized by srujanika@gmail.com

፩፻፲፭ (፳፻፲፭ ዓ.ም. የሰውን ስራ በመሆኑ አስተካክል ተችሱ ተችሱ)		፩፻፲፭	
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭
፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭	፩፻፲፭

ପାଞ୍ଚମୀ ପାତ୍ର- କିମ୍ବା କିମ୍ବା

‘କର୍ମକୁ ପାର୍ଵତୀଙ୍କ ଦେଖିଲୁଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଲାନ୍ତି ପରିଶର୍ଷ - କର୍ମକୁ ଅନ୍ଧରେ ଦେଖିଲୁଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଲାନ୍ତି’

କାହାର କାମିଦିନେ କୁଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କାହାର କାମିଦିନେ କୁଣ୍ଡଳ ପାଇଁ

Digitized by srujanika@gmail.com



፩፻፲፭ የፌ.፪

卷之三

卷之三

卷之三

البرنامج
الزماني



૬૭

GENERAL AUTHORITY
FOR INDIGENT
DEFENDANTS
AND LAND TRANSPORTATION

جدول رقمي مشروع إنشاء وارتفاع كهنة طريق الفوارزة / المراصب (القطاع الأول) - جبلة كربلاة الـ 5.4 كم
جبلة كربلاة

الله تعالى يحيي الموتى

වේද විද්‍යා මධ්‍ය ප්‍රාග්ධන ප්‍රජා ප්‍රතිපාදන ප්‍රජා ප්‍රතිපාදන

- 4 -


כונן | סטודיו

විද්‍යා ව්‍යුහ ප්‍රතිපාදන
ජාතික මධ්‍යම ප්‍රසාද


- 4 -

፳፻፲፭ ዓ.ም.


ନେତ୍ରଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷା ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ




ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ




ନେତ୍ରପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ



ନେପାଲ ଦେଶର ମହାନ୍ ପାତ୍ର
କିମ୍ବା ମହାନ୍ ପାତ୍ର




1962
1962



ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ
ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ


ପର୍ମି କାନ୍ଦିଲୁ ପାଇଁ
କାନ୍ଦିଲୁ କାନ୍ଦିଲୁ



ମେଲି ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର
ପରିବହନ ମାର୍ଗ ମାନ୍ୟଳି



ମେଲି ପାରିବାକୁ ପାରିବା
ପାରିବାକୁ ମେଲି ପାରିବା





ଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାନ୍ଦୁ ପାତ୍ର
ମହାନ୍ ଲୋକ ଜୀବିତରେ



ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ
କର୍ମ କୁଳରେ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ


ଶ୍ରୀ ମହାଦେଵ ପାତ୍ର
ପାତ୍ର ମହାଦେଵ






వెంకి ప్రాణి ప్రాణి ప్రాణి
వెంకి ప్రాణి ప్రాణి ప్రాణి


ମେଲି ପାଇଁ କୁଳି ଦେଖିବା
ପାଇଁ କୁଳି ଦେଖିବା




ମେଲି ପରିଷକ ପାତାର
ପାତାର ପାତାର ପାତାର




ମେଘ ପାତ୍ର ପାତ୍ର
ମେଘ ପାତ୍ର ପାତ୍ର




၁၇၆၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၅ ရက်
မြန်မာနိုင်ငြာနိုင်ငြာ




សេរី ពេជ្រ និង ការបង់ប្រាក់
ក្រសួង ពេជ្រ និង ការបង់ប្រាក់




ନେତ୍ରିକାମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ
ପାଇଁ ପାଇଁ




ମେଲି ପାଇଁ କାହାର ଜାଗର୍ତ୍ତା
କାହାର ଜାଗର୍ତ୍ତା କାହାର ଜାଗର୍ତ୍ତା



ពេជ្រិយបានទូទៅក្នុងការ
រួមចូលរួមចូលរួមចូល



ମେଲି ପରିଷକ ପାଇଁ
ମେଲି ପରିଷକ ପାଇଁ



ମେଘ ପାତ୍ର କରିବାର
ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ଦିଲୁ

اسم المشروع: اعمال رفع كفالة طريق
الفرانزه / الارواص بقيمة القطاع الاول مقداره حمارة
كربيدة بطول 0.5 كم

03-08-23

المهندس الموقوف

19,870,150

18/5/2023

اسم الموقوف

0

عائم موقوف

19,735,482.50

قيمة احتفال الموقوف

الوحدات	القيمة	نسبة التبدل	القيمة	نسبة التبدل	القيمة	نسبة التبدل	القيمة	نسبة التبدل	القيمة	نسبة التبدل
2-إيجار	0.00%	20,000	0	20000	31.5		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
2-إيجار	0.00%	0	0	0	0		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
2-ثنايا مهنة	96.50%	700	19,300.00	20000	274		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
2-أجر	0.00%	500	0	500	51		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
2-إيجار	76.35%	0	15,000	45000	31.5		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
2-إيجار	76.55%	0	45000	45000	51		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
3-دوران حديث وكتل	76.55%	0	34,450	34,450	166.25		ملغى متأخر حمارة		ملغى متأخر حمارة	
3-دوران حديث وكتل	76.55%	0	45000	45000	10		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
					150		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
					159		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	
					161.75		اسمي الكتبة بالمتلك		اسمي الكتبة بالمتلك	

المهندس الموقوف :

الدكتور / عاصم العبدالله العتيبي
وزير الشؤون الاجتماعية

شركة البتراء الاحمر العالمية للمقاولات

العنوان: 10-008-23
اسم المشروع: أعمال رفع كفاءة طريق
الذراع / الدوار مصيف القطاع الأول، مسافة حوال
كيلومتر 4.5 كم

بيان رقم: 0
بيان رقم: 10-008-23
قيمة إجمالي المطلقة: 10,735,152.50

الموافق:

18/05/2023

الموافق:

10-05-23

الموافق:

99.32%

بيان رقم:		بيان رقم:		بيان رقم:	
0	بيان رقم:	18/05/2023	بيان رقم:	10-05-23	بيان رقم:
10,735,152.50	بيان رقم:	99.32%	بيان رقم:	99.32%	بيان رقم:

المعدات	القيمة	القيمة المتقدمة	إجمالي التكلفة (أصلية)	القيمة	القيمة المتقدمة
جبلابر 2	0.00%	20,000	0	20,000	21.5
جبلابر 2	0.00%	0	0	15,000	20
جبلابر 2	95.50%	700	19,300.00	20,000	214
جبلابر 2	0.00%	500	0	500	61
جبلابر 1	76.55%	0	15,000	40,000	22
جبلابر 1	76.55%	0	19,450	31	22.5
ذاشر استرلت	76.55%	0	0	45,000	150
ذاشر استرلت	76.55%	0	34,450	164	166.25
ذوار جبلابر وكوكا	76.55%	0	34,450	40,000	10
ذوار جبلابر وكوكا	76.55%	0	34,450	45,000	10.4
					10.75
					150
					159
					161.25
					253.5%

ممثل الهيئة:

موقع المقر: **البدر الأحمر العالمية للمقاولات**
ممثل الشركة: **البدر الأحمر العالمية للمقاولات**

اسم المشروع: افتتاح راجح كنانة طريق
الفرات / الملاحة صياغة المطاعم الأولى
كثافة طول 4.5 كم

العنوان: 17-08-23
العنوان: 0
نام: صرفة
قيمة إجمالي استهلاك: 19,735,182.50

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات
للسنة المالية ٢٠٢٣

نام: صرفة	0	17-08-23	العنوان: 17-08-23
قيمة إجمالي استهلاك:	19,735,182.50		

المعدات	الكتلة	نسبة استهلاك	إجمالي الكمية المستهلكة	إجمالي التكلفة بالاستهلاك	نسبة	نسبة
2- بوادر	0.00%	20,000	0	20000	21.5	(استهلاك يوم ١٤)
2- جرارات	0.00%	0	0	58000	20	(استهلاك وقطع دفعات)
2- تدك مياه	96.50%	700	19,300.00	20000	224	(استهلاك ماء)
2- بوادر	0.00%	500	0	500	0	(استهلاك وقطع دفعات)
2- جرارات	76.50%	0	15,000	45000	31	(استهلاك وقطع دفعات)
2- تدك	76.50%	0	19,450	58000	31	(استهلاك وقطع دفعات)
3- تدك استهلاك	76.50%	0	45000	150	150	(استهلاك وقطع دفعات)
3- حفارات وغرس	76.50%	0	34,450	106.25	106.25	(استهلاك وقطع دفعات)
3- حفارات وغرس	76.50%	0	45000	10	10	(استهلاك وقطع دفعات)
3- حفارات وغرس	76.50%	0	34,450	45000	10.75	(استهلاك وقطع دفعات)
3- حفارات وغرس	76.50%	0	45000	150	150	(استهلاك وقطع دفعات)
3- حفارات وغرس	76.50%	0	0	161.25	161.25	(استهلاك وقطع دفعات)

ممثل الهيئة:

ممثل الشركة:

اسم المشروع: اعمال رفع كنادلة طريل
الطاقة / التوصيب القطاع الازول مهندسة حياء
كريمة بطلون ٤.٥ كم

العنوان: الميدان
24-08-23

بيان صورة
قيمة إجمالي الميدان
0
19,735,182.50

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

تاريخ الانتهاء
18/٥/٢٠٢٣
نوع الميدان
مدة انتهاء
٣٠-٠٦-٢٣
نسبة التنفيذ
٩٩.٣٧%

المعدات	نسبة التنفيذ	المقدار	الكمية	الوحدة	الوصف التفصيلي بالوحدة	القيمة	العدد	القيمة
جرابات 2	0.00%	20,000	0	طنلاوة	اسفل الكمية بالكتلة	20000	87.5	1800
جرابات 2	0.00%	0	0	طنلاوة	اسفل الكمية بالكتلة	15000	20	300
دلتاك مياه	٩٦.٥٥%	٧٥٥	١٩,٣٥٤.٥٥	طنلاوة	اسفل شفط واطلاق مياه	20000	٢٧٤	٥٦٩٤
دلتاك	0.00%	٥٠٠	0	طنلاوة	اسفل مياه طلاق مياه	500	٦٣	٣٢٧
دلتاك	٧٦.٥٥%	١٥,٥٥٣	١٥,٥٥٣	طنلاوة	اسفل كسر وفتح المسقوفات الشوارع والطرق	45000	٢٩	١٣٦٥
دلتاك	٧٦.٥٥%	١٩,٤٩٣	١٩,٤٩٣	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	٢١	٩٨٥
دلتاك	٧٦.٥٥%	٠	٠	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	١٥٦	٢٣٦٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٣٤,٤٩٣	٣٤,٤٩٣	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	١٦٤	٢٣٦٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٠	٠	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	٢٠	٣٠٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٣٤,٤٩٣	٣٤,٤٩٣	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	١٩٦	٩٣٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٠	٠	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	٢٥٦	١٢٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٣٤,٤٩٣	٣٤,٤٩٣	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	٣٥٩	١٧٦٣
دلتاك	٧٦.٥٥%	٠	٠	طنلاوة	اسفل طبلة ارتواز	45000	٣٦٣	١٧٦٣

مليونين الفية :

١

البتراء البحرين
موقع الشرف (أبوظبي)
مليونين الفية:

١

١

اسم المشروع: اعمال رفع كفاءة طرق
الغابرة /alla صياغ الخداع الأول معايرة حبر
كرينة بطول 4.5 كم

الموافق
الى مجلس

31-08-23

0	معلم حبر
19,735,182.50	قيمة إجمالي المتفق

الموافق
الى مجلس

31-08-23

19,870,150	قيمة اجر الاصناف
18/5/2023	تاريخ تفاصيل
٢٠٢٣	عام المشروع
٩٩.٣٢%	نسبة إسلام المشروع

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

١	قيمة اجر الاصناف
٢	قيمة اجر الاصناف
٣	قيمة اجر الاصناف
٤	قيمة اجر الاصناف

المعدات	القيمة التقديرية	القيمة المكتسبة	إجمالي التكاليف والمصاريف	القيمة	القيمة
جهاز	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٣٦.٥	٣٦.٥
جهاز	٠	٠	٠		
جهاز	٠	٠	١٥,٠٠٠	٢٠	٢٠
جهاز	٩٦.٥٠%	٧٠٣	١٩,٣٠٠.٠٠	٢٣٤	٢٣٤
جهاز	٥٠٠	٠	٥٠٠	٤١	٤١
جهاز	٠	٠	٠	٣٩	٣٩
جهاز	٧٦.٥٥%	١٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣٤	٣٤
جهاز	١٩,٤٥٢			٣١.٥	٣١.٥
جهاز	٠	٠	٤٩,٥٥٠	١٥٦	١٥٦
جهاز	٧٦.٥٥%	٠	٣٤,٤٩٥	١٦٤	١٦٤
جهاز	٠	٠	٤٩,٥٥٠	١٦٦.٢٥	١٦٦.٢٥
٣ شهرين حديث وكاشش	٣٤,٤٩٥	٠	٤٩,٥٥٠	١٠.٦	١٠.٦
				١٥.٧٦	١٥.٧٦
				١٦١.٢٥	١٦١.٢٥
				١٦١.٢٥	١٦١.٢٥

ممثل الهيئة:

البصائر للدراسات والمقاولات
موقع البصائر للمقاولات