



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	كيان مصر احمد خيرى عبد الغفار وشركاه
رقم العقد	(2025/2024/202)
العملية	إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سهيل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) من منسوب 1.50م حتي منسوب صفر في المسافة من الكم 470.550 الي الكم 472.500 بطول 1.95 كم بالانهر المباشر)
الافادة	ليس عليها محملات (معلومات)
تفاصيل الافادة	خلاف سيارة نقل العينات

تحرير فى (2024-09-22)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع (غرام)
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (أحمد حمدى)
مهندسة / أهل حمدي
مدير عام البحوث



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB) وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابى
والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (اكتوبر/اسوان) من الكم ٤٧٠.٥٥٠ الى
الكم ٤٧٢.٥٠٠ بطول ١.٩٥٠ كم

تنفيذ (شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢٠٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

الامال المبرمة التاجر والاعمال المنائية من القطاع الكباري برى
(اتنور اسوار) بمالكه ١٥٥٠ / ٢٧٠ الم ٥٠٠ / ٢٧٤ بطول ٩٥٠ م

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١	٢٨١٥٧٧٩	جملة الاعمال ١٤٠٢٨٩
		تأمين ٥%
		السابق صرفه ٢٧٧٢٨
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافي
	٢٠٥٩٧٧٥١	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

تياهم من له للمقاول - المرمي والسوايات وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ١٦/٩/٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (11) جارى

عملية: إستاناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو سمبل)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 470+550 الى الكم 472+500 بطول 1.95 كم اتجاه قنا لعقد 202-2024-2025

اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها الخ

رقم البند وبيانه: (11)

تنفيذ شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات

مقدار العمل السابق		الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالمقايسة
الاجمالى 3م	الاجمالى 3م	الى	من	
16088	3م	1.95	472+500	470+550
16088	3م	الاجمالى		
16088	3م	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
0	3م	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
16088	3م	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
15605	3م	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحال		

مكتب ا.ب.خالد قديل (KK)


المكتب الفنى
التوقيع

مدير مشروع الهيئة
التوقيع

استشارى المساحة

Smart Design

التوقيع



التوقيع

SMART DESIGN
Eng (HSR)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثامنة بقنا

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (1) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 470+550 الى الكم 472+500 بطول 1.95 كم اتجاه قنا لعقد 202-2024-2025

رسوم المادة المحجورة طبقا لبنود العقد (مادة محجورة 60) * (الستقطاعات المادة المحجورة 1.12) * (نسبة الانتفاش 1.25)

تنفيذ شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات

الاجمالي م	الاجمالي م	الطول (م)	مقدار العمل السابق		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
			الموقع الكيلو مترى الى	من	
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال
0	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
16088	3م	1.95	472+500	470+550	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

مكتب اد. خالد قنديل (KK)

المكاتب الفني

مدير مشروع الهيئة
التوقيع

استشارى المساحة
Smart Design
التوقيع



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
مقاييس معدلة أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) من محطة ٤٧٠+٥٥٠ حتى محطة ٤٧٢+٥٠٠ بطول ١,٩٥٠ كم من منسوب (-١,٥) حتى منسوب (٠) البداية (E=367889.3782 , N= ٢٩١١٤٧٢,١٤٩) النهاية (E=368976.9453 , N=٢٩٠٩٨٨٦,٥١٢) تنفيذ شركة / كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات					
١	أعمال إزالة والتطهير				
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.	م ^٢	١	٨	٨
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقلب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	م ^٢	١	١٤,٧٠	١٥
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ اجنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١	٢٨,٢	٢٨,٢
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ اجنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١	٣٢,٩	٣٢,٩
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ اجنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١	٣٧,٠٠	٣٧
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام نتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والنتج المطلوب باستخدام الكسور ذلك بعد التدرج من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار التربة بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بلزيادة أو النقصان و تصحيح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ . -السعر يشمل عمل تشوينت و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	م ^٣	١,٠٠	١٤٧,٧	١٤٧,٧٠

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

المهندس /

التوقيع /

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجملى
	مقايضة معدلة أعمال إنشاء الجسر القرباني للطرق الكهرباني السريع (أكتوبر / ابوسمبل) القطع الرابع (جرجا / قوص) من محطة ٤٧٠+٥٥٠ حتى محطة ٤٧٢+٥٠٠ بطول ١,٩٥٠ كم من منسوب (-١,٥) حتى منسوب (٠) البداية (E=367889.3782 , N=٢٩١١٤٧٢.١٤٩) النهاية (E=368976.9453 , N=٢٩٠٩٨٨٦.٥١٢) تنفيذ شركة / كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات				
٧	بالمتر المكعب اصل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توكيد الميول الجلمة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. - حلاوة ١ جنبه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنبه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.	٢م			
	نات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٢		١	٦٠	٦٠,٠٠٠
	نات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢ بعد يناير ٢٠٢٢		١	٦٢	٦٢,٠٠٠
	حلاوة ١,٦ جنبه لكل ٢م نظرا لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٢/٥/٤		١	١,٦	١,٦٠٠
	نات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٢		١	٧٠	٧٠,٠٠٠
	نات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ بعد يناير ٢٠٢٢		١	٧٥	٧٥,٠٠٠
	حلاوة ١,٩ جنبه لكل ٢م نظرا لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٢/٥/٤		١	١,٩	١,٩٠٠
	نات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ قبل يناير ٢٠٢٢		١	٨٢	٨٢,٠٠٠
	نات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ بعد يناير ٢٠٢٢		١	٨٨	٨٨,٠٠٠
	حلاوة ٢,٢ جنبه لكل ٢م نظرا لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٢/٥/٤		١	٢,٢	٢,٢٠٠
	حلاوة ريدة اجهاد كل ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب قبل يناير ٢٠٢٢		١	٦	٦,٠٠٠
	حلاوة ريدة اجهاد كل ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب بعد يناير ٢٠٢٢		١	٧	٧,٠٠٠
٨	بالمتر المكعب اصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السور وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السور و اعداد مدقات على السور لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف حلاوة ١ جنبه / كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنبه / كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤.	٢م			
	السعر في مايو ٢٠٢٢		١	٣٦,٩	٣٦,٩
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٢		٣١٩٨	٣٩,٤	١٢٦٠٠١,٢
١٠	بالمتر المسطح اصالح تشييد ارض طبيعية بسك ٢٥ سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر او الردم ± ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتحميلها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	٢م	١	١٨,٨	١٨,٨
١١	اصالح تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة وسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كلفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيدة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيدة ١ جنبه على زيدة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احساب حلاوة ١,٤ جنبه لكل كم بالزيدة او النقصان وتصحيح ١,٥ جنبه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٢/٥/٤. - الحفر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجبة.	٢م			
	السعر ابتداء من ٢٠٢٢-٢٠٢٤		٧٤٠٠٠	٧٤,٥	٥٥١٣٠٠٠,٠٠
	حلاوة ١,٥ كم (مسافة النقل المصنوع ٦٦,٥ كم) = ٦٦,٥ كم (مسافة النقل المصنوع ٦٦,٥ كم) (١,٢٥)		٦٣٢٩٠	٤٦,٥	٢٩٤٧٦٣٥,٠٠
	رسوم المدة المحجبة طبقاً لنموذج العقد (مدة محجبة ٤٢) * (استقطاعات المدة المحجبة ٥٣) / (نسبة الانتفاخ ١,٢٥)		٦٣٢٩٠	٥٨,٨	٣٧٢٧٢٢٢,٠٠



مقاييس معدلة

الهيئة القومية للإنفاق



أعمال إنشاء الجسر الترابي لتخطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الرابع (جرجا / قوص) من محطة ٤٧٠+٥٥٠ حتى محطة ٤٧٢+٥٠٠ بطول ١,٩٥٠ كم
من منسوب (-١,٥) حتى منسوب (٠)

البداية (E=367889.3782 , N=٢٩١١٤٧٢.١٤٩)، النهاية (E=368976.9453 , N=٢٩٠٩٨٨٦.٥١٢)

تنفيذ شركة / كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
	طبقة تاسيس Prepared Subgrade				
١٧	بالمتر المكعب اصل توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة نتج تكسير الكسرات والمطيفة للمواصلات واقسى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ٥% والنتروج الوارد بالانترطاط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايورنيا عن ٨٠% والا يقل معدل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكل والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسف للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعسلة والفة تشمل اجراء التجارب المعسلة والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣م	١	١٥٦,٥	١٥٦,٥
١٨	بالمتر المكعب اصل توريد وفرش طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجة نتج تكسير الكسرات والمطيفة للمواصلات واقسى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المر من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والنتروج الوارد بالانترطاط الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كايورنيا عن ٢٥% والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معدل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكل ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التنوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسف للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعسلة والفة تشمل اجراء التجارب المعسلة والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب حلاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٣ جنيه لكل كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٣م	١	١٥٢,٥	١٥٢,٥
	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٤	بالمتر المسطح اصل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحملية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر +سكيا) على ان يكون السن نظيف ومضروب والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنظيب السطح وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إضافة حلاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تصاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٣م	١	٤٤٥	٤٤٥
١٥	بالمتر المكعب اصل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحملية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبر +سكيا) على ان يكون السن نظيف ومضروب والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتنظيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١	٢٧٨٠	٢٧٨٠
١٦	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد تتداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	١	٧٥,٥٥	٧٦
	الاجمالي				12,318,359

يعتمد
الهيئة العامة
المركزية للمنطقة الثامنة بقا

مدير المشروع (الهيئة)

المهندس /
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوقيع

Stations	LAYER	VOLUM	AREA	Total VOL
470+620		968.2	96.82	
470+640		2070.36	110.22	
470+660		2278.32	117.62	
470+680		2272.93	109.68	
470+700		2102.95	100.62	
470+720		2027.83	102.17	
470+740		2027.65	100.6	
470+760		2043.77	103.78	
470+780		2117.05	107.93	
470+800	-0.25	2065.91	98.66	
470+820		1766.45	77.98	
470+840		1539.58	75.98	
470+860		1369.63	60.99	
470+880		1008.15	39.83	
470+900		709.16	31.09	
470+920		604.43	29.36	
470+940		580.18	28.66	
470+960		511.39	22.48	
470+980		434	20.92	
471+000		209.22	0	
471+020	-2	1262.5	126.25	
471+040		2115.79	85.33	
471+060		1733.72	88.04	
471+080		2146.26	126.58	
471+100	-4	2547.82	128.2	
471+120		2072.44	79.05	
471+140		1832.1	104.16	
471+160	-2	2232.54	119.09	
471+180		2653.47	146.25	
471+200		3002.59	154	
471+220		3335.63	179.56	
471+240	-8	3565	176.94	
471+260		3570.05	180.07	
471+280		0	0	
471+300	بربخ	0	352.86	
471+320	-4.5	5691.46	216.28	
471+340		3840.07	167.73	
				257367



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 470+550 الى 472+500

تنفيذ شركة كيان مصر للقاوالات العمومية والتوريدات



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
لد. خالد قنديل



بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

مكتب اد خالد قنديل
المكتب الفني
م/ رجب صبر
التوقيع

استشاري المتابعة
Smart Design
م/ بسام عبد المعطي
الموقع




Stations	LAYER	VOLUM	AREA	Total VOL
471+360	-1	3975.94	229.87	257367
471+380		4468.96	217.02	
471+400		3934.49	176.42	
471+420		3267.43	150.32	
471+440		3358.06	185.49	
471+460		4042.2	218.73	
471+480		4316.91	212.96	
471+500		4459.34	232.98	
471+520		4687.24	235.75	
471+540		4722.79	236.53	
471+560	4674.19	230.89		
471+580	4555.59	224.67		
471+600	4506.61	225.99		
471+620	4563.56	230.37		
471+640	4715.12	241.14		
471+660	4734.2	232.27		
471+680	4392.95	207.02		
471+700	3746.31	167.61		
471+720	2879.99	120.39		
471+740	2072.44	86.86		
471+760	1455.49	58.69		
471+780	806.94	22		
471+800	267.24	4.72		
471+820	114.13	6.69		
471+840	232.51	16.56		
471+860	451.74	28.61		
471+880	432.3	14.62		
471+900	286.55	14.04		
471+920	162.32	2.19		
471+940	22.46	0.05		
471+960	25.58	2.51		
471+980	257.51	23.24		
472+000	263.89	3.14		
472+020	52.81	2.14		

مكتب اذ خالد قنديل
المكتب الفني
م / رجب سمير
التوقيع /

SMART DESIGN
ENGINEERING



مشروع القطار الكهربائي السريع					
إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 470+550 الى 472+500		 			
تنفيذ شركة كيان مصر للقاولات العمومية والتوريدات		 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل			
بند رقم (11) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ					
Stations	LAYER	VOLUM	AREA	Total VOL	
472+040	-0.75	37.09	1.57	257367	
472+050		97.8	8.21		
472+080		1111.34	102.93		
472+100		3081.44	205.22		
472+120		4569.93	251.77		
472+140		5007.05	248.93		
472+160		5193.26	270.4		
472+180		5692.25	298.83		
472+200		5963.69	297.54		
472+220		6005.59	303.02		
472+240		-1.25	6069.61		303.95
472+260			6162.19		312.27
472+280			6239.47		311.67
472+300			6320.48		320.38
472+320			6546.41		334.27
472+340			6590.56		324.79
472+360	5520.18		227.22		
472+380	-1.25		4147.14		187.49
472+400			3617.03		174.22
472+420			3011.27		126.91
472+440		2493.61	122.45		
472+460		2727.88	150.34		
472+480		2497.58	0		
472+500		1450.46	0		

عقد 202/2024/2025	عقد 1038/2023/2024	كمية الاجمالية حتى تاريخه
16088	241279	
257367		الاجمالي

المكتب الاستشاري الهندسي
 د. خالد قنديل
 م. رجب سمير
 التوقيع /

استشاري المصانع
 Smart Design
 Eng. Hossam Elmaghrabi

