



Handwritten calculations on a tilted piece of paper:

$$\begin{array}{r} 27 \\ 6 \\ \hline 33 \end{array}$$

Below the calculations, there is a faint, tilted rectangular stamp containing text in Arabic script.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

(C-850)

المشروع
مدير

۱ / ۱۱۲ ابو جعفر



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة
والقائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر
م/ احمد عليك ابو الدروس

م / احمد عليك ابو الروس

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ،،، وبعد

الموضوع : مشروع استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربي (السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 241+000 الى الكم 243+000 بطول 2.00 كم

-حقد رقم 2022/2021/811

-تنفيذ شركة / العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير

- بخصوص المستخلص رقم (7) جارى

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :-

- تجهيزات المقاول الموقعية
- معمل الموقع
- الاجهزة المساحية
- لوحات المشروع عدد (2)
- البرنامج الزمنى
- اعمال التأمين والسلامة ومسؤولى السلامة والمرور
- السجلات
- توثيق الموقع
- التقارير الشهرية والاسبوعية
- صور فوتوغرافية تنفيذيو هات
- معدات ومهندسين المشروع
- بوليصة التأمين
- مكتب الاشراف والاستشارى
- المعلومات الارشادية
- لاتوجد عمالة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة

والقائم باعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد حبيب ابو الروس

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد الشاعر



مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع الشركة العامة للاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير من الكيلو 241+000 الى الكيلو 243+000 بطول 2 كم

قطاع : 241+000 الى 243+000

اسم البند : (6-1 اعمال خرسانة عادية لحماية الميول)

م	البند المنفذ	التاريخ	رقم الريكويست	المحطة		الطول	الكمية (م2)	الحالة	الجانب	طريقة الحصر
				من	الى					
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنظيف السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2023-06-05	293	241+780	241+880	100	658.14	ردم	الأسير	Asbuilt surface
		2023-06-07	294	241+880	242+000	120	773.27	ردم	الأسير	
		2023-06-10	295	242+000	242+200	200	1343.30	ردم	الأسير	
		2023-06-12	296	242+200	242+320	120	978.58	ردم	الأسير	
		2023-06-14	297	242+320	242+500	180	3279.64	ردم	الأسير	
		2023-06-16	298	242+500	242+700	200	4006.00	ردم	الأسير	
		2023-08-27	301	242+700	242+900	200	2132.69	ردم	الأسير	
		2023-09-04	302	242+900	243+000	100	1472.42	ردم	الأسير	
المجموع						14644.04				

الاستشاري المشرف

مكتب النترانس كونسولتينج

التوقيع /


استشاري المساحة

مكتب XYZ

التوقيع /

مهندس الشركة

التوقيع /



قطاع : 241+000 الى 243+000

(مطروح) - الطابية - الأندرية - العاصمة - السخنة (العين السرخس) - التيمه والتميز الكوراضى الاخرى لقطاع 241+000 الى 243+000 بطول 2 كم
قطاع الشرية العامة للاستصلاح الزراعى



Asphalt surface								طريقة الحصر
الاجانب	الكمية (م ³)	المقطع (م ²)	الطول	المحطة		رقم الريكويست	التاريخ	
الأسفلت	15.00	0.15	100	الى	من			
الأسفلت	18.00	0.15	120			241+880	2023-06-07	
الأسفلت	30.00	0.15	200			242+000	2023-06-10	
الأسفلت	18.00	0.15	120			242+200	2023-06-12	
الأسفلت	27.00	0.15	180			242+320	2023-06-14	
الأسفلت	30.00	0.15	200			242+500	2023-06-16	
الأسفلت	30.00	0.15	200			242+700	2023-08-27	
الأسفلت	15.00	0.15	100			242+900	2023-09-04	
الإجمالي								
183.00								

مهندس الشريعة

التوقيع /

15

استشاري المساحة

مكتب XYZ

التوقيع /

15

المشرف

مكتب

التوقيع /

15

خ (7) : لقيت رجلاً من بني النضير

Ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy al-ḥayy

(2-6): ابن ماجه و ترمذى

[illegible]

تنفيذ الشريعة / الشريعة العامة للاستصلاح الزراعي والتنمية والتعمير

3٣ 123	مقاول العمل الساري
3٣ 500	الكمية بالاقساط

183	الإجمالي				
183	رسم	الائتم	243+000	241+780	أعمال الإنشاءات الخرسانية
3م الإجمالي	الكمية (3م)	الحالة	الخامس	ال	بيان الأعمال بالمقايضة
			الموعد	من	

165	إجمالي القيمة المدرجة بالمستخلص الحالي
54	القيمة المدرجة خلال مدة
111	إجمالي القيمة المدرجة بالمستخلص السابق
183	إجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه

عن الشَّيْخِ

عن الاستاذ



5. (7) : لیسہ اسلامیہ کراچی

المستقر في الكونغرس، والاعتراف بالاعتراف والاعتراف بالاعتراف: المستقر

(1-6): ၁၆၆၆

تفتيش الشريعة / الشريعة العامة لاستصلاح الاراضي والبيئية والتنمية

2P 9319	مقدار العمل السابق
2P 150604	كمية الاستفادة

20937	الإجمالي				
20937	14644.04	رقم	الائسـر	243+000	241+780
	6292.79	قطـع	الائسـر	241+400	241+000
2م الإجمالي	الكمية (2م)	الحالة	الغائب	الـ	من
				الموقع الكلي وميزي	
بناء الأعمال بالمقاييسـة					

18843	إجمالي الكمية المستخرجة بالمتخصص الحالي
10456	الكمية المستخرجة بالمتخصص خلال مدة الكمية
8387	إجمالي الكمية المستخرجة بالمتخصص السابق
20937	إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

عن الاستاذ

[Handwritten signature]