

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبوسمبل) من الكم 226+350 حتي الكم 227+350 بطول 1.0 كم
تنفيذ شركة الفرسان لانشاء الطرق والمقاولات.

انه في يوم الثلاثاء الموافق 6 / 8 / 2024 وبناء علي عقد العملية رقم 133 / 2024 / 2025.

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
مهندس مكتب فني (مكتب أ.د / حسن المهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

- 1- السيد المهندس / محمود حسين
- 2- السيد المهندس /محمود غريب
- 3- السيد المهندس / احمد عزب
- 4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

- 1- السيد المهندس /شريف فايد جبر

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 6 / 8 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع

وقفل المحضر علي ذلك



اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- 4- السيد المهندس /محمود غريب
- 3- السيد المهندس / احمد عزب
- 2- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
- 1- السيد المهندس /شريف فايد جبر

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

- 1- السيد المهندس /شريف فايد جبر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة

بني سويف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس

	مشروع القطار الكهربائي السريع					
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)					
	تنفيذ شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (133-2024-2025) حصر الصخر من 2024-3-22 الى 2024-7-29			مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
بند رقم (4) : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية						
Station	CUT Area	UT VOLUME	COMULATIVE VOLUME	VOLUME		
					Qty(m3)	Total.Qty
227+308.34	719.64	0.00	0.00	CUT	0.00	49578.70
227+320.00	823.79	8998.68	8998.68		8998.68	
227+340.00	674.57	14983.57	23982.25		14983.57	
227+360.00	728.32	14028.90	38011.15		14028.90	
227+376.00	717.63	11567.55	49578.70		11567.55	
اجمالي كمية الصخر الى 2024-7-29						49,578.70
اجمالي كمية الصخر الى 2024-3-22						48,239.82
اجمالي كمية الصخر 2024-3-22 الى 2024-7-29						1,338.88

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
مكتب فني
م/ احمد عزب
م/ محمود غريب
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمود غريب
التوقيع /

مشروع القطار السريع
حصر صخر القطار السريع

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الرابع

الفرسان الشركة المنفذة
م/ شريف فؤاد
التوقيع /

م.ت. ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ - ٢٨ - ٢٩ - ٣٠ - ٣١ - ٣٢ - ٣٣ - ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٤٢ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٥ - ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩ - ٥٠ - ٥١ - ٥٢ - ٥٣ - ٥٤ - ٥٥ - ٥٦ - ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ - ٦٠ - ٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤ - ٦٥ - ٦٦ - ٦٧ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧١ - ٧٢ - ٧٣ - ٧٤ - ٧٥ - ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - ٧٩ - ٨٠ - ٨١ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤ - ٨٥ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ - ٩١ - ٩٢ - ٩٣ - ٩٤ - ٩٥ - ٩٦ - ٩٧ - ٩٨ - ٩٩ - ١٠٠

		مشروع القطار الكهربائي السريع				 الهيئة العامة للطرق والمواصلات
		إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)				
		تنفيذ شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (133-2024-2025) حصر الردم من 2024 -3-22 الى 2024 -7-27				
		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية				
بند رقم (6) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-متر) أسفل منسوب الغرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2-متر) من منسوب الغرمةالخ						
Station	FILL Area	FILL VOLUME	COMULATIVE VOLUME	layer	Qty(m3)	Total.Qty
225+376	269.9	0.00	0.00	FILL	0.00	220280.39
225+380	205.85	951.49	951.49		951.49	
225+400	2.34	2081.88	3033.37		2081.88	
225+420	9.38	117.24	3150.61		117.24	
225+440	1.99	113.73	3264.34		113.73	
225+460	74.83	768.20	4032.54		768.20	
225+480	69.82	1446.53	5479.07		1446.53	
225+500	39.6	1094.27	6573.34		1094.27	
225+520	3.09	426.96	7000.30		426.96	
225+540	49.99	530.82	7531.12		530.82	
225+560	89.67	1396.63	8927.75		1396.63	
225+580	99.82	1894.89	10822.64		1894.89	
225+600	98.93	1987.47	12810.11		1987.47	
225+620	77	1759.29	14569.40		1759.29	
225+640	49.62	1266.13	15835.53		1266.13	
225+660	17	666.14	16501.67		666.14	
225+680	0	169.97	16671.64		169.97	
225+700	0	0.00	16671.64		0.00	
225+720	0	0.00	16671.64		0.00	
225+740	44.76	447.57	17119.21		447.57	
225+760	89.84	1345.93	18465.14		1345.93	
225+780	84.5	1743.31	20208.45		1743.31	
225+800	73.24	1577.40	21785.85		1577.40	
225+820	63.46	1367.00	23152.85		1367.00	
225+840	75.18	1386.40	24539.25		1386.40	
225+860	88.67	1638.50	26177.75		1638.50	
225+880	86.12	1747.85	27925.60		1747.85	
225+900	90.26	1763.78	29689.38		1763.78	
225+920	72.45	1627.07	31316.45		1627.07	
225+940	18.28	907.29	32223.74		907.29	
225+960	27.15	454.25	32677.99		454.25	
225+980	36.79	639.34	33317.33		639.34	
226+000	36.77	735.62	34052.95		735.62	
226+020	44.55	813.20	34866.15		813.20	
226+040	61.04	1055.89	35922.04		1055.89	
226+060	70.26	1312.99	37235.03		1312.99	
226+080	80.45	1507.04	38742.07		1507.04	
226+100	80.55	1609.98	40352.05		1609.98	
226+120	91.24	1717.94	42069.99		1717.94	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 مدير المشروع
 م/ محمد عزيب
 التوقيع /
 م/ احمد عزب
 التوقيع /
 م/ محمد عزيب
 التوقيع /

عن استشاري المساحة (XYZ)
 م/ محمد عبد الرحمن سالم
 التوقيع /
 م/ محمد عزيب
 التوقيع /
 م/ احمد عزب
 التوقيع /

الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
 عن الشركة المنفذة
 م/ شريف فايد
 التوقيع /
 م/ محمد عزيب
 التوقيع /
 م/ احمد عزب
 التوقيع /

		مشروع القطار الكهربائي السريع إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -يوسمبل)		الهيئة القومية للإنشاءات				
		تنفيذ شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (133-2024-2025) حصر الردم من 2024 -3-22 الى 2024 -7-27		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية				
بند رقم (6) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة الخ								
Station	FILL Area	FILL VOLUME	COMULATIVE VOLUME	VOLUME				
				layer	Qty(m3)	Total.Qty		
226+140	125.21	2164.54	44234.53	FILL	2164.54	220280.39		
226+160	129.94	2551.52	46786.05		2551.52			
226+180	132.62	2625.61	49411.66		2625.61			
226+200	103.3	2359.19	51770.85		2359.19			
226+220	0.01	1033.06	52803.91		1033.06			
226+240	0.32	3.25	52807.16		3.25			
226+260	86.85	871.70	53678.86		871.70			
226+280	121.51	2083.61	55762.47		2083.61			
226+300	168.14	2896.46	58658.93		2896.46			
226+320	148.89	3170.30	61829.23		3170.30			
226+340	188.24	3371.37	65200.60		3371.37			
226+360	186.93	3751.70	68952.30		3751.70			
226+380	407.18	5941.11	74893.41		5941.11			
226+400	435.93	8431.10	83324.51		8431.10			
226+420	423.72	8596.50	91921.01		8596.50			
226+440	420.42	8441.43	100362.44		8441.43			
226+460	422.62	8430.42	108792.86		8430.42			
226+480	387.8	8104.23	116897.09		8104.23			
226+500	380.94	7687.38	124584.47		7687.38			
226+520	391.88	7728.14	132312.61		7728.14			
226+540	0	3918.76	136231.37		3918.76			
226+560	0	0.00	136231.37		0.00			
226+580	0	0.00	136231.37		0.00			
226+600	0	0.00	136231.37		0.00			
226+620	407.48	4074.82	140306.19		4074.82			
226+640	425.87	8333.48	148639.67		8333.48			
226+660	418.59	8444.52	157084.19		8444.52			
226+680	409.18	8277.66	165361.85		8277.66			
226+700	394.27	8034.52	173396.37		8034.52			
226+720	363.63	7578.99	180975.36		7578.99			
226+740	320.05	6836.80	187812.16		6836.80			
226+760	298.86	6189.17	194001.33		6189.17			
226+780	277.24	5761.04	199762.37		5761.04			
226+800	256.72	5339.56	205101.93		5339.56			
226+820	249.12	5058.42	210160.35		5058.42			
226+840	229.76	4788.82	214949.17		4788.82			
226+860	149.63	3793.88	218743.05		3793.88			
226+880	4.1	1537.34	220280.39		1537.34			
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا							180,464.49	
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسانه الميول							220,280.39	
كمية خصم سمك خرسانه الميول							2,115.87	
كمية 2024-3-22 الى 2024-7-27							39,815.90	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 مدير المشروع
 م/ محمود عريب
 التوقيع /
 م/ احمد عزب
 التوقيع /
 مشروع القطار السريع
 إنشاء القطار الكهربائي السريع

عن استشاري المساحة (XYZ)
 م/ محمد عبدالرحمن سالم
 التوقيع /
 مشروع القطار الكهربائي السريع

عن الشركة المنفذة
 م/ شريف فالح
 التوقيع /
 م/ ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢
 م/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٤
 م/ ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦

	مشروع القطار الكهربائي السريع				الهيئة القومية للإنشاءات	
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -يوسمبل)					
	تنفيذ شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (133-2024-2025) حصر الردم من سبتمبر 2023 الى 22-مارس - 2024				مكتب أد/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
بند رقم (6) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الغرمة وبسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الغرمةالخ						
Station	FILL Area	FILL VOLUME	COMULATIVE VOLUME	layer	VOLUME Qty(m3)	Total.Qty
225+376	269.9	0.00	0.00	FILL	0.00	180464.49
225+380	205.85	951.49	951.49		951.49	
225+400	2.34	2081.88	3033.37		2081.88	
225+420	9.38	117.24	3150.61		117.24	
225+440	1.99	113.73	3264.34		113.73	
225+460	74.83	768.20	4032.54		768.20	
225+480	69.82	1446.53	5479.07		1446.53	
225+500	39.6	1094.27	6573.34		1094.27	
225+520	3.09	426.96	7000.30		426.96	
225+540	49.99	530.82	7531.12		530.82	
225+560	89.67	1396.63	8927.75		1396.63	
225+580	99.82	1894.89	10822.64		1894.89	
225+600	98.93	1987.47	12810.11		1987.47	
225+620	77	1759.29	14569.40		1759.29	
225+640	49.62	1266.13	15835.53		1266.13	
225+660	17	666.14	16501.67		666.14	
225+680	0	169.97	16671.64		169.97	
225+700	0	0.00	16671.64		0.00	
225+720	0	0.00	16671.64		0.00	
225+740	44.76	447.57	17119.21		447.57	
225+760	89.84	1345.93	18465.14		1345.93	
225+780	84.5	1743.31	20208.45		1743.31	
225+800	73.24	1577.40	21785.85		1577.40	
225+820	63.46	1367.00	23152.85		1367.00	
225+840	75.18	1386.40	24539.25		1386.40	
225+860	88.67	1638.50	26177.75		1638.50	
225+880	86.12	1747.85	27925.60		1747.85	
225+900	90.26	1763.78	29689.38		1763.78	
225+920	72.45	1627.07	31316.45		1627.07	
225+940	18.28	907.29	32223.74		907.29	
225+960	27.15	454.25	32677.99		454.25	
225+980	36.79	639.34	33317.33		639.34	
226+000	36.77	735.62	34052.95		735.62	
226+020	44.55	813.20	34866.15		813.20	
226+040	61.04	1055.89	35922.04		1055.89	
226+060	70.26	1312.99	37235.03		1312.99	
226+080	80.45	1507.04	38742.07		1507.04	
226+100	80.55	1609.98	40352.05		1609.98	
226+120	91.24	1717.94	42069.99		1717.94	

عن الاستشاري أد حسن مهدي
مدير المشروع
أ/ أحمد غريب
التوقيع /
التوقيع /

مشروع القطار السريع
الهندسة / حسن محمد الشافعي حسن الشافعي

عن استشاري المساحة (XYZ)
أ/ محمد عبد الحليم سالم
التوقيع /
التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الرابع

الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
عن الشركة المنفذة
أ/ شريف فايد
التوقيع /
س.ت: ٤١٤٨٩٥
م.ف: ٢٤ - ٠١ - ٧٢٠ - ٠١٥٤٠ - ٦ - ٢٥٦

		مشروع القطار الكهربائي السريع					
		إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)					
		تنفيذ شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات مستخلص جاري (1) عقد رقم (133-2024-2025) حصر الردم من سبتمبر 2023 إلى 22-مارس - 2024				مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
بند رقم (6) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة الخ							
Station	FILL Area	FILL VOLUME	COMULATIVE VOLUME	layer	VOLUME Qty(m3)	Total Qty	
226+140	125.21	2164.54	44234.53	FILL	2164.54	180464.49	
226+160	129.94	2551.52	46786.05		2551.52		
226+180	132.62	2625.61	49411.66		2625.61		
226+200	103.3	2359.19	51770.85		2359.19		
226+220	0.01	1033.06	52803.91		1033.06		
226+240	0.32	3.25	52807.16		3.25		
226+260	86.85	871.70	53678.86		871.70		
226+280	121.51	2083.61	55762.47		2083.61		
226+300	168.14	2896.46	58658.93		2896.46		
226+320	148.89	3170.30	61829.23		3170.30		
226+340	188.24	3371.37	65200.60		3371.37		
226+360	186.93	3751.70	68952.30		3751.70		
226+380	258.22	4451.43	73403.73		4451.43		
226+400	265.5	5237.12	78640.85		5237.12		
226+420	251.34	5168.41	83809.26		5168.41		
226+440	278.98	5303.21	89112.47		5303.21		
226+460	284.15	5631.28	94743.75		5631.28		
226+480	272.06	5562.15	100305.90		5562.15		
226+500	266.85	5389.12	105695.02		5389.12		
226+520	278.01	5448.55	111143.57		5448.55		
226+540	0	2780.07	113923.64		2780.07		
226+560	0	0.00	113923.64		0.00		
226+580	0	0.00	113923.64		0.00		
226+600	0	0.00	113923.64		0.00		
226+620	341.13	3411.25	117334.89		3411.25		
226+640	347.68	6888.09	124222.98		6888.09		
226+660	325.38	6730.65	130953.63		6730.65		
226+680	326.77	6521.56	137475.19		6521.56		
226+700	313.66	6404.33	143879.52		6404.33		
226+720	284.99	5986.52	149866.04		5986.52		
226+740	253.14	5381.33	155247.37		5381.33		
226+760	233.03	4861.67	160109.04		4861.67		
226+780	208.96	4419.89	164528.93		4419.89		
226+800	188.74	3977.04	168505.97		3977.04		
226+820	179.7	3684.44	172190.41		3684.44		
226+840	164.49	3441.92	175632.33		3441.92		
226+860	123.58	2880.73	178513.06		2880.73		
226+880	71.56	1951.43	180464.49		1951.43		
اجمالي كميات الردم المصروفة سابقا						58,160.84	
اجمالي كميات الردم الفعلية الحالية بعد خصم سمك خرسانه الميول						180,464.49	
كمية خصم سمك خرسانه الميول						1,717.95	
كمية شهر 9 الى 22-3-2024						122,303.65	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 مدير المشروع
 م/ محمود غريب
 التوقيع /

عن الشركة المنفذة
 م/ شريف فايد
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

مشروع القطار الكهربائي السريع
 م/ شريف فايد
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

عن استشاري المساحة (XYZ)
 م/ محمد عبد الرحمن
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

م/ محمد عبد الرحمن
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

عن الشركة المنفذة
 م/ شريف فايد
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /

م/ شريف فايد
 مدير المشروع
 م/ محمد عبد الرحمن
 التوقيع /



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بيان اعمال

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)



الهيئة القومية للإنتاج
القومية للصناعة والبنية التحتية




القطاع الثاني (بني مزار / منفلووط) من محطة 176+700 حتى محطة 334+800 بطول 158 كم

تنفيذ شركة / الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات من محطة 226+350 الي 227+350 بطول 1 كم عقد رقم (2025-2024-133) من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٩

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
	اعمال الحفر						
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .	3م			٠,٠٠	٠,٠٠	
4_1	ذات اجهاد(600-700) كجم/سم2 ابتداء من 2024-3-22		١٠٠٠٠,٠٠	١٣٣٨,٠٠	.	١٠٧٠,٠٠	١٠٧٠.
	اعمال الردم Embankment						
6	أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. وتصحيح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - الشغل يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - والبند لا يشمل القيمة المحجربة.	3م					
6_1	المستأبد ابتداءً من شهر سبتمبر 2023.		٢٨٨٩,٠٠	٢٨٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٦٤٧٩
6_2	المستأبد ابتداءً من 2024-3-22.		٨٣٧٤٣,٠٠	٣٩٨١٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٨٥٢,٠٠	٣١٨٥٢

مهندس الهيئة
المهندس/ محمود محمد حسين
التوقيع

المكتب الفني
المهندس/ احمد عزب
المهندس/ محمد غريب
التوقيع



مهندس الشركة المنفذة
المهندس/ شريف فايد
التوقيع

شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات

R.N	S.N.	NO	Date	FROM	TO	Length (m)	Description	LEVEL	QUANTITY M³	ACTION	ملاحظات
1	NG	1	5-Feb-23	226+260	226+360	100.00	Natural ground			Approved	
2	NG	2	6-Feb-23	226+360	226+540	180.00	Natural ground			Approved	
3	NG	3	20-2-2023	225+760	225+920	160.00	Natural ground			Approved	
4	FL	1	2-Mar-23	226+260	226+300	40.00	FILL	-8.50		Approved	
5	FL	2	12-Mar-24	226+300	226+420	120.00	FILL	-8.00		Approved	
6	T	1	21-3-2023	226+540	226+700	160.00	ارض طبيعية بعد التطهير من الأشجار			Approved	
7	T	2	29-3-2023	226+100	226+240	140.00	ارض طبيعية بعد التطهير من الأشجار			Approved	
8	FL	3	30-3-2023	226+260	226+300	40.00	FILL	-8.00		Approved	
9	NG	4	4-Apr-23	225+376	225+520	144.00	Natural ground			Approved	
10	NG	5	13-Apr-23	225+540	225+760	220.00	Natural ground			Approved	
11	FL	4	16-Apr-23	226+440	226+540	100.00	FILL	-8.00		Approved	
12	FL	5	3-May-23	225+760	225+920	160.00	FILL	-7.50		Approved	
13	NG	6	7-May-23	226+700	226+840	140.00	Natural ground			Approved	
14	FL	6	24-May-23	226+260	226+360	100.00	FILL	-7.50		Approved	
15	FL	7	30-May-23	225+560	225+600	40.00	FILL	-9.00		Approved	
16	FL	8	5-Jun-23	225+740	225+920	180.00	FILL	-7.00		Approved	
17	FL	9	6-Jun-23	225+560	225+620	60.00	FILL	-8.50		Approved	
18	FL	10	10-Jun-23	226+160	226+200	40.00	FILL	-9.50		Approved	
19	FL	11	14-Jun-23	225+400	225+440	40.00	FILL	-10.00		Approved	
20	FL	12	15-Jun-23	225+540	225+620	80.00	FILL	-8.00		Approved	
21	FL	13	18-Jun-23	225+740	225+920	180.00	FILL	-6.50		Approved	
22	FL	14	21-Jun-23	226+120	226+200	80.00	FILL	-9.00		Approved	
23	FL	15	24-Jun-23	225+540	225+640	100.00	FILL	-7.50		Approved	
24	T	3	6-Jul-23	225+920	226+100	180.00	ارض طبيعية بعد التطهير من الأشجار			Approved	
25	T	4	11-Jul-23	226+840	226+880	40.00	ارض طبيعية بعد التطهير من الأشجار			Approved	
26	FL	16	11-Jul-23	225+460	225+480	20.00	FILL	-10.00		Approved	
27	FL	17	13-Jul-23	225+740	225+920	180.00	FILL	-6.00		Approved	
28	FL	18	16-Jul-23	225+460	225+480	20.00	FILL	-9.50		Approved	
29	FL	19	27-Jul-23	225+460	225+500	40.00	FILL	-9.00		Approved	
30	FL	20	26-Jul-23	225+540	225+660	120.00	FILL	-7.00		Approved	
31	FL	21	2-Aug-23	226+060	226+200	140.00	FILL	-8.50		Approved	

يتمتع
مهندس الهيئة
مهندس / محمود حسين
التوقيع /

عن الاستشاري أ.د حسن المهدي
مدير المشروع
مهندس / محمود غريب
التوقيع /
مكتب في
مهندس / احمد عزب
التوقيع /

عن شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
مهندس / شريف فايد
التوقيع /
شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
٥٤٢ - ٣٠٢ - ٢٧٧
٢٥٦ - ٦ - ١٥٤٠ - ٧٢٠ - ٠١ - ٢٤٠

شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات

R.N	S.N.	NO	Date	FROM	TO	Length (m)	Description	LEVEL	QUANTITY M³	ACTION	ملاحظات
32	FL	22	3-Aug-23	225+460	225+520	60.00	FILL	-8.50		Approved	
33	FL	23	13-Aug-23	226+020	226+100	80.00	FILL	-8.00		Approved	
34	FL	24	16-Aug-23	226+100	226+200	100.00	FILL	-8.00		Approved	
35	FL	25	21-Aug-23	225+940	226+020	80.00	FILL	-7.50		Approved	
36	FL	26	5-Sep-23	226+020	226+100	80.00	FILL	-7.50		Approved	
37	FL	27	11-Sep-23	226+100	226+200	100.00	FILL	-7.50		Approved	
38	FL	28	19-Sep-23	225+940	226+080	140.00	FILL	-7.00		Approved	
39	FL	29	19-Sep-23	226+800	226+880	80.00	FILL	-5.00		Approved	
40	FL	30	27-Sep-23	226+080	226+200	120.00	FILL	-7.00		Approved	
41	FL	31	28-Sep-23	226+800	226+880	80.00	FILL	-4.50		Approved	
42	FL	32	2-Oct-23	226+540	226+640	100.00	FILL	-7.50		Approved	
43	FL	33	3-Oct-23	226+640	226+700	60.00	FILL	-7.50		Approved	
44	FL	34	11-Oct-23	226+440	226+540	100.00	FILL	-7.50		Approved	
45	FL	35	16-Oct-23	226+360	226+440	80.00	FILL	-7.50		Approved	
46	FL	36	18-Oct-23	226+800	226+880	80.00	FILL	-4.00		Approved	
47	FL	37	24-Oct-23	226+600	226+700	100.00	FILL	-7.00		Approved	
48	FL	38	6-Nov-23	226+600	226+740	140.00	FILL	-6.50		Approved	
49	FL	39	8-Nov-23	226+460	226+540	80.00	FILL	-7.00		Approved	
50	FL	40	13-Nov-23	226+380	226+460	80.00	FILL	-7.00		Approved	
51	FL	41	15-Nov-23	226+300	226+380	80.00	FILL	-7.00		Approved	
52	FL	42	20-Nov-23	226+600	226+760	160.00	FILL	-6.00		Approved	
53	FL	43	26-Nov-23	226+800	226+880	80.00	FILL	-3.50		Approved	
54	FL	44	29-Nov-23	226+700	226+800	100.00	FILL	-5.50		Approved	
55	FL	45	30-Nov-23	226+600	226+700	100.00	FILL	-5.50		Approved	
56	FL	46	3-Dec-23	226+260	226+300	40.00	FILL	-7.00		Approved	
57	FL	47	4-Dec-23	226+480	226+540	60.00	FILL	-6.50		Approved	
58	FL	48	10-Dec-23	226+700	226+800	100.00	FILL	-5.00		Approved	
59	FL	49	14-Dec-23	226+600	226+700	100.00	FILL	-5.00		Approved	
60	FL	50	19-Dec-23	226+340	226+480	140.00	FILL	-6.50		Approved	
61	FL	51	31-Dec-23	226+600	226+800	200.00	FILL	-4.50		Approved	

يعتمد
مهندس الهيئة
مهندس / محمود حسين
التوقيع

عن الاستشاري أ.د حسن المهدي
مدير المشروع
مهندس / محمود غريب
التوقيع
مشروع القطار الدمريج
الهيئة العامة للطرق والمواصلات

مكتب لدى
مهندس / احمد عزب
التوقيع

عن شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
مهندس / شريف فايد
التوقيع
الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
م.ت. ٥٤٨٩٥٠ ص. ٧٧ - ٥٤٨٩٥٠
٢٥٦ - ٦ - ٠١٥٤٠ - ٧٢٠ - ٠١

شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات

R.N	S.N.	NO	Date	FROM	TO	Length (m)	Description	LEVEL	QUANTITY M³	ACTION	ملاحظات
62	FL	52	4-Jan-24	226+440	226+540	100.00	FILL	-6.00		Approved	
63	FL	53	14-Jan-24	226+600	226+800	200.00	FILL	-4.00		Approved	
64	FL	54	27-Jan-24	226+440	226+540	100.00	FILL	-5.50		Approved	
65	FL	55	30-Jan-24	226+120	226+200	80.00	FILL	-6.50		Approved	
66	FL	56	30-Jan-24	226+340	226+440	100.00	FILL	-6.00		Approved	
67	FL	57	1-Feb-24	226+260	226+340	80.00	FILL	-6.50		Approved	
68	FL	58	5-Feb-24	226+600	226+800	200.00	FILL	-3.50		Approved	
69	FL	59	11-Feb-24	226+440	226+540	100.00	FILL	-5.00		Approved	
70	FL	60	11-Feb-24	226+340	226+420	80.00	FILL	-5.50		Approved	
71	FL	61	21-Feb-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-3.00		Approved	
72	FL	62	22-Feb-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-3.00		Approved	
73	FL	63	20-Mar-24	226+376	226+440	64.00	FILL	-5.00		Approved	
74	FL	64	26-Mar-24	226+440	226+540	100.00	FILL	-4.50		Approved	
75	FL	65	31-Mar-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-2.50		Approved	
76	FL	66	3-Apr-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-2.50		Approved	
77	FL	67	25-Apr-24	226+376	226+440	64.00	FILL	-4.50		Approved	
78	FL	68	14-May-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-2.00		Approved	
79	FL	69	19-May-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-2.00		Approved	
80	FL	70	21-May-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-4.00		Approved	
81	FL	71	26-May-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-4.00		Approved	
82	FL	72	3-Jun-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-3.50		Approved	
83	FL	73	4-Jun-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-1.75		Approved	
84	FL	74	5-Jun-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-1.75		Approved	
85	FL	75	9-Jun-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-3.50		Approved	
86	FL	76	23-Jun-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-3.00		Approved	
87	FL	77	26-Jun-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-1.50		Approved	
88	FL	78	27-Jun-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-1.50		Approved	
89	FL	79	1-Jul-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-3.00		Approved	
90	FL	80	4-Jul-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-2.50		Approved	
91	FL	81	10-Jul-24	226+620	226+720	100.00	FILL	-1.25		Approved	
92	FL	82	14-Jul-24	226+720	226+840	120.00	FILL	-1.25		Approved	
93	FL	83	16-Jul-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-2.50		Approved	

يتمتع
مهندس الهيئة
مهندس / محمود حسين
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / محمود عزب
التوقيع
مكتب في
مهندس / احمد عزب
التوقيع /

مهندس / شريف زايد
مهندس / شريف زايد
التوقيع /

عن شركة الفرسان لإنشاء الطرق والمقاولات
مهندس / شريف زايد
مهندس / شريف زايد
التوقيع /

شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات

R.N	S.N.	NO	Date	FROM	TO	Length (m)	Description	LEVEL	QUANTITY M³	ACTION	ملاحظات
94	FL	84	18-Jul-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-2.00		Approved	
95	FL	85	7-Aug-24	226+720	226+840	120.00	FILL	-1.00		Approved	
96	FL	86	10-Aug-24	226+620	226+720	100.00	FILL	-1.00		Approved	
97	FL	87	12-Aug-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-1.75		Approved	
98	FL	88	13-Aug-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-2.00		Approved	
99	FL	89	20-Aug-24	226+720	226+840	120.00	FILL	-0.75		Approved	
100	FL	90	21-Aug-24	226+620	226+720	100.00	FILL	-0.75		Approved	
101	FL	91	22-Aug-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-1.75		Approved	
102	FL	92	26-Aug-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-1.50		Approved	
103	FL	93	28-Aug-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-0.50		Approved	
104	FL	94	1-Sep-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-0.50		Approved	
105	FL	95	10-Sep-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-1.25		Approved	
106	FL	96	10-Sep-24	226+460	226+540	80.00	FILL	-1.50		Approved	
107	FL	97	14-Sep-24	226+740	226+840	100.00	FILL	-0.25		Approved	
108	FL	98	14-Sep-24	226+620	226+740	120.00	FILL	-0.25		Approved	
109	FL	99	18-Sep-24	226+376	226+460	84.00	FILL	-1.00		Approved	

يعتمد
مهندس الهيئة
مهندس / محمود حسين
التوقيع

عن الاستشاري أ.د حسن المهدي
مدير المشروع
مهندس / محمود عويش
التوقيع

مكتب في
مهندس / احمد عزب
التوقيع

عن شركة الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات

مهندس / شريف فايد
التوقيع
الفرسان لإنشاء الطرق و المقاولات
س.ب: ٤١٤٨٩٥ - ٢٧٧ - ٢٠٢ - ٥٤٢
م.ف: ٢٤ - ٠١ - ٧٢٠ - ١٥٤٠ - ٦ - ٢٥٦

مشروع القطار السريع
الهيئة العامة للطرق و المقاولات