

استئجاره لاعتماد الصرف (جدهم وليه مصدر العربية)

اسلامیہ مدنظر المصنف

۱۰۷

(7)

الحمد لله رب العالمين	لهم إنا نسألك ملائكة حسنة	لهم إنا نسألك ملائكة حسنة	لهم إنا نسألك ملائكة حسنة
لهم إنا نسألك ملائكة حسنة			
لهم إنا نسألك ملائكة حسنة			
لهم إنا نسألك ملائكة حسنة			
لهم إنا نسألك ملائكة حسنة			

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ، ،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) ختامي تنفيذ مشروع الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع حلوان (١٥ مايو) ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣,٤٦٠ الى الكم ٣٥,٩٠٠ بطول ٢,٤٤ كم (اتجاه جنوب حلوان) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / شركة الاندلس للمقاولات العامة " صالح علیان وشركاه"

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

ونفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٣/١٢/١٩

عدد المرفقات ( )

أصل وصورتين من المستخلص

استلمة ٥٠ ع ح

حضر اعمال

كتف مهندسين / كتف معدات

محضر استلام ايداعي / محضر تقييم

شهادة عملية / معملية / محاجر / مهندس

مقاييس ختامية / قوانين كميات ختامية

خطاب محملات

يعتمد ، ، ، ،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ

كفر ز





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

إيماء إلى العقد ( رقم العقد ٥٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠

تنفيذ مشروع الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع قطاع (حلوان - ١٥ مايو)  
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية -  
العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣,٤٦٠ الى الكم ٣٥,٩٠٠ بطول ٢,٤٤ كم  
( اتجاه جنوب حلوان ) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الاندلس للمقاولات العامة " صالح عثمان وشركاه "

برجاء التكرم بالاحاطة بان العقد بعليه يشمل على توريد ( ١٠ مجموعات احبار ماكينات  
التصوير ، ١٠ مجموعات احبار الطابعات ، ٥ مجموعات ملفات ، ٥ مجموعات اقلام )  
توريد المجموعات شهريا

توريد عدد ( ١ ) لاب توب ويتم فحصه عن طريق الادارة المختصة بالهيئة بمدينة نصر  
المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يوجد محملات اخرى .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم ...

وتفضلا بقبول وافر الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٣/١٢/١٩

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية

مهندس /  
نصر محمد طبيخ



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ال مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة						الهيئة العامة للطرق والكباري
النفاذ : من (33+460) كم (35+900) كم - اتجاه جنوب حلوان						القطعان : من (33+460) كم (35+900) كم - اتجاه جنوب حلوان
رقم الفحوى	عن الأصل	الزوجة	المقررة	منه	الإسمى	
1	أصل الخفر					
1-1	أصل رفع وزنة المسارات مع كل المسارات خارج المربع المقابل للمقابله ملساً للمسار هي 2 كم ويتم اعتماد عددهم 0.8 جنية الكروبي على كل زوجة في الفصل	0	15.00	0	3	
2-1	بالنفر المكافىء، أصل خفر بالمسارات المحددة الميكانيكية لجميع قواع الطرق بما فيه الصحراء وشواطئ البحر والمدن والقرى والبلديات الامتداد الواصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى العد بالهراسك الموسول إلى الترسانة كافية منه (35%) من المكانة المدالة المتصوفة) وحصل على ذلك تعميد ونقل الأثواب إلى الله الله 500 متر من سور الطريق وإقام الكشك على المسارين المقادير والقطارات العربية الشهادة والرسائل للقضائية العاملة والذى يساعده مشتملة على أسلوب الصناعة ووسائل الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلمات المهندسين المشرفين	0	17.00	0	3	
3-1	بالنفر المكافىء أصل خفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الربوة المتقدمة جداً الربوة الصفراء واستخدام البلازما وشواطئ البحر والمدن والقرى والبلديات الامتداد الواصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى العد بالهراسك الموسول إلى النسب 35% (35%) من المكانة المدالة المتصوفة) وحصل على ذلك تعميد ونقل الأثواب إلى الله 500 متر من سور الطريق وإقام الكشك على المسارين المقادير التصوفية والقطارات العربية المتصوفة والأبراج الميكانيكية المعلقة والذى يساعده مشتملة على أسلوب الصناعة ووسائل الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلمات المهندسين المشرفين	0	20.10	0	3	
4-1	بالنفر المكافىء أصل خفر بالمعدات الميكانيكية في الربوة مسفرة ذات اجهزة ( 200-100 ) كغم/متر <sup>2</sup> ذات اجهزة ( 300-200 ) كغم/متر <sup>2</sup> ذات اجهزة ( 400-300 ) كغم/متر <sup>2</sup>	0	54.00	0.80	3	
	و حمل على الله الآيات	262,000	65.50	4110.00	3	
	و حمل على الله الآيات	37,984,344	76.00	485794.00	3	
	1- تحمل و على ناتج العفر كمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اربعة مطابق للمواصفات و شهادتها باستخدام الات الترمومترية المصادقة عن المكمل للمرسول الميكانيكي للتحقق الفيصل والذكى العد ( نسبة تحمل كثافتها لا تقل عن 10 % ) و رشها بالبلازما الاصواتية الموسول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهراسك الموسول ( 35% من النسب 35% ( 35%) من المكانة المدالة المتصوفة) و يتم الكشك على المسارين المقادير التصوفية والقطارات التصوفية و الرسائل للقضائية العاملة والذى يساعده مشتملة على أسلوب الصناعة والذى يساعده مشتملة على أسلوب الصناعة ووسائل الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلمات المهندسين المشرفين					
	<b>أصل تغريمى لسف</b>					
5-1	بالنفر المكافىء أصل تغريمى وسط طبق المقادير التصوفية في الربوة مسفرة سلة ذات اجهزة تزيد عن 100 كغم/متر <sup>2</sup> و المكتسب منها بالمخضر النسب على أن يتم تعميد ونقل ناتج العفر كمسافة لا تقل عن 500 متر من سور الطريق وتوريد طبق من الزجاج أو الرينفرا فى الصدر سلامة للماسرات وتحتاجها باستخدام الات الترمومترية بمسافة لا تزيد عن 25 متر لاستكمال التصوف التفصيفى الصفر والذكى العد ( نسبة تحمل كثافتها لا تقل عن 15% ) و رشها بالبلازما الاصواتية الموسول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى العد بالهراسك الموسول إلى النسب 35% ( 35%) من المكانة المدالة المتصوفة مع اتباع احكام الترمو و يتم الكشك على المسارين المقادير التصوفية والقطارات قدر مقدارها التصوفية والرسائل التصوفية المدالة والذى يساعده مشتملة على أسلوب الصناعة ووسائل الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلمات المهندسين المشرفين	52,945,706	62.00	853,963	3	
5-1-1	فرق سعر بد أصل المكافىء مثلاً ثبوتوكول من 16 يومى إلى 14 يومى ( زاده 2 يومى )	1,707,976	2.00	853,963		
2	<b>أصل الـ 100 و التطهير</b>					
3-2	بالنفر المسلح أصل تغريم المربع من الانشجار والمجزر وعاتب و المسارات في ما يعادل المسارين المكافىء ( المكافىء عاتب المطرد ) منها بالمخضر المتصوفة لمقدار الاصل المربع المسارين المكافىء ( المطرد ) منها بالمخضر المتصوفة ووسائل و العداد الذى يساعده مشتملة	9	5.00			

رقم الفرع	بيان الأصل				القطع : من (33+460) إلى (35+900) - اتجاه جنوب حلوان	الهيئة العامة للطرق والكباري
	العنوان	الكمية	الوحدة	سعر المتر		
3	اعمال الترميم					بالأعلى المكتوب: عمل ترميم وتوريد ونقل الرصبة مبالغة في الترميم طبقاً لعمليات وتنشيلها باستخدام الآلات النشرية بمسافة 7 متر عن 50 مم حتى يغوص 2 متر و بسلاك لا يزيد عن 25 سم واستكمال الترميم التفصي لتشكيل الحصر والآليات (أسية تجعل كثافتها لا تقل عن 15%) ورثها بطبقات الاسمنتية الوسول إلى أسية الرطوبة المطلوبة والأنماط المتباينة التي يتطلبها المسار على المسار كلها 95% من الكثافة المطلوبة المنسوب (ويتم انتقاء طبقات المسابك التفصي والصالحة للعرض فتربيتها وترسيمات الهيئة العامة للطرق والجسور مشتملة على المسار العلامة وترسيمات الهيئة العامة للطرق والجباري والعملات المهندس المشرف في حالة تلبى معيار الاتلاف زيادة نسبة المسار عن 95% يعمد إلى 1 جنة على زيادته نسبة المسار لكل 1% مسافة المسار حتى 2 كم ويتم الحساب عادة 1.2 جنية كل كم بازياده او ان المسار
1-3		0	متر	57.00	0	
3-3	اعمال زام (Embankment)					العملة من حيث السلاسة والتدرج مع استخدام الكسارات المتنقلة من التدرج والمنشآت المطلوبة لإعداد المدخل وتحقيق الترابة والرغبة من قبل استئجار القفرع ( مما يطلب استخدام عداد اهل الكسر ) مع الاكثر لم استخدام مهارة كاملة وتلبيه الارجوح المتعلقة المشار إليها تجدها استعدادها من الوجهة وعلى ان يتم التمكين الجيد بالمراسلة الوسول إلى اقصى كثافة حملة طبقات المسابك المطلوب مع الالتزام بذلك المفروضات الاتالية قبل البدء من المنشآت المنشورة بعد تلبية سلامة تدرج المدرع من جهة الاستخدام قواعد كمية انتقاء طبقات زام ( Embankment ) لسلامة تنقل بين الكسارات وموقع الازم جنوبى 1 كم يتم افتتاحه على مسافة تلبيه بكل 1 كم بالزيادة
3-3	اعمال زام Embankment	0	متر	86.00	0	
3-3	اعمال زام Embankment	0	متر	65.00	0	
1-4		0	متر	100.00	0	
2-4	المسار الملاعب أعمال ترميم وفرض طبقة تأشيد 1 prepared Subgrade			105.00	0	

رقم القيد	بيان الأحصال	الوحدة	الكمية	سعر الكمية	الإجمالي
الإيلاتات الخرسانية / الزصف العرضي					
5	بما في ذلك المساحة أصل توسيع وسب غرامة عادي سلك: 15 سم لمسافة 450 متر والمحوال المالية تكون من 3 م س بولوميت متدرج 350.4 + 350.4 + 350.4 + 350.4 + 350.4 للم مساحت بورتكتندي على أن يكون المس تطبيق ومصوب والرمل دائي من الترافيك وللنقطة والإصلاح وشدة المطرية والركبة يحصل أصل مناسبة لزبة الشفاعة أصل الالامنة توصيل إلى الصانع الصناعية على أن التفصي العرضية أوجه لا بل عن 200 مم / س وتنطبق اسطوخ والتجهيز طبقاً لأسوان الصناعية ورسومات التقنية المعتمدة وإلا يرجى مشتملة عليه لواسفات الهيئة العامة للطرق والجسور وادارات المهن المسئولة	م	0	175.00	0
اعمال الزيارة المسائية					
6	بما في ذلك المساحة توزيع وتركيب طبقة من الترميم المسماوي جبوهنة مسلوقة اللخلاف لا يزيد عن 10 % و يتم لتنفيذ هذه الاصول اسنانه و الرسم التقنية المعتمدة و ذلك بمعنى مسلسلة ملنة لواسفات الهيئة العامة للطرق والجسور	م	0	23.00	0
7	ذات فرق ثقة 20 كـ غورن في الاتجاهين Bismil ذات فرق ثقة 30 كـ غورن في الاتجاهين Bismil	م	0	37.00	0
الاجمالي					92,899,976

بيانات

تم إضافة قيمة المواد المعمورة ل أعمال إنشاء وإحلال إلى نسبة مائة ٢٥% من قيمة هذه  
الرسوة  
أ- يتم إضافة قيمة المواد المعمورة ل أعمال ( prepared subgrade ) بـ ١٤٪ إضافية إلى نسبة مائة  
٢٥٪ من قيمة هذه الرسوة  
ب- يتم إضافة قيمة المواد المعمورة ل أعمال ( celebrast ) بـ ١٤٪ إضافية إلى نسبة مائة ٢٥٪ من  
قيمة هذه الرسوة  
ج- يتم إضافة قيمة مواد البناء و المواد في أعمال زراعة الأرضية طبقاً لكتيبة صرامة ٢٠١٩  
الكتيبة لموسمة ٢٠١٩  
د- يتم إضافة مقدار الاصوات في زيارة المراقبة طبقاً لكتيبة الصور الكثافة لموسمة ٢٠١٩ على أن يتم  
عمل زيارة معاً مع المحقق المقرب

في حال المدى على مدخلات تحصيل رسوم الشرطة الإدارية لانتهاه و تمام و انتهاء الملف ينعد  
للسنة السابقة لتصفي رسوم الشرطة في الموارد طبقاً لكتيبة الشرطة الوطنية ( مع تقديم ما  
يطلب ذلك الرسوم ) وذلك  
أ- أعمال توزيع الاتجاهين بـ إضافية مائة ١٣٪ على مقدار ٣٧ هكتار  
ب- أعمال توزيع الاتجاهين بـ إضافية مائة ٢٥٪ على مقدار ٣٧ هكتار  
ج- أعمال طبقة الأسطح بـ إضافية مائة ٣٪ على مقدار ٣٧ هكتار  
على أن تقوم الشركة بتقديم فاتورة مدعمة بالكتيبة

البيان

رئيس الإدارة الفرعية  
بيان


صافحة تصريح ٦٥٦  
صورة طوابع



### فاتورة كميات ختامية

اعمال الجسر الراي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع التغطير الكهربائى الرابع (السخنة - العاصمه الاداريه - العلمن الجديده) ، المسافة من من (33+35+900) الى (33+460) بطول 2.44 كم ( اتجاه جلوب حلوان ) عقد رقم (536-2022-2023)

رقم الماد	اسم العمل	الوحدة	الكمية
1	<u>اعمال الحفر</u>		
	بالملون المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة مسخنة ذات اجهزة ( 100-200 ) كجم/سم <sup>3</sup>	م <sup>3</sup>	0.30
	ذات اجهزة ( 200-300 ) كجم/سم <sup>3</sup>	م <sup>3</sup>	8300.00
	ذات اجهزة ( 300-400 ) كجم/سم <sup>3</sup>	م <sup>3</sup>	499794.00
4-1	و محمل على اليد الآتى:		
	1- تجهيز و نقل دفع الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر		
	2- توريد التربة مطلقة للمواعين و تشغيلها باستخدام الات النسوية سلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التصوير التفصيلى لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كلفة حفرها لا تقل عن 10 % ) و رشها بالطريقة الأصولية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمشك الجيد بالهراء للوصول إلى نفس كثافة حادة ( 95% من الكثافة الحادة الفوسفوي ) . ويتم التنفيذ طبقاً للتدبيج التفصيلى والقطاعات الفوضوية والرسومات التفصيلى المعتمدة واليد بجميع مشغلاته طبقاً لأحوال الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		
	<u>اعمال تخرير و لفف</u>		
5-1	بالملون المكعب اعمال تخرير و لفف طبقاً للتدبيج التفصيلى في تربة مسخنة صلبة ذات اجهزة يزيد عن 100 كجم/سم <sup>3</sup> و الحساب مقاييس الحفريات التفاصيلى على ان يتم تحميل ونقل دفع التفاصيلى مسافة لا تقل عن 500 متر عن محور الطريق وتوريد مطلقة من الزلط او السين المفترج مطلقة للمواعين و تشغيلها باستخدام الات النسوية سلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التصوير التفصيلى لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كلفة حفرها لا تقل عن 25 % ) و رشها بالطريقة الأصولية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمشك الجيد بالهراء للوصول إلى نفس كثافة حادة ( 95% من الكثافة الحادة الفوسفوي ) مع اتباع كلية الشروط والواردة بكراسة المعايد من قبل استئجار المشروع . ويتم التنفيذ طبقاً للتدبيج التفصيلى والقطاعات الفوضوية والرسومات التفصيلى المعتمدة واليد بجميع مشغلاته طبقاً لأحوال الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>3</sup>	853,063



مهندس الهيئة  
محمد



استشاري الهيئة  
محمد



SPECTRUM CONSULTING  
جروب للاستشارات الهندسية



قائمة كميات ختامية

أعمال الخرسانة والأعمال المchanical بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع الفحلان الكهربائي السريع [المشقة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة] المسافة من من (33+460) إل (35+900) بمدبل 2.44 كم | اتجاه جنوب حلوان | عقد رقم (536-2022-2023)

رقم القيد	بيان الأصل	كميات	القيمة
1	<b>أعمال الحفر</b>		
	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة مصرية ذات أحجام (200-100) كجم/سم <sup>3</sup>	٢	٠.٥٥
	ذات أحجام (300-200) كجم/سم <sup>3</sup>	٢	٤٠٩٦.٥٥
	ذات أحجام (400-300) كجم/سم <sup>3</sup>	٢	٤٩٣٧٩٤.٩٣
4-١	و محمل على البند الآتي:		
	١- تحسيل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر		
	٢- توريد التربة طبقاً للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٢٥ مم لتشكيل المنبوب التصميمي لتشكل الجسر والآفاق ( نسبة تحمل كليبورن تبا لا تقل عن ١٠ % ) و رشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتأكد الجيد بالهراسات للوصول إلى نفس كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة الصخرى ) . ويتم التنفيذ طبقاً للمنابيب التصميمية والقطاعات المرئية الصوتية والرسومات التفصيلية المعلمة والبند بجمع مشكلاته ملبياً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و عمليات المهندس المشرف.		
	<b>أعمال تحرير و نسف</b>		
5-١	بالمتر المكعب أعمال تحرير و نسف طبقاً للمنابيب التصميمية في تربة مصرية صلبة ذات أحجام يزيد عن ١٠٠ كجم/سم <sup>3</sup> و الحصى طبقاً لمحضر النسف على أن يتم تحسيل و نقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق و توريد طبقة من الزاط أو السن المدرج طبقاً للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسماكة لا يزيد عن ٢٥ سم (استكمال المنبوب التصميمي لتشكل الجسر والآفاق ( نسبة تحمل كليبورن تبا لا تقل عن ٢٥ % ) و رشها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتأكد الجيد بالهراسات للوصول إلى نفس كثافة جافة ( ٩٥% من الكثافة الجافة الصخرى ) مع اتباع كافة الشروط الواردة يكرر المراقبات المحددة من قبل استشاري المشروع . ويتم التنفيذ طبقاً للمنابيب التصميمية والقطاعات المرئية الصوتية والرسومات التفصيلية المعلمة والبند بجمع مشكلاته ملبياً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و عمليات المهندس المشرف .		٨٥٣,٩٦٣

رئيس الادارة المركزية

م/ ناصر طه

مهندس الهيئة

م/ ناصر طه

مستشار الهيئة

م/ ناصر طه





قائمة كميات ختامية

الاعمال الخضر النباتي والاعمال المساندة بملف طلب العاصمة الادارية ضمن مشروع الفحصار الكهربائي السريع [الخطة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة]  
المسافة من من (33+460) اي (35+900) بطول 2.44 كم [ اتجاه جنوب حلوان] عقد رقم (536-2022-2023)

رقم السheet	بيان الأصل	لوحة	الكمية
1	<b>اعمال الحفر</b>		
	بالمار المكعب اعمال حفار بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهزة ( 100-200 ) كجم/سم <sup>2</sup>	٣	٥٦٦
	ذات اجهزة ( 200-300 ) كجم/سم <sup>2</sup>	٤	٤٠٠٠.٠٠
	ذات اجهزة ( 300-400 ) كجم/سم <sup>2</sup>	٥	-٩٩٧٩٤.٠٠
٤-١	و محشى على البند الاخير ١- تحصيل و نقل ناتج الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- توريد اطارة مطلقة للهواء اسفلات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بيمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاسلك المتصوب التسمسي لتشكيل الجسر والاكاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) و رشها بالمواد الاسمية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذنك الجيد بالهراسات الواصل الى المنسى كلثة جلاة ( ٩٥ % من الكلثة الجلاة الصنوبي ) . ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المترقبة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بمجموع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعلیمات المهندس المشرف .		
٥-١	<b>اعمال تحرير و نسف</b>		
	بالمار المكعب اعمال تحرير و نسف طبقاً للمعايير التصميمية في تربة صخرية صلبة ( ذات اجهزة يزيد عن ١٠٠ كجم/سم <sup>2</sup> ) و الصاب ملقم المحاضر النسف على ان يتم تحصيل و نقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد اطارة من الزلاط او السن المكروج مطلقة تمو اسفلات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بيمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاسلك المتصوب التسمسي لتشكيل الجسر والاكاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ % ) و رشها بالمواد الاسمية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذنك الجيد بالهراسات الواصل الى المنسى كلثة جلاة ( ٩٥ % من الكلثة الجلاة الصنوبي ) مع اتباع كلية الشروط الواردة بمكرسة المواصفات المعده من قبل استشاري المشروع و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية المترقبة والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بمجموع الصناعة والبند بمجموع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعلیمات المهندس المشرف .	٣	٨٥٣,٩٦٣

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

رئيس الادارة المركزية





وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والجسور

المنطقة الأولى المركزية

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢٠

**تقرير عن كفاءة الشركة الممتد لها التنفيذ**

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم (٢٠٢٣/٥٣٦) ٢٠٢٣/٢٢/٥٣٦) اتجاه جنوب حلوان	اسم العميل
الأندلس للمقاولات العامة	اسم الشركة
٩٢٩٠٠٠٠	قيمة المشروع حسب العقد
٢٠٢٢/١١/١	تاريخ استلام الموقع
سنة	مدة العمل
٩٢٨٩٩٩٧٦,٠٠	قيمة المشروع طبقاً للخاتمة
جيد جداً	الحالة التي تم بها التفريغ
جيد جداً	كفاءة الشركة الفنية
جيد جداً	كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة قبلياً

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / نصر طميم



استشاري الهيئة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الأولى المركزية

التاريخ : ٢٠٢٣/٥/٢٠



### تقرير عن كفاءة مهندس الشركة

اسم العميل	نوع المتفق	اسم الشركة	رقم القيد	تاريخ التخرج	كفاءة المهندس	السلوك
أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية ضمن مشروع الفيلار الكهربائي السريع عقد رقم (٥٣٦/٢٢٠٢٣/٢٠٢٣) اتجاه جنوب حلوان	الأندلس للمقاولات العامة	سلبي	٤٤٠٣٦٩٢	٢٠١٢	جيد جدا	جيد جدا
		سلبي	٤٤٠٣٧٧٣	٢٠٠٨	جيد جدا	جيد جدا
		سلبي	٤٧٠٣٨٤٩	٢٠١١	جيد جدا	جيد جدا

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / ناصر سليمان





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الأولى المركزية

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٠

### تقرير عن مواد المحاجر

اسم العميل	أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم (٢٠٢٣/٥٣٦) ٢٠٢٣/٢٠٢٢
اسم الشركة	الأندلس للمقاولات العامة
الكمية	الوحدة
—	م³
	النوع
	سن
	رمل
	زلط
	نبش

مهندس الهيئة

صيّد أثناً معاً حال الفحص  
ملاحظات خفّظ



رئيس الادارة المركزية

مهندس / نصر طبیخ



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الأولى المركزية

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٢٠

### شهادة معامل

تتشرف بالاحاطة بان شركة الاندلس للمقاولات العامة والمسند لها العملية اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة) عند رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٦) اتجاه جنوب طوان

قد قامت باستخدام المعامل المركزية للهيئة في اجراء التجارب المعملية

مهندس الهيئة



رئيس الادارة المركزية

استشاري الهيئة



مهندس / نصر طلبيخ

### محضر استلام ابتدائي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع (حلوان - ١٥ مايو) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة ) لتنفيذ المسافة من كم ٣٣,٤٦٠ حتى كم ٣٥,٩٠٠ بطول ٢,٤ كم اتجاه جنوب حلوان بالامر المباشر و هي نفس المسافة من ٩٩٤٩١٦ الى ١٠١٤٣٥٦ طبقا للرسومات .  
عقد رقم ( ٥٣٦ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ).

تنفيذ : شركة الاندلس للمقاولات العامة - صالح عليان وشركاه

إشراف : المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسيرا - استشاري الهيئة سبكترم

انه في يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم ( ٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة .

المنطقة الاولى المركزية - رئيسا  
المنطقة الاولى المركزية - عضوا  
مدير المشروع (الهيئة) - عضوا  
مهندس المشروع (الهيئة) - عضوا  
مدير مشروع مكتب سبكترم - عضوا  
مندوب مكتب اكس واي زيد - عضوا  
مندوب معمل اردمان - عضوا  
مندوب الشركة المنفذة - عضوا

١- المهندس / محمد عبدالرؤوف راجح  
٢- المهندس / كريم محمد زين  
٣- المهندس / حارم امام  
٤- المهندس / اسلام محمد البهادري  
٥- المهندس / حسن محمود احمد  
٦- المهندس / عاطف حمدي  
٧- المهندس / روبي يحيى ابراهيم  
٨- المهندس / محمود عبد العليم

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذة عبارة عن :

اولاً: اعمال الحفر في تربه صخرية باستخدام المعدات الميكانيكية .

الاعمال مقبولة بصفه عامه فيما تلاحظ من سوء مصنعيه في المساطر وجود اختلاف في مناسب المساطر في بعض الاماكن وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥٪ من اجمالي الكميه المنفذه .

ثانياً: اعمال التغريم والتسف في تربه صخرية صلبه .

الاعمال مقبولة بصفه عامه .

نوصيات اللجنة:

- ١- يتم خصم نسبة ٢٪ من البدل اولا .
- ٢- اعمال الحصر والكميات المنفذة مسؤلية جهاز الاشراف .
- ٣- على جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتلقيف الشركة المنفذة باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .
- ٤- على جهاز الاشراف موافقة اللجنة بقوائم الكميات .

وعليه ترى اللجنة:



١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-



وزارة النقل  
المدينة العامة للطرق والجسور  
المنطقة الأولى المركزية

### التقييم الفني

عملية :- تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع (حلوان/١٥ مايو) ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٣٢,٤٦٠ حتى الكم ٣٥,٩٠٠ بطول ٢,٤٤ كم اتجاه جنوب حلوان بالامر المباشر و هي نفس المسافة من ٩٩+٩١٦ الى ١٠١+٣٥٦ طبقاً للرسومات.  
عقد رقم :- ٢٠٢٢ - ٥٣٦ .

تنفيذ :- شركة الاندلس للمقاولات العامة - صالح عليان وشركاه .

إشراف :- المنطقة الأولى المركزية - الاستشاري العام سيمتر - استشاري الهيئة

سيكترم

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٤ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٠ والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة.

المنطقة الأولى المركزية - رئيساً

المنطقة الأولى المركزية - عضواً

مدير المشروع (الهيئة) - عضواً

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب سيكترم - استشاري الهيئة - عضواً

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب معمل اردمان - عضواً

مندوب الشركة المنفذة - عضواً

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات العالية وجاءت كالتالي :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :

$$= ٥٧٣٧٠ جنية = (٤٠٠,٦٥,٥) * (٤٩٩٧٩٤٧٦) + (٠٠٣٠,٠٥) * (٤٠٠,٦٥,٥)$$

الخصم التجارب المعملية لاعمال:- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع.

القيمة الإجمالية للخصم = ٥٧٣٧٠ جنية



التوقيعات :-

٨- مكي حسني ٧- مكي حسني

٣- مكي حسني

ARDAMAN Split
Egypt Express Train
Project

١-

٢-



## بيان اعمال بالكميات المتفقہ لكل عقد

التاريخ:

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

الشركة المتفقة: الاندلس للمقاولات العامة

م	من المحطة رقم	المحطة رقم	الاتجاهات	التحتيف	الكمية بالметр المكعب	علامات
١	٩٩٤٠٠٠	١٠١٤٦٦٠	اتجاه التيل	اعمال حفر	١٦٢٩٠١٢,٤٣	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٢	٩٩٤٠٠٠	١٠١٤٦٦٠	اتجاه العاصمة الادارية	اعمال حفر	١٦٩٠٩٦٢,١٢	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٣	٩٩٤٠٠٠	١٠١٤٦٦٠	اتجاه ١٥ مليو	اعمال حفر	١١٠٠٩٩٩	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٤	١٠٢٤٩٠٠	١٠١٤٣٦٠	اتجاه السويس	اعمال حفر	١٦٧٧١١٩	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٥	٩٩٤٠٠٠	١٠١٤٩٣٠	اتجاه جنوب حلوان	اعمال حفر	١٣٥٧٧٤٧	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٦	١٠٢٤٩٠٠	١٠١٤٣٦٠	اتجاه الاوسيطى	اعمال حفر	١٦٤٤٩٣٨,٨١	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٧	١٠٢٤٩٠٠	١٠١٤٣٦٠	اتجاه الاوتوكسراد	اعمال حفر	١٨٠٥٦٧٤,٧٥	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
٨	١٠٢٤٩٠٠	١٠١٤٣٦٠	اتجاه الجلاء	اعمال حفر	٥٠٦١٩,٨٠	كمية اجمالية بدون تصنیف اجهادات
اجمالي الكميات المتفقہ						
اجمالي الكميات المتصرفة						
اجمالي الكميات المتبقية						

مهندس الهيئة

مكيلاً  
صنايع جنوب ملوانه  
٥٣٦

مستشار الهيئة



مستشار المساحة



مهندس الشركة المتفقة



شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Cut Area (Sq.m.)	Station
0	0	0	98+920.000
0	0	0	98+940.000
397.34	397.34	39.73	98+960.000
6431.04	6033.71	563.64	98+980.000
28411.31	21980.27	1634.39	99+000.000
62683.07	34271.76	1792.79	99+020.000
98592.03	35908.96	1798.11	99+040.000
134409.32	35817.29	1783.62	99+060.000
169535.59	35126.27	1729.01	99+080.000
204001.74	34466.15	1717.61	99+100.000
238490.26	34488.52	1731.25	99+120.000
272754.68	34264.42	1695.2	99+140.000
306792.12	34037.44	1708.55	99+160.000
341413.78	34621.66	1753.62	99+180.000
377018.59	35604.81	1806.86	99+200.000
414581.57	37562.98	1949.43	99+220.000
452780.37	38198.8	1870.45	99+240.000
488651.07	35870.69	1716.62	99+260.000
523153.9	34502.83	1733.66	99+280.000
558788.29	35634.39	1829.78	99+300.000
596204.38	37416.09	1911.83	99+320.000
635161.59	38957.21	1983.89	99+340.000
675345.74	40184.15	2034.52	99+360.000
715420.87	40075.13	1972.99	99+380.000
754441.22	39020.35	1929.05	99+400.000
792326.62	37885.4	1859.49	99+420.000
830424.18	38097.56	1950.26	99+440.000
870747.43	40323.25	2082.06	99+460.000
910776.31	40028.88	1920.82	99+480.000
948269.29	37492.98	1828.47	99+500.000
985769.28	37499.99	1921.52	99+520.000
1023760.29	37991.02	1877.58	99+540.000
1060666	36905.7	1812.99	99+560.000
1095969.46	35303.47	1717.35	99+580.000
1130849.14	34879.68	1770.61	99+600.000



مهندس الميدان  
صادر من مكتب  
الأندلس للمقاولات العامة  
٦٣٧

شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

<u>Cum. Cut Vol. (Cu.m.)</u>	<u>Cut Volume (Cu.m.)</u>	<u>Cut Area (Sq.m.)</u>	<u>Station</u>
1166013.45	35164.3	1745.82	99+620.000
1200127.26	34113.82	1665.57	99+640.000
1233281.68	33154.42	1649.88	99+660.000
1266317.21	33035.53	1653.68	99+680.000
1299416.19	33098.97	1656.22	99+700.000
1332009.21	32593.03	1603.08	99+720.000
1363324.03	31314.82	1528.4	99+740.000
1393777.98	30453.94	1516.99	99+760.000
1423617.71	29839.73	1466.98	99+780.000
1452258.01	28640.31	1397.05	99+800.000
1479799.63	27541.62	1357.11	99+820.000
1506993.38	27193.75	1362.27	99+840.000
1534164.35	27170.97	1354.83	99+860.000
1560904.06	26739.71	1319.14	99+880.000
1586935.68	26031.62	1284.02	99+900.000
1612224.99	25289.3	1244.91	99+920.000
1636977.31	24752.32	1230.32	99+940.000
1661061.87	24084.56	1178.13	99+960.000
1684202.3	23140.44	1135.91	99+980.000
1706786.11	22583.81	1122.47	100+000.000
1729039.74	22253.62	1102.89	100+020.000
1751040.86	22001.12	1097.22	100+040.000
1772856.59	21815.73	1084.36	100+060.000
1794192.53	21335.94	1049.24	100+080.000
1814810.15	20617.62	1012.52	100+100.000
1834712.24	19902.09	977.69	100+120.000
1854087.54	19375.3	959.84	100+140.000
1872922.84	18835.31	923.69	100+160.000
1891227.46	18304.62	906.77	100+180.000
1909046.21	17818.74	875.1	100+200.000
1926858.1	17811.89	906.09	100+220.000
1944784.38	17926.28	886.54	100+240.000
1962328.6	17544.22	867.88	100+260.000
1979555.6	17227	854.82	100+280.000
1997217.68	17662.08	911.39	100+300.000

الهيئة  
جامعة  
صون ملوك شارع  
دبي



شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

Cum. Cut Vol. (Cu.m.)	Cut Volume (Cu.m.)	Cut Area (Sq.m.)	Station
2016544.97	19327.3	1021.34	100+320.000
2037688	21143.03	1092.96	100+340.000
2059524.57	21836.57	1090.69	100+360.000
2080576.67	21052.1	1014.52	100+380.000
2101559.87	20983.2	1083.8	100+400.000
2122271.27	20711.4	987.34	100+420.000
2142766.7	20495.43	1062.21	100+440.000
2164405.55	21638.85	1101.68	100+460.000
2186874.49	22468.94	1145.21	100+480.000
2210296.03	23421.55	1196.94	100+500.000
2234925.12	24629.09	1265.97	100+520.000
2261035.07	26109.95	1345.03	100+540.000
2283275.99	22240.92	879.07	100+560.000
2299099.05	15823.06	703.24	100+580.000
2312824.61	13725.56	669.32	100+600.000
2326742.07	13917.46	722.43	100+620.000
2342696.94	15954.86	873.06	100+640.000
2359940.74	17243.8	851.32	100+660.000
2378139.54	18198.8	968.56	100+680.000
2396536.32	18396.78	871.12	100+700.000
2418629.85	22093.53	1338.23	100+720.000
2452690.92	34061.07	2067.88	100+740.000
2502223.67	49532.75	2885.4	100+760.000
2568090.4	65866.73	3701.27	100+780.000
2644264.03	76173.63	3916.09	100+800.000
2722733.04	78469.01	3930.81	100+820.000
2802272.89	79539.86	4023.17	100+840.000
2883916.07	81643.17	4141.14	100+860.000
2967959.77	84043.7	4263.23	100+880.000
3055470.83	87511.07	4487.88	100+900.000
3147676.2	92205.36	4732.66	100+920.000
3243946.63	96270.44	4894.39	100+940.000
3342080.83	98134.19	4919.03	100+960.000
3441964.19	99883.36	5069.3	100+980.000
3544505.55	102541.36	5184.83	101+000.000

مهندس البناء

ف٤٧٢٥  
فتحي هاشم ملحوظ  
٥٣٦



شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

<u>Cum. Cut Vol. (Cu.m.)</u>	<u>Cut Volume (Cu.m.)</u>	<u>Cut Area (Sq.m.)</u>	<u>Station</u>
3647835.88	103330.33	5148.2	101+020.000
3749436.18	101600.3	5011.83	101+040.000
3847879.64	98443.46	4832.52	101+060.000
3943183.1	95303.46	4697.83	101+080.000
4035325.11	92142	4516.37	101+100.000
4123261.27	87936.16	4277.25	101+120.000
4207973.27	84712.01	4193.96	101+140.000
4293062.62	85089.34	4314.98	101+160.000
4379787.69	86725.07	4357.53	101+180.000
4465884.21	86096.52	4252.12	101+200.000
4549919.22	84035.01	4151.38	101+220.000
4631400.8	81481.59	3996.78	101+240.000
4710631.33	79230.53	3926.27	101+260.000
4788729.17	78097.84	3883.51	101+280.000
4864506.28	75777.11	3694.2	101+300.000
4935982.95	71476.67	3453.47	101+320.000
5007101.07	71118.13	3658.34	101+340.000
5081032.22	73931.15	3734.77	101+360.000
5156504.87	75472.66	3812.5	101+380.000
5233369.55	76864.67	3873.97	101+400.000
5313400.87	80031.33	4129.16	101+420.000
5398499.73	85098.86	4380.72	101+440.000
5487242.61	88742.88	4493.56	101+460.000
5579110.66	91868.05	4693.24	101+480.000
5674537.63	95426.97	4849.46	101+500.000
5773783.65	99246.02	5075.15	101+520.000
5876338.77	102555.12	5180.37	101+540.000
5980574.21	104235.45	5243.18	101+560.000
6085228.91	104654.7	5222.29	101+580.000
6189246.86	104017.95	5179.5	101+600.000
6291982.38	102735.51	5094.05	101+620.000
6393421.03	101438.65	5049.82	101+640.000
6493910.2	100489.17	4999.1	101+660.000
6593211.29	99301.09	4931.01	101+680.000
6691583.78	98372.48	4906.24	101+700.000

مهندس الهيئة  
جهاز مياه  
محمود ملولان



شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

<u>Cum. Cut Vol. (Cu.m.)</u>	<u>Cut Volume (Cu.m.)</u>	<u>Cut Area (Sq.m.)</u>	<u>Station</u>
6789257.12	97673.34	4861.1	101+720.000
6886233.23	96976.11	4836.52	101+740.000
6982903.91	96670.68	4830.55	101+760.000
7079613.22	96709.31	4840.38	101+780.000
7176033.8	96420.58	4801.68	101+800.000
7271365.97	95332.18	4731.54	101+820.000
7365531.6	94165.62	4685.02	101+840.000
7458812.22	93280.62	4643.04	101+860.000
7551282.6	92470.38	4604	101+880.000
7643037.63	91755.03	4571.5	101+900.000
7734512.55	91474.93	4575.99	101+920.000
7825480.03	90967.48	4520.76	101+940.000
7915681.84	90201.82	4499.42	101+960.000
8005544.65	89862.81	4486.86	101+980.000
8095621.65	90077	4520.84	102+000.000
8186665.46	91043.81	4583.54	102+020.000
8278953.6	92288.14	4645.28	102+040.000
8371903.96	92950.36	4649.76	102+060.000
8465012.77	93108.8	4661.12	102+080.000
8558669.98	93657.21	4704.6	102+100.000
8653105.73	94435.75	4738.97	102+120.000
8747794.87	94689.14	4729.94	102+140.000
8842750.95	94956.08	4765.67	102+160.000
8937673.53	94922.58	4726.59	102+180.000
9032689.68	95016.15	4775.02	102+200.000
9127734.26	95044.58	4729.43	102+220.000
9222923.79	95189.53	4789.52	102+240.000
9318544.9	95621.11	4772.59	102+260.000
9413708.32	95163.42	4743.75	102+280.000
9507488.47	93780.15	4634.26	102+300.000
9599472.54	91984.08	4564.14	102+320.000
9690317.25	90844.71	4520.33	102+340.000
9778215.24	87898	4269.47	102+360.000
9862862.45	84647.21	4195.25	102+380.000
9947326.97	84464.52	4251.2	102+400.000

مهندس الوبية  
جعفر عباس  
فتحام جنوب ملوان  
٦٣٠



شركة الاندلس للمقاولات العامة

من كم 98,920 حتى كم 102,900

<u>Cum. Cut Vol. (Cu.m.)</u>	<u>Cut Volume (Cu.m.)</u>	<u>Cut Area (Sq.m.)</u>	<u>Station</u>
10033579.41	86252.44	4374.04	102+420.000
10118425.94	84846.53	4110.61	102+440.000
10197817.88	79391.94	3828.58	102+460.000
10272042.67	74224.79	3593.9	102+480.000
10340881.23	68838.56	3289.96	102+500.000
10405824.5	64943.27	3204.37	102+520.000
10469027.16	63202.66	3115.9	102+540.000
10530438.66	61411.5	3025.25	102+560.000
10589010.34	58571.68	2831.91	102+580.000
10643587.78	54577.44	2625.83	102+600.000
10695634.72	52046.94	2578.86	102+620.000
10744936.1	49301.38	2351.27	102+640.000
10791948.73	47012.64	2349.99	102+660.000
10840421.57	48472.84	2497.29	102+680.000
10889155.47	48733.9	2376.1	102+700.000
10935800.27	46644.79	2288.38	102+720.000
10984161.96	48361.7	2547.79	102+740.000
11036014.3	51852.34	2637.45	102+760.000
11088263.98	52249.68	2587.52	102+780.000
11134749.63	46485.65	2061.04	102+800.000
11168614.28	33864.66	1325.42	102+820.000
11191605.84	22991.56	973.73	102+840.000
11209042.48	17436.64	769.93	102+860.000
11223421.96	14379.48	668.02	102+880.000
11236126.91	12704.95	602.48	102+900.000

مهندس المدة  
محمد سعيد  
ضمان  
جنة ملوك





اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)

المسافة من كم ١٠١,٣٥٦ حتى كم ١٠٢,٧٥٦ بطول ٤,٤ كم (اتجاه الاوتوكسبراد ) (المنطقة المركزية )

عقد رقم (٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٥٨)

رقم العداد بالخطوبة	بيان الأعمال	بيان الأصل				
		الكتبة خاتمي (٣٩)	الكتبة خاتمي (٤٠)	الكتبة خاتمي (٤١)	الكتبة خاتمي (٤٢)	الكتبة خاتمي (٤٣)
١	اعمال الحفر					
٢٠١	١- تأمين الحفريات بالمدادات الميكانيكية في تربة سطحية ذات لجوء [٢٠٠-٦٠٠] كجم / متر <sup>٣</sup> ذات اجهزة [٣٠٠-٩٠٠] كجم / متر <sup>٣</sup> ذات اجهزة [١٠٠-٣٠٠] كجم / متر <sup>٣</sup> و تحمل على اليد اليسرى ١- تحميل و نقل تابع الحفر بسلاسل لا تقل عن ٥٠ طن ٢- ازالة الديول العلية بستخدام المعدات الميكانيكية	٨٦٦٠,٠٧	-	-		
٢٠٢	٣- توزير التربة بطبقة مطالية لل بواسطات و تغطيتها ب باستخدام الات التسوية بمكثف لا يزيد عن ٦ سم لاستكمال المطلوب تصميمياً لتشكيل الجسر في الالتفاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١١ % ) و رغبها بتسوية الاسمية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و التشكيل الجيد بال بواسطات الموصى بها نفس تكاليف جافة [١٢ % من تكلفة الجهة المقصوى ] و يتم التثبيت للطابق التصميمي و الفتحات المرادحة الموردة و الرسومات التصميمية المعمدة و تتم بيعي منشآت طبقاً لبيان اعمال الستاند و مواسفات الوجه العلوية للطرق و الاراضي و تعيينات المهن المترافق	٢٢١,٠٠٠	-	-	-	-
٢٠٣	٤- تأمين الحفريات بمقدمة طبلة التصفيحة في تربة سطحية حملة ( ذات جهاز زراعة عن ١٠٠ كجم / متر <sup>٣</sup> ) و المصادف لها لعمليات الحفف على ان يتم تحميل و نقل حفريات سطحية لا تقل عن ٢٠٠ طن من سور امتداد و توزير تربة سطحية المطلوبة بال بواسطات و تغطيتها بستخدام الات الميكانيكية بسلاسل لا تزيد عن ٦ سم لاستكمال المطلوب تصميمياً لتشكيل الجسر و الالتفاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٢ % ) و رغبها بتسوية الاسمية للوصل الى نسبة الرطوبة المطلوبة و التشكيل الجيد بال بواسطات الموصى بها نفس تكاليف جافة [١٢ % من التكاليف المطلوبة ] و يتم التثبيت على طبلة للطابق التصميمي و الفتحات المرادحة الموردة و الرسومات التصميمية المعمدة و تتم بيعي منشآت طبقاً لبيان اعمال الستاند و مواسفات الوجه العلوية للطرق و الاراضي و تعيينات المهن المترافق	١١,٧٩٦,٧٦	-	٢٨٩٦٦,٥	١٨٧٧٤	-

مهندس البناء  
احمد عاصم





اعمل الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)

المسافة من كم ٦٠١,٣٥٦ حتى كم ٦٠٢,٧٥٦ بطول ٤,١كم (اتجاه الاوسطي) (المنطقة المركزية)

٢٠٢١-٢٢٤-٢٢٤ رقم عقد

卷之三



2021-09-20

181



**أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع القطار الكهربائي  
الربع (السخنة - العاصمة الإدارية - العطين الجديدة)**

المسافة من كم ١٠١,٣٥٦ حتى كم ١٠٢,٧٥٦ يطول ٤,١كم (اتجاه السويس) (المنطقة المركزية)

**عقد رقم (٢٠٢٢-٢٠٢٢-٤٧)**

رقم العقد التفصيلية	بيان الأدء	بيان العمل			
		الكتبة جاري ٩ (٢٠)	الكتبة جاري ٨ (٢٠)	الكتبة جاري ٧ (٢٠)	الكتبة جاري ٦ (٢٠)
بالماكن المكتب أعمال الحفر بالجودات الكمالية في قرية سفريه					
٦	أعمال الحفر	-	-	-	-
٧	ذلك الجهة (٤٠٠،٣٠٠،٢٠٠) كجم / متر	-	-	-	-
٨	ذلك الجهة (٣٠٠،٢٠٠) كجم / متر	-	-	-	-
٩	ذلك الجهة (٣٠٠،٢٠٠) كجم / متر	-	-	-	-
١٠	و محل على ذلك الجهة	-	-	-	-
١١	١- الحفري و نقل لحج الحفر بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ متر	-	-	-	-
١٢	٢- زراعة أشجار الظلية بمتطلبات الجودات القياسية	-	-	-	-
١٣	٣- توريد قرية سفريه مطابقة للمواصفات و تغليفها باستثناء إثاث القرية بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ متر واستثنى تسيير المعدات لتشكيل الحفر و الأكلاف ( نسبة تحويل كلaborer بما لا يزيد عن ١% ) و دفعها بالجرار (الرسوب) ثم توصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة في ذلك الجهة بالجرارات (الرسوب إلى نفس مكانة حملة ٩٥% من المكان الجهة المقصود) و يتم التحكم لهذا المطلب التفصيلى و المتطلبات غير صافية المطلوبة و الرسومات التفصيلية المعادلة و ذلك بمحض متناسباته ملائمة لأصول المساحة و مواسفات المياه المائية للطرق و الكباري و تعليمات المهندس الشرف .	-	-	-	-
١٤	٤- التحفيز المكتب أعمال التحرير و مقدمة المساحات التفصيلية في قرية سفريه ملحة ( ذات الجهة بين كم ١٠١,٣٥٦ و كم ١٠٢,٧٥٦ ) والحساب طبقاً لمعايير التحفيز على أن يتم تسيير و نقل لحج الحفر بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ متر من سور المجرى و توريد قرية سفريه مطابقة للمواصفات و متطلبات التحفيز و ذلك الجهة بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ متر استثناء إثاث القراء و الأكلاف ( نسبة تحويل كلaborer بما لا يزيد عن ٩٥% ) و رخصة بحسب الإصرالية للحصول على نسبة الرطوبة المطلوبة في ذلك الجهة بالجرارات (الرسوب) في ذلك الجهة بالجرارات (الرسوب) و يتم التحكم طبقاً للمطلب التفصيلى و المتطلبات غير صافية المطلوبة و الرسومات التفصيلية المعادلة و ذلك بمحض متناسباته ملائمة لأصول المساحة و مواسفات المياه المائية للطرق و الكباري و تعليمات المهندس الشرف .	-	-	-	-

مهندس القيادة





**أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)**

المسافة من كم ١٠١,٣٥٦ حتى كم ١٠٢,٧٥٦ بطول ١,٤ كم (اتجاه الجاللة) (المنطقة المركزية)

عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٢٥٤)

رقم العقد الملائمة	بيان الاعمال	رقم العقد	
		الاعمال	الاعمال
١	١- يذكر المكتب أعمال العقد بالمعابر البريكولية في ذروة موسمها ذلك اشهر (١٠٠-١٠٠) كم / متر ٩ ذلك اشهر (٢٠٠-٢٠٠) كم / متر ٩ ذلك اشهر (٣٠٠-٣٠٠) كم / متر ٩ ويعمل على الـ (٣) ١- تحصل وتحت تصرح العقد بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ م ٢- اولى المعاينات الجلدية بالستخدام المعابر البريكولية	١- يذكر المكتب أعمال العقد بالمعابر البريكولية في ذروة موسمها ذلك اشهر (١٠٠-١٠٠) كم / متر ٩ ذلك اشهر (٢٠٠-٢٠٠) كم / متر ٩ ذلك اشهر (٣٠٠-٣٠٠) كم / متر ٩ ويعمل على الـ (٣) ١- تحصل وتحت تصرح العقد بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ م ٢- اولى المعاينات الجلدية بالستخدام المعابر البريكولية	
٢	٣- تزويذ ذروة موسمها للبريكولات وتخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع السلوب التصفيي لشكل الجسر والاتفاق (٦٠% تسلق عالي)   ويرتكبها بالسبة الاصغرى لرسوول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتمكنت بالفعل اسلوب تسلق الى العرض كافية حفظ (٩٠% من ٤٠٣) من العالية (الرسوول)   وتم التأكد بذلك للتناسب التصفيي   واعتماد العرضية الترقيعية وارسالهات التفصيلية المحددة وابد تجمع بكتلاته طبقاً لامثل الصناعة ومواصفاته التيه العالية للطرق و الكبارى و تطبيقات العينات المترقب	٣- تزويذ ذروة موسمها للبريكولات وتخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع السلوب التصفيي لشكل الجسر والاتفاق (٦٠% تسلق عالي)   ويرتكبها بالسبة الاصغرى لرسوول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتمكنت بالفعل اسلوب تسلق الى العرض كافية حفظ (٩٠% من ٤٠٣) من العالية (الرسوول)   وتم التأكد بذلك للتناسب التصفيي   واعتماد العرضية الترقيعية وارسالهات التفصيلية المحددة وابد تجمع بكتلاته طبقاً لامثل الصناعة ومواصفاته التيه العالية للطرق و الكبارى و تطبيقات العينات المترقب	
٤.١	٤- يذكر المكتب أعمال تحرير ورسم طبقاً للنماذج التفصيلية في ذروة موسمها معلنة (١٠٠-١٠٠) عن ١٠٠ كجم / متر (١٠٠) والحساب طبقاً لمعايير النسب على ان يأخذ الحساب وتقدير انتاج السلك سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات وتخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات وتخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات وتخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لرسوول الى العرض (٩٠% ٩٠%) من العالية (الرسوول) وتم التأكد بذلك للتناسب التصفيي   واعتماد العرضية التيه العالية للطرق و الكبارى و تطبيقات العينات المترقب	٤- يذكر المكتب أعمال تحرير ورسم طبقاً للنماذج التفصيلية في ذروة موسمها معلنة (١٠٠-١٠٠) عن ١٠٠ كجم / متر (١٠٠) والحساب طبقاً لمعايير النسب على ان يأخذ الحساب وتقدير انتاج السلك سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات و تخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لا يزيد عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات و تخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك عن ٦٠ سم لارتفاع العذريل ونحوه ذروة موسمها للبريكولات و تخليها بالاستخدام الات التثبيت سلك لرسوول الى العرض (٩٠% ٩٠%) من العالية (الرسوول) وتم التأكد بذلك للتناسب التصفيي   واعتماد العرضية التيه العالية للطرق و الكبارى و تطبيقات العينات المترقب	

مهندس الهيئة

محمود جمال الدين



مهندس الشركة المسئولة

محمود جمال الدين



اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي  
الرابع ( السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة )

المسافة من كم ١٠٩,٣٥٦ حتى كم ١٠٤,٧٥٦ بطول ٤,١كم

卷之四



١٦٣



**اعمال الجسر التراسي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلوم الجديدة)**

المسافة من كم ٣٢٦٤٠ حتى كم ٣٦٠٨٠ بطول ٤٤ كم (اتجاه النيل) (المنطقة المركزية)

**عقد رقم (٢٩٦-٢٠٢١-٢٠٢٠)**

رقم الوكالة والتفصيل	بيان الأصل
١	بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات البكاليكية في تربة سفلية ذات اوجه (٢٠٠-٢٠٠-٢٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>
	ذات اوجه (٢٠٠-٢٠٠-٢٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>
	ذات اوجه (٢٠٠-٢٠٠-٢٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>
	و محمل على قلاد الاكي ٦ - تعميل و نقل لاجه الحفر بمسافة لا تقل عن ٥٠٠ م ٧ - ازالة التربة الخامسة باستخدام المعدات البكاليكية ٨ - تربة الاربة مطبلة للمواصلات وتثبيتها باستخدام الات السوية بستة لا يزيد عن ٦٠ سم لاستكمال التثبيت التفصي تشكيل الجسر و الاكلاف (نسبة تحمل تأثيرها لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالدهان الاصحية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و اتماء الجسر بالدراسات ثم الوصول الى نفس ذلك جملة (٥٠ ٪ من الكثافة الجافة الفرسوي) و يتم تشكيل طبقا للمواصفات التفصي و للدراسات المرجعية الموردة و الرسومات التفصيية المعتمدة و ذلك بمحض مشيئة طبقا لاسوابن الصناعية و سراسيداته البدئية القدرة المطرقة و الكباري و العجلات المدنسة المفترضة
٢-١	بالمتر المكعب اعمال تغليف و وصف طبقا للتسلبيات المسمى في تربة سفلية عائلة (ذات اوجه بوزن عن ١٠٠ كجم / متر <sup>3</sup> ) والابواب طبقا للمعاشر النسبت على ان يتم تعميل و نقل مسافة النصف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من سور المجرى و ابردة الاربة مطبلة للمواصلات وتثبيتها باستخدام الات السووية بستة لا يزيد عن ٦٠ سم لاستكمال التثبيت التفصي تشكيل الجسر و الاكلاف (نسبة تحمل تأثيرها لا تقل عن ٥٠٪) و رشها بالدهان الاصحية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و اتماء الجسر باليأسات الوصول الى الاصغر كثافة جملة (٥٠٪ من الكثافة الجافة الفرسوي) و يتم التثبيت طبقا للمواصفات التفصيية و للدراسات المرجعية الموردة و الرسومات التفصيية المعتمدة و ذلك بمحض مشيئة طبقا لاسوابن الصناعية و مواصفات الاربة المطرقة و الكباري و العجلات المدنسة المفترضة.

مهندس الهيئة





اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي  
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)

المسافة من كم ٣٢,٦٤٠ حتى كم ٣٦,٠٨٠ بطول ٤٤ كم (اتجاه العاصمة الادارية) (المنطقة المركزية)

عقد رقم (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٩٧)

بيان الاشغال	رقم العقد بالتفصيل
اعمال الحفر	١
بالمار المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية لتنزيف معززية	١
فاتح اجهزة (٣٠٠-٥٠٠) كجم / سم <sup>٣</sup>	٢
فاتح اجهزة (٣٠٠-٤٠٠) كجم / سم <sup>٣</sup>	٣
فاتح اجهزة (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم <sup>٣</sup>	٤
و محلل على البند الآتي	
١ - تحميل و نقل ناتج الحفر بسلك لا يزيد عن ٥٠٠ م	٥
٢ - ارتكاب المبول الصناعي باستخدام المعدات الميكانيكية	٦
٣ - توريد الرغبة مطابقة للمواصفات و تنفيذها باستخدام الآلات للتنزيف بسك لازيرد عن ٦٥ سم لاستكمال النسوب التسبيسي لتشكيل الجسر و الاكلاف ( نسبة تحمل كالغوريلا لاذق عن ١٠ % ) و رشها بالمواد الاصطناعية المرسول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و المسافر الجيد بالمراسلات المرسولة الى القسم كلها حصة ٤٥ % من الكفاية المحددة (التصوّي ) و يتم للتغذية طبقاً للنماذج التسبيبية و القطاعات العربية السوقية و المرسولات التفصيلية المعمقة و البند يجمع متضمنة طبقاً لاموال الصناعة و مراسلات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين	٧
٤ - ايداع المكعب اعمال تفريغ و نسف ملءها بالماء	٨
التسبيبية في ثانية مقدرة مثالية (فاتح اجهزة يزيد عن ١٠٠ كجم / سم <sup>٣</sup> ) و الحساب ملئها لاحماض النسف على ان يتم تحميل و نقل ناتج النسف بسلك لا يزيد عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد الرغبة مطابقة للمواصفات و تنفيذها باستخدام الآلات للتنزيف بسك لازيرد عن ٦٥ سم لاستكمال النسوب التسبيسي لتشكيل الجسر و الاكلاف ( نسبة تحمل كالغوريلا لاذق عن ٧٢ % ) و رشها بالمواد السوقية المرسول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و البند المحدد بالمراسلات المرسول الى القسم كلها حصة ٤٥ % من الكفاية الجيدة (التصوّي ) و يتم للتغذية طبقاً للنماذج التسبيبية و القطاعات العربية السوقية و المرسولات التفصيلية المعمقة و البند يجمع متضمنة طبقاً لاموال الصناعة و مراسلات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين	٩

مهندس البند






اعمال الجسر التراسي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع الفيلار  
الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العطين الجديدة)

المسافة من كم ٣٣,٤٦٠ حتى كم ٢٥,٩٠٠ بطول ٤٤ كم (اتجاه ١٥ مليون) (المنطقة المركزية)

٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣

رقم القيمة الافتراضية	بيان الأعمل	أصل المخزون	كمية جاري ٢ (م ٣)	كمية جاري ١ (م ٣)	كمية ختفي (م ٤)
١	بالنفر المكعب أصل المطر بالوحدات الميكانيكية في قرية صفرية ذات اجهزة (٩٠٠ - ٥٠٠) كجم / سر	أصل المخزون	-	-	-
	ذات اجهزة (٣٠٠ - ٧٠٠) كجم / سر	-	-	-	-
	ذات اجهزة (١١١ - ٣٠٠) كجم / سر	-	-	-	-
	و معمل على النهائين	-	-	-	-
٢	٢ - تحويل و نقل نفاج المطر بسيارة لا تقل عن ٢٠٠ م ٣ - ارتكاب البيوط الطاكيه باستخدام المعدات الميكانيكية	-	-	-	-
٣.١	٤- توزيع القرية طبقاً للمراسلات و تطبيقها باستخدام الات التسويه بسيارة لا تزيد عن ٢٠٠ مم لاستكشاف النسب للتصنيع لتشكيل المطر و الاكتاف ( نسبة تحويل كثافة زما لانقل من ١٠ - ١٠ % ) ورشها بالبيوط الاسوية الى الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعدل المديد بالدورات لرسول الى المسن تقاطع جادة ( ١٢ - ٦ % من الكثافة المائية المطر ) و يتم ذلك ملتفاً على النسب المائية التصنيعية و المطارات المائية المائية و المرسات للتصنيع المكعبه و الذي يجمع محتواه ملتفاً الى اصل الماء و موسقات اليهود العدة للطرق و الكباري و تحليمات التهديد المطرى .	-	-	-	-
٤.١	بالنفر المكعب اصل تغريم و لصف طبقاً للنتائج - تصديرية في قرية صفرية حملة ( ذات اجهزة زما من ١١١ - ١٠٠ كجم / سر ) و المكعب على النهاين المكعب على ان يتم تحويل ونقل نفاج النسب مسافة لا تقل عن ٢٠٠ متر من سور الطريق وتوزيع القرية ملطفة تغير اسفلات و تطبيقها باستخدام الات التسويه بسيارة لا تزيد عن ٢٠٠ مم لاستكشاف النسب لتشكيل المطر و الاكتاف ( نسبة تحويل كثافة زما لانقل من ٧٦٩ ) و رشها بالبيوط الاسوية الى الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الذي المدد بالدورات للوصول الى المسن تقاطع جادة ( ١٢ - ٦ % من الكثافة المائية المطر ) و يتم ذلك ملتفاً على النسب المائية التصنيعية و المطارات المائية و المرسات للطرق و الكباري و تحليمات التهديد المطرى .	-	٧٧٧٧٧٦	١٩٩٩٦	-

2020-03-06



卷之三





اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العطمون الجديدة)

المسافة من كم ٣٣,٤٦٠ حتى كم ٣٥,٩٠٠ يطول ± ٢,٤ كم (اتجاه جنوب حلوان) (المنطقة المركزية)

عقد رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٥٣٦)

رقم العقد بالتفصيل	بيان الاعمال	اصل الخطر	كمية خراسان (م³)			
			كمية جاري ٣ (٢ م)	كمية جاري ٢ (١.٥ م)	كمية جاري ١ (١ م)	
بالآخر التكعب اصل الخطر بالمدادات الميكانيكية في تربة مصرية						
			-	-	-	ذات اجهزة (١٠٠-١٠٠) كجم / متر ٢
			-	-	-	ذات اجهزة (٢٠٠-٢٠٠) كجم / متر ٢
			-	-	-	ذات اجهزة (٤٠٠-٤٠٠) كجم / متر ٢
			-	-	-	و محلل على الماء الآمن
						١- التحويل و نقل موقع الخطر بمسافة لا تقل عن ٥٠٠ م
						٢- ازالة المول الحالى واستخدام المعدات الميكانيكية
٣٠١			٣٨٧٦٦	١٩٧٦٥	١٩٧٦٥	<p>٣- توزيع الرغبة مطلوبة للمواد وتثقيفها باستخدام الات التدوير بمسافة لا تزيد عن ٢٥ مم لاستكمال التدريب التفصيلى لتشكيل الجسر والاكبات (آسية تحمل كثافتها لا تقل عن ١٠ %) وردهها بالغة الإصرارية ترسو على سبة فلزوية المطلوبة و المسك الجيد بالهواستات المزمن في الفرس ثلاثة وعشرون % من الكثافة الجيدة (القصوى) و يتم التفريغ طبقاً للتدريب التفصيلى و الطابعات المرسية للتدريجية و الرسميات التفصيلى المعلقة والى جميع مشكلاته مدعاً لأحرى الصناعي و مواعيدهات الهيئة العامة للطرق و الماء و تطوير المدن والتصرف</p> <p>٤- الخطر التكعب اصل اخر و سفت طبقاً للتدريب التفصيلى في ارية مصرية صالية (ذات اجهزة يزيد عن ١٠٠ كجم / متر ٢) والجهاز عليه اصحابه اللب على ان يتم تحويل و نقل موقع الخطر سافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من مجرد الطريق و توزيع اقرية مطلوبة للمواد وتثقيفها باستخدام الات التدوير بمسافة لا تزيد عن ٩٠ مم لاستكمال المطلوب التفصيلى لتشكيل الجسر والاكبات (آسية تحمل كثافتها لا تقل عن ٩٠ %) وردهها بالغة الإصرارية ترسو على سبة فلزوية المطلوبة و المسك الجيد بالهواستات المزمن في الفرس ثلاثة وعشرون % من الكثافة الجيدة (القصوى)</p> <p>و يتم التفريغ طبقاً للتدريب التفصيلى و الطابعات المرسية للتدريجية و الرسميات التفصيلى المعلقة والى جميع مشكلاته مدعاً لأحرى الصناعي للطرق و الماء و تطوير المدن والتصرف</p>

مهندس الهيئة





اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع القطار الكهربائي  
الربع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)

المسافة من كم ٣٣٠٦٤٠ حتى كم ٣٦٠٨٠ بطول ٤٤ كم

بيان الأصل	عقد رقم (٢٠١٢٢٠٢٠٣٩٧)	عقد رقم (٢٠١٢٢٠٢٠٣٩٦)	عقد رقم (٢٠١٢٢٠٢٠٣٩٥)	عقد رقم (٢٠١٢٢٠٢٠٣٩٤)	عقد رقم (٢٠١٢٢٠٢٠٣٩٣)	كمية اجمالية (٣٦)
اعمال الحفر						
بالنفاذ المكعب اعمال الحفر بالمعدات الديكتوبية في تربة مترية						
نات اجهزة (٤٠٠-٤٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>						٤٠٠
نات اجهزة (٣٠٠-٣٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>						٣٠٠
نات اجهزة (٤٠٠-٤٠٠) كجم / متر <sup>3</sup>						٤٠٠
و مصل على الند اتن						
١ - تحويل و نقل ناتج المفر بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ م						
٢- ارتكب الغول للمياه باستخدام المعدات اليدوية						
٣- توريد تربة طازجة للمراسفات و تنفيتها باستخدام الات السوية بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ م لاستكمال التصنيع لتشكيل الحصر و الاكلاف ( نسبة تحمل كالدوران لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالبياء الاصحية الوسوسن في نسبة فرمولية المطهورة و الماء ٥٠% بالهراءات للرسول الى النسي كثافة جافة (٤٥% من الكثافة الجافة الفوسفوري ) و يتم التغذية ملفاً بالماء التصنيع و القطاعات الفرعية المزدوجة و الرسومات التفصيلية المحددة و ذلك يجمع ممتلكاته على اقسام الاصناف و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الموارى و تطبيقات المهندس المشرف						
٤- بالنفاذ اعمال تحرير و لاصق ملفاً للماراثيب الصناعية في تربة صخرية صلبة (نات اجهزة يزيد عن ١٠ كجم / متر <sup>3</sup> ) و الحصا طينا لاحتياط النصف على ان يتم تحويل و نقل ناتج المفر بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ متر من سعر المارق و توريد تربة ملحة للمراقبات و تنفيتها باستخدام الات التصوير بمسافة لا تزيد عن ٢٠٠ م لاستكمال التصنيع لتشكيل الحصر و الاكلاف ( نسبة تحمل كالدوران لا تقل عن ٦% ) و رشها بالبياء الاصحية الوسوسن الى النسي كثافة جافة (٤٥% من الكثافة الجافة الفوسفوري ) و يتم التغذية ملفاً للماء التصنيع و القطاعات الفرعية المزدوجة و الرسومات التفصيلية المحددة ملفاً لاموال المساحة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الموارى و تطبيقات المهندس المشرف						
٥- ٣٦٢٣١٦٧,٦	٨٥٣٩٦	٤٩٠٧٨٤	٥٠٩١٧٩	٣٧٩٦٢٢,٢		

مهندس الهيئة



卷之三



## شركة الاندرس للمقاولات العامة

المسافة من كم 98,915 حتى كم 102,900

ملاحظات	الكمية ( م )	الموقع	رقم الضريبة
		من	إلى
	58995	101+900	101+400
2	62250	101+800	101+400
2	54862.5	101+960	101+360
2	64762.5	102+300	101+800
2	33825	102+180	101+780
2	50737.5	102+560	101+960
2	53000	101+760	101+360
2	39187.5	102+100	101+900
2	31485	102+100	101+800
1	27225	101+400	101+000
2	18480	102+900	101+800
2	26400	101+800	101+400
2	30075	102+100	101+800
2	40837.5	101+100	100+700
2	41250	102+300	102+100
2	13230	102+900	102+500
2	22155	102+500	102+300
2	32400	101+700	101+300
2	30375	102+500	102+100
1	35662.5	101+500	100+500
2	20542.5	102+100	101+300
1	18975	101+500	100+300
	5979501.75		الاجمالي
	2407821.50		101+356 98+915 إلى 101+356
	3571680.25		الكمية القطاع من 100 إلى 101+356
	502139.00		الكمية القطاع من 101+356 إلى 101+396 (2021-2020-396) اتجاه النيل
	876623.50		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2021-2020-397) اتجاه العاصمة الادارية
	1455791.25		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2022-2021-258) اتجاه الاوتوستراد
	402525.00		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2022-2021-789) اتجاه الاوستطي
	990772.00		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2022-2021-1027) اتجاه 15 مايو
	897688.00		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2023-2022-347) اتجاه السويس
	853963.00		الكمية المنصرفة على عقد رقم (2023-2022-536) اتجاه جنوب حلوان

صادر عن  
جهاز المقاولات العامة  
الإسكندرية



شركة المسح  
للسنة

ملاحظات	الكمية (م )	الموقع		( رقم المخبرية )
		الإلى	من	
2	60000	101+800	101+400	67
1	39262	99+900	99+700	68
2	48075	101+700	101+500	69
1	18712.5	99+700	99+600	70
2	53287	102+300	102+000	71
2	44737.5	102+900	102+730	72
1	25500	100+600	100+400	73
2	41925	102+900	102+700	74
2	51675	101+800	101+360	75
2	78450	102+400	102+100	76
1	64125	100+800	100+500	77
2	33000	101+800	101+600	78
1	41250	99+800	99+600	79
1	68460	99+800	99+200	80
2	41250	102+500	102+240	81
2	58575	102+800	102+000	82
2	38940	102+520	102+240	83
2	59062	102+600	102+300	84
2	24750	102+350	102+200	85
1	41250	99+700	99+000	86
1	40012.5	99+800	99+000	87
2	51037.5	101+960	101+680	88
1	55162.5	100+180	100+020	89
1	46612.5	100+860	100+100	90
1	55125	100+680	100+560	91
1	21000	100+000	99+800	92
2	30525	102+360	102+100	94
1	21000	101+040	100+860	95
1	20625	101+300	101+200	96
1	35062	101+160	100+920	97
1	36375	101+340	101+120	98
1	53962.5	100+700	100+200	99
1	44137.5	100+950	100+700	100
2	42750	101+920	101+720	101
1	42862.5	101+360	100+900	102
2	62625	101+840	101+600	103
2	62250	102+400	101+800	104

فناجين مدنی  
للمقاولات العامة



ملاحظات	الكمية ( م )	الموقع		رقم التصريحية
		إلى	من	
2	27225	101+760	101+660	30
2	98205	102+410	102+000	
1	33750	101+740	101+170	31
2	104055	101+870	101+630	32
2	108660	102+800	101+910	33
2	27840	102+380	102+210	34
2	45000	102+210	102+110	35
2	45000	102+820	101+930	36
2	45000	102+450	102+170	37
1	84000	101+200	100+760	38
1	77295	101+360	101+100	39
2	53883.75	102+720	102+350	40
2	56850	101+720	101+350	41
1	32182.5	101+500	101+250	42
1	50107.5	101+530	100+600	43
1	30975	101+200	101+000	44
1	33600	101+350	101+200	45
1	53778.75	101+130	101+400	46
1	39187.5	101+200	100+760	47
1	40125	99+520	99+000	48
1	30975	101+800	100+900	49
1	38606.25	101+100	100+800	50
1	78337.5	101+380	100+600	51
1	124852.5	101+500	100+500	52
1	55125	101+100	100+700	53
1	87195	101+400	101+300	54
2	95137.5	102+000	101+360	55
1	45412.5	100+000	99+600	56
1	20625	100+500	100+400	57
2	73012.5	102+000	101+360	58
2	70125	101+640	101+400	59
2	81750	101+760	101+460	60
2	82500	102+300	101+760	61
1	73575	99+500	99+000	62
2	27225	102+300	102+000	63
2	12375	102+900	102+600	64
1	61875	101+560 <sup>INSULATING</sup>	101+000	65
2	66000	102+140 <sup>SPECTRUM CONSULTING</sup>	101+830	66

بيان مذكرة معلمات



## شركة الاندلس للمقاولات العامة

المسافة من كم 98,915 حتى كم 102,900

## الكمية (م³) الموقعة

ملاحظات	الكمية (م³)	الإجمالي	الموقع	رقم التصديرية
		من		
1	23793.75	100+940	100+800	1
1	45412.5	101+200	100+940	2
1	31162.5	101+212.5	101+075	3
1	29925	101+360	101+212	4
2	31987.5	101+500	101+360	5
2	21000	101+600	101+500	6
2	19125	101+700	101+600	7
1	74520	101+075	100+760	8
1	26812.5	101+212.5	101+075	9
1	29917.5	101+330	101+212.5	10
2	30187.5	101+450	101+340	11
2	29250	101+550	101+450	12
2	49500	102+000	101+520	13
1	54270	101+110	100+900	14
1	43256.25	101+450	101+110	15
2	28875	102+280	101+930	16
2	63975	102+500	102+280	17
1	32625	101+130	100+770	
2	71625	102+350	102+170	18
2	42510	101+640	101+440	19
2	35175	102+340	102+110	20
1	15750	101+420	101+240	
2	10500	101+740	101+640	21
2	26812.5	101+620	101+460	22
2	37200	101+980	101+770	23
1	5625	100+830	100+770	
2	38362.5	102+570	102+350	24
1	9562.5	100+940	100+830	
2	26812.5	101+760	101+620	25
2	55687.5	102+180	102+000	
2	49500	101+420	101+360	26
2	62700	102+000	101+740	27
2	45487.5	101+740	101+430	28
2	67800	102+160	101+760	29

بيان صدور حملان





هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع  
شركة الاندلس للمقاولات العامة

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية العلمين-مطروح)

م	الشخص	عدد	سنوات الخبرة	الاسم
١	مدير المشروع	١	٢٠	احمد محمد حجاب عبد الله
٢	مدير المكتب الفني	١	٥	محمود عبد العليم عبد الطيف
٣	مدير ضبط الجودة	١	٥	احمد حسن صبيح هنيدى
٤	مدير السلامة الوقائية	١	١٠	حامد نصر حامد سالم
٥	مهندس تنفيذ طرق	١	٥	محمود محمد عبد الله سالم بدوى
٦	مهندس صيانة	١	٥	محمد سعيد قاسم
٧	مهندس خطوط وبرمجة زمنية	١	٥	سالي فتحى محمد تعطب
٨	مراقب تنفيذ	٢	٥	محمد عطوه يونس عطوه مهند كمال كامل سلامه
٩	حاسب كميات	١	٥	محمود عبد العليم عبد الطيف
١٠	فني سلامة مرورية	٢	٥	حمدى عوض حسين عمرو ابراهيم عبد الله
١١	مساح	٢	٧	اسلام القاوقجي عبدالقادر مصطفى محمد مصطفى





برقم العدادات بم مشروع القطار السريع  
شركة الاندلس للمقاولات العامة

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ).

رقم	المعدة	العدد	ملحقات
١	حفار	١	
٢	بلدورز	١	
٣	لتير	٦	
٤	لودر	٢	
٥	جريلر	٤	
٦	هراس	٨	
٧	سيارة مياه	٢	

