

مستخلص رقم (١) جاري



عن عمليه:-

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٢/٣/٥ الى ٢٠٢٢/٣/٨

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٦٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت او نهاي جاري	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنييه	الباقى بعد الاستقطاع جنييه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣٠	٣م	٠	٩٠٠	٩٠٠	٢٧٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنييه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٠	٩٠٠	٩٠٠	٤٠٥٠٠		٤٠٥٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	١٩٥	٣م	٠	٩٥٠	٩٥٠	١٨٥٢٥٠٠		١٨٥٢٥٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٣م	٠	٩٥٠	٩٥٠	٥٧٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٣٠٤٥٠٠٠		٣٠٤٥٠٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واصفاه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٦٠٠	طن	٠	١٤٧٧	١٤٧٧	٢٣٦٣٢٠٠		٢٣٦٣٢٠٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	١١٠٢٥٠٠		١١٠٢٥٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٧٣٥٠٠٠٠		٧٣٥٠٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	١٥٧٥٠٠		١٥٧٥٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٢٣٧٥٠٠		٢٣٧٥٠٠	
الاجمالي										
١٦٩٨٨٧٠٠										

تحريرا في: / / ٢٠٢٢ / الجبهه المالكة

مهندس المشروع

مهندس /

مهندس /

الشركة المنفذه

مهندس /

مهندس /

قرش جنييه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

على حساب

مهندس /

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهايا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

مدير عام المشروعات

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٢) جارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بداية من تقاطع طريق
الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سقاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم
عن عمليه:-

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٦٤

بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٢/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدورز في الأرض المتماصة	٤,٥	٣م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٠	٠	٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٣م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	٠	٠	٠	التقرير المبدئى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٠	٠	٠	
الاجمالى										

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذه

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

تأهيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس

مهندس / مهندس / مهندس



مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم عن عمليه:-

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٤٦٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة									
شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٢/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١									
رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت اونهاى جاري	جمله مقدار الاستقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	٩٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	جاري	٢٩٩٢٥٠	٢٩٩٢٥٠
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٩٠٠٠	٥٠٠	٩٥٠٠	جاري	٤٢٧٥٠	٤٢٧٥٠
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	٢٠٠	٣م	٩٥٠٠	١٠٠٠	١٠٥٠٠	جاري	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٣م	٩٥٠٠	١٠٠٠	١٠٥٠٠	جاري	٦٣٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٤٥٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	٣٣٠٦٠٠٠	٣٣٠٦٠٠٠
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٢٧	١٦٠٤	جاري	٣٢٨٨١٥٩	٣٢٨٨١٥٩
٥	بالمتر المسطح توريد و رش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٤٥٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	١١٩٧٠٠٠	١١٩٧٠٠٠
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٤٥٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	٧٩٨٠٠٠٠	٧٩٨٠٠٠٠
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٤٥٠٠	٥٧٠٠٠	جاري	١٧١٠٠٠	١٧١٠٠٠
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٥٠٠	١٠٠٠	١٠٥٠٠	جاري	٢٦٢٥٠٠	٢٦٢٥٠٠
الاجمالي									
						١٩٢٧٦٦٥٩		١٩٢٧٦٦٥٩	

تحريرا في: / / ٢٠٢٣ الجهه المالكه

مهندس المشروع

مهندس /

مدير المشروع
مهندس /

قرش جنيه
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

المحاسب
على حساب

تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ

نهايا
ملاحظات الفئات
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في

يعتمد،،،،

مهندس /



مستخلص رقم (٣) ختامي

اعمال تطوبر ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بدانة من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم عن عليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	٩٥٠٠	١٠٩٦,١٧	١٠٩٦,١٧	٣٣٣٧٧٩,٣٦		٣٣٣٧٧٩,٣٦	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماصة	٤,٥	٣م	٩٥٠٠	١٠٩٦,١٧	١٠٩٦,١٧	٤٧٦٨٢,٧٧		٤٧٦٨٢,٧٧	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	١٠٥٠٠	٨٧٤,٣٧	١١٣٧٤,٣٧	٢٢٧٤٨٧٤,٠٠		٢٢٧٤٨٧٤,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٣م	١٠٥٠٠	٨٧٤,٣٧	١١٣٧٤,٣٧	٦٨٢٤٦٢,٢٠		٦٨٢٤٦٢,٢٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٧٠٠٠	١٣٨٠,٠٠	٥٨٣٨٠,٠٠	٣٣٨٦٠٤٠,٠٠		٣٣٨٦٠٤٠,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٦٠٣,٩٨	٣٨,٨٣	١٦٤٢,٨١	٣٣٦٧٧٦,٠٥		٣٣٦٧٧٦,٠٥	التقرير المبني متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٧٠٠٠	١٣٨٠,٠٠	٥٨٣٨٠,٠٠	١٢٢٥٩٨٠,٠٠		١٢٢٥٩٨٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٧٠٠٠	١٣٨٠,٠٠	٥٨٣٨٠,٠٠	٨١٧٣٢٠,٠٠		٨١٧٣٢٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٧٠٠٠	١٣٨٠,٠٠	٥٨٣٨٠,٠٠	١٧٥١٤٠,٠٠		١٧٥١٤٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٠٥٠٠	٨٧٤,٣٧	١١٣٧٤,٣٧	٢٨٤٣٥٩,٢٥		٢٨٤٣٥٩,٢٥	
الاجمالى										
							١٩٩٥١٢٧٨,٠٧		١٩٩٥١٢٧٨,٠٧	

سبق صرفها الى المقاول
يعتمد،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ عماد حسين

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها
المحاسب
على حساب
تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
ملاحظات الفئات
غير وارد بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا في

تحريرا في: / ٢٠٢٣ /
الشركة المنفذه
مهندس / مهندس
مهندس / مهندس
مدير عام الصيانة
مدير المشروع
مهندس/ مهندس

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان بالمعاملات القابلة للتغير عن المشروع بعاليه

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / / ٢٠٢٣



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		٢٠%	
٢	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم		١٥%	
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		١٥%	
٤	بالطن أعمال توريد وازفافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		١٠%	٦٥%
٥	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠,٧٥ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%	
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	٦٠%	١٠%	



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .

على مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا

أشراف المنطقة الشاملة (قنا)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ على اسناد تنفيذ مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا الى شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ على تغيير السمه التجارية للشركة لتصبح باسم شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات المسند اليها الاعمال عاليه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علاء اسماعيل	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البيد	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة .	٣م		٣١,٥٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة كل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة	٣م		٢٠٠	
	مسافة نقل ٢٠ كم				

حلاوي

س

هاتف: ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
فاكس: ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
هاتف: ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
هاتف: ٠١٠٠٠٠٠٠٠٠

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه.

اشراف المنطقة الثامنة (قنا)

٢٤

[Handwritten signature]

هاتف انوار سف

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة - عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
على مقايضة مجموعة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة لطريق منطقة لنا
أشرف المنطقة الثامنة (لنا)

بيان المشروعات :-

م	اسم العملية	مركز	محافظة	قيمة الاسناد	التوقيع
١	امال تطوير ورع كفاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم صفر حتي كم ٥ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	
٢	امال تطوير ورع كفاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم ٥ حتي كم ١٠ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	

- الاسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة بوليصة ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المفاوضة في (شهر يناير ٢٠٢٣) .
- تم اعداد محضر المفاوضة مجمع للمشروعات بالمملكة لتحديد سعر كل بلد على حدة على ان يتم احتساب قيمة الاسناد لكل عملية مفردة بناء على مقايضة المنطقة المختصة بشرط الا يتعدى قيمة المشروع امر الاسناد المعتمد
- يراعى احتساب أسعار المواد البيتومنية بالزيادة والنقصان .
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد وفقا للمعايير .
- مدة تنفيذ الاعمال (٦ اشهر) .
- يتم خصم نسبة ٥,٠% من اجمالي قيمة التعاقد لكل مشروع .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتلمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تد رسوم الكارتات والموارين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ في حال تقديم الشركة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد الأستاذ /	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
		السيد المهندس /	التوقيع
		السيدة المهندس /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب