

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق
الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم
عن عملية:-

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٣/٨

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري اوتها في	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحه للردم	٣٠	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٤٥٠٠		٤٥٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ في التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	١٩٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	١٨١٣٥٠		١٨١٣٥٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	٤٩١٠٤٠		٤٩١٠٤٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	٣٠٤٥٠٠		٣٠٤٥٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واطرافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	١٦٠٠	طن	٠	١٤٧٧	١٤٧٧	جاري	٢٣٦٣٢٠		٢٣٦٣٢٠	التقرير المبني متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	١١٠٢٥٠		١١٠٢٥٠	وثيقة التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	٧٣٥٠٠٠		٧٣٥٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	جاري	٠		٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٠	٥٢٥٠	٥٢٥٠	جاري	١٥٧٥٠٠		١٥٧٥٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	٠	٩٣٠	٩٣٠	جاري	٢٣٢٥٠٠		٢٣٢٥٠٠	
الاجمالي											
								١٦٩٠٠٢٤٠		١٦٩٠٠٢٤٠	

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المتنفذه

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس /

مهندس /

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٢) جارى

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١ تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة										
شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١										
رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتريه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٠	٠	٠	العلامات الارشاديه والتحذيره متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	٠	٠	٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد و رش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برذرة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا لللائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	جارى
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٣م	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٩٣٠٠	٠	٠	٠	جارى
الاجمالى										

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

الجهة المالكة

مهندس المشروع

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

قرش جنيه

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

المحاسب

على حساب

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد،،،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

عماد حسين



مستخلص رقم (٢) جارى



اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١

تنفيذ شركه:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٣٣٠٧٥٠	٣٣٠٧٥٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٤٧٢٥٠	٤٧٢٥٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	٢٠٠	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	العلامات الارشاديه والتحذيره متواجده / اللافتات متواجده
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	٣٢٤٨٠٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٤	بالطن اعمال توريد واطافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٤٧٧	٩٨	١٥٧٥	٣٢٢٨٧٥٠	٣٢٢٨٧٥٠	التقرير المبذنى متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	١١٧٦٠٠٠	وثيقة التامين متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	٧٨٤٠٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	١٠٧٢٠٠	١٠٧٢٠٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	.	٨٠٠	٨٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٣٥٠٠	٥٦٠٠٠	١٦٨٠٠٠	١٦٨٠٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٢م	٩٣٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	
الاجمالي									
							١٩٣٢٣٩٥٠	١٩٣٢٣٩٥٠	

قرش جنيه

الجهة المالكه

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

مهندس المشروع

الشركه المنفذه

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصبك الشروط اعتمدت من

مهندس /

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مستخلص رقم (٣) ختامي

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سقاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم عن عمليه:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم	٣١,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٣٦٣٤١٩,٦٠		٣٦٣٤١٩,٦٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٠٥٠٠	١٠٣٧,١٣	١١٥٣٧,١٣	نهائي	٥١٩١٧,٠٩		٥١٩١٧,٠٩	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٢٠٠	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢١٠٠٣٤٠,٠٠		٢١٠٠٣٤٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٦٤ كم	٥٢,٨	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٥٥٤٤٨٩,٧٦		٥٥٤٤٨٩,٧٦	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٥٨	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٣٣٢٥١٤٠,٠٠		٣٣٢٥١٤٠,٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥٠	طن	١٥٧٥	٢٨,٢٧	١٦١٣,٢٧	نهائي	٣٣٠٧٢٠,٣٠		٣٣٠٧٢٠,٣٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٢٠٣٩٣٠,٠٠		١٢٠٣٩٣٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	٨٠٢٦٢٠,٠٠		٨٠٢٦٢٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم	١٣٤	م.ط	٨٠٠	٢١٤,٠٠	١٠١٤,٠٠	نهائي	١٣٥٨٧٦,٠٠		١٣٥٨٧٦,٠٠	
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجلاس	٥٠٠	م.ط	٨٠٠	١٩٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	نهائي	٤٩٥٠٠٠,٠٠		٤٩٥٠٠٠,٠٠	مع مراعاة ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائي
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٦٠٠٠	١٣٣٠,٠٠	٥٧٣٣٠,٠٠	نهائي	١٧١٩٩٠,٠٠		١٧١٩٩٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢٥	٣م	١٠٠٠٠	٥٠١,٧٠	١٠٥٠١,٧٠	نهائي	٢٦٢٥٤٢,٥٠		٢٦٢٥٤٢,٥٠	
الاجمالي											
								١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤		١٩٩٩٨٠٤٨,٤٤	

تحريرا في: / ٢٠٢٣ / الجهه المالكه

مهندس المشروع

مهندس /

الشركه المنفذه

مهندس /

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

المحاسب

على حساب

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

مهندس

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصبك الشروط اعتمدت من

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

عماد حليم



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقى) بداية
من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥)
بطول (٥) كم.

تنفيذ شركة الفهد المتحدده للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان بالمعاملات القابلة للتغير عن المشروع بعاليه

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا / / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد () مرفق

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (صفر) حتى كم (٥) بطول (٥) كم

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير			
		بيتومين	سولار	اسمنت	حديد تسليح
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		٢٠%		
٢	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم		١٥%		
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		١٥%		
٤	بالطن أعمال توريد وازفافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		١٠%	٦٥%	
٥	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%		
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	٦٠%	١٠%		
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥/٣٠ سم		١٠%	١٥%	
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم بإستخدام الفيرجلاس		١٠%	٢٠%	٩%



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .

على مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا

أشراف المنطقة الشاملة (قنا)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ على اسناد تنفيذ مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا الى شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢ على تغيير السمة التجارية للشركة لتصبح باسم شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات المسند اليها الاعمال عاليه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / محمد سعيد	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / علاء اسماعيل	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البيد	الكمية	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة .	٣م		٣١,٥٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة كل ١ كم بالزيادة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة	٣م		٢٠٠	
	مسافة نقل ٢٠ كم				

حلاوي

س

هاتف: ٠١١١١١١١١
فاكس: ٠١١١١١١١١
هاتف: ٠١١١١١١١١
هاتف: ٠١١١١١١١١

الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه.

اشراف المنطقة الثامنة (قنا)

٢٤

[Handwritten signature]

هاتف: ۱۲۰۳۰۳۰۳

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات المتكاملة - عبد الشافي محمد حسن وشركاه .
على مقايضة مجمعة مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة لطاقي منطقة لنا
أشراف المنطقة الثامنة (لنا)

بيان المشروعين :-

م	اسم العملية	مركز	محافظة	قيمة الاسناد	التوقيع
١	امال تطوير ورلج كلاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم صفر حتي كم ٥ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	
٢	امال تطوير ورلج كلاءة بعض قطاعات وصلة لنا (الطريق الصحراوي الشرقي بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الاحمر حتي تقاطع طريق لنا / ساجا في المسافة من الكم ٥ حتي كم ١٠ بطول ٥ كم	لنا	لنا	٢٠ مليون جنيه	

- الاسعار المتفق عليها طبقا لاشتراطات القائمة الموحدة بولييه ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المفاوضة في (شهر يناير ٢٠٢٣) .
- تم اعداد محضر المفاوضة مجمع للمشروعين بالمنطقة لتحديد سعر كل بلد على حدا على ان يتم احتساب قيمة الاسناد لكل عملية منفردة بناءا على مقايضة المنطقة المختصة بشرط الا يتعدى قيمة المشروع امر الاسناد المعتمد
- يراعى احتساب أسعار المواد البيتومنية بالزيادة والنقصان .
- مسافات النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد وفقا للمعايير .
- مدة تنفيذ الاعمال (٦ اشهر) .
- يتم خصم نسبة ٥,٠% من اجمالي قيمة التعاقد لكل مشروع .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتلمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تد رسوم الكارتات والموارين طبقاً لائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ في حال تقديم الشركة الى الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب /	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد الأستاذ /	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
		السيد المهندس /	التوقيع
		السيدة المهندس /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب

Economic Activity

النشاط الاقتصادي	نسبة التغير / من		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2023	مارس Mar. 2022	مارس Mar. 2023	فبراير Feb. 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	14.2	3.9	341.5	390.0	375.4
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	14.3	3.9	341.7	390.5	375.8
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.2	4.0	327.8	367.7	353.6
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	61.1	6.0	296.7	478.1	450.9
Manufacture of products road coverings	27.7	9.9	487.1	622.0	566.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	59.1	0.3	277.9	442.1	440.9
Manufacture of basic chemicals	22.2	1.4	238.5	291.4	287.3
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	45.7	4.5	319.8	465.8	445.9
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.3	2.0	334.9	406.3	398.3
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	38.3	0.0	188.1	260.1	260.1
Manufacture of solvent	28.8	0.0	317.4	408.9	408.9
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	14.5	0.0	196.0	224.4	224.4
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	64.1	0.0	345.3	566.6	566.6
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	54.3	0.0	373.4	576.0	576.0
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.1	423.1
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	94.1	0.0	413.5	802.5	802.5
Manufacture of plastics products	81.3	0.0	285.0	516.7	516.7

* تفكر التوقيت المشتركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بالتاج لقيم الكوك والبتاج والمنوطة بالقيمة القياسية التي تم تثبيتها في عام 2016 = 100.

(10) قطاع الكوك والمنتجات النفطية

منتجات أفران الكوك

منتجات تكرير البترول

وقود سائل (بنزين وكبريتين وسولار)

الوقود الغازي (اليثان، البروبان، البوتان)

زيوت التشحيم

اسفلت الرصف (الطار)

(11) المواد والمنتجات الكيميائية

المواد الكيميائية الأساسية

الأحماض

التقريبات ومركباتها

مواد الصباغة

الكحولات

اللدائن

الغازات الصناعية

الأسمدة والركائبات النتروجينية - الفوسفاتية

أسمدة نتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا

الأسمدة الفوسفاتية

الأسمدة البوتاسية

الأمونيا

المنتجات البلاستيكية

Economic Activity	نسبة التغير / من		الرقم القياسي		
	Percent Change From		Index Number		
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.0	0.2	348.5	393.7	390.0
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0
Manufacture of refined petroleum products	13.0	0.9	348.7	394.1	390.5
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	11.8	1.0	332.0	371.3	367.7
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	51.4	1.6	320.7	485.6	478.1
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	42.2	-0.2	309.7	440.2	441.1
Manufacture of basic chemicals	39.2	4.6	222.0	308.9	295.3
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	41.4	1.8	319.6	451.7	443.6
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	59.6	8.8	276.8	441.9	406.3
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of basic organic chemicals	46.6	0.0	189.3	277.6	277.6
Manufacture of solvent	20.5	4.4	408.9	492.9	472.3
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	-4.8	205.1	213.8	224.4
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	29.7	-4.5	417.4	541.3	566.6
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0	576.0
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0	423.1
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9
Manufacture of Ammonia	42.4	0.0	563.7	802.5	802.5
Manufacture of plastics products	57.6	0.6	329.8	519.9	516.7

(*) تقرا التوافق الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والنوطة بنتاج لحم التوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات لحم التوك.

١
٢
٣