

# مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة  
للطرق والجسور  
(GARB)  
وزارة النقل  
الادارة المركزية للممتلكات الثامنة بقنا

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقى) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الاحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم

عن عمله:-

شامله المده من بدء العمل ٢٣/٣/٥ الى ٢٣/٣/٨

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ

٢٢/٢٢/٢٠٢٢ / العقد رقم ١٤٦٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	السابق اجراؤه	مقدار العمل	الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجتنيه	استقطاع اليaci بعد الاستقطاع او عجز جنبه	الاعمال	البند جنبه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اتريه صالحه للردم	٣٠	٢٣	٣٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠	يراعي تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخراج بلدورز في الأرض المتماسكة	٤,٥	٢٣	٤,٥	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	مدير المشروع متواجد/ المهندسين متواجدون / في التأمين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة	١٩٥	٢٣	١٩٥	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	١٨٥٢٥٠٠	١٨٥٢٥٠٠	١٨٥٢٥٠٠	العلامات الرشادية والتحذيريه متواجدة / الالاقات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٢٣	٦٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني / البرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا	٥٨	٢٣	٥٨	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٣٠٤٥٠٠	٣٠٤٥٠٠	٣٠٤٥٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطه ضبط الجوده متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابيق للشروط والمواصفات	١٦٠	٢٣	١٦٠	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	١٤٧٧	٢٢٦٢٢٠	٢٢٦٢٢٠	٢٢٦٢٢٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد وفرض طبقه تشريب من البيتومين السائل بمتوسط التطابير MCO بمعدل ١٠,٧٥ كجم / م٢	٢١	٢٣	٢١	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	١١٠٢٥٠٠	١١٠٢٥٠٠	١١٠٢٥٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل	١٤٠	٢٣	١٤٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٧٣٥٠٠	٧٣٥٠٠	٧٣٥٠٠	التقارير الشهريه متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه اسفلت	٣	٢٣	٣	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	١٥٧٥٠٠	١٥٧٥٠٠	١٥٧٥٠٠	سبق صرفها الى المقاول
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥	٢٣	٢٥	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٩٥٠	٢٣٧٥٠٠	٢٣٧٥٠٠	٢٣٧٥٠٠	يعتمد،،،
الاجمالى												

تحرير فى: / ٢٠٢٣ /

الجهه المالكه

الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مهندس / ٦٢

مهندس /

جهاز المشروع

مهندس /

مدير عام المشروع

مهندس /

نهانيا

دفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات القنوات

تحرير فى

غير وارد بصك الشروط اعتمد من

سبق صرفها الى المقاول

علي حساب

المحاسب

يعتمد،،،


مهندسي

رئيس الادارة المركزية

مهندسي

محسن محمد زهران

## مستخلص رقم (٢) جاري



الادارة المركزية للمتعلقة التامة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٢/١٤٦٤

بتاريخ ٢٠٢٣/٢١

تنفيذ شركه: الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ الى ٢٠٢٣/٤/١١

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقى)، بدأة من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول كم

عن عمله:-

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار اونهانى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	باقي بعد الاستقطاع	البندين
١	بالمتر المكعب اعمال تحويل ونقل اربه صالحه للردم	٣١,٥	٣م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جارى	٠	٠	٠	يراعي تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٤ جنية استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جارى	٠	٠	٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدون / فى التامين متواجد
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصليبه المتدرجه	٢٠٠	٣م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافات متواجدة
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم	٦٠	٣م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني متواجد
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمل ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا	٥٨	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٤	بالطن اعمال توريد واصفافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٥	طن	١٤٧٧-	١٤٧٧	١٤٧٧	جارى	٠	٠	٠	التقرير المبدئي متواجد
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تثريب من البيتونين السائل متوسط التطوير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢١	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	وثيقه التامين متواجدة
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفطيه بسمك ٥ سم بعد الدمل	١٤٠	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	القارير الشهريه متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارته والموازين طبقا للاحة الشركة الوطنية طبقا لقائمه الموحدة											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه اسفلت	٣	٢م	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصليبه	٢٥	٢م	٩٥٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جارى	٠	٠	٠	
الاجمالى											

تحرير في: ٢٠٢٣ / /

الجهه المالكه

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مهندس / \_\_\_\_\_

مهندس / \_\_\_\_\_

مدير المشروع

مهندس / \_\_\_\_\_

قرش جنية

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه يظهره وقدرها

المحاسب

تحرير في

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصلك الشروط اعتمد من

تحرير في

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

عماد الحسين



## مستخلص رقم (٢) جاري

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقى)، بدأية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا، في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم  
عن عمليه:-



العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٦٤

التاريخ ٢٠٢٣/٢١/٢٠٢٣

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ إلى ٢٠٢٣/٤/١١

رقم البند	نوع العمل	المفردات	السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الياب بعد الاستقطاع	ملحوظات	عن عمليه:-	
										جنيه	جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال تحمل ونقل اتربه صالحه للردم			٥٠٠	٩٥٠	٢٩٩٢٥٠		٢٩٩٢٥٠	براعي تطبيق نصوص العقد		
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدوزر في الأرض المتماسكة			٩٠٠	٩٥٠	٤٢٧٥٠		٤٢٧٥٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدون/ فى التأمين متواجد		
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه			١٠٠٠	١٠٥٠	٢١.....		٢١.....	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافات متواجدة		
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم			٩٥٠	٩٥٠	٦٣.....		٦٣.....	معدات التنفيذه متواجده طبقا للبراميج الزمني متواجد		
٣	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا			٤٥٠	٥٧...	٣٣٠٦٠٠		٣٣٠٦٠٠	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة		
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنته مطابق للشروط والمواصفات			١٤٧٧	١٢٧	٣٢٨٨١٥٩		٣٢٨٨١٥٩	التقرير المبدئي متواجد		
٥	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشطيب من البيتونين السائل متوسط التطوير MCO بمعدل ١٠,٧٥ كجم/٢م			٥٢٥٠	٥٧...	١١٩٧...		١١٩٧...	وثيقه التأمين متواجدة		
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفنتيه بسمك ٥ سم بعد الدمل			٥٢٥٠	٥٧...	٧٩٨.....		٧٩٨.....	التقارير الشهريه متواجده		
اعمال رسوم الكارتنة والموازين طبقا للاحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت			٤٥٠	٥٧...	١٧١...		١٧١...			
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه			٩٥٠	١٠٥...	٢٦٢٥٠		٢٦٢٥٠			
الاجمالى											
١٩٢٧٦٦٥٩											

قرش جنية

تحرير في: / ٢٠٢٣ /

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع

مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح وممضبوط وان المبالغ المبينه بظاهره وقدرها

المحاسب

حريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

غير وارد بصيغه الشروط اعتمد من

حريرا في

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،

علي حساب

نهايا


ملاحظات الفئات

غير وارد بصيغه الشروط اعتمد من

حريرا في



### مستخلص رقم (٣) ختامي



الاداره المركزية للمحطقة الخامسة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٢/١٤٦٤

٢٠٢٢/٢٢/٢١

اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرق)، بدأة من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا - سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم عن عملية:-

شاملة المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٣/٥ إلى ٢٠٢٤/٤/١٣

بتاريخ ٢٠٢٢/٢١/٢١ تنفيذ شركة: الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار اجراؤه	مقدار العمل	التي قمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي قمت	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	اليابق بعد الاستقطاع	البندين جنية	البندين جنية	الملحوظات	
١	بالمتر المكعب اعمال تحويل وتقل اترية صالحه للردم													
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخراج بلوزر في الأرض المتماسكة													
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجة													
*٢	مسافة النقل ٧٠ كم													
٣	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا													
٤	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات													
٥	بالمتر المسطح توريد ورض طبقه تشريب من البيتمون السائل متوسط التطابير MCO بمعدل ١٠-٧٥ كجم/م٢													
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفليه بسمك ٥ سم بعد الدملك													
اعمال فرمون الكارته والموازين طبقا للاحقة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحدة														
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه اسفلت													
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرض طبقه اساس من الاحجار الصلبه													
<b>الاجمالي</b>														

تحريرا في: / ٢٠٢٣ /

الجهه المالكه

مهندس المشروع

الشركة المنفذه

/

مهندس /

مهندس /



مدير عام الصيانة  
مدير المشروع  
مهندس /



مدير عام الصيانة  
مدير المشروع  
مهندس /

فرض جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظاهره وقدرهما



المحاسب

علي حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائي

نهائي

غير وارد بصلك الشروط اعتمد من

تحريرا في

الملحوظات الفاتت

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،

مهندس /



عماد حسين

رئيس الاداره المركزية



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ..

بالحاله الى مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/ البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم بيان بالمعاملات القابلة للتغير عن المشروع بعالمه

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ..

\_\_\_\_ / ٢٠٢٣ / تحريرا

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسین

المرفقات :

عدد ( ) مرفق

مشروع :- اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوى الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الأحمر حتى تقاطع مع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم (٥) حتى كم (١٠) بطول (٥) كم

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

البند	المعاملات القابلة للتغير				م
	حديد تسليح	اسمنت	سولار	بيتومين	
١		%٢٠			اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية
٢		%١٥			بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم
٣		%١٥			اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا
٤	%٦٥	%١٠			بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات
٥		%١٠	%٦٥		اعمال انشاء طبقات تشيرب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطايير (M.C.0) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢
٦		%١٠	%٦٠		اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسلقتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدملك



### محضر اجتماع اللجنة

**الخاصة بموافقة شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه . على مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقه قنا**

#### اشراف المنطقة الثامنة (قنا)


إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ١٨/٢٠٢٢ على استاد تنفيذ مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقه قنا الى شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .  
والى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ على تغيير السمه التجارية للشركة لتصبح باسم شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه .  
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة رقم ( ) بتاريخ ٢٠٢٢ على تشكيل لجنة لموافقة الشركات المسند إليها الأعمال عليه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

رئيسا	مدير عام تنفيذ الطرق	المهندسة / منار عبد الهادي
عضووا	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	المهندس / محمد سعد
عضووا	الادارة المركزية للتحوط	المهندس / علام اسماعيل
عضووا	المنطقة المنفردة	المهندس /
عضووا	ادارة العقود والمتغيرات	السيد المحاسب /
عضووا	ادارة المراجعة	السيد المحاسب /
عضووا	ادارة القانونية	السيد الاستاذ /

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بموافقة الشركة طبقاً للاتي :-

القيمة	السعر بعد المقاوضة	السعر قبل المقاوضة	الكمية	البند	#
				بالمتر المكعب أعمال تحمل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة التصوبي ) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والتطاعات العرضية المونوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالإضافة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة .	١
٣١٠.		٣		مسافة النقل ٢ كم	٢
				بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجلة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الإنتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام العمل عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة كل ١ كم بالإضافة او النقصان طبقاً للقائمة الموحدة	٣
	٢٠٠		٣	مسافة نقل ٢٠ كم	

خلاف




**محضر اجتماع اللجنة**  
**الخاصة بمقاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة " عبد الشافي محمد حسن وشركاه ."**  
**على مشروعين ضمن مبادرة حياة كريمة نطاق منطقة قنا**

**ashraf Al-Minatqa Al-Thamima (Qna)**

M	البلد	الكمية	السعر قبل المقاوضة	السعر بعد المقاوضة
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معاً والفتنة شاملة لظاهرة سطح الامثلت الحالي والختل وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفتنة شاملة بالметр المسطح على ان يتم تحديد سماكة الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة ومسكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقاً للقطاع الانشائي المطلوب	٢م	/	٥٨
٤	بالتزن اعمال توريد واصنافه استناداً طبقاً للشروط والمواصفات وبإضافت النسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	بالطن	/	٢٠٥٠
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تثريب من البترومين السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل (١٠.٧٥) كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتقطيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	/	٢١
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الأسلطانية بسمك ٥ سم على الساخن تدرج (٣ ب) بعد الدلك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبترومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفتنة تتضمن إجراء التجارب المعملية والختلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	/	١٤٠

خلال

كمس



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بـ معاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات المتكاملة - عبد الشافي محمد حسن وشريكه .  
على مقاييس مجمعة مشروعين ضمن مبادرة حياد كريمة لطاق منطقه نما  
اشراف المنطقه الثامنة (نما)

**بيان المشروعين :-**

م	اسم العملية	مركز	محافظة	قيمة الاسناد	التوفيق
١	اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض لطامات وصلة نما ، الطريق الصحراوي الشريبي بداية من نقاط طريق الصعيد / البحر الاحمر حتى نقاط طريق نما / سلاجا في المسافة من الكم صفر حتى كم ٥ بطول ٥ كم	نما	نما	٢٠ مليون جنيه	
٢	اعمال تطوير ورفع كفاءة بعض لطامات وصلة نما ، الطريق الصحراوي الشريبي بداية من نقاط طريق الصعيد / البحر الاحمر حتى نقاط طريق نما / سلاجا في المسافة من الكم ٥ حتى كم ١٠ بطول ٥ كم	نما	نما	٢٠ مليون جنيه	

- الاسعار المتفق عليها ملبياً لاشتراطات القائمة الموحدة بولى ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المفاوضة .
- تم اعداد محضر المعاوضة مجمع للمشروعين بالمنطقة لتحديد سعر كل بلد على حدا على ان يتم احتساب قيمة الاسناد لكل عملية مفردة بناءاً على مقاييس المنطقة المختلفة بشرط الا يتعدى قيمة المشروع امر الاسناد المعتمد براغي احتساب أسعار المواد البيئومية بالزيادة والتقصان .
- مسافات النقل هي مسؤولية المنطقة المشتركة للأرب محجر معتمد ولها للمعايير .
- مدة تطبيق الاعمال (٦ شهور ) .
- يتم خصم نسبة ٥٪ من اجمالي قيمة التعاقد لكل مشروع .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتلسيمة وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تد رسم الكارتات والمواريف ملبياً للائحة الشركة الوطنية وملبياً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ في حال تقديم الشركة لا الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها ، وعليه أفلح المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس					
اللجنة					
السيد المحاسب / ستيفان جونز	ستيفان جونز				
السيد المحاسب / سلمى سليمان	سلوى سليمان				
السيد الاستاذ /					

**رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**مهندس محمد زهران**

**محسن محمد زهران**

**أوافق ويعتمد**  
**التوقيع ( )**  
**لواء مهندس / حسام الدين مصطفى**  
**رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري**

ملحق ج ب

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم التسلسلي		النهاية الاقتصادية	
	مارس Mar.	فبراير Feb. 2023	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2022	مارس Mar. 2023	فبراير Feb. 2023
<b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>						
Manufacture of coke oven products	14.2	3.9	341.5	390.0	375.4	326.0
Manufacture of refined petroleum products	0.0	0.0	326.0	326.0	375.8	375.8
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	14.3	3.9	341.7	390.5	353.6	367.7
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	12.2	4.0	327.8	1110.8	1196.0	1196.0
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	7.7	0.0	296.7	478.1	450.9	487.1
Manufacture of products road coverings	61.1	6.0	622.0	622.0	566.0	59.1
	27.7	9.9				0.3
			277.9	442.1	440.9	
<b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>						
Manufacture of basic chemicals	22.2	1.4	238.5	291.4	287.3	45.7
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	45.7	4.5	319.8	465.8	445.9	319.8
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.3	2.0	334.9	406.3	398.3	21.3
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	0.0
Manufacture of basic organic chemicals	38.3	0.0	188.1	260.1	260.1	38.3
Manufacture of solvent	28.8	0.0	317.4	408.9	408.9	28.8
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	14.5	0.0	196.0	224.4	224.4	14.5
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	64.1	0.0	345.3	566.6	566.6	54.3
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	54.3	0.0	373.4	576.0	576.0	54.3
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.1	423.1	45.5
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	0.0
Manufacture of Ammonia	94.1	0.0	413.5	802.5	802.5	94.1
Manufacture of plastics products	81.3	0.0	285.0	516.7	516.7	81.3

**(10) تغير الكوك و المنتجات المنقولة**

منتجات افران الكوك

منتجات تحكير البترول

وقود سائل (بنزين وكتروين وسوائل)

الوقود الغازى (الغازول بيسولن، بوربان)

نوات الشعيب

اسفلات الرصف (القان)

**(11) المواد والمنتجات الكيميائية**

المواد الكيميائية الأساسية

أحماض

القدرات و موكيتها

مواد أصباغ

المحكمولات

اللدبات

الغازات الصناعية

الأسمدة والمكعبات التغذوية - الفوسفاتية

أسددة توجيهية (الإزتيد)، شمل بورانا

الأسمدة المبردة

الأمونيا

المنتجات البلاستيكية

\* نتائج لقى الشركه الوحدة الجورة في بوردريل بارتفاع الكوك فقد تم تقييم القيم الفاصل بالجموعه الفرعية الخاصة ببوتقة دعم المكوك.

Economic Activity	الناتج المحلي الإجمالي					
	نسبة التغير / عن		الرقم المعياري		الناتج المحلي الإجمالي	
	مايو	أبريل	مايو	مايو	مايو	أبريل
<b>(10) Manufacture of coke and refined petroleum products</b>						
Manufacture of coke oven products	13.0	0.9	348.5	393.7	390.0	390.0
Manufacture of refined petroleum products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	326.0
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	13.0	0.9	348.7	394.1	390.5	390.5
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	11.8	1.0	332.0	371.3	367.7	367.7
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	1196.0
Manufacture of products road coverings	51.4	1.6	320.7	485.6	478.1	478.1
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	622.0
<b>(11) Manufacture of chemicals and chemical products</b>						
Manufacture of basic chemicals	42.2	-0.2	309.2	440.2	441.1	441.1
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	39.2	4.6	222.0	308.9	295.3	295.3
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	41.4	1.8	319.6	451.7	443.6	443.6
Manufacture of dyes and pigments	59.6	8.8	276.8	441.9	406.3	406.3
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	122.0
Manufacture of solvent	46.6	0.0	189.3	277.6	277.6	277.6
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	20.5	4.4	408.9	492.9	472.3	472.3
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	4.2	-4.8	205.1	213.8	224.4	224.4
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	29.7	-4.5	417.4	541.3	566.6	566.6
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0	576.0	576.0
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0	423.1	423.1
Manufacture of Ammonia	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	173.9
Manufacture of plastics products	42.4	0.0	563.7	802.5	802.5	802.5
<b>(12) Manufacture of coke and the chemicals derivative</b>						
Manufactures of Iran's coke						
Manufactures of petrochemicals						
Manufactures of benzene and propylene (BDS)						
Manufactures of the British (Bridgwater - Britain)						
Manufactures of asphalt (London)						
Manufactures of basic chemicals						
Manufactures of organic acids						
Manufactures of alkalis						
Manufactures of dyes and pigments						
Manufactures of basic organic chemicals						
Manufactures of solvents						
Manufactures of liquefied or compressed inorganic industrial gases						
Manufactures of fertilizers and nitrogen compounds						
Manufactures of straight or complex nitrogenous fertilizers						
Manufactures of straight or complex phosphatic fertilizers						
Manufactures of straight or complex Potassium fertilizers						
Manufactures of ammonia						
Manufactures of plastics products						

(\*) نقدر توقف الشرطة الموحدة بمصر العربية والشارة بتغيير رقم القديس بالمحمرة الفرعية الخاصة بمنتين فهم الكوك.