

حصر جارى ٤



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	١٧٨٨٧,٥٤			٠,١٧٩	١٠,٨٦٢		٩٢٠٠	١٥+٨٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	١
	١٧٨٨٧,٥٤	الاجمالي										

مهندس المشروع:

١٤/م

مهندس الاستشاري:

١٤/م

مهندس الشركه:

١٥/م

حصر جارى ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسبك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

ملاحظات	المسطح			السبك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٩٧٢١٦,٤٠				١٠,٥٦٧		٩٢٠٠	١٥+٨٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسبك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢
	٩٧٢١٦,٤٠	الاجمالى										

مهندس المشروع:

١٤/م

مهندس الاستشاري:

١٤/م

مهندس الشركه:

١٥/م

حصري جاري ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن			كجم /م ^٢	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	٢٨٦٧,٢٠			٢٩,٤٩٣	١٠,٥٦٧		٩٢٠٠	١٥+٨٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٣
	٢٨٦٧,٢٠	الاجمالي										

مهندس المشروع:

١٤/م

مهندس الاستشاري:

١٤/م

مهندس الشركة:

١٥/م

حصري جاري ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

ملاحظات	المسطح			السلك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	٩٥٩٩٣,٦٢				١٠,٤٣٤		٩٢٠٠	١٥+٨٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٤
مدخل الرزقة	١٨٨٣,٣٦				٨,٧٦٠		٢١٥	٠+٢١٥	٠+٠٠٠			
	٩٧٨٧٦,٩٨	الاجمالي										

مهندس المشروع:

م/٤/المع

مهندس الاستشاري:

م/٤/المع

مهندس الشركه:

م/٤/المع

حصري جارى ٤

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	٩٥٩٩٣,٦٢				١٠,٤٣٤		٩٢٠٠	١٥+٨٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٥
مدخل الرزقة	١٨٨٣,٣٦				٨,٧٦٠		٢١٥	٠+٢١٥	٠+٠٠٠			
	٩٧٨٧٦,٩٨	الاجمالي										

مهندس المشروع:

م/١٤/٤

مهندس الاستشاري:

م/٤/٤

مهندس الشركه:

م/٥

تقرير رقم (٢٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان لرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٣٦-٦٣٥	اختبار دمك f.d.r

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١٥

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (٢٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

٦٣٦	٦٣٥	أرقام العينات
F.D.R		الطبقة المختبرة
٩.٣٤٠ كم	١٠.٣٨٠ كم	الموقع الكيلو متري
%٦.٤		نسبة المياه الملائمة
٢.١٤٥		أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
%٦.١٩	%٦.١٥	نسبة المياه
٢.١١٧	٢.١١٥	الكثافة الجافة طن/م ^٣
%٩٨.٧	%٩٨.٦	نسبة الدمك

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٨٣-٦٨٢	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /١٢/٢٢

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / 

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (مهندس الاستشاري)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٨٣		٦٨٢		أرقام العينات
		سطحية				الطبقة المختبرة
		١١.٣٠٠ كم		١٠.١٠٠ كم		الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٢.٤	٨٦	٨٦	٨٦	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦.٧٥	٦٦.٧٢	٦٦.٧٢	٦٦.٧٢	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٠.٥	٤٢.٢	٤٢.٢	٤٢.٢	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٠.١٥	٣١	٣١	٣١	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٤.١٢	١٨.٧	١٨.٧	١٨.٧	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٧.٠٦	٨.٧٧	٨.٧٧	٨.٧٧	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٤	٤.٤٦	٤.٤٦	٤.٤٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٠٥	٢.٠٣	٢.٠٣	٢.٠٣	رقم ٢٠٠
		%٤.٦	%٤.٧١	%٤.٧١	%٤.٧١	نسبة الإسفلت
	%٠.٢٥±%٤.٧٥	%٢.٤	%٢.٥	%٢.٥	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ (عماد حسين)



مدير المعمل

م

فني المعمل

تقرير رقم (١٤٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال طريق كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٢٧٧-٢٧٦٠	اختبار استخلاص خالطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٤٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /٧/١٧
فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

٤

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٤٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال طريق كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٢٧٧	٢٧٦	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		١٣.٥٠٠ كم	١٢.٥٠٠ كم	الموقع الكيلومتر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣.٧	٨٣.٥	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦.٣	٦٦	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٢.٥	٤١.٧	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٢.٦	٣١.٥	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٨.٨	١٨.٣	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	١١.٠٥	١٠.١٣	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٥.٢	٤.٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٥	٢.٠٩	رقم ٢٠٠
		%٤.٨٥	%٥	نسبة الإسفلت
	%٠.٢٥±%٤.٧٥	%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/٧/١٧

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

مهندس/

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٣٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال طريق كوم البيجا
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه	٢٤٢

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٠٠٠	قيمة إجراء التجارب
١٤٠	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١١٤٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /٧/١٠

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٣٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣
 بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
 بعملية/ استكمال طريق كوم البيجا
 تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٢٤٢	أرقام العينات
		سطحية	الطبقة المختبرة
		١٥.٥٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣	١١٢/١
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦	١١٨/٣
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٣٩.٦	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٢٥.٢	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٣.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٧.٠٧	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٣٠	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.١١	رقم ٢٠٠
		%٤.٦٣	نسبة الإسفلت
	%٠.٢٥±%٤.٧٥	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/٧/١٠

فني المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مدير المعمل

مهندس/

(عماد حسين)



مقايضة معدلة
مبادره حياه كريمة (مرحلة اولي)

مشروع استكمال اعمال رفع كفاءه الطريق الزراعي الغربي نجع حمادى / ابوتشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوه ١,٣٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	٣م	٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٠٠٨١٣٩٨,١٤
*١	علاوة لمسافه النقل ١٢٠ كم				
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	١٥٤٠٠٠,٠٠	٧٨	١٢٠١٢٠٠٠,٠٠
٣	بالطن أعمال توريد واطافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٤٥٤٣,٠٠	٢٨٠٠	١٢٧٢٠٤٠٠,٠٠
٤	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١ كجم/٢م طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	٢م			
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢		٢٧٠٠٠,٠٠	٢٩,٦	٧٩٩٢٠٠,٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢		١٢٠٠٠,٠٠	٤٨,٣	٥٧٩٦٠٠٠,٠٠
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتردجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م			
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢		٢٧٠٠٠,٠٠	١٨٩	٥١٠٣٠٠٠,٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢		١٢٠٠٠,٠٠	٢٧٢	٣٢٦٤٠٠٠,٠٠
الإجمالي					٧٩١٥١٩٩٨,١٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



تحريري في / / ٢٠٢٤

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي نجع حمادي / ابو تشت (القطاع الاول) من كوم

البيجا حتى ابو شوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه "

المنطقة الثامنة فنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / ابو تشت (القطاع الاول) من كوم البيجا حتى ابو شوشة بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " الي شركة
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // / ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% والأ يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٦٩٥٥,٦١	٣٧٤	١٠٠٨١٣٩٨,١٤
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR)بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٥٤٠٠٠	٧٨	١٢٠١٢٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٤٥٤٣ بالطن	٢٨٠٠	١٢٧٢٠٤٠٠

حاضر

حاضر

شركة العهد المتحدة للمقاولات
سنة ٨٦٧٢٣٨

محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجح حمادي / ابوتشت (القطاع الاول) من كوم البيجا هني ابو شوشه بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " المنطقة الثامنة فنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٢٧٠٠٠	٢٩,٦	٧٩٩٢٠٠
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٢٠٠٠٠	٤٨,٣	٥٧٩٦٠٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢			
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام ابحار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ٢٧٠٠٠	١٨٩	٥١٠٣٠٠٠
	قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢	١٢٠٠٠٠	٢٧٢	٣٢٦٤٠٠٠
	بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢			
	الاجمالي (فقط وقدره تسعة وسبعون مليون ومائة وواحد وخمسون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و١٤/١٠٠ لا غير)			٧٩١٥١٩٩٨,١٤

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعي احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدفتر الشروط والمواصفات يراعي احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لافادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكاراتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٥ % على كل البنود .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقفل المحضر بما يم الاتفاق عليه بعاليه .

التوقيع	اللجنة	التوقيع	ممثل الشركة
	السيد المهندس /		السيد المهندس
	السيد المهندس /		اللجنة
	السيدة المهندس /		السيد المحاسب
	السيدة المهندس /		السيد المحاسب /
	السيدة المهندس /		السيد الأستاذ /

**رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران**

أوافق ويعتمد

**التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى**

طرق ج ب