

محضر استلام موقع

**مشروع : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قنط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد
الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة اولي بطول ٣,٢ كم**

من الكم ٢٠٠+٧٠٠ إلي الكم ٢٣+٩٠٠)

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف المنطقة الثامنة

انه في يوم الاربعاء ٢٠٢٤/١٢/١٨ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

١ - السيد المهندس / محمود احمد فؤاد

مدير المشروع

٢ - السيد المهندس / محمود عبد السلام

مهندس المشروع

٣ - السيد المهندس / عبدالكريم مأمون علي

ممثل الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدا في التنفيذ

التوقيعات :

١ -

٢ -

٣ -

اسماء



التوقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

حصري جاري ١

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠	٨,٥٠	٠,١٦٨				٥٧٤٠,٥٦	
			الاجمالى									٥٧٤٠,٥٦

مهندس المشروع:

 /م

مهندس الشركة:

 /م

حصر جارى ١



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
الاجمالى											٣٢١٦٠,٠٠	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري جاري ١

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة
وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)

العقد رقم ٥١٣/٢٤/٢٠٢٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٧٠٠+٢٠ الى الكم ٩٠٠+٢٣)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠	٢٩,٨١٠			٩٥٨,٦٩	
											٩٥٨,٦٩	
												الاجمالى

مهندس المشروع:

م/

مهندس الشركه:

م/

حصري جاري ١



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
											٣٢١٦٠,٠٠	الاجمالى

مهندس المشروع:

 م/ع

مهندس الشركة:

 م/ع

حصر جارى ١



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٣

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السبك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسبك ٦ سم بعد الدمك	أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط/القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحله أولى بطول ٣,٢ كم) (من الكم ٢٠+٧٠٠ الى الكم ٢٣+٩٠٠)	٢٠+٦٨٠	٢٤+٧٠٠	٤٠٢٠		٨,٠٠				٣٢١٦٠,٠٠	
			الاجمالى									٣٢١٦٠,٠٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

تقرير رقم (٢٤٧) بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٨٣-٥٨٢	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (٢٤٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / عبدالنبي عوض

أرقام العينات	٥٨٢	٥٨٣
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٢١.٧٠٠ كم	٢٢.٥٠٠ كم
إلى قدر المعمل	نسبة المياه الملانمة	%٦.٧
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٦٨
الكثف عن الدمك	نسبة المياه	%٦.٢٥
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١٤٤
نسبة الدمك	%٩٨.٧	%٩٨.٩

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٢

فني المعمل

مدير المعمل

١/٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦١١-٦١٠	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١١
فني المعمل

مدير المعمل
م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة العهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

أرقام العينات					
حدود المواصفات		حدود السماح		الطبقة المختبرة	
		سطحية		الموقع الكيلو متري	
		٦١١	٦١٠		
		٢٣.٤٠٠ كم	٢١.٣٠٠ كم		
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨١.٥	٨٢.٥	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٥	٦٥.٠٦	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤١	٤٠.٤	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣١	٣١	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٦.٣	١٧.٦	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٨.٩٥	٨.٦	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٥.٥٥	٤.٢٥	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢	٢.٠٨	رقم ٢٠٠	
		%٤.٧	%٤.٧	نسبة الإسفات	
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/١١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)



مدير المعمل

٢٠٢٤/١٢/١١

فني المعمل

تقرير رقم (٢٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥١٢	اختبار صلاحية عينة اساس سن تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٧٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٨٦.٤
المبلغ الاجمالي	٣١٤٦.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٢٠
فني المعمل

مدير المعمل
م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية / فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمود فؤاد		أرقام العينات
(استشاري الهيئة)		الطبقة المختبرة
٥١٢		الموقع الكيلو متري
حدود المواصفات	أساس تكسير سن ٦	النسبة المئوية للمار من المناخل
	٣.٢٠٠ كم	
	١٠٠	
١٠٠	"٢	
١٠٠	"١.٥	
١٠٠-٧٠	"١	
٨٥-٥٥	"٤/٣	
٨٠-٥٠	"٨/ ٣	
٧٠-٤٠	رقم ٤	
٦٠-٣٠	رقم ١٠	
٥٠-٢٠	رقم ٤٠	
٣٠-١٠	رقم ٢٠٠	
١٥-٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
—	٦%	
—	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	تحمل ثابت كاليفورنيا
—	٢.١٩	
لا تزيد عن ٢%	صفر	C.B.R
لا تقل عن ٨٠%	٩٥%	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	
لا تزيد عن (٥٠) %	٢٤%	مجال اللدونة
نسبة لوس انجلوس		تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٢٠
		فني المعمل ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٢٠
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ققط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٩٠-٥٩١-٥٩٢	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	٢٠٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٨٧
المبلغ الاجمالي	٢٣٣٧

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٥
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم / (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٥٩٠	٥٩١	٥٩٢
الطبقة المختبرة	F.D.R		
الموقع الكيلو متري	٢٣.٢٠٠ كم	٢٣.٨٠٠ كم	٢٤.٦٥٠ كم
البيانات بالمعمل	نسبة المياه الملائمة	%٦.٧	
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٦٨	
الكثافة عن الدمك	نسبة المياه	%٦.٢٤	%٦.١٩
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١٤٦	٢.١٤٢
نسبة الدمك	%٩٩	%٩٨.٧	%٩٨.٨

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٥

فني المعمل

مدير المعمل

١/م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ققط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٦٠٦	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه
٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩	اختبار دمك قوالب مارشال

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٩٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٧٤.٤
المبلغ الاجمالي	٢٢٣٤.٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ فقط /القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات
(استشارى الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فواد

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٠٦	أرقام العينات	النسبة المئوية للمار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		٢٢٢.٣٥٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣.٠٤	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦.٠٨	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٣٩.٤	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣١	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٧.٧	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٨.٧	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٢٧	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢	رقم ٢٠٠	
%٠.٢٥±%٤.٧٥		%٤.٦	نسبة الإسفلت	
		%٢.٥	نسبة الطبيعي	

دمك قوالب مارشال من خلطة الإسفلتية للطبقة السطحية:

أرقام القوالب	٦٠٧	٦٠٨	٦٠٩	حدود المواصفات
وزن وحده الحجم	٢.٤٩١	٢.٤٧٨	٢.٤٩٩	—
الثبات بالكجم	١٤٩٧	١٣٩٦	١٥٢٣	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم
الانسياب بالمم	٣	٢.٩	٣.١	٢ — ٤ مم
الجساسة كجم/ مم	٤٩٩	٤٨١	٤٩١	٣٠٠-٥٠٠ كجم / مم

تحريرا فى: ٢٠٢٤/١٢/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءة وتعديل المناطق الخطرة مرحلة أولي بطول ٣,٢ كم) من الكم (٢٠+٧٠٠) إلي الكم (٢٣+٩٠٠) .

تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف بأن نرفق طيه مقايضة معدلة للمشروع عليه .

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في ٢٠٢٤/١٢/

مرفقات (١)



التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأنصر)

مقاييس معدلة

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (رفع كفاءه وتعديل المناطق الخطرة
مرحلة أولى بطول ٣,٢ كم)
(من الكم ٧٠٠+٢٠ إلى الكم ٩٠٠+٢٣)

تنفيذ شركة العهد المتحد للمقاولات العموميه المتكامله

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١,٨٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٦٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م³	٥٢,٢٦	١	٥٢,٢٦
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	م³	٣٢٤	٥٨٩٥,٩١	١٩١٠٢٧٤,٨٤
*٢	اضافه علاوه مسافه نقل زياده على المسافه المقرره ٤١ كم	م³	٣٥,٧	٥٨٩٥,٩١	٢١٠٤٨٣,٩٩
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م²	٧٨	٣٢٩٠٠,٠٠	٢٥٦٦٢٠٠,٠٠
٤	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٣٢٠٠	٩٨٧,٠٠	٣١٥٨٤٠٠,٠٠
٥	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التناثر (M.C.O) بمعدل ١ كجم/م² طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	م²	٥٠	٣٢٩٠٠,٠٠	١٦٤٥٠٠٠,٠٠
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك (٦ سم) بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المناسيب طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل الفئة شاملة بالمتر المسطح .	م²	٣١٩	٣٢٩٠٠,٠٠	١٠٤٩٥١٠٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية تتكون من ٣م,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستعدادل مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٤٥١	١	٤٥١,٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدادات وتغليف المواسير طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم² مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٣١٩٥	١	٣١٩٥,٠٠
الاجمالي					

١٩٩٨٩١٥٧,٩٩

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

