

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جارى اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من المسافة من الكم ١٨٩,٠٠٠ الى ١٩٠,٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه الاوسطى) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الشديد للمقاولات العمومية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر الاعمال

كشف مهندسين

كشف معدات

خطاب المحملات

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايحاء الي العقد رقم (٣٦٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦

اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من المسافة من الكم ١٨٩,٠٠٠ كم الى ١٩٠,٠٠٠ كم بطول ١ كم (اتجاه الاوسطى) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة الشديد للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عاليه يشمل على بتوفير عدد (١) سياره ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السياره جديده وحسب طلب السلطه المختصه وتكون جاهزه لانتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمه عن طريق الاداره العامه المركزيه للهندسه الميكانيكيه بالهيئه ولا يشمل على اى محملات اخرى.

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٢٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف


(١)

مصلحة : البنك المركزي
قسم : المصرف
المبلغ المستحق إلى : شركة التأمين
الطلبات طيه، أو : سند ٢٠١٠ } بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة التأمين
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢.٩٦٦٦.١٠	
الجملة			

رقم : _____

الختم ذو التاريخ




كتب المراجعة

رئيس القسم

مدير أو رئيس الحسابات

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	بند
			٢.٩٦٦٦.١٠			
بيانات الاستقطاعات				قرش	جنيه	إجمالي الأصل
عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة			
قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها			

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رؤج في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠.٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاء موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠١

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع من الكم ١٨٩+... حتى ١٩٠+...٠٠٠												
بيان بالكميات المنفذة												
المنفذة من بعد ١/٠٥/٢٠٢٣	المنفذة ١/٠٤/٢٠٢٣ حتى ٣١/٠٤/٢٠٢٣	المنفذة ١/٠٣/٢٠٢٣ حتى ٣١/٠٣/٢٠٢٣	المنفذة ١/٠٢/٢٠٢٣ حتى ٣١/٠٢/٢٠٢٣	المنفذة ١/٠١/٢٠٢٣ حتى ٣١/٠١/٢٠٢٣	المنفذة ١/١٢/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢	المنفذة ١/١١/٢٠٢٢ حتى ٣١/١١/٢٠٢٢	المنفذة ١/١٠/٢٠٢٢ حتى ٣١/١٠/٢٠٢٢	المنفذة ١/٠٩/٢٠٢٢ حتى ٣١/٠٩/٢٠٢٢	المنفذة ١/٠٨/٢٠٢٢ حتى ٣١/٠٨/٢٠٢٢	المنفذة من بداية العمل حتى ٣١/٧/٢٠٢٢	الكمية الإجمالية	البند
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56329	56329	1 أعمال التطهير
0	0	0	0	0	12959	0	0	0	0	2437.5	15396.5	2 أعمال الحفر
94903.96	3499.6	5730	0	0	0	0	0	1770.44	56419.179	190062.78	352386.0	3 أعمال الردم
9043.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	4 بالمر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكفاف والميول
88.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	5 بالمر المكعب أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قدامات الحماية والميول

مهندس الهيئة



مكتب XYZ

مشروع القطار الكهربائي السريع
إستثمار القاهرة
٢٩٢٩١ م ٢٢٢ ٢٩٧ م ٢١١ م ٢٥٢ م ١٩٠ م

مكتب القرائن كونسولنج

EMIRATIS
CONSULTING
مكتب القرائن كونسولنج

الشركة المنفذة

الشركة المنفذة
ب. ض. ٩٥٧/١٠٤
٢٨٨٦٧

المعدات المستخدمة		
نوع البند	نوع المعدة	العدد
مجمع الخلطات	محطة خلط خرسانة مركزية اوتوماتيكية سعة لا تقل عن طن / ساعة جديدة او بحالة ممتازة لايزيد عمرها عن ٣ سنوات	١
	مغسلة مواد	١
	مبرد مياه خلط	٢
	معمل خرسانة	١
اعمال التحويلات وتأمين مستخدمي الطريق (حسب المشروع)	ماكينة إنارة خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٣
	ونش إنقاذ	١
	كلارك	٢
	لودر	١
	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية طبقا للخطة المعتمدة من المهندس	
أعمال التربة	رافع أتربة لودر	٢
	موزعات مياه (تنك مياه سعة لا تقل عن ١٥ طن)	٢
	جريد	٢
	هراس تربة	٢
	بلدوزر على جنزير	١
	عربة قلاب جديد او بحالة ممتازة	٨
أعمال الاساس	لودر	٢
	عربة قلاب	٨
	تنك مياه	٢
	جريد مزود بحساس ليزر جديد او بحاله ممتازة لايزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	هراس أساس حديد وزنه في حدود ١٢ طن جديد او بحالة ممتازة لايزيد عمره عن ٥ سنوات	٣
	جرار زراعي مزود بمكسنة	٢
	ضاغط هواء	٢

مهندس الهيئة




الاستشاري المشرف
مشروع القطر السريع - المرحلة الأولى

الشهادة للمقاولات المعمول بها
مهندس الشركة
ب.ص ٧٠٢/١٠٤/٩٥٧
سنة ٢٠٠٧
٢٨٨٦٧

طاقم العمل	
البيان	الاسم
مدير المشروع	محمود احمد صبري
مدير التنفيذ	محمد حسن
مهندس التنفيذ	فرحان صبحي
مدير المكتب الفني	احمد على
مدير السلامة الوقائية	احمد عادل
مهندس مواد	احمد عبد العزيز
مهندس صيانة (ميكانيكا - كهرباء)	-
مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	محمد عبد الفتاح
مراقب تنفيذ- فني مواد	حازم محمد
حاسب كميات	احمد سراج
فني سلامة مرورية	-
مساح	احمد متولي

مهندس الهيئة



الاستشاري المشرف



مهندس الشركة

