

الهيئة العامة للطرق والكبارى

(GARB)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى مشروع رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم تنفيذ الاتجاهين

الشمالي والجنوبي من الكم 90 إلى كم 105 بطول 15 كم تنفيذ شركة (بتروجت).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة الخاصة بالمشروع عاليه بعد اعتادها من (منطقة غرب الدلتا) متضمنة

الكميات من بداية المشروع وحتى 2021/12/31 وكذا الكميات من 2022/1/1 .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالاحاطه و التوجيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الامتدادية - من سيسي مطروح

عقيد مهندس //

"هشام محمد محمود طه"

تاريخ 2022/10/13

المرحلت : مقايضة مشروع الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 إلى كم 105 بطول 15 كم.

فصل رقم 1
قطاع الطرق
10/11/22

المشروع : العقد رقم ٢٠٢١-٢٩٣/٢٠٢٠ الخاص بأعمال رفع كفاءة وصيانة مسارات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح السلوم تنفيذ الاتجاين الشمالي والجنوبي (البحري والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم ١٠٠ حتى الكم ١٠٥ بطول ٥ كم

لجنة أسعار للأعمال في الفترة من بداية المشروع حتى ٢٠٢١-١٢-٣١

رقم بند بالمقاييس	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنية)	الاجملى	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالهيدرو الاسفلت للوصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الجيد بالهيدرو اسفلت للوصل إلى أقصى كلفة جقه (٩٥ % من الكلفة الجقه التصوي) ويتم التنعيم طبقاً للمناسيب التصميمية ولقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والسعر لا يشمل نسبة الهدنة المحجورة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين - مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم .	م٣	0	120	0	
2	تحميل الكثرة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) للكثرة في حالة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازن طبقاً لتقائمه الموحدة	م٣	0	13	0	
3	بالمكسر أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالهيدرو الاسفلت للوصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الجيد بالهيدرو اسفلت للوصل إلى أقصى كلفة جقه (٩٥ % من الكلفة الجقه التصوي) وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنعيم طبقاً للمناسيب التصميمية ولقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين	م٣	0	17	0	
4	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المتدهورة بالمرصف العالي في الأماكن التي يحددها المهندسين المشرفين والفئة شاملة تشغيل ودعم طبقة الأسفلت أسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمكسر المكعب.	م٣	20280	60	1216805.4	
5	بالمكسر أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة لنقل تكسير الكسرات في حدود التدرج المطلوب والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الهدنة بجهر لوس انبولس عن ٤٠ % ولا يزيد الانحلال عن ١٠ % وفرداً على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد مسك الطبقة بعد تمام المنك عن ٢٠ سم ورشها بالهيدرو الاسفلت للوصل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الجيد بالهيدرو اسفلت للوصل إلى أقصى كلفة جقه تصوي (لا تقل عن ٩٥ % من الكلفة الجقه التصوي) والفئة تشمل اجراء التجارب المسلية والمقاييس ويتم التنعيم طبقاً للمناسيب التصميمية ولقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والبحري وتعليمات المهندسين المشرفين والفئة شاملة بالمكسر المكعب مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم	م٣	52567	208	10933902.72	
6	تحميل الكثرة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) للأساس في حالة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازن طبقاً لتقائمه الموحدة	م٣	52567	25	1314171	
7	أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل مترسب التلطيخ (M.C.O.) بمعدل ١,٢ كجم / م٢ طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تطبيق سطح طبقة الأساس من أي مواد محصورة أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدلات متتالية باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل والفئة شاملة بالمكسر المسطح.	م٣	88052	21	1849092	
9	أعمال إنشاء طبقة ربط من الخرسانة الاسفلتية على الأساس تدرج (٣) بمسك ٦ سم بعد المنك باستخدام من الأحجار الصلبة المترجعة لنقل تكسير كسرات حديد الانسحاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل شاملة بالمكسر المسطح	م٣	88052	114	10037928	
10	تحميل الكثرة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) للرابطة في حالة قيام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازن طبقاً لتقائمه الموحدة	م٣	88052	3	264156	
11	حلا ١٠ % منطقة باعتبار ان للمشروع منطقة محدودة طبقاً لتقائمه الاسعار الموحدة	م٣	88052	11.4	1003792.8	
					26619847.92	الاجملى

عن الهيئة
م/محمد لطفي
م/ابراهيم الحناوي

عن الاستشاري
م/محمد رمضان

عن الشركة
م/حازم علي

المشروع : العقد رقم ٢٠٢٠/٢٩٣/٢٠٢١ الخاص بأعمال رفع وعملاء وصيانة مساحات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح السلوم تلتفد الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح إلى السلوم من الكم ٩٠ حتى الكم ١٠٥ بطول ١٥ كم

لجنة أسعار للأعمال في الفترة من بداية المشروع حتى ٢٠٢١-١٢-٣١

رقم البند بالمقابلة	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنية)	الاجملى	ملاحظات
	اجملى ماسبق				26619847.92	
12	بالمتر المصطح أصصال توريد ورش طبله لصل من البتر من المقل سرب قنطلر (R.C.3000) بمحل لا يزيد عن ٠.٤ كم / ٢م فرش فوق الطبله الأسفلتية بعد تمام دمكها وتغطيتها جيداً ويتم التتليظ طبقاً للتطامات العرضيه الموضعيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبلد بجمبع مشتملاته طبقاً لإصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	0	7.25	0	
13	أصل إنشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الأسفلتية على السافن تدرج (٤ج) بسك ٥ سم بعد الدماك باستخدام الاحجار الصليه المندرجه لاج تكسير الكسرات جيد الاتصال بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المنقصه والله شامله كل ما يلزم لذهير العمل والله شامله بالمقر المصطح.	٢م	0	109	0	
14	لتحصيل الكافيه والموازين طبقاً لندف (٣٦) للرابطه في حلقه قيام الشركه الوطنيه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكافيه والموازين طبقاً لتتلقه الموحده	٢م	0	3	0	
15	بالمتر المكعب أصصال توريد وبناء تكسي من الدبش مسك ٤٠ سم من الاحجار الصليه والسليمه الخاليه من البقع والحروق الطويه لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن الوزعي عن ٢.٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% ولا يزيد نسب التثقل عن ٤٥% ويتم إستبدال الرجه الخارجيه اجانب الدبش وجعلها قاسمه للأروايا وتكون الدوله المستخدمنه من الإسفلت والزلزل بنسبه خلط ٣٠٠ كم / ٢م من الزلزل العرضي النظيف مع تكمله المعروله بقمكه الخيطيه لافلتسه ويتم التتليظ طبقاً لإصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبلد بجمبع مشتملاته طبقاً ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	0	310	0	
16	أصل إنشاء برادوره من الخرسانه المعقيه بأكبر ٢٠/٢٥ X 30 سم ذات سطح أملس ظاهر (Fireface) مصنوعه بطريقه الاهتزال الميكانيكي لتكون من ٠.٨ سم دوارميت لا يزيد لصلب في المربع بحيث لا يقل جيد الكسر عن ٢٥٠ كم/سم مع صل فراصل عرضيه على مسافات لا تزيد عن ١٠ متر طولي وقلاً بحد ٤٤٤ه للإستسلط وصل فرش خرسانيه مسك ١٠ سم أسفل البردورات والله شامله كل ما يلزم لذهير العمل مع أصصال الحاجر والأرلكه والرديم خلف البردوره برمال نظيفه ومندرجه وأصل الدفان بربوه وجبين طبقاً للشروط والرسومات والرسومات المرتقه وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المنقصه والله شامله بالمقر الطولي	م/ط	0	110	0	
17	بالمقر الطولي أصصال لاداعان بربوه وجبين طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات المرتقه وتعليمات المهندس المشرف والمنطقه المنقصه والله شامله بالمقر الطولي	م/ط	0	17	0	
18	أصل فك وإزاله برادورات قديمه وتثليظها خارج المربع بالمقلب السوميه خارج المربع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والبلد بجمبع مشتملاته طبقاً لإصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري والله شامله كل ما يلزم لذهير العمل طبقاً للشروط والمواصفات	م/ط	0	12	0	
19	أصل توريد وتركيب مواسير من خرسانه مسلحه قطر ٥٠ سم والله شامله توريد وتركيب الجلب أو توريد وتركيب وتصلب حديد التصلب حدد فواصل للمواسير على أن لصلبي جيد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كم / سم والله شامله أصصال الحاجر حتى الملسوب للصميسي أسفل فواصل للمواسير وإزاح لدهاء إن وجدت ملسوب أسفل طبقه الأسفن مع الدماك على طبقات طبقاً لتعليمات المنطقه المنقصه والرسومات المعتمده والله شامله كل ما يلزم لذهير العمل طبقاً لإصول الصناعه والله شامله بالمقر الطولي	م.ط	378	700	264600	
20	بالمتر المكعب أصصال توريد وصب خرسانه حاديه لمحابه مواسير الترابيح طبقاً للرسومات التتليظيه ذات مملوي أصصلت ٢٠٠ كم/م ٣ أصصلت بورلاندى مقوم للكبريتات مع الدماك الميكانيكي على أن لصلب للخرسانه رايه لا تقل عن ١٧٥ كم/سم ٢ ويتم التتليظ طبقاً لإصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبلد بجمبع مشتملاته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والله شامله كل ما يلزم لذهير العمل	٢م	280	1050	294000	
	الاجملى				27178447.92	

عن الهيئه
م/محمد لطفى
م/إبراهيم الحناوى

عن الاستشاري
م/محمد رمضان

عن الشركه
م/حازم عطيه

رئيس إداره القرايه
منطقه غرب القنا
الاستشاريه - مرسى مطروح
عليه مهندس /
علي محمد معمره طه

المشروع : العقد رقم ٢٠٢٠/٢٩٢/٢٠٢١ الخفض بأصايل رفع كفاءة وصيانة مسطحات متفرقة من الطريق السلطاني الدولي مطروح السلوم تلتمة الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والكباري)
(من مطروح الى السلوم من كلم ١٠٠ حتى الكلم ١٠٥ بطول ١٠ كم)

27178447.92

الاجملى فى عام ٢٠٢١

لجنة اسعار للاعمال فى الفترة من ٢٠٢٢-٠١-٠١

رقم البند بالترتيب	اسم العمل	الوحدة	الكمية	القيمة (جنية)	الاجملى	ملاحظات
1	اصال توريد و تشغيل اترية مطايع للمرافعات وتشغيلها باستخدام الآلات التصوية بسك ٧ بزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصوبي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تامل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاسفلية الوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه وانكس الجيد بالممرات الوصول الى انفسى كافه جافه (٩٥ ٪ من الكافه الجافه التصوي) ويتم لتنفيذ طبقا للمناسيب التصوبيه والقواعد العرضيه النموذجيه والفرسوات التصوبيه المستنده والسر لايشمل قيمة المادة المحدده واليد بجمع مشتملاته طبقا لاسول الصناعه ومواسفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافه نقل لا تقل عن ٨٠ كم .	٣م	45000	123.6	5562000	
2	علاوة ٢٠ ٪ باعتبار ان المشروع منطقة حدودية طبقا لتقنية الاسعار الموحدة	٣م	45000	24.72	1112400	
3	تحميل الكثرة والموازين طبقا للمادة (٣٦) للكثرة في حالة قيام الشركة الرطوبه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازين طبقا لتقنية الموحدة	٣م	45000	13	585000	
4	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع اقواح اترية الصغرى ونسوية السطح بآلات التصويه والرش بالمياه الاسفلية الوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه وانكس الجيد بالممرات الوصول الى انفسى كافه جافه (٩٥ ٪ من الكافه الجافه التصوي) وحمل على اليد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم لتنفيذ طبقا للمناسيب التصوبيه والقواعد العرضيه النموذجيه والفرسوات التصوبيه المستنده واليد بجمع مشتملاته طبقا لاسول الصناعه ومواسفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	1021.97	17	17373.49	
5	اصال تكسير و إزالة المسطحات الأسفلتية المنهاره بالمرفص الحالى في الاسفلت التي يحددها المهندس المشرف والفة شامله تشغيل وانكس طبقا لاسول اسفل التكسير والفة شامله كل ما يلزم لملح العمل طبقا للشروط والمرافعات وحسب تعليمات المهندس المشرف والفة شامله بالمتر المكعب.	٣م	52862.5	60	3171728.7	
6	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقا لاسول من الاحجار الصلبه المستخرجه نقيج تكسير الكسرات في حدود التدرج المطلوب والمسطحات للمرافعات والتدرج الفرود بالاشترطات المادة والخاسه بالمضروع لا تقل نسبة تسيل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ ولا بزيد نسبة النفاذ ببيجر لوس كجلوس عن ٤٠ ٪ والا بزيد الامتصاص عن ١٠ ٪ وفردا على طبقات باستخدام آلات التصويه الحثيه على الا بزيد مسك الحثيه بد تمام انكس عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاسفلية الوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه وانكس الجيد بالممرات الوصول الى انفسى كافه جافه تصوي (٧٠ ٪ من الكافه الجافه التصوبيه والفة شامله اجراء التمراب الصلبه والحثيه ويتم لتنفيذ طبقا للمناسيب التصوبيه والقواعد العرضيه النموذجيه والفرسوات التصوبيه المستنده واليد بجمع مشتملاته طبقا لاسول الصناعه ومواسفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفة شامله بالمتر المكعب مسافه نقل لا تقل عن ٨٠ كم	٣م	135000	255	34425000	
7	علاوة ١٠ ٪ باعتبار ان المشروع منطقة حدودية طبقا لتقنية الاسعار الموحدة	٣م	135000	25.5	3442500	
8	تحميل الكثرة والموازين طبقا للمادة (٣٦) لاسول في حالة قيام الشركة الرطوبه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازين طبقا لتقنية الموحدة	٣م	135000	25	3375000	
9	اصال إنشاء طبقه تشريب (برام) باستخدام الاسفلت الساخن متوسط اختيار (M.C.O.) بمحل ١٠,٢ كم / طبقا للشروط والمواسفات على ان يتم تنظيف سطح طبقه الاسفل من اي مواد حصى او ناصه زائدة قبل فرش و ان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات فرش الميكانيكية والفة شامله كل ما يلزم لملح العمل والفة شامله بالمتر المكعب	٣م	100000	25	2500000	
10	اصال إنشاء طبقه رابله من الفرسات الاسفلتية على السفلن تدرج (١٧) بسك ٦ سم بد انكس باستخدام من الاحجار الصلبه المستخرجه نقيج تكسير كسرات جوده الانتساك بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٨٠ لمطابق للشروط والمواسفات والفة شامله كل ما يلزم لملح العمل شامله بالمتر المكعب	٣م	100000	131	13100000	
11	علاوة ١٠ ٪ منطقة حدودية	٣م	100000	13.1	1310000	
12	تحميل الكثرة والموازين طبقا للمادة (٣٦) للرافله في حالة قيام الشركة الرطوبه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الكثرة والموازين طبقا لتقنية الموحدة	٣م	100000	3	300000	
الاجملى						96079450.11

عن الهيئة
م/محمد نظير
م/البراهيم الحناوى

عن الاستشاري
م/محمد رمضان

عن الشركة
م/حازم عطيه

المشروع : العقد رقم ٢٠٢٠/٢٩٣/٢٠٢١ الخاص بأعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح المعلوم تنفيذ الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبعري)
(من مطروح الى السلوم من الكم ٩٠ حتى الكم ١٠٠ بطول ١٠ كم)

96079450.11

الاجملى

لجنة أسعار للأعمال في الفترة من بداية المشروع ٢٠٢٢-٠١-٠١

رقم البند بالجدول	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة (جنيه)	الاجملى	ملاحظات
13	بالمتر المسطح اصل توريد ورش طيه لمسح من البترمين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٧ يزيد عن ٠.٤ كم / ٢م ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للتضامات المرسومة النموذجية والرسومات التنفيذية المستندة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	170000	8.35	1419500	
15	اصال إنشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية على الساندر ندرج (٤) بسك ٥ سم بعد دمكها باستخدام الاحجار السيله المشرجه لثق تكبير الكسرات جده الاتساق بالاسفلت واستخدام الاسفلت السلب ٧٠/١٠ المطلق للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المنقصة وقتة شمله كل ما يلزم لغير العمل وقتة شمله بالمتر المسطح.	٢م	170000	125	21250000	
16	علاوة ١٠% منطقة حدودية	٢م	170000	12.5	2125000	
17	تحميل الفكره والموالين طبقاً للمادة (٣٦) للرابطة في حالة قيام الشركة فوطنيه لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحميل رسوم الفكره والموالين طبقاً لتفتمه الموحد	٢م	170000	3	510000	
18	بالمتر المكعب اصل توريد وبناء تكاس من قديم سبك ٤٠ سم من الاحجار السيله والسيله الضخمة من البقع والفرق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النرعي عن ٢٠١ ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% ولا يزيد نسبة هائل عن ٤٠% ويتم إستبدال الوجه الخارجى لجانب الدبش وجعلها لينة لزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسفلت والرمال بنسبة خلط ٣٠٠ كم / ٢م من الرمل الحرش النظيف مع قلمه المعروف بالقطر المبوله للامانة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المستندة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	100	310	31000	
19	بالمتر المكعب اصل إنشاء برودره من الفرسة المانية بالمعد ٣٠/٢٥ X 30 سم ذات سطح لاس ظاهر (Fireface) مصنوعة بطريقه الامتزاز الميكانيكي تتكون من ٢٠.٨ سم من دولوميت لا يزيد سم في الموضع بحيث لا يقل جده الكسر عن ٢٥٠ كم/سم مع عمل فراصل عرضيه على مسافات لا تزيد عن ١٠ متر طولي وتسلأ بعدة لاله للإنتشار وصل فرشه خرسانيه سمك ١٠ سم اسفل البرودرات وقتة شمله كل ما يلزم لغير الأصل مع اصل الفتر والاركة والرمم خلط البرودره برمال يثنيه ومشرجه واصل الدخان بويه وجبين طبقاً للشرط والمواصفات والرسومات المرفقه وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المنقصة وقتة شمله بالمتر الطولي	م/ط	1460	113	164980	
20	بالمتر الطولي اصل الدخان بويه وجبين طبقاً للشرط والمواصفات والرسومات المرفقه وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المنقصة وقتة شمله بالمتر الطولي	م/ط	1460	17	24820	
21	اصل فك وإزالة برودرات قديمه ونقلها خارج الموقع بالمقلب المرسومه خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وقتة شمله كل ما يلزم لغير العمل طبقاً للشرط والمواصفات	م/ط	1700	12	20400	
22	اصل توريد وتركيب مواسير من خرسانيه سبلحه قطر ٥٠ سم وقتة شمله توريد وتركيب الجلب لى توريد وتركيب وتصنيع حديد التسليح عند فراصل المواسير على ان تغطي جده كسر بعد ١٨ يوم لا يقل عن ٣٠٠ كم / ٢م وقتة شمله اصل الفتر حتى الممرور التسليمي اسفل فواعد المواسير وزح المياه ان وجدت ممرور اسفل طبقة الأساس مع اندك على طبقات طبقاً لتعليمات المنطقة المنقصة والرسومات المستندة وقتة شمله كل ما يلزم لغير العمل طبقاً لاصول الصناعة وقتة شمله بالمتر الطولي	م.ط	1447	700	1012900	
23	بالمتر المكعب اصل توريد وعصب خرسانة عاقية لعملية مواسير الفراخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات مستوى اسفلت ٢٠٠ كم/م اسفلت برولاندى مقوم للكبريتات مع الدمك الميكانيكي على ان تمتد الفرسة رتبة لا تقل عن ١٢٥ كم/م ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المستندة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وقتة شمله كل ما يلزم لغير العمل	٢م	300	1120	336000	
	الاجملى				122974050	

عن الاستشاري
م/محمد رمضان

عن الشركة
م/حازم عليم

عن الهيئة

م/محمد لطفي
م/إبراهيم الحناوى

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاستشارية - مرسى مطروح
عبد مهندس /

"فنى محمد محمود طه"



المحاسب / أحمد فوزى محمد

مدير عام مساعد مبيعات البيتومين - الجمعية التعاونية للبترول

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع أعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من كم ٩٠ حتى كم ١٠٥ بطول ١٥ كم .

نحيط سيادتكم علما بأن الأعمال الخاصة بالمشروع المذكور بعاليه تنفذ شركة بتروجيت جارى تنفيذها حتى ٢٠٢٤/٣/١ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم نحو امداد الشركة بالكميات المخصصة للشركة من البيتومين ٧٠/٦٠ لنهاى المشروع فى المواعيد المحددة .

وتفضلو بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندسين

محسن محمد زهران

مهندس / محمد
مهندس / محمد

١١٩/٢١

لحساب الشركة بترويجيت للمقاولات
رفع كفاءة طريق مطروح - السلوم من ك ١٠٥.٠٠٠ الى ك ٩٠.٠٠٠ الاتجاه الجنوبي
السيد العقيد مهندس / رئيس الادارة المركزية:-

تحية طيبة وبعد

برجاء التكرم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره
١٤٤٤٧.٢٢ فقط اربعة عشر الفا واربعمئة وثمانية واربعون جنيها لاغير
من المستخلص الجارى والافادة

العدد	نوع العينة	سعر الاختبار للعينة الاجمالي للاختبار
٤	تدرج	٣١٨٠ ٧٩٥
٤	اساس	٤٧٤٠ ١١٨٥
٢	بروكتور	٩٠٠ ٤٥٠
٢	cbr	١٠٠٠ ٥٠٠
٦	خرسانة	١٢٠٠ ٢٠٠

١١٠٢٠

١٥% مصاريف إدارية ١٦٥٣

١٢٦٧٣

١٧٧٤.٢٢ ١٤% قيمة مضافة

الاجمالي ١٤٤٤٧.٢٢

فقط اربعة عشر الفا واربعمئة وثمانية واربعون جنيها لاغير
مع وافر التحية

مدير المعامل

م. العقيد مهندس

لحساب الشركة بتروجيت للمقاولات
رفع كفاءة طريق مطروح - السلوم من ك ١٠٥.٠٠٠ الى ك ٩٠.٠٠٠ الاتجاه الجنوبي
السيد العقيد مهندس / رئيس الادارة المركزية :-

تحية طيبة وبعد

١٠٤٨.٨٠

برجاء التكرم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره

فقط الف وتسعة واربعون جنيها لاغير

من المستخلص الجارى والافادة

العدد نوع العينة سعر الاختبار للعينة الأجمالى للاختبار

٤ خرسانة ٢٠٠ ٨٠٠

٨٠٠

١٥% مصاريف إدارية ١٢٠

٩٢٠

١٤% اقيمة مضافة ١٢٨.٨

الأجمالى ١٠٤٨.٨٠

فقط الف وتسعة واربعون جنيها لاغير
مع وافر التحية

مدير المعامل





٢٩/٠٥/٢٠٢٣

لعمامة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مطروح - السلوم ١٥٨

شركة بتروجيت للمقاولات

السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة وبعد

٤٤٠٤.٩٦

برجاء التكرم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره

من المستخلص الجارى للشركة والافادة

(فقط اربعة الاف واربعمئة وخمسة جنيهاات فقط لاغير)

العدد نوع العينة سعر الاختبار للعينة الأجمالى للاختبار

٣٣٦٠

٤٨٠

خاظة

٧

٣٣٦٠

١٥% مصاريف إدارية ٥٠٤

٣٨٦٤

١٤% قيمة مضافة ٥٤٠.٩٦

٤٤٠٤.٩٦

الأجمالى

(فقط اربعة الاف واربعمئة وخمسة جنيهاات فقط لاغير)

مع وافر التحية

مدير المعامل





صورة جمل الثمن

٢٠٢٢/٧/٢١

شركة الصالح

لحساب مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مطروح - السلوم ١٥٨

شركة بتروجيت للمقاولات

السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية

تحية طيبة وبعد

٨٠٢٩.٨٧٥

برجاء التكرم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره

من المستخلص الجارى للشركة والافادة

(فقط ثمانية الف وثلاثون جنيها فقط لا غير)

العدد نوع العينة سعر الاختبار للعينة الأجمالى للاختبار

٣	طبقة اساس	١٠.٨٥	٣٢٥٥
٤	خلطة	٤٨٠	١٩٢٠
١	بروكتور	٤٥٠	٤٥٠
١	cbr	٥٠٠	٥٠٠

٦١٢٥

١٥٠٪ مصاريف إدارية ٩١٨.٧٥

٧٠٤٣.٧٥

١٤٪ اقيمة مضافة ٩٨٦.١٢٥

الأجمالى ٨٠٢٩.٨٨

(فقط ثمانية الف وثلاثون جنيها فقط لا غير)

مع وافر التحية

مدير المعامل



٢٠٢٢/٠٦/١٦

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (4) أعمال تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي .
تنفيذ : شركة بروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

10692.648

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
9,587.400	0.174	9.500	5800	102+000	96+200	1	القطاع الأول
9,587.400	الاجمالي (م ³)						

3م

20,280.048

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (5) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

39560.840

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
13,006.000	4.645	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
13,006.000	الاجمالي (3م)					

3م

52,566.84

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (6) تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للاساس .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

39560.840

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
13,006.000	4.645	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
13,006.000	الاجمالي (3م)					

3م

52,566.84

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (7) اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

61452.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
26,600.000	9.500	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
26,600.000	الاجمالي (م ²)					

2م

88,052.00

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (9) اعمال انشاء طبقة رابطة من الاسفلت (د3) بسمك 6 سم
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

61452.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
26,600.000	9.500	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
26,600.000	الاجمالي (م ²)					

2م

88,052.00

اجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (10)	تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للرابطة
تنفيذ :	شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

61452.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	عرض	طول	الى	من		
26,600.000	9.500	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
26,600.000	الاجمالي (م ²)					

2م

88,052.00

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (11) علاوة 10% منطقة حدودية طبقاً و قائمة الأسعار الموحدة للرابطة
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

61452.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
26,600.000	9.500	2800	99+000	96+200	1	القطاع الأول
26,600.000	الاجمالي (م ²)					

2م

88,052.00

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (19) اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر 50 سم
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م ط

252.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
		الى	من		
126.000	126	99+720	96+405	1	القطاع الأول
126.000	الإجمالي (م ط)				

كميات لم تدرج بالمستخلصات السابقة	252-30	م.ط 222
إجمالي ما تم إدراجة في القائمة	222+126	م.ط 348

م ط

378.00

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

الأعمال من 2021/10/01 حتى 2021/12/31

رقم البند و بيانه : (20) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ

تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.000

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		عدد	بيان الاعمال بالمقاييسه
	مساحة التغليف	طول	الى	من		
186.102	0.7385	252	96+200	90+000	1	القطاع الأول
93.051	0.7385	126	99+720	96+405	1	القطاع الثاني
279.153	الاجمالي (م ³)					

3م

279.153

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (1) أعمال توريد وتشغيل أتربه مطابقه للمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي.
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0,00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض	طول	الى	من		
23927.100	0.79757	2.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الأول (أتربة الطبان الشمالي البحري)
11173.200	0.74488	1.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الثاني (أتربة الطبان الشمالي بالجزيرة)
35,100.30	الاجمالي (م ³)						

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من		
18319.2	0.38165	12.000	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول (طبقات الأتربة بالقطاعات)
1601.28	0.417	1.000	3840	94+000	90+160	1	القطاع الثاني (طبان مجاور لأتربة ناحية الجزيرة)
19,920.48	الاجمالي (م ³)						

3م	55,020.78	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,020.78

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (2) علاوة 20% منطقة حدودية طبقاً و قائمة الأسعار الموحدة للأتربة .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض	طول	الى	من		
23927.100	0.79757	2.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الأول (أتربة الطبان الشمالي البحري)
11173.200	0.74488	1.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الثاني (أتربة الطبان الشمالي بالجزيرة)
35,100.30	الاجمالى (م ³)						

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من		
18319.2	0.38165	12.000	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول (طبقات الأتربة بالقطاعات)
1601.28	0.417	1.000	3840	94+000	90+160	1	القطاع الثاني (طبان مجاور للأتربة ناحية الجزيرة)
19,920.48	الاجمالى (م ³)						

3م	55,020.78	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,020.78

اجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (3) تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للأتربة .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض	طول	الى	من		
23927.100	0.79757	2.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الأول (أتربة الطبان الشمالي البحري)
11173.200	0.74488	1.000	15000	105+000	90+000	1	القطاع الثاني (أتربة الطبان الشمالي بالجزيرة)
35,100.30	الاجمالي (م ³)						

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من		
18319.2	0.38165	12.000	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول (طبقات الأتربة بالقطاعات)
1601.28	0.417	1.000	3840	94+000	90+160	1	القطاع الثاني (طبان مجاور للأتربة ناحية الجزيرة)
19,920.48	الاجمالي (م ³)						

3م	55,020.78	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,020.78

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى والجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (4) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر).
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الجنوبي (القبلى)

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
784.08	4.356	180	90+180	90+000	1	القطاع الأول
5.76	0.048	120	92+420	92+300	1	القطاع الثانى
40.32	0.288	140	93+600	93+460	1	القطاع الثالث
830.16	الإجمالي (م ³)					

3م	830.16	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	--------	--------------------------------

3م

830.16

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (5) أعمال تكسير وإزالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الأبعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
4959.00	0.174	9.500	3000	105+000	102+000	1	القطاع الأول
119.71	0.174	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثاني (U-TURN)
5,078.71	الإجمالي (م ³)						

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الأبعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
11809.56	0.272	10.500	4135	94+135	90+000	1	القطاع الأول
11,809.56	الإجمالي (م ³)						

3م	16,888.27	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

16,888.27

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
28343.95	4.804	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
589.100	1.370	430	100+230	99+800	1	القطاع الثاني (U-TURN)
28,933.05	الإجمالي (م ³)					

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
9000.00	0.200	11.250	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول
8840.00	0.200	11.050	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثاني
8680.00	0.200	10.850	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثالث
26,520.00	الإجمالي (م ³)						

3م	55,453.05	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,453.05

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى و الجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (7) علاوة 10% منطقة حدودية طبقاً وقائمة الأسعار الموحدة لطبقة الأساس .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الاعمال السابقة

الإتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
28343.95	4.804	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
589.100	1.370	430	100+230	99+800	1	القطاع الثانى (U-TURN)
28,933.05	الاجمالى (م ³)					

الإتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
9000.00	0.200	11.250	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول
8840.00	0.200	11.050	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثانى
8680.00	0.200	10.850	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثالث
26,520.00	الاجمالى (م ³)						

3م	55,453.05	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,453.05

اجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس
مهندسة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحرى) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى و الجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (8) تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للاساس .
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

الإتجاه الشمالى (البحرى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايسة
	متوسط مساحة القطاع	طول	الى	من		
28343.95	4.804	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
589.100	1.370	430	100+230	99+800	1	القطاع الثانى (U-TURN)
28,933.05	الاجمالى (م ³)					

الإتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايسة
	سمك متوسط	عرض متوسط	طول	الى	من		
9000.00	0.200	11.250	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول
8840.00	0.200	11.050	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثانى
8680.00	0.200	10.850	4000	94+000	90+000	1	القطاع الثالث
26,520.00	الاجمالى (م ³)						

3م	55,453.05	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

3م

55,453.05

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2)

قائمة الكميات بالمستخلص جاري

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (9) اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
56,050.00	9.500	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثاني (U-TURN)
56,738.00	الإجمالي (م ²)					

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
42,000.00	10.50	4000	94+000	90+000	1	القطاع الأول
42,000.00	الإجمالي (م ²)					

2م	98,738.00	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

2م

98,738.00

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى و الجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (10) اعمال انشاء طبقة رابطة من الاسفلت (د3) بسمك 6 سم
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م2

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الاتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
56,050.00	9.500	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثانى (U-TURN)
56,738.00	الاجمالى (م ²)					

الاتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
28,350.00	10.50	2700	92+700	90+000	1	القطاع الأول
28,350.00	الاجمالى (م ²)					

م2	85,088.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

م2

85,088.00

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2) قائمة الكميات بالمستخلص جاري

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 فى الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحرى) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى والجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (11) علاوة 10% منطقة حدودية طبقاً وقائمة الأسعار الموحدة للرابطة
تنفيذ : شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م2

0.00

مقدار الاعمال السابقة

الإتجاه الشمالى (البحرى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
56,050.00	9.500	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثانى (U-TURN)
56,738.00	الاجمالى (م ²)					

الإتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
28,350.00	10.50	2700	92+700	90+000	1	القطاع الأول
28,350.00	الاجمالى (م ²)					

م2	85,088.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

م2

85,088.00

اجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2) قائمة الكميات بالمستخلص جاري

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى والجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 2022/1/1 حتى 31/10/2023

رقم البند و بيانه : (12) تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (36) للرابطة
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الاتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	عرض	طول	الى	من		
56,050.00	9.500	5900	104+900	99+000	1	القطاع الأول
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثانى (U-TURN)
56,738.00	الاجمالى (م ²)					

الاتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقاييس
	عرض	طول	الى	من		
28,350.00	10.50	2700	92+700	90+000	1	القطاع الأول
28,350.00	الاجمالى (م ²)					

2م	85,088.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-----------	--------------------------------

2م

85,088.00

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2)

قائمة الكميات بالمستخلص جاري

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى والجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند وبيانه : (13) اعمال انشاء طبقة لأصقه باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير R.C 3000

تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

0.00

مقدار الاعمال السابقة

الإتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
141,550.00	9.50	14900	104+900	90+000	1	القطاع الأول
2,552.00	2552		92+260	91+960	1	القطاع الثانى (Parking Area)
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثالث (U-TURN)
144,790.00	الإجمالى (م ²)					

الإتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
22,050.00	10.50	2100	92+100	90+000	1	القطاع الأول
22,050.00	الإجمالى (م ²)					

2م	166,840.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	------------	--------------------------------

2م

166,840.00

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي و الجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (15) أعمال إنشاء طبقة سطحية من الأسفلت (ج4) بسمك 5 سم
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م2

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
141,550.00	9.50	14900	104+900	90+000	1	القطاع الأول
2,552.00	2552		92+260	91+960	1	القطاع الثاني (Parking Area)
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثالث (U-TURN)
144,790.00	الإجمالي (م ²)					

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
22,050.00	10.50	2100	92+100	90+000	1	القطاع الأول
22,050.00	الإجمالي (م ²)					

م2	166,840.00	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	------------	--------------------------------

م2

166,840.00

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2)

قائمة الكميات بالمستخلص جاري

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (16) علاوة 10% منطقة حدودية طبقاً وقائمة الأسعار الموحدة للسطحية
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

2م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الاتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
141,550.00	9.50	14900	104+900	90+000	1	القطاع الأول
2,552.00	2552		92+260	91+960	1	القطاع الثاني (Parking Area)
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثالث (U-TURN)
144,790.00	الإجمالي (م ²)					

الاتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
22,050.00	10.50	2100	92+100	90+000	1	القطاع الأول
22,050.00	الإجمالي (م ²)					

2م	166,840.00	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	------------	--------------------------------

2م

166,840.00

إجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلي الدولي مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي (القبلي والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالي والجنوبي من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبي

رقم العقد (2021 / 2020 / 293)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (17)	تحصيل الكارثة والموازين طبقا للمادة (36) للسطحية
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية	

2م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالي (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الأعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
141,550.00	9.50	14900	104+900	90+000	1	القطاع الأول
2,552.00	2552		92+260	91+960	1	القطاع الثاني (Parking Area)
688.00	1.600	430	100+230	99+800	1	القطاع الثالث (U-TURN)
144,790.00	الاجمالي (م ²)					

الإتجاه الجنوبي (القبلي)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		عدد	بيان الأعمال بالمقايضة
	عرض	طول	الى	من		
22,050.00	10.50	2100	92+100	90+000	1	القطاع الأول
22,050.00	الاجمالي (م ²)					

2م	166,840.00	إجمالي ما تم تنفيذه خلال المدة
----	------------	--------------------------------

2م

166,840.00

اجمالي ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(2)

قائمة الكميات بالمستخلص جارى

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى و الجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى
رقم العقد (293 / 2020 / 2021) من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (21) فك و إزالة بردورات قديمه
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م ط

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
	طول	الى	من		
412.000	412.00	92+260	91+960	1	القطاع الأول
300.000	300	100+230	99+800	1	القطاع الثانى
712.000	الاجمالى (م ط)				

م ط	712.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
-----	--------	--------------------------------

م ط

712.00

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحرى) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى والجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه : (22) اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة قطر 50 سم
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

م ط

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الاتجاه الشمالى (البحرى)

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
		الى	من		
72.000	72	102+370	99+720	1	القطاع الأول
72.000	الاجمالى (م ط)				

الاتجاه الجنوبى (القبلى)

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايضة
		الى	من		
540.000	540	93+920	90+237	1	القطاع الأول
540.000	الاجمالى (م ط)				

م ط	612.00	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
-----	--------	--------------------------------

م ط

612.000

اجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

قائمة الكميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع: صيانة ورفع كفاءة مسافات متفرقة من الطريق الساحلى الدولى مطروح / السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 في الاتجاهين الشمالى والجنوبى (القبلى والبحري) من مطروح الى السلوم من الكم 90 حتى الكم 105 بطول 15 كم شمالى و الجنوبى من الكم 90 حتى الكم 94 بطول 4 كم جنوبى

رقم العقد (293 / 2020 / 2021)

من 31/10/2023 حتى 2022/1/1

رقم البند و بيانه (23) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لحماية مواسير البرايخ
تنفيذ : شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية

3م

0.00

مقدار الأعمال السابقة

الإتجاه الشمالى (البحري)

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		عدد	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة التغليف	طول	الى	من		
53.172	0.7385	72	102+370	99+720	1	القطاع الأول
53.172	الاجمالى (م ³)					

3م	53.17	إجمالى ما تم تنفيذه خلال المدة
----	-------	--------------------------------

3م

53.172

إجمالى ما تم تنفيذه :

مهندس الهيئة

مهندس الشركة