



تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من 82+500 إلى 89+847 (الإتجاهين)														
رقم البند	رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص	
	رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص	
	إجمالي كميات	عقد 1150/2023/2025	إجمالي كميات	عقد 263/2023/2024	إجمالي كميات	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات	عقد 1836/2022/2023	إجمالي كميات	عقد 200	إجمالي كميات	عقد 200	إجمالي كميات	عقد 424
بيان الأعمال	جاري 2	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 1	جاري 2	جاري 3	جاري 4	جاري 1	جاري 2
	100%	ماتم صرفه	100%	ماتم صرفه	100%	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
مسافة نقل 1 كم بدون علاوة														
نفس البند السابق لمسافة نقل 2 كم														
نفس البند السابق لمسافة نقل 3 كم														
نفس البند السابق لمسافة نقل 4 كم														
نفس البند السابق لمسافة نقل 5 كم														
بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من محجر داخلي														
بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .														
- مسافة النقل لا تقل 20 كم														
- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان														
- السعر يشمل القيمة المحجوبة.														
- السعر يشمل النقل الداخلي من المشون إلى القطاع														
- السعر يشمل الكارثة طبقاً للقائمة الموحدة للطرق														
مسافة نقل 83 كيلومتر														
مسافة نقل 134 كيلومتر														
مسافة نقل 85 كيلومتر														
اعمال ردم (Embankment) وتشغيل بنواتج الحفر وبمسار جسر القطر السريع (أو ما شبه ذلك) وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث التدرج والصلاحية وذلك باستخدام الكاسور على أن يتم التأكد من أن الناتج مطابق للتدرج والمقاسات المطلوبة لاختيار المناخل وتصنيف التربة اوالمعدة وعلى ان يتم الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة طبقاً لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة قبل البدء من جهة الاشراف بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم من جهاز الاشراف وتعليمات المهندس المشرف														
لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم 1 كم														
يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .														
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لإرتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولميت متدرج + 0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الإستشاري (فاير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم بالفواصل بسلك 2 سم طبقاً لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف														
- يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر ارتفاع رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي)														



   الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)  الهيئة القومية للتونل NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS (NAT)															
تنفيذ الجسر الترانى والأعمال الصناعية قطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من 82+500 إلى 89+847 (الإتجاهين)															
رقم البند	بيان الأعمال	رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص	
		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص		رقم المستخلص	
		إجمالي كميات عقد 424	عقد رقم 200/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	عقد 1837/2022/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5-2-أ	نفس البند السابق بالإضافة لعلاوة 5 جنيهات	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5-2-ب	نفس البند السابق بالإضافة لعلاوة 10 جنيهات	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5-2-ب	نفس البند السابق بالإضافة لعلاوة 15 جنيهات	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5-2-ب	نفس البند السابق بالإضافة لعلاوة 20 جنيهات	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر أكتوبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر نوفمبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر ديسمبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر يناير 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر فبراير 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر مارس 2023	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر أبريل 2023	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00	9,116.06	0.00
5-2	نفس البند السابق كميات منفذة بعد شهر أبريل 2023	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00	62,248.40	0.00
5-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج 3م4+ رمل حريش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لمواصفات الهيئة العامو للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	212.00	62.00	212.00	62.00	212.00	62.00	212.00	62.00	212.00	62.00	212.00	62.00	212.00	62.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر أكتوبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر نوفمبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر ديسمبر 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر يناير 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر فبراير 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر مارس 2023	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة في شهر أبريل 2023	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
5-3	نفس البند السابق كميات منفذة بعد شهر أبريل 2023	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00	1,152.14	0.00
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات وذلك باستخدام ناتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مملاً تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% والازيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الازيد سمكاً طبقاً بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الصوبية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	34,000.00	27,000.00	34,256.81	256.81	34,000.00	27,000.00	34,256.81	256.81	34,000.00	27,000.00	34,256.81	256.81	34,000.00	27,000.00
1.1	الباب الأول - الإنشاءات بالموقع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الحفر الإنشائي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الهيئة العامة للطرق والكباري




الشركة المنفذة

   الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)  الهيئة القومية للإنفاق NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS (NAT)																
تنفيذ الجسر الترانى والأعمال الصناعية قطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من 82+500 إلى 89+847 (الإتجاهين)																
رقم البند	بيان الأعمال	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص
إجمالي كميات	إجمالي كميات عقد 424	عقد رقم 200/2022/2023	إجمالي كميات عقد 200	عقد رقم 1836/2022/2023	إجمالي كميات عقد 1836	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص
جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1	جاري 1
ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه	ماتم صرفه
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31,848.36	31,848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311.86	311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
917.58	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,384.51	2,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,893.28	10,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,931.94	1,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

   الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى (GARBLT)  وزارة النقل الهيئة القومية للتأفاق NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS وزارة النقل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين الجديدة) لتنفيذ المسافة من 82+500 إلى 89+847 (الإتجاهين)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																		رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رقم المستخلص	رق

الهيئة العامة للطرق والكباري





EL-RAEID
ENVIRONMENTAL CONSULTING & RESEARCH



CONCREAT FOR SLOPE

SYSTRA	EL-RAEID	تاريخ الاختبار date of testing			CODE IDEN NO (SC)	UIR 1 FRO CONC	LEFT		RIGHT		CODE IDEN NO (SC)	تاريخ الاختبار date of testing			EL-RAEID	SYSTRA			
		28	7	28			7	from	to	from		to	28	7			28		
✓	✓	333	260	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+320	82+340	82+320	82+340	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	252	303	✓	✓
✓	✓	255	244	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+360	82+380	82+360	82+380	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	229	280	✓	✓
✓	✓	301	253	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+380	82+400	82+380	82+400	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	233	294	✓	✓
✓	✓	298	260	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+400	82+420	82+400	82+420	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	252	267	✓	✓
✓	✓	301	244	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+420	82+440	82+420	82+440	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	229	300	✓	✓
✓	✓	298	253	10-Jan-24	20-Dec-23	13-Dec-23	1935	82+440	82+460	82+440	82+460	1837	14-Dec-23	21-Dec-23	11-Jan-24	233	273	✓	✓
								82+460	82+480	82+460	82+480								
								82+480	82+500	82+480	82+500								
								82+500	82+520	82+500	82+520								
								82+520	82+540	82+520	82+540								
								82+540	82+560	82+540	82+560								
								82+560	82+580	82+560	82+580								
								82+580	82+600	82+580	82+600								
✓	✓	234	146	6-Jul-23	15-Jun-23	8-Jun-23	1344	82+600	82+620	82+600	82+620								
✓	✓	298	220	14-May-23	23-Apr-23	16-Apr-23	1266	82+620	82+640	82+620	82+640								
✓	✓	278	246	26-Aug-23	2-Aug-23	26-Jul-23	1432	82+640	82+660	82+640	82+660								
✓	✓	324	246	23-Aug-23	2-Aug-23	26-Jul-23	1432	82+660	82+680	82+660	82+680								
✓	✓	290	278	7-Dec-23	16-Nov-23	9-Nov-23	1752	82+680	82+700	82+680	82+700								
✓	✓	251	265	6-Dec-23	15-Nov-23	8-Nov-23	1751	82+700	82+720	82+700	82+720								
								82+720	82+740	82+720	82+740								
✓	✓	256	218	1-Mar-23	8-Feb-23	1-Feb-23	1123	82+740	82+760	82+740	82+760								
✓	✓	333	212	2-May-23	9-Feb-23	2-Feb-23	1124	82+760	82+780	82+760	82+780								
✓	✓	265	220	4-May-23	11-Feb-23	4-Feb-23	1126	82+780	82+800	82+780	82+800								
✓	✓	301	250	5-May-23	12-Feb-23	5-Feb-23	1129	82+800	82+820	82+800	82+820								
✓	✓	298	220	14-May-23	23-Apr-23	16-Apr-23	1266	82+820	82+840	82+820	82+840								
		289	228	20-Aug-23	20-Jul-23	13-Jul-23	1401	82+840	82+860	82+840	82+860								
✓	✓	285	278	17-Aug-23	27-Jul-23	20-Jul-23	1416												



EL-RAEID
ENGINEERING CONSULTANTS
ENG. MOHAMMED SHEKHAVAT & PARTNERS



CONCREAT FOR SLOPE

SYSTRA	EL-RAEID	نتيجة التكرار		date of testing		date of casting	CODE IDEN NO (SC)	UR 1 FRO CONC	LEFT		RIGHT		UR 1 FRO CONC	CODE IDEN NO (SC)	date of casting	date of testing		نتيجة التكرار		EL-RAEID	SYSTRA	
		28	7	28	7				from	to	from	to				7	28					
✓	✓	262	248	2-Dec-23	11-Nov-23	4-Nov-23	1741	40,90	83+340	83+360	83+340	83+360				19-Feb-23	12-Mar-23	275	282	✓	✓	
✓	✓	296	220	29-Apr-23	8-Apr-23	1-Apr-23	1241		83+360	83+380	83+360	83+380				22-Feb-23	15-Mar-23			✓	✓	
✓	✓	297	221	12-Mar-23	19-Feb-23	12-Feb-23	1140		83+380	83+400	83+380	83+400									✓	✓
✓	✓	298	219	28-Mar-23	7-Mar-23	28-Feb-23	1191		83+400	83+420	83+400	83+420									✓	✓
✓	✓	221	249	30-Mar-23	9-Mar-23	2-Mar-23	1193	17	83+477	83+440	83+440	83+420									✓	✓
✓	✓	273	249	9-Apr-23	19-Mar-23	12-Mar-23	1204		83+440	83+460	83+440	83+460									✓	✓
✓									83+460	83+480	83+460	83+480									✓	✓
✓									83+660	83+680	83+660	83+680									✓	✓
✓									83+680	83+700	83+680	83+700									✓	✓
✓	✓	325	243	5-Apr-23	15-Mar-23	8-Mar-23	1201	39,92	83+720	83+740	83+720	83+740				12-Feb-23	19-Feb-23	275	282	✓	✓	
✓	✓	288	259	13-Dec-23	22-Nov-23	15-Nov-23	1765		83+740	83+760	83+740	83+760				12-Mar-23				✓	✓	
✓	✓	269	222	27-Mar-23	6-Mar-23	27-Feb-23	1187	38	84+180	84+200	84+180	84+200				22-Feb-23	15-Mar-23	193	264	✓	✓	
✓	✓	309	254	12-Apr-23	22-Mar-23	15-Mar-23	1209		84+200	84+220	84+200	84+220						234	263	✓	✓	
✓	✓	290	278	14-Dec-23	23-Nov-23	16-Nov-23	1752	94	84+220	84+240	84+220	84+240				28-Feb-23	28-Mar-23	223	298	✓	✓	
✓	✓	251	285	6-Dec-23	15-Nov-23	8-Nov-23	1751		84+360	84+380	84+360	84+380				9-Nov-23	16-Nov-23	278	290	✓	✓	
✓	✓	280	283	10-Dec-23	19-Nov-23	12-Nov-23	1756		84+380	84+400	84+380	84+400				6-Dec-23	3-Dec-23	255	289	✓	✓	
									84+400	84+420	84+400	84+420									✓	✓
									84+420	84+440	84+420	84+440									✓	✓
									84+440	84+460	84+440	84+460									✓	✓
									84+460	84+480	84+460	84+480									✓	✓
									84+480	84+500	84+480	84+500									✓	✓
✓	✓	279	248	4-Dec-23	13-Nov-23	6-Nov-23	1745	36	84+560	84+580	84+560	84+580									✓	✓
✓	✓	303	243	2-Apr-23	12-Mar-23	5-Mar-23	1195		84+580	84+600	84+580	84+600									✓	✓
✓	✓	306	225	21-Jun-23	31-May-23	24-May-23	1323	,55,96	84+600	84+620	84+600	84+620									✓	✓
✓	✓	280	271	28-Nov-23	7-Nov-23	31-Oct-23	1730		84+620	84+640	84+620	84+640									✓	✓
									84+640	84+660	84+640	84+660									✓	✓
									84+660	84+680	84+660	84+680									✓	✓
									84+680	84+700	84+680	84+700									✓	✓
✓	✓	268	149	5-Mar-23	12-Feb-23	5-Feb-23	1130		84+700	84+720	84+700	84+720				22-Mar-23	22-Mar-23	236	263	✓	✓	
✓	✓	267	198	13-Mar-23	20-Feb-23	13-Feb-23	1147		84+720	84+740	84+720	84+740				14-Mar-23	4-Apr-23	210	262	✓	✓	
✓	✓	296	274	15-Mar-23	22-Feb-23	15-Feb-23	1158	34,68,	84+740	84+760	84+740	84+760				21-Mar-23	18-Apr-23	222	361	✓	✓	
✓	✓	255	209	26-Mar-23	5-Nov-23	26-Feb-23	1184	88	84+760	84+780	84+760	84+780									✓	✓
✓	✓	275	255	6-Sep-23	16-Aug-23	9-Aug-23	1275		84+780	84+800	84+780	84+800				4-Oct-23	11-Oct-23	246	280	✓	✓	
✓	✓	261	234	16-Oct-23	25-Sep-23	18-Sep-23	1614		84+800	84+820	84+800	84+820									✓	✓
✓	✓	276	213	13-Jul-23	22-Jun-23	15-Jun-23	1363		84+820	84+840	84+820	84+840									✓	✓
		257	233	14-Nov-23	20-Nov-23	13-Jun-23	1355	69	84+920	84+940	84+920	84+940									✓	✓
									84+940	84+960	84+940	84+960									✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓
																					✓	✓



CONCREAT FOR SLOPE

[illegible]



CONCREAT FOR SLOPE

CONCREAT FOR SLOPE

SYSTRA	EL-RAEID	نسبة السكر		date of testing		date of casting	CODE IDEN NO (SC)	U1R 1 PRO CONC	LEFT		RIGHT		U1R 1 PRO CONC	CODE IDEN NO (SC)	date of casting	date of testing		نسبة السكر	EL-RAEID	SYSTRA
		28	7	28	7				from	to	from	to				7	28			
✓	✓	306	228	8-Feb-23	18-Jan-23	11-Jan-23	1081	4	88+000	88+020	88+000	88+020	42,48	1223	22-Mar-23	29-Mar-23	19-Apr-23	241	336	✓
✓	✓	259	270	16-Feb-23	26-Jan-23	19-Jan-23	1101		88+020	88+040	88+020	88+040		1220	21-Mar-23	28-Mar-23	18-Apr-23	208	287	✓
✓	✓	306	234	17-Jan-23	27-Dec-22	20-Dec-22	1009		88+040	88+060	88+040	88+060		1308	20-May-23	27-May-23	17-Jun-23	247	320	✓
✓	✓	357	320	18-Jan-24	28-Dec-23	21-Dec-23	1015		88+060	88+080	88+060	88+080								✓
✓	✓								88+080	88+100	88+080	88+100								✓
✓	✓	259	211	8-Feb-23	18-Jan-23	11-Jan-23	1081	4,23	88+100	88+120	88+100	88+120								✓
✓	✓	333	251	16-Feb-23	26-Jan-23	19-Jan-23	1101		88+120	88+140	88+120	88+140								✓
✓	✓			17-Jan-23	27-Dec-22	20-Dec-22	1009		88+140	88+160	88+140	88+160								✓
✓	✓			18-Jan-24	28-Dec-23	21-Dec-23	1015		88+160	88+180	88+160	88+180								✓
✓	✓								88+180	88+200	88+180	88+200								✓
								88+200	88+220	88+200	88+220								✓	
								88+220	88+240	88+220	88+240								✓	
								88+240	88+260	88+240	88+260								✓	
								88+260	88+280	88+260	88+280								✓	
								88+280	88+300	88+280	88+300								✓	
								88+300	88+320	88+300	88+320								✓	
								88+320	88+340	88+320	88+340								✓	
								88+340	88+360	88+340	88+360								✓	
								88+360	88+380	88+360	88+380								✓	
								88+380	88+400	88+380	88+400								✓	
✓	✓	274	227	5-Apr-23	15-Mar-23	8-Mar-23	1201	31	88+400	88+420	88+400	88+420	61	1381	22-Jun-23	29-Jun-23	20-Jul-23	265	276	✓
✓	✓	270	189	26-Apr-23	5-Apr-23	29-Mar-23	1192		88+420	88+440	88+420	88+440		1371	18-Jun-23	25-Jun-23	16-Jul-23	236	271	✓
✓	✓	337	243	8-Apr-23	18-Mar-23	11-Mar-23	1203		88+440	88+460	88+440	88+460		1254	8-Nov-22	28-Nov-22	21-Nov-22	232	262	✓
✓	✓	306	270	11-Apr-23	21-Mar-23	14-Mar-23	1206		88+460	88+480	88+460	88+480		1307	18-Nov-23	25-Nov-23	15-Jun-23	252	268	✓
✓	✓	319	226	10-Apr-23	20-Mar-23	13-Mar-23	1205		88+480	88+500	88+480	88+500		1312	21-May-23	28-May-23	18-Jun-23	219	301	✓
✓	✓	281	230	9-Apr-23	19-Mar-23	12-Mar-23	1204	1,7,31,6	88+500	88+520	88+500	88+520	49,77	1407	17-Jul-23	24-Jul-23	14-Aug-23	250	279	✓
✓	✓	253	253	21-Aug-23	31-Jul-23	24-Jul-23	1426		88+520	88+540	88+520	88+540		1413	18-Jul-23					✓
✓	✓	330	292	31-Jan-23	10-Jan-23	3-Jan-23	1061		88+540	88+560	88+540	88+560								✓
✓	✓	345	355	22-Jan-23	1-Jan-23	25-Dec-22	1028		88+560	88+580	88+560	88+580								✓
✓	✓	313	235	3-Feb-23	13-Jan-23	6-Jan-23	961		88+580	88+600	88+580	88+600		857	8-Nov-22	28-Nov-22	21-Nov-22	231	343	✓
✓	✓	264	218	19-Dec-22	28-Nov-22	21-Nov-22	902		88+600	88+620	88+600	88+620								✓
✓	✓	264	233	15-Aug-23	25-Jul-23	18-Jul-23	1413		88+620	88+640	88+620	88+640		863	9-Nov-22	16-Nov-22	7-Dec-22	255	324	✓
✓	✓	313	235	3-Jan-23	13-Dec-22	6-Dec-22	951		88+640	88+660	88+640	88+660		934	10-Nov-22	17-Nov-22	8-Dec-22	280	259	✓
✓	✓	308	240	2-Jan-23	12-Dec-22	5-Dec-22	959		88+660	88+680	88+660	88+680		812	24-Dec-23	31-Dec-23	21-Nov-23	286	344	✓
✓	✓	358	246	27-Dec-22	6-Dec-22	29-Nov-22	938		88+680	88+700	88+680	88+700		1062	4-Jan-23	11-Jan-23	1-Feb-23	202	334	✓
✓	✓	259	252	21-Dec-22	30-Nov-22	23-Nov-22	915	1,7	88+700	88+720	88+700	88+720	2,8	1056	2-Jan-23	9-Jan-23	30-Jan-23	261	433	✓
✓	✓	334	202	1-Feb-23	11-Jan-23	4-Jan-23	1062		88+720	88+740	88+720	88+740		850	6-Nov-22	13-Nov-22	4-Dec-22	254	322	✓
✓	✓	433	261	30-Jan-23	9-Jan-23	2-Jan-23	1056		88+740	88+760	88+740	88+760								✓
✓	✓	263	247	15-Feb-23	25-Jan-23	18-Jan-23	1100		88+760	88+780	88+760	88+780								✓
✓	✓	287	220	16-Feb-23	24-Jan-23	17-Jan-23	1098		88+780	88+800	88+780	88+800								✓
✓	✓	301	274	12-Feb-23	22-Jan-23	15-Jan-23	1089	29,56,74	88+800	88+820	88+800	88+820	27,73	1200	7-Mar-23	14-Mar-23	4-Apr-23	237	262	✓
✓	✓	258	277	1-Feb-23	22-Aug-23	15-Aug-23	1496		88+820	88+840	88+820	88+840		1223	22-Mar-23	29-Mar-23	19-Apr-23	264	336	✓
✓	✓	294	295	17-Apr-23	20-Mar-23	20-Mar-23	1218		88+840	88+860	88+840	88+860		1205	13-May-23	20-May-23	10-Apr-23	250	350	✓
✓	✓	336	241	18-Apr-23	29-Mar-23	21-Mar-23	1220		88+860	88+880	88+860	88+880		1202	9-May-23	16-May-23	6-Apr-23	190		✓
✓	✓	286	222	21-May-23	28-Feb-23	21-Feb-23	1220		88+880	88+900	88+880	88+900		1201	8-May-23	15-May-23	5-Apr-23	243		✓
✓	✓	336	241	30-Apr-23	29-Mar-23	22-Mar-23	1223	29,56,63,74	88+900	88+920	88+900	88+920		1562	2-Sep-23	9-Sep-23	30-Sep-23	227		✓
✓	✓	276	265	29-Jul-23	22-Jun-23	22-Jun-23	1233		88+920	88+940	88+920	88+940		1376	20-Jun-23	27-Jun-23	18-Jul-23	227		✓
✓	✓	201	201	26-Apr-23	5-Apr-23	29-Mar-23	1235		88+940	88+960	88+940	88+960		1214	9-Apr-23	19-Apr-23	12-May-23	233		✓
✓	✓								88+960	88+980	88+960	88+980		1205	13-Nov-23	20-Nov-23	10-Apr-23	319		✓
✓	✓																			✓

مستند رقم ٢١٠-٢٥٨-٨-٢٠٢٣
تاريخ ١٩٢٣/٥/١٥
موقع: ...
مهندس: ...
مختبر: ...



CONCREAT FOR SLOPE

SYSTRA	EL-RAEID	تاريخ التسليم		date of testing		date of casting	CODE IDEN NO (SC)	UIR 1 FRO CONC	LEFT		RIGHT		UIR 1 FRO CONC	CODE IDEN NO (SC)	date of casting	date of testing		تاريخ التسليم		EL-RAEID	SYSTRA
		28	7	28	7				from	to	from	to				7	28	7	28		
✓	✓	306	254	12-Apr-23	22-Mar-23	15-Mar-23	1209	30,61,74	88-980	89-000	88-980	89-000	28,52	1203	11-Mar-23	18-Mar-23	8-Apr-23	243	337	✓	✓
✓	✓	306	270	11-Apr-23	21-Mar-23	14-Mar-23	1206		89-000	89-020	89-000	89-020	28,52	1264	12-Apr-23	19-Apr-23	10-Mar-23	259	281	✓	✓
✓	✓	261	201	26-Apr-23	5-Apr-23	29-Mar-23	1235		89-020	89-040	89-020	89-040	28,52	1280	7-May-23	14-May-23	4-Jun-23			✓	✓
✓	✓	306	254	12-Apr-23	22-Mar-23	15-Mar-23	1209		89-040	89-060	89-040	89-060	28,52,65	1264	3-Apr-23	10-Apr-23	1-May-23	209	251	✓	✓
✓	✓	306	254	11-Apr-23	21-Mar-23	14-Mar-23	1206	30,51,63,81	89-060	89-080	89-060	89-080	28,52,65	1312	21-May-23	28-May-23	18-Jun-23	237	258	✓	✓
✓	✓	287	272	10-May-23	19-Apr-23	12-Apr-23	1264		89-080	89-100	89-080	89-100	28,52,83	1312	21-May-23	28-May-23	18-Jun-23	257	257	✓	✓
✓	✓	298	220	14-May-23	23-Apr-23	16-Apr-23	1266		89-100	89-120	89-100	89-120	28,52,83	1299	16-Apr-23	14-May-23	19-Jun-23	219	261	✓	✓
✓	✓	281	259	9-May-23	18-Apr-23	11-Apr-23	1263		89-120	89-140	89-120	89-140	28,52,65	1323	24-May-23	31-May-23	21-Jun-23	222	273	✓	✓
✓	✓	254	211	22-Jun-23	1-Jun-23	25-May-23	1327	30,51,79	89-140	89-160	89-140	89-160	42,52	1114	16-Mar-23	23-Mar-23	13-Apr-23			✓	✓
✓	✓	269	274	18-Jul-23	27-Jun-23	20-Jun-23	1376		89-160	89-180	89-160	89-180	42,52	1205	13-Mar-23	20-Mar-23	10-Apr-23	226	300	✓	✓
									89-180	89-200	89-180	89-200	52	1203	11-Mar-23	18-Mar-23	8-Apr-23	243	337	✓	✓
									89-200	89-220	89-200	89-220	52	1327	12-Mar-23	19-Mar-23	9-Apr-23			✓	✓
													103	1735	1-Nov-23	8-Nov-23	29-Nov-23	205	271	✓	✓
													103	1739	2-Nov-23	9-Nov-23	30-Nov-23	260	284	✓	✓
✓	✓	335	242	4-Dec-22	13-Nov-22	6-Nov-22	833		89-220	89-240	89-220	89-240	120	1730	31-Oct-23	7-Nov-23	28-Nov-23	259	280	✓	✓
✓	✓	316	273	25-Dec-22	4-Dec-22	27-Nov-22	931		89-240	89-260	89-240	89-260	106	953	3-Dec-22	10-Dec-22	31-Dec-22	236	301	✓	✓
✓	✓	347	249	29-Nov-22	8-Nov-22	1-Nov-22	838		89-260	89-280	89-260	89-280	852	1066	29-Dec-22	5-Jan-23	26-Jan-23	251	410	✓	✓
✓	✓	342	236	28-Nov-22	7-Nov-22	31-Oct-22	836		89-280	89-300	89-280	89-300	897	852	6-Nov-22	13-Nov-22	4-Dec-22	266	338	✓	✓
✓	✓	356	249	31-Dec-22	10-Dec-22	3-Dec-22	953		89-300	89-320	89-300	89-320	1016	897	20-Nov-22	27-Nov-22	18-Dec-22			✓	✓
✓	✓	301	235	7-Feb-23	17-Jan-23	10-Jan-23	1079	3	89-320	89-340	89-320	89-340	1093	1016	18-Jan-23	25-Jan-23	15-Feb-23	243	345	✓	✓
✓	✓	350	231	25-Jan-23	4-Jan-23	28-Dec-22	1042		89-340	89-360	89-340	89-360	1079	1093	10-Jan-23	17-Jan-23	7-Feb-23	235	289	✓	✓
✓	✓	259	192	9-Jan-23	19-Dec-22	12-Dec-22	982		89-360	89-380	89-360	89-380	1205	1203	29-Jan-23	5-Feb-23	26-Feb-23	263	257	✓	✓
✓	✓	310	255	24-Dec-22	3-Dec-22	26-Nov-22	925	6,10	89-380	89-400	89-380	89-400			13-Mar-23	20-Mar-23	10-Apr-23	250	330	✓	✓
									89-400	89-420	89-400	89-420									
									89-420	89-440	89-420	89-440									
									89-440	89-460	89-440	89-460									
									89-460	89-480	89-460	89-480									
									89-480	89-500	89-480	89-500									
✓	✓	329	245	9-Apr-23	19-Mar-23	12-Mar-23	1204	26,81	89-500	89-520	89-500	89-520	50	1260	10-Apr-23	17-Apr-23	8-May-23	237	254	✓	✓
✓	✓	329	249	8-Apr-23	18-Mar-23	11-Mar-23	1203		89-520	89-540	89-520	89-540		1263	11-Apr-23	18-Apr-23	9-May-23	259	287	✓	✓
✓	✓	356	233	14-Nov-23	24-Oct-23	17-Oct-23	1214		89-540	89-560	89-540	89-560		1204	12-Mar-23	19-Mar-23	9-Apr-23	249	281	✓	✓
✓	✓	287	249	14-Apr-23	24-Mar-23	17-Mar-23	1685	26,57,8	89-560	89-580	89-560	89-580		1203	11-Nov-23	18-Nov-23	8-Apr-23	249	364	✓	✓
✓	✓	262	232	4-May-23	13-Apr-23	6-Apr-23	1254		89-580	89-600	89-580	89-600		1217	12-Mar-23	19-Mar-23	9-Apr-23	259	265	✓	✓
✓	✓	271	212	1-May-23	10-Apr-23	3-Apr-23	1244	1	89-600	89-620	89-600	89-620		1220	21-Mar-23	28-Mar-23	18-Apr-23	222	375	✓	✓
✓	✓	282	201	3-May-23	12-Apr-23	5-Apr-23	1251		89-620	89-640	89-620	89-640		1218	20-Mar-23	27-Mar-23	17-Apr-23	235	294	✓	✓
✓	✓	291	222	7-May-23	16-Apr-23	9-Apr-23	1248		89-640	89-660	89-640	89-660		1205	13-Mar-23	20-Mar-23	10-Apr-23	250	330	✓	✓
✓	✓	264	259	16-Sep-23	26-Aug-23	19-Aug-23	1523	26,75	89-660	89-680	89-660	89-680		1739	2-Nov-23	9-Nov-23	30-Nov-23	241	284	✓	✓
✓	✓	329	249	9-Apr-23	19-Mar-23	12-Mar-23	1204		89-680	89-700	89-680	89-700									
✓	✓	354	249	8-Apr-23	18-Mar-23	11-Mar-23	1203		89-700	89-720	89-700	89-720									
✓	✓	358	233	13-Apr-23	23-Mar-23	16-Mar-23	1214		89-720	89-740	89-720	89-740									
									89-740	89-760	89-740	89-760									
									89-760	89-780	89-760	89-780									

For Consulting Engineering
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول - قطاع العاصمة المسافة من 82+340 إلى 89+760
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

حصر اعمال الحماية طبقا لاستلام رفع (AS BUILT) البلاطات

القطاع		الكمية / م ² الاستشاري	طول القطاع
من	إلى		
88+300	89+720	69,397.12	02+840
87+740	88+180	21,213.67	00+880
87+500	87+600	548.47	00+100
87+200	87+260	241.70	00+060
GAP	87+200	544.30	GAP
86+700	87+020	17,063.34	00+320
86+320	86+400	454.87	00+080
85+740	85+780	273.53	00+040
85+040	85+080	761.25	00+040
84+900	84+960	989.21	00+060
GAP	85+060	1,276.63	GAP
GAP	84+920	1,364.35	GAP
84+680	84+820	8,005.68	00+280
84+560	84+660	2,283.66	00+100
84+360	84+500	6,791.29	00+280
84+180	84+220	1,253.23	00+040
83+700	83+760	1,367.95	00+060
83+060	83+380	15,225.23	00+640
82+720	82+920	3,286.97	00+200
GAP	82+900	325.34	GAP
GAP	82+740	4,016.49	GAP
82+580	82+680	1,205.54	00+100
GAP	82+600	1,427.56	GAP
82+340	82+440	2,756.43	00+200
TOTAL		162,073.81	06+320
مسطح القدمات		6,400.00	

التوصيات :

يتم اعتماد اخر حصر بعد انتهاء الاعمال طبقا لرفع ال ASBUILT

يتم خصم مسطح القدمات من الرفع لانها محصورة في بند القدمات بال 3م

اجمالي الحصر المعتمد (م 2) = 160177.8 م²


شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه
197357 - 197358 - 197359
197360 - 197361 - 197362
197363 - 197364 - 197365
197366 - 197367 - 197368
197369 - 197370 - 197371
197372 - 197373 - 197374
197375 - 197376 - 197377
197378 - 197379 - 197380
197381 - 197382 - 197383
197384 - 197385 - 197386
197387 - 197388 - 197389
197390 - 197391 - 197392
197393 - 197394 - 197395
197396 - 197397 - 197398
197399 - 197400 - 197401
197402 - 197403 - 197404
197405 - 197406 - 197407
197408 - 197409 - 197410
197411 - 197412 - 197413
197414 - 197415 - 197416
197417 - 197418 - 197419
197420 - 197421 - 197422
197423 - 197424 - 197425
197426 - 197427 - 197428
197429 - 197430 - 197431
197432 - 197433 - 197434
197435 - 197436 - 197437
197438 - 197439 - 197440
197441 - 197442 - 197443
197444 - 197445 - 197446
197447 - 197448 - 197449
197450 - 197451 - 197452
197453 - 197454 - 197455
197456 - 197457 - 197458
197459 - 197460 - 197461
197462 - 197463 - 197464
197465 - 197466 - 197467
197468 - 197469 - 197470
197471 - 197472 - 197473
197474 - 197475 - 197476
197477 - 197478 - 197479
197480 - 197481 - 197482
197483 - 197484 - 197485
197486 - 197487 - 197488
197489 - 197490 - 197491
197492 - 197493 - 197494
197495 - 197496 - 197497
197498 - 197499 - 197500

مشروع القطار الكهربائي السريع - الخط الأول - قطاع العاصمة المسافة من 82+340 إلى 89+760
تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي

ARAEA NAME	Length	DEPTH	WIDTH	QUANTITY
82340 L	112.98	0.50	0.30	16.95
82340 R	115.00	0.50	0.30	17.25
82600 L	93.10	0.50	0.30	13.97
82720 L	233.26	0.50	0.30	34.99
83100 R	337.24	0.50	0.30	50.59
83140 L	338.85	0.50	0.30	50.83
83720 L	104.05	0.50	0.30	15.61
83720 R	30.63	0.50	0.30	4.59
84190 L	107.77	0.50	0.30	16.17
84400 L	180.21	0.50	0.30	27.03
84400 R	166.25	0.50	0.30	24.94
84600 L	129.45	0.50	0.30	19.42
84700 L	175.52	0.50	0.30	26.33
84700 R	161.58	0.50	0.30	24.24
84900 L	83.32	0.50	0.30	12.50
85040 L	73.23	0.50	0.30	10.98
85760 L	45.97	0.50	0.30	6.90
85760 R	34.94	0.50	0.30	5.24
86340 L	79.46	0.50	0.30	11.92
86700 L	389.44	0.50	0.30	58.42
86700 R	327.99	0.50	0.30	49.20
87200 L	53.03	0.50	0.30	7.95
87520 L	93.78	0.50	0.30	14.07
87740 R	476.52	0.50	0.30	71.48
87820 L	380.46	0.50	0.30	57.07
88300 L	1,521.52	0.50	0.30	228.23
88300 R	1,602.77	0.50	0.30	240.42
GAP 82620	124.61	1.50	0.30	56.07
GAP 82740	317.08	1.50	0.30	142.69
GAP 82900	53.82	1.50	0.30	24.22
GAP 84920	111.63	1.50	0.30	50.23
GAP 85040	131.57	1.50	0.30	59.21
GAP 87200	78.82	1.50	0.30	35.47
إجمالي حصر القدمات بالمتر المكعب				1,485.14

استشاري الهيئة
م. مصطفى منصور

شركة المقاولات العمومية
م. مصطفى منصور
193507
210 - 208 - 800



محضر اعتماد حصر كميات حصر طبقات الاساس



التاريخ: 20 - 3 - 2023

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قام مكتب سبكترم للاستشارات الهندسية (استشاري هيئة الطرق والكباري)
باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة: فوزي عبدة للمقاولات العمومية والتوريدات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	82+500	89+720	طبقة سن (2+1) Sub Grade	61,256.81	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل
2	82+500	89+720	طبقة سن (4+3) Sub ballast	42,936.52	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل
3	81+000	82+500	طبقة سن (4+3) Sub ballast	8,676.14	كمية اجمالية بدون تحديد مسافة النقل

ملاحظات: -

- تم الحصر بمعرفة الاستشاري مكتب (سبكترم).
- تم صرف كمية 27000 م3 من كمية subgrade على مستخلص رقم 6 للعقد 2023/2022/200
- تم صرف كمية 41000 م3 من كمية Sub ballast على مستخلص رقم 5 للعقد 2023/2022/200
- تم صرف كمية 8500 م3 من كمية Sub ballast على مستخلص رقم 2 للعقد 2023/2022/1837

مرفقات: -

- القطاعات العرضية موضع عليها اعمال الحصر.

مدير المشروع
استشاري الهيئة



استشاري المساحة

عاطي محمد

مهندس الشركة المنفذة

أحمد محمد

تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه
عقد رقم (1836 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم 82.506 الي الكم 89.720 بطول 7.214 كم إتجاه العاصمة.

تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1836 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 10 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / حسن محمود احمد | إستشاري الهيئة (مكتب سيكترم) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | إستشاري الشركة المنفذه (مكتب الراند) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد صادق محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كالفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال طبقة تأسيس (Prepared Subgrade).


مقبول بصفه عامه.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

ثانيا طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد ذات قوة شد 30 ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial

مقبول بصفه عامه.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)



تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1836 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



ثالثا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدامات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 6 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 8 % من البند ثالثا.
 - 2) علي إستشاري المشروع (مكتب سبكتروم) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
 - 3) علي إستشاري الشركة المنفذه (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :

مشروع القطار السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ض : ٢٩٧ ٢٢٢ ٥١١ م.ض : ٢٩٠ ٢٩٠ د

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبده علي وشركاه
س.ت : ١٩٢٢٥٧
ب.ض : ٢٥٨ - ٨٥٥ - ٢١٠

7.

6.

4.

3.

2.

1.



تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1836 / 2022 / 2023)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي المسافة من الكم 82.506 الى الكم 89.720 بطول 7.214 كم إتجاه العاصمة.

تنفيذ: شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

عقد رقم (1836 / 2022 / 2023)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 10 / 3 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / اسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / حسن محمود احمد | إستشاري الهيئة (مكتب سيكترم) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | إستشاري الشركة المنفذة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 5. السيد المهندس / رودي يحي ابراهيم | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / أحمد صادق محمد | الشركة المنفذة - عضوا |


وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 45551 جنيه جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

• خصم اعمال الحمایات = $0.06 * 0.08 * (419.90 * 22600) = 45551$ جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 45551 جنيه.

فقط خمسة واربعون الف وخمسمائة وواحد وخمسون جنيه.



التاريخ : 21 - 03 - 2023



اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قام مكتب سبكتروم (استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى)

باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بالجيو جريد اسفل طبقات الـ subballast وفوق الطبقة الثانية من الـ subgrade

قطاع : فوزى عبدة للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم الفاصل	الطول	العرض	اجمالى المسطح	ملاحظات
1	43.56	15.28	665.5968	
2	46.33	15.28	707.9224	
3	41.12	15.28	628.3136	
4	42.46	15.28	648.7888	
5	96.10	15.28	1468.408	
6	69.01	15.28	1054.4728	
7	47.59	15.28	727.1752	
8	48.31	15.28	738.1768	
9	41.41	15.28	632.7448	
10	42.42	15.28	648.1776	



	637.0232	15.28	41.69	11
	768.584	15.28	50.30	12
	689.5864	15.28	45.13	13
	914.9664	15.28	59.88	14
	565.0544	15.28	36.98	15
	726.7168	15.28	47.56	16
	663.3048	15.28	43.41	17
	713.4232	15.28	46.69	18
	700.4352	15.28	45.84	19
	700.2824	15.28	45.83	20
	680.8768	15.28	44.56	21
	839.9416	15.28	54.97	22
	755.2904	15.28	49.43	23
	898.6168	15.28	58.81	24
	758.0408	15.28	49.61	25
	981.1288	15.28	64.21	26
	723.2024	15.28	47.33	27



	631.5224	15.28	41.33	28
	602.796	15.28	39.45	29
	940.7896	15.28	61.57	30
	667.5832	15.28	43.69	31
	684.3912	15.28	44.79	32
	698.296	15.28	45.70	33
	809.84	15.28	53.00	34
	650.4696	15.28	42.57	35
	873.8632	15.28	57.19	36

27195.8024	اجمالى مسطحات الجيوجريد
------------	-------------------------

استشاري الهينه



مهندس الشركة المنفذة



مقايضة ختامية عقد 1836 مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة من (82 +506) الى (89 +720) بطول 7.214 كم (اتجاه العاصمة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الإجمالي
1	أعمال الأساس بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (PREPARED SUBGRADE) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات وذلك باستخدام ناتج الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات من حيث الصلابة والتدرج مع استخدام الكسارات للتأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل والمعدة من قبل استشاري المشروع (مما يتطلب استخدام عدة مراحل للتكسير) مع الالتزام باستخدام كسارة كاملة وذلك بعد الرجوع للمنطقة المشرفة لتحديد استخدامها من عدمه والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مملاً تزيد نسبة الماء من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% والأزيد الانكسار عن 15% ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على الأزيد مسكاً طبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالعماء الاصطناعي للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لمسافة 1.5 كم من ناتج الحفر للكسارة وطول حوالي 4 كم إلى القطاع الخاص بالشركة. - يتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل 1 كم زيادة أو نقصان. - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة. - السعر يشمل النقل الداخلي من المشؤن إلى القطاع.	م ³	34,000.00	240.00	8,160,000.00
2	أعمال التربة المسلحة بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري. ذات قوة شد 30 ك. نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م ²	27,195.00	76.00	2,066,820.00
3	أعمال الحماية الخرسانية بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لإرتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م ³ سن دولوميت متدرج + 0.4 م ³ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي) الاسعار طبقاً لشهر مارس 2023	م ²	22,600.00	419.90	9,489,740.00
	الإجمالي				19,716,560.00
	ملاحظة في حال المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار البنود قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية (مع تقديم ما يثبت دفع الرسوم) كالاتي :- أ - أعمال توريد الأتربة يتم إضافة مبلغ 13 جنيه / 3م ³ هندسي . ب - أعمال توريد الأساس يتم إضافة مبلغ 25 جنيه / 3م ³ هندسي . ج - أعمال طبقات الأسفلت يتم إضافة مبلغ 3 جنيه / 2م ² على أن تقوم الشركة بتقديم فئة تحليلية للبنود.				

مهندس الهيئة

/التوقيع/

م/ اسلام عطية

مدير مشروع الهيئة

/التوقيع/

م/ رامي سمير

مدير إدارة مشروعات الهيئة

/التوقيع/

م/ محمد راجح

يعتمد

م/ احمد الطحان

رئيس المنطقة الحادية عشر-الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة المقاولات العمومية
فوزي عبيد علي وشركاه
 س.ت : ١٩٢٣٥٧ /التوقيع/
 لب.ض : ٣٥٨ - ٨٥٥ - ٣١٠

/التوقيع/

الشركة المنفذة للمشروع
 م/ احمد صادق
 استشاري المشروع (مكتب سبكرم)

/التوقيع/

استشاري الحماية الخرسانية (مكتب الراشد)
 م/

٢٨ يناير ٢٠٢٥
 28-1-2024
 ٤ ٥ ٦

