



٢٠٢٣/٠٥/١٧ حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/١٤

عدد رقم : ٢٠٢٣-٢٢-١٩٥٣

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة طبقا للعقد	كمية البند	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأصل الذى تمت خلال المدة	جدة مقدار الأصل	جدة قيمة الأصل التى تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل قرية مطابقة للمواصفات وشاغلها باستخدام آلات التسوية (سكفر) لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسطوب (٢٠ متر) أسفل مسطوب القرية و يسكفر ليزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسطوب (٢٠ متر) من مسطوب القرية لاستكمال التسوية التجميعي لتشكيل الجسر الترابى والأكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠٠%) والأرض الطبيعية مغطاة ورشها بالمياه الأسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكسك الجيد بالهوايات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التدرج طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المكسك عن ٩٥% يسحب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة المكسك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - المسير يشمل عمل تخطيطات وتخطيط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٥٧	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٢,٢٥١,٥٠٠	٢,٢٥١,٥٠٠	٢,٢٥١,٥٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة التقارير (الميداني - الإيسوي - الشهري) متواجدة.
	مسافة النقل حتى : (١١٠,٥ - ١٠٨,٥) كم (١٠٨,٥ - ١٠١,٩)	١٥١,٩٠	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٦,٠٠٠,٠٥٠	٦,٠٠٠,٠٥٠	٦,٠٠٠,٠٥٠	مسافة النقل حتى : (١١٠,٥ - ١٠٨,٥) كم (١٠٨,٥ - ١٠١,٩)
	رسومات الكرات والموازن لأعمال الأتربة	١٣	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٥١٣,٥٠٠	٥١٣,٥٠٠	٥١٣,٥٠٠	رسومات الكرات والموازن لأعمال الأتربة
	رسومات المواد المحجورة طبقا لبنود العقد	٣٢	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	١,٢٦٤,٠٠٠	١,٢٦٤,٠٠٠	١,٢٦٤,٠٠٠	رسومات المواد المحجورة طبقا لبنود العقد
	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للقرية ٢٥ % طبقا لبنود العقد (٣٢ * ٢٥ = ٨)	٨	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣١٦,٠٠٠	٣١٦,٠٠٠	٣١٦,٠٠٠	نسبة الانتفاش (الانضغاط) للقرية ٢٥ % طبقا لبنود العقد (٣٢ * ٢٥ = ٨)
	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة المكسك وذلك من قيمة المادة المحجورة (٣٢ * ١,٢٥ = ٤٠,٨٠)	٤,٨٠	٤٠,٩٦٠	٣م	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	١٨٩,٦٠٠	١٨٩,٦٠٠	١٨٩,٦٠٠	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة المكسك وذلك من قيمة المادة المحجورة (٣٢ * ١,٢٥ = ٤٠,٨٠)
	الإجمالي							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	الإجمالي
	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
	اجملى قيمة الاستقطاعات							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	اجملى قيمة الاستقطاعات
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
	ما سبق صرفه							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	ما سبق صرفه
	اجملى قيمة المستخلص رقم (١)							١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	١٠,٥٣٤,٦٥٠	اجملى قيمة المستخلص رقم (١)

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الإستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

م / أحمد الشايع

مكتب سيمترا

مكتب التقييم والتقييم

مكتب XYZ

بناء المقاولات العمومية والتوريدات العامة

م / باهر نور الدين

م / عبد الحليم

م / عبد الحليم

م / عبد الحليم

م / عبد الحليم

م / حسن حاتم

م / حسن حاتم

م / حسن حاتم

م / حسن حاتم

م / حسن حاتم

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد أبو نيفة

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

ينقل إلى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفات

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

لواء / أحمد ياسين

نهائية

غير الواردة بسك الشروط احدثت من



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح - العلمين) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كم إتجاه محطة التوليدية (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة: شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم : 1953 - 2022 - بتاريخ 14 - 05 - 2023

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص جارى رقم (2)

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم

مرفات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير إدارة المشروعات



م / كارم امام

مدير المشروع



م / احمد ابوديقه



رئيس الاداره المركزيه



مهندس / محمد عبد السلام عامر



استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة : البنك الأهلي للعلوم والبنوك
 قسم : التقارير المالية
 المبلغ المستحق إلى : مصر للتجارة والتجارة العامة
 المطلوب عليه ، أو : والبنوك التجارية
 بموجب : حسابات جارية

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : تصويرها الكنتري
 شيك على الخارج : صاحب الحق في : مصر للتجارة والتجارة العامة
 يسحب باسم : مصر للتجارة والتجارة العامة
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : والبنوك التجارية

(١)

 رقم : _____
 الختم ذو التاريخ


كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ _____

(ب) الكاتب المروط

الختم ذو التاريخ



رؤس



علامة

في سنة ٢٠١

(١) رقم كاتب سجل الميزونات والتنازلات :

(٢) رقم كاتب سجل مرتبب بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري
 الإيرادات : تاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٥٠ ع ٥٠ برقم _____ توقيع الكاتب المروط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس الصلحة)

ردج في سنة ٢٠١

يعتمد سحب

إذن صرف

شيك

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ _____

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ح ٥٠ ع ٥٠)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب

شيك

إذن صرف

(٤) قيد في سجل

الشيكات

تحت رقم

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم



شركة بناء المقاومات العمودية والتوريدات العامة

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

STATION	Cut Area [Sq.M.]	Cut Volume [Cu.M.]	Fill Area [Sq.M.]	Fill Volume [Cu.M.]	كميات الردم في طريق الخدمة	كميات الردم في طريق الخدمة
246+920.00	0	0	16.85	344.14	1.75	35
246+940.00	0	0	26.87	437.23	1.75	35
246+960.00	0	0	18.85	457.22	1.75	35
246+980.00	0	0	18.43	372.76	1.75	35
247+000.00	0	0	24.22	426.48	1.75	35
247+020.00	0	0	61.29	855.07	1.75	35
247+040.00	0	0	85.08	1463.63	1.75	35
247+060.00	2.16	21.6	68.35	1534.31	1.75	35
247+080.00	0.1	22.61	93	1613.52	1.75	35
247+100.00	0	1.01	103.22	1962.16	1.75	35
247+120.00	0	0	85.12	1883.37	1.75	35
247+140.00	8.12	81.21	60.77	1458.95	1.75	35
247+160.00	36.02	241.39	49.23	1100	1.75	35
247+180.00	0	160.18	86.84	1360.62	1.75	35
247+200.00	0	0	89.2	1760.35	1.75	35
247+220.00	0	0	81.55	1707.53	1.75	35
247+240.00	0	0	88.1	1696.55	1.75	35
247+260.00	0	0	66.43	1545.27	1.75	35
247+280.00	0	0	78.03	1444.53	1.75	35
247+300.00	0	0	75.46	1534.89	1.75	35
247+320.00	0	0	82.28	1577.46	1.75	35
247+340.00	0	0	87.11	1693.98	1.75	35
247+360.00	0	0	91.45	1785.61	1.75	35
247+380.00	0	0	99.36	1908.04	1.75	35
247+400.00	0	0	54.27	1536.32	1.75	35
247+420.00	0	0	80.31	1345.84	1.75	35
247+440.00	0	0	90.65	1709.59	1.75	35
247+460.00	0	0	98.01	1886.57	1.75	35
247+480.00	0	0	96.58	1945.87	1.75	35
247+500.00	0	0	105.66	2022.44	1.75	35
247+520.00	0	0	108.37	2140.33	1.75	35
247+540.00	0	0	118.64	2270.06	1.75	35
247+560.00	0	0	129.37	2480.12	1.75	35
247+580.00	0	0	130.64	2600.17	1.75	35
247+600.00	0	0	159.44	2900.87	1.75	35
247+620.00	0	0	177.33	3367.77	1.75	35
247+640.00	0	0	181.38	3587.09	1.75	35
247+660.00	0	0	181.06	3624.37	1.75	35
247+680.00	0	0	198.81	3798.74	1.75	35
247+700.00	0	0	185.22	3840.37	1.75	35
247+720.00	0	0	190.85	3760.72	1.75	35
247+740.00	0	0	172.42	3632.66	1.75	35
إجمالي المقطع	711.06		إجمالي المقطع	118393.65	الأحادي طريق الخدمة	3045

تم إعداد هذا الملف طبقاً للمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع

711.06

إجمالي كميات المقطع Y

121,838.65

إجمالي كميات الردم المقطع Y

الإشراف
الترابي كونسولنج

استشاري المساحة
XYZ

مساحة
ASAN



من المحطة 246+000 إلى المحطة 247+700

الحالة	الإجمالي	الإجمالي السابق	كمية المستخلص الختامي	كمية مستخلص جاري 4	كمية مستخلص جاري 3	كمية مستخلص جاري 2	كمية مستخلص جاري 1	كمية المقايضة	الاتجاه	نوع البند	رقم العقد	اسم الشركة	تسلسل	
	38405	38300	105.00			38300	0	40960	النوارية	ردم	1953/2022/2023	بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة	1	
	38550	38450	100.00			38450	0	41125	السادات	ردم	1959/2022/2023		1	
	0	0	0.00	0.00				20000	محطة بن السلي	حفر	2158/2022/2023			
	4050	0	0.00	4050.00				4060		ردم معمل				
	3250	0	50.00	3200.00				3250		SG				
	10100	0	45.00	10055.00				10850		S8				
	7930	0	50.00	7880.00				13300		خرسانة ميول				
	322	0	5.00	317.00				350		خرسانة قدمه				
	25983	0	13.00	25970.00				28870	محطة وادي الطارون	ردم	2159/2022/2023			
	8775	0	55.00	8720.00				9250		SG				
	711	0	0.00		711.00	0	0	2051		حفر	719/2023/2024			
	14850	0	0.00		14850.00	0	0	15000		ردم				
	1960	0	45.00		1915.00	0	0	2000		SG				
	85	0	85.20		0.00	0	0	500		S8				
	12463	0	43.00		12420.00	0	0	15850		خرسانة ميول				
	200	0	5.00		195.00	0	0	200		خرسانة قدمه				
711	711	0	0.00	0.00	711.00	0	0	22,051		الإجمالي كمية الحفر				
121,838	121,838	76,750	218.00	30020.00	14850.00	76,750	0	130,015	الإجمالي كمية التربة					
13,985	13,985	0	150.00	11920.00	1915.00	0	0	14,500	الإجمالي كمية السن طبقة التأسيس					
10,185	10185.20	0.00	130.20	10055.00	0.00	0	0	11,350	الإجمالي كمية السن طبقة الأساس					
21,093	20,393	0	93.00	7880.00	12420.00	0	0	29,150	الإجمالي كمية خرسانته الميول					
522	522.00	0.00	10.00	317.00	195.00	0	0	550	الإجمالي كمية خرسانته قدمه					

الهيئة العامة للطرق و
إدارة البنية التحتية

عن الإشراف
التراس كورسنتج

عن الشركة

شركة البنية التحتية

