

[illegible]

تحریراتی / 1 سنہ 2023

الشركة المنفذة

بناء للمقاولات الصومية والتوريدات

اسمیت و العیالہ

YVZ-04

١٥١

1000

الإستشاري العام

حکومت

من المدة

attitude

doi:10.1017/S0022292412001717

0000 **11** **22222222**

ينبغي أن يكون المقام: مثلاً

على الحياء

تھاپا

نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾

ملاحظة القات

Figure 1

$\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ is a family of n subsets of S such that $|A_i| = k$ for all i and $|A_i \cap A_j| = t$ for all $i \neq j$.

مهندس / محمد بن عبد السلام عامر
المناظرة الثالثة عشر بالجديدة وكفر الشيخ
الرئيس الأستاذة العزقمية
محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

المستخلص بعد المفاوضة
مستخلص (2) جاري

المستخلص مع بناء للمقاولات الصومية والتوريدات العامة

بتاريخ: 2023/11/15

عدد رقم: 2024-2023-719

شاملة لمدة من بداية العمل حتى 2023/12/25

عن العملية: إنشاء أصل الجسر الترابي والأصبال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

الهيئة العامة

للطرق والكباري

رقم الهند	بيان الأصبال	الغلة طبقا للهند	كمية الهند بالهند	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأصبال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصبال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأصبال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	البقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
		قرش / جنيه									4,405,620	
	ما قبله											
8-1	بالمر المصطف أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حريش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + غير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	432	15,850	م 3	0	13,000	13,000	جاري	5,616,000	0	5,616,000	الإجهدة المساهية متواجدة . براغي تطبيق تصوص التماسك المعدات متواجدة المصل ومهندسون المصل متواجدون المستلزمات والمهمات متواجدة .
8-2	بالمر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتنفيذ قفص سفلي وعلوي للأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.8 م 3 من دولوميت مندرج + 0.4 م 3 رمل حريش + 280 كجم أسمنت بورتلاندي عادي + غير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	2,665	200	م 3	0	190	190	جاري	506,388	0	506,388	
	الإجمالي								6,122,388	0	10,528,008	
	إجمالي قيمة الأصبال المتقدة حتى تاريخ المستخلص											
	إجمالي قيمة الاستقطاعات											
	إجمالي قيمة الأصبال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	إجمالي قيمة المستخلص رقم (2)											
									4,077,010		6,450,998	

تحريرا في 1 سنة 2023

الشركة المتقدة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

م / احمد الشاعر مدير اداره المشروعات

المقاول تحريرا في 2023

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها

غير الواردة بحد الشروط اعتمدت من

ملاحظة القنات

ينفع الى المقول مبلغ

على الحساب

تهنئا

م / وليد عبد جمعه

بناؤ للمقاولات الصومية والتوريدات العامة

مكتب XYZ

مكتب ميسرة

م / باهر نور الدين

م / احمد الشاعر

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها


م / محمد صرغها

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها

م / محمد صرغها



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح - العلمين) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كم إتجاه محطة الإسكندرية (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة: شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

عقد رقم : 719 - 2022 - بتاريخ 15 - 11 - 2023
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (3)

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

مرققات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابودقيق

رئيس الاداره المركزيه

المنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ



٥٠٩٢٠

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الطبيب، أو:
مستخلصه لإجراء

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة
[إذن صرف على:
شيك على البنك المركزي في:]
شيك على الخراج [صاحب الحق المركزي في:]
يسحب باسم
ويؤتمن إليه بالتمنن الآتي: []
والمؤتمنات

بيانات التواريخ	رقم	تاريخ	تاريخ
٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠
٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠	٢٨٢٥٠٠

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكاتب الشروط

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

رقم

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ



في سنة ٢٠١

علاوة

صافي القيمة المطالبة صرفها

رسم الدفعة

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

قرش جنيه عادي

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

(د)

رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٥)

قيد في دفاتر الحسابات المختصة

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : مشروع أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 246+000 إلى الكم 247+700 بطول 1.700 كم
إتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر)

عقد رقم : 2023/11/15 بتاريخ 2024/2023/719

تنفيذ : شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

قيمة العقد : 10,999,774 جنيه

قيمة آخر مستخلص جارى (2) 10,528,008 جنيه بتاريخ 2023/12/25

قيمة المستخلص الحالى جارى (3) 10,912,588 جنيه بتاريخ 2023/12/31

نحيط علم سيادتكم بأن نسبة التنفيذ وقت تقديم طلب التسليم الإبتدائى كانت 99.207 %

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،،

مدير المشروع

أحمد أبو دقيقة

مهندس المشروع

م / أحمد الشاعر

رئيس الاداره المركزيه

المنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس / محمد عبد السلام عامر

٥٠٩٢٥

تفاصيل مستخلصات بناء للمقاومات العمومية والتوريدات العامة

من المحطة 246+000 إلى المحطة 247+700

الحالة	الإجمالي	الإجمالي السابق	كمية المستخلص النهائي	كمية مستخلص جاري 4	كمية مستخلص جاري 3	كمية مستخلص جاري 2	كمية مستخلص جاري 1	كمية المقايضة	الإتجاه	نوع البند	رقم العقد	اسم الشركة	المستسل
	38405	38300	105.00			38300	0	40960	التوبارية	رذم	1953/2022/2023		1
	38550	38450	100.00			38450	0	41125	السادات	رذم	1959/2022/2023		1
	0	0	0.00	0.00				20000	محافظة بى المربى	حفر	2158/2022/2023		
	4050	0	0.00	4050.00				4060		رذم مدلل			
	3250	0	50.00	3200.00				3250		SG			
	10100	0	45.00	10055.00				10850		S8			
	7930	0	50.00	7880.00				13300		خرسانة مبول			
	322	0	5.00	317.00				350	محافظة وادى النطرون	خرسانة قادمة	2159/2022/2023		
	25983	0	13.00	25970.00				28870		رذم			2
	8775	0	55.00	8720.00				9250		SG			
	711	0	0.00		711.00	0	0	2051		حفر	719/2023/2024		
	14850	0	0.00		14850.00	0	0	15000		رذم			
	1960	0	45.00		1915.00	0	0	2000		SG			
	85	0	85.20		0.00	0	0	500		S8			
	12463	0	43.00		12420.00	0	0	15850		خرسانة مبول			
	200	0	5.00		195.00	0	0	200		خرسانة قادمة			
711	711	0	0.00	0.00	711.00	0	0	22,051	الإجمالي كمية الحفر				
12,838	121,838	76,750	218.00	30020.00	14850.00	76,750	0	130,015	الإجمالي كمية التربة				
13,985	13,985	0	150.00	11920.00	1915.00	0	0	14,500	الإجمالي كمية السن طبقة التأسيس				
10,185	10185.20	0.00	130.20	10055.00	0.00	0	0	11,350	الإجمالي كمية السن طبقة الأساس				
21,093	20,393	0	93.00	7880.00	12420.00	0	0	29,150	الإجمالي كمية خرسانه المبول				
522	522.00	0.00	10.00	317.00	195.00	0	0	550	الإجمالي كمية خرسانه قادمة				

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستاذ
تترانس كم هاتنج

عن الاستاذ
تترانس كم هاتنج

عن الشركة

2. 4

Waffelkuchen

عن الشيخ

[illegible]

تفتتلت الشجرة : بناء للمعالم والبيوتات

[illegible]

2024/2023/719 : حقوقي

[illegible]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ॥ ਅੰਤ ॥



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

STATION	كميات الحفر والردم			كميات الردم في طريق الخدمة		
	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)
246+000.00	0	0	90.86	0	1.75	0
246+020.00	0	0	30.86	1217.21	1.75	35
246+040.00	0	0	32.6	634.62	1.75	35
246+060.00	0	0	30.51	631.12	1.75	35
246+080.00	0	0	31.26	617.63	1.75	35
246+100.00	0	0	31.44	626.98	1.75	35
246+120.00	0	0	30.63	620.69	1.75	35
246+140.00	0	0	32.86	634.82	1.75	35
246+160.00	0	0	53.81	866.64	1.75	35
246+180.00	0	0	91.57	1453.74	1.75	35
246+200.00	0	0	90.18	1817.43	1.75	35
246+220.00	0	0	90.81	1809.87	1.75	35
246+240.00	0	0	90.1	1809.1	1.75	35
246+260.00	0	0	92.42	1825.15	1.75	35
246+280.00	0	0	91.66	1840.72	1.75	35
246+300.00	0	0	90.61	1822.64	1.75	35
246+320.00	0	0	84.06	1746.66	1.75	35
246+340.00	0	0	62.26	1463.17	1.75	35
246+360.00	0	0	79.21	1414.69	1.75	35
246+380.00	0	0	71.03	1522.43	1.75	35
246+400.00	0	0	76.96	1499.97	1.75	35
246+420.00	0	0	68.79	1457.56	1.75	35
246+440.00	0	0	69.17	1379.67	1.75	35
246+460.00	0	0	67.64	1368.1	1.75	35
246+480.00	0	0	63.95	1315.87	1.75	35
246+500.00	0	0	12.52	764.7	1.75	35
246+520.00	0	0	13.55	260.74	1.75	35
246+540.00	0	0	13.91	274.68	1.75	35
246+560.00	0	0	13.68	275.99	1.75	35
246+580.00	0	0	14.01	276.9	1.75	35
246+600.00	0	0	13.9	279.07	1.75	35
246+620.00	0	0	13.37	272.7	1.75	35
246+640.00	0.24	2.39	12.34	257.07	1.75	35
246+660.00	3.72	39.62	10.85	231.92	1.75	35
246+680.00	5.19	89.14	7.09	179.38	1.75	35
246+700.00	0	51.91	19.21	262.93	1.75	35
246+720.00	0	0	17.96	371.69	1.75	35
246+740.00	0	0	18.74	367.04	1.75	35
246+760.00	0	0	17.88	366.26	1.75	35
246+780.00	0	0	17.88	357.61	1.75	35
246+800.00	0	0	20.91	387.85	1.75	35
246+820.00	0	0	19.03	399.33	1.75	35
246+840.00	0	0	17.81	368.36	1.75	35
246+860.00	0	0	18.17	359.8	1.75	35
246+880.00	0	0	17.61	357.82	1.75	35
246+900.00	0	0	17.56	351.76	1.75	35

 الاستشاري
 انترانس كونسولتنج

 استشاري المساحة
 XYZ

hast a hne





Trans

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

الهيئة العامة للتخطيط



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

كميات الحفر والردم

STATION	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	كميات الردم في طريق الخدمة
246+920.00	0	0	16.85	344.14	1.75	35	35
246+940.00	0	0	26.87	437.23	1.75	35	35
246+960.00	0	0	18.85	457.22	1.75	35	35
246+980.00	0	0	18.43	372.76	1.75	35	35
247+000.00	0	0	24.22	426.48	1.75	35	35
247+020.00	0	0	61.29	855.07	1.75	35	35
247+040.00	0	0	85.08	1463.63	1.75	35	35
247+060.00	2.16	21.6	68.35	1534.31	1.75	35	35
247+080.00	0.1	22.61	93	1613.52	1.75	35	35
247+100.00	0	1.01	103.22	1962.16	1.75	35	35
247+120.00	0	0	85.12	1883.37	1.75	35	35
247+140.00	8.12	81.21	60.77	1458.95	1.75	35	35
247+160.00	16.02	241.39	49.23	1100	1.75	35	35
247+180.00	0	160.18	86.84	1360.62	1.75	35	35
247+200.00	0	0	89.2	1760.35	1.75	35	35
247+220.00	0	0	81.55	1707.53	1.75	35	35
247+240.00	0	0	88.1	1696.55	1.75	35	35
247+260.00	0	0	66.43	1545.27	1.75	35	35
247+280.00	0	0	78.03	1444.53	1.75	35	35
247+300.00	0	0	75.46	1534.89	1.75	35	35
247+320.00	0	0	82.28	1577.46	1.75	35	35
247+340.00	0	0	87.11	1693.98	1.75	35	35
247+360.00	0	0	91.45	1785.61	1.75	35	35
247+380.00	0	0	93.36	1908.04	1.75	35	35
247+400.00	0	0	54.27	1536.32	1.75	35	35
247+420.00	0	0	80.31	1345.84	1.75	35	35
247+440.00	0	0	90.65	1709.59	1.75	35	35
247+460.00	0	0	98.01	1886.57	1.75	35	35
247+480.00	0	0	96.58	1945.87	1.75	35	35
247+500.00	0	0	105.66	2072.44	1.75	35	35
247+520.00	0	0	108.37	2140.33	1.75	35	35
247+540.00	0	0	118.64	2270.06	1.75	35	35
247+560.00	0	0	129.37	2480.12	1.75	35	35
247+580.00	0	0	130.64	2600.17	1.75	35	35
247+600.00	0	0	159.44	2900.87	1.75	35	35
247+620.00	0	0	177.33	3367.77	1.75	35	35
247+640.00	0	0	181.38	3587.09	1.75	35	35
247+660.00	0	0	181.06	3624.37	1.75	35	35
247+680.00	0	0	198.81	3798.74	1.75	35	35
247+700.00	0	0	185.22	3840.37	1.75	35	35
247+720.00	0	0	190.85	3760.72	1.75	35	35
247+740.00	0	0	172.42	3632.66	1.75	35	35
الإجمالي للحفر المقطع	711.06		الإجمالي للردم المقطع		118793.65		الإجمالي للردم لطريق الخدمة

تم إعداد حصر الكميات من قبل مكتب الدراسات

711.06	إجمالي كميات الحفر المقطع 3م
121,838.65	إجمالي كميات الردم المقطع 3م

الإستشاري
إيترانس كونسولتينج

استشاري المساحة
XYZ

hasan



الشركة المنظمة

بناء المقاولات العمومية والتوريدات

شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات

كميات طبقات التأسيس والاساس

STATION	Area Sg (Sq M.)	Volume Sg (Cu.M.)	Area Sg (Sq M.)	Volume Sg (Cu.M.)
246+000.00	8.038	0	5.856	0
246+020.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+040.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+060.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+080.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+100.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+120.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+140.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+160.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+180.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+200.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+220.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+240.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+260.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+280.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+300.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+320.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+340.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+360.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+380.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+400.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+420.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+440.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+460.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+480.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+500.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+520.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+540.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+560.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+580.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+600.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+620.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+640.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+660.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+680.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+700.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+720.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+740.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+760.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+780.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+800.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+820.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+840.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+860.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+880.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+900.00	8.038	160.76	5.856	117.12

 الاستشاري
 انترانس كونسولت

 استشاري المساحة
 XYZ




 الدركه المنطقه
 بناء المقاولات العمومية والتوريدات
 شركة انترانس



Trans

مشروع المطار الكورني السبع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)



Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

كميات طبقات التأسيس والاساس

STATION	Area Sg (Sq.M.)	Volume Sg (Cu.M.)	Area Sg (Sq.M.)	Volume Sg (Cu.M.)
246+920.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+940.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+960.00	8.038	160.76	5.856	117.12
246+980.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+000.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+020.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+040.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+060.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+080.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+100.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+120.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+140.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+160.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+180.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+200.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+220.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+240.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+260.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+280.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+300.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+320.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+340.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+360.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+380.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+400.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+420.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+440.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+460.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+480.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+500.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+520.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+540.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+560.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+580.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+600.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+620.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+640.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+660.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+680.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+700.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+720.00	8.038	160.76	5.856	117.12
247+740.00	8.038	160.76	5.856	117.12
الإجمالي لطبقات التأسيس (Sg)		13986.12	الإجمالي لطبقات الأساس (Sg)	
			10189.44	

إجمالي كميات التأسيس المنفذ م3

13,986.12

إجمالي كميات الأساس المنفذ م3

10,189.44

المستشاري
أبراهيم كوستنكو

استشاري المساحة
XYZ
has Arman



بناء المقاولات العمومية والتوريدات
شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات
30/01/2023

六

2

مکتبہ
۱۹۷۲

11

has a



كميات الخرسانة المنقذة

الأسس

الأسس

Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم
246+940	101.05	0.15	3.00	4.473	90.77	0.15	3.00
246+960	96.64	0.15	3.00	4.251	87.24	0.15	3.00
246+980	93.41	0.15	3.00	4.280	85.31	0.15	3.00
247+000	94.16	0.15	3.00	4.296	85.76	0.15	3.00
247+020	93.50	0.15	3.00	4.726	90.22	0.15	3.00
247+040	70.99	0.15	3.00	9.003	137.29	0.15	3.00
247+060	43.70	0.15	3.00	7.375	163.78	0.15	3.00
247+080	32.42	0.15	3.00	7.750	136.00	0.15	3.00
247+100	41.13	0.15	3.00	7.387	151.37	0.15	3.00
247+120	43.12	0.15	3.00	6.983	143.70	0.15	3.00
247+140	91.53	0.15	3.00	6.380	133.83	0.15	3.00
247+160	139.56	0.15	3.00	6.586	129.66	0.15	3.00
247+180	90.21	0.15	3.00	6.472	129.42	0.15	3.00
247+200	54.00	0.15	3.00	6.743	132.15	0.15	3.00
247+220	45.92	0.15	3.00	6.817	135.60	0.15	3.00
247+240	58.77	0.15	3.00	6.482	132.99	0.15	3.00
247+260	59.32	0.15	3.00	5.886	129.59	0.15	3.00
247+280	68.88	0.15	3.00	5.815	117.01	0.15	3.00
247+300	77.91	0.15	3.00	5.146	109.61	0.15	3.00
247+320	3.919	0.15	3.00	5.500	106.46	0.15	3.00
247+340	4.555	0.15	3.00	6.037	115.37	0.15	3.00
247+360	5.030	0.15	3.00	6.424	124.61	0.15	3.00
247+380	6.201	0.15	3.00	6.861	115.34	0.15	3.00
247+400	3.350	0.15	3.00	4.080	109.41	0.15	3.00
247+420	3.946	0.15	3.00	5.949	134.26	0.15	3.00
247+440	5.310	0.15	3.00	6.520	124.69	0.15	3.00
247+460	5.174	0.15	3.00	6.502	130.22	0.15	3.00
247+480	4.709	0.15	3.00	6.159	126.61	0.15	3.00
247+500	5.163	0.15	3.00	7.259	134.18	0.15	3.00
247+520	5.086	0.15	3.00	7.684	151.61	0.15	3.00
247+540	6.762	0.15	3.00	7.959	144.41	0.15	3.00
247+560	7.592	0.15	3.00	8.296	147.66	0.15	3.00
247+580	8.923	0.15	3.00	8.833	171.29	0.15	3.00
247+600	8.891	0.15	3.00	12.591	214.24	0.15	3.00
247+620	8.670	0.15	3.00	13.193	257.84	0.15	3.00
247+640	8.198	0.15	3.00	13.482	266.75	0.15	3.00
247+660	7.365	0.15	3.00	13.961	274.43	0.15	3.00
247+680	8.698	0.15	3.00	14.381	207.61	0.15	3.00
247+700	7.065	0.15	3.00	14.686	290.67	0.15	3.00
247+720	6.930	0.15	3.00	14.622	189.18	0.15	3.00
247+740	6.898	0.15	3.00	15.166	297.88	0.15	3.00
	8,319		261		12,774		261

21,093.000

إجمالي مساحات الخرسانة

522.0

إجمالي حجم الخرسانة

27/11/2023
م. م. م. م.

إشهادي لاسم
مكتب
2023

hasa



وزارة الداخلية
مملكة العربية السعودية

27/11/2023

محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ اجتمعت اللجنة بحضور كل من:

- م/ أحمد أبو دقيقة
- م/ تامر محمد شرف الدين
- م/ وليد أبوشوري
- عن شركة مكتب القاضي المقارلات السعودية وتوريد مواد البناء

وقد تمت مناقشة سعر المادة المحجرية التربة الكائن بمطار سفنكس للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وتبين الآتي:

سعر المادة المحجرية (طبقة التأسيس) ٩٠ جنيه (فقط تسعون جنيها لا غير).
سعر المادة المحجرية (طبقة الاساس) ٩٥ جنيه (فقط خمسة وتسعون جنيها لا غير).
وعلي هذا تم التوقيع.

التوقيعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن مكتب إترانس استشاري المشروع
عن مكتب القاضي للمقارلات العمرانية وتوريد مواد البناء

التوقيع
التوقيع
التوقيع

محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ اجتمعت اللجنة بحضور كل من:

- م/ احمد ' ودقيقة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

- م/ تامر محمد شرف الدين

عن مكتب إقتراض استشاري المشروع

- م/ وليد أبو شوري

عن شركة بناء المقارلات العمومية والتوريدات العامة

وثبت سعر المادة المحجرية لمحجر القرية الكائن بمطار سفاكس للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وتبين الآتي:

سعر المادة المحجرية ٣٢ جنيه (نقط اثنان وثلاثون جنيها لا غير) مرحلة اولي.
وعلى هذا تم التوقيع.

التوقيعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب إقتراض استشاري المشروع

عن شركة بناء المقارلات العمومية والتوريدات العامة



محضر اجتماع

٢٠٢٣/٥/١٥

محضر مراجعة بونات - عقد رقم (٢٠٢٣ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢١) بتاريخ (٢٠٢٣ / ٠٦ / ٠٦)
مراجعة بونات توريد (السن)

الوارد من كسارات طريق وادى النطرون - العلمين

تنفيذ شركة بناء للمقاولات العمومية والتوريدات - قطاع من كم ٢٤٦٠٠٠ الى كم ٢٤٧٠٠٠ أعمال الجسر الترابية بالقطار السريع --

الخط الأول (العين السخنة - مطروح)

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣-٠٦-١٠ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

1. المهندس / تامر محمد شرف الدين مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
2. المهندس / أشرف رمضان نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
3. المهندس / الحسانى عبد المنعم احمد مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)
4. المهندس / سعيد حسن سعيد مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)
5. المهندس / وليد عيد جمعة مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرات الخاصة بتوريد السن المورد من الكسارات المعتمدة من طريق وادى النطرون - العلمين لأعمال الطبقات أعلى الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي:

في الفترة من ٢٩-٣٠-٢٠٢٣ وحتى تاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٣ كانت الكمية الموردة هي (١٢٠٣٨,٥٠) م^٣

(فقط اثنتى عشر ألف وثمانية وثلاثون و نصف مترا مكعبا لا غير)

بكمية اجمالية تراكمية (١٢٠٣٨,٥٠) م^٣
(فقط اثنتى عشر ألف وثمانية وثلاثون و نصف مترا مكعبا لا غير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكارات والبونات لدية وتكون في عهدة حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة:

❖ وعلى هذا وقع الجميع:

- مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)

- مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)

- مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)

- نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)

- مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)

يعتمد: الهيئة العامة للطرق والكباري

أحمد أبو دققة
أحمد أبو دققة

SA

13-02-2024

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Date : 13-02-2024 Client :
Sample No. : NA Contractor :
Report No. : NA Consultant :
Request No. : NA Structure Element :
Project Name : Electric Express Train Sample Location : Site
Project No. : NA Concrete Grade : 250kg / m2
Sampling Date : 06-02-2024 Sample Made By : FUHASHI MVA. Tech.
Method of Compaction : Manual No. of Samples : 3
Sample Condition : Normal Equip. of Compaction : By Hand
Lab Curing & Storage : BS1881 part11:1983 164 Site Curing & Storage : BS1881
Test Method : BS1881 Part6 : 1983 Test Method Variation : None

Specimen No.	1	2	3	
Casting Date	13-02-2024			
Testing Date	6-02-2024			
Testing Age	~ days			
Mass of Specimen (As received) (kg)	8198	8192	8182	
Density (As received) (kg/m³)	2.43	2.43	2.42	
Maximum Load (kN)	562	549	553	
Compressive Strength (MPa)	25.0	24.4	24.6	
Compressive Strength (Kg/cm²)	254.6	248.7	250.5	
Average Compressive Strength (Kg/cm²)	251.3			
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
Eng. Mohamed Ibrahim
Material & Quality Control Manager

COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS

Date : 14/02/2024
 Client :
 Sample No. : NA
 Report No. : NA
 Request No. : NA
 Project Name : Electric Express Train
 Project No. : NA
 Sampling Date : 07/02/2024
 Method of Compaction : Manual
 Sample Condition : Normal
 Sample Curing & Storage : BS1881 part 111:1983 & 14
 Test Method : BS 1881 Part 116 : 1983
 Structure Element :
 Sample Location : Site
 Concrete Grade : 250kg/cm²
 Sample Made By : EL-HASHIMY A. Tech.
 No. of Samples : 3
 Equip. of Compaction : By Hand
 Site Curing & Storage : BS1881
 Test Method Variation : None

Specimen No.	1	2	3
Casting Date	14/02/2024		
Testing Date	17/02/2024		
Testing Age	~ days		
Mass of Specimen (As received) (kg)	8175	8169	8184
Density (As received) (kg/m ³)	242	242	242
Maximum Load (kN)	582	569	579
Compressive Strength (MPa)	25.8	25.3	25.7
Compressive Strength (Kg/Cm ²)	263.6	257.8	262.3
Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	261.2		
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
 Eng. Mohamed Ibrahim
 Material & Quality Control Manager

COMPRESSIVE STRENGTH OF
CONCRETE SPECIMENS

Date	20-02-2024	Client	شركة هندسة المقاولات
Sample No.	NA	Contractor	NA
Report No.	NA	Consultant	SYSTRA
Request No.	NA	Structure Element	سور
Project Name	Electric Express Train	Sample Location	Site
Project No.	NA	Concrete Grade	C250kg / m2
Sampling Date	13-02-2024	Sample Made By:	ELHASHIMY A. Tech.
Method of Compaction	Manual	No. of Samples	3
Sample Condition	Normal	Equip. of Compaction	By Hand
Lab Curing & Storage	BS1881 part11:1983	Site Curing & Storage	BS1881
Test Method	BS 1881 P116 : 1983	Test Method Variation	None

Specimen No.	1	2	3	
Casting Date	20-02-2024			
Testing Date	13-02-2024			
Testing Age	7 days			
Mass of Specimen (As received) (kg)	8179	8162	8159	
Density (As received) (kg/m ³)	2.42	2.42	2.42	
Maximum Load (kN)	559	579	582	
Compressive Strength (MPa)	24.8	25.7	25.8	
Compressive Strength (Kg/Cm ²)	253.2	262.3	263.6	
Average Compressive Strength (Kg/Cm ²)	259.7			
Type of Fracture	Satisfactory	Satisfactory	Satisfactory	

Remarks:

Tested By:
Hamde

Checked By:
Eng.Mohamed Ibrahim
Material & Quality Control Manager