

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح - العلمين) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم إتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
عقد رقم : ١٩٩٤ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ - ٠٥ - ٢٠٢٣
تنشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (٣)
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
مرفات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير اداره المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابودقيقة

رئيس الاداره المركزيه

المنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ



مهندس / مجدى عبد السلام عامر



جہاں عہد الہیہ جاری ہے

مادة الاعتماد الصرف
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مصلحة :

قسم : العلوم الشرعية
البلغ المستحق إلى : مكتب الفتوى
الطلقات عليه أو : مكتب الفتوى

الطابق الأول: {

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في : أصول الخزينة - إذن صرف على }

صاحب الحق أو: القاضي القلاص المقدلا الفوسية

دكتور محمد صوار البناي

(ب) الكاتب الموط

تقييد في السجل برقم

المحتم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

مسجد

صحة ٧ ج٢ ص ١٢١

الفصل الثاني

15.12



சகலம்

٢٠٩ — سنة —

(١) اقرار كاتب سجل المحرمات والتفازات:

مربط بها علم الاعتماد التخصص وأن البند التخصص يسمح ولم يسبق الصنف : —————

(أو) يَأْنِ اللُّغَةُ بِحَسَابِ : _____
جاري _____
تاريخ _____
الإمضاء _____

الاداءات

التحتم ذو التاريخ

(٥) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٥ رقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجوع فی ————— صنفه ۲۰

یہ تمام سبب

بیشمار

مركز ابحاث الحسابات
وكيل الحسابات

فوق ————— صنعت ۲۰۱ بجیلغ

١١ رقم المستند وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ج.ع. ح. إضفاء الكاتب الموقوف

(٧) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إعطاء من وصفه الطبيب

امضاء الكاتب الخطي: _____

الحتم ذو التاريخ
(٣) معجب
أفد عرفت
التي

1000

الشيكات

أعضاء الكاتبة الخط:

الشبهات (۵) أدراج فض، كشز

الشركات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الثالثة عشر

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : 3 جاري عقد رقم -1994-2022-2023

عملية : إنساناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.2 كم اتجاه محطة وادى النطرون (بالأمر المباشر).

بالمر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى - فغير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (1-6)

تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

الكمية بالمقايضة		30000	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		2م	الاجمالى 2م
	من	الى		
أعمال خرسانة الميول			24,150	24,150
الاجمالى				
	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		24,150	24,150
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0	0
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		24,150	24,150
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		24,150	24,150

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

عن الهيئة
مكتب
القاضي

عن الاستشارى
مكتب
القاضي

عن الشركة
مكتب
القاضي
للمقاولات العامة والتوريدات

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : 3 جاري عقد رقم -1994-2022-2023

عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.2 كم اتجاه محطة وادي النطرون (بالأمر المباشر).

بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج+0.4م 3 رمل حرش+280 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +قير على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (2-6)


تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء


بيان الأعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		158	مقدار العمل السابق	0
	من	الى			
أعمال خرسانة القدمة			150	150	الاجمالى 3م
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			150		150
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0		0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			150		150
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			150		150


عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة







مكتب القاضي
للمقاولات العامة والتوريدات

تفاصيل مستخلصات شركة كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات العامة
ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
من المحطة 228+900 إلى المحطة 230+000

الحالة	الإجمالي	كمية المستخلص الختامي	كمية المستخلص جاري 3	كمية المستخلص جاري 2	كمية المستخلص جاري 1	الكمية بالمقايضة	الاتجاه	البند	قيمة امر الاسناد	رقم العقد	اسم الشركة	المسلسل
-50	24300	150	24150			30000	واحد الطريق	خرسانته	11,000,000.0	1994-2022-2023		
0	153	3	150			158						
-50	14950	150		14800		18525	بحر العرب	خرسانته	6,800,000.0	1995-2022-2023		
3	103	3		100		100						
0	2100	0	2100			2986.88	الدوارة	رسم				
800	8800	0	8800			9000		SG				
-600	6400	0	6400			7000		SB	11,000,000.0	2201-2022-2023		
-760	8750	150	8600			12000		خرسانة				
0	30	5	25			120						
0	50	10	40			50		SG				
0	50	10	40			50		SB				
937	22800	150	22650			29820		خرسانة	10,976,000.0	2202-2022-2023		
-6.5	50	0	50			160						
2,100.0	2,100	0	2,100	0	0	2,987				إجمالي التربة		
8,050.0	8,850	10	8,840	0	0	9,050				إجمالي SG		
7,050.0	6,450	10	6,440	0	0	7,050				إجمالي SB		
70,800	70,800	600	55,400	14,800	0	90,345				إجمالي خرسانة الحمايه		
336.0	336	11	225	100	0	538				إجمالي خرسانة القعه		

الهيئة العامة للطرق والكباري
الخبر رقم ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

عبد الرحمن
مهندس

عن الشركة

مكتب القاضي للمقاولات العمومية والتوريدات

مكتب القياس للمقاولات الصومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المثلثة

	اليمين				اليسار			
	Length m المثلثة	Area m2 المثلثة	مساحة القبة	الحجم	Length m المثلثة	Area m2 المثلثة	مساحة القبة	الحجم
228+880	31.537	0.00	0.15		39.253	0.00	0.15	
228+900	37.130	696.63	0.15	3.00	41.445	781.42	0.15	3.00
228+920	37.176	743.08	0.15	3.00	42.349	837.93	0.15	3.00
228+940	36.639	738.17	0.15	3.00	41.225	835.74	0.15	3.00
228+960	36.042	726.80	0.15	3.00	40.718	819.43	0.15	3.00
228+980	30.105	661.47	0.15	3.00	39.800	805.18	0.15	3.00
229+000	32.946	630.51	0.15	3.00	39.819	796.19	0.15	3.00
229+020	33.166	661.12	0.15	3.00	38.890	787.09	0.15	3.00
229+040	34.574	677.40	0.15	3.00	39.833	787.23	0.15	3.00
229+060	36.422	709.96	0.15	3.00	41.349	811.82	0.15	3.00
229+080	36.260	726.82	0.15	3.00	41.878	832.27	0.15	3.00
229+100	33.984	702.43	0.15	3.00	41.157	830.34	0.15	3.00
229+120	33.982	679.66	0.15	3.00	40.783	819.40	0.15	3.00
229+140	32.894	668.76	0.15	3.00	40.734	815.17	0.15	3.00
229+160	32.173	650.66	0.15	3.00	40.492	812.26	0.15	3.00
229+180	31.930	641.02	0.15	3.00	40.153	806.45	0.15	3.00
229+200	31.269	631.99	0.15	3.00	38.412	785.65	0.15	3.00
229+220	31.520	627.89	0.15	3.00	37.327	757.39	0.15	3.00
229+240	29.695	612.15	0.15	3.00	39.006	763.33	0.15	3.00
229+260	29.539	592.34	0.15	3.00	38.710	777.16	0.15	3.00
229+280	28.336	578.76	0.15	3.00	51.391	901.01	0.15	3.00
229+300	29.073	574.09	0.15	3.00	50.845	1,022.35	0.15	3.00
229+320	28.253	573.25	0.15	3.00	50.587	1,014.32	0.15	3.00
229+340	29.413	576.66	0.15	3.00	50.883	1,014.70	0.15	3.00
229+360	28.941	583.54	0.15	3.00	45.773	966.56	0.15	3.00
229+380	28.311	572.52	0.15	3.00	43.912	896.86	0.15	3.00
229+400	27.347	556.58	0.15	3.00	42.137	860.49	0.15	3.00
229+420	25.642	529.89	0.15	3.00	39.430	815.67	0.15	3.00
229+440	25.298	509.40	0.15	3.00	32.358	717.88	0.15	3.00
229+460	24.807	501.05	0.15	3.00	28.763	611.21	0.15	3.00
229+480	20.624	454.31	0.15	3.00	27.019	557.83	0.15	3.00


 المهندس


 المهندس


 وزارة النقل والبنية التحتية

مكتب القاطن للمكاولات المعمورة وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المتوقعة

	اليمين				اليسار			
	Length m الطول	Area m2 المساحة	مساحة التربة	الحجم	Length m الطول	Area m2 المساحة	مساحة التربة	الحجم
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399	524.18	0.15	3.00
229+520	19.045	385.54	0.15	3.00	22.049	474.48	0.15	3.00
229+540	19.281	383.26	0.15	3.00	19.899	420.47	0.15	3.00
229+560	18.822	381.04	0.15	3.00	44.054	640.52	0.15	3.00
229+580	18.784	378.05	0.15	3.00	45.893	887.47	0.15	3.00
229+600	18.808	375.92	0.15	3.00	49.203	948.96	0.15	3.00
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.551	987.54	0.15	3.00
229+640	19.762	387.42	0.15	3.00	49.091	986.42	0.15	3.00
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	48.823	979.14	0.15	3.00
229+680	20.411	413.44	0.15	3.00	49.167	979.80	0.15	3.00
229+700	20.595	409.66	0.15	3.00	49.112	982.79	0.15	3.00
229+720	20.414	409.69	0.15	3.00	49.549	986.81	0.15	3.00
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625	991.74	0.15	3.00
229+760	19.963	403.20	0.15	3.00	49.381	990.06	0.15	3.00
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130	985.11	0.15	3.00
229+800	19.657	393.89	0.15	3.00	48.505	976.36	0.15	3.00
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.128	966.34	0.15	3.00
229+840	19.192	384.97	0.15	3.00	42.443	905.72	0.15	3.00
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887	593.30	0.15	3.00
229+880	14.271	328.45	0.15	3.00	14.569	314.57	0.15	3.00
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906	294.75	0.15	3.00
229+920	14.081	279.02	0.15	3.00	14.803	297.09	0.15	3.00
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149	289.52	0.15	3.00
229+960	10.554	239.32	0.15	3.00	13.080	272.29	0.15	3.00
229+980	9.850	204.04	0.15	3.00	10.096	231.76	0.15	3.00
230+000	8.824	187.74	0.15	3.00	9.632	197.28	0.15	3.00
		28,045		168		42,755		168

70,799.890	إجمالي مسطحات الخرسانة
336.0	إجمالي حجم الخرسانة

مكتب القاطن
للمكاولات المعمورة

مستشاري العمارة
مكتب 272

مكتب القاطن
للمكاولات المعمورة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ٢٢+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

تنفيذ مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقود رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٩٩٤

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٩٩٤)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد و...م:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / احمد خيرى


مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٥ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. 

٢. 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. 

٢. 

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات
القاضي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

٧١١٢

لواء ا ح / احمد باسم حسن علي الكندي