



٢٠٢٣/٠٥/٢١

حتى

بداية العمل

شاملة المدة من

مع مكتب القاضى للمقاولات والصومية وتوريد مواد البناء

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/١٨

عدد رقم : ٢٠٢٣-٢٢-١٩٩٥

رقم البند	بيان الأعمال	كيفية البند والتكلفة	الوحدة	مقدار العمل المسجل إجماله	مقدار الأصبال التي أدت خلال المدة	جملة مقدار الأصبال	جاري أم ختامي	جملة قيمة الأصبال التي تمت	استقطاع او حجز قرش / جنيه	البقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٠٦	بالمر المسطح أصبال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٢م ٠ ٨ من دولوميت متفرج ٠ ٨ ٢م ٠ ٨ رمل حرش ٠ ٨ ٢م ٠ ٨ كمب أسمنت بورتلاندى عادي ٢٥٠ كمب على أن يكون السن ثقيل ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأصبال والمود الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال متاسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصر إلى المتاسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	١٨,٥٢٥	٢م	١٧,٧٥٠	١٧,٧٥٠	جاري	٢,٣٠١,٢٥٠	-	٢,٣٠١,٢٥٠	الاجهزة المسلمية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التمتع المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون المستمرات والمهمات متواجدة
٢٠٦	بالمر المكعب أصبال توريد وصب خرسانة عادية لتتألف قسمة سفليه وعلوية للأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٢م ٠ ٨ من دولوميت متفرج ٠ ٨ ٢م ٠ ٨ رمل حرش ٠ ٨ ٢م ٠ ٨ كمب أسمنت بورتلاندى عادي ٢٥٠ كمب على أن يكون السن ثقيل ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأصبال والمود الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال متاسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصر إلى المتاسيب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٢٠٠	١٠٠	٢م	١٠٠	١٠٠	جاري	٢٢٠,٠٠٠	-	٢٢٠,٠٠٠	
الإجمالي											
إجمالي قيمة الأصبال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
إجمالي قيمة الاستقطاعات											
إجمالي قيمة الأصبال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
إجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

مكتب القاضى للمقاولات والصومية
وتوريد مواد البناء

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات

الإستشاري العام للمشروع

عن الاستشاري

إستشاري المساحة

عن الهيئة

م / أحمد الشاعر

مكتب سميترا

مكتب القرائي كونسلتنج

م / باهر نور الدين

مدير المكتب الفني

م / حسن حاتم

م / عبد الحميد

نائب مدير المشروع

مدير المشروع

م / تامر شرف الدين

م / أحمد أبو نيفة

م / أحمد أبو نيفة

سقى صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بهك الشروط اخذت من

ملاحظة الفات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يتمتع

المنطقة الثالثة عشر بكباري

لواء (ج) / أحمد باسم حسن القرائي

وزارة النقل

الهيئة العامة للمطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح - العلمين) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم إتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : ١٩٩٥ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بتاريخ ١٨ - ٠٥ - ٢٠٢٣
تنتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (٢)

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

مرفات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير اداره المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابوديقه



رئيس الاداره المركزيه

المنطقة الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ



مهندس / مجدى عبد السلام عامر

استمارة الاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للعلوم والكليات
 قسم: القانونية
 المبلغ المستحق إلى: صندوق القروض للمقدرات الصوتية
 الطلبات طيد، أو: قانونية صول البنيان
 بصرف: صندوق جاري
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { أذن صرف على: }
 { شيك على البنك المركزي في: }
 { صاحب الحق أو: }
 { صاحب القرض للقطار الحار }
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي: مركز تصوير البنيان

(١)

رقم: _____

الحتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ _____

(ب) الكاتب الموطر _____

الحتم ذو التاريخ



الرجوع



في _____ سنة ٢٠١

(١) أقر كاتب سجل المجهزات والتأثيرات: _____

(٢) أقر كاتب دفتر مرتبها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

جاري

الإيرادات

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ٥٠ رقم _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

ردج في _____ سنة ٢٠١

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير (أو رئيس) الحسابات

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ _____

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٥) _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

سحب

قيد في سجل

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

الشركات

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : 2 جاري
رقم العقد 2023-2022-1995

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.2 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3م سن دولوميت متدرج+ 0.4م 3م رمل حرش+ 280 كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (2-6)

تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

0	مقدار العمل السابق	100	الكمية بالمقايضة	
الاجمالى 3م	3م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
		الى	من	
100	100			أعمال خرسانة القدمة
الاجمالى				
100	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
100	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
100	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

عن الهيئة

عن الاستشاری

عن الشركة

عن الهيئة
مقر
الأستاذة

عن الاستشاري

عن الشركة
م. ز. ب. س. م. م.
للمقاولات العامة والتوريدات

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : 2 جاري رقم العقد 1995-2022-2023

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 الى الكم 230+000 بطول 1.2 كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى + فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (1-6)

تنفيذ شركة : مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

الكمية بالمقايضة	18525	مقدار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى 2م
	من	الى	
أعمال خرسانة الميول			14,800
			14,800
الاجمالى			
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المنقذة

	اليمين				اليسار			
	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم	Length m المنقذة	Area m2 المنقذة	مساحة القبة	الحجم
228+880	31.537	0.00	0.15		39.253	0.00	0.15	
228+900	37.130	696.63	0.15	3.00	41.445	781.42	0.15	3.00
228+920	37.178	743.08	0.15	3.00	42.349	837.93	0.15	3.00
228+940	36.638	738.17	0.15	3.00	41.225	835.74	0.15	3.00
228+960	36.042	726.80	0.15	3.00	40.718	819.43	0.15	3.00
228+980	30.105	661.47	0.15	3.00	39.800	805.18	0.15	3.00
229+000	32.946	630.51	0.15	3.00	39.819	796.19	0.15	3.00
229+020	33.166	661.12	0.15	3.00	38.890	787.09	0.15	3.00
229+040	34.574	677.40	0.15	3.00	39.833	787.23	0.15	3.00
229+060	36.422	709.96	0.15	3.00	41.349	811.82	0.15	3.00
229+080	36.260	726.82	0.15	3.00	41.878	832.27	0.15	3.00
229+100	33.984	702.43	0.15	3.00	41.157	830.34	0.15	3.00
229+120	33.982	679.66	0.15	3.00	40.783	819.40	0.15	3.00
229+140	32.894	668.76	0.15	3.00	40.734	815.17	0.15	3.00
229+160	32.173	650.66	0.15	3.00	40.492	812.26	0.15	3.00
229+180	31.930	641.02	0.15	3.00	40.153	806.45	0.15	3.00
229+200	31.269	631.99	0.15	3.00	38.412	785.65	0.15	3.00
229+220	31.520	627.89	0.15	3.00	37.327	757.39	0.15	3.00
229+240	29.695	612.15	0.15	3.00	39.006	763.33	0.15	3.00
229+260	29.539	592.34	0.15	3.00	38.710	777.16	0.15	3.00
229+280	28.336	578.76	0.15	3.00	51.391	901.01	0.15	3.00
229+300	29.073	574.09	0.15	3.00	50.845	1,022.35	0.15	3.00
229+320	28.253	573.25	0.15	3.00	50.587	1,014.32	0.15	3.00
229+340	29.413	576.66	0.15	3.00	50.883	1,014.70	0.15	3.00
229+360	28.941	583.54	0.15	3.00	45.773	966.56	0.15	3.00
229+380	28.311	572.52	0.15	3.00	43.912	896.86	0.15	3.00
229+400	27.347	556.58	0.15	3.00	42.137	860.49	0.15	3.00
229+420	25.642	529.89	0.15	3.00	39.430	815.67	0.15	3.00
229+440	25.298	509.40	0.15	3.00	32.358	717.88	0.15	3.00
229+460	24.807	501.05	0.15	3.00	28.763	611.21	0.15	3.00
229+480	20.624	454.31	0.15	3.00	27.019	557.83	0.15	3.00

المستشار في
الهندسة المدنية

المستشار في
الهندسة المدنية

XV7

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

مكتب

الشركة المنقذة
مكتب القاضى للمقاولات العمومية

مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

كميات الخرسانة المنفذة

	الأيمن				الايسر			
	Length m المنفذ	Area m2 المنفذ	مساحة القبة	الحجم	Length m المنفذ	Area m2 المنفذ	مساحة القبة	الحجم
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399	524.18	0.15	3.00
229+520	19.045	385.54	0.15	3.00	22.049	474.46	0.15	3.00
229+540	19.281	383.26	0.15	3.00	19.999	420.47	0.15	3.00
229+560	18.822	381.04	0.15	3.00	44.054	640.52	0.15	3.00
229+580	18.784	376.06	0.15	3.00	45.693	897.47	0.15	3.00
229+600	18.808	375.92	0.15	3.00	49.203	946.96	0.15	3.00
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.551	987.54	0.15	3.00
229+640	19.762	387.42	0.15	3.00	49.091	986.42	0.15	3.00
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	48.823	979.14	0.15	3.00
229+680	20.411	413.44	0.15	3.00	49.167	979.90	0.15	3.00
229+700	20.555	409.66	0.15	3.00	49.112	982.79	0.15	3.00
229+720	20.414	409.69	0.15	3.00	49.549	986.61	0.15	3.00
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625	991.74	0.15	3.00
229+760	19.963	403.20	0.15	3.00	49.381	990.06	0.15	3.00
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130	985.11	0.15	3.00
229+800	19.657	393.89	0.15	3.00	48.505	976.36	0.15	3.00
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.128	966.34	0.15	3.00
229+840	19.192	384.97	0.15	3.00	42.443	905.72	0.15	3.00
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887	593.30	0.15	3.00
229+880	14.271	328.45	0.15	3.00	14.569	314.57	0.15	3.00
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906	294.75	0.15	3.00
229+920	14.081	279.02	0.15	3.00	14.803	297.09	0.15	3.00
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149	289.52	0.15	3.00
229+960	10.554	239.32	0.15	3.00	13.090	272.29	0.15	3.00
229+980	9.850	204.04	0.15	3.00	10.096	231.76	0.15	3.00
230+000	8.924	187.74	0.15	3.00	9.632	197.28	0.15	3.00
		28,045		168		42,755		168

70,799.890

اجمالي مسطحات الخرسانة

336.0

اجمالي حجم الخرسانة

 مستشاري المصانة
 مكتب XYZ



 الشركة المنفذة
 مكتب القاضى للمقاولات العمومية
 وزارة النقل
 وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة النقل - - - - - الهيئة العامة للطرق والكباري
مذروع القطر الكوبريتي السريع (العين المسننة - العنسة الإبرية - الخمين - مطريح)
المسافة بين كم (٢٨٨٠٠٠) حتى كم (٢٢٠٠٠٠) بطول (١٠,٢٠) كم (قطاع غرب الفينا)
شركة / الكاشي للخدمات الهندسية وتوريد مواد البناء

بيانات بالخطوط المبرجة ب جدولي (١)

مسمى البند : بالترتيب المكعبات أصصال توريد و فرش طبقة أساس و تاسيس (أصصال طبقات الأساس والتاسيس) ٢م بند (١٠٤) و (١٠٥) الصفحة

من	إلى	الطبقات	الطول	رقم البكيت	ملاحظات
229+800	230+000	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	200	530	Full Width
229+800	230+000	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	536	Full Width
229+800	229+800	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	320	543	Full Width
229+800	229+100	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	220	545	Full Width
229+100	229+300	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	200	547	Full Width
229+300	229+480	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	180	548	Full Width
229+600	229+800	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	549	Full Width
229+480	229+600	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	120	551	Full Width
228+800	229+100	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	220	553	Full Width
229+100	229+300	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	554	Full Width
229+300	229+460	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	160	555	Full Width
229+780	230+000	Sub-Ballast-First Layer	220	556	Full Width
229+600	229+780	Sub-Ballast-First Layer	180	558	Full Width
229+480	229+600	Sub-Ballast-First Layer	120	559	Full Width
228+800	229+100	Sub-Ballast-First Layer	220	561	Full Width
229+100	229+300	Sub-Ballast-First Layer	200	562	Full Width
229+300	229+460	Sub-Ballast-First Layer	160	563	Full Width
229+600	230+000	Sub-Ballast-Second Layer	320	565	Full Width
229+480	229+600	Sub-Ballast-Second Layer	200	567	Full Width
228+800	229+100	Sub-Ballast-Second Layer	220	568	Full Width
229+100	229+300	Sub-Ballast-Second Layer	200	570	Full Width
229+300	229+460	Sub-Ballast-Second Layer	160	572	Full Width
229+460	229+480	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	20	573	Full Width
229+460	229+480	Sub-Ballast-First Layer	20	574	Full Width
229+460	229+480	Sub-Ballast-Second Layer	20	575	Full Width

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
عن مكتب سبيتر الإرسادات الهندسية
عن مكتب التراسي كشمول لفتح
عن مكتب XYZ
شركة القاضي للمقاولات

مكتب سبيتر الإرسادات الهندسية
شركة القاضي للمقاولات
مقاولات العامة والمقاولات الخاصة

مشروع القطر الكهربائي السريع (العين المحقة - العاصمة الإدارية - الملقين - مطروح)
المسافة بين كم (٢٢٨+٨٠٠) حتى كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / مكتب الاستشارات الهندسية للمشروعات العمرانية وتوريد مواد البناء

بيان تطبيقات الدراسة ب حقل (.....)

أعمال الخرسانة [حماية ميول وقامة] بند (١-٦) و بند (2-6)

ملاحظات	رقم الريكويرست	الطول	الطبقات	الي	من
Right Side	557	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	230+000	229+900
Right Side	564	100	إذن صبي	230+000	229+900
Right Side	566	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+900	229+800
Right Side	569	100	إذن صبي	229+900	229+800
Right Side	576	120	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+800	229+680
Right Side	577	120	إذن صبي	229+800	229+680
Right Side	578	60	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	228+960	228+500
Right Side	579	60	إذن صبي	228+960	228+900
Right Side	580	120	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+080	228+960
Right Side	581	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+460	228+960
Right Side	582	120	إذن صبي	229+080	228+960
Right Side	583	100	إذن صبي	229+460	228+960
Right Side	584	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+360	228+960
Right Side	585	80	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+360	228+880
Right Side	586	100	إذن صبي	229+360	228+260
Right Side	587	80	إذن صبي	229+160	229+080
Right Side	588	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+680	229+580
Right Side	589	100	إذن صبي	229+680	229+580
Right Side	590	60	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+220	229+160
Right Side	591	60	إذن صبي	229+220	229+160
Right Side	602	40	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+260	229+220
Right Side	603	40	إذن صبي	229+260	229+220
Left Side	604	100	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+000	228+900
Left Side	605	100	إذن صبي	229+000	228+900
Left Side	607	120	تسليم أرصفة ميول وبنجارة	229+120	229+000
Left Side	608	120	إذن صبي	229+120	229+000

عن الهيئة العامة الطرق
والكباري

عن مكتب سينسقا
للاستشارات الهندسية

عن مكتب التراس
كسولنتج

عن مكتب XYZ

عن شركة القاضي

مختار محمد
مختار محمد

أ. ه. ز. نور الدين

أ. ع. ع. ع.

أ. ع. ع. ع.

أ. ع. ع. ع.



مشروع القفل الكهربائي السريع (العين المستقلة - العاصمة الإدارية - الميادين - مطروح)
المسافة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتى كم (٢٣٠+٠٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب القفل)
شركة / مكتب القاضى للمقاولات المعمومية وتوريد مواد البناء

بيانات باطات المقادير المعرجة ب (..... صفه)

أعمال الخرسانه (حماية ميول - وقدمه) بند (١-٦) و بند (2-6)				
ملاحظات	رقم الوركست	الطول	الكميات	من الي
Left Side	609	120	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+240
Left Side	610	120	إنش صبي	229+240
Left Side	613	120	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+360
Left Side	614	120	إنش صبي	229+360
Left Side	615	200	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+560
Left Side	616	200	إنش صبي	229+560
Left Side	618	100	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+660
Left Side	619	100	إنش صبي	229+660
Left Side	620	200	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+860
Left Side	621	200	إنش صبي	229+860
Left Side	622	140	تسليم اركزة ميول وتجارة	229+000
Left Side	623	140	إنش صبي	229+000

عن الهيئة العامة للطرق
والكباري

عن مكتب سينتلا
للإستشارات الهندسية

عن مكتب الزراني
كندو لتبج

عن مكتب XYZ

عن شركة القاضى

م. باهر نور الدين
م. م. م. م.

م. باهر نور الدين

م. م. م. م.

م. م. م. م.



الهيئة العامة للطرق والكهرباء
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة برج العرب (بالأمر المباشر).

تنفيذ مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم: ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٩٩٥

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٩٩٥)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وسم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / أحمد خيرى

مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٥ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١. السيد

٢. 21 أود قبيص

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

١. السيد

مكتب
للمقاولات العامة والتوريدات
القاضي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

٧١١٢

لواء ا.ح / احمد باسم حسن