

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص (٢) جاري

الهيئة العامة

عن العملية : استبدال أعمال الجسر الترابي والأعمال المتبقية لمشروع الكباري السريع (السكة - العاصمة الإدارية - الثمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتقليل المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة التوليفية (بالمر المباشرة)

للطرق والكباري



رقم العقد	بيان الأعمال	القيمة طبقاً للمعيار		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم مكتمل	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١٠٦	بالمر المسطح أعمال توريد وحسب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكفاف والحد من الانزلاق الجانبي لتكون من ٢٠.٨ م دولوميت متدرج + ٠.٤ م رمل حش + ٢٠.٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وقير على أن يكون السن نظيف والأحراج والمواد الغريبة والبنت يشمل تعجير واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وشحط السطح والتشطيب طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥	١٢,٣٠٠	م ^٢	٢,٦٠٠	٣,٤٦٠	٦,٠٦٠	جاري	٢,١٥١,٣٠٠	٠	٢,١٥١,٣٠٠	الاجزأة المساحة متواجدة . براعى تطبيق نصوص المعيار
٢٠٦	بالمر المكعب أعمال توريد وحسب خرسانة عادية لتشييد قاعدته سفلية وحلويات الكفاف والحد من الانزلاق الجانبي لتكون من ٢٠.٨ م دولوميت متدرج + ٢٣.٤ م رمل حش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وقير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خال من الشوائب والأحراج والمواد الغريبة والبنت يشمل تعجير واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وشحط السطح والتشطيب طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنت بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٢٠٠	١٢٠	م ^٣	٢٥	٠	٢٥	جاري	٥٥,٠٠٠	٠	٥٥,٠٠٠	المستلزمات والدمجات متواجدة .
الإجمالي												
اجملي قيمة الأعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص												
اجملي قيمة الاستقطاعات												
اجملي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجملي قيمة المستخلص رقم (٢)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة العامة

استشاري المساحة

عن الاستشاري

الاستشاري العام للمشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

المراد من هذا الحساب صحيح ومتطابق وإن المبالغ المبينة بالظهور وقدره

الشكل تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مكتب مسطرة

م / باهر فهد الدين

م / احمد الشاعر

م / احمد ابو دققة

م / كرام امام

يقع في الشاغل مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

غير الواردة بهت الشروط اعتدت من

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بشيخة وكفر الشيخ

مهندس / محمد عبد السلام


بعتد

مكتب الفأسي للمقارنات العمومية

وتوريد مواد البناء

م / وليد شيبه جمعه





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - مطروح - العلمين) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم إتجاه محطة النويارية (بالأمر المباشر) .

الشركة المنفذة: مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء
عقد رقم : ٢٢٠١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ - ٠٦ - ٢٠٢٣
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص جارى رقم (٣)
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم
مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدير اداره المشروعات


م / كارم امام

مدير المشروع


م / احمد ابودقيقة

رئيس الاداره المركزيه

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى اعني السلام عامر

٥٠٩٢٥

خلفاء عباد الصوف

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

قسم : الفقه المالكي
البلغ المستحق إلى : عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الوهاب

الطالبت: أ. ز. محمد

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتقاده إداريا وصرف القيمة بواسطة

شيك على البنك المركزي في : أصوفه الإنجليزي

صاحب الحق أو : القاص للحوادث العجيبة

ویرسل إليه بالعنوان الآتی :

(ب) الكتاب المنوط _____

تقيد في السجل برقم _____

المختص ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع التخصص

مجموع الحاصل

ملاحظات

بمنازل المستطاعات
عمرى القطار المراكب
أعلى الخمر القراخ والنفط الصناعات
صلى الله عليه وسلم حارسه على طاسد

161

ملک:

٢٠٩ سنة —

ت، والتنازلات :-

(١١) اقتراحات كاتبة سجل المحرمات، والتنازلات :-

(٢) اقرار بأن القسمة مرتبط بها علم الاعتماد

100

(أو) بيان المبلغ مضاف بحساب : —

الحتم ذو التاريخ

توزيع الكاتبات المنوط بالسجل ————— قيد في "سجل رقم ٥٥" ح "ع" برقم ————— (ج)

٢٠. _____ (علامات الاحم رئيس الصحة)

روجم فی ————— سنه ۲۰

উদ্ভিদ জীব

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

مدیر امور محاسبات

فی ————— منته ۲۰۱ بمبلغ

(5)

رقم المستند (وهو رقم الشيد رقم ٧٧٤ ج. ٢٠٤) _____
إمضاء الكاتب الموطر _____

(٧) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

مستطیل

افضل صرف
ضمیمہ

12

۱۰۰۰ کی پیروی میں

(۵) آدرج فی کشف

•

1. 10/10/10

عن الاستاذ

Life is short

البناء، مواد وتوريدات العمارة والمقاولات، القابض، مكتب : شركة شيفان

[illegible][illegible]

عن الاستشاري

18/09/2020

[illegible]

(1-4) : مرقاة المفاتيح

[illegible]

2023-2022-2201 : ٢٠٢٣

[illegible][illegible]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والمنطقة الحرة
عشيرة الثالثة



عن أبي هريرة

عن الاستاذ

জিজ্ঞাসা করুন।

0	مقدار العمل السابق	6,400	الكمية بالمقايضة	
3م	الاجمالي 3م	3م	الى	من
			الموقع الكلي متري	بأن الاعمال بالمقايضة
6,400	6,400		طريقة SB الاساس	
الاجمالي				
6,400	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه			
0	اجمالي الكمية المدروسة بالسابق			
6,400	الكمية المدروسة خلال مدة			
6,400	اجمالي الكمية المدروسة بالمستخلص الحالي			

البناء، مواد البناء، الخرسانة، الحديد، الأسفلت، العزل، التأسيس، الأساسات، الجدران، السقف، الأرضيات، النوافذ، الأبواب، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، التهوية، التدفئة، التبريد، الإضاءة، الصوتيات، الأمن، الحرائق، البيئة، الصحة والسلامة.


(1-5) : (5-1) : (5-1) : (5-1)

[illegible]

2023-2022-2201 : ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠١

[illegible]

وزارة النقل
المملكة المغربية
الطريق الوطني رقم 1
الطريق الوطني رقم 1
الطريق الوطني رقم 1



[illegible]

2023-2022-2201 رقم عقد العمومية والتوريد مواد البناء للمقاولات : مكتب : تقييد شريكة

0	مقدار العمل السابق	12000	الكمية بالمقايضة
2م	الاجمالي	2م	الى الموقع الكيلو متری
8,600	8,600	اجمال خريساته المتبول	باني الاعمال بالمقايضة
الاجمالي			
8,600	اجمال ما لم تنقذه حتى تاريخه	0	الكمية بالمدرجة السابق
8,600	الكمية بالمدرجة خلال جلال مدة		الكمية بالمدرجة بالمدرجة
8,600	الكمية بالمدرجة بالمدرجة بالمدرجة		الكمية بالمدرجة بالمدرجة بالمدرجة

د. محمد
د. محمد

ع.ن. الاستاذ

[Handwritten signature]

ع. الاستاذ

[illegible]

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨੀ

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun "

شركة القاضي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

كميات طبقات التأسيس والاساس				
STATION	Area SG (Sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (Sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
228+800	8.038	0	5.856	0
228+820	8.038	0	5.856	0
228+840	8.038	0	5.856	0
228+860	8.038	0	5.856	0
228+880	8.038	0	5.856	0
228+900	8.038	0	5.856	0
228+920	8.038	160.76	5.856	117.12
228+940	8.038	160.76	5.856	117.12
228+960	8.038	160.76	5.856	117.12
228+980	8.038	160.76	5.856	117.12
229+000	8.038	160.76	5.856	117.12
229+020	8.038	160.76	5.856	117.12
229+040	8.038	160.76	5.856	117.12
229+060	8.038	160.76	5.856	117.12
229+080	8.038	160.76	5.856	117.12
229+100	8.038	160.76	5.856	117.12
229+120	8.038	160.76	5.856	117.12
229+140	8.038	160.76	5.856	117.12
229+160	8.038	160.76	5.856	117.12
229+180	8.038	160.76	5.856	117.12
229+200	8.038	160.76	5.856	117.12
229+220	8.038	160.76	5.856	117.12
229+240	8.038	160.76	5.856	117.12
229+260	8.038	160.76	5.856	117.12
229+280	8.038	160.76	5.856	117.12
229+300	8.038	160.76	5.856	117.12
229+320	8.038	160.76	5.856	117.12
229+340	8.038	160.76	5.856	117.12
229+360	8.038	160.76	5.856	117.12
229+380	8.038	160.76	5.856	117.12
229+400	8.038	160.76	5.856	117.12
229+420	8.038	160.76	5.856	117.12
229+440	8.038	160.76	5.856	117.12
229+460	8.038	160.76	5.856	117.12
229+480	8.038	160.76	5.856	117.12
229+500	8.038	160.76	5.856	117.12
229+520	8.038	160.76	5.856	117.12
229+540	8.038	160.76	5.856	117.12
229+560	8.038	160.76	5.856	117.12
229+580	8.038	160.76	5.856	117.12
229+600	8.038	160.76	5.856	117.12
229+620	8.038	160.76	5.856	117.12
229+640	8.038	160.76	5.856	117.12
229+660	8.038	160.76	5.856	117.12
229+680	8.038	160.76	5.856	117.12
229+700	8.038	160.76	5.856	117.12

انترنس کونسلر
الاسکھاری

استشاري المساحة
XYZ
HAN

الشركه المنفذ
القاضي للمقاولات العموميه والتوريدات

Wafelgebak

المحفوظات العامة والمكتبات
القاضي
المكتب
المحفوظات العامة والمكتبات

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun " From Station 200+000 To Station 248+000

شركة القاذي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

كميات طبقات التأسيس والإساس

STATION	Area SG (Sq.M.)	Volume SG (Cu.M.)	Area SB (Sq.M.)	Volume SB (Cu.M.)
229+720	8.038	160.76	5.856	117.12
229+740	8.038	160.76	5.856	117.12
229+760	8.038	160.76	5.856	117.12
229+780	8.038	160.76	5.856	117.12
229+800	8.038	160.76	5.856	117.12
229+820	8.038	160.76	5.856	117.12
229+840	8.038	160.76	5.856	117.12
229+860	8.038	160.76	5.856	117.12
229+880	8.038	160.76	5.856	117.12
229+900	8.038	160.76	5.856	117.12
229+920	8.038	160.76	5.856	117.12
229+940	8.038	160.76	5.856	117.12
229+960	8.038	160.76	5.856	117.12
229+980	8.038	160.76	5.856	117.12
230+000	8.038	160.76	5.856	117.12
الإجمالي لطبقات التأسيس (SG)		8841.8	الإجمالي لطبقات الأساس (SB)	
			6441.6	

إجمالي كميات التأسيس المنفذ م 3 **8,842**

إجمالي كميات الأساس المنفذ م 3 **6,442**


المراسل كونسولتنج

استشاري المساحة

XYZ



الشركة المنفذة

القاضي للمقاولات العمومية والتوريدات




228+880	31.537	0.00	0.15	39.253	0.00	0.15	0.00	Area m2	المجموع	المجموع
228+900	37.130	696.63	0.15	41.445	781.42	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
228+920	37.176	743.08	0.15	42.349	837.93	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
228+940	36.638	738.17	0.15	41.225	835.74	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
228+960	36.042	726.80	0.15	40.718	819.43	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
228+980	30.105	661.47	0.15	39.800	805.18	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+000	32.946	630.51	0.15	39.819	796.19	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+020	33.166	661.12	0.15	38.890	787.09	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+040	34.574	677.40	0.15	39.833	787.23	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+060	36.422	709.96	0.15	41.349	811.82	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+080	36.260	726.82	0.15	41.878	832.27	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+100	33.984	702.43	0.15	41.157	830.34	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+120	33.982	679.66	0.15	40.783	819.40	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+140	32.894	668.76	0.15	40.734	815.17	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+160	32.173	650.66	0.15	40.492	812.26	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+180	31.930	641.02	0.15	40.153	806.45	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+200	31.269	631.99	0.15	38.412	785.65	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+220	31.520	627.89	0.15	37.327	757.39	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+240	29.695	612.15	0.15	39.006	763.33	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+260	29.539	592.34	0.15	38.710	777.16	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+280	28.336	578.76	0.15	51.391	901.01	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+300	29.073	574.09	0.15	50.845	1,022.35	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+320	28.253	573.25	0.15	50.587	1,014.32	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+340	29.413	576.66	0.15	50.883	1,014.70	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+360	28.941	583.54	0.15	45.773	966.56	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+380	28.311	572.52	0.15	43.912	896.86	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+400	27.347	556.58	0.15	42.137	860.49	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+420	25.642	529.89	0.15	39.430	815.67	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+440	25.298	509.40	0.15	32.358	717.88	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+460	24.807	501.05	0.15	28.763	611.21	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع
229+480	20.624	454.31	0.15	27.019	557.83	0.15	3.00	Area m2	المجموع	المجموع

مكتب الأراضي والمياه والكهرباء
مكتب الأراضي والمياه والكهرباء

كميات الخرسانة الملائمة

الأسس

الارتفاع	المساحة الملائمة	الكمية	الارتفاع	المساحة الملائمة	الكمية	الارتفاع	المساحة الملائمة	الكمية	الارتفاع	المساحة الملائمة	الكمية
229+500	19.509	401.33	0.15	3.00	25.399	524.18	0.15	3.00	229+520	19.045	385.54
229+540	19.281	383.26	0.15	3.00	19.999	420.47	0.15	3.00	229+560	18.822	381.04
229+580	18.784	376.06	0.15	3.00	44.054	640.52	0.15	3.00	229+600	18.808	375.92
229+620	18.980	377.88	0.15	3.00	49.203	948.96	0.15	3.00	229+640	19.762	387.42
229+660	20.933	406.95	0.15	3.00	49.091	986.42	0.15	3.00	229+680	20.411	413.44
229+700	20.555	409.66	0.15	3.00	49.112	982.79	0.15	3.00	229+720	20.414	409.69
229+740	20.356	407.70	0.15	3.00	49.625	991.74	0.15	3.00	229+760	19.963	403.20
229+780	19.732	396.95	0.15	3.00	49.130	985.11	0.15	3.00	229+800	19.657	393.89
229+820	19.305	389.61	0.15	3.00	48.128	966.34	0.15	3.00	229+840	19.192	384.97
229+860	18.574	377.66	0.15	3.00	16.887	593.30	0.15	3.00	229+880	14.271	328.45
229+900	13.821	280.92	0.15	3.00	14.906	294.75	0.15	3.00	229+920	14.081	279.02
229+940	13.377	274.59	0.15	3.00	14.149	289.52	0.15	3.00	229+960	10.554	239.32
229+980	9.850	204.04	0.15	3.00	10.096	231.76	0.15	3.00	230+000	8.924	187.74
28,045						42,755					
168											

70,799.890	اجمالي مساحات الخرسانة
336.0	اجمالي حجم الخرسانة



مكتب الأراضي والمياه والكهرباء
مكتب الأراضي والمياه والكهرباء

مكتب الأراضي والمياه والكهرباء
مكتب الأراضي والمياه والكهرباء

کیان مصر - القاضی

كميات الحجر و الردم **المنطقة** حتى تاريخ ٢٠٢٣-٠٣-٢٠

Station	الردم					كميات طرق الخدمة
	Total Fill Area m2	Fill Area m2 المنطقة	Total Fill Volume m3	Fill Volume m3 المنطقة	Cum. Fill Volume m3 التجميع	
228+800	818.17	496.19				المنطقة m3 Fill Volume
228+820	863.75	541.77	16,819.20	10,379.60	10,379.60	0.00
228+840	888.67	566.69	17,524.20	11,084.60	21,464.20	1.75
228+860	885.17	563.19	17,738.40	11,298.80	32,763.00	1.75
228+880	898.61	576.64	17,837.80	11,398.30	44,161.30	1.75
228+900	889.16	889.16	17,877.70	14,658.00	58,819.30	1.75
228+920	884.88	884.88	17,740.40	17,740.40	76,559.70	1.75
228+940	914.35	914.35	17,992.30	17,992.30	94,552.00	1.75
228+960	883.22	883.22	17,975.70	17,975.70	112,527.70	1.75
228+980	857.21	857.21	17,404.30	17,404.30	129,932.00	1.75
229+000	830.35	830.35	16,875.60	16,875.60	146,807.60	1.75
229+020	794.12	794.12	16,244.70	16,244.70	163,052.30	1.75
229+040	831.85	831.85	16,259.70	16,259.70	179,312.00	1.75
229+060	876.44	876.44	17,082.90	17,082.90	196,394.90	1.75
229+080	891.49	891.49	17,679.30	17,679.30	214,074.20	1.75
229+100	904.21	904.21	17,957.00	17,957.00	232,031.20	1.75
229+120	844.08	844.08	17,482.90	17,482.90	249,514.10	1.75
229+140	792.99	792.99	16,370.70	16,370.70	265,884.80	1.75
229+160	793.57	793.57	15,865.60	15,865.60	281,750.40	1.75
229+180	791.48	791.48	15,850.50	15,850.50	297,600.90	1.75
229+200	743.21	743.21	15,346.90	15,346.90	312,947.80	1.75
229+220	738.22	738.22	14,814.30	14,814.30	327,762.10	1.75
229+240	730.50	730.50	14,687.20	14,687.20	342,449.30	1.75
229+260	714.50	714.50	14,450.00	14,450.00	356,899.30	1.75
229+280	956.02	956.02	16,705.20	16,705.20	373,604.50	1.75
229+300	852.63	852.63	18,086.50	18,086.50	391,691.00	1.75
229+320	844.57	844.57	16,972.00	16,972.00	408,663.00	1.75
229+340	866.92	866.92	17,114.90	17,114.90	425,777.90	1.75
229+360	832.59	832.59	16,995.10	16,995.10	442,773.00	1.75

Handwritten signature: *[Signature]*

مكتبة
مشارقي الصحابة

تبريد
لحم
الطعام

کتابان مشہور - القدوسی

٢٠٢٣-٢٠٢٠ **المنفذ** حتى تاريخ الزم الحفر و كميات

Station	الردم					كميات طرق الخدمة	
	Total Fill Area m2	Fill Area m2 المنطقة m2	Total Fill Volume m3	Fill Volume m3 المنطقة m3	Cum. Fill Volume m3 المنطقة m3		
229+380	786.84	786.84	16,194.30	16,194.30	458,967.30	1.75	35.00
229+400	740.95	740.95	15,277.90	15,277.90	474,245.20	1.75	35.00
229+420	647.84	647.84	13,887.90	13,887.90	488,133.10	1.75	35.00
229+440	543.21	543.21	11,910.50	11,910.50	500,043.60	1.75	35.00
229+460	491.42	491.42	10,346.30	10,346.30	510,389.90	1.75	35.00
229+480	411.43	411.43	9,028.50	9,028.50	519,418.40	1.75	35.00
229+500	397.28	397.28	8,087.10	8,087.10	527,505.50	1.75	35.00
229+520	373.91	373.91	7,711.90	7,711.90	535,217.40	1.75	35.00
229+540	344.33	344.33	7,182.40	7,182.40	542,399.80	1.75	35.00
229+560	844.98	844.98	11,893.10	11,893.10	554,292.90	1.75	35.00
229+580	994.92	994.92	18,399.00	18,399.00	572,691.90	1.75	35.00
229+600	782.55	782.55	17,774.70	17,774.70	590,466.60	1.75	35.00
229+620	435.35	435.35	12,179.00	12,179.00	602,645.60	1.75	35.00
229+640	439.22	439.22	8,745.70	8,745.70	611,391.30	1.75	35.00
229+660	440.26	440.26	8,794.80	8,794.80	620,186.10	1.75	35.00
229+680	445.50	445.50	8,857.60	8,857.60	629,043.70	1.75	35.00
229+700	504.51	504.51	9,500.10	9,500.10	638,543.80	1.75	35.00
229+720	513.83	513.83	10,183.40	10,183.40	648,727.20	1.75	35.00
229+740	434.57	434.57	9,484.00	9,484.00	658,211.20	1.75	35.00
229+760	464.76	464.76	8,993.30	8,993.30	667,204.50	1.75	35.00
229+780	528.24	528.24	9,930.00	9,930.00	677,134.50	1.75	35.00
229+800	563.95	563.95	10,921.90	10,921.90	688,056.40	1.75	35.00
229+820	590.28	590.28	11,542.30	11,542.30	699,598.70	1.75	35.00
229+840	519.79	519.79	11,100.70	11,100.70	710,699.40	1.75	35.00
229+860	286.87	286.87	8,066.60	8,066.60	718,765.00	1.75	35.00
229+880	193.82	193.82	4,806.90	4,806.90	723,572.90	1.75	35.00
229+900	204.13	204.13	3,979.50	3,979.50	727,552.40	1.75	35.00
229+920	201.94	201.94	4,060.70	4,060.70	731,613.10	1.75	35.00
229+940	183.04	183.04	3,849.80	3,849.80	735,462.90	1.75	35.00
229+960	163.47	163.47	3,465.10	3,465.10	738,928.00	1.75	35.00
229+980	147.91	147.91	3,113.80	3,113.80	742,041.80	1.75	35.00
230+000	136.37	136.37	2,842.80	2,842.80	744,884.60	1.75	35.00
			773,863	744,885			2,100

746.985

المعيار رقم ١٠٠

XYZ 2000

4

10

9

18

18-000000

1

1

وزارة النقل - - - - - اللجنة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكويتي السريع (النيين السنفنة - العاصمة الإدارية - المينين - مطروح)
المنسافة من كم (٢٨٨.٨٠٠) حتي كم (٢٣٠.٥٠٠) بطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)
شركة / القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة بـ جاري (١)

من		الي	الطبقات	الطول	رقم الريكونيت	ملاحظات
229+800		230+000	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	200	550	Full Width
229+800		230+000	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	536	Full Width
229+460		229+600	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	320	543	Full Width
228+820		229+100	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	220	545	Full Width
229+100		229+300	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	200	547	Full Width
229+300		229+480	Pre-Parad Sub-Grade-First Layer	180	548	Full Width
229+600		229+800	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	549	Full Width
229+480		229+600	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	120	551	Full Width
228+880		229+100	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	220	553	Full Width
229+100		229+300	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	200	554	Full Width
229+300		229+450	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	160	555	Full Width
229+760		230+000	Sub-Ballast-First Layer	220	556	Full Width
229+500		229+720	Sub-Ballast-First Layer	180	558	Full Width
229+480		229+600	Sub-Ballast-First Layer	120	559	Full Width
228+880		229+100	Sub-Ballast-First Layer	220	561	Full Width
229+100		229+300	Sub-Ballast-First Layer	200	562	Full Width
229+300		229+460	Sub-Ballast-First Layer	160	563	Full Width
229+680		230+000	Sub-Ballast-Second Layer	320	565	Full Width
229+480		229+660	Sub-Ballast-Second Layer	200	567	Full Width
228+880		229+100	Sub-Ballast-Second Layer	220	568	Full Width
229+100		229+300	Sub-Ballast-Second Layer	200	570	Full Width
229+300		229+460	Sub-Ballast-Second Layer	160	572	Full Width
229+460		229+480	Pre-Parad Sub-Grade-Second Layer	20	573	Full Width
229+460		229+480	Sub-Ballast-First Layer	20	574	Full Width
229+460		229+480	Sub-Ballast-Second Layer	20	575	Full Width

عن الهيئة العامة للطرق
والكباري

عن مكتب سينسيرا للإستشارات
المهندسية

عن مکتب افتخانیس
کنسولتینج

عن مکتب XYZ

شركة القاضي للمقاولات

[illegible]

شركة / مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بيان بالطبقات المدرجة ب..... سنة.....)

أعمال الخرسانة (حماية ميويل -وقدمة) بند (١-٦) وبند (6-2)

من	الى	الطبقات	الطول	رقم الريجسترس	ملاحظات
229+900	230+000	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	557	Right Side
229+900	230+000	إذن صبي	100	564	Right Side
229+900	229+900	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	566	Right Side
229+900	229+900	إذن صبي	100	569	Right Side
229+680	229+800	تسليم أرصفة ميول ونجارة	120	576	Right Side
229+680	229+800	إذن صبي	120	577	Right Side
228+900	228+960	تسليم أرصفة ميول ونجارة	60	578	Right Side
228+900	228+960	إذن صبي	60	579	Right Side
228+960	229+080	تسليم أرصفة ميول ونجارة	120	580	Right Side
229+360	229+460	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	581	Right Side
228+960	229+080	إذن صبي	120	582	Right Side
229+360	229+460	إذن صبي	100	583	Right Side
229+260	229+360	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	584	Right Side
229+080	229+160	تسليم أرصفة ميول ونجارة	80	585	Right Side
229+260	229+360	إذن صبي	100	586	Right Side
229+080	229+160	إذن صبي	80	587	Right Side
229+580	229+680	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	588	Right Side
229+580	229+680	إذن صبي	100	589	Right Side
229+160	229+220	تسليم أرصفة ميول ونجارة	60	590	Right Side
229+160	229+220	إذن صبي	60	591	Right Side
229+220	229+260	تسليم أرصفة ميول ونجارة	40	602	Right Side
229+220	229+260	إذن صبي	40	603	Right Side
228+900	229+000	تسليم أرصفة ميول ونجارة	100	604	Left Side
228+900	229+000	إذن صبي	100	605	Left Side
229+000	229+120	تسليم أرصفة ميول ونجارة	120	607	Left Side
229+000	229+120	إذن صبي	120	608	Left Side

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب سيستورا
للإستشارات الهندسية

عن مكتب انترانس
کنسولتینج

عن شركة القاضي
عن مكتب XYZ

33

١٢ - السيد نور الدين



المسألة من كم (٢٢٨+٨٠٠) حتي كم (٢٣٠+٠٠٠) يطول (١,٢٠) كم (قطاع غرب النيل)
مشروع التطوير الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
شركة / مكتب التفاضل للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بينان بالطبقات المدرجة بـ صفه (.....)

أعمال الخرسانة (حماية ميول - وقدمة) بند (١-٦) وبند (6-2)

من	الى	الطبقات	الطول	رقم الركيزة	ملاحظات
229+120	229+240	تسليم أركبة ميول ونجارة	120	609	Left Side
229+120	229+240	إذن صبا	120	610	Left Side
229+240	229+360	تسليم أركبة ميول ونجارة	120	613	Left Side
229+240	229+360	إذن صبا	120	614	Left Side
229+360	229+560	تسليم أركبة ميول ونجارة	200	615	Left Side
229+360	229+560	إذن صبا	200	616	Left Side
229+560	229+660	تسليم أركبة ميول ونجارة	100	618	Left Side
229+560	229+660	إذن صبا	100	619	Left Side
229+660	229+850	تسليم أركبة ميول ونجارة	200	620	Left Side
229+660	229+850	إذن صبا	200	621	Left Side
229+850	230+000	تسليم أركبة ميول ونجارة	140	622	Left Side
229+850	230+000	إذن صبا	140	623	Left Side

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب سيسترا
للإستشارات الهندسية


عن مكتب اقترايس
كنسولتيج

عن مكتب XYZ

[Handwritten signature]

۱۲ - فوراً درمنه

12



مراجعة بونات توريد (التربة الزلطية)

الواردة من محاجر مطار سفنكس

تنفيذ مكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء - قطاع من كم 228÷800 إلى كم 230÷000 أعمال الجسر الترابي بالقطار السريع - الخط الأول (العين السفينة - مطروح)
إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023-08-25 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :


1. المهندس / تامر محمد شرف الدين مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
2. المهندس / أشرف رمضان نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
3. المهندس / الحسني عبد المنعم احمد مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)
3. المهندس / سعيد حسن سعيد مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)
5. مهندس / وليد عيد جمعة مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرات الخاصة بتوريد التربة الزلطية الموردة من محجر سفنكس لأحد زوايا بمشروع أعلاه ووجدت كالتالي:

في الفترة من 12-08-2023 وحتى تاريخ 23-08-2023 كانت الكمية الموردة هي (2705.00 م³) فقط الفان وسبعمائة وخمسة مترا مكعبا لا غير)

بكمية إجمالية تراكمية (948670.00 م³) فقط تسبعمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وسبعون مترا مكعبا لا غير)

عني ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرات والبونات لدية وتكون في عهدة حتى نهاية المشروع او عند طلبها من اللجنة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه اللجنة.



- مدير المشروع - بناء للمقاولات العمومية والتوريدات (المقاول)
- مهندس مكتب فني - مكتب انترانس (الاستشاري)
- مهندس مدني - مكتب انترانس (الاستشاري)
- نائب مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)
- مدير المشروع مكتب انترانس (الاستشاري)

م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥

م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥

م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥

م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥

يعتمد: الهيئة العامة للطرق والكباري

م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥
م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥
م. ١ م. ٢ م. ٣ م. ٤ م. ٥

محضر اثبات حالة

الموضوع: إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

إنه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/١٥ اجتمعت اللجنة بحضور كل من:

- م/ أحمد دقيقية عن الهيئة العامة للطرق والكباري

- م/ تامر محمد شرف الدين عن مكتب إنترانس استشاري المشروع

- م/ وليد أبو شوري عن شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات العامة

وثبت سعر المادة المحجرية لمحجر التربة الكائن بمطار سفنكس للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وتبين الآتي:

سعر المادة المحجرية ٣٢ جنيه (قطر اثنان وثلاثون جنيها لا غير) مرحلة اولي.
وعلي هذا تم التوقيع.

التوقيعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب إنترانس استشاري المشروع

عن شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات العامة

عن شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات العامة



مدير إدارة التخطيط

أبو طه



ETrans
CONSULTING



محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكليف الصالح من الهيئة العامة للطرق و الكباري لصالح شركة بناء المقذبات العمومية و التوريدات بشأن الجسر الترابي و الاحمال :صناعية بمشروع القطار الكابلي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الطمين ٠٠٠م-دروج) فسي المسافة من علامت الكيلومتر ٧٤٦+٠٠٠ الى علامت الكيلومتر ٧٤٧+٦٨٠ فقد اجتمعت اللجنة يوم ٠٤-٠٥-٢٠٢٣ الموافق الإثنين بحضور كل من :-

١. م / أحمد محمود ابيديقة ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
٢. م / تامر محمد شرف الدين ممثل مكتب انترانس كونسلتنج للاستشارات الهندسية
٣. م / وليد ابوشوري ممثل شركة بناء المقاولات العمومية والتوريدات

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد (محجر مطار سقنكس الدولي مدخل محور روض الفرج) على الطيمنة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة مائة وعشرة ونصف كيلومتراً (١١٠,٥٠ كم) عن المحجر المعتمد وعليه تم تصحيح مسافة النقل المعتمدة للقطاع لأعمال الاتربة وهي مائة وعشرة ونصف كيلومتراً (١١٠,٥٠ كم).

واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :-

٣. م / وليد ابوشوري
٢. م / تامر محمد شرف الدين

رأى
٢٠٢٣/٠٥/٠٤

٧