


تتضمن شبكة المذيعين للسلطات التشريعية

يتم إضافة قيمة الكاراتات والملازمين طبقاً للتأنيده الموحدة .





الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(إمارة البصرة)
(قسم المحطات)
رقم الصادر : ١١٦
عدد الملاحظات :
التوقيع :
التاريخ : ١٩ / ٢ / ٢٠٠٧

تحية طيبه و بعد،،،

تنفيذ: شركة الغازي للمقاولات العمومية.

نشریف بان نرفق لسیادتکم المستخلص جاری 2 وإستماره الصرف (50 / ع / ح)

برجاء التفضل من سيادتكم و الإحاطة والتنبيه بالازم:-

المرفقات: عدد ()

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م/ کارم امام

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع مدير المشروع

م/ احمد الشاعر م/ احمد ابو دقيقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

المبحرة- كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبدالسلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع: بخصوص مشروع أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول وذلك لأعمال
الخرسانات (قطاع البحيرة) لتنفيذ المسافة من الكم 243+000 الى الكم 245+000 بطول 2 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ: شركه الغازى للمقاولات العمومية.

العقد رقم (2024/2023/101)

بخصوص المستخلص جارى 2 :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- 2- معمل الموقع متواجد.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة .
- 4- لوحات المشروع عدد (2) متواجدة .
- 5- البرنامج الزمنى متواجدة.
- 6- السجلات متواجدة .
- 7- توثيق الموقع متواجد.
- 8- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- 9- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- 10- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 11- بوليصة التأمين متواجدة .
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة.
- 14- مهمات السلامة والأمان متواجدة .
- 15- لا يوجد عماله.
- 16- السيارة غير متواجدة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

م / كارم امام

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مهندس المشروع

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

استمارة الاعتماد الصرف
الهيئة العامة للطرق والكباري
قسم :
المبلغ المستحق إلى : شركة القذافي لخدمات
الطلبات طيه ، أو :
موجب
مصلحة :
رقم :
محلله جاري ع عديم

المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 1 _____

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

المتم ذو التاريخ

واجب

المجلس

علامة
سنة

الإمضاء: _____

(٢) إذا كان المدين غير ملتزم بدفع المبلغ في أجل محدد، فليس له أن يطالب المدين بالتسديد في وقت سابق من أجله، بل يجب أن يكتفي المدين بالتسديد في وقت لاحق من أجله.

جاری _____
الایرادات _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ _____
الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠ روجع في سنة

يعتمد صاحب

المستفيد

وكيل الحسابات

مدير اور رئيس الحسابات

فصل ۲۰۱ — منہ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ، ع . ج .) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(2)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المختتم ذو التاريخ

(۲) مستحق

شعبہ
افغان ہوائی

الشيكات

(٤) قد تم تسجيل

الشكايات

(ه) ادريس و كشاف

إسم المقاول : شركة الغازي للمقاولات العمومية من الكم : ٢٤٢+... إلى الكم : ٢٤٥+... بطول ٢ كم

حصر كميات الخرسانات المنفذة حتى تاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤

Req.no	STATION		DESCRIPTION				قائمة	كمية القائمة م٢	التاريخ
	From	To		كمية الميول من السطح م٢	قطع / ردم	الطول			
107	243+000	243+080	(الجانب اليسار)	1339.16	ردم	80	قائمة	12	06/08/2023
109	243+080	243+140	(الجانب اليسار)	1009.72	ردم	60	قائمة	9	14/08/2023
112	243+140	243+220	(الجانب اليسار)	1170.75	ردم	80	قائمة	12	23/08/2023
113	243+220	243+300	(الجانب اليسار)	877.05	ردم	80	قائمة	12	23/08/2023
114	243+300	243+400	(الجانب اليسار)	968.24	ردم	100	قائمة	15	24/08/2023
117	243+280	243+380	(الجانب اليمين)	1055.61	قطع	100		0	03/09/2023
118	243+380	243+480	(الجانب اليمين)	983.87	قطع	100		0	03/09/2023
119	243+480	243+580	(الجانب اليمين)	981.6	قطع	100		0	09/09/2023
120	243+580	243+660	(الجانب اليمين)	802.46	قطع	80		0	12/09/2023
121	243+660	243+720	(الجانب اليمين)	579.05	قطع	60		0	13/09/2023
124	243+720	243+800	(الجانب اليمين)	774.71	قطع	80		0	16/09/2023
125	243+400	243+500	(الجانب اليسار)	703.96	ردم + قطع	100		3	17/09/2023
126	243+500	243+600	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	25/09/2023
127	243+600	243+700	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	27/09/2023
128	243+700	243+800	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	30/09/2023
129	243+800	243+900	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	01/10/2023
130	243+900	244+000	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	03/10/2023
131	244000	244100	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	07/10/2023
132	244100	244200	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	08/10/2023
133	244900	245000	(الجانب اليسار)	441	ردم	100	قائمة	15	09/10/2023
134	244800	244900	(الجانب اليسار)	415.13	ردم	100	قائمة	15	10/10/2023
135	244700	244800	(الجانب اليسار)	369.6	ردم	100	قائمة	15	15/10/2023
136	243800	243900	(الجانب اليمين)	962.04	قطع	100		0	15/10/2023
137	244580	244700	(الجانب اليسار)	414.22	ردم	120	قائمة	18	16/10/2023
138	243900	244000	(الجانب اليمين)	929.7	قطع	100		0	17/10/2023
139	244900	245000	(الجانب اليمين)	472.81	ردم	100	قائمة	15	21/10/2023
140	244000	244140	(الجانب اليمين)	1143.17	قطع	140		0	24/10/2023
141	244750	244900	(الجانب اليمين)	600.88	ردم	150	قائمة	0	30/10/2023
142	244200	244300	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100		0	30/10/2023



الاستشاري
مكتب انترانس كونسولنج

الاستشاري
مكتب XY2

الشركة المقاولات
شركة الغازي للمقاولات العمومية

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Natroun "

From Station 121+562.467 To Station 247+000

إسم المقاول : شركة الغازي للمقاولات المعمومية من الكم : ٢٤٣+ إلى الكم : ٢٤٥+ بطول ٢ كم

حصر كميات الخرسانات المنفذة حتى تاريخ ٢٥ / ١ / ٢٠٢٤

Req.no	STATION		DESCRIPTION				كمية القدم ٢م	التاريخ
	From	To		كمية الميول من السطح ٢م	قطع / ردم	الطول		
143	244640	244750	(الجانب اليمين)	373.09	ردم	110	16.5	12/11/2023
144	244560	244640	(الجانب اليمين)	201.56	ردم	80	12	14/11/2023
145	244300	244400	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100	0	18/11/2023
146	244400	244500	(الجانب اليسار)	760.64	قطع	100	0	20/11/2023
147	244500	244580	(الجانب اليسار)	599.29	قطع	80	0	29/11/2023
148	244140	244240	(الجانب اليمين)	760.64	قطع	100	0	02/12/2023
149	244240	244400	(الجانب اليمين)	1217.02	قطع	160	0	05/12/2023
150	244400	244500	(الجانب اليمين)	760.64	قطع	100	0	11/12/2023
151	244500	244560	(الجانب اليمين)	449.08	قطع	60	0	14/12/2023
152	243180	243280	(الجانب اليمين)	1154.47	قطع	100	0	17/12/2023
153	243080	243180	(الجانب اليمين)	1132.87	قطع	100	0	01/01/2024
	243000	243080	(الجانب اليمين)	903.69	قطع	80	0	
				32153.5			192	الاجمالي

31250	المنفذ	خرسانات الميول ٢م
32153.5	الإجمالي	
192	المنفذ	خرسانات القدمات ٢م
192	الإجمالي	

بيان الاعمال بالمستخلص جاري ٢
عملية: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١

بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والبيول الجانبيه تتكون من ٢٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٢٠,٤ رمل حرش ٢٨٠٠ كجم
اسمنت بورتلاندى عادى بغير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطافله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة
الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة
والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (٢-٦)

تنفيذ شركة الغازى للمقاولات العمومية

مقدار العمل السابق بالمقد ٢٥٠,٠

٦٧٢,٧٢

الكمية بالمقايضة

الاجمالى ٢م

بيان الاعمال بالمقايضة
الموقع الكيلو مترى
الى من

٢٤٥٠٠٠

٢٤٢٠٠٠

اعمال خرسانات القدمات

١٩٢

الاجمالى

اجمالى ماتم تنفيذه حتى تاريخه

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جارى ٢

١٩٢,٠

١٩٢,٠

عن الهيئة

عن الشركة

١٩٢,٠

عن الاستشارى

عن الشركة

بالتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم الارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكثاف والرمول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ سم دولوميت متدرج + ٣٠,٤ رمل حريش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فير + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطافلة والأحلاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ ونشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومن المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيهه بعد أول ١٠ متر رأسي علي أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي).

رقم البند وبيانه: (٦-١)

تنفيذ شركة الغازي للمقاوالت العمومية

الكمية بالمقاييسه		٢٤,٠٠٠	مقدار العمل السابق بالمقد	٢٤٠,٠٠٠
بيان الأعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلو مترى	٢٤٠٠٠	الاجمالى ٢٤	
	من الى	٢٤٠٠٠		
أعمال خرسانات المبول	الاجمالى	٢٤٠٠٠		
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		٢١,٢٥٠		
اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص السابق		٢٢		
الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة		٢٢		
اجمالى الكمية المدرجه بالمستخلص جارى ٢		٢١,٨٠٠		
عن الشركه	عن الاستشارى			