

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 367+000 إلى الكم 368+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف

طبقاً لمقاييس شهر مايو 2023

أ - ناقر - ذ : تصاميم للهندسة والديكور

الكمية	3م	2024	كمية المقايسة البعاد (متر)	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس	مقدار العمل السابق :
				مساحة المقطع	طول			
1011.45	67.43	15	367+564	367+549	2023-10-01	S5-B-TS-(CBC-01)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف	
1011.6	67.44	15	367+593	367+578	2023-10-01	S5-B-TS-(CBC-02)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحمل ونقل الاتربة الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف	يتم احتساب علوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة
2023.05		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
2023.05		اجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجوبت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 367+000 الى الكم 368+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

اعمال تحويل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية يسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسمل لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالغورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية للكم بالإضافة او النقصان السعر يشمل عمل التشويينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

طبقاً لمقاييس شهر مايو 2023

بيان العمل السابق : تصاميم للهندسة والديكور						
الكمية	الارتفاع (متر)	الموقع الكيلومترى	الى	من	التاريخ	رقم الطلب
مساحة المقطع	طول					
232.8	3.88	60	367+600	367+540	2023-12-15	S5-B-TS-(F-61)
228	3.80	60	367+600	367+540	2023-12-17	S5-B-TS-(F-62)
225	3.75	60	367+600	367+540	2023-12-19	S5-B-TS-(F-63)
222	3.70	60	367+600	367+540	2023-12-23	S5-B-TS-(F-64)
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)						
907.80						
907.80		اجمالي الكميات في الكلي (م³)				

مهندس الهيئة
م / مارجورى مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 367+000 الى الكم 368+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

اعمال تحويل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية للكم بازيادة او النقصان السعر يشمل عمل التشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية

بيان الاعمال بالمقاييس								Mقدار العمل السابق :				
الكمية	الإبعاد (متر)	الموقع الكيلومترى	التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس							
	مساحة المقطع	طول	من	إلى	3م	كمية المقاييس	3م	908	3م			
232.8	3.88	60	367+600	367+540	2023-12-15	S5-B-TS-(F-61)	اعمال تحويل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية للكم بازيادة او النقصان السعر يشمل عمل التشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم					
228	3.80	60	367+600	367+540	2023-12-17	S5-B-TS-(F-62)	اعمال تحويل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية للكم بازيادة او النقصان السعر يشمل عمل التشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم					
225	3.75	60	367+600	367+540	2023-12-19	S5-B-TS-(F-63)	اعمال تحويل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالماء الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات العربية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنية للكم بازيادة او النقصان السعر يشمل عمل التشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم					
222	3.70	60	367+600	367+540	2023-12-23	S5-B-TS-(F-64)						
907.80		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)										
907.80		الاجمالي الكلي (م³)										

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع ع: القطاط الكهربائي، المسدبه (العن، المسخنة-العاصمة الإدارية-العلمين حمطرو ع) قطاع غرب النيل، المسافة من الكم 367+000 إلى الكم 368+368 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

أعمال تطوير وتوسيع ائرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسويية يسمك لا يزيد عن 25 سم حتى تضوب 2- وهي مصمك لا يزيد عن 50 سم حتى تضوب 2- ويسمك اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التفقيط بها للمناسوب المصممية والقطعات العرضية المودعة والرسومات التفصيلية وروشه بالحياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعدك الجيد بالهارست للносوس الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التفقيط بها للمناسوب المصممية والقطعات العرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والتبدد بجمع مختلطة طبقا لاصول الهيئة العامة لطرق والكباري ومواصفات الهيئة المصممة المفترض، مسافة النقل التي هي 2-5 و يتم اختبار علوة 1.5- جنية للكم بتزايد او النقصان المعر يشمل عمل التشويشات وتحليل

علاوة مسافة النقل للرمل 20% من الكمية الكلية

بيان العمل السابق : مقدار العمل المأمور								
3م	181.6			كمية المقاييسة	3م	0.0		
الكمية	الأبعاد (متر) مساحة المقطع			المولع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييسة
	نسبة العلوة	طول	إلى من					
46.56	0.20	3.88	60	367+600	367+540	2023-12-15	S5-B-TS-(F-61)	اعمال تحميل وtorيد ازية طريق المواصلات ومشغليها باستخدام الات التسويف يسمك لا يزيد عن 50 مم حتى منسوب - 2 متر ويسك لازيد عن 25 مم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 15 % ورها بالمرة الاسمية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذكى الجيد بالرسومات الموصول الى اقصى كتافة حادة 95%) اجهة المقصري ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية وافتراضات العرضية المؤدية والرسومات التفصيلية المحددة والذين يجمع مشتملة طرقاً لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والجسور وتقنيات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 اجهية لكم بالزيادة او النقصان السعر يشمل عمل التقويمات وخلافه واختبارات وفتح لموقع العمل حتى مسافة 2 كم
45.6	0.20	3.80	60	367+600	367+540	2023-12-17	S5-B-TS-(F-62)	
45	0.20	3.75	60	367+600	367+540	2023-12-19	S5-B-TS-(F-63)	
44.4	0.20	3.70	60	367+600	367+540	2023-12-23	S5-B-TS-(F-64)	
اجمالى الكمييات خلال فترة المستخلص الحالى (م³)				اجمالى الكمييات خارج فترة المستخلص الحالى (م³)				
181.56				181.56				

مهندس الهيئة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العن المسخنة -الادارية -العلمين مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 367+000 الى الكم 368+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

اعمال تحميل وتوريد اتنية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصويب بمسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر ويسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاتفاق (نسبة تحمل كالبفوري) لا تقل عن 15 % ورشرها بالعية الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمملح الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة المقصوبي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المعنوية والرسومات التفصيلية المقعدة والبند يجتمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف، مسافة النقل حتى 2 كم، ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بزيادة او النقصان المعر يشمل عمل التقوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم

علاوة مسافة النقل للتربة 80% من الكمية الكلية

بيان العمل السابق : مقدار العمل المقايسة							
الكمية	الإبعاد (متر)		كمية المقايسة	الموقع الكيلومترى	3م	0.0	بيان الاعمال بالمقاييس
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	الى	من	التاريخ	رقم الطلب
186.24	0.80	3.88	60	367+600	367+540	2023-12-15	S5-B-TS-(F-61)
182.4	0.80	3.80	60	367+600	367+540	2023-12-17	S5-B-TS-(F-62)
180	0.80	3.75	60	367+600	367+540	2023-12-19	S5-B-TS-(F-63)
177.6	0.80	3.70	60	367+600	367+540	2023-12-23	S5-B-TS-(F-64)
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)							
726.24		الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجيت مجدى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (4)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 367+000 الى الكم 368+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه برج العرب.

بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسخين الصناعي جيونتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري.

طبقا لريكمونت شهر نوفمبر

بيان العمل السابق :						
كمية	البعد (متر) مساحة المقطع	المقاييسة الارتفاع	الموقع الكيلومترى من	الى	التاريخ	رقم الطلب
390	26.00	15	367+564	367+549	2023-11-11	S5-B-TS-(10-G)
390	26.00	15	367+593	367+578	2023-11-11	S5-B-TS-(11-G)
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)		(2)				
780.00		الاجمالي الكلي (م ²)				
ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م ² بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسخين الصناعي جيونتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق و الكباري.						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي






المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،

بإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج الحمام-العلمين) (القطاع الخامس ب)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة لقطاع الاتي :

القيمة المالية	المقايسة	نهاية القطاع (كم)	بداية القطاع (كم)	اسم الشركة	المسلسل
5025000 مليون جنيه	اتجاه برج العرب	368+000	367+000	تصاميم للهندسة والديكور	1

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلو بقبول فائق الأحترام والتقدير ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٣/٣/٢٣

"هاني محمد محمود طه"

    				
مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العميد) المقايسة المعدلة لبناء الاعمال تنفيذ شركة تصاميم للهندسة والديكور اتجاه (برج العرب) القطاع من المحطة 368+000 إلى 367+000 بطول 1 كم.				
الاجمالى	الفئة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال
				<p>بالمتر المكعب اعمال خفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البدن تحمل ونقل الارتبة الزاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتلكاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف</p> <p>وكل جبة تزن 25 كيلوغراماً وتحمل على البدن تحمل ونقل ارتبة زاندة لمسافة 500 متر من محور الطريق</p> <p>ويتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بزيادة</p>
53,636	26.50	2,024.00	3م	طبقاً لمقاييس شهر مايو 2023
				<p>اعمال تحمل وتوريد ارتبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى يناسب 2-5 سم ويسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15% ورشها بالياء الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية التموينية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتلكاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بزيادة او النقصان يشمل عمل التشويشات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم</p>
92,071	101.40	908.00	3م	طبقاً لمقاييس شهر مايو 2023
131,842	181.50	726.40	3م	علاوة مسافة النقل للتربة 123 كم = 1.50 * 121 كم = 181.5
22,609	124.50	181.60	3م	علاوة مسافة النقل للرمل لمسافة 85 كم = 124.5 * 1.5 * 83 = 188.25
11,804	13.00	908.00	3م	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية
				<p>الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن 20 ايجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدعم عن 20 سم ورشها بالياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفنية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ممتلكاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.</p>
1,004,133	175.00	5,737.90	3م	قيمة المادة المحجرية
868,144	151.30	5,737.90	3م	السعر خلال شهر مايو طبقاً لمقاييس بتاريخ 18-12-2023
723,549	126.10	5,737.90	3م	علاوة مسافة النقل 117 كم = 1.30 * 97 كم = 126.10
143,448	25.00	5,737.90	3م	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية

مدير عام مشروعات الهيئة
م / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة
م / مارجريت مجدى زاخر



     <p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العميد) المقايسة المعدلة لتنفيذ شركة تصاميم للهندسة والديكور اتجاه (برج العرب) القطاع من المحطة 368+000 إلى 367+000 بطول 1 كم.</p>						
الاجمالى	الفنة	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		رقم البند
273,743	457.00	599	2م	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سعك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م دلو لميت متدرج + 0.4 م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير +سيكا) على أن يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) يسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسلل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمي على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وشطب السطح وللماء الفواصل بالبيتومين المرمر والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>يتم إضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد أول 10 متر رأسى على أن تضاف لكل مسطاح (إيقاع عن 5 متر رأسى)</p>		1-6
79,956.00	2,665.20	30.00	3م	<p>أعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م دلو لميت متدرج + 0.4 م رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير +سيكا) على أن يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغربية مع وضع فوم (بالفاصل) يسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدادات وكل مايلزم لنها العمل على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمر والتغليف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>		2-6
				<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو جريدي مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>ذات فوة شد 30 كيلونوتون في الاتجاهين biaxial</p>		3-11
1,587,096	105.00	15,115.20	2م	السعر طبقاً للمفاوضة بتاريخ 24-4-2024		
32,970	42.00	785.00	2م	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو جريدي مستورد التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مسئولياته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .		2-11
5,025,000				الاجمالى		
(خمس ملايين وخمسة وعشرون ألفاً جنيهها مصرى فقط لا غير)						

مدير عام مشروعات الهيئة
م / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة
م / مارجريت مجدى زاخر

مدير المشروع الاستشاري
م / مازن حسامي

مدير المشروع المقاول
م / حسن عادل ابو النور



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة خوب الدلتا

الاسكندرية - مصرى مطروح

عميد مهندس

"هانى محمد محمود طه"

محله اضافيه
واردة من المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

اسم العمل: تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٣٦٧,٠٠٠ الى الكم ٣٦٨,٠٠٠ بطول ١كم اتجاه برج العرب

اسم الشركة المنفذة: شركة تصاميم للهندسة والديكور.

عقد العملية رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨)

قيمة التعاقدية : ٥,٠٢٥,٠٠ جنية

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٨/٣

تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٤/٢

المطلوب : مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/١٠/٢

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشأن مد مدة المشروع للأسباب الآتية:-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجاري تنفيذها لمده (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والتي طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهي كالتالي:-

- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف

- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

- ارتفاع اسعارقطع غيار المعدات وندرة توافرها

إعداد مهندس
.....

مدير عام (صيانة/تنفيذ)
.....

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية:
.....

رأي الادارة القانونية: فني. جبور ز. ابوالغيط. مفتش مخلف صائم. العائد. المعاين. المعن (الفنى - مالي) —
— و اطمئن بصفة المختصين في هذا الشأن وفقاً لمعرفتهم. اطمئنت الى توافق المعنون المذكور
— مع مذكرة العذر رقم ٢٠٢٣/٤٣٣٥٤. في موافقته اطمئن و ما ارى ملماً —
— ذلك من حيث المهمة المطلوبة. لبيانه بغير عذر. بحسب معاين. فأجزى من الشركة. لعمهم. موافقة ملازمه (٢٠٢٣/٤٣٣٥٤)


رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
.....

أوافق و يعتمد ...

التواقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



Contractor Company	TASAMIM	Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office
Name	Sign	Date/Serial Number	Time
Issued by Contractor	Eng. HASSAN ADEL <i>Hassan</i>	25/12/2023 55-B-TS PLT (F-08)	3:00 PM
Received by GARBC CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy	MIR 367+000 C1 EW C2 C3 DD MM YY HH MM	<i>Mazen</i>
CODE-1	S1 to S21	D1 to D3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials					
FILL LAYER AT (FERMA LEVEL)					
Location to be Used	REV 29	367+540	TO	367+600	
MAR & UIR approval No	REV 35	367+720	TO	367+780	
Supplier Name	UIR (F-64)	DATE	23/12/2023		
Test Requirement	PLATE LOAD TEST ON FERMA	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CC21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	PLT BY COMBASSAL INTERNATIONAL	NUMBER	2		
2					
3					
4					
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)					
Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)					
1-The plate load test result by third party is approval					
<p align="center"><i>SPECTRUM CONSULTING ENGINEERS</i></p> <p align="center">جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (GARBC)</p> <p align="center">SPECTRUM CONSULTING ENGINEERS</p> <p align="center">جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (GARBC)</p>					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-ANC-R	
Contractor	Eng. HASSAN ADEL <i>Hassan</i>			A	
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy <i>Mazen</i>			<i>P</i>	
GARB**	Eng. Margaret Magdy				
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif <i>Alaa</i>			<i>A</i>	

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	
  	

Contractor Company	TASAMIM	Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office	
Name	Sign	Sign	Time	
Issued by Contractor	Eng. HASSAN ADEL	25/12/2023	3:00 PM	
Received by GARBCO CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy	S5-B-TS PLT(F-08)	DD	MM
		C1 C2 C3	YY	HH
		MIR 357+000	EW CS	MM
		26	12	23
			3	0

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3		Work Activity	

Sub Element of Activity

Description of Materials										
FILL LAYER AT (FERMA LEVEL)										
Location to be Used	REV 29	367+540	TO	367+600						
	REV 35	367+720	TO	367+780						
MAR & uir approval No	UIR (F-64)	DATE		23/12/2023						
Supplier Name										
Test Requirement	PLATE LOAD TEST ON FERMA	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP							
Reference Photos	No/Yes	Other								
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note					
1	PLT BY COMIBASSAL INTERNATIONAL	NUMBER	2							
2										
3										
4										
Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ERI)									
 1-The plate load test result by third party is approved										
2-Results report attached and acceptable with project specifications.										
3- final approval is subject to above mentioned comments.										

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. HASSAN ADEL	Mazen Essamy		A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			R
GARB**	Eng. Margret magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		26-12-2023	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Technical report

of Plate Loading Test (DIN 18134)

General SYSTRA
Consultant SPECTRUM
Contractor شرکة تصاميم للمقاولات
Project Electrical Express Train
Sample Ferma
Station ST(367+560) TO ST(367+590)
Date of Test 26/12/2023
QC 188





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Introduction:

The Plate Load test is designed to determine the vertical deformation and strength characteristics of soil by assessing the force and amount of penetration with time when a rigid plate is made to penetrate the soil.

The test to be carried out on the native soil according to German specifications DIN 18134.

Test methods :

- 1- The German standard DIN 18134 was applied to define the apparatus used, the loading system, test conditions, and procedure for plate load test.
- 2- Loading plates with a diameter of 600 mm have a thickness of 25mm and are provided with equally spaced stiffeners with even upper faces parallel to the plate bottom face to allow 300 mm plate to be placed on top of it.
- 3- The loading system consisted of a hydraulic pump connected to a hydraulic jack of 700 bar capacity, which is capable of applying and releasing the load stages.
- 4- The dial gauge used to measure the plate settlement has a resolution of 0.01mm and the lever ratio was equal to 1.
- 5- The temperature at the time of the test was 25°.
- 6- The plate was carried out on a native soil (sand-gravel). The test surface area was levelled and the plate was bedded on this surface.
- 7- The hydraulic jack was placed on the middle of, and at normal to, the loading plate beneath the reaction loading system and secured against tilting.
- 8- The reaction loading system was a heavy multi-purpose excavator (more than 20 ton).

Description of experiment:

- 1- Loading, unloading and reloading regims were applied according to DIN 18134 for the plate load test to estimate the resilient modulus
- 2- Prior to the test, the force transducer and dial guage were set to zero, after which a load was applied corresponding to a stress of 0.01 MN/m².
- 3- In the first loading cycle, the load was increased until a normal stress of 0.25 MN/m² was reached, and the loading increaement was 0.025 MN/m². The load was released in four stages.
- 4- Following unloading, a further second loading cycle was carried out, in which, the load was increased only to the penultimate stage of the first cycle.





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (367+560) km

600

Table 1: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.06
2	14.14	0.050	0.15
3	21.21	0.075	0.33
4	28.28	0.100	0.48
5	35.35	0.125	0.64
6	42.42	0.150	0.76
7	49.49	0.175	0.86
8	56.56	0.200	0.93
9	63.63	0.225	1.01
10	70.7	0.250	1.03
11	56.56	0.200	1.05
12	49.49	0.175	1.04
13	35.35	0.125	1.01
14	21.21	0.075	0.94
15	1.414	0.005	0.53

Table 2: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.53
16	7.07	0.025	0.61
17	14.14	0.050	0.70
18	21.21	0.075	0.78
19	28.28	0.100	0.86
20	35.35	0.125	0.92
21	42.42	0.150	0.99
22	49.49	0.175	1.03
23	56.56	0.200	1.06
24	63.63	0.225	1.10

Table 3: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-12.106	-6.781
a_1 (mm/(MN/m ²))	7.934	4.158
a_2 (mm/(MN ² /m ³))	-0.174	0.508
$E_v = 1.5 v / (a_1 + a_2 \cdot \sigma_{0,max})$	57.03	105.01
EV/EV1	1.84	





COMIBASSAL International Controllers Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Fig. 1: Load-settlement curve, fitting curves according to Table 1 and Table 2 for the first and second loading cycles

- Measurement points from the first loading cycle
- Measurement points from the unloading cycle
- ▲ Measurement points from the second loading cycle
- S Settlement in mm
- σ_0 Normal stress MN/m²



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Mergheim
Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191
Email : cldept@comibassal.com
WebSite : www.comibassal.com



49 El Horria Ave. Alex, Egypt
Tel: 002 03 33920176 - 002 033931482
Fax :002 033900476
Email : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

St (367+590) km

600

Table 4: Measured values for first loading cycle and unloading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
0	1.414	0.005	0.00
1	7.07	0.025	0.06
2	14.14	0.050	0.20
3	21.21	0.075	0.29
4	28.28	0.100	0.43
5	35.35	0.125	0.60
6	42.42	0.150	0.72
7	49.49	0.175	0.86
8	56.56	0.200	0.93
9	63.63	0.225	1.01
10	70.7	0.250	1.13
11	56.56	0.200	1.12
12	49.49	0.175	1.11
13	35.35	0.125	1.05
14	21.21	0.075	0.97
15	1.414	0.005	0.42

Table 5: Measured values for second loading cycle

Loading stage no.	Load (F) kN	Normal stress (σ_0) MN/m ²	Settlement of loading plate S (mm)
15	1.414	0.005	0.42
16	7.07	0.025	0.50
17	14.14	0.050	0.58
18	21.21	0.075	0.66
19	28.28	0.100	0.76
20	35.35	0.125	0.86
21	42.42	0.150	0.94
22	49.49	0.175	0.99
23	56.56	0.200	1.08
24	63.63	0.225	1.18

Table 6: Compilation of results

Parameters	1st loading cycle	2nd loading cycle
$(\sigma_{0,max})$ MN/m ²	0.250	0.250
a_0 (mm)	-4.830	-1.134
a_1 (mm/(MN/m ²))	6.163	3.673
a_2 (mm/(MN ² /m ⁴))	-0.110	0.402
$E_v = \frac{1}{3} \pi (a_1 + a_2 \cdot \sigma_0, MAX)$	73.34	119.27
E_2/E_1	1.63	





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egyption General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Conclusions:

The present test results which were obtained from the plate loading tests of the native soil on Firma layer of Electrical Express Train project at location from St(367+560) to St(367+590) in accourdance to the German standard , DIN 18134 are illustrated in table 7 .

Table 7 :Test results

Location	Ev1(MN/m ²)	Ev2(MN/m ²)	Ev2/Ev1 ratio
St (367+560) km	57.03	105.01	1.84
St (367+590) km	73.34	119.27	1.63

Lab Director

Eman.

Eng / Eman Kandil

Geotechnical Consultant
Dr. M. H.
Dr / Mohamed Mostafa Badry



Kilo 23 Alexandria - Cairo Desert Road - Mergheim

Tel: 002 03 4704595 - 002 034701191

Email : ciiddep@comibassal.com

WebSite : www.comibassal.com




49 El Horria Ave. Alex.Egypt

Tel: 002 033920176 - 002 033931482

Fax: 002 033900476

Email : internal-inspection@comibassal.com



Contractor Company	TASAMIM COMPANY	Designer Company	[SPECTRUM] Engineering Consulting Office
Name	Sign	Date/Serial Number	Time
Issued by Contractor	Eng. HASSAN	25/12/2023	3:00 PM
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy	SS-B-TS FDT [F-64] C1 C2 C3 DD MM YY HH MM 367 EW CS 26 12 23 3 0	MIR

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE-2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE-3		Work Activity	Sub Element of Activity

Description of Materials Fill Layer AT(Ferma Level).

Location to be Used (REV 29)	From	367+540	TO	367+600
Location to be Used (REV 35)	From	367+720	TO	367+780

MAR & UIR Approval No

UIR -(F-64) M.A.R.(1-12)

23/12/2023

Supplier Name

EL SEWY

Test Requirement

F.D.T (ASTM D 1556) Specification

EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVFECON GROUP

Reference Photos

No/Yes

Other

Item

Description

Unit

Quantity

Arrival Date

Note

1

SAND CONE TEST

NUMBER

2

2

NUMBER

3

3

NUMBER

4

4

NUMBER

Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)

1-F.D.T was carried- out by third party lab comibassal.

2-Results report attached and acceptable with project specifications.



APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. HASSAN	Hassan		A
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy			P
GARB**	Eng. Margret Magdy			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			A
Designer				

** Alignment/Bridges: Culvert only

MATERIAL INSPECTION REQUEST	
  الشركة المقاوم للجفاف (GARB)	
Contractor Company	TASAMIM COMPANY
Name	Sign
Issued by Contractor	Eng. HASSAN
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Mazen Essamy
CODE-1	S1 to S21
CODE-2	Station Reference
CODE-3	Work Activity
Sub Element of Activity	

Designer Company	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office
Date/Serial Number	Time
25/12/2023	3:00 PM
SS-B-TS FDT (F-64)	
MIR	C1 C2 C3 DD MM YY HH MM
367	EW CS 26 12 23 3 0

Depot Reference	Kp XXX Note
	For Kilometer point only Start Km is used

Description of Materials	Fill Layer AT(Ferma Level).
Location to be Used (REV 29)	From 367+540 TO 367+600

Location to be Used (REV 35)	From 367+720 TO 367+780
MAR & UIR Approval No	UIR -(F-64) M.A.R.(1-12) Date 23/12/2023

Supplier Name	EL SEWY
Test Requirement	F.D.T (ASTM D 1556) Specification

Reference Photos	No/Yes	Other
Item	Description	Unit
1	SAND CONE TEST	NUMBER
2		2
3		
4		

Description of Materials

Fill Layer AT(Ferma Level).

Comments by: Eng. Mazen Essamy (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
1-The Compaction Test Result F.D.T. (ASTM D 1556) is Approved.	1-F.D.T was carried-out by third party lab comibassal.
	2-Results report attached and acceptable with project specifications.
	3- final approval is subject to above mentioned comments.

APPROVAL STATUS	
Organisation	Name
Contractor	Eng. HASSAN
QA/QC *	Eng. Mazen Essamy
GARB **	Eng. Margret Magdy
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif

Designers	
** Alignment/Bridges: Culvert only	



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypt General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Report NO. : 2530/03/center
Date : 27/12/2023

Field Detr. Of Density Of Soil In Place Report

ASTM - D 1556

General consultant	SYSTRA	
Consultant	SPECTRUM	
Contractor	شريك للمقاولات	
Project	Electric express train	
Sample	Ferma	
Date of test	26/12/2023	

Results :

Points NO.	1	2
Description	St(367+560)	St (367+580)
Initial wt. (gm)	10780	7510
Wt. after filling the cone and the hole (gm)	7510	4300
Wt. of wet Sample from hole (gm)	2570	2530
Wt. of sand filling hole (gm)	1752	1692
Wt. of sand filling cone (gm)	1518	1518
Density of standard sand (γ_s (gm/cm ³)	1.52	
Volume of hole (cm ³)	1152.63	1113.16
Wt.of wet Sample (gm)	200	
Wt.of sample after drying (gm)	189.5	189.2
Wet Density (γ_{wet}) (gm/cm ³)	2.230	2.273
Moisture ratio (%)	5.5	5.7
Dry Density (γ_{dry}) (gm/cm ³)	2.113	2.150
Compaction Ratio (%)	100	102

Lab director

Geotechnical consultant

Eng. Eman. E. Kandil

Dr. Mohamed Mostafa Badry

