

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" الشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية في المسافة من كم 15 وحتى كم 20 بطول 5 كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات . بالعقد رقم (2023-2022-2120) .

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بنطاق المشروع منذ بداية المشروع وحتى تاريخه.

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2024/02/22



مهندس/ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة

Handwritten signature and stamp.

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" الشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية في المسافة من كم 15 وحتى كم 20 بطول 5 كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات . بالعقد رقم (2023-2022-2120) .

وبالإشارة الى المحملات الخاصة بالمشروع عاليه .

نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع وحتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في 2024/02/22

التوقيع
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السادة / شركة الإسكندرية للإنشاءات

تحية طيبة... وبعد

إيماء إلي الدعم الدائم والبناء من قبل شركة سيادتكم الموقرة للهيئة ،،،،،

قادم لسيادتكم عدد (3) سيارات أرقام :-

- ١- سيارة ميكروياص رقم (٣٢٦٨ / ق ل س) قيادة السائق / أحمد محمد فاروق
 - ٢- سيارة ميكروياص رقم (٨٥٢٤ / ق ر ط) قيادة السائق / عاطف رجب حسن
 - ٣- سيارة ميكروياص رقم (٦٣٤٢ / ص ع ب) قيادة السائق / عبد الفتاح يوسف
- للتحميل علي عملية تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المريوطية من كم ١٥
حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم عقد رقم (٢١٢٠) أعتباراً من ٢٠٢٤/٠١/٠١
حسب تعليمات السلطة المختصة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام...

تحريراً في ٢٠٢٤/٠١/٠٨

مهندس / محمد جلال محمد العديلي
مدير إدارة المركبات



استمارة لإلتزام الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)

شركة الإسكندرية للإنشاءات

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٢)

عن عملية " تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٢ / ٢١٢٠) / ٢٠٢٣

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الإسكندرية للإنشاءات

شيك على الخارج
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٥,٦٤٠,٠٠٠	
الجملة			٦٦
			٥,٦٤٠,٦٦٦,٠٠

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط خمسة ملايين و ستمائة و أربعون ألفاً و ستمائة و ستة عشر جنيهاً و ستة و ستون قرشاً لاغير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم							
	بيانات		نوع الخصم					
	مستخلص رقم (٢) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	
	عن عملية " أعمال تنفيذ اعمال محور المربوطية في المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات "							
إجمالي الأصل								
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش			
دمغة توقيع								
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة			
صافي القيمة المطلوب صرفها								

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

بمبلغ

في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

سحب
شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك
إذن صرف

الختم ذو التاريخ



Alexandria Construction Company



المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



التاريخ :- ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣

المالك :- الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري :- المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

المشروع :- تطوير ورفع كفاءة محور المربوطية (الدائرى - الاوسطى)

محضر اجتماع

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٣

اجتمع كلا من :

١- م / محمد عبدالرحمن

٢- م / اسلام محمد

٣- م / مصطفى لاشين

وذلك للوقوف على مسافة نقل المخلفات الى المقالب العمومية طبقا للبنوات حيث وجدت المسافة من الموقع الى مقالب الجيزة العمومية بشبرامنت هي ٢٧,٥ كم .

ووقع الحاضرون

استشارى الهيئة (محرم باخوم)
م / محمد عبدالرحمن

م / اسلام محمد

شركة الإسكندرية للانتشاءات
م / مصطفى لاشين

مهندس المنطقة

م / محمد الشرقاوى



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي
القطاع الثالث

طلب فحص (IR) Inspection Request

مسافة نقل المخلفات الى المقالب العمومية

رقم البند ()

وصف الأعمال المطلوبة للفحص: حساب مسافة نقل المخلفات من الموقع الى المقالب العمومية	نوع الأعمال			
	ميكانيكا	كهرباء	معماري	مساحة مدني
	تاريخ طلب الفحص ٢٧/٩/٢٠٢٣		رقم طلب الفحص: مراجعة رقم:	وقت تسليم الطلب:
	المرفقات:			

امضاءات مهندسي شركة الإسكندرية للإنشاءات

اسم المهندس المساحة	اسم المهندس الموقع
..... التوقيع: التوقيع:

نتيجة طلب الفحص من الاستشاري

ختم التقييم	التقييم			
	(د) مرفوض	(ج) مرفوض مع إعادة التسليم	(ب) تم القبول مع وجود ملاحظات	(أ) تم قبوله

التوصيات:

تم فحص المشروع من حيث الجوانب الهندسية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية والمساحة والمدنية وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

توقيع الاستشاري

اسم الاستشاري	اسم مدير المشروع (الاستشاري)
..... التوقيع: التوقيع:
..... التاريخ: التاريخ:
إستلام مراقب المستندات	تاريخ الإصدار
إستلام المقاول	

الحصر

رقم البند	البيد
1	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات
11	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في جميع أنواع التربة
12	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية او معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة
16	بالعدد نقل ملكية الخوازيق الى موقع العمل
17	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر 1- قطر ٨٠، ٨٠متر ١٨- ج قطر ١,٢٠ متر
19	علاوة نتيجة رفع اجهات الخرسانة الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢
20	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي او اية اعمال أخرى سواء في البر او المجرى المائي
24	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية و فرشة اسفل الاعمدة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمات التيوجرسي. بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨سم و ١٥٠ سم و ١٢٠ سم
39	احديد تسليح الخازوق عمق ٢٧ م / احديد تسليح الخازوق عمق ٣١ م
48	بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
49	بالمتر المكعب توريد ونقل رمال نظيفة من خارج الموقع
51	بالمتر المكعب توريد ورمي احجار جبيرية (بيش) في قاع المصرف مع تسوية القاع للوصول الى المناسيب التصميمية
52	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء وتكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة
55	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الاوسطى

بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتراضات						البند		
						رقم البند (١)		
الملاحظات	الإجمالي (م.ط)	الكمية	الوحدة	الى محطة	من محطة	البر	الوصف	
مستخلص ١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الشرقى	الطريق الشرقى	
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الغربى	الطريق الغربى	
مستخلص ٢	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الشرقى	الطريق الشرقى	
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الغربى	الطريق الغربى	
	٢٧٢,٠٠	٢٧٢,٠٠	م.ط	٢٧٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٤	طريق خدمة ٤	
	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	م.ط	٢٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٥	طريق خدمة ٥	
	٤٣٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	م.ط	٤٣٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ١	رامب ١	
	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	م.ط	٥٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٢	رامب ٢	
	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	م.ط	٦٣٠+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٣	رامب ٣	
	٤٣٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	م.ط	٤٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٤	رامب ٤	
	١,٠٥٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	م.ط	٧٢٥+٠١	٦٧٥+٠٠	الطريق الاوسطى	الطريق الاوسطى	
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠+١٥	٠٠٠+١٥	شرق	اجناب المصرف	
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠				غرب		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٦٥٠+١٥	٦٠٠+١٥	شرق		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٠٠+١٥	٦٥٠+١٥	شرق		
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	غرب						
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٥٠+١٥	٧٠٠+١٥	شرق			
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب			
١٤,٠٨٩		الإجمالي بالمتر الطولي						

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطة من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في جميع أنواع التربة .							البند	
							رقم البند (١١)	
الملاحظات	الكمية	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الوحدة	البر	الوصف	
مستخلص ١	١٧٦,٩٩	١,٩٣	٢,٥٠	٣٦,٦٠٥	٣م	شرقي	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١	
	٢١٠,٨٩	٢,٤٤	٢,٥٠	٣٤,٦٠	٣م	غربي		
	١٠٦,٢٠	١,٣٧	٢,٥٠	٣٠,٩٨٥	٣م	شرقي	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢	
	٢٣٠,٠٢	٢,٦٠	٢,٥٠	٣٥,٣٦٠	٣م	غربي		
مستخلص ٢ (رفع مساحي)	١٨٢,٠٣	٢,٩٠	٤,٢٠	١٤,٩٤٥	٣م	حائط ساند (PART 25)	قاعدة رامب ٣	
	١٢٨,١٦				٣م	محور N01	قاعدة كوبرى رامب ٣	
	١٦٧,٤٩				٣م	محور N04	قاعدة كوبرى رامب ٣	
	٣٢١,٠٤				٣م	رامب ١	حوائط سائدة	
	٤٧٨,٦٨				٣م	رامب ٤	حوائط سائدة	
	٢٠٠١,٤٩	الإجمالي بالمتر المكعب						

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير

مهندس الشركة
م/ محمد الشرفاوي



MOHARRAM.BAKHOUM



بالمتر المكعب حفر إسكشافى باستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام

رقم البند (١٢)

الملاحظات	الاجمالي (م)	العدد	العنصر
مستخلص ١	٤٤٧,٠٢	١١,٠٠	جسات الراميات
	٦٧٧,٩٨	٧١,٠٠	جسات الطريق الشرقي
مستخلص ٢	٩٦,٠٠	٣٤,٠٠	جسات كوبرى ١١
	١٠٨,٠٠	٢٤,٠٠	جسات كبرى الراميات
	١٣٢٩,٠٠		الإجمالي (٣ م)

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي

المهندس الاستشارى
م / محمود سمير

مهندس الشركة



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر إستكشافي بإستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام						البند
						رقم البند (١٢)
المحطة	وظيفة الجسة	عدد الجسات	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م ^٣)
خوازيق ١,٥ م كوبرى ١١						
	خازوق ١ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٧٧+١٥
	خازوق ٣ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٨٧+١٥
	خازوق ٤ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٩١+١٥
	خازوق ٥ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٩٥+١٥
	خازوق ٦ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٣٠٠+١٥
	خازوق ٨ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٤١+١٥
	خازوق ٩ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٤٦+١٥
	خازوق ١٠ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٥١+١٥
	خازوق ١٢ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٥٩+١٥
	خازوق ١٣ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٦٤+١٥
	خازوق ١٤ قطر ١٥٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٦٩+١٥
خوازيق ٨٠ سم كوبرى ١١						
	خازوق ١ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٣٠+١٥
	خازوق ٢ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٤٢+١٥
	خازوق ٣ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٥٧+١٥
	خازوق ٤ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٧١+١٥
	خازوق ٥ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٨٣+١٥
	خازوق ٦ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٣٠+١٥
	خازوق ٧ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٤٢+١٥
	خازوق ٨ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٥٧+١٥
	خازوق ٩ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٧١+١٥
	خازوق ١٠ قطر ٨٠ سم بكوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٢٨٣+١٥
٩٦,٠٠	الإجمالي					

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي

محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / مضمون سمير

مهندس الشراكة
م / محمد الشرقاوي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر إستكشافي بإستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام						البند رقم البند (١٢)
المحطة	وظيفة الجسة	عدد الجسات	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م ^٣)
خوازيق كوبرى رامب ٣						
٣٤٦+٠٠	خازوق ١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٤٧+٠٠	خازوق ٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٤٩+٠٠	خازوق ٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٥١+٠٠	خازوق ٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٥٩+٠٠	خازوق ٥ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٦٠+٠٠	خازوق ٦ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٧٢+٠٠	خازوق ٧ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٧٤+٠٠	خازوق ٨ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٤+٠٠	خازوق ٩ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٢+٠٠	خازوق ١٠ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٢+٠٠	خازوق ١١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨١+٠٠	خازوق ١٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
خوازيق كوبرى رامب ٢						
٢٢٢+٠٠	خازوق ١٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٣+٠٠	خازوق ١٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٤+٠٠	خازوق ١٥ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٥+٠٠	خازوق ١٦ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢١٠+٠٠	خازوق ١٧ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٠٩+٠٠	خازوق ١٨ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٧+٠٠	خازوق ١٩ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٦+٠٠	خازوق ٢٠ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٠+٠٠	خازوق ٢١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٨+٠٠	خازوق ٢٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٦+٠٠	خازوق ٢٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٤+٠٠	خازوق ٢٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٠٨,٠٠٠	الإجمالي					

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



المهندس الإستشاري
م/ محمود سمير




مهندس الشركة
م/ محمد الشرقاوي



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل					البند	
					رقم البند (١٦)	
الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحور	الوصف	
مستخلص ١	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١ - غرب	
	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ٠,٨٠ م كوبرى ١٢ - غرب	
مستخلص ٢	١	١	عدد	N01	خوازيق قطر ١,٢٠ م كوبرى رامب ٣	
	٣	الإجمالي بالعدد				

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي




مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل موقع العمل					البند
					رقم البند (١٧)
الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحور	الوصف
مستخلص ١	١	١	عدد	A02	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١ - شرق
	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢ - غرب
	٠	٠	عدد	A02	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢ - شرق
مستخلص ٢	١	١	عدد	A02	خوازيق قطر ٠,٨٠ م كوبرى ١١ - شرق
	١	١	عدد	S04	خوازيق قطر ١,٢٠ م كوبرى رامب ٢
	٤	الإجمالي بالعدد			

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير

مهندس الشركة





بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر قطر ٠,٨٠ متر

رقم البند (18-1)

المنصر	المنصر	طول الخوازيق التصميبي (م)	متوسط طول الخوازيق الهندسي (م)	العدد	الإجمالي (م.ط)
كوبرى ١١	البر الشرقي	٢٣	٢٢,٧٦	٦	١٣٦,٥٤
		٢١	٢٠,٧١	٤	٨٢,٨٢
		٢٣	٢٢,٠٤	٦	١٣٢,٢٢
		٢١	٢٠,٠٧	٣	٦٠,٢٢
كوبرى ١٢	البر الغربي	٢١	٢٠,٠٥	١	٢٠,٠٥
		الإجمالي (م.ط) ٤٣١,٨٥			

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرف قاري

المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرف قاري

٢٠١٧





المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبويه بموقعها بالبر قطر ٠,٨٠ متر

البند

رقم البند(18-1)

كوبري ١٢ البر الغربي

رقم الخازوق	محور	الوحده	منسوب الأرض الطبيعية	منسوب الاسفلت + سمك الهامة	منسوب القمع	طول الخازوق التصميمي	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق الفعلي	الملاحظات
١	A1	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٣٤	١,٢٠٠	٢١,٢٣٤	١,١٥٠	٢٠,٠٨	
٢	A1	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٠٦	١,٢٠٠	٢١,٢٠٦	٠,٨٥٠	٢٢,٠٦	
٣	A2	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٣٩٥	١,٢٠٠	٢١,١٩٥	٠,٨٥٠	٢٢,٠٥	
٤	A2	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٣٦٧	١,٢٠٠	٢١,١٦٧	٠,٨٥٠	٢٢,٠٢	
٦	A3	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٣٤	١,٢٠٠	٢١,٢٣٤	١,١٥٠	٢٠,٠٨	مستخلص ١
٧	A4	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٣٨٧	١,٢٠٠	٢١,١٨٧	٠,٨٥٠	٢٢,٠٤	
٨	A4	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٠٣	١,٢٠٠	٢١,٢٠٣	٠,٨٥٠	٢٢,٠٥	
٩	A5	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٣٥٨	١,٢٠٠	٢١,١٥٨	٠,٨٥٠	٢٢,٠١	
١٠	A5	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٠٢	١,٢٠٠	٢١,٢٠٢	١,١٥٠	٢٠,٠٥	
٥	A5	م.ط	٢٢,١٥٠	٢٢,٤٠٢	١,٢٠٠	٢١,٢٠٢	١,١٥٠	٢٠,٠٥	مستخلص ٢
								٢١٢,٤٩	الإجمالي للمحور

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي

المهندس الاستشاري
م / محمود سمير

مهندس الشركة



بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبويه بموقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر

رقم البند (ج-18)

العنصر	المحور	طول الخازوق التصميمي (م)	طول الخازوق الهندسي (م)	العدد	الإجمالي (م.ط)
كوبرى رامب ٣	N 1	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٤	١١٤,٨٠
	N 2	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
	N 3	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
	N 4	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٤	١١٤,٨٠
كوبرى رامب ٢	S 4	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٣	٨٦,١٠
	S 3	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
الإجمالي (م.ط)					٤٧٧,٧٠٠

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي

المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير



مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبويه بموقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر

البند

رقم البند (18-ج)

كويري رامب ٣

رقم الخازوق	محور	الوحده	منسوب الأرض الطبيعية	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق التصميمي	منسوب قاع الخازوق الفعلي	الملاحظات
١٧	S3	م.ط	22.216	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠	
١٨	S3	م.ط	22.216	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠	
الإجمالي للمحور (S3)							
١٣	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٤	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٥	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
الإجمالي للمحور (S4)							
٨٦,١٠							

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي

المهندس الإستشاري
م/ محمود مبر



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الازدواجي

علاوة نتيجة رفع اجهادات الخرسانة الى ٤٠٠ كجم/سم^٢

الملاحظات	اجمالي وزن الخرسانة (م ^٣)	حجم المتر الطولي للخرسانة (م ^٣)	الطول (م)	العدد	الوحدة	م	البند
							رقم البند (١٩)
الاطوال المذكورة مدرجة بالمستخلص	٢١٦,٩٦	٠,٥٠	٤٣١,٨٥	٢٠,٠٠	٣م	خوازيق قطر ٨٠ سم	
	٥٣٩,٩٩	١,١٣	٤٧٧,٧٠	١٧,٠٠	٣م	خوازيق قطر ١٢٠ سم	
	٩٤٦,٠١	١,٧٧	٥٣٥,٦٠٢	٢٨,٠٠	٣م	خوازيق قطر ١٥٠ سم	
	١,٧٠٢,٩٦						الإجمالي بالمتر المكعب

مهندس الهيئة
د/محمد الشراوي

المهندس الاستشاري
د/ محمود سمير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي							البند
							رقم البند (٢٠)
الملاحظات	الكمية (م ^٣)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الوحدة	الوصف	البند
مستخلص ١	٢٢٥٩,٤٤	٣,٠٢	١٢,٧٩	٥٨,٤٦	٣م	شرق	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١١
	٢٩٥٦,٦٥	٣,٧٥	١٣,٠١	٦٠,٦٦	٣م	غرب	
	٢٢٨٢,٤٨	٥,٧١	٩,٠٦	٤٤,١١	٣م	شرق	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١٢
	٢٤٧٣,٠٣	٣,٢٠	١٣,٨٢	٥٥,٩٣	٣م	غرب	
مستخلص ٢	٦٢١,٠٥	٣,٥١	١٢,٣٥	١٤,٣٢٦	٣م	شرق	خوازيق قطر ٠,٨ م كوبرى ١١
	٨٧٤,٠٧	٤,٤٢	١٣,٧٧	١٤,٣٦	٣م	غرب	خوازيق قطر ٠,٨ م كوبرى ١٢
	١٠١١,٥٦	٣,٦٥	١١,٠٣	٢٥,١٣	٣م	غرب	وسعة طريق ١٢ وار ربرى
	٩٢١,٧٢				٣م	رامب ٣	خوازيق cfa قطر ٨٠ سم برامب ٣
	١٣٤٠٠,٠٠	الإجمالي بالمتر المكعب					

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي




الحصر

البيد

رقم البيد	البيد
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتروضات
11	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوايط الخرسانية أو بين الخزائيق المصمومة للقراعد المساحة في جميع أنواع التربة
12	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة
16	بالعدد نقل مأكينة الخزائيق الى موقع العمل
17	بالعدد نقل داخلي مأكينة الخزائيق الى داخل الموقع
18	بالمتر الطولي تنفيذ خزائيق محفورة ومصمومة بمواقعها بالير L118 قطر ٨٠،٨٠متر 18-ح قطر ٢٠،٢٠متر علاوة نتيجة رفع اجهادات الخرسانة الى ٤٠٠ كجم/سم ²
19	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخزائيق اللازمة في المجرى المائي أو اية أعمال أخرى سواء في الير أو المجرى المائي
24	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية و فرشاة اسفل الاصددة الدائرية و الحوايط الخرسانية وقدمات التبرجسي. بالطن حصر حديد تسليح الخزائيق ٨٠سم و ١٥٠ سم و ٢٠ سم احديد تسليح الخازوق عمق ٢٧ م احديد تسليح الخازوق عمق ٣١ م
39	بالمتر المكعب حفر وتكربك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
48	بالمتر المكعب حفر وتكربك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
49	بالمتر المكعب حفر وتكربك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
51	بالمتر المكعب حفر وتكربك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
52	بالمتر المكعب حفر وتكربك وتطهير اترية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية
55	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتراضات						البند		
						رقم البند (١)		
الملاحظات	الإجمالي (م.ط)	الكمية	الوحدة	الى محطه	من محطه	البر	الوصف	
مستخلص ١	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الشرقي	الطريق الشرقي	
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٥٠٠+١٧	٠٠٠+١٥	الطريق الغربي	الطريق الغربي	
مستخلص ٢	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الشرقي	الطريق الشرقي	
	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	م.ط	٠٠٠+٢٠	٥٠٠+١٧	الطريق الغربي	الطريق الغربي	
	٢٧٢,٠٠	٢٧٢,٠٠	م.ط	٢٧٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٤	طريق خدمة ٤	
	٢٣٥,٠٠	٢٣٥,٠٠	م.ط	٢٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	طريق خدمة ٥	طريق خدمة ٥	
	٤٣٢,٠٠	٤٣٢,٠٠	م.ط	٤٣٢+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ١	رامب ١	
	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	م.ط	٥٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٢	رامب ٢	
	٦٣٠,٠٠	٦٣٠,٠٠	م.ط	٦٣٠+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٣	رامب ٣	
	٤٣٥,٠٠	٤٣٥,٠٠	م.ط	٤٣٥+٠٠	٠٠٠+٠٠	رامب ٤	رامب ٤	
	١,٠٥٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	م.ط	٧٢٥+٠١	٦٧٥+٠٠	الطريق الأوسطي	الطريق الأوسطي	
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.ط	١٠٠+١٥	٠٠٠+١٥	شرق	اجناب المصرف	
	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠				غرب		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٦٥٠+١٥	٦٠٠+١٥	شرق		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب		
	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٠٠+١٥	٦٥٠+١٥	شرق		
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	غرب						
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	م.ط	٧٥٠+١٥	٧٠٠+١٥	شرق			
٥٠,٠٠	٥٠,٠٠				غرب			
الإجمالي بالمتر الطولي								
	١٤,٠٨٩							

مهندس الهيئة
م / محمد الشيرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

							البند
							رقم البند (١١)
							الوصف
الملاحظات	الكمية	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الوحدة	النبر	
مستخلص ١	١٧٦,٩٩	١,٩٣	٢,٥٠	٣٦,٦٠٥	٣م	شرقي	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١
	٢١٠,٨٩	٢,٤٤	٢,٥٠	٣٤,٦٠	٣م	غربي	
	١٠٦,٢٠	١,٣٧	٢,٥٠	٣٠,٩٨٥	٣م	شرقي	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢
	٢٣٠,٠٢	٢,٦٠	٢,٥٠	٣٥,٣٦٠	٣م	غربي	
مستخلص ٢ (رفع مساحي)	١٨٢,٠٣	٢,٩٠	٤,٢٠	١٤,٩٤٥	٣م	حائط ساند (PART 25)	قاعدة رامب ٣
	١٢٨,١٦				٣م	محور N01	قاعدة كوبرى رامب ٣
	١٦٧,٤٩				٣م	محور N04	كوبرى رامب ٣
	٣٢١,٠٤				٣م	رامب ١	حوائط سائدة
	٤٧٨,٦٨				٣م	رامب ٤	حوائط سائدة
الإجمالي بالمتنر المكعب							
							٢٠٠١,٤٩

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير

مهندس الشركة
م / محمد الميرغني



MOHARRAM.BAKHOUM



الملاحظات		الاجمالي (م)	العدد	العنصر
مستخلص ١		٤٤٧,٠٢	١١,٠٠	جسات الرامبات
		٦٧٧,٩٨	٧١,٠٠	جسات الطريق الشرقي
مستخلص ٢		٩٦,٠٠	٣٤,٠٠	جسات كوبرى ١١
		١٠٨,٠٠	٢٤,٠٠	جسات كبارى الرامبات
		١٣٢٩,٠٠	الإجمالي (م) ٣	

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي

المهندس الاستشارى
م / محمود سمير

مهندس الشركة
م/ محمد الشرقاوي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر إستكشافي بإستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام						البند
						رقم البند (١٢)
المحطة	وظيفة الجسة	عدد الجسات	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م ^٣)
خوازيق ١,٥ م كوبرى ١١						
	خازوق ١ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٧٧+١٥
	خازوق ٣ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٨٧+١٥
	خازوق ٤ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٩١+١٥
	خازوق ٥ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٩٥+١٥
	خازوق ٦ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٣٠٠+١٥
	خازوق ٨ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٤١+١٥
	خازوق ٩ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٤٦+١٥
	خازوق ١٠ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٥١+١٥
	خازوق ١٢ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٥٩+١٥
	خازوق ١٣ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٦٤+١٥
	خازوق ١٤ قطر ١٥٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	٢,٠٠	٢٦٩+١٥
خوازيق ٨٠ سم كوبرى ١١						
	خازوق ١ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٣٠+١٥
	خازوق ٢ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٤٢+١٥
	خازوق ٣ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٥٧+١٥
	خازوق ٤ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٧١+١٥
	خازوق ٥ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٨٣+١٥
	خازوق ٦ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٣٠+١٥
	خازوق ٧ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٤٢+١٥
	خازوق ٨ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٥٧+١٥
	خازوق ٩ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٧١+١٥
	خازوق ١٠ قطر ٨٠ سم كوبرى ١١	١,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	١,٥٠	٢٨٣+١٥
٩٦,٠٠	الإجمالي					

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوى


المهندس الإستشارى
م/ محمود سمير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر إستكشافي بإستخدام العمالة يدوية أو معدات خفيفة في أرض الموقع العام						البند رقم البند (١٢)
المحطة	وظيفة الجسة	عدد الجسات	الطول	العرض	الارتفاع	الكمية (م ^٣)
خوازيق كوبرى رامب ٣						
٣٤٦+٠٠	خازوق ١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٤٧+٠٠	خازوق ٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٤٩+٠٠	خازوق ٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٥١+٠٠	خازوق ٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٥٩+٠٠	خازوق ٥ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٦٠+٠٠	خازوق ٦ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٧٣+٠٠	خازوق ٧ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٧٤+٠٠	خازوق ٨ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٤+٠٠	خازوق ٩ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٢+٠٠	خازوق ١٠ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨٢+٠٠	خازوق ١١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٣٨١+٠٠	خازوق ١٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٢)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
خوازيق كوبرى رامب ٢						
٢٢٢+٠٠	خازوق ١٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٣+٠٠	خازوق ١٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٤+٠٠	خازوق ١٥ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٢٥+٠٠	خازوق ١٦ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢١٠+٠٠	خازوق ١٧ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
٢٠٩+٠٠	خازوق ١٨ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٧+٠٠	خازوق ١٩ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٦+٠٠	خازوق ٢٠ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٩٠+٠٠	خازوق ٢١ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٨+٠٠	خازوق ٢٢ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٦+٠٠	خازوق ٢٣ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٨٤+٠٠	خازوق ٢٤ قطر ١٢٠ سم (بكوبرى رامب ٣)	١,٠٠	٢,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	٤,٥
١٠٨,٠٠٠	الإجمالي					

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي




المهندس الإستشاري
م / محمود سمير



مهندس الشركة
م / محمد الشرقاوي





مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالعدد نقل ماكينة الخوازيق داخل موقع العمل					البند
					رقم البند (١٧)
الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحور	الوصف
مستخلص ١	١	١	عدد	A02	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١ - شرق
	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢ - غرب
	٠	٠	عدد	A02	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١٢ - شرق
مستخلص ٢	١	١	عدد	A02	خوازيق قطر ٠,٨٠ م كوبرى ١١ - شرق
	١	١	عدد	S04	خوازيق قطر ١,٢٠ م كوبرى رامب ٢
	٤	الإجمالي بالعدد			

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل

البند

رقم البند (١٦)

الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحور	الوصف
مستخلص ١	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ١,٥٠ م كوبرى ١١ - غرب
	١	١	عدد	A01	خوازيق قطر ٠,٨٠ م كوبرى ١٢ - غرب
مستخلص ٢	١	١	عدد	N01	خوازيق قطر ١,٢٠ م كوبرى رامب ٣
	٣	الإجمالي بالعدد			

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



مهندس الشركة





بالمتري الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبو به بموقعها بالبر قطر ٨٠,٠ متر

رقم البند (18-1)

الاجمالي (م.ط)	العدد	متوسط طول الخازوق الهندسي (م)	طول الخازوق التصميمي (م)	العنصر	العنصر
١٣٦,٥٤	٦	٢٢,٧٦	٢٣	البر الشرقي	كوبرى ١١
٨٢,٨٢	٤	٢٠,٧١	٢١		
١٣٢,٢٢	٦	٢٢,٠٤	٢٣		
مستخلص ١	٦٠,٢٢	٢٠,٠٧	٢١	البر الغربي	كوبرى ١٢
	٢٠,٠٥	٢٠,٠٥	٢١		
مستخلص ٢				البر الغربي	كوبرى ١٢
٤٣١,٨٥					
الإجمالي (م.ط)					

مهندس الهيئة
م/ محمد البشير قاري

المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير

الإجمالي (م.ط)

م. ط. قاري





المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبويه بموقعها بالبر قطر ٠,٨٠ متر

البند

رقم البند(18-ا)

كويري ١٢ البر الغربي

الملاحظات	طول الخازوق الفعلي	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق التصميمي	منسوب القطع	سمك الهامة + الاسفلت	منسوب الاسفلت التصميمي	منسوب الأرض الطبيعية	الوحده	محور	رقم الخازوق
مستخلص ١	٢٠,٠٨	١,١٥٠	٢١	٢١,٢٣٤	١,٢٠٠	٢٢,٤٣٤	٢٢,١٥٠	م.ط	A1	١
	٢٢,٠٦	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,٢٠٦	١,٢٠٠	٢٢,٤٠٦	٢٢,١٥٠	م.ط	A1	٢
	٢٢,٠٥	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,١٩٥	١,٢٠٠	٢٢,٣٩٥	٢٢,١٥٠	م.ط	A2	٣
	٢٢,٠٢	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,١٦٧	١,٢٠٠	٢٢,٣٦٧	٢٢,١٥٠	م.ط	A2	٤
	٢٠,٠٨	١,١٥٠	٢١	٢١,٢٣٤	١,٢٠٠	٢٢,٤٣٤	٢٢,١٥٠	م.ط	A3	٦
	٢٢,٠٤	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,١٨٧	١,٢٠٠	٢٢,٣٨٧	٢٢,١٥٠	م.ط	A4	٧
	٢٢,٠٥	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,٢٠٣	١,٢٠٠	٢٢,٤٠٣	٢٢,١٥٠	م.ط	A4	٨
	٢٢,٠١	٠,٨٥٠	٢٣	٢١,١٥٨	١,٢٠٠	٢٢,٣٥٨	٢٢,١٥٠	م.ط	A5	٩
	٢٠,٠٥	١,١٥٠	٢١	٢١,٢٠٢	١,٢٠٠	٢٢,٤٠٢	٢٢,١٥٠	م.ط	A5	١٠
	مستخلص ٢	٢٠,٠٥	١,١٥٠	٢١	٢١,٢٠٢	١,٢٠٠	٢٢,٤٠٢	٢٢,١٥٠	م.ط	A5
الإجمالي للمحور										
	٢١٢,٤٩									

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م / محمود سمير

مهندس الشركة



بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر

رقم البند (18-ج)

العنصر	المحور	طول الخازوق التصميمي (م)	طول الخازوق الهندسي (م)	العدد	الاجمالي (م.ط)
كوبرى رامب ٣	N 1	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٤	١١٤,٨٠
	N 2	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
	N 3	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
	N 4	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٤	١١٤,٨٠
كوبرى رامب ٢	S 4	٣١,٠٠	٢٨,٧٠	٣	٨٦,١٠
	S 3	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٢	٥٤,٠٠
الإجمالي (م.ط)					٤٧٧,٧٠٠

مهندس الهيئة
م / محمد الشراوي

المهندس الاستشاري
م / محمود سمير

مهندس السريعة



Handwritten signature of Mohamed Al-Sharawi

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبويه بموقعها بالبئر قطر ١,٢٠ متر

البند

رقم البند(18-ج)

كوبري رامب ٣

رقم الخازوق	محور	الوحده	منسوب الأرض الطبيعية	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق التصميمي	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق الفعلي	الملاحظات
١٧	S3	م.ط	22.216	٢٧	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠	
١٨	S3	م.ط	22.216	٢٧	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠	
الإجمالي للمحور (S3)								
١٣	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٤	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٥	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٣١	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
الإجمالي للمحور (S4)								
٨٦,١٠								

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراوي

المهندس الإستشاري
م / محمود مير



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر

البند

رقم البند (18-ج)

كوبري رامب ٣


رقم الخازوق	محور	الوحده	منسوب الأرض الطبيعية	طول الخازوق التصميمي	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق الفعلي	الملاحظات	
١٧	S3	م.ط	22.216	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠		
١٨	S3	م.ط	22.216	٢٧	٤,٧٨٤-	٢٧,٠٠٠		
الإجمالي للمحور (S3)							٥٤,٠٠	

رقم الخازوق	محور	الوحده	منسوب الأرض الطبيعية	سمك الهامة + ٠,٥ م	منسوب القطع	طول الخازوق التصميمي	منسوب قاع الخازوق	طول الخازوق الفعلي	الملاحظات
١٣	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٢,٣٠	١٩,٧٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٤	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٢,٣٠	١٩,٧٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
١٥	S4	م.ط	٢٢,٠٧٤	٢,٣٠	١٩,٧٧٤	٣١	٨,٩٢٦-	٢٨,٧٠٠	
الإجمالي للمحور (S4)									٨٦,١٠

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي

المهندس الإستشاري
م/ محمود مير





مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

						البند
						رقم البند (٢٤)
الملاحظات	الكمية (م)	السمك (م)	المساحة (م ^٢)	الوحدة	المحور	المكان
	٩,٤٠	٠,١٠	٩٣,٩٧	٣م	A1	كوبرى ١١ - غرب
	٩,٩٤	٠,١٠	٩٩,٣٧	٣م	A2	كوبرى ١١ - شرق
	٢,٢٧	٠,١٠	٢٢,٧٣	٣م	N 01	كوبرى رامب ٣
	٢,١٠	٠,١٠	٢١,٠٣	٣م	N 04	
	١,٦١	٠,١٠	١٦,١٣	٣م	part (25)	حائط رامب ٣
	٢٥,٣٢					الإجمالي بالعدد

مهندس الهيئة
م/ محمد الشوقاوي

(Handwritten signature)



المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير



المهندس المشرف
م/ محمد الشوقاوي

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الميرامية من الدائري الى الأوسطى

علاوة نتيجة رفع اجهادات الخرسانة الى ٤٠٠ كجم/سم^٢

الملاحظات	اجمالي وزن الخرسانة (م ^٣)	حجم المتر الطولي للخرسانة (م ^٣)	الطول (م)	العدد	الوحدة	البند	
						رقم البند (١٩)	م
الاطوال المذكورة مدرجة بالمستخلص	٢١٦,٩٦	٠,٥٠	٤٣١,٨٥	٢٠,٠٠	م ^٣		خوازيق قطر ٨٠ سيم
	٥٣٩,٩٩	١,١٣	٤٧٧,٧٠	١٧,٠٠	م ^٣		خوازيق قطر ١٢٠ سيم
	٩٤٦,٠١	١,٧٧	٥٣٥,٦٠٢	٢٨,٠٠	م ^٣		خوازيق قطر ١٥٠ سيم
	١,٧٠٢,٩٦						الإجمالي بالمتر المكعب

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراقي

محمد الشراقي

المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير

محمود سمير

مهندس الشركة
١٩١١
١٩١١

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي							البند
							رقم البند (٢٠)
الملاحظات	الكمية (م ^٣)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الوحدة	الوصف	البند
مستخلص ١	٢٢٥٩,٤٤	٣,٠٢	١٢,٧٩	٥٨,٤٦	٣م	شرق	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١١
	٢٩٥٦,٦٥	٣,٧٥	١٣,٠١	٦٠,٦٦	٣م	غرب	
	٢٢٨٢,٤٨	٥,٧١	٩,٠٦	٤٤,١١	٣م	شرق	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١٢
	٢٤٧٣,٠٣	٣,٢٠	١٣,٨٢	٥٥,٩٣	٣م	غرب	
مستخلص ٢	٦٢١,٠٥	٣,٥١	١٢,٣٥	١٤,٣٢٦	٣م	شرق	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١١
	٨٧٤,٠٧	٤,٤٢	١٣,٧٧	١٤,٣٦	٣م	غرب	خوازيق قطر ١,٥ م كوبرى ١٢
	١٠١١,٥٦	٣,٦٥	١١,٠٣	٢٥,١٣	٣م	غرب	وسعة طريق وار ربرى ١٢
	٩٢١,٧٢				٣م	رامب ٣	خوازيق cfa قطر ٨٠ سم برامب ٣
	١٣٤٠٠,٠٠	الإجمالي بالمتر المكعب					

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوى






المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية و فرشة اسفل الاعمدة الدائرية و الحوائط الخرسانية وقدمات النيوجرسي.						البند
						رقم البند (٢٤)
الملاحظات	الكمية (م)	السمك (م)	المساحة (م ^٢)	الوحدة	المحور	المكان
	٩,٤٠	٠,١٠	٩٣,٩٧	٣م	A1	كوبرى ١١ - غرب
	٩,٩٤	٠,١٠	٩٩,٣٧	٣م	A2	كوبرى ١١ - شرق
	٢,٢٧	٠,١٠	٢٢,٧٣	٣م	N 01	كوبرى رامب ٣
	٢,١٠	٠,١٠	٢١,٠٣	٣م	N 04	
	١,٦١	٠,١٠	١٦,١٣	٣م	part (25)	حائط رامب ٣
	٢٥,٣٢					الإجمالي بالعدد

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي








بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١,٢٠ م

البند

رقم البند (١-٣٩)

حديد تسليح الخازوق عمق ٣١ م

المسلسل	وصف العنصر	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السيخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي (كج)	
١	اسياخ رأسية	٣٢	٢٨		١٢	٦,٣٢	٢,١٢	
٢	اسياخ رأسية	٣٢	٣٥		٦	٦,٣٢	١,٣٣	
٣	اسياخ رأسية	٢٥	٢٨		١٢	٣,٨٦	١,٣٠	
٤	كثبات حلزونية	١٢	١٤٩		١٢	٠,٨٩	١,٥٩	
٥	طوق	١٨	٤		٣	٢,٠٠	٠,٠٢	
٦	طوق	١٨	٥		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٤	
٧	طوق	٣٢	٦		٣,٥	٦,٣٢	٠,١٣	
٨	اسياخ رأسية	٢٢	٢٨		١٠	٢,٩٩	٠,٨٤	
٩	طوق	١٨	٥		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٤	
وزن حديد تسليح خازوق واحد (طن)							٧,٤٠	

مهندس الهيئة
م / محمد الشرقاوي





بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١,٢٠ م

البند

رقم البند (٣٩-أ)

حديد تسليح الخازوق عمق ٢٧ م

المسلسل	وصف العنصر	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السيخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي (كج)
١	طوق	٢٥	٢٤	12.00	١٢	٣,٨٦	١,١١
٢	طوق	٢٢	٢٤	12.00	١٢	٢,٩٩	٠,٨٦
٣	طوق	٢٢	٢٤	7.15	٧,١٥	٢,٩٩	٠,٥١
٤	اسياخ رأسية	١٢	١٤٦		١٢	٠,٨٩	١,٥٦
٥	اسياخ رأسية	١٨	٧		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٥
٦	اسياخ رأسية	١٨	٨		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٦
وزن حديد تسليح خازوق واحد (طن)							٤,١٤٧

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراوي



المهندس الاستشاري
د/ محمود سمير






بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨٠ سم و ١٥٠ سم و ١٢٠ سم

البيد	العصر	طول الخوازيق (م)	العدد	وزن الكوازيق الواحد (طن)	الوزن الكلي (طن)	الوزن الكلي (طن)
رقم البيد (١-٣٩)	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ٨٠ سم كوبرى ١١ و ١٢	٢٣	١٢	٣,٣٩	٤٠,٦٨٠	٢١,٩١٧
		٢٧	٤	٤,١٤	١٦,٥٦٤	٥٩,٢٠٠
		٣١	٨	٧,٤٠	٥٩,٢٠٠	٣٣٦,٢٨٠
رقم البيد (١-٣٩)	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٥٠ سم كوبرى ١١ و ١٢	٢١	٢٨	١٢,٠١	٣٣٦,٢٨٠	٣,١٣١
		٢١	١	٣,١٣	٣,١٣١	٨,٢٨٢
رقم البيد (١-٣٩)	بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١٢٠ سم كوبرى رامب ٢	٢٧	٢	٤,١٤	٨,٢٨٢	٢٧,٢٠٠
		٣١	٣	٧,٤٠	٢١,٦٠٠	٥٠٨,٢٥
الإجمالي (طن)						


مؤتمن الهيئة
٢٠١٤ محمد الشرقاوي



بالطن حصر حديد تسليح الخوازيق ١,٢٠ م	البند رقم البند (٣٩٦-أ)
<u>حديد تسليح الخازوق عمق ٢٧ م</u>	

المسلسل	وصف العنصر	قطر الحديد	عدد الأسياخ	شكل العنصر	طول السبخ	وزن المتر الطولي (كج)	الوزن الكلي (كج)
١	طوق	٢٥	٢٤	12.00	١٢	٣,٨٦	١,١١
٢	طوق	٢٢	٢٤	12.00	١٢	٢,٩٩	٠,٨٦
٣	طوق	٢٢	٢٤	7.15	٧,١٥	٢,٩٩	٠,٥١
٤	اسياخ رأسية	١٢	١٤٦		١٢	٠,٨٩	١,٥٦
٥	اسياخ رأسية	١٨	٧		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٥
٦	اسياخ رأسية	١٨	٨		٣,٥	٢,٠٠	٠,٠٦
وزن حديد تسليح خازوق واحد (طن)							٤,١٤٧

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي





مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير اترية في المجرى المائى للوصول للمناسيب التصميمية

البند
رقم البند (١٨)

اعمال التكريك

الملاحظات	الكمية (م ^٣)	الحجم التراكمي لمحطة النهاية	الحجم التراكمي لمحطة البداية	الى محطة	من محطة	التاريخ
مستخلص ١	٥,٠٧٨,٠٣	٣٦٢,٧٤٢,٠٢	٣٥٧,٦٦٣,٩٩	٠٧٥+(١٥)	٠٠٠+(١٥)	٢٠٢٢/١١/٢٤
	١,٩٧٧,٩٣	٣٦٦,٣٧٩,٢١	٣٦٤,٤٠١,٢٨	١٣٠+(١٥)	١٠٠+(١٥)	٢٠٢٢/١٢/٠٨
	٣,٥٧٤,١٠	٣٦٩,٩٥٣,٣١	٣٦٦,٣٧٩,٢١	١٨٠+(١٥)	١٣٠+(١٥)	٢٠٢٢/١٢/١٩
	٤,٥١٧,٥٥	٣٧٤,٤٧٠,٨٦	٣٦٩,٩٥٣,٣١	٢٤٠+(١٥)	١٨٠+(١٥)	٢٠٢٢/١٢/٢٠
	٢,٨٤٦,١٩	٣٧٧,٣١٧,٠٥	٣٧٤,٤٧٠,٨٦	٢٨٠+(١٥)	٢٤٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠٣/١٥
	٢,١٢٣,٧٢	٣٧٩,٤٥٠,٧٧	٣٧٧,٣١٧,٠٥	٣١٠+(١٥)	٢٨٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠٢/٢٢
	٢,١٧٤,٤١	٣٨١,٦٢٥,١٨	٣٧٩,٤٥٠,٧٧	٣٤٠+(١٥)	٣١٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠٢/١٤
	١,٨٥٨,٤٨	٣٨٣,٤٨٣,٦٦	٣٨١,٦٢٥,١٨	٣٦٥+(١٥)	٣٤٠+(١٥)	٢٠٢٢/١٢/٢٤
	٣,٩٢٨,٢٣	٣٨٧,٤١١,٨٩	٣٨٣,٤٨٣,٦٦	٤١٥+(١٥)	٣٦٥+(١٥)	٢٠٢٣/٠١/٠١
	٦,٥٢٤,٤٧	٣٩٣,٩٣٦,٣٦	٣٨٧,٤١١,٨٩	٤٨٠+(١٥)	٤١٥+(١٥)	٢٠٢٣/٠١/٠٢
	٥,٣٤٠,٣٢	٤٠٤,٦٣٠,٦٥	٣٩٩,٢٩٠,٣٣	٦٠٠+(١٥)	٥٤٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠١/٠٤
	٤,١٥٧,٩٨	٤٢٧,١٤١,١٤	٤٢٢,٩٨٣,١٦	٨٥٠+(١٥)	٨٠٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠١/٠٩
٣,٥٨٧,٤٥	٤٣٠,٧٢٨,٥٩	٤٢٧,١٤١,١٤	٨٩٥+(١٥)	٨٥٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠١/١١	
مستخلص ٢	١,٦٥٩,٢٦	٣٦٤,٤٠١,٢٨	٣٦٢,٧٤٢,٠٢	١٠٠+(١٥)	٠٧٥+(١٥)	٢٠٢٣/٠٩/٢٤
	٤,٨٦٤,٩٤	٤٠٩,٤٩٥,٦٠	٤٠٤,٦٣٠,٦٥	٦٥٠+(١٥)	٦٠٠+(١٥)	٢٠٢٣/١٠/٠٤
	٤,٦٤٧,٩١	٤١٤,١٤٣,٥٠	٤٠٩,٤٩٥,٦٠	٧٠٠+(١٥)	٦٥٠+(١٥)	٢٠٢٣/١٠/١٦
	٤,٤٩٦,٥١	٤١٨,٦٤٠,٠١	٤١٤,١٤٣,٥٠	٧٥٠+(١٥)	٧٠٠+(١٥)	٢٠٢٣/١٠/٢٣
	٤,٣٤٣,١٥	٤٢٢,٩٨٣,١٦	٤١٨,٦٤٠,٠١	٨٠٠+(١٥)	٧٥٠+(١٥)	٢٠٢٣/١٠/٣٠
	٦٧٧١٠,٦٣	الإجمالي (م ^٣)				

اعمال ازالة المخلفات

الملاحظات	الكمية (م ^٣)	الى محطة	من محطة	التاريخ
مستخلص ١	٥٧٠٥,٠	٢٤٠+(١٥)	٠٢٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠٣/١٥
مستخلص ٢	١٢٣٩,٢٤	٤٤٠+(١٥)	٢٤٠+(١٥)	٢٠٢٣/٠٨/١٢

اجمالي كمية التكريك وازالة المخلفات (بالمتر المكعب)

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



المهندس الاستشاري
م / محمود سمير





مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر المكعب بالمتر المكعب توريد ونقل رمال نظيفة من خارج الموقع

البند

رقم البند (٤٩)

التاريخ	المكان	من محطة	الى محطة	طول	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
٢٠٢٣/٠٨/٠٩	الجانب الشرقي	١٢٠+١٥	٣٤٠+١٥	٢٢٠	١٨٥٢,٩	مستخلص ٢
٢٠٢٣/٠٧/١٧	الجانب الشرقي	٣٤٠+١٥	٤٤٠+١٥	١٠٠	٦٣٣,٤	
٢٠٢٣/٠٨/٢٠	الجانب الغربي	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	٣٦٨,٩	
الإجمالي (م ^٣)				٣٨٠,٠٠	٢٨٥٥,١	

مهندس الهيئة
م/ محمد الشراوي



المهندس الاستشاري
م/ محمود سمير



مهندس الشركة

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المريوطية من الدائري الي الأوسطي


بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في مجري الترعة بالقاع للوصول للمناسيب التصميمية

البند

رقم البند (٥١)

التاريخ	المكان	من محطة	الى محطة	طول	عرض	ارتفاع	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	قاع المصرف	١٨٠+١٥	٢٤٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	مستخلص ١
٢٠٢٣/٠٣/٢١	قاع المصرف	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	
٢٠٢٣/٠٢/٠٧	قاع المصرف	٣٤٠+١٥	٤٨٠+١٥	١٤٠	١٥,٦٠	١	٢١٨٤,٠	
٢٠٢٣/٠٢/١٤	قاع المصرف	٥٤٠+١٥	٦٠٠+١٥	٦٠	١٥,٦٠	١	٩٣٦,٠	
٢٠٢٣/٠٢/١٤	قاع المصرف	٨٠٠+١٥	٨٩٥+١٥	٩٥	١٥,٦٠	١	١٤٨٢,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	قاع المصرف	٠٠٠+١٥	٠٧٥+١٥	٧٥	١٥,٦٠	١	١١٧٠,٠	مستخلص ٢
٢٠٢٣/١٠/٠٤	قاع المصرف	٠٧٥+١٥	١٠٠+١٥	٢٥	١٥,٦٠	١	٣٩٠,٠	
٢٠٢٣/٠٨/٠٩	قاع المصرف	٢٤٠+١٥	٢٨٠+١٥	٤٠	١٥,٦٠	١	٦٢٤,٠	
٢٠٢٣/١٠/١٦	قاع المصرف	٦٠٠+١٥	٦٥٠+١٥	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٣/١١/٠١	قاع المصرف	٦٥٠+١٥	٧٠٠+١٥	٥٠	١٥,٦٠	١	٧٨٠,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٠٦	الجانب الشرقي	١٢٠+١٥	٢٨٠+١٥	١٦٠	٧,٣٠	١	١١٦٨,٢	
٢٠٢٣/٠٨/١٢	الجانب الشرقي	٢٨٠+١٥	٣٢٠+١٥	٤٠	٧,٢٨	١	٢٩١,٣	
٢٠٢٣/٠٨/١٢	الجانب الشرقي	٣٢٠+١٥	٣٤٠+١٥	٢٠	٧,٢٩	١	١٤٥,٧	
٢٠٢٣/٠٧/٢١	الجانب الشرقي	٣٤٠+١٥	٤٤٠+١٥	١٠٠	٧,٢٨	١	٧٢٨,١	
٢٠٢٣/٠٩/٠٦	الجانب الغربي	٢٠٠+١٥	٢٨٠+١٥	٨٠	٧,٣٠٨	١	٥٨٤,٦٤	
٢٠٢٣/٠٨/٢٣	الجانب الغربي	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	٤,٠٥	١,٨	٤٣٧,٤	
٢٠٢٣/٠٨/٢٣	الجانب الغربي	٣٤٠+١٥	٤٢٠+١٥	٨٠	٧,٢٩	١	٥٨٣,٢	
الإجمالي (م ^٣)							١٤١٥٦,٥	

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرفاوي





المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الي الأوسطي

بالمتر المكعب توريد وبناء وتكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة

البند

رقم البند (٥٢)

التاريخ	المكان	من محطة	الى محطة	طول	عرض	ارتفاع	الكمية (م ^٣)	الملاحظات
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	الجانب الشرقي	١٤٠+١٥	٢٨٠+١٥	١٤٠	٢,٠٠	٠,٥	١٤٠,٠	مستخلص -
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٢٨٠+١٥	٢٩٠+١٥	١٠	٢,٠٠	٠,٥	١٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٢٩٠+١٥	٣٣٠+١٥	٤٠	٢,٠٠	١	٨٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٣٣٠+١٥	٣٤٠+١٥	١٠	٢,٠٠	١	٢٠,٠	
٢٠٢٣/٠٧/١٢	الجانب الشرقي	٣٤٠+١٥	٤٤٠+١٥	١٠٠	٢,٠٠	١	٢٠٠,٠	
٢٠٢٣/٠٨/٢٦	الجانب الغربي	٢٨٠+١٥	٣٤٠+١٥	٦٠	٢,٠٠	١,٤	١٦٨,٠	
٢٠٢٣/٠٩/٢٧	الجانب الغربي	٣٤٠+١٥	٤٠٠+١٥	٦٠	٢,٠٠	٠,٥	٦٠,٠	
الإجمالي (م ^٣)								٦٧٨,٠

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



مهندس الشركة



مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المربوطية من الدائري الى الأوسطي

بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ في الموقع للمقابل العمومية

البند

رقم البند (٥٥)

الملاحظات	الإجمالي	الكمية	الوحدة	المحطة		م
				إلى	من	
مستخلص ١	٤١,٠٠	٤١,٠٠	٣م	٢٢٥+٠٠	٢٠٠+٠٠	رامب ٢
	٤٨,١٢	٤٨,١٢	٣م	٤٠٠+٠٠	٣٧٥+٠٠	رامب ٣
	٦٣,٩٠	٦٣,٩٠	٣م	٣٧٥+٠٠	٣٥٠+٠٠	رامب ٣
	٢٤,٦٠	٢٤,٦٠	٣م	٢٢٥+٠٠	٢٠٠+٠٠	رامب ٣
مستخلص ٢	٢٣٣,٠٣	٢٣٣,٠٣	٣م	٢٠٠+٠٠	٠٢٥+٠٠	رامب ٤
	٤١٠,٦٥			الإجمالي (٣م)		

مهندس الهيئة
م/ محمد الشرقاوي



محضر إستلام موقع


إسم المشروع : تنفيذ اعمال محور المربوطية في المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ .
وبناء على العقد رقم (٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ والمحرر بين الهيئة العامة للطرق
والكباري وشركة الاسكندرية للإنشاءات بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .
وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- | | |
|--|--|
| ١- السيد المهندس : محمود الشيخ
(مدير إدارة المشروعات) | ٢- السيد المهندس : محمد إسماعيل الشرقاوي
(مهندس العمالية) |
| ٣- السيد المهندس : احمد معبد
(مدير عام المشروع بالشركة) | ٤- السيد المهندس : ايمن سرحان
(مهندس الشركة) |

وبالمرور على الطبيعة تبين أن الموقع خالي من العوائق وعليه يعتبر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١ هو
تاريخ إستلام الموقع للعملية المشار إليها أعلاه .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات:

٢- 
٣- 
٤- 
مدير إدارة المشروعات
١٥
محمود الشيخ

رئيس الإدارة المركزية للطرق


والطريق الدائري ومحاوره
ضياء الدين مصطفى يوسف
١٥
٢٠٢٣

الإستثمارية