



محضر استلام ابتدائي

لعميله : محور العكريشه نطاق مجلس مدينه كفر الدوار

تنفيذ شركه : حريش للطرق والبنية التحتية

انه في يوم الموافق 11 / 11 / 2022 و بناء علي القرار الصادر من

السيد : / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق بشأن تشكيل لجنة استلام لعمليات الطرق المحليه طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة النقل و وزاره التنميّه المحليه و بناء علي الطلب المقدم من الشركه بتسليم العمله بعاليه تسليم ابتدائي

فقد فقد اجتمعت اللجنه المشكله من كل الساده الآتي أسمائهم بعد

المهندس / حسن محمود السيد الهيئه العامه للطرق و الكباري منطقه البحيره - رئيسا

المهندس / نعيم محمد مهندس العمله - عضو

المهندس / سامي السعيد مازن مدير مشروع الاستشاري بالبحيره - عضو

المهندس / ريماء البخار مديريه الطرق بالبحيره - عضو

المهندس / محمد مهندس الشركه المنفذه - عضو

و قد بدأت اللجنه بالاطلاع علي ملف و مستندات العمله و دفتر الشروط و الموصفات ثم انتقلت اللجنه لمعاينه الاعمال المنفذه ظاهريا علي الطبيعه و قامت بالمرور علي الطرق الآتيه :

و قد أسفرت المعاينه الظاهريه علي الآتي :

* الاعمال مقبوله بصفه عامه

تلاخيص : حسن محمود

تلاخيص : سامي السعيد

تلاخيص : ريماء البخار


التوصيات

علي الجهة المالكة للطريق متابعه سلوك الاعمال المنفذه و تكليف الشركه يعمل أي إصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .

- حصر الكميات المنفذه مسئوليه المنطقه المشرفه

- علي الشركه المنفذه سرعه ترميم أماكن الجسات للحفاظ علي سلامه مستخدمي الطريق

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.



-تم أخذ العينات و تم ارسالها الي المعمل لاجراء الاختبارات اللازمه و فور ورود نتائج الاختبارات سيتم
عشر حتي يمكن السيد استشاري المشروع من تحديد قيم الحيود في نتائج موافاتا لمنطقه الثالثه
العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد
و عليه تري اللجنه :

هو تاريخ

1 / انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا و يعتبر تاريخ
الاستلام الابتدائي للاعمال و بدء فتره الضمان

و عليه جري التوقيع

1.

2.

3.

4.

5.

1- مع خصم ١.٤ % من المبالغ المدفوعه

بالعقود الاصليه

2- خصم ٣.٥ % من المبالغ المدفوعه

من المبالغ

3- خصم ٤.٥ % من المبالغ المدفوعه

4- خصم ٣.٥ % من المبالغ المدفوعه



أماكن أخذ الكور و البلاطات بمشروع

م	المحطة	السمك	كور / بلاطة	ملاحظات
1	١٠٠	٧٥	١٤٢	
2	٢٥٠	١٠	١٤٢	
3	٢٤٠	٦٠	١٤٢	
4	٤٧٠	٥١٥	١٤٢	
5	٢٥٠	٢٩	١٤٢	
6				
7				
8				
9				
10				

التوقيع

أعضاء لجنة الاستلام

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / ٢٠٠٠

التاريخ : / / ٢٠٠٠

محضر تقييم طبقا لمحضر التسليم الابتدائي

بخصوص عملية : استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور العكريشة

تنفيذ شركة : جبريل للطرق والمقاولات

اولا بخصوص الطبقة الرابطة :-

خصم بسبب سوء مصنعية بالطبقة الرابطة ٦% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٤% من

المناطق المعيبة = ١١٠٤٦٦٠ × ٦% × ٤% = ٢٦٥١.١٨

خصم بسبب سوء مصنعية بالبلدورة ٤% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٣% من المناطق

المعيبة = ٢١٨٠٦٤ × ٤% × ٣% = ٢٦١.٦٧٧

خصم بسبب سوء مصنعية انتر لوك ٣% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٢% من المناطق

المعيبة = ٢٦٤٠٠٠ × ٣% × ٢% = ١٥٨.٤

خصم بسبب سوء مصنعية صفيات المطر ٩% من اجمالي البند رأى اللجنة خصم نسبة ٤% من

المناطق المعيبة = ١٢٨٧٠ × ٩% × ٤% = ٤٦.٣٣

اجمالى المبلغ المطلوب خصمه = ٣١١٧.٦ جنيها .

أعطى الجب



ختم

المهندس محمد صالح ميرد
الى الادارة المالية
وكذلك الاستاذ الامين



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠١ / ٠٦

السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة و بعد


ايماء الى البروتوكول المبرم بين وزارة النقل (الممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري) ووزارة التنمية المحلية بشأن رفع كفاءة و صيانة الطرق التابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية ومنها اعمال استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور العكريشة من منية السعيد اتجاه شارع المحكمة بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٩٨) تنفيذ شركة : جبريل للطرق و المقاولات نتشرف بأن نرفق طيه صوره طبق الأصل من محضر الاستلام النهائي للمشروع المذكور بعالية مع التكرم بالعلم بأنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بمحضر اللجنة بخصم مسافة ١٨٠ م. ط ١٨٠ م * ٧ م (عرض) * ١١٤ جنيه = ١٤٣٦٤٠ جنيه يرجى مراعاة خصم مبلغ ١٤٣٦٤٠ جنيه (فقط و قدره مئة و ثلاثة و أربعون الفا و ستمائة و أربعون جنيها لاغير) من مستحقات الشركة لدى الهيئة ونهو الإجراءات الخاصة بالمشروع وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

المهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)

صوره مرسلة للسيد



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

يرجى التكرم بالاحاطة بما جاء بعالیه

وتفضلوا بقبول فائق الإسترام

(التوقيع)

المهندس / مجدى عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيره - كفر الشيخ)

ن



شهادة (١)

بخصوص عملية : إكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول
١ كم .

تنفيذ : شركة جبريل للمقاولات
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر
بالبحيرة/كفر الشيخ) بالاتي:

١- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود اعمال العملية عاليه وطبقا
للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا
للشروط والمواصفات .

٢- مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائي واية خصومات مستحقة .

٣- مراعاة خصم غرامة التأخير إن وجد .

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية
للعملية طبقا للمواصفات .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة/كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ



شهادة (٢)

بخصوص عملية : إستكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول

١ كم .

تنفيذ : شركة جبريل للمقاولات

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر

بالبحيرة/كفر الشيخ) بالأتى:

ان الشركة المنفذه للعملية عاليه انها التزمت بكافه الالتزامات الواقعه عليها والمحدده
بعقد العملية .

وهذه شهاده منا بذلك .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة/كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ





شهادة (٣)

بخصوص عملية إستكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم
تنفيذ شركة جبريل للمقاولات
تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
وكفر الشيخ)
بأن شركة جبريل للمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للمستخلص
الختامي للعملية عاليه وان الكميات المدونه طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعه وتم
مراجعتها فنيا ووجدت مطابقه للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادته منا بذلك .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة / كفر الشيخ

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

المنطقة الثالثة عشر - باب الحيرة

إدارة المعامل وضبط الجودة

مختص

عملية / كفر الدوار - العكرشة

تنفيذ / شركة جبريل للمقاولات

عدد	بيان التجارب
٢	أساس
٥	خاطة اسفلتية رابط
٤	دمار نسبي بالموقع
٢	مجموعة مكعبات خرسانية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر .

تحية طيبة وبعد.....

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (10311,05) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عالية وذلك نظير إجراء تجارب عملية بمعمل المنطقة خلال لفترة من (بداية العملية) حتى (2022/9/20).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

مدير المعمل

د / محمد بيومي عبد الفتاح

لمنهود في ٢٠٢٢/٩/٢٠

اسعار التجارب السجانية
بناءه على قرار السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بالقرار رقم (17) لسنة 2021
تقرير معمل رقم () بتاريخ : ٢٩ / ٩ / ٢٠٢١
عملية :
تفويض :
جبريل النصار

كفر الدار

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

٢	الاختبارات و التجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
1	البويرة		160+60	220	0
2	الرمل		60+150	210	0
3	تدرج سن 6	2	160+165+60	385	770
4	تدرج سن 1 , سن 2 , سن 3		165+60	225	0
5	الصلابة بجهاز لوس انجلوس	1	230+60	290	290
6	الطبيعي	2	80	80	160
7	المبسط والمستطيل		80	80	0
8	اللدونة	2	130+60	190	380
9	تحديد الوزن النوعي والامتصاص والتفتت		160+100+60	320	0
10	تحديد وزن وحدة الحجم للمواد الصلبة		130	130	0
	اجمالي الجدول				1600

٣	الاختبارات و التجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
	تصميم طبقة الأساس		300	300	0
1	السيولة		180+60	240	0
2	حد اللدونة ومجال اللدونة		130+60	190	0
3	التدرج الحبيبي		150+60	210	0
4	الدمك المعدل بالمعمل (البروكتور)	1	450+60	510	510
5	دمك قياسي بالمعمل (بروكتور)		400+60	460	0
6	نسبة تحمل كاليفورنيا (معدل) , اترية رميلة , سن 6 , زلط	1	500	500	500
7	نسبة تحمل كاليفورنيا (قياسي) اترية طينية		450	450	0
8	نسبة تحمل كاليفورنيا لعينات مدموكة خارج المعمل		130	130	0
9	الدمك النسبي بالموقع	4	400	400	1600
10	تصحيح البروكتور		90	90	0
11	نسبة الرطوبة الطبيعية	1	55	55	55
12	اعداد وكتابة التقرير المعمل		150	150	0
13	اعادة اصدار تقرير سابق		100	100	0
	اجمالي الجدول				2665
	اجمالي الجداول كلها		رسوم التجارب		7465
	اضافات 1 مصاريف ادارية		15%		
	ضريبة قيمة مضافة		14%		
	الاجمالي				

ش

م. محمد يونس عبد الله
مدير العمل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

اسجار التجارب المعملية
بناءاً على قرار السيد المهندسين رئيس مجلس الادارة بالقرار رقم (17) لسنة 2021

تقرير معمل رقم () بتاريخ : ٢٠ / ٩ / ٢٠٢١

تأليف : محمد الهادي


عملية : كفر لعداد - الكمر

وزارة النفل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنفل البري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

معمل الاسمنت

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
1	اختبار الشك الابتدائي والشك النهائي		190	190	0
2	اختبار النعومة		190	190	0
3	اختبار تعيين نسبة المياه الملائمة لعجينة ذات قوام قياسي		160	160	0
4	خلط وصب وكسر لعدد (3) قوالب مونة اسمنتية		400	400	0
5	خلط الخرسانة وقياس هبوطها بواسطة المخروط		230	230	0
6	خلط الخرسانة واختبار معامل الدمك		220	220	0
7	اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة عدد 3 مكعبات	2	200	200	400
8	اختبار مقاومة الضغط لمكعبات خرسانية (مكعب واحد) - كور خرساني		100	100	0
9	صب مكعبات خرسانية وإجراء تجربة الضغط عليها (التصميم)		500	500	0
10	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (فني)		1000	1000	0
11	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (مهندس)		1800	1800	0
12	أخذ عينات بالموقع لجهات خارجية بواسطة مندوب المعمل (مدير)		3500	3500	0
13	اعداد وكتابة التقرير المعمل		150	150	0
14	إعادة إصدار تقرير سابق		100	100	0
			إجمالي الجدول		400
	اجمالي الجداول كلها		رسوم التجارب		7865
	اضافات 1 مصاريف ادارية		15%		1179.75
	ضريبة قيمة مضافة		14%		1266.265
	الاجمالي				10311.05

مطلوبه عشره اثنى عشر لاسم السيد محمد الهادي



(بتاریخ: ۹ / ۷ / ۷۷)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر (البصرة)

عليه السلام
عليه السلام

المـــــــــــــــــــــواد البيئـــــــــــــــــية					
م	الاختبارات والتجارب	الحدد	التجميعية	قيمة التجربة	الإجمالي
1	النزوجة الكيميائية		390+60	450	0
2	الفوز		250+60	310	0
إجمالي الجدول					
					0

المخلوطات الإسفلتية			
العدد	التجميعية	قيمة التجربة	الاجمالي
5	400+80	480	2400
	110+89	190	0
	150	150	0
5	80	80	400
5	80	80	400
	110+89	190	0
	200+89	280	0
	85+80	165	0
	110	110	0
	1200+89	1280	0
	330	330	0
	270	270	0
	330	330	0
	270	270	0
	50	50	0
	600	600	0
	150	150	0
	100	100	0
	3500	3500	0
	1800	1800	0
	1000	1000	0
			3200

3200	رسوم التجارب	اجمالي الجداول كلها
15%		اضافات 1 مصاريف ادارية
14%		ضريبة قيمة مضافة

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقه (البحيره - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية :عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه :٨-أعمال نوريد وتركيب وحدات الانترلوك الخرسانى.....

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

الكمية بالمقاييسه : 2800م٢

مقدار العمل السابق : ١٦٠٠ م٢

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٢
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	0	0			1600	
	الاجمالى						1600
	اجمالى ما تم تنفيذ حتى تاريخه :			1600		٢م	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			0		٢م	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			1600		٢م	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			1600		٢م	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكري
والنقل البري
المنطقة الثالثة
عمر



حصار اعمال حصار اعمال بلاعات مطر

عدد	66	الاجمالي
-----	----	----------

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكري
والنقل البري
المنطقة الثالثة
عشر



حصر اعمال بلدورة كفر الدوار العكريشة

م ط	1982.4	الاجمالي
-----	--------	----------

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقه (البحيره - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية :عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : ١-اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

الكمية بالمقايسة : ١٩٥٠م ٣

مقدار العمل السابق : ١٩٥٠ م ٣

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م ٣
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			1950	
	الاجمالى						1950
	اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :			1950		م ٣	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			1850		م ٣	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			100		م ٣	
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			1950		م ٣	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

حصر كفر الدوار العكريشة شركة جبريل للمقاولات
حصر التفسير

NO.	HEIGHT (M)	WIDTH (M)	THICKMESS (M)	VOLUME (M3)
1	حارة ٥٠٠ م	12	0.15	900.0
2	حارة ٥٠٠ م	12	0.15	900.0
3	بلدورة ٢٥٠ م	2	0.3	150.0
TOT. (M3)				1950

المهندس الاستشاري


مهندس الشركة




الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر
منطقة (البجيرة - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية :عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه :٣- اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

الكمية بالمقاييسه : 4000م٣

مقدار العمل السابق : ٣٦١٦ م٣

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٣
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			4475	
							4475
						٣م	4475
						٣م	3616
						٣م	859
						٣م	4475

اجمالى ما تم تنفيذ حتى تاريخه :

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :

اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :

مهندس الهيئة


مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

	A	B	C	D	E
1			شركة جبريل للمقاولات		
2	حصر سن طريق العكريشة بكفر الدوار - ختامي ٢				
3		Right			
4					
5	PVI	Station	WIDTH	THICKNESS	VOL
6	0	0+000.00	9.2	0.38	87.4
7	1	0+025.00	9.2	0.38	87.4
8	2	0+050.00	8.8	0.38	83.6
9	3	0+075.00	9	0.38	85.5
10	4	0+100.00	9.1	0.38	86.4.5
11	5	0+125.00	9	0.38	85.5
12	6	0+150.00	8.9	0.38	84.55
13	7	0+175.00	10.2	0.38	96.9
14	8	0+200.00	11	0.38	104.5
15	9	0+225.00	11.8	0.38	112.1
16	10	0+250.00	12.6	0.38	119.7
17	11	0+275.00	13.5	0.38	128.25
18	12	0+300.00	9.6	0.38	91.2
19	13	0+325.00	9	0.38	85.5
20	14	0+350.00	8.5	0.38	80.75
21	15	0+375.00	8.9	0.38	84.55
22	16	0+400.00	7	0.38	66.5
23	17	0+425.00	6	0.38	57
24	18	0+450.00	7.1	0.38	67.45
25	19	0+475.00	7.1	0.38	67.45
26	20	0+500.00	7.8	0.38	74.1
27	21	0+525.00	7.8	0.38	56.316
28	22	0+550.00	7.5	0.38	54.15

Handwritten signature/initials in blue ink.

	A	B	C	D	E
31		Left			
32					
33	PVI	Station	WIDTH	THICKNESS	VOL.
34	0	0+000.00	9.2	0.21	48.3
35	1	0+025.00	9.2	0.21	48.3
36	2	0+050.00	9.1	0.21	47.775
37	3	0+075.00	8.9	0.21	46.725
38	4	0+100.00	9	0.21	47.25
39	5	0+125.00	8.9	0.21	46.725
40	6	0+150.00	8.9	0.21	46.725
41	7	0+175.00	9.8	0.21	51.45
42	8	0+200.00	9.2	0.21	48.3
43	9	0+225.00	8.8	0.21	46.2
44	10	0+250.00	8.5	0.21	44.625
45	11	0+275.00	8.4	0.21	44.1
46	12	0+300.00	7.1	0.21	37.275
47	13	0+325.00	7.1	0.21	37.275
48	14	0+350.00	7.8	0.21	40.95
49	15	0+375.00	9.2	0.21	48.3
50	16	0+400.00	6.5	0.21	34.125
51	17	0+425.00	7.1	0.21	37.275
52	18	0+450.00	6.5	0.21	34.125
53	19	0+475.00	6	0.21	31.5
54	20	0+500.00	6.1	0.21	32.025
55	21	0+525.00	7.2	0.21	37.8
56	22	0+550.00	7.4	0.21	38.85
57	23	0+560.00	7	0.21	0
58					0
59			total m3		4475
60					



الكمية بالمقايضة : 14900م٢

بيان الاعمال بالمقاييسه		الموقع الكيلوميتري			الابعاد		الكميه	الاجمالى م٢
		من	الى	طول	عرض	سمك		
				مرفق بالحصر				
		0	1110	1110			9690	
		الاجمالى					9690	
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :		9690			م٢			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :		8949			م٢			
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :		741			م٢			
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :		9690			م٢			

مهندس الشركة

فصل دوم


شركة جبريل للطرق والمقاولات

حصار اسفلت طريق كفر الدوار العكريشة - ختامي ٢

	Left Lane		
0+000.00	217.5	25	8.7
0+025.00	217.5	25	8.7
0+050.00	207.5	25	8.3
0+075.00	212.5	25	8.5
0+100.00	215	25	8.6
0+125.00	212.5	25	8.5
0+150.00	210	25	8.4
0+175.00	242.5	25	9.7
0+200.00	262.5	25	10.5
0+225.00	282.5	25	11.3
0+250.00	302.5	25	12.1
0+275.00	325	25	13
0+300.00	227.5	25	9.1
0+325.00	212.5	25	8.5
0+350.00	200	25	8
0+375.00	210	25	8.4
0+400.00	162.5	25	6.5
0+425.00	162.5	25	6.5
0+450.00	177.5	25	7.1
0+475.00	152.5	25	6.1
0+500.00	180	25	7.2
0+525.00	185	25	7.4
0+550.00	175	25	7
	4953	Total m2	

	Right Lane		
0+000.00	217.5	25	8.7
0+025.00	217.5	25	8.7
0+050.00	215	25	8.6
0+075.00	210	25	8.4
0+100.00	212.5	25	8.5
0+125.00	210	25	8.4
0+150.00	210	25	8.4
0+175.00	232.5	25	9.3
0+200.00	217.5	25	8.7
0+225.00	207.5	25	8.3
0+250.00	200	25	8
0+275.00	197.5	25	7.9
0+300.00	165	25	6.6
0+325.00	165	25	6.6
0+350.00	182.5	25	7.3
0+375.00	217.5	25	8.7
0+400.00	152.5	25	6.1
0+425.00	150	25	6
0+450.00	150	25	6
0+475.00	177.5	25	7.1
0+500.00	195	25	7.8
0+500.00	187.5	25	7.5
0+525.00	177.5	25	7.1
0+550.00	195	25	7.8
0+560.00	75	10	7.5
	4737.5	Total m2	

9690	TOTAL(m2)
------	-----------



الكمية بالمقايضة : 14900م٢

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى م٢
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			9690	
	الاجمالى						9690
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :			9690		٢م		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			8949		٢م		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			741		٢م		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			9690		٢م		

مهندس الهيئة



منطقه (البحيره - كفر الشيخ)

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) ختامي

عملية: عملية استكمال المرحلة الثانية رفع كفاءة محور العكريشة بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : ١٠- اعمال ضبط مناسيب المطابق

تنفيذ شركة جبريل للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٨ ع

الكمية بالمقايضة : 85 ع

بيان الاعمال بالمقاييسه	الموقع الكيلوميتري		الابعاد			الكميه	الاجمالى ع
	من	الى	طول	عرض	سمك		
			مرفق بالحصر				
	0	1110	1110			28	
	الاجمالى						28
اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخه :			28		ع		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			26		ع		
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			2		ع		
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :			28		ع		

مهندس الهيئة

~~مهندس الاستشاری~~

مهندس الشركة

مسند احمد محمود

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٦ / ١٩



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(مفتحة الجبهة)
(قسم المحفوظات)
رقم الصادر ١٠٠٢
عدد المرفقات : ٢
التاريخ ١٤/١١/٢٠٠٥
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

[Signature]



السيد الأستاذ / مدير ادارة الرقابة والمتابعة

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى لجنة المتابعة للمشروعات بشأن مشروع رفع كفاءة طريق العكريشة
كفر الدوار .

تنفيذ : شركة جبريل للطرق والمقاولات

اشراف : الهيئة العامة للطرق والكباري

نتشرف بالاحاطة بالاتي:-

- تم تنفيذ الاعمال بالعملية المذكورة اعلاه طبقا لمواصفات واشترطات الهيئة تحت
اشراف مكتب استشاري البيت العربي (مرفق صورة العقد)

- بعد الانتهاء من التنفيذ حدث انفجار في خط صرف صحي ادى الى انهيار القطاع
في المسافة ٥٠ م ط عرض الطريق متوسط ٧.٥ م وعليه فقد تم توقف الاعمال
بتلك القطاع ولم يتم صرف الكميات المنهارة للشركة .

- تم مخاطبة مجلس المدينة بخصوص اصلاح مواسير الصرف (مرفق صورة)

برجاء التكرم من سيادتكم بالتكرم بالعلم والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٢/٩/٢٥

عماد حمدي

مدير عام المشروعات

مكتب فني

م/ احمد الطحان

م/ نرمين محمود

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة - كفر الشيخ

مهندس

نصر محمد نصر طيخ



السيد اللواء / رئيس مركز ومدينة كفر الدوار

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص استكمال رصف محور العكريشة مرحلة ثالثة بطول ٥٠٠ م ط .
بالإحالة الى كتابتنا السابقة لسيادتكم وكذلك خطابات الشركة المنفذه بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ و
٢٠٢٢/٥/١٧ بخصوص وجود الكثير من المعوقات خاصة بالمرافق (صرف - صحى مياه)
وخاصة بالمنطقة الاخيرة من محور العكريشة والتي تستوجب ايجاد حل نهائى لمشاكل انفجار
وتسريب خط الصرف الصحى العشوائى بالمنطقة والذي يؤثر بالسلب على اعمال رصف الطريق.
فنود احاطة سيادتكم بانه عقب انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من تصليح المرفق عدة
مرات وبعد اصلاح طبقات الاساس للمرة الخامسة واعادة دمكها وتم رصف الطريق كاملا الا انه
فوجئنا بحدوث تسريب وانسداد بخط الصرف الصحى الذى تم اصلاحه مسبقا فى نهاية يوم عمل
الرصف بالمنطقة الساعة الرابعة عصرا مما يؤثر بالسلب على طبقات الرصف بالمنطقة ويوسع
الاضرار .

لذلك ترى الهيئة عدم رصف المسافة المذكورة الا بعد انتهاء اعمال المرافق وذلك حرصا على
الصالح العام ونحيط سيادتكم بان الهيئة من طرفها لم تقم باحتساب اية اعمال تم تنفيذها .
المنطقة .

برجاء التكرم من سيادتكم بتكليف احد اعضاء الادارة الهندسية رئاسة سيادتكم للانضمام للجنة
الاستلام الابتدائى للمشروع طبقا لتعليمات السيد محافظ البحيرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر
البحيرة - كفر الشيخ
مهندس /
نصر محمد نصر طيبخ

مدير عام المشروعات

م / احمد الطحان

استلمت
الكفر

الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري

مقايضة ختامية لمشروع استكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة محور العكريشة من منية السعيد في اتجاه شارع المحكمة بطول 1 كم لمحافظة البحيرة
1 كم بمحافظة البحيرة تنفيذ شركة جبريل للمقاولات
اشراف المنطقة الثالثة عشر البحيرة

رقم البند	الكميات	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
1	1950	3م	بالمتر المكعب اعمال تكسر و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (فقط الف تسعمائة و خمسون متر مكعب فقط لا غير)		80		156,000.00
	4000	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد رمال نظيفة متدرجة خالية من الشوائب للارصفة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 15 % و طبقا للشروط و المواصفات مع الدمك علي طبقات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (فقط اربعة الاف متر مكعب)		100		0.00
2	4475	3م	بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج تكسير الكسارات الوارد بكراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و ولا تزد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس ع 40 % و لا يزيد الامتصاص عن 10 % و فردها و تشغيلها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يقل سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي لا تقل عن 95 % من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا للشروط و المواصفات مع الدمك علي طبقات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 180 كم (فقط اربعة الاف متر مكعب)		304		1,360,400.00
3	9690	2 م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C 30) بمعدل 1.5 كجم / 2م طبقا للشروط و المواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش و ان يتم رش الاسفلت بمعدلات تنظيمية باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال (فقط اربعة عشر الف و تسعمائة متر مسطح)		25		242,250.00
4	9690	2 م	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (د 3) بسمك 6 سم بعد الدمك سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جديدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط و المواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح (فقط اربعة عشر الف و تسعمائة متر مسطح)		114		1,104,660.00
5	1982.4	م ط	بالمتر الطولي اعمال انشاء بردورة من الخرسانة العادية ذات سطح امس fair face تصب في الموقع بحيث لا يقل جهد الكسر عن 250 كجم/سم2 مع عمل فواصل عرضية علي مسافات لا تزيد عن 10 متر طولي و تملأ بمادة قابلة للانضغاط و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال مع اعمال الحفر و الارزقة و الردم خلف البردورة برمال نظيفة متدرجة علي فرشاة خرسانية عادية بسمك لا يقل 10 سم و طبقا للشروط و المواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر الطولي (فقط ثلاثة الاف متر طولي)		110		218,064.00
6	635	م ط	اعمال توريد و تركيب مواسير UPVC قطر 150 مم لتوصيل بلاعات المطر بالمطبق الموجود و الفئة شاملة اعمال الحفر حتي المنسوب التصميمي اسفل المواسير و عمل فرشاة من الرمال الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر الطولي (فقط تسعمائة و خمسون متر طولي)		256		162,560.00
7	1600	2 م	بالمتر المسطح اعمال توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعينة المعتمدة و اجهاد 250 كجم/سم2 و باللون المطلوب يتم تركيبه علي طبقة من الرمل بسمك 40 سم في الاماكن الموضحة علي اللوحات التصميمية و محمل علي البند جميع ما يلزم للتركيب و التشطيب لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .مقاس 100*200*60 مم (فقط الفان و ثمانمائة متر مسطح فقط لا غير)		165		264,000.00
8	66	عدد	توريد و عمل بلاعة مطر مقاس داخلي 0.5 م * 0.5 م من الخرسانة العادية تتكون بنسب خلط 0.8 م3 زلط نظيف متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم/سم2 اسمنت مقاوم للكبريتات و الفئة تشمل معالجة الخرسانة بعد الصب و بغطاء الميراموكس يتكون من شمير و شبكة طبقا للمواصفات و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر (فقط مائة بالعدد لا غير)		1950		128,700.00
9	28	عدد	بالعدد ضبط مناسيب مطابق بتعليق و خفض مناسيب مطابق و تكسير ما يلزم و نقل ناتج التكسير خارج الموقع و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (فقط خمسة و ثمانون بالعدد)		420		11,760.00
10	210	2م	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية للارصفة اسفل البلاط خلط 0.8 م3 سن و 0.4 م3 رمل و 250 كجم اسمنت مع الخلط الميكانيكي طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (فقط مئتان و عشرة متر مكعب لا غير)		1050		0.00
11	9690	2م	كارتة توريد اسفلت		3		29,070.00
12	4475	3م	كارتة توريد طبقة الاساس من الاحجار ناتج تكسير الكسارات		25		111,875.00
الاجمالي							3,789,339.00

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

